



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020
Hoja: 1 de 28

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: PISO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico		Financiero				Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
073AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PISO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	40%			35%			\$862,639.00	\$862,639.00					\$300,870.32	\$300,870.32					M2	1,200	
Suma por hoja:									\$862,639.00	\$862,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,870.32	\$300,870.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$862,639.00	\$862,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,870.32	\$300,870.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$862,639.00	\$862,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,870.32	\$300,870.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 2 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
001AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100%			100%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$1,469,791.21	\$1,469,791.21					M2	1,200	
002AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	75%			96%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$1,419,831.23	\$1,419,831.23					M2	1,200	
003AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			99%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$1,466,676.67	\$1,466,676.67					M2	1,200	
004AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	100%			98%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$1,447,953.62	\$1,447,953.62					M2	1,200	
005AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA	100%			99%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$1,461,466.84	\$1,461,466.84					M2	1,200	
006AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	70%			35%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$515,783.93	\$515,783.93					M2	1,200	
007AH19PR	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	67%			35%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$515,385.23	\$515,385.23					M2	1,200	
008AH19CP	CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	50%			35%			\$1,476,515.50	\$1,476,515.50					\$515,298.50	\$515,298.50					M2	1,200	
177AH19PR	CONSTRUCCION DE 500 M2 DE TECHO FIRME EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	10%			35%			\$615,215.00	\$615,215.00					\$215,155.85	\$215,155.85					M2	500	
Suma por hoja:									\$12,427,339.00	\$12,427,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,343.08	\$9,027,343.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$12,427,339.00	\$12,427,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,343.08	\$9,027,343.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$13,289,978.00	\$13,289,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328,213.40	\$9,328,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISDMF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 3 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino													Total	Fondo FISM	
009AH19PR	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100%			100%			\$116,603.75	\$116,603.75					\$116,283.75	\$116,283.75					M2	600	
011AH19PR	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			100%			\$116,603.75	\$116,603.75					\$116,283.74	\$116,283.74					M2	600	
016AH19CP	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	100%			99%			\$116,603.75	\$116,603.75					\$114,995.47	\$114,995.47					M2	600	
178AH19PR	REHABILITACION DE 850 M2 DE TECHO FIRME EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS LOCACALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	50%			35%									\$57,727.88	\$57,727.88					M2	850	
Suma por hoja:									\$515,000.25	\$515,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,290.84	\$405,290.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$12,942,339.25	\$12,942,339.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,290.84	\$405,290.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$13,804,978.25	\$13,804,978.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,733,504.24	\$9,733,504.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

2

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



4



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 4 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: MURO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico		Financiero				Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
074AH19PR	REHABILITACION DE 4,271 M2 DE MURO FIRME	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$749,262.00	\$749,262.00					\$748,864.92	\$748,864.92					M2	4,271.00				
Suma por hoja:									\$749,262.00	\$749,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,864.92	\$748,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$749,262.00	\$749,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,864.92	\$748,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Municipio:									\$14,554,240.25	\$14,554,240.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,482,369.16	\$10,482,369.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: Hoja 5 de 28
5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: SANITARIOS BIODIGESTOR			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
020AH19PR	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	50%			35%			\$579,415.70	\$579,415.70					\$201,876.89	\$201,876.89					SANIT	10	
021AH19PR	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA	100%			95%			\$579,415.70	\$579,415.70					\$551,145.52	\$551,145.52					SANIT	10	
022AH19PR	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	100%			95%			\$579,415.70	\$579,415.70					\$552,788.00	\$552,788.00					SANIT	10	
176AH19PR	CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS BIODIGESTOR EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	40%			35%			\$869,123.55	\$869,123.55					\$303,098.25	\$303,098.25					SANIT	15	
Suma por hoja:									\$2,607,370.65	\$2,607,370.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,908.66	\$1,608,908.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,607,370.65	\$2,607,370.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,908.66	\$1,608,908.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$17,161,610.90	\$17,161,610.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,091,277.82	\$12,091,277.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)

4to. TRIMESTRE DEL 2019

PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: [01] AHOME

ESTADO: [25] SINALOA

FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 6 de 28

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatat	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
025AH19PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100%			100%			\$561,057.12	\$561,057.12					\$560,655.16	\$560,655.16					BAÑO	13	
026AH19PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	100%			100%			\$561,057.12	\$561,057.12					\$560,701.05	\$560,701.05					BAÑO	13	
027AH19PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			93%			\$561,057.12	\$561,057.12					\$522,870.81	\$522,870.81					BAÑO	13	
028AH19PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	100%			100%			\$561,057.12	\$561,057.12					\$558,569.05	\$558,569.05					BAÑO	13	
029AH19PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA HIGUERA	100%			100%			\$561,057.12	\$561,057.12					\$560,695.33	\$560,695.33					BAÑO	13	
030AH19PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	100%			100%			\$561,057.12	\$561,057.12					\$560,656.81	\$560,656.81					BAÑO	13	
031AH19PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	100%			97%			\$474,740.64	\$474,740.64					\$460,673.84	\$460,673.84					BAÑO	11	
032AH19CP	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	100%			92%			\$474,740.64	\$474,740.64					\$437,054.25	\$437,054.25					BAÑO	11	
113AH19CP	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO	COLONIA SIGLO XXI, LOS MOCHIS	100%			97%			\$43,158.24	\$43,158.24					\$41,720.42	\$41,720.42					BAÑO	1	
175AH19PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO EN DISITINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE AHOME	40%			35%			\$431,582.40	\$431,582.40					\$149,874.80	\$149,874.80					BAÑO	10	
Suma por hoja:									\$4,790,564.64	\$4,790,564.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,413,471.52	\$4,413,471.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$4,790,564.64	\$4,790,564.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,413,471.52	\$4,413,471.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$21,952,175.54	\$21,952,175.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,504,749.34	\$16,504,749.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 7 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad																					
033AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100%			99%			\$2,351,518.65	\$2,351,518.65					\$2,337,059.01	\$2,337,059.01					CUARTO	39	
034AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	100%			100%			\$2,351,518.65	\$2,351,518.65					\$2,347,544.16	\$2,347,544.16					CUARTO	39	
035AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	95%			81%			\$2,351,518.65	\$2,351,518.65					\$1,913,953.09	\$1,913,953.09					CUARTO	39	
036AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	100%			100%			\$2,351,518.65	\$2,351,518.65					\$2,347,867.86	\$2,347,867.86					CUARTO	39	
037AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA	100%			100%			\$2,351,518.65	\$2,351,518.65					\$2,347,415.46	\$2,347,415.46					CUARTO	39	
038AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	100%			100%			\$2,351,518.65	\$2,351,518.65					\$2,348,002.80	\$2,348,002.80					CUARTO	39	
039AH19PR	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	75%			66%			\$1,627,974.45	\$1,627,974.45					\$1,071,682.60	\$1,071,682.60					CUARTO	27	
040AH19CP	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	100%			100%			\$1,748,565.15	\$1,748,565.15					\$1,745,661.38	\$1,745,661.38					CUARTO	29	
065AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	65%			65%			\$2,623,371.66	\$2,623,371.66					\$1,706,322.17	\$1,706,322.17					CUARTO	39	
066AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	88%			88%			\$2,623,371.66	\$2,623,371.66					\$2,310,122.45	\$2,310,122.45					CUARTO	39	
067AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	31%			31%			\$2,623,371.66	\$2,623,371.66					\$821,361.45	\$821,361.45					CUARTO	39	
068AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	54%			54%			\$2,623,371.66	\$2,623,371.66					\$1,408,168.01	\$1,408,168.01					CUARTO	39	
069AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA	75%			58%			\$2,623,371.66	\$2,623,371.66					\$1,515,177.23	\$1,515,177.23					CUARTO	39	
070AH19PR	CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	31%			31%			\$2,623,371.66	\$2,623,371.66					\$821,792.93	\$821,792.93					CUARTO	39	
071AH19PR	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	66%			66%			\$1,816,180.38	\$1,816,180.38					\$1,198,114.44	\$1,198,114.44					CUARTO	27	
072AH19CP	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIO	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	71%			71%			\$1,950,712.26	\$1,950,712.26					\$1,393,020.23	\$1,393,020.23					CUARTO	29	
112AH19PR	CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIO	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	31%			31%			\$2,287,442.48	\$2,287,442.48					\$716,252.67	\$716,252.67					CUARTO	34	
174AH19PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	31%			35%			\$689,787.00	\$689,787.00					\$240,627.84	\$240,627.84					CUARTO	10	
Suma por hoja:									\$39,970,003.58	\$39,970,003.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,590,145.78	\$28,590,145.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$39,970,003.58	\$39,970,003.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,590,145.78	\$28,590,145.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$61,922,179.12	\$61,922,179.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,094,895.12	\$45,094,895.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [03] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISDMF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 8 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: CONSTRUCCION DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad																					
1371AH9PR	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL TULE, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	EL REFUGIO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			96%			\$143,469.81	\$143,469.81					\$138,074.31	\$138,074.31					VIV	1	
173AH19PR	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	55%			54%			\$794,674.25	\$794,674.25					\$430,591.09	\$430,591.09					VIV	5	
Suma por hoja:									\$938,144.06	\$938,144.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,665.40	\$568,665.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$938,144.06	\$938,144.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,665.40	\$568,665.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$62,860,323.18	\$62,860,323.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,663,560.52	\$45,663,560.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 9 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: <u>VIVIENDA</u> Subclasificación: <u>ESTUFAS ECOLOGICAS</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a														Medida		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Medida	Aprobadas	
077AH16PR	SUMINISTRO DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			99%			\$430,360.00	\$430,360.00					\$424,560.00	\$424,560.00					ESTUFAS ECOLOGICAS	100	
Suma por hoja:									\$430,360.00	\$430,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,560.00	\$424,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$430,360.00	\$430,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,560.00	\$424,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$63,290,683.18	\$63,290,683.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088,120.52	\$46,088,120.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 10 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: VIVIENDA Subclasificación: ELECTRIFICACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones	
160AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 20 FAMILIAS	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)	55%			35%			\$127,531.53	\$127,531.53					\$43,988.07	\$43,988.07					RED	1		
166AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS	EL REFUGIO	35%			35%			\$100,899.35	\$100,899.35					\$34,756.95	\$34,756.95					RED	1		
167AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 50 FAMILIAS	SAN LORENZO NUEVO	35%			35%			\$821,443.29	\$821,443.29					\$287,020.35	\$287,020.35					RED	1		
168AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 7 FAMILIAS	SAN PABLO	35%			35%			\$141,778.17	\$141,778.17					\$49,265.55	\$49,265.55					RED	1		
152AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 7 FAMILIAS	NUEVO SAN MIGUEL	35%			35%			\$348,441.98	\$348,441.98					\$121,351.64	\$121,351.64					RED	1		
153AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS	NUEVO SAN MIGUEL (COL. JOSE MARIA MORELOS)	35%			35%			\$84,395.02	\$84,395.02					\$29,238.41	\$29,238.41					RED	1		
172AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. PARA BENEFICIAR A 30 FAMILIAS	LA ARROCERA	35%			35%			\$179,188.94	\$179,188.94					\$62,220.81	\$62,220.81					RED	1		
Suma por hoja:									\$1,803,678.28	\$1,803,678.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,841.78	\$627,841.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$1,803,678.28	\$1,803,678.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,841.78	\$627,841.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$65,094,361.46	\$65,094,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,715,962.30	\$46,715,962.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 11 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: <u>VIVIENDA</u> Subclasificación: <u>TOMAS DOMICILIARIAS</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones	
075AH19PR	CONSTRUCCION DE 70 TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	50%			35%			\$525,000.00	\$525,000.00					\$183,171.44	\$183,171.44					TOMAS	70		
Suma por hoja:									\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,171.44	\$183,171.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,171.44	\$183,171.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$65,619,361.46	\$65,619,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,899,133.74	\$46,899,133.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 12 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: <u>VIVIENDA</u> Subclasificación: <u>DESCARGAS DOMICILIARIAS</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
076AH19PR	CONSTRUCCION DE 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOMF	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	65%			35%			\$1,246,000.00	\$1,246,000.00					\$433,025.03	\$433,025.03					DESCARGAS	70	
Suma por hoja:									\$1,246,000.00	\$1,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,025.03	\$433,025.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,246,000.00	\$1,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,025.03	\$433,025.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$66,865,361.46	\$66,865,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,332,158.77	\$47,332,158.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 0 de enero de 1900

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero															Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros			
127AH19PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (SECTOR ATRÁS DE LA ESCUELA)	VILLA DE AHOME	100%			99%			\$231,468.86	\$231,468.86					\$229,643.84	\$229,643.84					OBRA	1	
128AH19PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (SECTOR TITULANITA)	EJIDO MOCHIS II	70%			35%			\$1,276,893.66	\$1,276,893.66					\$446,492.04	\$446,492.04					OBRA	1	
129AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			100%			\$210,913.37	\$210,913.37					\$210,061.37	\$210,061.37					OBRA	1	
130AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO	100%			100%			\$601,188.42	\$601,188.42					\$599,712.74	\$599,712.74					OBRA	1	
131AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS FRENTE A CALLE 5 DE MAYO	SAN MIGUEL	89%			89%			\$129,287.07	\$129,287.07					\$114,458.07	\$114,458.07					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$2,449,751.38	\$2,449,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,368.06	\$1,600,368.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,449,751.38	\$2,449,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,368.06	\$1,600,368.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$69,315,112.84	\$69,315,112.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,932,526.83	\$48,932,526.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 14 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO Subclasificación: RED DE AGUA POTABLE			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero																		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
115AH19PR	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 218 MTS UBICADA EN CALLEJON JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE RAMON IGNACIO Y MAURO VARELA	PRIMERO DE MAYO	60%	Inicio	Termino	35%	Inicio	Termino	\$163,485.84	\$163,485.84					\$56,817.31	\$56,817.31					OBRA	1		
116AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO	100%			98%			\$334,994.72	\$334,994.72					\$327,533.66	\$327,533.66					OBRA	1		
117AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	LA DESPENSA	100%			32%			\$71,702.79	71,702.79					\$23,274.12	\$23,274.12					OBRA	1		
118AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	EL PORVENIR	100%			99%			\$503,896.70	503,896.70					\$500,931.43	\$500,931.43					OBRA	1		
119AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	BACHOCO DOS	70%			35%			\$143,172.32	143,172.32					\$49,603.61	\$49,603.61					OBRA	1		
120AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR DREN ANTONIO ROSALES	AGUILA AZTECA	90%			35%			\$97,618.62	97,618.62					\$34,083.28	\$34,083.28					OBRA	1		
121AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR DREN ANTONIO ROSALES	SAN MIGUEL	100%			100%			\$103,553.56	103,553.56					\$103,262.43	\$103,262.43					OBRA	1		
123AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA A ZAPOTILLO	SAN MIGUEL	100%			94%			\$291,197.38	291,197.38					\$273,233.65	\$273,233.65					OBRA	1		
124AH19PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REFORZAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION	PRIMERO DE MAYO	35%			35%			\$550,000.00	550,000.00					\$192,416.03	\$192,416.03					OBRA	1		
125AH19PR	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE CRUCEROS PARA CIRCUIAR LA LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CERO	AHOME INDEPENDENCIA	70%			34%			\$53,455.03	\$53,455.03					\$18,398.24	\$18,398.24					OBRA	1		
126AH19PR	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPULSION	NUEVO SAN MIGUEL	80%			35%			\$987,648.64	\$987,648.64					\$342,493.87	\$342,493.87					OBRA	1		
Suma por hoja:									\$3,300,725.60	\$3,300,725.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,047.63	\$1,922,047.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$3,300,725.60	\$3,300,725.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,047.63	\$1,922,047.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$72,615,838.44	\$72,615,838.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,854,574.46	\$50,854,574.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)

4to. TRIMESTRE DEL 2019

PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: [01] AHOME

ESTADO: [25] SINALOA

FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 15 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: SALUD Subclasificación: DISPENSARIO MEDICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
132AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	EL BULE	100%			79%			\$63,787.72	\$63,787.72					\$50,622.12	\$50,622.12					LOTE	1	
133AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	POBLADO 6	100%			88%			\$43,491.93	\$43,491.93					\$38,394.84	\$38,394.84					LOTE	1	
134AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	CINCO DE MAYO	100%			81%			\$55,222.28	\$55,222.28					\$44,474.00	\$44,474.00					LOTE	1	
135AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	OHUIRA	100%			86%			\$35,671.68	\$35,671.68					\$30,786.40	\$30,786.40					LOTE	1	
136AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	PRIMERO DE MAYO	100%			79%			\$50,867.17	\$50,867.17					\$40,286.40	\$40,286.40					LOTE	1	
186AH19CP	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	COLONIA FERRUSQUILLA	35%			35%			\$81,874.06	\$81,874.06					\$28,616.64	\$28,616.64					LOTE	1	
187AH19CP	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	COLONIA SIGLO XXI	35%			35%			\$60,728.47	\$60,728.47					\$21,225.48	\$21,225.48					LOTE	1	
188AH19CP	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	COLONIA SANTA ALICIA	35%			35%			\$69,323.13	\$69,323.13					\$24,229.31	\$24,229.31					LOTE	1	
192AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$80,452.31	\$80,452.31					\$28,105.67	\$28,105.67					LOTE	1	
193AH19CP	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	FERRUSQUILLA	100%			100%			\$248,700.00	\$248,700.00					\$248,700.00	\$248,700.00					LOTE	1	
194AH19CP	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	SIGLO XXI	100%			100%			\$248,700.00	\$248,700.00					\$248,700.00	\$248,700.00					LOTE	1	
195AH19CP	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	SANTA ALICIA	100%			100%			\$248,700.00	\$248,700.00					\$248,700.00	\$248,700.00					LOTE	1	
196AH19PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$248,700.00	\$248,700.00					\$248,700.00	\$248,700.00					LOTE	1	
RUBRO: CID																							
Subclasificación: EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES																							
No. Obra	Descripción	Localidad																					
197AH19CP	EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES	FERRUSQUILLA	100%			96%			\$270,964.73	\$270,964.73					\$260,624.73	\$260,624.73					LOTE	1	
198AH19CP	EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES	SANTA ALICIA	100%			96%			\$251,020.00	\$251,020.00					\$240,720.00	\$240,720.00					LOTE	1	
199AH19PR	EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES	TOPOLOBAMPO	100%			96%			\$237,900.00	\$237,900.00					\$229,100.00	\$229,100.00					LOTE	1	
200AH19PR	EQUIPAMIENTO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			97%			\$255,990.00	\$255,990.00					\$247,190.00	\$247,190.00					LOTE	1	
Suma por hoja:									\$2,552,093.48	\$2,552,093.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279,175.59	\$2,279,175.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,552,093.48	\$2,552,093.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279,175.59	\$2,279,175.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$75,167,931.92	\$75,167,931.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,133,750.05	\$53,133,750.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 16 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE (COMEDORES ESCOLARES)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
041AH19PR	MEJORAMIENTO DE COMEDOR PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI"	TOPOLOBAMPO	100%			99%			\$34,372.86	\$34,372.86				\$33,929.85	\$33,929.85						OBRA	1	
182AH19PR	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO"	MACAPUL	90%			35%			\$134,890.32	\$134,890.32				\$47,017.69	\$47,017.69						OBRA	1	
Suma por hoja:									\$169,263.18	\$169,263.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,947.54	\$80,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$169,263.18	\$169,263.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,947.54	\$80,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$75,298,955.10	\$75,298,955.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,214,697.59	\$53,214,697.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 17 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE (COMEDORES ESCOLARES)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad																					
042AH19PR	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA #2 "JAIME TOREES RODFT"	LOS MOCHIS, FRACC. CUAUHEMOC	90%			46%			\$1,250,439.06	\$1,250,439.06					\$570,785.01	\$570,785.01					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$1,250,439.06	\$1,250,439.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,785.01	\$570,785.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,250,439.06	\$1,250,439.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,785.01	\$570,785.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$76,549,394.16	\$76,549,394.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,785,482.60	\$53,785,482.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBR: EDUCACION Subclasificación: IBE SANITARIOS[PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA]			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de	Aprobadas	Observaciones
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a														Medida		
043AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA"	PLAN DE GUADALUPE	100%	Inicio	Termino	96%	Inicio	Termino	\$20,254.31	\$20,254.31					\$19,456.38	\$19,456.38					OBRA	1	
044AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	TOPOLOBAMPO	100%			98%			\$14,973.26	\$14,973.26					\$14,634.57	\$14,634.57					OBRA	1	
045AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY"	SAN JOSE DE AHOME	100%			78%			\$65,479.59	\$65,479.59					\$50,868.89	\$50,868.89					OBRA	1	
047AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA ROBLES"	VILLA DE AHOME	100%			63%			\$95,137.69	\$95,137.69					\$59,839.13	\$59,839.13					OBRA	1	
048AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA " HEROES CAMPESINOS"	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			89%			\$30,467.97	\$30,467.97					\$27,059.99	\$27,059.99					OBRA	1	
049AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA " TECNICA #12"	COHUIBAMPO	100%			95%			\$91,028.23	\$91,028.23					\$86,927.07	\$86,927.07					OBRA	1	
091AH19PR	MEJORAMIENTO SANITARIOS EN PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA"	COHUIBAMPO	100%			99%			\$17,028.66	17,028.66					\$16,834.40	\$16,834.40					OBRA	1	
092AH19PR	MEJORAMIENTO SANITARIOS EN PREESCOLAR "MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ"	ROSENDO G CASTRO	100%			0%			\$16,948.69	16,948.69					\$16,903.81	\$16,903.81					OBRA	1	
094AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO PELLEGRINI"	SAN MIGUEL	100%			79%			\$75,331.06	75,331.06					\$59,681.80	\$59,681.80					OBRA	1	
095AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	EL GUAYABO	100%			98%			\$197,073.44	197,073.44					\$193,772.55	\$193,772.55					OBRA	1	
096AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE"	PLAN DE GUADALUPE	100%			98%			\$6,315.70	6,315.70					\$6,175.56	\$6,175.56					OBRA	1	
097AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL NICOLAS BRAVO"	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			58%			\$33,040.73	33,040.73					\$19,180.86	\$19,180.86					OBRA	1	
142AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)	85%			35%			\$97,287.61	\$97,287.61					\$33,854.56	\$33,854.56					OBRA	1	
143AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL 70"	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)	40%			35%			\$291,524.54	\$291,524.54					\$101,930.90	\$101,930.90					OBRA	1	
144AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS"	POBLADO 6	100%			98%			\$43,345.87	\$43,345.87					\$42,452.32	\$42,452.32					OBRA	1	
165AH19PR	MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	COL. EJIDAL	35%			35%			\$174,673.66	\$174,673.66					\$60,933.60	\$60,933.60					OBRA	1	
151AH19PR	MEJORAMIETO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "PAULINO BASSOPOLI"	CHOACAHUI	100%			98%			\$37,982.20	\$37,982.20					\$37,119.97	\$37,119.97					OBRA	1	
181AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"	EJ. ROSENDO G. CASTRO	100%			97%			\$7,632.86	\$7,632.86					\$7,385.27	\$7,385.27					OBRA	1	
139AH19CP	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	LOS MOCHIS, COL. 28 DE JUNIO	100%			98%			\$27,347.92	\$27,347.92					\$26,896.94	\$26,896.94					OBRA	1	
184AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO"	MACAPUL	60%			35%			\$37,789.39	\$37,789.39					\$13,191.56	\$13,191.56					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$1,380,663.38	\$1,380,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,100.13	\$895,100.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,380,663.38	\$1,380,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,100.13	\$895,100.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$77,930,057.54	\$77,930,057.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,680,582.73	\$54,680,582.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)

4to. TRIMESTRE DEL 2019

PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 19 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE SANITARIOS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
046AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA ROBLES"	VILLA DE AHOME	100%			96%			\$136,457.97	\$136,457.97					\$130,723.42	\$130,723.42					OBRA	1	
084AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "AGUSTIN MELGAR"	CHIHUAHUITA	98%			35%			\$311,281.80	311,281.80					\$108,806.24	\$108,806.24					OBRA	1	
085AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR EDUCACION INICIAL INDIGENA	GOROS 2	100%			100%			\$172,541.13	172,541.13					\$172,318.12	\$172,318.12					OBRA	1	
086AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR EDUCACION INICIAL INDIGENA	NUEVO SAN MIGUEL	100%			100%			\$176,319.84	176,319.84					\$176,024.34	\$176,024.34					OBRA	1	
087AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	BACHOCO 2	100%			99%			\$109,440.52	109,440.52					\$108,455.73	\$108,455.73					OBRA	1	
088AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO GARCIA GARCIA"	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			100%			\$314,490.52	314,490.52					\$313,790.29	\$313,790.29					OBRA	1	
089AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "MARTIN GONZALEZ ESCALERA"	COMPUERTAS	70%			67%			\$333,096.08	333,096.08					\$222,300.88	\$222,300.88					OBRA	1	
090AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA No. 16"	9 DE DICIEMBRE	100%			100%			\$345,951.86	345,951.86					\$345,470.59	\$345,470.59					OBRA	1	
145AH19PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	POBLADO 6	60%			35%			\$339,780.56	\$339,780.56					\$118,709.50	\$118,709.50					OBRA	1	
146AH19PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	POBLADO 6	35%			35%			\$360,177.65	\$360,177.65					\$125,863.56	\$125,863.56					OBRA	1	
138AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	EL COLORADO	100%			100%			\$348,307.83	\$348,307.83					\$347,439.19	\$347,439.19					OBRA	1	
163AH19PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA ALFONSO G. CALDERON	CAMPO ESTRADA	40%			35%			\$178,962.60	\$178,962.60					\$62,436.68	\$62,436.68					OBRA	1	
156AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	90%			35%			\$343,694.05	\$343,694.05					\$120,117.21	\$120,117.21					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$3,470,502.41	\$3,470,502.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,455.75	\$2,352,455.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,470,502.41	\$3,470,502.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,455.75	\$2,352,455.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$81,400,559.95	\$81,400,559.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,033,038.48	\$57,033,038.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF 2019)

4to. TRIMESTRE DEL 2019

PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISDMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020
Hoja 20 de 28

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE AULAS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a														Medida		
No. Obra	Descripción	Localidad		Inicio	Termino		Inicio	Termino															
050AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$157,253.11	\$157,253.11					\$156,594.19	\$156,594.19					OBRA	1	
051AH19PR	MEJORAMIENTO DE 5 AULAS EN LA ESCUELA "GRACIELA ROBLES"	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$266,916.24	\$266,916.24					\$288,616.97	\$288,616.97					OBRA	1	
052AH19PR	MEJORAMIENTO DE 6 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "HEROES CAMPESINOS"	GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			100%			\$319,785.78	\$319,785.78					\$318,330.81	\$318,330.81					OBRA	1	
053AH19PR	MEJORAMIENTO DE 6 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGEA	CAMAYECA	100%			86%			\$277,517.19	\$277,517.19					\$239,044.32	\$239,044.32					OBRA	1	
080AH19PR	MEJORAMIENTO DE 4 AULAS EN PREESCOLAR "AGUSTIN MELGAR"	EJ. CHIHUAHUITA	100%			100%			\$327,259.05	\$327,259.05					\$326,388.47	\$326,388.47					OBRA	1	
081AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE"	PLAN DE GUADALUPE	100%			99%			\$100,142.06	100,142.06					\$99,461.85	\$99,461.85					OBRA	1	
082AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO	GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			100%			\$42,703.46	42,703.46					\$42,682.42	\$42,682.42					OBRA	1	
083AH19PR	MEJORAMIENTO DE 5 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "MARTIN GONZALEZ ESCALERA"	COMPUERTAS	35%			35%			\$166,593.91	166,593.91					\$58,232.99	\$58,232.99					OBRA	1	
150AH19PR	MEJORAMIEO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PAULINO BASSOPOLI"	CHOACAHUI	100%			99%			\$60,945.97	\$60,945.97					\$60,317.48	\$60,317.48					OBRA	1	
179AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"	EJ. ROSENDO G. CASTRO	100%			94%			\$84,119.28	\$84,119.28					\$79,106.32	\$79,106.32					OBRA	1	
155AH19PR	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	PLAN DE AYALA	100%			94%			\$26,509.31	\$26,509.31					\$24,957.81	\$24,957.81					OBRA	1	
162AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CHAVEZ TALAMANTES	100%			99%			\$87,450.24	\$87,450.24					\$86,868.42	\$86,868.42					OBRA	1	
171AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	100%			35%			\$96,614.93	\$96,614.93					\$33,427.60	\$33,427.60					OBRA	1	
185AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO"	MACAPUL	40%			35%			\$164,430.09	\$164,430.09					\$57,400.01	\$57,400.01					OBRA	1	
148AH19PR	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "ANTONIO TOLEDO CORRO"	EL COLORADO	100%			99%			\$103,382.59	\$103,382.59					\$102,628.67	\$102,628.67					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$2,281,623.21	\$2,281,623.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,058.33	\$1,974,058.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,281,623.21	\$2,281,623.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,058.33	\$1,974,058.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$83,682,183.16	\$83,682,183.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,007,096.81	\$59,007,096.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 21 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE AULAS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino													Total		
078AH19PR	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR DE EDUCACION INICIAL INDIGENA	NUEVO SAN MIGUEL	95%			99%			\$493,237.49	493,237.49					\$489,669.22	\$489,669.22					OBRA	1	
079AH19PR	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	OLAS ALTAS	100%			100%			\$527,202.87	527,202.87					\$524,941.89	\$524,941.89					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$1,020,440.36	\$1,020,440.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,611.11	\$1,014,611.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,020,440.36	\$1,020,440.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,611.11	\$1,014,611.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$84,702,623.52	\$84,702,623.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,021,707.92	\$60,021,707.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS



REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2019)

4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE BARDAS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
054AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS INICIAL"	OHUIRA	100%			100%			\$91,802.59	\$91,802.59					\$91,611.28	\$91,611.28					OBRA	1	
055AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA"	CINCO DE MAYO	100%			97%			\$408,488.23	\$408,488.23					\$396,285.74	\$396,285.74					OBRA	1	
056AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	CARRIZO GRANDE	100%			99%			\$444,314.80	\$444,314.80					\$440,668.04	\$440,668.04					OBRA	1	
057AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	HIGUERA DE ZARAGOZA "COL. EJDAL"	100%			88%			\$581,405.27	\$581,405.27					\$512,967.35	\$512,967.35					OBRA	1	
058AH19CP	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #4 "JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ"	LOS MOCHIS, COL. 12 DE OCTUBRE	100%			99%			\$236,484.98	\$236,484.98					\$235,124.43	\$235,124.43					OBRA	1	
059AH19CP	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #2 "JAIME TORRES RODRIGUEZ"	LOS MOCHIS, FRACC. CUAUHTEMOC	100%			96%			\$370,144.71	\$370,144.71					\$354,174.59	\$354,174.59					OBRA	1	
060AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #12	COHUÍBAMPO	100%			99%			\$64,666.91	\$64,666.91					\$64,137.05	\$64,137.05					OBRA	1	
098AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "AGUSTIN MELGAR"	CHIHUAHUITA	100%			89%			\$268,860.71	268,860.71					\$240,383.66	\$240,383.66					OBRA	1	
099AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ESCUELA EDUCACION INICIAL INDIGENA	NUEVO SAN MIGUEL	100%			100%			\$193,858.89	193,858.89					\$193,710.95	\$193,710.95					OBRA	1	
100AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EDUCACION DE EDUCACION INICIAL INDIGENA	GOROS 2	100%			100%			\$152,142.64	152,142.64					\$151,816.09	\$151,816.09					OBRA	1	
102AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS"	POBLADO 5	100%			97%			\$245,984.15	245,984.15					\$237,925.22	\$237,925.22					OBRA	1	
103AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA "MARTIN GONZALEZ ESCALERA"	COMPUERTAS	100%			97%			\$395,760.87	395,760.87					\$384,915.36	\$384,915.36					OBRA	1	
161AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "GERMAN QUINTERO"	CERRO CABEZON	100%			35%			\$122,650.78	\$122,650.78					\$42,787.19	\$42,787.19					OBRA	1	
149AH19PR	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO"	COBAYME	100%			100%			\$322,164.03	\$322,164.03					\$321,153.78	\$321,153.78					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$3,898,729.56	\$3,898,729.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667,660.73	\$3,667,660.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,898,729.56	\$3,898,729.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667,660.73	\$3,667,660.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$88,601,363.08	\$88,601,363.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,689,368.65	\$63,689,368.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 23 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE BARDAS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a														Medida		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Medida	Aprobadas	
104AH19PR	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. AMADO GARCIA GARCIA"	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			100%			\$51,863.12	\$1,863.12					\$51,777.66	\$51,777.66					OBRA	1	
105AH19PR	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE"	PLAN DE GUADALUPE	100%			99%			\$38,820.98	38,820.98					\$38,545.04	\$38,545.04					OBRA	1	
106AH19PR	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA HEROES CAMPESINOS	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			90%			\$119,965.90	119,965.90					\$108,486.88	\$108,486.88					OBRA	1	
159AH19PR	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	100%			35%			\$6,160.82	\$6,160.82					\$2,140.29	\$2,140.29					OBRA	1	
183AH19PR	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO"	MACAPUL	80%			35%			\$82,119.94	\$82,119.94					\$28,540.67	\$28,540.67					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$298,930.76	\$298,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,490.54	\$229,490.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$298,930.76	\$298,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,490.54	\$229,490.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$88,900,283.84	\$88,900,283.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,918,859.19	\$63,918,859.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION Subclasificación: IBE TECHADOS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estat	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																
061AH19CP	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SENCUDARIA GENERAL #4 "JESUS MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ"	LOS MOCHIS, COL. 12 DE OCTUBRE	100%			100%			\$1,164,705.05	\$1,164,705.05					\$1,159,244.68	\$1,159,244.68					OBRA	1		
062AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS JUAN FERNANDEZ"	TOPOLOBAMPO	100%			99%			\$858,938.11	\$858,938.11					\$849,323.28	\$849,323.28					OBRA	1		
063AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SENCUDARIA "TECNICA #9R"	GABRIEL LEYVA SOLANO "ZAPOTILLO #2"	100%			55%			\$2,050,442.42	\$2,050,442.42					\$1,137,534.76	\$1,137,534.76					OBRA	1		
107AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR FEDERALIZADO	SAN MIGUEL	100%			100%			\$260,597.93	260,597.93					\$260,212.47	\$260,212.47					OBRA	1		
141AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "MARIA TERESA RARRIGA CANALES"	REVOLUCION MEXICANA	40%			35%			\$208,997.26	\$208,997.26					\$72,945.60	\$72,945.60					OBRA	1		
169AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "JUAN ALDAMA"	LA FLORIDA	40%			35%			\$268,138.93	\$268,138.93					\$93,645.63	\$93,645.63					OBRA	1		
158AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	90%			35%			\$405,341.76	\$405,341.76					\$141,672.72	\$141,672.72					OBRA	1		
189AH19PR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "LILIA DIZNARDA MORENO ALMEIDA"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	35%			35%			\$324,714.59	\$324,714.59					\$113,650.11	\$113,650.11								
190AH19PR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "LILIA DIZNARDA MORENO ALMEIDA"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	35%			35%			\$28,890.97	\$28,890.97					\$10,111.84	\$10,111.84								
Suma por hoja:									\$5,570,767.02	\$5,570,767.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838,341.09	\$3,838,341.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$5,570,767.02	\$5,570,767.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838,341.09	\$3,838,341.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$94,471,050.86	\$94,471,050.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,757,200.28	\$67,757,200.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 25 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Subclasificación: IBE DOTACION SERVICIO BASICOS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a														Medida		
109AH19PR	CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA DE LINEA SECUNDARIA EN PREESCOLAR EDUCACION INICIAL INDIGENA	SAN JOSE DE AHOME	100%			61%			\$101,586.69	101,586.69					\$62,300.73	\$62,300.73					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$101,586.69	\$101,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,300.73	\$62,300.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$101,586.69	\$101,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,300.73	\$62,300.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$94,572,637.55	\$94,572,637.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,819,501.01	\$67,819,501.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 26 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

RUBRO: EDUCACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero																	
Subclasificación: IBE DOTACION SERVICIO BASICOS (PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-PREPARATORIA)			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad		Inicio	Termino		Inicio	Termino													Medida		
110AH19PR	AMPLIACION DE LA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD EN UNA SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	OLAS ALTAS	35%			35%			\$256,157.48	256,157.48					\$89,533.05	\$89,533.05					OBRA	1	
111AH19PR	AMPLIACION DE LA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD EN UNA MUFA EN PREESCOLAR EDUCACION INICIAL INDIGENA	COHUIBAMPO	100%			99%			\$16,509.99	16,509.99					\$16,411.65	\$16,411.65					OBRA	1	
154AH19PR	AMPLIACION DE LA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD EN UNA SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO PELLEGRINI"	SAN MIGUEL	100%			99%			\$141,108.13	\$141,108.13					\$140,344.97	\$140,344.97					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$413,775.60	\$413,775.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,289.67	\$246,289.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$413,775.60	\$413,775.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,289.67	\$246,289.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$94,986,413.15	\$94,986,413.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,065,790.68	\$68,065,790.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020
Hoja 27 de 28

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO Subclasificación: (APO) AGUA POTABLE - BEBEDEROS ESCOLARES			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Unidad de	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Medida		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Medida	Aprobadas	Observaciones
164AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL RUBIO AHUMADA"	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			98%			\$58,242.45	\$58,242.45					\$57,344.03	\$57,344.03					OBRA	1	
170AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA "ANTONIO TOLEDO CORRO"	EL COLORADO	100%			99%			\$52,238.52	\$52,238.52					\$51,710.98	\$51,710.98					OBRA	1	
140AH19CP	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	LOS MOCHIS, COL. 28 DE JUNIO	100%			72%			\$71,481.21	\$71,481.21					\$51,156.89	\$51,156.89					OBRA	1	
157AH19PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	35%			35%			\$56,638.39	\$56,638.39					\$19,752.26	\$19,752.26					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$238,600.57	\$238,600.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,964.16	\$179,964.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$238,600.57	\$238,600.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,964.16	\$179,964.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$95,225,113.72	\$95,225,013.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,245,754.84	\$68,245,754.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019)
4to. TRIMESTRE DEL 2019
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$96,656,687.26

Hoja 28 de 28
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2020

Clasificación: <u>GASTO INDIRECTOS</u> Subclasificación: <u>GI</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	Observaciones
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$1,970,588.23	\$1,970,588.23					\$1,970,588.24	\$1,970,588.24					MUNICIPIO	1	
Suma por hoja:									\$1,970,588.23	\$1,970,588.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,588.24	\$1,970,588.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,970,588.23	\$1,970,588.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,588.24	\$1,970,588.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$97,195,601.95	\$97,195,601.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,216,343.08	\$70,216,343.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME