

2020	4	SIN200301722842	Proyecto de inversión	312969.64	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:312969.64, modificado:308477.64})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZGUA LOCALIDAD POBLADO 5 - 3357	25	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:312969.64, modificado:308477.64})	01-07-2020	31-10-2020	308477.64	308477.64	308477.64	308477.64	308477.64	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-207PR-AH/2020, contratista:STEPHAN PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234447.0, importe_modificado:2343447.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0}}	(1722842/proyecto_INICIO, 1722842/proyecto_PROCESO, 1722842/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301725626	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:154609.14})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD SANTA TERESITA - 12170	25	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:154609.14})	01-07-2020	31-10-2020	154609.14	154609.14	154609.14	154609.14	154609.14	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234349.5, importe_modificado:234349.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}}	(1725626/proyecto_INICIO, 1725626/proyecto_PROCESO, 1725626/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301726015	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:463827.42})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 13277	25	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:463827.42})	01-07-2020	31-10-2020	463827.42	463827.42	463827.42	463827.42	463827.42	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234349.5, importe_modificado:234349.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0}}	(1724015/proyecto_INICIO, 1724015/proyecto_PROCESO, 1724015/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301726025	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:462172.52})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL LOCALIDAD EDOJO PORMENVA VALLEJO - 13310	25	5	20	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:462172.52})	01-07-2020	31-10-2020	462172.52	462172.52	462172.52	462172.52	462172.52	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-213PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234115.1, importe_modificado:2344115.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0}}	(1726025/proyecto_INICIO, 1726025/proyecto_PROCESO, 1726025/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301726032	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:153347.00})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA LOCALIDAD LAS LAITAS - 13349	25	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:153347.00})	01-07-2020	31-10-2020	153347.06	153347.06	153347.06	153347.06	153347.06	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-210PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234408.4, importe_modificado:234408.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}}	(1726032/proyecto_INICIO, 1726032/proyecto_PROCESO, 1726032/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301724117	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152946.71})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE VED0 - 7644	25	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152946.71})	01-07-2020	31-10-2020	152946.7	152946.7	152946.7	152946.7	152946.7	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGGI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234315.9, importe_modificado:234315.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}}	(1724117/proyecto_INICIO, 1724117/proyecto_PROCESO, 1724117/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301723363	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382468.35})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD EDOJO DHURIA - 5071	25	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382468.35})	01-07-2020	31-10-2020	382468.35	382468.35	382468.35	382468.35	382468.35	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-234PR-AH/2020, contratista:CONSTRICCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0}}	(1723363/proyecto_INICIO, 1723363/proyecto_PROCESO, 1723363/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301722410	Proyecto de inversión	1095393.74	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1095393.74, modificado:1070658.82})	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA LOCALIDAD EL COLORADO - 1011	25	5	42	28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1095393.74, modificado:1070658.82})	01-07-2020	31-10-2020	1070658.82	1070658.82	1070658.82	1070658.82	1070658.82	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-214PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGGI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343223.2, importe_modificado:2343223.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0}}	(1722410/proyecto_INICIO, 1722410/proyecto_PROCESO, 1722410/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301723371	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152987.34})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD LOUISIANA - 5097	25	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152987.34})	01-07-2020	31-10-2020	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-234PR-AH/2020, contratista:CONSTRICCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}}	(1723371/proyecto_INICIO, 1723371/proyecto_PROCESO, 1723371/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301724158	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:229062.93})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BACHO 2 - 7800	25	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:229062.93})	01-07-2020	31-10-2020	229062.93	229062.93	229062.93	229062.93	229062.93	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-216PR-AH/2020, contratista:MARCOFF S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234307.9, importe_modificado:234307.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0}}	(1724158/proyecto_INICIO, 1724158/proyecto_PROCESO, 1724158/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301723426	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382468.35})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BACHOHOMBAMPO NÚMERO UNO - 5284	25	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382468.35})	01-07-2020	31-10-2020	382468.35	382468.35	382468.35	382468.35	382468.35	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-244PR-AH/2020, contratista:CONSTRICCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0}}	(1723426/proyecto_INICIO, 1723426/proyecto_PROCESO, 1723426/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301725416	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:1540575.06})	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL - 11501	25	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:1540575.06})	01-07-2020	31-10-2020	1540575.06	1540575.06	1540575.06	1540575.06	1540575.06	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-211PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344115.1, importe_modificado:2344115.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0}}	(1725416/proyecto_INICIO, 1725416/proyecto_PROCESO, 1725416/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301722475	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:229994.11})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA LOCALIDAD AGUILA AZTECA - 1556	25	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:229994.11})	01-07-2020	31-10-2020	229994.1	229994.1	229994.1	229994.1	229994.1	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0}}	(1722475/proyecto_INICIO, 1722475/proyecto_PROCESO, 1722475/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301722656	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:383323.53})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 2443	25	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:383323.53})	01-07-2020	31-10-2020	383323.5	383323.5	383323.5	383323.5	383323.5	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343245.1, importe_modificado:2343245.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0}}	(1722656/proyecto_INICIO, 1722656/proyecto_PROCESO, 1722656/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301723450	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382468.35})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD BACHOHOMBAMPO NÚMERO DOS - 5271	25	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382468.35})	01-07-2020	31-10-2020	382468.35	382468.35	382468.35	382468.35	382468.35	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-244PR-AH/2020, contratista:CONSTRICCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0}}	(1723450/proyecto_INICIO, 1723450/proyecto_PROCESO, 1723450/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301725434	Proyecto de inversión	547696.87	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:547696.87, modificado:541131.99})	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD GABRIEL LEYVA SOLANO - 11566	25	5	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	(geo1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:547696.87, modificado:541131.99})	01-07-2020	31-10-2020	541131.99	541131.99	541131.99	541131.99	541131.99	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234349.5, importe_modificado:234349.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0}}	(1725434/proyecto_INICIO, 1725434/proyecto_PROCESO, 1725434/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN20030174320	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:5327.64})	CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD HUATABAMPTO - 38879	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	38879	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:313, direccion:CALE CONDIDO EIDO HUATABAMPTO, 81336 HUATABAMPTO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD HUATABAMPTO, lon:-109.21166559, lat:25.95799867}}	01-07-2020	31-10-2020	35327.64	35327.64	35327.64	35327.64	35327.64	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-130PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	[1743920/proyecto_INCIO, 1743920/proyecto_PROCESO, 1743920/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744130	Proyecto de inversión	71507.44	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:6046.62})	CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD BOLSAS DE TOSALIBAMPO DOS - 39337	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39337	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:844, direccion:CALE CONDIDO EIDO BOLSAS DE TOSALIBAMPO DOS, 81334 BOLSAS DE TOSALIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD, lon:-109.18880758, lat:26.10185531}}	01-07-2020	31-10-2020	66046.62	66046.62	66046.62	66046.62	66046.62	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADRO MONTOVA LIEBA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	[1744130/proyecto_INCIO, 1744130/proyecto_PROCESO, 1744130/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744146	Proyecto de inversión	178768.6	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:178768.6, modificado:163116.53})	CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD JITZAMURI - 39372	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39372	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8166, direccion:CALE CONDIDO EIDO JITZAMURI, 81334 JITZAMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL POR CALLE DE TRINCO, OTRO DE ULTIMA CALLE ANT, lon:-109.26289883, lat:26.21403877}}	01-07-2020	31-10-2020	165116.55	165116.55	165116.55	165116.55	165116.55	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADRO MONTOVA LIEBA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	[1744146/proyecto_INCIO, 1744146/proyecto_PROCESO, 1744146/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301743964	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18225.8, modificado:16000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN COLONIA DIANA LAURA RIOS DE LOS MOCHIS MUNICIPIO AHOME SINALOA - 38966	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	38966	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8163, direccion:CALE CONDIDO COLONIA DIANA LAURA RIOS DE COLOSO, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CALLE ANGIOSTADRO POSTE 9 M9, lon:-108.9990151, lat:25.82860568}}	01-08-2020	30-11-2020	16000	16000	16000	16000	16000	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONOMICAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1743964/proyecto_INCIO, 1743964/proyecto_PROCESO, 1743964/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301728470	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:457795.26})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA VALDEZ POSTE 4 EN LA SECUNDARIA, LOCALIDAD PAREDOINES - 20437	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	20437	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8139, direccion:CALE CONDIDO EIDO PAREDOINES, 81377 PAREDOINES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO EN LA SINDICATURA VALDEZ POSTE 4 EN LA SECUNDARIA, LOCALIDAD PAREDOINES, lon:-108.989435, lat:25.66574969}}	01-07-2020	31-10-2020	457795.26	457795.26	457795.26	457795.26	457795.26	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-220PR-AH/2020, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:352073.75, importe_modificado:1952073.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0}}	[1728470/proyecto_INCIO, 1728470/proyecto_PROCESO, 1728470/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301728640	Proyecto de inversión	228903.27	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:228903.27, modificado:227315.4})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS MOCHIS COLONIA DIANA LAURA - 20879	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	20879	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8161, direccion:CALE PRINCIPAL, COLONIA DIANA LAURA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO EN LA CALLE READOR SN LOTE 28 MANZANA 5 1 EN CALLE CONFUERTA LOTE 20, lon:-108.99719021, lat:25.82860701}}	01-07-2020	31-10-2020	227315.4	227315.4	227315.4	227315.4	227315.4	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-200PR-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:227996.57, importe_modificado:227996.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0}}	[1728640/proyecto_INCIO, 1728640/proyecto_PROCESO, 1728640/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301729670	Proyecto de inversión	100270.22	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100270.22, modificado:55710.6})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO CENTRAL LOCALIDAD DE LOUISIANA - 23767	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	23767	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8174, direccion:CALE LEONOR MORENO INTERIOR SN EIDO LOUISIANA, 81267 EIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO EN LA CALLE LEONOR MORENO ULTIMA CASA REGADA A LA SIEMBRAS 1 EN CALLE TERRAN SOTTO POSTE 6, lon:-109.06507564, lat:25.80392663}}	01-07-2020	31-10-2020	95710.6	95710.6	95710.6	95710.6	95710.6	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228210.96, importe_modificado:228210.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}}	[1729670/proyecto_INCIO, 1729670/proyecto_PROCESO, 1729670/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744000	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:38604.84})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SINDICATURA EL CARRIZO - 39041	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39041	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8153, direccion:CALE CONDIDO INTERIOR SN EIDO VENUSTIANO CARRANZA, 81343 VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SINDICATURA EL CARRIZO, EN CALLE 50, lon:-109.02826025, lat:26.39930794}}	01-07-2020	31-10-2020	38604.84	38604.84	38604.84	38604.84	38604.84	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	[1744000/proyecto_INCIO, 1744000/proyecto_PROCESO, 1744000/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744019	Proyecto de inversión	143014.88	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:143014.88, modificado:141310.56})	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD CHUHIBAMPO - 39078	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39078	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8138, direccion:CALE CONDIDO EIDO CHUHIBAMPO, 81312 CHUHIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CHUHIBAMPO, lon:-109.16133375, lat:25.94068781}}	01-07-2020	31-10-2020	141310.56	141310.56	141310.56	141310.56	141310.56	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-130PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	[1744019/proyecto_INCIO, 1744019/proyecto_PROCESO, 1744019/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744470	Proyecto de inversión	107261.16	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:107261.16, modificado:99069.94})	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HUACAPORTO - 40040	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	40040	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8150, direccion:CALE CONDIDO EIDO HUACAPORTO, 81326 HUACAPORTO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HUACAPORTO, UNO EN POSTE 1 EN TERCE CALLE POSTE 3 A UN LADO DE T, lon:-109.2525157, lat:26.05879981}}	01-07-2020	31-10-2020	99069.94	99069.94	99069.94	99069.94	99069.94	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADRO MONTOVA LIEBA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	[1744470/proyecto_INCIO, 1744470/proyecto_PROCESO, 1744470/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744066	Proyecto de inversión	107261.16	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:107261.16, modificado:105982.92})	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD GOROS PUEBLO - 39197	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39192	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8147, direccion:CALE CONDIDO PUEBLO GOROS PUEBLO, 81305 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD GOROS, lon:-109.08069649, lat:25.84982171}}	01-07-2020	31-10-2020	105982.92	105982.92	105982.92	105982.92	105982.92	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-130PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	[1744066/proyecto_INCIO, 1744066/proyecto_PROCESO, 1744066/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301735502	Proyecto de inversión	150405.33	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:150405.33, modificado:149794.49})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD LA FORTUNA - 27138	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	27138	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8173, direccion:CALE CONDIDO INTERIOR SN EIDO CHAHOMA, 81306 LA FORTUNA LA PRIMAVERA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO EN POSTE 2 EN CURVA POR EL CALLEJON PEGADO AL CANAL 1 A ORILLA DE LA CARRETERA FR, lon:-109.0944418, lat:25.95243309}}	01-07-2020	31-10-2020	149794.49	149794.49	149794.49	149794.49	149794.49	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-130PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0}}	[1735502/proyecto_PROCESO, 1735502/proyecto_INCIO, 1735502/proyecto_PROCESO, 1735502/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301746049	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:34025.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE SINDICATURA DE SAN MIGUEL - 46724	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	46724	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8182, direccion:CALE CONDIDO INTERIOR SN EIDO ZAPOTILLO 1, 81307 EL CHALATE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE EL CHALATE SINDICATURA DE SAN MIGUEL CERCA DEL ABBARRIO HUCHI, POSTE 22, lon:-109.00534676, lat:25.94069371}}	01-07-2020	31-10-2020	34025	34025	34025	34025	34025	{tstot: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:BARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228639.84, importe_modificado:228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	[1746049/proyecto_PROCESO, 1746049/proyecto_INCIO, 1746049/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200301754453	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:27000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL ATUN - 70936	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	70936	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:27000.0}}}	01-08-2020	30-11-2020	27000	27000	27000	27000	27000	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0}}	(1754453/proyecto_INCIO, 1754453/proyecto_FIN, 1754453/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301754491	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:16000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LOS ESPINZA FERRISQUILLA - 71049	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	71049	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:16000.0}}}	01-08-2020	30-11-2020	16000	16000	16000	16000	16000	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0}}	(1754491/proyecto_INCIO, 1754491/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301754500	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:27000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO COLONIA TOLEDO CORRO - 71081	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	71081	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:27000.0}}}	01-08-2020	30-11-2020	27000	27000	27000	27000	27000	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0}}	(1754500/proyecto_INCIO, 1754500/proyecto_PROCESO, 1754500/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301758171	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:460632.12})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD EMIGDIO RUIZ - 87406	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	87406	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:460632.12}}}	01-07-2020	31-10-2020	460632.12	460632.12	460632.12	460632.12	460632.12	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1758171/proyecto_INCIO, 1758171/proyecto_PROCESO, 1758171/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301758959	Proyecto de inversión	782424.1	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782424.1, modificado:76647.0})	CONSTRUCCIÓN DE 10 DORMITORIOS EN LA SINDICATURA AHOME BAGO COLECTIVO SECTOR EMILIANO ZAPATA - 89390	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	89390	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782424.1, modificado:76647.0}}}	01-07-2020	31-10-2020	76647	76647	76647	76647	76647	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	(1758959/proyecto_INCIO, 1758959/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301755444	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:465644.58})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD EL CHALATE - 79690	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	79690	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:465644.58}}}	01-07-2020	31-10-2020	465644.58	465644.58	465644.58	465644.58	465644.58	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-215PR-AH/2020, contratista:EMRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343609.9, importe_modificado:2343609.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1755444/proyecto_INCIO, 1755444/proyecto_PROCESO, 1755444/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759420	Proyecto de inversión	625999.28	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625999.28, modificado:615841.84})	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD BACORHEIUS - 90552	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90552	5	24	16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625999.28, modificado:615841.84}}}	01-07-2020	31-10-2020	615841.84	615841.84	615841.84	615841.84	615841.84	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343609.9, importe_modificado:2343609.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	(1758420/proyecto_INCIO, 1758420/proyecto_PROCESO, 1758420/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759812	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:384901.15})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD MÁRTIRES DE SINALOA UNO -VIEJO - 91579	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	91579	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:384901.15}}}	01-07-2020	31-10-2020	384901.15	384901.15	384901.15	384901.15	384901.15	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343609.9, importe_modificado:2343609.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	(1759812/proyecto_INCIO, 1759812/proyecto_PROCESO, 1759812/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301755966	Proyecto de inversión	144296.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144296.82, modificado:143079.63})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LOS MICHOS FERRISQUILLA - 81074	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	81074	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144296.82, modificado:143079.63}}}	01-07-2020	31-10-2020	143079.63	143079.63	143079.63	143079.63	143079.63	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:227906.57, importe_modificado:227906.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	(1755966/proyecto_INCIO, 1755966/proyecto_PROCESO, 1755966/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301755495	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:465644.58})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD LA BAJADA DE SAN MIGUEL - 79814	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	79814	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:465644.58}}}	01-07-2020	31-10-2020	465644.58	465644.58	465644.58	465644.58	465644.58	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-215PR-AH/2020, contratista:EMRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343609.9, importe_modificado:2343609.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1755495/proyecto_INCIO, 1755495/proyecto_PROCESO, 1755495/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759017	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:152987.34})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD SUIO 9 DE DICIEMBRE - 89542	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	89542	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:152987.34}}}	01-07-2020	31-10-2020	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-214PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	(1759017/proyecto_INCIO, 1759017/proyecto_PROCESO, 1759017/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759940	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:384901.15})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC ESTACIÓN FRANCISCO - 91919	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	91919	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391212.05, modificado:384901.15}}}	01-07-2020	31-10-2020	384901.15	384901.15	384901.15	384901.15	384901.15	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343609.9, importe_modificado:2343609.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	(1759940/proyecto_INCIO, 1759940/proyecto_PROCESO, 1759940/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301755537	Proyecto de inversión	782424.1	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782424.1, modificado:776074.3})	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN - 79923	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	79923	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782424.1, modificado:776074.3}}}	01-07-2020	31-10-2020	776074.3	776074.3	776074.3	776074.3	776074.3	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-215PR-AH/2020, contratista:EMRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343609.9, importe_modificado:2343609.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	(1755537/proyecto_INCIO, 1755537/proyecto_PROCESO, 1755537/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301758329	Proyecto de inversión	469454.46	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:460632.12})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD MEXICANA - 87779	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	87779	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469454.46, modificado:460632.12}}}	01-07-2020	31-10-2020	460632.12	460632.12	460632.12	460632.12	460632.12	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1758329/proyecto_INCIO, 1758329/proyecto_PROCESO, 1758329/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759539	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:151804.46})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BOLSA DE TOSALBAEMPO DOS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 90839	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90839	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{goal1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:151804.46}}}	01-07-2020	31-10-2020	151804.46	151804.46	151804.46	151804.46	151804.46	{totos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	(1759539/proyecto_INCIO, 1759539/proyecto_PROCESO, 1759539/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200301759176	Proyecto de inversión	156484.82	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152987.43}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS - 89930	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	89930	5	6	4	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8399, direccion:CALE CONDICO EIDO PLAN DE SAN LUIS, B130 PLAN DE ZARAGOZA, AHOME SINAIADA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONDICO CONNOCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS 1, lon:-109.06364169, lat:25.77209691})}	01-07-2020	31-10-2020	152987.84	152987.84	152987.84	152987.84	152987.34	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})}	[1759176/proyecto_INICIO, 1759176/proyecto_PROCESO, 1759176/proyecto_FIN, 1759176/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759563	Proyecto de inversión	234727.23	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:232770.69}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO ZARAGOZA AHOME SINALOA SINDICATURA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90956	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90986	5	10	5	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8360, direccion:CALE DEL NARANJO EIDO BUENAVISTA, B130 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y MARIA COTA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RAMON CORONA 1 POR CALLE JUSTO SIERRA POSTE 55 CERCA DE LA SECRETARIA GENERAL (CARRIZO ZARAGOZA 1, lon:-109.29704643, lat:25.97058327})}	01-07-2020	31-10-2020	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})}	[1759563/proyecto_INICIO, 1759563/proyecto_PROCESO, 1759563/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759590	Proyecto de inversión	234727.23	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:232770.69}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AGUIAJITO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90953	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90953	5	10	5	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8377, direccion:CALE JACINTO VAZQUEZ EIDO EL AGUIAJITO, B1337 EL AGUIAJITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y SAN LUIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONDICO 1 POR CALLE JACINTO VAZQUEZ POSTE 82 1 POR CALLE FELIPE ANGELES POSTE 46, 1 POR CALLE LA lon:-109.28593003, lat:25.95878377})}	01-07-2020	31-10-2020	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})}	[1759590/proyecto_INICIO, 1759590/proyecto_PROCESO, 1759590/proyecto_INICIO, 1759590/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759598	Proyecto de inversión	234727.23	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:232770.69}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ALHUAITE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90973	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90973	5	10	5	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8375, direccion:CALE CONDICO EIDO EL ALHUAITE, B1350 EL ALHUAITE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 POR CALLE SINALOA ZARAGOZA POSTE 99 A MEDIA CUADERA DEL PUNTO 1 POR ORILLA DEL CANAL POSTE 37, 1 POR ORILL, lon:-109.33171755, lat:25.87888471})}	01-07-2020	31-10-2020	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})}	[1759598/proyecto_INICIO, 1759598/proyecto_PROCESO, 1759598/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759606	Proyecto de inversión	78242.41	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:77590.23}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARBAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 90993	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90993	5	3	2	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8333, direccion:CALE CONDICO EIDO EL CARBAL, B1338 EL CARBAL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE EL CARBAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN DOMICILIO CONDICO, lon:-109.31454594, lat:26.02588714})}	01-07-2020	31-10-2020	77590.23	77590.23	77590.23	77590.23	77590.23	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})}	[1759606/proyecto_PROCESO, 1759606/proyecto_INICIO, 1759606/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301757245	Proyecto de inversión	469454.46	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:461984.4}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LA DESPENSA - 84839	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	84839	5	18	12	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8328, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE RANCHERA LA DESPENSA, B1324 LA DESPENSA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CALLE SIN NOMBRE POSTE 90 CERCA DE ALMAYEN LOS BETANIAS, lon:-109.26999181, lat:25.99473544})}	01-07-2020	31-10-2020	461984.4	461984.4	461984.4	461984.4	461984.4	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-218PR-AH/2020, contratista:TREIDUCT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0})}	[1757245/proyecto_INICIO, 1757245/proyecto_PROCESO, 1757245/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301756467	Proyecto de inversión	35753.72	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:35311.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ND MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD AHOME DEL RÍO BOMBAS AGUILA - 83444	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	83444	5	3	2	0	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8302, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO BAGIOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILAS), B1300 BAGIOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILAS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CALLE ÚNICA POSTE 18, lon:-109.12606014, lat:25.92994064})}	01-07-2020	31-10-2020	35311.38	35311.38	35311.38	35311.38	35311.38	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EMPERACIONES ETEEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3})}	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	[1756467/proyecto_INICIO, 1756467/proyecto_PROCESO, 1756467/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301757255	Proyecto de inversión	469454.46	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:469454.46, modificado:461984.4}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA - 84867	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	84867	5	18	12	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8360, direccion:CALE REVOLUCION EIDO HIGUERAS DE ZARAGOZA CENTRO, B1330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALADA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CALLE CONDICO BENTITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE 1 EN CALLE REVOLUCION SAN POSTE 200 FRENTE A ASOCIACION DE AGRICULTO, lon:-109.29342803, lat:25.96388216})}	01-07-2020	31-10-2020	461984.4	461984.4	461984.4	461984.4	461984.4	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-218PR-AH/2020, contratista:TREIDUCT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0})}	[1757255/proyecto_PROCESO, 1757255/proyecto_INICIO, 1757255/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301757398	Proyecto de inversión	5582.87	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5582.87, modificado:7900.0}}	REHABILITACIÓN DE 2 TECHO FIRME ND MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA (SECTOR AGUILA AZTECA EN VILLA DE AHOME) SINDICATURA DE AHOME - 85272	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	85272	5	3	2	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0})}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8370, direccion:CALE DE LOS LIMONES INTERIOR SAN COLONIA AGUILA AZTECA, B1307 AHOME, AHOME SINALADA ENTRE EN CARTEL DE LOS LIMONES A TRES CASAS DE LAS TIERRAS, lon:-109.158464, lat:25.90934963})}	01-07-2020	31-10-2020	7900	7900	7900	7900	7900	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EMPERACIONES ETEEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0})}	[1757398/proyecto_PROCESO, 1757398/proyecto_INICIO, 1757398/proyecto_FIN, 1757398/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301757430	Proyecto de inversión	156484.82	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:153994.8}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LA CAPILLA - 85372	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	85372	5	6	4	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8378, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (UNICA CALLE RANCHERA LA CAPILLA, B1330 LA CAPILLA, AHOME SINALOA ENTRE Y, EN DOMICILIO CONNOCIDO LA CAPILLA, lon:-109.31854904, lat:25.96996164})}	01-07-2020	31-10-2020	153994.8	153994.8	153994.8	153994.8	153994.8	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-218PR-AH/2020, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})}	[1757430/proyecto_PROCESO, 1757430/proyecto_INICIO, 1757430/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759890	Proyecto de inversión	156484.82	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:155180.46}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN LORENZO NUEVO - 91789	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	91789	5	7	3	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8325, direccion:CALE CONDICO EIDO SAN LORENZO VIEJO, B1330 SAN LORENZO VIEJO, AHOME SINALADA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 POR CALLE PRINCIPAL POSTE 39 FRENTE A LA CANCHA DE BALI 1 EN POSTE 35, lon:-109.30116068, lat:25.91527385})}	01-07-2020	31-10-2020	155180.46	155180.46	155180.46	155180.46	155180.46	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})}	[1759890/proyecto_INICIO, 1759890/proyecto_PROCESO, 1759890/proyecto_INICIO, 1759890/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301756838	Proyecto de inversión	71507.44	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:77209.69}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHO FIRME ND MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LOCALIDAD CHIHUAHUITA SINDICATURA SINDICATURA QUITAVO DIAZ ORDAZ - 88460	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	88460	5	7	3	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0})}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8360, direccion:CALE GEMARO TRULLIO INTERIOR SAN EIDO CHIHUAHUITA, B1340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALADA ENTRE CALLE PÉRA MOYA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UNA EN POSTE NUM 49 POR, lon:-109.0957524, lat:26.15277794})}	01-07-2020	31-10-2020	77209.69	77209.69	77209.69	77209.69	77209.69	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0})}	[1756838/proyecto_PROCESO, 1756838/proyecto_INICIO, 1756838/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759919	Proyecto de inversión	156484.82	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:155180.46}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE SAN LORENZO NUEVO - 91860	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	91860	5	7	3	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8360, direccion:CALE CONDICO EIDO TORTIUELAS, B1378 EIDO TORTIUELAS NUMERO 2, AHOME SINALADA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO UNA FRENTE AL ARRIBA PUERTO CASA VERDE Y OTRA FRENTE AL POSTE 33 SEGUNDA CALLE, lon:-109.09237359, lat:25.95894012})}	01-07-2020	31-10-2020	155180.46	155180.46	155180.46	155180.46	155180.46	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-226PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})}	[1759919/proyecto_INICIO, 1759919/proyecto_PROCESO, 1759919/proyecto_INICIO, 1759919/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301756850	Proyecto de inversión	156484.82	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152998.42}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA SINDICATURA TORIUELAS NUMERO 2 - 83669	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	83669	5	6	4	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0 })}	{(geo1: {cve_municipio:1, localid:8627, direccion:CALE CONDICO EIDO TORTIUELAS, B1378 EIDO TORTIUELAS NUMERO 2, AHOME SINALADA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO UNA FRENTE AL ARRIBA PUERTO CASA VERDE Y OTRA FRENTE AL POSTE 33 SEGUNDA CALLE, lon:-109.09237359, lat:25.95894012})}	01-07-2020	31-10-2020	152998.42	152998.42	152998.42	152998.42	152998.42	{(tstos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-220PR-AH/2020, contratista:TREIDUCT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:352073.75, importe_modificado:352073.75})}	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})}	[1756850/proyecto_INICIO, 1756850/proyecto_PROCESO, 1756850/proyecto_INICIO, 1756850/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200301754438	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:27000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD CHIHAUHUTA - 70903	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 70903 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:642, direccion:CALE RABAL QUINTERO EDOO CHIHAUHUTA, 81340 CHIHAUHUTA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE SILVERIO SANCHEZ MEZEA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, CALLE MARIA QUINTERO POSTE 5, lon:-109.95914565, lat:25.11510071}}	01-08-2020	30-11-2020	27000	27000	27000	27000	27000	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0)}	{175443M/proyecto_INICIO, 175443M/proyecto_FIN, 175443M/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200301754448	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18225.8, modificado:27000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA GASTELUM, 81300 CAMPO GASTELUM, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE (EL GUAM EL PUENTE, lon:-109.1762541, lat:25.94588748)}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 70925 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:642, direccion:CALE SIN NOMBRE PRINCIPAL BUJANEO E PUENTE EDOO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTELUM, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-109.1762541, lat:25.94588748}}	01-08-2020	30-11-2020	27000	27000	27000	27000	27000	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0)}	{175444M/proyecto_INICIO, 175444M/proyecto_FIN, 175444M/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200301757651	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:77304.57})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN LA SINDICATURA MIQUEL HIDALGO EN LOS MICHES AHOME CALLEVAES - 88832	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 88832 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6508, direccion:CALEON QUE SALE A CAMINO EL ESTADIO SIN NOMBRE EDOO LAS CALAVITAS, 81304 EDOO LAS CALAVITAS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONCOCIDO, CALLE CONCOCIDO POR CALLEON QUE SALE AL ESTADIO POSTE 66, ESTA UN ABARROTE A, lon:-109.8274654, lat:25.88547963}}	01-07-2020	31-10-2020	77304.57	77304.57	77304.57	77304.57	77304.57	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-227PR-AH/2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICACIONES MODERNO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343495.9, importe_modificado:2343495.9}}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	{1758761/proyecto_PROCESO, 1758761/proyecto_INICIO, 1758761/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200301760215	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156484.82, modificado:152249.66})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LOS MICHES AHOME SINALOA - 92653	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 92653 AHOME	5	7	3	3	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:65, direccion:CALE REFUGIO RUIZ COLUMA MIGUEL HIDALGO, 82310 LOS MICHES, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ANDREO GONZALEZ, CALLE AGUSTO CARDENAS COLUMA MIGUEL HIDALGO 1 POR CALLE REFUGIO RUIZ 689 ORIENTE OTRA POR CARRETERA VIE, lon:-108.97481943, lat:25.82318619}}	01-07-2020	31-10-2020	152249.66	152249.66	152249.66	152249.66	152249.66	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	{1760215/proyecto_INICIO, 1760215/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200301759072	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:229481.01})	CONSTRUCCIÓN DE 3 DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL RICARDO FLORES MAGÓN - 89682	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 89682 AHOME	5	9	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6215, direccion:AVENIDA TTMOTID FELIX EDOO RICARDO FLORES MAGÓN, 81364 EDOO RICARDO FLORES MAGÓN, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONCOCIDO, LOCALIDAD FLORES MAGÓN SINDICATURA CENTRAL 1, POR AV. TTMOTID FELIX ESQUINA, lon:-108.99727137, lat:25.84188881}}	01-07-2020	31-10-2020	229481.01	229481.01	229481.01	229481.01	229481.01	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES IEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343215.1, importe_modificado:2343215.1}}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)}	{1759072/proyecto_INICIO, 1759072/proyecto_PROCESO, 1759072/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200301757270	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:230992.2})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA - 84905	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 84905 AHOME	5	9	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6360, direccion:CALE SOLEDADIDAD COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FUNDACION AMOR 1 EN CALLE SOLEDADIDAD POSTE 18 CERCA DE ABARROTES OUA 1 EN CALLE, lon:-109.3084849, lat:25.95970273}}	01-07-2020	31-10-2020	230992.2	230992.2	230992.2	230992.2	230992.2	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-218PR-AH/2020, contratista:TRIMOT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343162.6, importe_modificado:2343162.6}}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)}	{1757270/proyecto_INICIO, 1757270/proyecto_PROCESO, 1757270/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200301757272	Proyecto de inversión	107261.16	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107261.16, modificado:100366.47})	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD PAREDES SINDICATURA DE TONDIBAMPO - 84909	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 84909 AHOME	5	9	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6349, direccion:CALE CALLE RUBEN SOTO INTERIOR SIN EDOO PAREDES, 81377 PAREDES, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE RABALA VEGA Y CALLE RICARDO VALDEZ, PAVIMENTOS LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO PAREDES SINDICATURA TONDIBAMPO EN POSTE 31 CAL, lon:-108.8879674, lat:25.86857278}}	01-07-2020	30-10-2020	100366.47	100366.47	100366.47	100366.47	100366.47	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-193PR-204PR-AH/2020, contratista:ARMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1619627.24, importe_modificado:1619627.24}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0)}	{1757272/proyecto_PROCESO, 1757272/proyecto_INICIO, 1757272/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200401824836	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78242.41, modificado:76469.12})	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DE CACHOANA EN LA SINDICATURA DE AHOME - 159748	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 159748 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6322, direccion:CALE EDOO CUCHILLA DE CACHOANA, 81308 EDOO CUCHILLA DE CACHOANA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONCOCIDO, CALLE CONCOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DE CACHOANA EN LA SINDICATURA DE AHOME EN CALLE MIGU, lon:-109.11445206, lat:25.87674999}}	01-07-2020	31-12-2020	76469.12	76469.12	76469.12	76469.12	0	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-257PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES IEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460590.19, importe_modificado:1460590.19}}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	{1824836/proyecto_INICIO, 1824836/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	4	SIN200401823107	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:33753.72})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN AHOME LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME - 154931	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 154931 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:670, direccion:CALE CONCOCIDO EDOO AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONCOCIDO, CALLE CONCOCIDO CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME POR LA ALAMEDA A 300 TS DE LOS ESPERIDOS LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA, lon:-109.1675071, lat:25.91270831}}	01-07-2020	31-10-2020	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0)}	{1823107/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelado (obs:1: {observacion:PROYE CTO A CANCELAR YA SE REPORTO EN PROYECTO 14215, trimestre:4.0, usuario:danielhfree a, fecha:2021-01-15})	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401847302	Proyecto de inversión	9464.33	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.33, modificado:0.0})	REHABILITACIÓN DE 1 MUÑO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464.33, modificado:0.0)	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 228642 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6236, direccion:CALE CONCOCIDO EDOO CHIHAUHUTA, 81340 CHIHAUHUTA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONCOCIDO LOCALIDAD DE CHIHAUHUTA DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO PATROCINO HERNANDEZ POSTE 22, lon:-109.05670721, lat:25.15257575}}	01-09-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0)}	{1847302/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelado (obs:1: {observacion:PROYE CTO A CANCELARSE POR QUE EL AVANCE SE REGISTRO EN EL PROYECTO 38840 AL CUAL SE LE AUMENTO LA META, trimestre:4.0, usuario:danielhfree a, fecha:2021-01-14}, obs:2: {observacion:PROYE CTO A CANCELARSE POR QUE EL AVANCE SE REGISTRO EN EL PROYECTO 38840 AL CUAL SE LE AUMENTO LA META, trimestre:4.0, usuario:danielhfree a, fecha:2021-01-15})	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301739808	Proyecto de inversión	66047.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16})	CONSTRUCCIÓN DE UN 250 M2 SANITARIO ECOLÓGICO EN EL COLONADO DE SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 12466	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 32466 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:6319, direccion:CALE CONCOCIDO PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONCOCIDO, CALLE CONCOCIDO AV. MEXICO POSTE C8B AUN LADO DE COOPERRATTA, lon:-109.31417882, lat:25.75566879}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{1739808/proyecto_INICIO, 1739808/proyecto_PROCESO, 1739808/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301742946	Proyecto de inversión	66047.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16})	CONSTRUCCIÓN DE UN 250 M2 SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ASISTENCIAS AHOME MIGUELITO EN LA SINDICATURA CENTRAL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 36572	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 36572 AHOME	5	3	2	2	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{goal: {cve_municipio:1, localid:63014, direccion:CALE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA SAN MIGUELITO, 81360 SAN MIGUELITO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA INTERNACIONAL KM. 13, lon:-109.06811903, lat:25.84477133}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{tstot: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDFP-VV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{1742946/proyecto_INICIO, 1742946/proyecto_PROCESO, 1742946/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		

2020	4	SIN200401744144	Proyecto de Inversión	18928.68	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18928.68, modificado:22746.74}}	REHABILITACION DE 2 MUROS FIRME CON ENLARE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN CAMPO PESQUERO EL COLORADO SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39369	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:319, direccion:CALLE CONDONDO EIDO BASQUO COLLETOYO, 81310 EL CONDONDO AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO 2 ACCION EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA E, lon:-109.31560249, lat:25.75991204}}	01-08-2020	31-10-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-180PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	1744144/proyecto_INICIO, 1744144/proyecto_FIN, 1744144/proyecto_PROCESO, 1744144/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805940	Proyecto de Inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76473.35}}	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SINDICATURA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	8264	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:315, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO CERILLOS (CAMPO 35), 81360 CERRILLOS (CAMPO 35), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO 35 POR CARRANZA NUM. 84, lon:-108.90388466, lat:25.87659051}}	01-07-2020	31-10-2020	76473.35	76473.35	76473.35	76473.35	76473.35	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGGI C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2341153.9, importe_modificado:2341153.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1805940/proyecto_FIN, 1805940/proyecto_INICIO, 1805940/proyecto_PROCESO, 1805940/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806144	Proyecto de Inversión	66047.8	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16}}	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ECOCOLOGICO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACHOANA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	11963	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas Cuadradas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:323, direccion:CALLE CONDONDO EIDO CACHOANA, 81308 CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MANUEL CITAL, LOCALIDAD DE CACHOANA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO A UN LADO IZQUIERDO DEL CANAL, lon:-109.11339415, lat:25.94554829}}	01-07-2020	30-11-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:244926.8, importe_modificado:244926.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas Cuadradas, avance:1.0}}	1806144/proyecto_PROCESO, 1806144/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806573	Proyecto de Inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:762992.1}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	20379	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:348, direccion:CALLE CONDONDO EIDO LAZARO CARDENAS (MUELLECTO), 81390 LAZARO CARDENAS (MUELLECTO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO 1 EN POSTE 14 EN POSTE 12, 1 EN POSTE 15 FHENT AL MAR, 1 EN POSTE 73, lon:-108.96551598, lat:25.99969246}}	01-07-2020	31-10-2020	762992.1	762992.1	762992.1	762992.1	762992.1	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-220PR-AH/2020, contratista:TRIDUCTO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:952373.75, importe_modificado:1952073.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	1806573/proyecto_PROCESO, 1806573/proyecto_INICIO, 1806573/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807581	Proyecto de Inversión	35753.72	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:35327.64}}	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME NO AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD LOS SUAREZ - 38905	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	38905	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:324, direccion:CALLE CONDONDO EIDO LOS SUAREZ, 81311 LOS SUAREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CACHOANA EN N, lon:-109.19125172, lat:25.95095958}}	01-07-2020	31-10-2020	35327.64	35327.64	35327.64	35327.64	35327.64	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-180PR-201PR-AH/2020, contratista:Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1807581/proyecto_FIN, 1807581/proyecto_INICIO, 1807581/proyecto_PROCESO, 1807581/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807592	Proyecto de Inversión	250276.04	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:250276.04, modificado:247293.48}}	CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD CACHOANA - 39025	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39025	5	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:323, direccion:CALLE CONDONDO EIDO CACHOANA, 81308 CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO CONSTRUCCION DE SEITE TECHOS FIRME EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CACHOANA EN N, lon:-109.10818139, lat:25.94773797}}	01-07-2020	31-10-2020	247293.48	247293.48	247293.48	247293.48	247293.48	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-180PR-201PR-AH/2020, contratista:D Y C CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}	1807592/proyecto_PROCESO, 1807592/proyecto_INICIO, 1807592/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807608	Proyecto de Inversión	35753.72	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:38604.84}}	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHOME LOCALIDAD EMIGRIDO RUIZ	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39201	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:332, direccion:CALLE CONDONDO INTERIOR SN EIDO EMIGRIDO RUIZ, 81345 EMIGRIDO RUIZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO LOCALIDAD DE EMIGRIDO RUIZ SINDICATURA EL CARRIZO EN POSTE C17, ENFRETE DEL PARQUEO, lon:-109.01100708, lat:26.37994182}}	01-07-2020	30-10-2020	38604.84	38604.84	38604.84	38604.84	38604.84	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1807608/proyecto_PROCESO, 1807608/proyecto_INICIO, 1807608/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807660	Proyecto de Inversión	9464.34	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37}}	REHABILITACION DE 1 MURO FIRME CON ENLARE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN BACHOMODIAMPO UNO SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 38619	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39639	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:342, direccion:CALLE CONDONDO PUEBLO BACHOMODIAMPO 1, 81378 BACHOMODIAMPO NUMERO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO 1 ACCION EN BACHOMODIAMPO UNO DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA EN, lon:-109.31124949, lat:25.73862964}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:1.0}}	1807660/proyecto_INICIO, 1807660/proyecto_FIN, 1807660/proyecto_PROCESO, 1807660/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808172	Proyecto de Inversión	35753.72	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:51140.25}}	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, AHOME SINALOA - 49748	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	49748	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:314, direccion:CALLE CONDONDO COLONIA PRIMER CENSO (CENTRO), 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO COLONIA CENTRO LOS MOCHIS, AHOME SINALOA EN CALLE DEGLADADO 1432 SUR A UN LADO DEL OXJO, lon:-108.98816324, lat:25.78589016}}	01-07-2020	31-10-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-194CF-238PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2882815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1808172/proyecto_INICIO, 1808172/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808486	Proyecto de Inversión	9464.34	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37}}	REHABILITACION DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BARREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALLAS, LÁMINA DE CARTÓN, METALCO O DE AGRIESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA COLONIA 28 DE JUNIO EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 54001	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	54001	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:316, direccion:CALLE CONDONDO INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO COLONIA 28 DE JUNIO EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA EN CALLE ESCUINARA 1776, lon:-109.00111038, lat:25.81576433}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:1.0}}	1808486/proyecto_INICIO, 1808486/proyecto_PROCESO, 1808486/proyecto_FIN, 1808486/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401809886	Proyecto de Inversión	71507.44	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:70655.27}}	CONSTRUCCION DE 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN AMPLIACION EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	82534	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:345, direccion:CALLE 200 CALLEON DE NUEVA AMPLIACION EL GUAYABO, 200 CALLEON DE NUEVA AMPLIACION EL GUAYABO, 81311 EL GUAYABO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE HER CALLEON DE NUEVA AMPLIACION Y CALLE SER CALLEON DE NUEVA AMPLIACION Y CALLE SER CALLEON DE NUEVA AMPLIACION, CALLE SIN NOMBRE SINALOA EN CALLE ESCUINARA 1776, lon:-109.13082189, lat:25.93867412}}	01-07-2020	31-10-2020	70655.27	70655.27	70655.27	70655.27	70655.27	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	1809886/proyecto_INICIO, 1809886/proyecto_PROCESO, 1809886/proyecto_INICIO, 1809886/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401809924	Proyecto de Inversión	286029.76	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:286029.76, modificado:30838.74}}	CONSTRUCCION DE 8 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUMERO CINCO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ - 83707	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	83707	5	27	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:356, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN EIDO POBLADO 5, 81340 POBLADO NUMERO CINCO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE POBLADO CINCO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ, UNO EN POSTE, lon:-109.059997, lat:26.22442337}}	01-07-2020	31-10-2020	30838.74	30838.74	30838.74	30838.74	30838.74	{ctto: {tpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	1809924/proyecto_INICIO, 1809924/proyecto_FIN, 1809924/proyecto_PROCESO, 1809924/proyecto_AVANCE	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401810273	Proyecto de inversión	9464.34	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11376.37}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11376.37}}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:240, direccion:CALLE CONDICDO EIDO TOPOLOBAMPO 2, R1370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, BRECHA CONDICDO LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO 2, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN POSTE 128, lon:-109.0558982, lat:25.63277966}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.0}}	{1810273/proyecto_PROCESO, 1810273/proyecto_INCID, 1810273/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401813791	Proyecto de inversión	71507.44	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:70622.75}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA DE SHOME	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:70, direccion:CALLE CONDICDO EIDO AHOME CENTRO, R1313 AHOME AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	01-07-2020	31-12-2020	70622.75	70622.75	70622.75	70622.75	70622.75	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:ARTURO TABOY MONTAÑALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:278405.84, importe_modificado:278405.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1813791/proyecto_FIN, 1813791/proyecto_INCID, 1813791/proyecto_PROCESO, 1813791/proyecto_NICID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401818314	Proyecto de inversión	143014.88	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:143014.88, modificado:132093.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS ALGODONES EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 146632	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:70, direccion:CALLE CONDICDO EIDO LOS ALGODONES, R1335 LOS ALGODONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO CONSTRUCCION DE 4 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ALGODONES DE HIGUERA DE ZARAGOZA 1 POR CAL, lon:-109.2826965, lat:25.97120933}}	01-07-2020	31-12-2020	132093.26	132093.26	132093.26	132093.26	132093.26	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TABOY MONTAÑALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:278405.84, importe_modificado:278405.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	{1818314/proyecto_PROCESO, 1818314/proyecto_INCID, 1818314/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401823088	Proyecto de inversión	200540.44	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:200540.44, modificado:198280.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO CARTOLANDIA EN BARRIO CARTOLANDIA EN BARRIO ESTACION VIEJA EN BARRIO VARADERO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 154898	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:240, direccion:CALLE CONDICDO EIDO TOPOLOBAMPO, R1370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 1 EN BARRIO CARTOLANDIA POSTE 25 1, lon:-109.0551653, lat:25.59756088}}	01-07-2020	31-12-2020	198280.1	198280.1	198280.1	198280.1	198280.1	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-183PR-204PR-AH/2020, contratista:ALIMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1619027.24, importe_modificado:1619027.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1823088/proyecto_INCID, 1823088/proyecto_PROCESO, 1823088/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824691	Proyecto de inversión	9464.33	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.33, modificado:11376.37}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO (BAURREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD AHOME ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 159349	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:70, direccion:CALLE CONDICDO EIDO AHOME INDEPENDENCIA, R1318 AHOME AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME EN CANAL DE LOS LIMONES AL FONDO, lon:-109.17080918, lat:25.91754623}}	01-07-2020	31-12-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1824691/proyecto_FIN, 1824691/proyecto_INCID, 1824691/proyecto_PROCESO, 1824691/proyecto_NICID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824988	Proyecto de inversión	156484.82	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152938.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL AGUILA ATZECA	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:986, direccion:CALLE CONDICDO EIDO AGUILA ATZECA, R1370 AGUILA ATZECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, LOCALIDAD DEL AGUILA ATZECA SINDICATURA DE AHOME EN CALLEON POSTE 41 FRENTE AL ESTADIO Y LA ARROCEÑA, lon:-109.16075467, lat:25.91242068}}	01-07-2020	31-12-2020	152938.24	152938.24	152938.24	152938.24	152938.24	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-257PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES IEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:146050.19, importe_modificado:146050.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1824988/proyecto_FIN, 1824988/proyecto_INCID, 1824988/proyecto_PROCESO, 1824988/proyecto_NICID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401825068	Proyecto de inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76786.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MARZO EN LA SINDICATURA CENTRAL - 160411	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:129, direccion:CALLE CONDICDO EIDO DIECDOCHO DE MARZO, R1360 DIECDOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO LOCALIDAD DE 18 DE MARZO EN LA SINDICATURA CENTRAL EN CALLE PONCAÑO ARABA Y GABRIEL LEY, lon:-109.08458835, lat:25.86224881}}	01-07-2020	31-12-2020	76786.22	76786.22	76786.22	76786.22	76786.22	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-239PR-AH/2020, contratista:JOSE GUILLERMO UEBRA CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1462076.79, importe_modificado:1462076.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1825068/proyecto_INCID, 1825068/proyecto_PROCESO, 1825068/proyecto_NICID, 1825068/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401825080	Proyecto de inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76786.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 9 DE DICIEMBRE DE LA SINDICATURA CENTRAL - 160452	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:189, direccion:CALLE CONDICDO EIDO 9 DE DICIEMBRE, R1379 EIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO LOCALIDAD DE 9 DE DICIEMBRE DE LA SINDICATURA CENTRAL EN CALLE PASTOR MANDANAREZ POSTE 102, lon:-109.0300124, lat:25.75172905}}	01-07-2020	31-12-2020	76786.22	76786.22	76786.22	76786.22	76786.22	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-239PR-AH/2020, contratista:JOSE GUILLERMO UEBRA CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1462076.79, importe_modificado:1462076.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1825080/proyecto_FIN, 1825080/proyecto_INCID, 1825080/proyecto_PROCESO, 1825080/proyecto_NICID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828147	Proyecto de inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76063.87}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL - 168651	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:512, direccion:CALLE CONDICDO EIDO CAMPO VICTORIA, R1304 CAMPO VICTORIA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO LOCALIDAD DE CAMPO VICTORIA SINDICATURA DE SAN MIGUEL POSTE NUM. 1, lon:-109.08673559, lat:25.90720497}}	01-07-2020	31-12-2020	76063.87	76063.87	76063.87	76063.87	76063.87	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-262PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460737.29, importe_modificado:1460737.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828147/proyecto_INCID, 1828147/proyecto_FIN, 1828147/proyecto_PROCESO, 1828147/proyecto_NICID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828795	Proyecto de inversión	48098.94	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:48098.94, modificado:49277.42}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHIHAUHUHTA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 170502	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:126, direccion:CALLE CONDICDO EIDO CHIHAUHUHTA, R1340 CHIHAUHUHTA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO LOCALIDAD DE CHIHAUHUHTA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-109.0532074, lat:26.15431881}}	01-07-2020	31-12-2020	49277.42	49277.42	49277.42	49277.42	49277.42	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-256PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1233073.25, importe_modificado:1233073.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828795/proyecto_PROCESO, 1828795/proyecto_INCID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401829044	Proyecto de inversión	50135.11	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50135.11, modificado:48986.78}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EIDO CHIHAUHUHTA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 171531	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:126, direccion:CALLE CONDICDO EIDO CHIHAUHUHTA, R1340 CHIHAUHUHTA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICDO Y CALLE CONDICDO, CALLE CONDICDO LOCALIDAD DE CHIHAUHUHTA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-109.05501134, lat:26.16511709}}	12-10-2020	31-12-2020	48986.78	48986.78	48986.78	48986.78	48986.78	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-189PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1829044/proyecto_FIN, 1829044/proyecto_PROCESO, 1829044/proyecto_NICID}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401829204	Proyecto de inversión	50135.11	{f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50135.11, modificado:49277.42}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GOROS VIEJO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 172105	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:394, direccion:CALLE CONDICDO EIDO GOROS VIEJO DE LOS RODRIGUEZ, R1306 GOROS VIEJO, AHOME SINALOA ENTRE Y GOROS VIEJO O GOROS DE LOS RODRIGUEZ DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, BENEFIC. lon:-109.08460965, lat:25.96693294}}	12-10-2020	31-12-2020	49277.42	49277.42	49277.42	49277.42	49277.42	{cttos: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-256PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1233073.25, importe_modificado:1233073.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1829204/proyecto_PROCESO, 1829204/proyecto_INCID, 1829204/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401829333	Proyecto de inversión	990689.75	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:990689.75, modificado:992132.11}	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO SINICATURAL GUSTAVO DIAZ ORDÓZ EN CALLE PRESA PEROLAS, LAZAROLA 172454	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	172454	5	45	20	0	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:156, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO GUSTAVO DIAZ ORDÓZ, 81343 GUSTAVO DIAZ ORDÓZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO LOCALIDAD DE EL CARRIZO SINICATURAL GUSTAVO DIAZ ORDÓZ 1 EN CALLE PRESA PEROLAS, lon:-109.03809835, lat:26.27005631)}	01-07-2020	31-12-2020	992132.11	992132.11	992132.31	992132.31	992132.31	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-263PR-AH-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460144.21, importe_modificado:1460144.21)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:13.0)}	{182933/proyecto_INCIO, 182933/proyecto_PROCESO, 182933/proyecto_FIN, 182933/proyecto_INCIO, 182933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401842695	Proyecto de inversión	156484.82	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:156484.82, modificado:154483.11}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOLSAS DE TOSALIBAMPO UNO DE LA SINICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 215507	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	215507	5	7	3	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:243, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO BOLSAS DE TOSALIBAMPO 1, 81308 BOLSAS DE TOSALIBAMPO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO LOCALIDAD DE BOLSAS DE TOSALIBAMPO NUM. 1 DE LA SINICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, lon:-109.17058108, lat:26.11671104)}	01-09-2020	31-12-2020	154483.3	154483.3	154483.3	154483.3	154483.3	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-263PR-AH-2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICACIONES MORINO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:625089.44, importe_modificado:617933.2)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	{1842695/proyecto_INCIO, 1842695/proyecto_PROCESO, 1842695/proyecto_FIN, 1842695/proyecto_INCIO, 1842695/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401842947	Proyecto de inversión	78242.41	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:78242.41, modificado:7741.65}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BUOCHATA EN LOS MICHES AHOME SINALOA - 216107	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	216107	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:83, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO BUOCHATA, 81200 LOS MICHES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO COLONIA LA BUOCHATA EN LOS MICHES AHOME SINALOA EN CALLE DANIEL CASTILLO 2010, lon:-108.99921528, lat:25.75974983)}	01-09-2020	31-12-2020	77241.65	77241.65	77241.65	77241.65	77241.65	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-263PR-AH-2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICACIONES MORINO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:625089.44, importe_modificado:617933.2)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	{1842947/proyecto_PROCESO, 1842947/proyecto_INCIO, 1842947/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401843262	Proyecto de inversión	156484.82	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:156484.82, modificado:156302.48}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA DE LA SINICATURA DE AHOME - 214983	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	216983	5	7	3	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:68, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO LOCALIDAD DE AGUA NUEVA SINICATURA DE AHOME 1 EN LA UNIDAD DE SALÓN DE ASAMBLEA Y 1 EN POSTE 12, PRENTE A LA, lon:-109.0938497, lat:25.88510339)}	01-09-2020	31-12-2020	156302.48	156302.48	156302.48	156302.48	156302.48	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-263PR-AH-2020, contratista:FALSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:625444.72, importe_modificado:622209.92)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	{1843262/proyecto_FIN, 1843262/proyecto_INCIO, 1843262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401846076	Proyecto de inversión	17943.61	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:17943.61, modificado:14584.74}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABO EN LOCALIDAD LOS SUAREZ - 235428	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	225428	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otro s, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:234, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO LOS SUAREZ, 81311 LOS SUAREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO 2 ACCIONES EN SINICATURA EL GUAYABO LOCALIDAD LOS SUAREZ UNA EN POSTE SE CESCA DEL ESPRUEQUE Y IGLESIA CATOLIC, lon:-109.19536496, lat:25.95146314)}	14-09-2020	02-12-2020	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:JAP, DID APO ALCAD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:789069.93, importe_modificado:789069.93)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)}	{1846076/proyecto_FIN, 1846076/proyecto_INCIO, 1846076/proyecto_PROCESO, 1846076/proyecto_FIN, 1846076/proyecto_INCIO, 1846076/proyecto_PROCESO, 1846076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401846152	Proyecto de inversión	17943.61	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:17943.61, modificado:14584.74}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN SINICATURA DE ZARAGOZA EN LOCALIDAD TOSALIBAMPO BOLSAS DE TOSALIBAMPO 1 - 225672	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	225672	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otro s, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:243, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO BOLSAS DE TOSALIBAMPO 1, 81308 BOLSAS DE TOSALIBAMPO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO 2 ACCIONES EN SINICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD BOLSAS DE TOSALIBAMPO UNA EN, lon:-109.177915, lat:26.11001303)}	14-09-2020	02-12-2020	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:JAP, DID APO ALCAD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:789069.93, importe_modificado:789069.93)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)}	{1846152/proyecto_INCIO, 1846152/proyecto_PROCESO, 1846152/proyecto_FIN, 1846152/proyecto_INCIO, 1846152/proyecto_PROCESO, 1846152/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401846332	Proyecto de inversión	26915.41	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:26915.41, modificado:7292.37}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN SINICATURA HIGUERA DE CALLE CONDONADO EN LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN DERECHA - 229142	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	226142	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Otro s, meta:3.0, meta_modificada:1.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:348, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, 81303 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO 3 ACCIONES EN SINICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, lon:-109.33309991, lat:25.87936533)}	14-09-2020	02-12-2020	7292.37	7292.37	7292.37	7292.37	7292.37	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:JAP, DID APO ALCAD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:789069.93, importe_modificado:789069.93)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1846332/proyecto_INCIO, 1846332/proyecto_PROCESO, 1846332/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	(obs: (observacion:SE CAMBIARON METAS SE REDUJERON DE 3 A 1, ACCION DE TECHO FIRME, trimestre 4.0, usuario:danielmfre a, fecha:2021-01-11))	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401848174	Proyecto de inversión	143014.88	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:143014.88, modificado:141310.56}	CONSTRUCCIÓN DE 4 TEGHO FIRME NO MATERIAL DE DERECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE COHUAMBAMPO SINICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMIRO - 231468	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	231468	5	16	4	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:18, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO COHUAMBAMPO, 81332 COHUAMBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO LOCALIDAD DE COHUAMBAMPO SINICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMIRO 1 POR ORILLA DE CARRETERA 1 CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-109.16060722, lat:25.94236575)}	01-09-2020	31-12-2020	141310.56	141310.56	141310.56	141310.56	141310.56	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-190PR-2019PR-AH-2020, contratista:SERVIDIO VEREDISCO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278509.85, importe_modificado:2278509.85)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0)}	{1848174/proyecto_PROCESO, 1848174/proyecto_INCIO, 1848174/proyecto_PROCESO, 1848174/proyecto_INCIO, 1848174/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401848202	Proyecto de inversión	79934.9	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:79934.9, modificado:68222.21}	CONSTRUCCIÓN DE 6 MURIO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO EN EL DERECHO DE DERECHO EN AHOME LOCALIDAD EL REFUGIO EN EL DERECHO EN AHOME - 231558	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	231558	5	18	12	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:212, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO CALLE CONDONADO LOCALIDAD DEL REFUGIO EN EL DERECHO EN AHOME ESTADU POSTE 30 OTRO EN FRENTA A PRIMARIA OTRO EN NIÑOS HEROES POSTE 29 OTRO EN POSTE 19 OTRO EN, lon:-109.29993271, lat:25.99648979)}	01-07-2020	31-10-2020	68222.21	68222.21	68222.21	68222.21	68222.21	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0)}	{1848202/proyecto_INCIO, 1848202/proyecto_PROCESO, 1848202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401865939	Proyecto de inversión	159307.37	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:159307.37, modificado:160384.42}	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA SINICATURA DE AHOME - 257191	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	257191	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:86, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO AGUILA AZTECA, 81200 AGUILA AZTECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA EN LA SINICATURA DE AHOME DOMICILIO CALLE JAVIER NINA FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-109.16038452, lat:25.91466477)}	01-07-2020	31-12-2020	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-194CF-228PR-AH-2020, contratista:SERVIDIO VEREDISCO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1865936/proyecto_INCIO, 1865936/proyecto_PROCESO, 1865936/proyecto_INCIO, 1865936/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301742903	Proyecto de inversión	66047.8	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:66047.8, modificado:65942.16}	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN SAN MIGUEL ZAPOTTILLAN DE LA SINICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 36462	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	36462	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:227, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO SAN MIGUEL ZAPOTTILLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTTILLAN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO CARRETERA INTERNACIONAL KM 13 300, lon:-109.05013547, lat:25.95201388)}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-197PR-198PR-AH-2020, contratista:ROBERTO VALLE VESGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{1742903/proyecto_INCIO, 1742903/proyecto_PROCESO, 1742903/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	(obs: (observacion:HAY ERROR EN EL NOMBRE LA LOCALIDAD ES GORDOS NUM 2 SINICATURA SAN MIGUEL, trimestre 4.0, usuario:danielmfre a, fecha:2021-01-11))	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744116	Proyecto de inversión	75714.72	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:75714.72, modificado:9062.95}	REHABILITACIÓN DE 8 MURIO FIRME CON MATERIAL DE DERECHO EN EL INTERIOR DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 39315	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39315	5	27	13	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:82, direccion: CALLE CONDONADO EIJIDO BAGDIO COLECTIVO, 81100 BAGDIO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO 8 ACCIONES EN EL EIJIDO BAGDIO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME ESTADU SINALOA, E, lon:-109.11763361, lat:25.87512481)}	01-08-2020	31-10-2020	90962.95	90962.95	90962.95	90962.95	90962.95	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:SERVIDIO VEREDISCO MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0)}	{1744116/proyecto_PROCESO, 1744116/proyecto_INCIO, 1744116/proyecto_PROCESO, 1744116/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301744227	Proyecto de inversión	107261.16	(ft): {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONS), monto:107261.16, modificado:121732.68}	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMS NO MATERIAL DE DERECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHOOMBAMPO NUM 1 SINICATURA CENTRAL - 39313	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39313	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	{meta1: (cve_municipio:1, localid:82, direccion: CALLE CONDONADO INTERIOR SIN EIJIDO BACHOOMBAMPO 1, 81378 BACHOOMBAMPO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONADO Y CALLE CONDONADO, CALLE CONDONADO 1 POR CALLE TIERRA Y LIBERTAD POSTE 25 1 POR CALLE REFORMA SIN POSTE 14 FRENTE, lon:-109.18748278, lat:25.76669141)}	01-07-2020	31-10-2020	121732.68	121732.68	121732.68	121732.68	121732.68	{(tst): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FISMDF-VIV-189PR-220PR-AH-2020, contratista:CONJUNTO LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228210396, importe_modificado:228210396)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}	{1744227/proyecto_INCIO, 1744227/proyecto_PROCESO, 1744227/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

2020	4	SIN200301744386	Proyecto de inversión	18928.68	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18928.68, modificado:34111.11})	REHABILITACION DE MURO FIRME CON ENRIQUECIMIENTO DE 42 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EDDO CHIWAUQUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO AHOME SINALOA - 33840	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39840	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:126, direccion:CALLES SIN NOMBRE EDDO CHIWAUQUITA, 81340 CHIWAUQUITA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 3 ACCIONES EN EDDO CHIWAUQUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME, lon:109.05489403, lat:26.15801678}}	01-08-2020	31-10-2020	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-136PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Dros, avance:1.0}}	(1744386/proyecto_INICIO, 1744386/proyecto_FIN, 1744386/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747018	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:51140.25})	TECHO FIRME NO MATRICES, DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, LOS MOCOS, AHOME SINALOA - 49815	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	49815	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:1, direccion:CALE CONDICO COLONIA RUBEN JARAMILLO, 81230 LOS MOCOS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO COLONIA RUBEN JARAMILLO LOS MOCOS, AHOME SINALOA POR CALLE NUEVE 2051 PTE, lon:-108.95228151, lat:25.77723402}}	01-07-2020	31-10-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERVIDIO DE SERVICIOS NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1747018/proyecto_INICIO, 1747018/proyecto_PROCESO, 1747018/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747217	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAUREQUE, CARIZO, BAMBUI, PALMAS, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICO DE ASEBETO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL SABINO ASIENTAMIENTO LOS SABINOS - 50352	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	50352	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:899, direccion:CALE CONDICO EDDO LOS SABINOS, 81233 EL SABINO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO COLONIA RUBEN JARAMILLO LOS MOCOS, AHOME SINALOA EN EL POSTE A1 POR LA ORILLA DEL DREN, lon:-109.30391582, lat:25.97469448}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-136PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	(1747217/proyecto_INICIO, 1747217/proyecto_PROCESO, 1747217/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301758456	Proyecto de inversión	88827.78	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:88827.78, modificado:88159.83})	CONSTRUCCION DE BEBEDERO PARA AGUA PURIFICADA PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO 3 EN VILA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 88039	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	88039	5	124	122	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:156, direccion:CALE CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CORRIJO), AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CALLE RIO DE LAS CAÑAS Y CALLE CALLE PRESA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SECUNDARIA TECNICA NO. 3 EN L, lon:-109.03102488, lat:26.26899511}}	01-09-2020	30-11-2020	88159.83	88159.83	88159.83	88159.83	88159.83	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:642187.26, importe_modificado:642187.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	(1758456/proyecto_INICIO, 1758456/proyecto_PROCESO, 1758456/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805689	Proyecto de inversión	312969.64	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:312969.64, modificado:308477.64})	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LOCALIDAD POBLADO R - 1330	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	3330	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:357, direccion:CALE MORELIA EDDO POBLADO R (LOS NATOSCHES), 81340 POBLADO NÚMERO 4615 LOS NATOSCHES, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN CALLE MORELIA CERCA DE AEROPUERTO AMERICA A ESPALDAS DE TORTILLER, lon:-109.02979009, lat:26.11219193}}	01-07-2020	31-10-2020	308477.64	308477.64	308477.64	308477.64	308477.64	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-207PR-AH/2020, contratista:STEPHAN PALOMA ALVARADO MADRADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234447.00, importe_modificado:234447.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	(1805689/proyecto_INICIO, 1805689/proyecto_PROCESO, 1805689/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805938	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152987.34})	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA HERBERTO VALDEZ EDDO CERRO CABEZON EL CHORRITO - 8212	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	8212	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:332, direccion:CALE PRINCIPAL EDDO CERRO CABEZON EL CHORRITO, 81376 EDDO CERRO CABEZON (EL CHORRITO), AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 POR CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON POSTE 44 CERCA DE LA TIENDA SR, lon:-108.80552593, lat:25.63949361}}	01-07-2020	31-10-2020	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-224PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234315.11, importe_modificado:234315.11}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	(1805938/proyecto_INICIO, 1805938/proyecto_PROCESO, 1805938/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806469	Proyecto de inversión	782424.1	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:782424.1, modificado:772853.3})	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CAMPO GASTELUM - 18969	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	18969	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:642, direccion:CALE CONDICO INTERIOR EN EDDO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTELUM, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN LA SEGUNDA CALLE POSTE 8 1 EN POSTE 9 POR LA ORILLA DEL CANAL, 1 EN POSTE 11, 1 EN, lon:-109.17745667, lat:25.94510411}}	01-07-2020	30-10-2020	772853.5	772853.5	772853.5	772853.5	772853.5	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-217PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2444119.6, importe_modificado:2444119.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	(1806469/proyecto_INICIO, 1806469/proyecto_PROCESO, 1806469/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806485	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:230082.93})	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA DE HERBERTO VALDEZ ROMERO LOCALIDAD GOROS VIEJO - 19241	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	19241	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:394, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN EDDO LOS GOROS, 81305 GOROS VIEJO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN POSTE 13 CERCA DE LA PRIMARIA 1 EN POSTE 14 CERCA DEL KINDER, 1 EN POSTE 20 ABBAROTES NANCY, lon:-109.08498486, lat:25.96692651}}	01-07-2020	31-10-2020	230082.93	230082.93	230082.93	230082.93	230082.93	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-209PR-AH/2020, contratista:TRIDECIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234316.0, importe_modificado:234316.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	(1806485/proyecto_INICIO, 1806485/proyecto_PROCESO, 1806485/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806610	Proyecto de inversión	152602.18	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:152602.18, modificado:151543.6})	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS MOCOS COLONIA JARDIN - 20892	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	20892	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:1, direccion:CALE CONDICO COLONIA JARDIN, 81230 LOS MOCOS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN CALLE CLAVEL N. 855 SUR 1 EN CALLE ADMN N. 68 ENTRE 2 Y 5, lon:-109.01508897, lat:25.79466169}}	01-07-2020	31-10-2020	151543.6	151543.6	151543.6	151543.6	151543.6	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	(1806610/proyecto_INICIO, 1806610/proyecto_PROCESO, 1806610/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807170	Proyecto de inversión	96197.88	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:96197.88, modificado:95386.42})	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LOS MOCOS COLONIA ALAMOS II - 32511	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	32511	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:1, direccion:CALE CONDICO COLONIA ALAMOS I, 81248 LOS MOCOS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN AV. PALMAS N. 3488 OTE. 1 EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y MAYO N. 440, lon:-108.98038549, lat:25.77399881}}	01-07-2020	31-10-2020	95386.42	95386.42	95386.42	95386.42	95386.42	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-205CP-213CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	(1807170/proyecto_INICIO, 1807170/proyecto_PROCESO, 1807170/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807182	Proyecto de inversión	198143.4	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:198143.4, modificado:197826.48})	CONSTRUCCION DE TRES SANITARIOS ECOLÓGICO CON BIODIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD LA ACEITUNA DE LA SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME - 17741	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	32731	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:985, direccion:CALE CONDICO RANCHERIA LA ACEITUNA LA FORTUNA LA ACEITUNA, 81305 LA ACEITUNA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CARRETERA TOSALBAMPO ATRAS DEL ESPRENDO GABRIELA TOSALBAMPO, A ORILLA DE LA, lon:-109.10054206, lat:25.94454001}}	01-07-2020	31-10-2020	197826.48	197826.48	197826.48	197826.48	197826.48	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALES VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	(1807182/proyecto_INICIO, 1807182/proyecto_PROCESO, 1807182/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807255	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:35311.38})	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA SINDICATURA DE AHOME - 34090	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	34090	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:68, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN EDDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE AGUA NUEVA, SINDICATURA DE AHOME, POSTE 15 A: FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL AL PO, lon:-109.09493907, lat:25.88323591}}	01-07-2020	31-10-2020	35311.38	35311.38	35311.38	35311.38	35311.38	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ENRIQUECIMIENTOS CEVAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1807255/proyecto_INICIO, 1807255/proyecto_FIN, 1807255/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807475	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modidada:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18225.8, modificado:17000.0})	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE PUEBLO SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 37333	25	Sinaloa	1	Home	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	37333	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidada:147, direccion:CALE CONDICO PUEBLO LOS GOROS, 81305 PUEBLO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 28 A 50 MTS. DE DESPLAZAMIENTO MEDICO, lon:-109.08225819, lat:25.95321046}}	01-08-2020	30-11-2020	17000	17000	17000	17000	17000	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-136PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.0}}	(1807475/proyecto_INICIO, 1807475/proyecto_PROCESO, 1807475/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN20040182862	Proyecto de inversión	191406.32	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:191406.32, modificado:246817.13)	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA AGUILA AZTECA DE LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 170100	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 170100 AHOME	5	15	10	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE GABRIEL LEVYA CUOCHUA COLONIA AGUILA AZTECA EN VILLA DE AHOME, R1316 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO 5 ACCIONES EN COLONIA AGUILA AZTECA DE LA VILA DE AHOME EN SINDICATURA AHOME, lon:109.16107863, lat:25.91263709)}	12-10-2020	31-12-2020	246387.1	246387.1	246387.1	246387.1	246387.1	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-256PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1233073.25, importe_modificado:1233073.25)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)}	1828662/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN20040182926	Proyecto de inversión	141271.17	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:141271.17, modificado:147832.3)	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 172157	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 172157 AHOME	5	9	6	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUERTO TOPOLOBAMPO 2, TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE Y. Y. 3 ACCIONES EN TOPOLOBAMPO 1 POR CALLE LAZARO CARDENAS POSTE 79 CERCA DE ATRENSO EN BARRIO VARADERO 1 EN BARRIO VARADERO 1 EN CALLE BENTO, lon:109.0474682, lat:25.9999673)}	12-09-2020	31-12-2020	147832.3	147832.3	147832.3	147832.3	147832.3	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-256PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1233073.25, importe_modificado:1233073.25)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)}	1829226/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN20040184283	Proyecto de inversión	78242.41	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:77241.65)	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE ZARAGOZA COLONIA EIDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 215846	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 215846 AHOME	5	3	2	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO COLONIA EIDAL, R1330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, LOCALIDAD DE HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA COLONIA EIDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA CALLE JUSTINO RU, lon:109.30953846, lat:25.9708427)}	01-09-2020	31-12-2020	77241.65	77241.65	77241.65	77241.65	77241.65	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-269PR-AH-2020, contratista:PROMOTORA Y EDIFICACIONES MODERNO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:625088.44, importe_modificado:6179832.2)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	1842837/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN20040184532	Proyecto de inversión	36451.6	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:36451.6, modificado:37630.58)	CONSTRUCCIÓN DE 2 PISO FIRME EN BAGIOJO COLECTIVO LOCALIDAD ZARAGOZA SINDICATURA ZAPATA SINDICATURA DE AHOME - 223500	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 223500 AHOME	5	7	3	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO EMILIANO ZAPATA, R1307 BAGIOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, LOCALIDAD BAGIOJO COLECTIVO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SINDICATURA DE AHOME 1 EN CALLE INDEPENDENCIA POSTE 64, lon:109.11613856, lat:25.8679323)}	01-07-2020	31-12-2020	37630.58	37630.58	37630.58	37630.58	37630.58	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}	1845332/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN20040185357	Proyecto de inversión	12637.62	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12637.62, modificado:154057.51)	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 246554	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 246554 AHOME	5	7	3	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO CHOACHAHUI, R1304 CHOACHAHUI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, LOCALIDAD DE CHOACHAHUI EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN DOMICILIO CONDONCO, lon:109.0318016, lat:25.9648333)}	01-07-2020	31-12-2020	154057.51	154057.51	154057.51	154057.51	154057.51	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-211PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344115.1, importe_modificado:2344115.1)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	1853357/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401866715	Proyecto de inversión	183507.92	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:183507.92, modificado:272199.98)	CONSTRUCCIÓN DE 8 MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE FELPE ANGELES EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 246554	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 258894 AHOME	5	30	10	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO FELPE ANGELES, FELPE ANGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO LOCALIDAD DE FELPE ANGELES SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN POR ORILLA DEL DREN 1 EN POSTE 94 1, lon:109.04988557, lat:25.870372)}	01-07-2020	31-12-2020	272199.98	272199.98	272199.98	272199.98	272199.98	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:BARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:222639.98, importe_modificado:222639.98)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0)}	1866715/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401869860	Proyecto de inversión	141024.94	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:141024.94, modificado:120150.47)	REHABILITACIÓN DE 25 DISPENSARIO MÉDICO EN CUADROS, OHUIRA, MUNICIPIO DE OHUIRA - 266598	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE 266598 AHOME	5	1004	1062	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EIDIO CHUIRA, R1378 OHUIRA EN VECIO (CAMPO 1), OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONDONCO DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE OHUIRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQU, lon:108.97975329, lat:25.71541218)}	28-11-2020	27-12-2020	120150.47	120150.47	120150.47	120150.47	120150.47	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-238PR-AH/2020, contratista:FALSTO ANTONIO OZUNA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:145035.08, importe_modificado:120150.47)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0)}	1869860/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401870916	Proyecto de inversión	312969.64	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:312969.64, modificado:305791.48)	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ETOCHO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZA - 268753	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 268753 AHOME	5	12	8	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO EL 3001, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO EL 3001, R1343 EL HENCHO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, LOCALIDAD EL ETOCHO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZA 2 POSTE 80 CONTRA ESCLUNA DE LA CANCHA DE BASKETBOL 1 POSTE 1, lon:109.11791391, lat:26.28780803)}	01-07-2020	31-12-2020	305271.48	305271.48	305271.48	305271.48	305271.48	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-265PR-AH-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EFES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460144.21, importe_modificado:1460144.21)}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:4.0)}	1870916/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301741248	Proyecto de inversión	66047.8	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16)	CONSTRUCCIÓN UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTION EN ETOCHO TOCALIARMO DE SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34298	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 34298 AHOME	5	3	2	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO TOSALIBAMPO, R1300 EIDIO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO POSTE 3D A UN LADO DE CANCHA, lon:109.11274732, lat:25.98271991)}	01-07-2020	31-12-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	1741248/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301741360	Proyecto de inversión	66047.8	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16)	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN HUACAPORTO DE HUACAPORTO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34426	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 34426 AHOME	5	3	2	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO PUEBLO HUACAPORTO, R1325 HUACAPORTO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO PRIMERA BARRIDA AL PUEBLO: lon:109.25372748, lat:26.05838858)}	01-07-2020	31-12-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	1741360/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301741647	Proyecto de inversión	132095.6	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:132095.6, modificado:131884.32)	CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTION EN EIDIO LA BAJADA DE SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34771	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 34771 AHOME	5	5	5	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO EIDIO 4095, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EIDIO BALADA DE SAN MIGUEL, R1304 LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 2 ACCIONES FRENTE AL PUENTE BARANDAL, lon:109.0161222, lat:25.9466497)}	01-07-2020	31-12-2020	131884.32	131884.32	131884.32	131884.32	131884.32	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)}	1741647/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744378	Proyecto de inversión	35753.72	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:40577.55)	CONSTRUCCIÓN DE 1 TEOCHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHOMBAMPO NUM 2 SINDICATURA CENTRAL - 39826	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 39826 AHOME	5	3	2	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE CONDONCO INTERIOR SIN EIDIO BACHOMBAMPO 2, R1378 BACHOMBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO POR CALLE LUIS RIVERA A 1 KM ANTES DEL EIDO FRENTE A CONRALES, lon:109.1457711, lat:25.73883437)}	01-07-2020	31-12-2020	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	1744378/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744468	Proyecto de inversión	35753.72	(f): (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:40577.55)	CONSTRUCCIÓN DE 1 TEOCHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DEL EIDO MEDICO SINDICATURA CENTRAL - 40035	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 40035 AHOME	5	3	2	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (ciclo_recurso:2020, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SIN EIDIO EIDO MEDICO, R1200 LOS MOCHOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO Y CALLE DURANGO POSTE 97 FRENTE A CONGELADORA DE MARRISCOS DEL EIDO, lon:109.02247046, lat:25.80314263)}	01-07-2020	31-12-2020	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	{ctto: (lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	1744468/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200301747181	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37)	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:234, direccion:CALLE CONDONDO EIDO LOS SUAREZ, 8120 LOS SUAREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO LOCALIDAD DE LOS SUAREZ SINDICATURA HERIBERTO VALDE ROMERO EN AMPLIACION EL CERRO POSTE 3, lon:-109.15129463, lat:25.95061226}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-186PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	(1747181/proyecto_INICIO, 1747181/proyecto_PROCESO, 1747181/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301748619	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37)	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:5.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:240, direccion:CALLE CONDONCO INTERIOR SIN FUERTO BARRIO VARADERO, 81370 TOPLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO BARRIO VARADERO TOPLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPLOBAMPO EN POSTE 79, lon:-109.04467058, lat:25.61830804}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-186PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	(1748619/proyecto_INICIO, 1748619/proyecto_PROCESO, 1748619/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301757345	Proyecto de inversión	303846.07	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:303846.07, modificado:30926.31})	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CUADRANES AHOME LOCALIDAD CARRIZO GRANDE ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA AL NORTE DE LA LO, lon:-108.90118019, lat:25.97775711)	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.99, meta_modificada:167.99}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:6514, direccion:CARRETA ENTRONQUE A CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARRIZO GRANDE, 81330 CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOA ENTRE V. PRIMARIA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD CARRIZO GRANDE ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA AL NORTE DE LA LO, lon:-108.90118019, lat:25.97775711}}	01-08-2020	30-11-2020	300926.31	300926.31	300926.31	300926.31	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-ED-243PR-247PR-245PR-AH-2020, contratista:AFRISO TOCOSO CONSTRUCTORA SUPERVISORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:706026.73, importe_modificado:706026.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.99}}	(1757345/proyecto_INICIO, 1757345/proyecto_FIN, 1757345/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301758468	Proyecto de inversión	50995.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50995.82, modificado:50400.0})	CONSTRUCCION DE MODULO DE RESERVOIR EN PREESCOLAR JULIAN RODRIGUEZ EN LA CALLE MACAPUL SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 88064	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	15	14	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:8942, direccion:CALLE CALES SIN NOMBRE EIDO MACAPUL ALMACENES, 83307 MACAPUL (ALMACENES), AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PREESCOLAR JULIAN RODRIGUEZ EN EL EIDO MACAPUL ALMACENES DE LA SINDICATURA AH, lon:-109.13491992, lat:25.88528383}}	01-09-2020	30-11-2020	50400	50400	50400	50400	50400	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-ED-244PR-249PR-AH-2020, contratista:AFRISO TOCOSO CONSTRUCTORA SUPERVISORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:706026.73, importe_modificado:412295.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	(1758468/proyecto_INICIO, 1758468/proyecto_PROCESO, 1758468/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301758475	Proyecto de inversión	143014.88	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:143014.88, modificado:204561.0})	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME IND DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA FERRUSQUILLA LOS MOCHOS AHOME SINALOA - 88073	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	14	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALLE VALENTIN ELIZADE COLONIA FERRUSQUILLA, 81200 LOS MOCHOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JULIO PREGADO COLONIA FERRUSQUILLA LOS MOCHOS AHOME SINALOA CALLE ROBERTO JORDAN OTRA EN CALLE VA, lon:-108.9866082, lat:25.83764895}}	01-07-2020	31-10-2020	204561	204561	204561	204561	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-194CF-228PR-AH-2020, contratista:SERVIDIO VEREDADO MAZAHUA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	(1758475/proyecto_INICIO, 1758475/proyecto_PROCESO, 1758475/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301760455	Proyecto de inversión	239675.65	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:239675.65, modificado:232701.27})	AMPLIACION DE LA RED 25 DE DISTRIBUCION DE AGUAS CUBIERTAS EN OTRAS DOMICILIARES, EN CIRILA DEL DREN EN CARRIZO GRANDE, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 93264	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	35	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.1, meta_modificada:450.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:63, direccion:CALLE CALE SIN NOMBRE POR BORDO DE DREN EIDO DE AGACOROBAMPO, 81304 BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EIDO BACAPOROBAMPO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA, lon:-109.01651277, lat:25.90735488}}	01-09-2020	30-11-2020	232701.27	232701.27	232701.27	232701.27	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DID-APQ-AD-20-13, contratista:FRANCISCO HAVIER RODRIGUEZ COTTA, convocante:COMITA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:238835.87, importe_modificado:232701.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	(1760455/proyecto_INICIO, 1760455/proyecto_PROCESO, 1760455/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401806479	Proyecto de inversión	704181.69	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:704181.69, modificado:690248.79})	CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA HERIBERTO VALDE ROMIRO LOCALIDAD EL GUAYABO - 19104	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	27	18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:6549, direccion:CALLE CONDONCO INTERIOR SIN EIDO EL GUAYABO, 81311 EL GUAYABO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO 1 EN POSTE 50 1 POSTE 10 FRENTE AL ESTADIO, 1 POSTE 76 A UN LADO DEL SALON DE ASAMBLEA, 1 POSTE, lon:-109.18272111, lat:25.94920405}}	01-07-2020	31-10-2020	690248.79	690248.79	690248.79	690248.79	690248.79	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-203PR-AH-2020, contratista:TRUCCU S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2341168.0, importe_modificado:2341168.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	(1806479/proyecto_INICIO, 1806479/proyecto_PROCESO, 1806479/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807034	Proyecto de inversión	300810.66	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:300810.66, modificado:289289.32})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 28985	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:638, direccion:CALLE CONDONCO EIDO FELPE ANGELES, 81360 FELPE ANGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BAÑO EN FRENTE AL ESTADIO DE BERBOL POSTE 52 POSTE 46 POSTE 50, POST, lon:-109.04156732, lat:25.87577147}}	01-07-2020	31-10-2020	289289.32	289289.32	289289.32	289289.32	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-192PR-203PR-AH-2020, contratista:SARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	(1807034/proyecto_FIN, 1807034/proyecto_PROCESO, 1807034/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401807144	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37)	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:5.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:67, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EIDO EL AGUATLO, 81317 EL AGUATLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO EIDO EL AGUATLO POR CALLE REFORMA AGRARIA POSTE 85 FRENTE A GLESA HERMANOS EN SINDICATURA HIGUERA, lon:-109.32782355, lat:25.95886172}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-186PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	(1807144/proyecto_INICIO, 1807144/proyecto_PROCESO, 1807144/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401807273	Proyecto de inversión	66047.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16})	CONSTRUCCIÓN DE UN SANTUARIO ECOLÓGICO CONOCIDO EN EL ETZAMUR DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34360	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:6366, direccion:CALLE CONDONCO PUEBLO ITZAMUR, 81334 ITZAMUR, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO POSTE A14 FRENTE AL MAR, lon:-109.2675437, lat:26.21804391}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-197PR-198PR-1807273, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(1807273/proyecto_INICIO, 1807273/proyecto_PROCESO, 1807273/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807246	Proyecto de inversión	132095.6	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modid:abi1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:132095.6, modificado:131884.32})	CONSTRUCCIÓN DE DOS SANTIARIOS ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ZAPOTILLO UNO EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 36674	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geol: {cve_municipio:1, localid:6252, direccion:CALLE CONDONCO PUEBLO ZAPOTILLO 1, 81307 ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONCO Y CALLE CONDONCO, CALLE CONDONCO 2 ACCIONES CERCA DE LA PRIMARIA, lon:-108.99867237, lat:25.92928689}}	01-07-2020	31-10-2020	131884.32	131884.32	131884.32	131884.32	131884.32	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VVV-197PR-198PR-1807246, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	(1807426/proyecto_FIN, 1807426/proyecto_PROCESO, 1807426/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401807681	Proyecto de inversión	107261.16	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:107261.16, modificado:90698.94})	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 39756	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39756	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:89, direccion:CALLE CONDICO EIDO SAN ISIDRO, 8133 SAN ISIDRO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN ISIDRO POSTE SE CALLE MANUEL CATAL, ORILLA DE CARRETERA, CTRC, lon: -109.248813, lat:25.97555248}}	01-07-2020	31-10-2020	99069.94	99069.94	99069.94	99069.94	99069.94	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIEBA, convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:277849.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	1807681/proyecto_FIN, 1807681/proyecto_PROCESO, 1807681/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807703	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:40577.55})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SINDICATURA CENTRAL - 39944	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	39944	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:89, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR EN EIDO BENITO JUÁREZ, 8316 EIDO BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CALLE CHIHUAHUA POSTE 31, lon: -109.0287684, lat:25.77547149}}	01-07-2020	31-10-2020	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1807703/proyecto_FIN, 1807703/proyecto_INICIO, 1807703/proyecto_PROCESO, 1807703/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808092	Proyecto de inversión	250276.04	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:250276.04, modificado:238174.98})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GOROS 2 DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLAN - 48079	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	48079	5	25	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:84, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR EN EIDO GOROS 2, 8130 GOROS NUMERO 205, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD GOROS 2 SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTILLAN, 1 EN CALLE PRINCIPAL POSTE 19, 1 EN POS, lon: -109.0442317, lat:25.8748474}}	01-07-2020	31-10-2020	238174.98	238174.98	238174.98	238174.98	238174.98	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}	1808092/proyecto_INICIO, 1808092/proyecto_PROCESO, 1808092/proyecto_FIN, 1808092/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808127	Proyecto de inversión	71507.44	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:102280.5})	CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ANAHUAC EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48566	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	48566	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR EN COLONIA ANAHUAC, 81280 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE NIÑOS HEROES, BRISCHA MONTERRI, COLONIA ANAHUAC EN LOS MOCHIS AHOME, SINALOA EN CALLE CONDITOTIQUIN 1719 SUR FREIB, lon: -108.999523, lat:25.77428666}}	01-07-2020	31-10-2020	102280.5	102280.5	102280.5	102280.5	102280.5	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-134CP-238PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	1808127/proyecto_PROCESO, 1808127/proyecto_INICIO, 1808127/proyecto_PROCESO, 1808127/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401809974	Proyecto de inversión	391212.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:381827.05})	CONSTRUCCIÓN DE 5 DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL MEXICO - 84306	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	84306	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:AVENIDA TABASCO CHARRAS EN EIDO MEXICO, 81233 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE DURANGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1 FOR EN TABASCO 102 1 EN AV. TABASCO 145, 1 EN CALLE GUANAJUATO 76 SUR, 1 EN, lon: -109.02272032, lat:25.80125399}}	01-07-2020	31-10-2020	381827.05	381827.05	381827.05	381827.05	381827.05	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-216PR-195PR-AH/2020, contratista:MABGOF S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343057.9, importe_modificado:2343057.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	1809974/proyecto_INICIO, 1809974/proyecto_PROCESO, 1809974/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810028	Proyecto de inversión	16748.61	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16748.61, modificado:23392.89})	REHABILITACIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTA SINDICATURA CENTRAL MOCHIS - RKA19	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	85419	5	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:820, direccion:CALLE ANTONIO ROSALES INTERIOR EN EIDO COMPUERTA, 81376 PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO TOLEDO CORRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL UNA EN C, lon: -109.01610974, lat:25.8444269}}	01-07-2020	31-10-2020	23392.89	23392.89	23392.89	23392.89	23392.89	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EFEL S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	1810020/proyecto_FIN, 1810020/proyecto_PROCESO, 1810020/proyecto_INICIO, 1810020/proyecto_FIN, 1810020/proyecto_PROCESO, 1810020/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810028	Proyecto de inversión	33497.22	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:33497.22, modificado:48481.04})	REHABILITACIÓN DE 6 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE VALLEJO SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLAN - 85573	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	85573	5	25	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:848, direccion:CALLE CALES SIN NOMBRE EIDO VALLEJO (POYENIR VALLEJO), 81304 EIDO POYENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DEL VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTILLAN UNA EN P, lon: -109.0732833, lat:25.88379302}}	01-07-2020	31-10-2020	48481.04	48481.04	48481.04	48481.04	48481.04	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EFEL S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}	1810028/proyecto_PROCESO, 1810028/proyecto_FIN, 1810028/proyecto_INICIO, 1810028/proyecto_FIN, 1810028/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810231	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152987.34})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD PLAN DE AYALA CAMPO CINCO - 89704	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	89704	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:8397, direccion:CALLE CONDICO EIDO PLAN DE AYALA CAMPO CINCO, 81376 PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD, lon: -109.03710628, lat:25.77160886}}	01-07-2020	31-10-2020	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	152987.34	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-224PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES REHABILITACIONES HEAR S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343225.1, importe_modificado:2343225.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1810231/proyecto_INICIO, 1810231/proyecto_PROCESO, 1810231/proyecto_INICIO, 1810231/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810256	Proyecto de inversión	37857.36	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:37857.36, modificado:45481.47})	REHABILITACIÓN DE 4 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BAAREQUE, CARIHIZO, BAMBÚ, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LA DESPENSA ASENTAMIENTO LA DESPENSA - 89934	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	89934	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:222.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:828, direccion:CALLE CONDICO EIDO LA DESPENSA, 81324 LA DESPENSA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO REHABILITACION DE 4 ENRUARES EN LA LOCALIDAD DE LA DESPENSA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA POR ORILLA, lon: -109.2787876, lat:25.98892477}}	01-08-2020	31-10-2020	45481.47	45481.47	45481.47	45481.47	45481.47	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES REHABILITACIONES S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	1810251/proyecto_INICIO, 1810251/proyecto_PROCESO, 1810251/proyecto_INICIO, 1810251/proyecto_PROCESO, 1810251/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810256	Proyecto de inversión	18928.68	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18928.68, modificado:22740.74})	REHABILITACIÓN DE 2 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BAAREQUE, CARIHIZO, BAMBÚ, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE VALLEJO SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLAN - 90001	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90001	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:828, direccion:CALLE CONDICO EIDO VALLEJO PORVENIR VALLEJO, 81304 EIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD EL VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL EN CALLE DE LA PANADERIA POSTE 12 OTRA, lon: -109.0725704, lat:25.87927547}}	01-08-2020	31-10-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	1810256/proyecto_PROCESO, 1810256/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810382	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152249.65})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA BUHOCHATA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92403	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	92403	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALLE CONDICO COLONIA COLONIA BUHOCHATA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO COLONIA BUHOCHATA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA UNO POR CALLE DIMASCO CASTRO NO 3014 ENTRE JOSEFA ORT, lon: -109.00224483, lat:25.75793415}}	01-07-2020	31-10-2020	152249.65	152249.65	152249.65	152249.65	152249.65	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1810382/proyecto_INICIO, 1810382/proyecto_PROCESO, 1810382/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810385	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76124.83})	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92470	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	92470	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:BULEVAR MACARIO GARDOLA COLONIA CENTRO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y CALLE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CONDICO BLVD. MACARIO GARDOLA 27 SUR COLONIA CENTRO LOS MOCHIS AHOME SINALOA, lon: -108.97938654, lat:25.78492668}}	01-07-2020	31-10-2020	76124.83	76124.83	76124.83	76124.83	76124.83	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AVANTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1810385/proyecto_INICIO, 1810385/proyecto_PROCESO, 1810385/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401818525	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:51140.25})	CONSTRUCCIÓN DE 1 Techo FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LAS MALVINAS EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 144237	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 146237	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:81, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN COLONIA LAS MALVINAS, 81316 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLEON CONOCIDO, CALLE CONDICO CONSTRUCCION DE 1 Techo FIRME EN LA COLONIA LAS MALVINAS EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA FOR CALLE, lon:-108.96991885, lat:25.819492704}}	01-07-2020	31-12-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-13A0P-199PR-AH-2020, contratista:SERGIO VERDUGO NASHAHMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:258828.52, importe_modificado:198831.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1818525/proyecto_INCIO, 1818525/proyecto_FIN, 1818525/proyecto_PROCESO, 1818525/proyecto_INCIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401819415	Proyecto de inversión	286029.76	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:286029.76, modificado:308838.74})	CONSTRUCCIÓN DE 8 Techos firmes NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BACORRHUIS SINDICATURA DEL CARRIZO - 147425	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 147425	5	25	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:81, direccion:CALE CONDICO EIDDO BACORRHUIS, 81349 BACORRHUIS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO CONSTRUCCION DE 8 Techos FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACORRHUIS SINDICATURA EL CARRIZO EN POSTE #1 EN POSTE 70.3, lon:-109.08799605, lat:26.31963814}}	01-07-2020	31-12-2020	308838.74	308838.74	308838.74	308838.74	308838.74	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-18PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2288422.08, importe_modificado:2288422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{1819415/proyecto_INCIO, 1819415/proyecto_FIN, 1819415/proyecto_PROCESO, 1819415/proyecto_INCIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401822897	Proyecto de inversión	44480.24	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:44480.24, modificado:62381.05})	REHABILITACIÓN DE 8 TECHOS FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN POBLADO SES LOS NATOCHES SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ MUNICIPIO AHOME SINALOA - 154463	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 154463	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:83, direccion:CALE CONDICO CALLEON CECA DEL TRINCO PUEBLO POBLADO LOS NATOCHES, 81340 POBLADO NÚMERO SES (LOS NATOCHES), AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 8 ACCIONES EN POBLADO NUMERO SES SINDICATURA GUSTAVO DIAZ OR, lon:-109.02409162, lat:26.11348937}}	01-08-2020	30-11-2020	62381.05	62381.05	62381.05	62381.05	62381.05	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-18PR-199PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{1822897/proyecto_INCIO, 1822897/proyecto_FIN, 1822897/proyecto_PROCESO, 1822897/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401823160	Proyecto de inversión	321783.48	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:321783.48, modificado:317802.38})	CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS FIRME EN LOCALIDAD BAGGIO CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME - 155061	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 155061	5	27	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:83, direccion:CALE CONDICO EIDDO BAGGIO COLECTIVO, 81310 BAGGIO COLECTIVO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO UNO IN C. OSCAR MONZON MOLINA S, POSTE 93 DETRAS DE CANCHA DE BALE OTRO EN C. ADOLFO LOPEZ MAT, lon:-109.12128466, lat:25.88205448}}	01-07-2020	31-10-2020	317802.38	317802.38	317802.38	317802.38	317802.38	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-18PR-199PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1823160/proyecto_INCIO, 1823160/proyecto_FIN, 1823160/proyecto_PROCESO, 1823160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401823417	Proyecto de inversión	515600.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:515600.34, modificado:486936.66})	CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL - 155741	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 155741	5	60	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:83, direccion:CALE CONDICO EIDDO COMPUERTAS, 81349 COMPUERTAS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCION DE 12 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL 1 EN CALLE EMILIANO Zapata 1 EN, lon:-109.01692585, lat:25.84036497}}	01-07-2020	31-12-2020	486936.66	486936.66	486936.66	486936.66	486936.66	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-18PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228210.96, importe_modificado:2228210.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	{1823417/proyecto_INCIO, 1823417/proyecto_FIN, 1823417/proyecto_PROCESO, 1823417/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824733	Proyecto de inversión	9464.33	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.33, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE MURO DORMITORIO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BALAUQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO, 2 EN AHOME LOCALIDAD GOROS NÚMERO DOS ASISTAMIENTOS GOROS 2 - 159455	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 159455	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:346, direccion:CALE CONDICO EIDDO GOROS 2, 81306 GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE GOROS DOS DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL A UNA CUADRA DE LA CANCHA EIDAL POSTE 15, lon:-109.04440266, lat:25.87432282}}	01-07-2020	31-12-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-19PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1824733/proyecto_INCIO, 1824733/proyecto_FIN, 1824733/proyecto_PROCESO, 1824733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401827568	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:153572.44})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EIDDO BACHICO NUMERO DOS MARCHO EN LA SINDICATURA CENTRAL - 166718	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 166718	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:447, direccion:CALE CONDICO EIDDO BACHICO NUM 2, 81374 EIDDO BACHICO NUMERO DOS (MACHOAN), AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE BACHICO NUM 2 SINDICATURA CENTRAL EN POSTE 11 Y POSTE 29, lon:-108.8698952, lat:25.63387807}}	01-07-2020	31-12-2020	153572.44	153572.44	153572.44	153572.44	153572.44	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-23PR-AH-2020, contratista:JOSE GUILLERMO UERA CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1462076.79, importe_modificado:1462076.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1827568/proyecto_INCIO, 1827568/proyecto_PROCESO, 1827568/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401827606	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:153572.44})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN AHOME LOCALIDAD GOROS NÚMERO DOS ASISTAMIENTOS GOROS 2 - 166816	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 166816	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:5, direccion:CALE CONDICO EIDDO MEXICO, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DEL EIDDO MEXICO SINDICATURA DE LA CENTRAL EN CALLE NUEVO LEON POSTE 14 Y CALLE NUEVO LEON POSTE 19, lon:-109.02498079, lat:25.80830203}}	01-07-2020	31-12-2020	153572.44	153572.44	153572.44	153572.44	153572.44	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-23PR-AH-2020, contratista:JOSE GUILLERMO UERA CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1462076.79, importe_modificado:1462076.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1827606/proyecto_INCIO, 1827606/proyecto_PROCESO, 1827606/proyecto_PROCESO, 1827606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828360	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76063.87})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 1 DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTTILAN - 169249	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 169249	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:818, direccion:CALE CONDICO EIDDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTTILAN CERCA DEL AGUA POTABLE, lon:-109.95557981, lat:25.96458361}}	01-07-2020	31-12-2020	76063.87	76063.87	76063.87	76063.87	76063.87	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-26PR-AH-2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460737.29, importe_modificado:1460737.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828360/proyecto_INCIO, 1828360/proyecto_PROCESO, 1828360/proyecto_PROCESO, 1828360/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828370	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152127.74})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EIDDO PORVENIR VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 169284	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 169284	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:348, direccion:CALE CONDICO EIDDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304 EIDDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 2 ACCIONES EN EIDDO PORVENIR VALLEJO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME, lon:-109.07431617, lat:25.88251429}}	12-10-2020	31-12-2020	152127.74	152127.74	152127.74	152127.74	152127.74	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-26PR-AH-2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460737.29, importe_modificado:1460737.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1828370/proyecto_INCIO, 1828370/proyecto_PROCESO, 1828370/proyecto_PROCESO, 1828370/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828572	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:78440.4})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CAMPO PESQUERO PAREDES DE LA VALDEZ CAMPO PESQUERO PAREDES CALLE TOROLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 169765	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 169765	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:349, direccion:CALE CONDICO EIDDO FLORES PUEBLO PAREDES, 81236 PAREDES, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO VALDEZ CAMPO PESQUERO PAREDES CALLE MANUEL DUARTE FLORES POSTE 37 A UN LADO DE EMPRENDO DE TECTAL, lon:-108.58798089, lat:25.66752917}}	12-10-2020	31-12-2020	78440.4	78440.4	78440.4	78440.4	78440.4	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-26PR-AH-2020, contratista:TRIDUCT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:618427.68, importe_modificado:618427.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828572/proyecto_INCIO, 1828572/proyecto_PROCESO, 1828572/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828723	Proyecto de inversión	47345.83	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:47345.83, modificado:48986.78})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN CAMPO PESQUERO ALFONSO G. CALDERÓN POBLADO SIETE DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ - 170306	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 170306	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:396, direccion:CALE CONDICO EIDDO ALFONSO G CALDERÓN, 81236 ALFONSO G. CALDERÓN POBLADO SIETE, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD ALFONSO G CALDERÓN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ, lon:-109.01541851, lat:26.06960981}}	01-07-2020	31-12-2020	48986.78	48986.78	48986.78	48986.78	48986.78	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-18PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828723/proyecto_INCIO, 1828723/proyecto_PROCESO, 1828723/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828980	Proyecto de inversión	50135.11	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pnes-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50135.11, modificado:49277.42})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN VILAS DE CALLE DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 171217	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 171217	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:70, direccion:CALE DIAS ALTAS COLONIA LA FLORIDA, 81316 AHOME, AHOME SINALOA, ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO VILA DE AHOME COLONIA LA FLORIDA CALLE DIAS ALTAS DE LA FLORIDA, lon:-109.17330097, lat:25.92139598}}	12-10-2020	31-12-2020	49277.42	49277.42	49277.42	49277.42	49277.42	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FISOMDF-VV-25PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1233073.25, importe_modificado:1233073.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828980/proyecto_INCIO, 1828980/proyecto_PROCESO, 1828980/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN20040182960	Proyecto de inversión	391212.05	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:391212.05, modificado:382483.3}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIHAUJUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÓZ - 173822	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	173822	5	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:236, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO CHIHAUJUITA, 81340 CHIHAUJUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD CHIHAUJUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÓZ A UNA CARRERA DE ABERCOTES MARICARITA POSTE 81 A UN, lon:-109.05785519, lat:26.15011991}}	01-07-2020	31-12-2020	382483.3	382483.3	382483.3	382483.3	382483.3	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-269PR-AH-2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460737.29, importe_modificado:1460737.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1829690/proyecto_FIN, 1829690/proyecto_PROCESO, 1829690/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401842802	Proyecto de inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:77241.65}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO EN LA SINDICATURA DE ZARAGOZA EN POSTE 5 A LADO DE LA RIGUEÑA, lon:-109.30121444, lat:25.9948357}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	215760	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:212, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO EL REFUGIO, 81330 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE LA SINDICATURA DE ZARAGOZA EN POSTE 5 A LADO DE LA RIGUEÑA, lon:-109.30121444, lat:25.9948357}}	01-09-2020	31-12-2020	77241.65	77241.65	77241.65	77241.65	77241.65	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-269PR-AH-2020, contratista:PROMODORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:62508.44, importe_modificado:61793.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1842802/proyecto_INICIO, 1842802/proyecto_PROCESO, 1843302/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401843506	Proyecto de inversión	156484.82	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:156302.48}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA SINDICATURA DE AHOME - 217755	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	217755	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:270, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD LA FLORIDA EN LA SINDICATURA DE AHOME 1 A ESPALDA DE LA CAPILLA POSTE 11 Y 1 POSTE Y FRENTE AL ESTADO, lon:-109.383237, lat:25.93432141}}	01-09-2020	31-12-2020	156302.48	156302.48	156302.48	156302.48	156302.48	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-267PR-AH-2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:625444.72, importe_modificado:625209.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1843506/proyecto_INICIO, 1843506/proyecto_PROCESO, 1843506/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401843764	Proyecto de inversión	17943.61	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:17943.61, modificado:14584.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN SINDICATURA DE AHOME EN LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA - 218572	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	218572	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:270, direccion:CALLE CONDOMIO CIUDAD AHOME INDEPENDENCIA, 81338 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA, UNA SOBRE EL DREN SAN ANTONIO POSTE 342, Y OTRA, lon:-109.16847484, lat:25.90843667}}	14-09-2020	02-12-2020	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DID-APO-ALC-AD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:79069.93, importe_modificado:79069.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:2.0}}	1843764/proyecto_INICIO, 1843764/proyecto_PROCESO, 1843764/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401844897	Proyecto de inversión	78242.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:78151.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME - 222094	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	222094	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:270, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81338 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA EN LA SINDICATURA DE AHOME EN CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 366 CALLE DE, lon:-109.1683197, lat:25.93740197}}	01-09-2020	31-12-2020	78151.24	78151.24	78151.24	78151.24	78151.24	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-267PR-AH-2020, contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:625444.72, importe_modificado:625209.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1844897/proyecto_INICIO, 1844897/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401845432	Proyecto de inversión	8971.8	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8971.8, modificado:14584.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIA EN SINDICATURA CENTRAL EN LOCALIDAD DE DIECICOCHO DE MARZO - 223729	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	223729	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:270, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO DIECICOCHO DE MARZO, 81360 DIECICOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 ACCION EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD DIECICOCHO DE MARZO EN CALLE LAZARO CARDENAS POSTE, lon:-109.08117346, lat:25.86320185}}	14-09-2020	02-12-2020	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DID-APO-ALC-AD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:79069.93, importe_modificado:79069.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:2.0}}	1845432/proyecto_INICIO, 1845432/proyecto_PROCESO, 1845432/proyecto_FIN	Terminado	Validado	{obs1: {observacion:SE AUMENTA META 1 TOMA MAS PARA EL 20 DE NOVIEMBRE VIEJO, trimestre:4, usuario:damifree a, fecha:2021-01-10}}	Sin observaciones
2020	4	SIN200401845986	Proyecto de inversión	17943.61	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:17943.61, modificado:14584.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA EL GUAYABO EN LOCALIDAD DE PUEBLO - 225162	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	225162	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:347, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO LOS GOROS, 81330 PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 2 ACCIONES EN SINDICATURA EL GUAYABO LOCALIDAD GOROS PUEBLO UNA EN CALEON DE LOS PACHECOS CERCA DE LOS ABA, lon:-109.08577176, lat:25.95341063}}	14-09-2020	02-12-2020	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	14584.74	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DID-APO-ALC-AD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:79069.93, importe_modificado:79069.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:2.0}}	1845986/proyecto_FIN, 1845986/proyecto_INICIO, 1845986/proyecto_PROCESO, 1845986/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401846259	Proyecto de inversión	53830.82	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:53830.82, modificado:43754.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN LOCALIDAD DE AGUILAITO - 225971	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	225971	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:5.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:67, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO EL AGUILAITO, 81337 EL AGUILAITO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 6 ACCIONES EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL AGUILAITO UNA EN POSTE 60 ULTIMO CALLEON DEL DREN, lon:-109.3318563, lat:25.9627569}}	14-09-2020	02-12-2020	43754.22	43754.22	43754.22	43754.22	43754.22	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DID-APO-ALC-AD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:79069.93, importe_modificado:79069.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:0}}	1846259/proyecto_INICIO, 1846259/proyecto_PROCESO, 1846259/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401846608	Proyecto de inversión	8971.8	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8971.8, modificado:7292.37}}	CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN CAMPO PRESQUIERO LAS LAITAS NUEVO RESQUEIRO LAS LAITAS NUEVO - 226868	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	226868	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:67, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO LAS LAITAS, 81334 LAS LAITAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO UNA ACCION EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD CAMPO PRESQUIERO LAS LAITAS NUEVO EN POSTE 22 CALLE, lon:-109.3066773, lat:26.0827732}}	14-09-2020	02-12-2020	7292.37	7292.37	7292.37	7292.37	7292.37	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DID-APO-ALC-AD-20-12, contratista:EFICACIONES TRIANA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:79069.93, importe_modificado:79069.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	1846608/proyecto_FIN, 1846608/proyecto_INICIO, 1846608/proyecto_PROCESO, 1846608/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401847699	Proyecto de inversión	43575.44	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:43575.44, modificado:34111.11}}	REHABILITACIÓN DE 3 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BAAREQUE, CARHIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICO DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD POBLADO NÚMERO 6 SINDICATURA EL CARRIBO - 229843	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	229843	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:357, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO POBLADO 6 LOS MATOCHES, 81340 POBLADO NÚMERO SEIS (LOS MATOCHES), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CAUDAS POBLADO 6 SINDICATURA EL CARRIBO 1 EN CALLE DURANGO 1 CERCA DE A, lon:-109.02904479, lat:26.11278787}}	01-09-2020	31-12-2020	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-166PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONOMICAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	1847699/proyecto_INICIO, 1847699/proyecto_PROCESO, 1847699/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401849596	Proyecto de inversión	9464.33	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.33, modificado:11370.37}}	REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BAAREQUE, CARHIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICO DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SINDICATURA DE AHOME - 236070	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	236070	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:67, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO EMILIANO ZAPATA, 81307 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA SINDICATURA AHOME POR CALLE HIGUERA DE ZARAGOZA POSTE 31, lon:-109.1386448, lat:25.87439431}}	01-09-2020	31-12-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-166PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONOMICAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148930.15, importe_modificado:148930.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	1849596/proyecto_FIN, 1849596/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401865497	Proyecto de inversión	203512.83	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:203512.83, modificado:229096.23}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LUIS CALLE CONDICO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LUIS SINDICATURA CENTRAL - 256011	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	256011	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localid:6947, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO PUEBLO NUEVO LUIS ECHIVERRIA, 81200 PUEBLO NUEVO LUIS ECHIVERRIA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LUIS ECHIVERRIA SINDICATURA CENTRAL EN CALLE DE, lon:-108.86218732, lat:25.81244579}}	01-07-2020	31-12-2020	229096.23	229096.23	229096.23	229096.23	229096.23	{ctos: {tpe_obra:Obr, numero_contrato:FRMDF-VV-216PR-AH/2020, contratista:MARGOF S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234307.9, importe_modificado:234307.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1865497/proyecto_INICIO, 1865497/proyecto_PROCESO, 1865497/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200301744208	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACION DE 1 MUÑO HIRME CON ENHARE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN SECTOR EMILIANO ZAPATA EIDO BAGADO COLECTIVO SINDICATURA AHOME SINALOA - 39494	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:83, direccion:CALE CONDIDO EIDO BAGADO COLECTIVO, R110 BAGADO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO 1 ACCION EN EL SECTOR EIDO EMILIANO ZAPATA DEL EIDO BAGADO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO AHOME EST, lon:-109.11803581, lat:25.86646639}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s,avance:1.0}}	{1744208/proyecto_INCIO, 1744208/proyecto_FIN, 1744208/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747264	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACION DE MUÑO HIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BARAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LOCALIDAD MATICAHUI SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 50477	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:388, direccion:CALE CONDIDO EIDO MATAZAHUA, 8122 MATAZAHUA (EL CAMITO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO DOMICILIO CONDIDO LOCALIDAD DE MATAZAHUA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA POSTE 21 CERCA DEL EXPL, lon:-109.35165918, lat:26.06284645}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s,avance:1.0}}	{1747264/proyecto_INCIO, 1747264/proyecto_FIN, 1747264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200301758477	Proyecto de inversión	54011.17	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:54011.17, modificado:51143.73})	CONSTRUCCION DE 25 MODULO DE BEBIDA EN COMUNITARIA NIÑOS HEREDOS EN LA LOCALIDAD GRANDE SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 88075	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:854, direccion:CERRADA CERRADA QUE INTERSECTA A CALLE PRINCIPAL EN ENTRADA LOCALIDAD RANCHERIA CARLOS GRANDE, 81393 CARLOS GRANDE, AHOME SINALOA ENTRE Y PRIMARIA COMUNITARIA NIÑOS HEREDOS EN LA LOCALIDAD GRANDE POR CALLE PR, lon:-108.90132611, lat:25.99713188}}	01-09-2020	30-11-2020	51143.73	51143.73	51143.73	51143.73	51143.73	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-ED-243PR-243PR-AH/2020, contratista:SERVID UROLOGICO CONSTRUCTORA SUPERVISORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:70626.73, importe_modificado:70626.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s,avance:1.0}}	{1758477/proyecto_INCIO, 1758477/proyecto_FIN, 1758477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301760446	Proyecto de inversión	160340.63	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:160340.63, modificado:160168.42})	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYARO LOCALIDAD CAMPO GASTELUM - 93242	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:22.4, meta_modificada:22.4}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:642, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA EIDO CAMPO GASTELUM, 81300 CAMPO GASTELUM, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO A 2 CASAS DEL DISPENSARIO MEDICO LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, lon:-109.17759565, lat:25.94536781}}	01-09-2020	31-12-2020	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERVID UROLOGICO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,avance:22.4}}	{1760446/proyecto_INCIO, 1760446/proyecto_FIN, 1760446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806682	Proyecto de inversión	100270.22	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:100270.22, modificado:97973.55})	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA LOCALIDAD EL TORTILLERIA POBLADO 5 - 22644	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:856, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO POBLADO 5, 81340 POBLADO NUMERO CINCO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO 1 EN CALLE SA POSTE E21 CERCA DE TORTILLERIA REFORMA 1 CERCA DE LA ANTENA POSTE 119 A UNA CUADRA, lon:-109.06490312, lat:26.24488153}}	01-07-2020	31-10-2020	97973.55	97973.55	97973.55	97973.55	97973.55	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CAMPILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,avance:2.0}}	{1806682/proyecto_INCIO, 1806682/proyecto_FIN, 1806682/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807140	Proyecto de inversión	150405.33	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:150405.33, modificado:149894.73})	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD JITZAMURI - 31826	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:356, direccion:CALE CONDIDO EIDO JITZAMURI, 81334 JITZAMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL JITZAMURI UNO EN POS, lon:-109.30474419, lat:26.21498888}}	01-07-2020	31-10-2020	149894.73	149894.73	149894.73	149894.73	149894.73	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-191PR-202PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADICO CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,avance:3.0}}	{1807140/proyecto_INCIO, 1807140/proyecto_FIN, 1807140/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808113	Proyecto de inversión	178768.6	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:178768.6, modificado:167277.45})	CONSTRUCCION DE 5 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 48275	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	18	7	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:448, direccion:CALE CONDIDO INTERIOR EN EIDO CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS, 81370 LAZARO CARDENAS (MUEBLETO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LAZARO CARDENAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO, UNO EN POSTE 14., lon:-108.96939569, lat:25.40287382}}	01-07-2020	31-10-2020	167277.45	167277.45	167277.45	167277.45	167277.45	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-183PR-204PR-AH/2020, contratista:ARMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1619027.24, importe_modificado:1619027.24}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,avance:5.0}}	{1808113/proyecto_FIN, 1808113/proyecto_INCIO, 1808113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810116	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:234727.23, modificado:230316.06})	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DOMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CAMITO) LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 87701	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:401, direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL DESENGAÑO, 81345 EL DESENGAÑO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CALLE PARALELA A CARRETERA LOS MOCHES-NAVIGUO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BORDO DEL CANAL 1 POR CALLE PRINCIPAL POSTE EN ASESALIAS DE LA IGLESIA 7, lon:-109.01630481, lat:26.86131071}}	01-07-2020	31-10-2020	230316.06	230316.06	230316.06	230316.06	230316.06	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,avance:3.0}}	{1810116/proyecto_FIN, 1810116/proyecto_INCIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401820766	Proyecto de inversión	214522.32	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:214522.32, modificado:204149.97})	CONSTRUCCION DE 6 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR VALLEJO SINDICATURA DE SAN MIGUEL - 14979	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:348, direccion:CALE CONDIDO EIDO VALLEJO PORVENIR VALLEJO, 81304 EIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCION DE 6 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE EL VALLEJO SINDICATURA DE SAN MIGUEL 1, lon:-109.07121, lat:25.87864972}}	01-07-2020	31-12-2020	204149.97	204149.97	204149.97	204149.97	204149.97	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:BARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,avance:6.0}}	{1820766/proyecto_FIN, 1820766/proyecto_INCIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824683	Proyecto de inversión	18928.67	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:18928.67, modificado:22740.74})	REHABILITACION DE MUÑO HIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BARAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN EL CAMPO PESQUERO PAREDES EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 159326	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales,meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:349, direccion:CALE CONDIDO EIDO PAREDES, 81377 PAREDES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CAMPO PESQUERO PAREDES EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 1 EN CALLE REFINO MUÑOZ POSTE 4 Y 1 EN CALLE ROSAR, lon:-108.98928479, lat:25.46727275}}	01-07-2020	31-12-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales,avance:2.0}}	{1824683/proyecto_INCIO, 1824683/proyecto_FIN, 1824683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824829	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:78242.41, modificado:76469.12})	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AHOME - 159729	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:459, direccion:CALE CONDIDO EIDO SAN JOSE, 81315 SAN JOSE DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA SINDICATURA DE AHOME EN CALLE VICENTE GUERRERO POSTE 35, lon:-109.24849096, lat:25.9445755}}	01-07-2020	31-12-2020	76469.12	76469.12	76469.12	76469.12	76469.12	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-257PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460590.19, importe_modificado:1460590.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,avance:1.0}}	{1824829/proyecto_PROCESO, 1824829/proyecto_INCIO, 1824829/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401826824	Proyecto de inversión	200540.44	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVINDOS), monto:200540.44, modificado:200177.2})	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD EIDO EMILIANO ZAPATA CLAS A13AS-16426	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:1,localidad:83, direccion:CALE CONDIDO EIDO EMILIANO ZAPATA, 81100 BAGADO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO 1 EN CALLE INTERSECCION SIN FRENTE A TORTILLERIA 1 NUEVA 1 EN CALLE BENITO JUAREZ POSTE 292 C, lon:-109.1185763, lat:25.87071664}}	01-07-2020	31-10-2020	200177.2	200177.2	200177.2	200177.2	200177.2	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:244926.8, importe_modificado:244926.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivi enda,avance:4.0}}	{1826824/proyecto_INCIO, 1826824/proyecto_FIN, 1826824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401853615	Proyecto de inversión	122839.65	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:122839.65, modificado:51543.6}})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LA COLONIA AMPLIACION VIRREYES EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 247375	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 247375	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO COLONIA AMPLIACION VIRREYES, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO COLONIA AMPLIACION VIRREYES EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA 1 EN CALLE FRANCISCO J. DE LUZANA 2780 Y , lon:-109.03802322, lat:25.78733671}}	01-07-2020	31-12-2020	151543.6	151543.6	151543.6	151543.6	151543.6	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-2020P-2183CP-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:277996.57, importe_modificado:277996.57}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1853615/proyecto_INICIO, 1853615/proyecto_FIN, 1853615/proyecto_PROCESO, 1853615/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401864444	Proyecto de inversión	124827.02	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:124827.02, modificado:153340.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDO, AHOME SINALOA. LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDA MARGEN IZQUIERDA EN LA COLONIA TERREST EN LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDO - 235452	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 235452	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8149, direccion:CALE CONDIDO EIDO LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDO, 81330 LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO, LOCALIDAD DE LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDA EN LA CANTONERA DE AHOME EN BLV, lon:-109.32960385, lat:25.85123246}}	01-07-2020	31-12-2020	155340.61	155340.61	155340.61	155340.61	155340.61	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-206PR-AH/2020, contratista:CONSTRICCIONES HEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2342614.5, importe_modificado:2342614.5}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1864444/proyecto_INICIO, 1864444/proyecto_FIN, 1864444/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401868570	Proyecto de inversión	189484.32	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:189484.32, modificado:51140.25}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 TEOHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA TERREST EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 263702	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 263702	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO COLONIA SANTA TERESA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO COLONIA TERRESTA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA, lon:-109.01468492, lat:25.7722941}}	01-07-2020	31-12-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDEGUEO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1868570/proyecto_INICIO, 1868570/proyecto_FIN, 1868570/proyecto_PROCESO, 1868570/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301729032	Proyecto de inversión	150405.33	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:150405.33, modificado:150132.9}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD BAGDIO COLECTIVO - 22036	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 22036	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO EIDO BAGDIO COLECTIVO, 81330 BAGDIO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO 1 EN VÍA NUEVA POSTE 18 EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POSTE 13 CAMPAMENTO Y POSTE P71 (RENTE D, lon:-109.11929771, lat:25.87788139)}	01-07-2020	31-10-2020	150132.9	150132.9	150132.9	150132.9	150132.9	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-188PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1729032/proyecto_INICIO, 1729032/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301741035	Proyecto de inversión	66047.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16}}	CONSTRUCCIÓN DE UN SANTUARIO ECOLÓGICO CON INBORGOTON EN EIDO TABELOEICA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34027	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 34027	5	3	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piez as, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO EIDO TABELOEICA, 81300 TABELOEICA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO ATRÁS DE LA GLESIANA MENONITA POSTE 19, lon:-109.1370882, lat:26.06027227}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-188PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta: {unidad_medida:Piez as, avance:1.0}}	1741035/proyecto_INICIO, 1741035/proyecto_PROCESO, 1741035/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301744074	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37}}	REHABILITACIÓN DE 1 ENMAHRE DE 42.71 M2 EN INTERIOR DE CUARTOS EN EIDO AGUA NUEVA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 39208	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 39208	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO EIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO Y ACCION EN EIDO AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA EN POSTE NUM. 25 PRE, lon:-109.09488619, lat:25.885784}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	1744074/proyecto_INICIO, 1744074/proyecto_FIN, 1744074/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301745874	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:40577.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 TEOHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOUISIANA SINDICATURA CENTRAL - 46335	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 46335	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO OSCAR MONZON INTERIOR SN EIDO LOUISIANA, 81367 EIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE OSCAR MONZON MOLINA POSTE AL LADO DE LA CASA EJIDA, lon:-109.06441191, lat:25.80207208}}	01-07-2020	31-10-2020	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	40577.55	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228210.96, importe_modificado:228210.96}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1745874/proyecto_INICIO, 1745874/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301746744	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:51140.25}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 TEOHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALFONSO G CALDERON LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48516	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 48516	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO INTERIOR SN COLONIA ALFONSO G CALDERON, 81226 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO COLONIA ALFONSO G CALDERON LOS MOCHIS AHOME SINALOA EN CALLE MICHOACANA NUM. 2466 CER, lon:-108.98958363, lat:25.78347044}}	01-07-2020	31-10-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDEGUEO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1746744/proyecto_INICIO, 1746744/proyecto_PROCESO, 1746744/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747150	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37}}	REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAÑAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD GOROS PUEBLO - 50155	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 50155	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8147, direccion:CALE CONDIDO EIDO GOROS PUEBLO, 81213 GOROS PUEBLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE GOROS PUEBLO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN POSTE 18 A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-109.0823115, lat:25.9377641}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	1747150/proyecto_INICIO, 1747150/proyecto_PROCESO, 1747150/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747191	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37}}	REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAÑAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD TABELOEICA ASENTAMIENTO TABELOEICA - 50280	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 50280	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CONDIDO EIDO TABELOEICA, 81300 TABELOEICA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE TABELOEICA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO CALLE DEL INDIERO POSTE 121, lon:-109.14237235, lat:26.06270746}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	1747191/proyecto_INICIO, 1747191/proyecto_FIN, 1747191/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759375	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37}}	REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAÑAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN LA COLONIA FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 90456	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 90456	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:55.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:81, direccion:CALE CHAYTT VALDEZ COLONIA COLONIA FERRUSQUILLA, 81369 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE W. AMADORIS MEDIZET Y CALLE LOSA BUCIRAN, CALLE CONDIDO REHABILITACIÓN DE MURO 1 MURO FIRME EN LA COLONIA FERRUSQUILLA CALLE CHAYTT, lon:-108.99241432, lat:25.83114051}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	1759375/proyecto_INICIO, 1759375/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301759814	Proyecto de inversión	61355.08	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:61355.08, modificado:61034.57}}	REHABILITACIÓN DE 1 DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO G ABRIEL LEIVA ENTRE CALLE RECIBETES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE COLMA DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO NUMERO SEIS DE LA SINDICATURA, lon:-109.027520, lat:26.11231046}}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE 91582	5	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.36, meta_modificada:32.736}}	{goal: {cve_municipio:1, localid:8157, direccion:CALE GABRIEL LEIVA PUEBLO POBLADO G (LOS NATOCHES), 81340 POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHES), 81340 POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOA ENTRE CALLE RECIBETES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE COLMA DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO NUMERO SEIS DE LA SINDICATURA, lon:-109.027520, lat:26.11231046}}	01-09-2020	30-11-2020	61034.57	61034.57	61034.57	61034.57	61034.57	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-SAL-234PR-ED-241PR-245PR-253PR-AH/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:642187.26, importe_modificado:642187.26}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.36}}	1759814/proyecto_INICIO, 1759814/proyecto_PROCESO, 1759814/proyecto_INICIO, 1759814/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401805730	Proyecto de inversión	625939.28	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:625939.28, modificado:610923.28})	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD LOCALIDADA S - 4179	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	4179	5	24	16	0	{meta1: {unidad_medida:Vvi end,meta:8.0,meta_modificada:8.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:120,direccion:CALE PRINCIPAL EIDO COMPUERTAS D 2 DE SEPTIEMBRE, 81363 COMPUERTAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN AV. EMILIANO ZAPATA POSTE 1 EN CALLE ALVARO CORREION POSTE 182, 1 EN CALLE ANGEL, lon:109.01745156, lat:25.84177475}}	01-07-2020	31-10-2020	610923.28	610923.28	610923.28	610923.28	610923.28	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-216PR-AH/2020, contrata:PROMOTORA Y convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234806.79, importe_modificado:234806.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vvi end, avance:8.0}}	(1805730/proyecto_INICIO, 1805730/proyecto_FIN, 1805730/proyecto_PROCESO, 1805730/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806361	Proyecto de inversión	312969.64	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:312969.64, modificado:310694.11})	CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA DE ZARAGOZA LOCALIDAD ITZAMURI - 16121	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	16121	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vvi end,meta:4.0,meta_modificada:4.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:166,direccion:CALE CONDICO INTERIOR SIN EIDO ITZAMURI, 81334 ITZAMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS EN EL CAMPO PEZQUIERO EL ITZAMURI SINDICATURA DE HIGUERA DE ZA, lon:109.26071015, lat:26.11272341}}	01-07-2020	31-10-2020	310694.11	310694.11	310694.11	310694.11	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-210PR-AH/2020, contrata:PROMOTORA Y EDIFICADORES MORENO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234484.84, importe_modificado:234484.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vvi end, avance:4.0}}	(1806361/proyecto_PROCESO, 1806361/proyecto_INICIO, 1806361/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401806563	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:22897.63})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO LOCALIDAD CARRIZO GRANDE - 20217	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	20217	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vvi end,meta:3.0,meta_modificada:3.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:514,direccion:CALE CONDICO RANCHERIA CARRIZO GRANDE, 81393 CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO EN LA PRIMERA CASA ENTRANDO, lon:108.9069705, lat:25.99516623}}	01-07-2020	31-10-2020	22897.63	22897.63	22897.63	22897.63	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-220PR-AH/2020, contrata:PROMOTORA Y convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1952073.75, importe_modificado:1952073.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vvi end, avance:3.0}}	(1806563/proyecto_PROCESO, 1806563/proyecto_INICIO, 1806563/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401806666	Proyecto de inversión	18928.68	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18928.68, modificado:22740.74})	REHABILITACIÓN DE DOS ACCIONES MAURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARBO BAHARQUE, CARRIZO, BAMBUI, PALMA; LÁMINA O DE CARTÓN, METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO LOCALIDAD ITZAMURI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA - 22086	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	22086	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s,meta:1.0,meta_modificada:2.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:166,direccion:CALE CALES SIN MONIBRES CALLE DEL TANQUE DE AGUA EIDO ITZAMURI, 81334 ITZAMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN MONIBRE Y CALLE SIN MONIBRE, CALLE SIN MONIBRE EIDO ITZAMURI 1 ACCION POSTE 116 CONTRASIGLA DEL TANQUE DE AGUA S, lon:109.26628672, lat:26.11858461}}	01-07-2020	31-10-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-186PR-186PR-AH/2020, contrata:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Dtr os, avance:2.0}}	(1806666/proyecto_FIN, 1806666/proyecto_INICIO, 1806666/proyecto_PROCESO, 1806666/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401806710	Proyecto de inversión	250675.55	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:250675.55, modificado:239276.5})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LOS AHOES CENTRAL LOCALIDAD CERRO CABEZON - 23479	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	23479	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vvi end,meta:5.0,meta_modificada:5.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:532,direccion:BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON INTERIOR SIN EIDO CERRO CABEZON EL CHORRITO, 81393 EIDO CERRO CABEZON (EL CHORRITO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN BLVD. ALFONSO G. CALDERON SN 1 INTNTO A, lon:108.88638051, lat:25.65737581}}	01-07-2020	31-10-2020	239276.55	239276.55	239276.55	239276.55	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-189PR-200PR-AH/2020, contrata:ORSE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228210.96, importe_modificado:228210.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vvi end, avance:5.0}}	(1806710/proyecto_FIN, 1806710/proyecto_PROCESO, 1806710/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401807164	Proyecto de inversión	96197.88	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:96197.88, modificado:95386.42})	CUARTOS PARA BAÑO EN LOS AHOES COLONIA ANAHUAC - 32413	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	32413	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vvi end,meta:2.0,meta_modificada:2.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:81,direccion:CALE NIÑOS HEROES COLONIA ANAHUAC, 81280 LOS NIÑOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN CALLE NIÑOS HEROES N. 1490 SUR 1 EN CALLE EMILIANO ZAPATA N. 1127 SUR ENTRE 5 DE MAYO Y COMONFORT, lon:108.99167157, lat:25.79238383}}	01-07-2020	31-10-2020	95386.42	95386.42	95386.42	95386.42	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-205CP-211CP-AH/2020, contrata:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2279906.57, importe_modificado:2279906.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vvi end, avance:2.0}}	(1807164/proyecto_PROCESO, 1807164/proyecto_INICIO, 1807164/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401807321	Proyecto de inversión	71507.44	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:70622.75})	CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MACAPUL SINDICATURA DE AHOME - 34947	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	34947	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:2.0,meta_modificada:2.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:942,direccion:BOULEVARD CONDICO INTERIOR SIN EIDO MACAPUL, 81393 MACAPUL [AMACAMENES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO DOMICILIO CONDICO LOCALIDAD DE MACAPUL SINDICATURA DE AHOME, lon:109.13570495, lat:25.86664071}}	01-07-2020	31-10-2020	70622.75	70622.75	70622.75	70622.75	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-187PR-195PR-AH/2020, contrata:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESTEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3, importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:2.0}}	(1807321/proyecto_PROCESO, 1807321/proyecto_INICIO, 1807321/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401807579	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18225.8, modificado:9891.9})	CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN COLONIA ALAMOS DOS EN LOS AHOES MUNICIPIO AHOME SINALOA - 33876	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	33876	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s,meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:81,direccion:CALE CONDICO COLONIA ALAMOS N. 81248 LOS AHOES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CALLE BELLAEROS N. 1473, lon:108.96155356, lat:25.76485097}}	01-08-2020	30-11-2020	9891.9	9891.9	9891.9	9891.9	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contrata:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	(1807579/proyecto_PROCESO, 1807579/proyecto_INICIO, 1807579/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401808105	Proyecto de inversión	71507.44	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:66910.98})	TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EIDO ROSENDO G. CASTRO SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 44708	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	48208	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:2.0,meta_modificada:2.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:370,direccion:CALE CONDICO INTERIOR SIN EIDO ROSENDO G. CASTRO, 81260 EIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE ROSENDO G. CASTRO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, POSTE 12 CON, lon:109.09519441, lat:25.65279891}}	01-07-2020	31-10-2020	66910.98	66910.98	66910.98	66910.98	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-193PR-204PR-AH/2020, contrata:ARPIENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1619027.24, importe_modificado:1619027.24}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:2.0}}	(1808105/proyecto_INICIO, 1808105/proyecto_PROCESO, 1808105/proyecto_FIN, 1808105/proyecto_INICIO, 1808105/proyecto_INICIO, 1808105/proyecto_PROCESO, 1808105/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401808478	Proyecto de inversión	28393.02	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:28393.02, modificado:34111.11})	REHABILITACIÓN DE 3 MUROS FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARBO BAHARQUE, CARRIZO, BAMBUI, PALMA; LÁMINA O DE CARTÓN, METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN EIDO MACAPUL SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 53907	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	53907	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s,meta:1.0,meta_modificada:3.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:175,direccion:CALE MIGUEL HIDALGO EIDO MACAPUL 81307 EIDO MACAPUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL GABRIEL LEVYA Y CALLE BRDO CANALPASCILA CALLE CONDICO 3 ACCIONES EN EIDO MACAPUL O MACAPUL DE LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOM, lon:109.14693172, lat:25.88443611}}	01-08-2020	31-10-2020	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contrata:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:3.0}}	(1808478/proyecto_INICIO, 1808478/proyecto_PROCESO, 1808478/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401809516	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18225.8, modificado:9891.9})	CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LOS AHOES LOCALIDAD TOPOLOBAMPO - 71029	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	71029	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:2.0,meta_modificada:12.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:240,direccion:CALE CONGRESO PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE SIN MONIBRE, CALLE SIN MONIBRE CALLE CANEREO POSTE 11 BARRIO CETMAR, lon:109.06010579, lat:25.60380629}}	01-08-2020	30-11-2020	9891.9	9891.9	9891.9	9891.9	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contrata:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:12.0}}	(1809516/proyecto_INICIO, 1809516/proyecto_FIN, 1809516/proyecto_INICIO, 1809516/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401810364	Proyecto de inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152249.66})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LOS AHOES SINALOA - 92025	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	92025	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vvi end,meta:2.0,meta_modificada:2.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:81,direccion:CALE CONDICO COLONIA BENITO JUAREZ, 81363 LOS YAGHES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO COLONIA BENITO JUAREZ LOS NIÑOS, AHOME SINALOA CALLE LEYES DE REFORMA 2245 OTRA EN BLENEMERTO D, lon:108.97320935, lat:25.81036611}}	01-07-2020	31-10-2020	152249.66	152249.66	152249.66	152249.66	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-221CP-AH/2020, contrata:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vvi end, avance:2.0}}	(1810364/proyecto_INICIO, 1810364/proyecto_PROCESO, 1810364/proyecto_FIN, 1810364/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	SIN200401818050	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:33023.31})	TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA DE EL REFUGIO EN LA SINDICATURA DE HIGERA DE ZARAGOZA - 145775	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	145775	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados,meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	{goal1: {cve_municipio:1,localidad:212,direccion:CALE CONDICO EIDO EL REFUGIO, 81320 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO EN LA SINDICATURA DE HIGERA DE ZARAGOZA EN POSTE - lon:109.2994871, lat:25.99507678}}	01-07-2020	31-10-2020	33023.31	33023.31	33023.31	33023.31	{t1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-191PR-202PR-AH/2020, contrata:ARTURO TACCO MONTDVALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:1.0}}	(1818050/proyecto_INICIO, 1818050/proyecto_PROCESO, 1818050/proyecto_INICIO, 1818050/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

2020	4	SIN200301739604	Proyecto de Inversión	66047.8	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}}	CONSTRUCCIÓN DE UN SANTUARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ASENTAMIENTO AGUA NUEVA EN LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 32246	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	32246	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:68,direccion:CALE CONDICIDO EIDO AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO POSTE NO.25 EN EL SEGUNDO PUNTO POR DERRAMA DEL CANAL, lon:-109.9898602, lat:25.86493827}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197FR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1739604/proyecto_INICIO, 1739604/proyecto_PROCESO, 1739604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301714106	Proyecto de Inversión	66047.8	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.8, modificado:65942.16}}	CONSTRUCCIÓN DE UN SANTUARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN ASENTAMIENTO AGUA NUEVA EN LA SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34490	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	34490	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:517,direccion:CALE CONDICIDO RANCHERA SINGUACA, 81323 SAGUACA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTE 8 CARRETERA PRINCIPAL, lon:-109.29132764, lat:25.9948493}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197FR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1741406/proyecto_INICIO, 1741406/proyecto_PROCESO, 1741406/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301746775	Proyecto de Inversión	35753.72	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DEHECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA BUROCRATA LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48517	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	48517	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.6, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:8,direccion:CALE CONDICIDO INTERIOR SV COLONIA BUROCRATA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO COLONIA BUROCRATA, LOS MOCHIS, AHOME SINALOA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 681, lon:-108.9977627, lat:25.77599738}}	01-07-2020	31-10-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1746775/proyecto_INICIO, 1746775/proyecto_PROCESO, 1746775/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747001	Proyecto de Inversión	35753.72	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35753.72, modificado:51140.25}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DEHECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA DIANA LAURA, LOS MOCHIS, AHOME SINALOA - 49767	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	49767	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:8,direccion:CALE CONDICIDO COLONIA DIANA LAURA, 81200 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO DOMICILIO CONDICIDO COLONIA DIANA LAURA LOS MOCHIS, AHOME SINALOA CALLE COMPUERTAS LOTE 28 MANZANA, lon:-108.99777627, lat:25.78094397}}	01-07-2020	31-10-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1747001/proyecto_INICIO, 1747001/proyecto_PROCESO, 1747001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301756901	Proyecto de Inversión	35070.97	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35070.97, modificado:349351.05}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHUMBRE METALICA EN AREA DE RECREACION DE EDUCACION FISICA EN PRIM. COMUNITARIA NINOS HEROES EN LOCALIDAD CARRIZO GRANDE, SINDICATURA TOROQUIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 83785	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	83785	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.75, meta_modificada:209.09}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:514,direccion:CEBRADA CERRADA QUE INTERACTA A LA CALLE PRINCIPAL EN ENTRADA A LA LOCALIDAD FRANCISCA CARRIZO GRANDE, 81335 CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOA ENTRE Y PRIMARIA COMUNITARIA NINOS HEROES EN LA LOCALIDAD CARRIZO GRANDE DE LA SI, lon:-108.90165177, lat:25.59770188}}	01-08-2020	30-11-2020	349351.05	349351.05	349351.05	349351.05	349351.05	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-ED-243PR-247PR-255PR-AH/2020, contratista:ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:70626.73, importe_modificado:70626.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.09}}	{1756901/proyecto_INICIO, 1756901/proyecto_PROCESO, 1756901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301760322	Proyecto de Inversión	2999999.97	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2810179.85}}	REHABILITACION DE LA REP DE ALICANTABILADO SANTAMITA PRIMERA ETAPA, DESGARGA Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR EIDO AGUILA AZTECA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA - 92932	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	92932	5	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2143.9, meta_modificada:2135.85}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:70,direccion:CALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SECTOR AGUILA AZTECA, CERRADA SAN INIALES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR EIDO AGUILA, lon:-109.16127413, lat:25.93507298}}	01-09-2020	30-11-2020	2810179.85	2810179.85	2810179.85	2810179.85	2810179.85	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JAP-DO-ALC-CPH-20-11, convocaante:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ S.A. DE C.V., convocaante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2964917.36, importe_modificado:2964917.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2135.85}}	{1760322/proyecto_INICIO, 1760322/proyecto_PROCESO, 1760322/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301760449	Proyecto de Inversión	160340.63	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160340.63, modificado:160168.42}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 93247	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	93247	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:138,direccion:CALE PRINCIPAL Q 20 DE NOVIEMBRE EIDO FELIPE ANGELES, 81360 FELIPE ANGELES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CALLEJON SIN NOMBRE Y POR CALLE PRINCIPAL POSTE 7 AL FONDO, lon:-109.024733, lat:25.87600829}}	01-09-2020	31-12-2020	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}}	{1760449/proyecto_INICIO, 1760449/proyecto_PROCESO, 1760449/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805641	Proyecto de Inversión	132095.6	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132095.6, modificado:131884.32}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 SANTAMITOS CON BIODIGESTOR EN LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 1584	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	1584	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas,meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:156,direccion:CALE RIO SAN LORENZO VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE PRESA MOCIGUANA Y CALLE PRESA DEL OYACHI, CALLE CONDICIDO UNO EN C. RIO SAN LORENZO CERCA CAMACOSA ATRÁS C OTRO CER, lon:-109.05461647, lat:26.27381798}}	01-07-2020	30-11-2020	131884.32	131884.32	131884.32	131884.32	131884.32	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-197FR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1805641/proyecto_FIN, 1805641/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805685	Proyecto de Inversión	360386.75	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360386.75, modificado:385597.05}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ LOCALIDAD CHIHUAHUITA - 3318	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	3318	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda,meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:126,direccion:CALE LUCIO SANCHEZ EIDO CHIHUAHUITA, 81340 CHIHUAHUITA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LUCIO SANCHEZ Y CALLE INDOCCENO ARENAS, CALLE JOSE JUAN LOPEZ 1 EN CALLE LUCIO SANCHEZ POSTE N13 ATRAS DEL CLUB DE LEONES 1 EN CALLE INDOCCENO, lon:-109.05508866, lat:26.15135271}}	01-07-2020	31-10-2020	385597.05	385597.05	385597.05	385597.05	385597.05	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-207FR-AH/2020, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234347.2, importe_modificado:234347.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1805685/proyecto_PROCESO, 1805685/proyecto_INICIO, 1805685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805738	Proyecto de Inversión	1330120.97	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330120.97, modificado:1300046.95}}	CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA CINCO DE MAYO - 4247	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	4247	5	51	34	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda,meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:703,direccion:CALE PRINCIPAL EIDO 5 DE MAYO, 81361 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO CONSTRUCCIÓN DE DIECISETE CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO UNO EN CALLE LOR, lon:-108.9933802, lat:25.85191877}}	01-07-2020	31-10-2020	1300046.95	1300046.95	1300046.95	1300046.95	1300046.95	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-208FR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGGIH S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343153.9, importe_modificado:2343153.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1805738/proyecto_INICIO, 1805738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806268	Proyecto de Inversión	234727.23	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234727.23, modificado:232770.69}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL TULE - 14633	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	14633	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda,meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:245,direccion:CALE PRINCIPAL EIDO EL TULE, 81330 EL TULE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO 1 EN CALLE SIN NOMBRE POSTE 4 CERCA DEL CORRAL DE OYAS 1 EN POSTE 4 CERCA DE LA TIENDA GENESIS, lon:-109.2333055, lat:25.97608282}}	01-07-2020	31-10-2020	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	232770.69	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-226FR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:243969.9, importe_modificado:2343969.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1806268/proyecto_INICIO, 1806268/proyecto_PROCESO, 1806268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806676	Proyecto de Inversión	100270.22	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100270.22, modificado:97973.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD EL HECHO - 22369	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	22369	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda,meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:1001,direccion:CALE CONDICIDO EIDO EL HECHO, 81349 EL HECHO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO 1 EN CALLE CONDICIONA SIN POSTE 10 CONTRASIGUENA DE SABROTES ISABEL 1 EN CALLE VICTOR MANUEL SANCHEZ POSTE 7, FI, lon:-109.13678209, lat:26.18431651}}	01-07-2020	31-10-2020	97973.55	97973.55	97973.55	97973.55	97973.55	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-188FR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1806676/proyecto_PROCESO, 1806676/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806678	Proyecto de Inversión	50135.11	{fl: {ciclo_recursos:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50135.11, modificado:48986.78}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD EL CARRIZO - 23431	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	23431	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda,meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1,localidad:156,direccion:CALE CONDICIDO EIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICIDO Y CALLE CONDICIDO, CALLE CONDICIDO CALLE ALVARO OBREGON EN CERCA DE LA CAMACOSA, lon:-109.05329398, lat:26.26332681}}	01-07-2020	31-10-2020	48986.78	48986.78	48986.78	48986.78	48986.78	{ttotal: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-188FR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO VALLE, convocaante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1806678/proyecto_PROCESO, 1806678/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401806881	Proyecto de inversión	50135.11	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50135.11, modificado:49931.5})	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO CAMAQUEA - 27518	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	27518	5	3	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:701, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR EN EIDO CAMAQUEA, 8180 CAMAQUEA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, CALLE CONDOMIO CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAMAQUEA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, lon:-109.07067653, lat:25.9558873}}	01-07-2020	31-10-2020	49931.5	49931.5	49931.5	49931.5	49931.5	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-150PR-2019PR-AH/2020, contratista:Y Y CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2778590.85, importe_modificado:2778590.85}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	(1806981/proyecto_FIN, 1806981/proyecto_INICIO, 1806981/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807180	Proyecto de inversión	66047.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16})	CONSTRUCCIÓN DE UN 25 SANITARIO ECOLOGICO CON BIODIGESTOR EN EIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA DE SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 32658	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	32658	5	3	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, 81330 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, ULTIMA CASA POR EL CANAL 72, lon:-109.3378832, lat:25.95132704}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-197FR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(1807180/proyecto_FIN, 1807180/proyecto_INICIO, 1807180/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807327	Proyecto de inversión	66047.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:66047.8, modificado:65942.16})	CONSTRUCCIÓN DE 25 CONDOMIO EIDO FLOR AZUL CON BIODIGESTOR EN EIDO FLOR AZUL DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 35124	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	35124	5	33	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:339, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO FLOR AZUL, 81305 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, BORDO CODOGO AERADO POSTE 14 ATRAS DE GULESA EVANGELILO COMPLETO, lon:-109.00945917, lat:25.86886509}}	01-07-2020	31-10-2020	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	65942.16	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-197FR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	(1807327/proyecto_FIN, 1807327/proyecto_INICIO, 1807327/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807710	Proyecto de inversión	37857.36	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:37857.36, modificado:45481.47})	REHABILITACIÓN DE 4 25 MURO FIRME CON ENRIAR DE 170.84 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EL GUAYABO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA EN. lon:-109.14234322, lat:25.94185661}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	40053	5	5	10	10	0	{meta1: [unidad_medida:Otro s, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:545, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO EL GUAYABO, 81311 EL GUAYABO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, CALLE CONDOMIO Y ACCIONES EN EL EIDO EL GUAYABO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA EN. lon:-109.14234322, lat:25.94185661}}	01-08-2020	31-10-2020	45481.47	45481.47	45481.47	45481.47	45481.47	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: [unidad_medida:Otro s, avance:4.0]}	(1807710/proyecto_FIN, 1807710/proyecto_INICIO, 1807710/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808100	Proyecto de inversión	178768.6	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:178768.6, modificado:170124.99})	CONSTRUCCIÓN DE 5 25 TECTOS DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN EIDO FLOR AZUL SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA - 48153	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	48153	5	13	12	12	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:339, direccion:CALLE CONDOMIO INTERIOR EN EIDO FLOR AZUL, 81305 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PARALELA A CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, CALLE LABOR CARRETERAS EIDO FLOR AZUL SINDICATURA SAN MIGUEL, ZAPOTITL, lon:-109.00943206, lat:25.87099392}}	01-07-2020	31-10-2020	170124.99	170124.99	170124.99	170124.99	170124.99	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-193PR-203PR-AH/2020, contratista:SABA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228639.94, importe_modificado:228639.94}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0]}	(1808100/proyecto_FIN, 1808100/proyecto_INICIO, 1808100/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808227	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE 1 25 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAARREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LA FORTUNA - 50227	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	50227	5	3	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:806, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO LA FORTUNA, 81306 LA FORTUNA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, CALLE CONDOMIO LOCALIDAD LA FORTUNA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO POR EL BORDO DEL CANAL POSTE 1, lon:-109.09134606, lat:25.95758692}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0]}	(1808227/proyecto_FIN, 1808227/proyecto_INICIO, 1808227/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808247	Proyecto de inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE 1 25 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAARREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LA DESPENSA - 50370	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	50370	5	3	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:138, direccion:CALLE CONDOMIO EIDO LA DESPENSA DEL RIO, 81324 LA DESPENSA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, CALLE CONDOMIO LOCALIDAD DE LA DESPENSA DEL RIO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA AMPLIACION HERMANA MULERA POSTE 1, lon:-109.27400013, lat:25.99390626}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0]}	(1808247/proyecto_FIN, 1808247/proyecto_INICIO, 1808247/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401809497	Proyecto de inversión	36451.6	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:36451.6, modificado:32445.87})	CONSTRUCCIÓN DE 2 25 POSOS FIRMES EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD CAMPO LA ARROCERA - 70850	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	70850	5	6	4	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:24.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:861, direccion:CANAL CALLE POR ORILLA DEL CANAL EIDO CAMPO LA ARROCERA, 81361 CAMPO LA ARROCERA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 EN CALLE SIN POSTE 30 FRENTE DE ABARROTES IRMA 1 POR ORILLA DEL CANAL, lon:-108.915594302, lat:25.847263240}}	01-08-2020	30-11-2020	32445.87	32445.87	32445.87	32445.87	32445.87	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0]}	(1809497/proyecto_FIN, 1809497/proyecto_INICIO, 1809497/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401809509	Proyecto de inversión	18225.8	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18225.8, modificado:16000.0})	CONSTRUCCIÓN DE 1 25 POSO FIRME EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO - 70983	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	70983	5	3	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:20.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:212, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERA EL REFUGIO, 81325 EL REFUGIO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 7 A UNA CUADRA DE LA JAPAMA, lon:-109.29867171, lat:25.99638828}}	01-08-2020	30-11-2020	16000	16000	16000	16000	16000	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0]}	(1809509/proyecto_FIN, 1809509/proyecto_INICIO, 1809509/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810156	Proyecto de inversión	18928.68	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18928.68, modificado:22740.74})	REHABILITACIÓN DE 2 25 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAARREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME - 88582	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	88582	5	7	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Otro s, meta:85.42, meta_modificada:85.42]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CANAL DE LOS LIMONES EIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDOMIO Y CALLE CONDOMIO, CALLE CONDOMIO LOCALIDAD INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME EN CANAL DE LOS LIMONES POSY DB CERCA D, lon:-109.11711227, lat:25.91305662}}	01-07-2020	31-10-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: [unidad_medida:Otro s, avance:85.42]}	(1810156/proyecto_FIN, 1810156/proyecto_INICIO, 1810156/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810291	Proyecto de inversión	547696.87	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:547696.87, modificado:538861.61})	CONSTRUCCIÓN DE 7 25 CUARTOS DOMINATORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CAMBIO) LOCALIDAD EL HECHO - 90628	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	90628	5	21	14	0	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3001, direccion:CALLE CONDOMIO VICTOR MANUEL SAUCEDA FRANQUERA EL HECHO, 81149 EL HECHO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 POR CALLE VICTOR MANUEL SAUCEDA POSTE 1 AL FONDO DE LA TIENDA CHAVELA 6 DOMIC, lon:-109.11619558, lat:26.28027471}}	01-07-2020	31-10-2020	538861.61	538861.61	538861.61	538861.61	538861.61	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-223PR-AH/2020, contratista:ALBERTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343603.3, importe_modificado:2343603.3}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:7.0]}	(1810291/proyecto_FIN, 1810291/proyecto_INICIO, 1810291/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810360	Proyecto de inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:228374.49})	CONSTRUCCIÓN DE 3 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ALEJANDRO PEÑA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 91975	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	91975	5	9	6	6	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE BIENESTAR COLONIA COLONIA ALEJANDRO PEÑA, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MONASTERIOS Y CALLE CRISTAL, CALLE GUAYACANES COLONIA ALEJANDRO PEÑA LOS MOCHIS AHOME SINALOA UNO POR BIENESTAR FREITE Y TORNO EL, lon:-108.97382951, lat:25.7031381}}	01-07-2020	31-10-2020	228374.49	228374.49	228374.49	228374.49	228374.49	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SERUVEIRA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]}	(1810360/proyecto_FIN, 1810360/proyecto_INICIO, 1810360/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200301726560	Proyecto de Inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE UNA ACCIÓN MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAUREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BOLSA DE TOSUIBAMPO DOS EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA - 14834	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 14834 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:414, direccion:CALE CALLES SIN NOMBRES EJIDO JITUAMORI, 8134 BOLSA DE TOSUIBAMPO DOS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO BOLSA DE TOSUIBAMPO DOS CALLE SIN NOMBRE POSTE 44 CONTRASUMA DE CONSUMO DE 14.51, lon:-109.19379005, lat:26.10014674}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:14839.15, importe_modificado:14839.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726560/proyecto_INCIO, 1726560/proyecto_PROCESO, 1726560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301728998	Proyecto de Inversión	150405.33	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:150405.33, modificado:150132.9})	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD AGUILA AZTECA - 21952	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 21952 AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:986, direccion:CALE CONDONDO EJIDO AGUILA AZTECA, 81307 AGUILA AZTECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, 1 EN CALLE ROSARIO G. CASTRO Y ALVARO ORRIGON POSTE 438 CERCA DE ABRAROTE ARLETH 1 CALLE SIN NOMBRE PO, lon:-109.15829261, lat:25.92918231}}	01-07-2020	31-10-2020	150132.9	150132.9	150132.9	150132.9	150132.9	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-197PR-198PR-AH/2020, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2449262.8, importe_modificado:2449262.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1728998/proyecto_INCIO, 1728998/proyecto_PROCESO, 1728998/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301747255	Proyecto de Inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAUREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LOS ALGODONES - 50449	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 50449 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:72, direccion:CALE CONDONDO EJIDO LOS ALGODONES, 81335 LOS ALGODONES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO DOMICILIO CONDONDO LOCALIDAD LOS ALGODONES SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA AJAN LADO DE LA HACIENDA KUJ, lon:-109.28434772, lat:25.9750177}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:14839.15, importe_modificado:14839.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747255/proyecto_INCIO, 1747255/proyecto_PROCESO, 1747255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301748611	Proyecto de Inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAUREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BARRIO LOS CONCHOS EN LA SINDICATURA DE TPOLOBAMPO - 54023	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 54023 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:240, direccion:CALE CONDONDO INTERIOR SIN EJIDO BARRIO LOS CONCHOS, 81370 TPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO LOCALIDAD DE TPOLOBAMPO BARRIO LOS CONCHOS, SINDICATURA TPOLOBAMPO EN CALLE PEZ MARTIL, lon:-109.05411195, lat:25.60112541}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:14839.15, importe_modificado:14839.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1748611/proyecto_INCIO, 1748611/proyecto_PROCESO, 1748611/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301748729	Proyecto de Inversión	107261.16	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:107261.16, modificado:34111.11})	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAUREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL PELUCHIN - 54354	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 54354 AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:227, direccion:CALE CONDONDO EJIDO EL PELUCHIN, 81359 EL PELUCHIN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO DOMICILIO CONDONDO LOCALIDAD DE EL PELUCHIN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, lon:-109.33819902, lat:25.96960651}}	01-07-2020	31-10-2020	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:14839.15, importe_modificado:14839.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1748729/proyecto_INCIO, 1748729/proyecto_PROCESO, 1748729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301760167	Proyecto de Inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:30499.31})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONA CONTRAJO ESPINOZA DE LOS MICHES AHOME SINALOA - 92527	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 92527 AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:81, direccion:CALE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONA CONTRAJO ESPINOZA, 81376 LOS MICHES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALBARRAN, CALLE CONDONDO COLONA CONTRAJO ESPINOZA 1 POR CALLE GVO DIAZ ORDAZ 781 PONIENTE Y 1 POR, lon:-108.96462489, lat:25.81158091}}	01-07-2020	31-10-2020	30499.31	304499.31	304499.31	304499.31	304499.31	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1760167/proyecto_PROCESO, 1760167/proyecto_INCIO, 1760167/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200301760458	Proyecto de Inversión	160340.63	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:160340.63, modificado:160168.42})	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD EJIDO TOSUIBAMPO - 93259	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 93259 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:384, direccion:CALE CONDONDO EJIDO TOSUIBAMPO, 81300 EJIDO TOSUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO POR CALLE PRINCIPAL EN POSTE 11, lon:-109.11061892, lat:25.98069451}}	01-09-2020	31-12-2020	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	160168.42	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERGIO VERDUGO NAGOSIMBA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760458/proyecto_INCIO, 1760458/proyecto_PROCESO, 1760458/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805669	Proyecto de Inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:229994.1})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA - 2838	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 2838 AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:122, direccion:CALE RAFAEL BUELENA EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA, 81308 EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO 1 POR CALLE RAFAEL BUELENA Y 1 POR CALLE RAFAEL BUELENA Y FRANCISCO VILLA POSTE, lon:-109.10939212, lat:25.87727978}}	01-07-2020	31-10-2020	229994.1	229994.1	229994.1	229994.1	229994.1	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-223PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234246.1, importe_modificado:234246.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1805669/proyecto_INCIO, 1805669/proyecto_PROCESO, 1805669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401805883	Proyecto de Inversión	234727.23	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234727.23, modificado:229420.05})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE NUEVO 7590	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 7590 AHOME	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:81, direccion:CALE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81361 LOS MICHES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE NUEVO UNO POR LA CAL, lon:-108.96848253, lat:25.74732714}}	01-07-2020	31-10-2020	229420.05	229420.05	229420.05	229420.05	229420.05	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCTORA MAGOC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234153.9, importe_modificado:234153.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1805883/proyecto_INCIO, 1805883/proyecto_PROCESO, 1805883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806274	Proyecto de Inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:155180.45})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN PABLO - 14715	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 14715 AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:228, direccion:CALE PRINCIPAL EJIDO SAN PABLO, 81326 SAN PABLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO 1 POR DOMICILIO CONDONDO FRENTE A KNOEDER 1 EN DOMICILIO CONDONDO, lon:-109.17774378, lat:26.09121688}}	01-07-2020	31-10-2020	155180.45	155180.45	155180.45	155180.45	155180.45	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-226PR-AH/2020, contratista:PROYECTORIA Y EMPERADORES NOROCCO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343969.9, importe_modificado:2343969.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1806274/proyecto_INCIO, 1806274/proyecto_PROCESO, 1806274/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401806376	Proyecto de Inversión	46954.46	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:46954.46, modificado:46604.16})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 16441	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 16441 AHOME	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:90, direccion:CALE CONDONDO INTERIOR SIN EJIDO SAN ISIDRO, 81330 SAN ISIDRO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDONDO Y CALLE CONDONDO, CALLE CONDONDO CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ISIDRO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, UNO POR, lon:-109.2537946, lat:25.98029161}}	01-07-2020	31-10-2020	46604.16	46604.16	46604.16	46604.16	46604.16	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF-VIV-210PR-AH/2020, contratista:PROYECTORIA Y EMPERADORES NOROCCO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:234408.4, importe_modificado:234408.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1806376/proyecto_INCIO, 1806376/proyecto_PROCESO, 1806376/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401806567	Proyecto de Inversión	156484.82	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:156484.82, modificado:152598.42})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DOMITILIOS EN LA SINDICATURA TOLPOLOBAMPO LOCALIDAD EIDO ROSENDO G CASTRO 7144	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 20343 AHOME	5	4	6	0	{meta1: {unidad_medida:Viv endo, meta:2.0, meta_modificada:2.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:370, direccion:CALE CONDICO EIDO ROSENDO G CASTRO, E134 EIDO ROSENDO G CASTRO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN POSTE 80 TERCERA BARRANDA A CUADRAS A LA DQ, 1 EN POSTE 70 A 2 CUADRAS DE LA PANAJE, lon:109.05250776, lat:25.6364388}}	01-07-2020	31-10-2020	152598.42	152598.42	152598.42	152598.42	152598.42	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-220PR-AH/2020, contratista:TRICULT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:152597.75, importe_modificado:152597.75}}	{meta1: {unidad_medida:Viv endo, avance:2.0}}	{1806567/proyecto_INICIO, 1806567/proyecto_PROCESO, 1806567/proyecto_FIN, 1806567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807024	Proyecto de Inversión	50135.11	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50135.11, modificado:49570.02})	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA TOLPOLOBAMPO LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA-2884	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 28884 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Viv endo, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:546, direccion:CALE CONDICO EIDO CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81370 CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN POSTE 80 TERCERA BARRANDA A CUADRAS A LA DQ, 1 EN POSTE 70 A 2 CUADRAS DE LA PANAJE, lon:109.05250776, lat:25.6364388}}	01-07-2020	31-10-2020	49570.02	49570.02	49570.02	49570.02	49570.02	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-193PR-204PR-AH/2020, contratista:ARMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:161927.24, importe_modificado:1619027.24}}	{meta1: {unidad_medida:Viv endo, avance:1.0}}	{1807024/proyecto_INICIO, 1807024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807588	Proyecto de Inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:51140.25})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA BENTO JUAREZ EN LOS MOCHIS AHOME	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 38986 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:612, direccion:CALE CONDICO EIDO BENTO JUAREZ, B112 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN POSTE 80 TERCERA BARRANDA A CUADRAS A LA DQ, 1 EN POSTE 70 A 2 CUADRAS DE LA PANAJE, lon:108.9904533, lat:25.67721942}}	01-07-2020	31-10-2020	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	51140.25	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERVIDO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:1.0}}	{1807588/proyecto_PROCESO, 1807588/proyecto_FIN, 1807588/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807612	Proyecto de Inversión	71507.44	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:71507.44, modificado:70655.28})	CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMIRO (EL GUARINO) LOCALIDAD TABELUECA - 39244	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 39244 AHOME	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:621, direccion:CALE CONDICO EIDO TABELUECA, 81300 TABELUECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN POSTE 80 TERCERA BARRANDA A CUADRAS A LA DQ, 1 EN POSTE 70 A 2 CUADRAS DE LA PANAJE, lon:109.05250776, lat:25.6364388}}	01-07-2020	31-10-2020	70655.28	70655.28	70655.28	70655.28	70655.28	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-190PR-201PR-AH/2020, contratista:Y CASAS GRANDES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278590.85, importe_modificado:2278590.85}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:2.0}}	{1807612/proyecto_INICIO, 1807612/proyecto_FIN, 1807612/proyecto_PROCESO, 1807612/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807632	Proyecto de Inversión	143014.88	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:143014.88, modificado:154419.37})	CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHOME LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORAZA EL CARRIZO - 39444	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 39444 AHOME	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:621, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN EIDO EL CARRIZO, 81200 GUSTAVO DIAZ ORAZA (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE EL CARRIZO, CALLE PRESA GUSTAVO DIAZ PO, lon:109.03811756, lat:26.26680951}}	01-07-2020	31-10-2020	154419.37	154419.37	154419.37	154419.37	154419.37	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CARRILLO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:228422.08, importe_modificado:228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:4.0}}	{1807632/proyecto_FIN, 1807632/proyecto_PROCESO, 1807632/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807672	Proyecto de Inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACION DE MURO FIRME CON ENLARE DE 42.71 M2 EN INTERIORES DE CUARTO EN EIDO COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO AHOME SINALOA - 39693	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 39693 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:620, direccion:CALE CONDICO EIDO COMPUERTAS 0 21 DE SEPTIEMBRE, 81381 COMPUERTAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 ACCION EN EJER COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA EN VENUST, lon:109.02227223, lat:25.83948131}}	01-08-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otr os, avance:1.0}}	{1807672/proyecto_FIN, 1807672/proyecto_PROCESO, 1807672/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807797	Proyecto de Inversión	321783.48	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:321783.48, modificado:297209.79})	CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL AGUILAJTO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 46485	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 46485 AHOME	5	27	18	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:677, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN EIDO EL AGUATUO, 81337 EL AGUATUO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, LOCALIDAD DE CUARTO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA AND EN POSTE 86 CAS ENFRETE DE OXXO, Q, lon:109.33063249, lat:25.96013504}}	01-07-2020	31-10-2020	297209.79	297209.79	297209.79	297209.79	297209.79	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-191PR-203PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADEO MONTDVA LERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:9.0}}	{1807977/proyecto_INICIO, 1807977/proyecto_PROCESO, 1807977/proyecto_INICIO, 1807977/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401807997	Proyecto de Inversión	9464.34	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9464.34, modificado:11370.37})	REHABILITACION DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARQUE, BAÑERIE, CARRIZO, BAMBU, PALMA LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZA- 46691	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 46691 AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:55.0, meta_modificada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:616, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN EIDO GUSTAVO DIAZ ORAZA, 81349 GUSTAVO DIAZ ORAZA (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE EL CARRIZO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZA EN CALLE LUIS, lon:109.03800771, lat:25.90777561}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otr os, avance:1.0}}	{1807997/proyecto_INICIO, 1807997/proyecto_FIN, 1807997/proyecto_PROCESO, 1807997/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808019	Proyecto de Inversión	250276.04	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:250276.04, modificado:238174.98})	CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLAN - 46888	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 46888 AHOME	5	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:652, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN EIDO ZAPOTILLO 1, 81307 ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VEJO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE ZAPOTILLO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLAN, CALLE R, lon:108.99979595, lat:25.92961881}}	01-07-2020	31-10-2020	238174.98	238174.98	238174.98	238174.98	238174.98	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:BARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:7.0}}	{1808019/proyecto_INICIO, 1808019/proyecto_FIN, 1808019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808123	Proyecto de Inversión	107261.16	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:107261.16, modificado:133400.79})	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MATEOS EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 48456	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 48456 AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:61, direccion:CALE CONDICO INTERIOR SN COLONIA ADOFO LOPEZ MATEOS, E138 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO COLONIA ADOFO LOPEZ MATEOS, LOS MOCHIS, AHOME SINALOA EN CALLE TAMALUPAS 112 NTE, lon:108.99640298, lat:25.78836231}}	01-07-2020	31-10-2020	153420.75	153420.75	153420.75	153420.75	153420.75	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-194CP-228PR-AH/2020, contratista:SERVIDO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1983815.52, importe_modificado:1983815.52}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:3.0}}	{1808123/proyecto_FIN, 1808123/proyecto_PROCESO, 1808123/proyecto_INICIO, 1808123/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808482	Proyecto de Inversión	18928.68	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18928.68, modificado:22740.74})	REHABILITACION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARQUE, BAÑERIE, CARRIZO, BAMBU, PALMA LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O MATERIAL DE DESECHO EN LOCALIDAD SAN PABLO ASIENTAMIENTO SAN PABLO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA - 53862	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 53862 AHOME	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:11.0, meta_modificada:2.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localid:628, direccion:CALE CALLES SN HOMEROS INTERIOR SN EIDO SAN PABLO, 81326 SAN PABLO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD SAN PABLO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA POSTE 21 CONTRA ESCUOLA DE LA COLONIA, lon:109.27761604, lat:26.05020492}}	01-07-2020	31-10-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{ctto: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otr os, avance:2.0}}	{1808482/proyecto_INICIO, 1808482/proyecto_PROCESO, 1808482/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401808497	Proyecto de inversión	9464.34	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:9464.34, modificado:11376.37}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:9464.34, modificado:11376.37}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:5.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:346, direccion:CALE CONDICO INTERIOR EN EJIDO GORDOS 2, 81396 GORDOS ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO LOCALIDAD DE GORDOS 2 SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN POSTE 68 A UN LADO DE LA TIENDA DON PEPITO, lon:-109.04260994, lat:25.8738305}}	01-07-2020	31-10-2020	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	11370.37	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-186PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONOMICAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.0}}	{1808497/proyecto_FIN, 1808497/proyecto_PROCESO, 1808497/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401808500	Proyecto de inversión	71507.44	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:71507.44, modificado:22740.74}}	REHABILITACIÓN DE 2 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:71507.44, modificado:22740.74}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2, meta_modificada:2.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:339, direccion:CALE CONDICO INTERIOR EN EJIDO FLOR AZUL, 81395 FLOR AZUL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO LOCALIDAD DE FLOR AZUL SINDICATURA DE SAN MIGUEL, 24517011 CALLE LAZARO CARDENAS POSTE 12 Y OTRO, lon:109.01116291, lat:25.86864647}}	01-07-2020	31-10-2020	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	22740.74	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-196PR-186PR-AH/2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGRONOMICAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1489390.15, importe_modificado:1489390.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}	{1808500/proyecto_FIN, 1808500/proyecto_PROCESO, 1808500/proyecto_INICIO, 1808500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810122	Proyecto de inversión	391212.05	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:391212.05, modificado:383860.13}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ DEL CENEDULO LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO - 87746	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:231, direccion:CALE CALLES SIN NOMBRE EJIDO SINALOA DE LEYVA, 81349 SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ, lon:-108.9805093, lat:26.37824278}}	01-07-2020	31-10-2020	383860.13	383860.13	383860.13	383860.13	383860.13	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-215PR-AH/2020, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343379.5, importe_modificado:2343379.5}}	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, avance:5.0}}	{1810122/proyecto_FIN, 1810122/proyecto_PROCESO, 1810122/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810414	Proyecto de inversión	234727.23	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:234727.23, modificado:228374.49}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN JARDINES DE MORELDS EN LOS LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92862	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:3, direccion:CALE CUBRI COLONIA JARDINES DE MORELDS, 81294 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OULOS Y CALLE DREN MOCHICAHUI, CALLE CONDICO COLONIA JARDINES DE MORELDS LOS MOCHIS AHOME SINALOA 1 POR CALLE CUBRI 855 CITE OTRO POR CAL, lon:-108.99844575, lat:25.75699266}}	01-07-2020	31-10-2020	228374.49	228374.49	228374.49	228374.49	228374.49	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-221CP-AH/2020, contratista:ENRIQUE ACOSTA SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, avance:3.0}}	{1810414/proyecto_FIN, 1810414/proyecto_INICIO, 1810414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401810473	Proyecto de inversión	782424.1	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:782424.1, modificado:772853.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD HUATABAMPTO - 93868	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:363, direccion:CALE CONDICO EJIDO HUATABAMPTO, 81300 HUATABAMPTO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO 1 EN CALLE SIN NOMBRE POSTE 34 CONTRA ESQUINA DE HUERTA DE MANDIOS 1 EN CALLE PRINCIPAL POSTE 44 A ORILLA, lon:-109.21422464, lat:25.97394104}}	01-07-2020	31-10-2020	772853.5	772853.5	772853.5	772853.5	772853.5	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-217PR-AH/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CABRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344119.6, importe_modificado:2344119.6}}	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, avance:10.0}}	{1810473/proyecto_FIN, 1810473/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401818383	Proyecto de inversión	78242.41	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:78242.41, modificado:76124.83}}	CONSTRUCCIÓN DE 1 2 CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA FERROCARRILERA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 146108	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:3, direccion:CALE CONDICO COLONIA COL. FERROCARRILERA, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA EN CA, lon:-108.96556965, lat:25.76727891}}	01-07-2020	31-10-2020	76124.83	76124.83	76124.83	76124.83	76124.83	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-221CP-AH/2020, contratista:ARTURO CABRILLO SEPULVEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1751234.49, importe_modificado:1751234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, avance:1.0}}	{1818383/proyecto_FIN, 1818383/proyecto_PROCESO, 1818383/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401820714	Proyecto de inversión	249176.84	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:249176.84, modificado:154419.36}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 5 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN EL POBLADO NUM. 6 DE LA SINDICATURA EL CARRIZO - 149544	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	14	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:80.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:357, direccion:CALE CONDICO EJIDO POBLADO 6 LOS MATOCHES, 81340 POBLADO NÚMERO SES LOS MATOCHES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUM. 6 SINDICATURA E, lon:-109.03296373, lat:26.11301908}}	01-07-2020	31-12-2020	154419.36	154419.36	154419.36	154419.36	154419.36	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CABRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1820714/proyecto_FIN, 1820714/proyecto_PROCESO, 1820714/proyecto_INICIO, 1820714/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401820733	Proyecto de inversión	71507.44	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:71507.44, modificado:77209.68}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUM. 7 SINDICATURA EL CARRIZO - 149544	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:8.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:396, direccion:CALE CONDICO CUARTEL ALFONSO G CALDERÓN, 81236 ALFONSO G CALDERÓN (POBLADO METE), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUM. 7 EN LA SINDICATURA, lon:-109.01590131, lat:26.06028741}}	01-07-2020	31-12-2020	77209.68	77209.68	77209.68	77209.68	77209.68	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-188PR-199PR-AH/2020, contratista:ARTURO CABRILLO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228422.08, importe_modificado:2228422.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{1820733/proyecto_FIN, 1820733/proyecto_PROCESO, 1820733/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401820749	Proyecto de inversión	143014.88	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:143014.88, modificado:136099.99}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL EN LA SINDICATURA DE EL RAMBLÓN - 146110	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	14	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:818, direccion:CALE CONDICO EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO NUM. 7 EN LA SINDICATURA DE EL CARRIZO 1 E, lon:-109.05419279, lat:25.96423638}}	01-07-2020	31-12-2020	136099.99	136099.99	136099.99	136099.99	136099.99	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-193PR-203PR-AH/2020, contratista:SBARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	{1820749/proyecto_FIN, 1820749/proyecto_PROCESO, 1820749/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401822530	Proyecto de inversión	1534494.7	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:1534494.7, modificado:1513950.98}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 25 VARIAS CALLES LIERTO TOPOLOBAMPO DORMITORIOS EN TOPOLOBAMPO CALLES 20 ACERCAN EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO EN CLOLNAS BARRIO SAN JOSE BARRIO LAS VARGAS, lon:-109.04804348, lat:25.62413991}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	51	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:240, direccion:CALE CONDICO VARIAS CALLES LIERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 20 ACERCAN EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO EN CLOLNAS BARRIO SAN JOSE BARRIO LAS VARGAS, lon:-109.04804348, lat:25.62413991}}	01-07-2020	31-10-2020	151960.96	151960.96	151960.96	151960.96	151960.96	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-213PR-AH/2020, contratista:CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1952706.75, importe_modificado:1952706.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1822330/proyecto_FIN, 1822330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401822975	Proyecto de inversión	33753.72	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:33753.72, modificado:33023.31}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 25 SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL JITAMARI EN POSTE 97 CERCA DE TYNACO - 154651	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:366, direccion:CALE CONDICO EJIDO JITAMARI, 81334 JITAMARI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL JITAMARI EN POSTE 97 CERCA DE TYNACO, lon:-109.26686133, lat:26.21607644}}	01-07-2020	31-10-2020	33023.31	33023.31	33023.31	33023.31	33023.31	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-191PR-203PR-AH/2020, contratista:ARTURO TABDO MONTDVA LIBRA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1822975/proyecto_FIN, 1822975/proyecto_PROCESO, 1822975/proyecto_INICIO, 1822975/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401823003	Proyecto de inversión	294594.71	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINDS), monto:294594.71, modificado:297420.14}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 6 CUARTOS PARA PAREDES EN LA LOCALIDAD DE PAREDES EN SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 154821	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	21	9	0	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{goal: {cve_municipio:1, localidat:349, direccion:CALE CONDICO EJIDO CAMPO PESQUEÑO PAREDES, 81370 PAREDES, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDICO Y CALLE CONDICO, CALLE CONDICO CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA PAREDES EN LA LOCALIDAD DE DEL CAMPO PESQUEÑO PAREDES SINDICATURA, lon:-108.98924188, lat:25.66588507}}	01-07-2020	31-12-2020	297420.14	297420.14	297420.14	297420.14	297420.14	{cttos: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDP-VIV-193PR-204PR-AH/2020, contratista:ARMENTA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1619027.24, importe_modificado:1619027.24}}	{meta1: {unidad_medida:Viviendas, avance:6.0}}	{1823053/proyecto_FIN, 1823053/proyecto_PROCESO, 1823053/proyecto_INICIO, 1823053/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401823314	Proyecto de inversión	90009.71	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:90009.71, modificado:105584.09})	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHO FIRME NO COLECTIVO, AHOME SINALOA (DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA SINDICATURA DE AHOME, 155462	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 155462	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8703, direccion:CALLE CONDIDO EIDO BAGDIO COLECTIVO, #1310 BAGDIO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCIÓN DE UN 3 TRENCH EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA SINDICATURA DE AHOME 1 EN C. lon: 109.11414607, lat:25.86812007}}	01-07-2020	31-12-2020	105934.09	105934.09	105934.09	105934.09	105934.09	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-187PR-189PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:705778.3 importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	{1823314/proyecto_INICIO, 1823314/proyecto_FIN, 1823314/proyecto_PROCESO, 1823314/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401823389	Proyecto de inversión	286029.76	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:286029.76, modificado:324620.45})	CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHO FIRME NO COLECTIVO, AHOME SINALOA (DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 156477	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	29	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8703, direccion:CALLE CONDIDO EIDO 20 DE NOVIEMBRE, #1308 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCIÓN DE UN 8 TRENCH EN LA COMUNIDAD DE 5 DE MAYO SINDICATURA DE LA CENTRAL 1 EN CALLE PAVON Y C. lon: -108.95863059, lat:25.85092323}}	01-07-2020	31-12-2020	324620.45	324620.45	324620.45	324620.45	324620.45	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-189PR-200PR-AH/2020, contratista:JORGE LUIS RIVERA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:223820.96, importe_modificado:223820.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{1823389/proyecto_INICIO, 1823389/proyecto_FIN, 1823389/proyecto_PROCESO, 1823389/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401823514	Proyecto de inversión	16815.3	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16815.3, modificado:34111.11})	CONSTRUCCIÓN DE 3 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BAAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METALCO DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE TOSALBAMPO NUM. 1 DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 155963	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8243, direccion:CALLE CONDIDO EIDO BOLSA DE TOSALBAMPO 1, #1308 BOLSA DE TOSALBAMPO AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCIÓN DE 3 ENLAZES EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE TOSALBAMPO 1 EN LA COSTA. lon: -109.17574255, lat:26.11274201}}	01-07-2020	31-12-2020	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148939.15, importe_modificado:148939.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1823514/proyecto_INICIO, 1823514/proyecto_PROCESO, 1823514/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824377	Proyecto de inversión	298046.63	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:298046.63, modificado:29789.46})	CONSTRUCCIÓN DE 6 CONDIDO EIDO BANO SAN IBERO, #1308 SAN IBERO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE SAN IBERO SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 158596	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8130, direccion:CALLE CONDIDO EIDO BANO SAN IBERO, #1308 SAN IBERO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE SAN IBERO SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA 1, lon: -109.2508457, lat:25.97607813}}	01-07-2020	31-12-2020	29789.46	29789.46	29789.46	29789.46	29789.46	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-191PR-203PR-AH/2020, contratista:ARTURO TADDO MONTAÑA LIEBA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2278405.64, importe_modificado:2278405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1824377/proyecto_INICIO, 1824377/proyecto_PROCESO, 1824377/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401824618	Proyecto de inversión	28393	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:28393.0, modificado:34111.11})	REHABITACIÓN DE 3 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARBO BAAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN, METALCO DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL COLDRADO ASENTAMIENTO EL COLDRADO - 159125	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8139, direccion:CALLE CONDIDO EIDO EL COLDRADO, #1350 EL COLDRADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO CAMPO PESQUERO EL COLDRADO SINDICATURA DE AGUADE 1 EN AV CONSTITUCIÓN POSTE 24 CERCA DEL SUPER RACIFICO 1 , lon: -109.31809592, lat:25.75482177}}	01-07-2020	31-12-2020	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	34111.11	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-196PR-186PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:148939.15, importe_modificado:148939.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1824618/proyecto_INICIO, 1824618/proyecto_FIN, 1824618/proyecto_PROCESO, 1824618/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401825006	Proyecto de inversión	234777.23	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:234777.23, modificado:229407.35})	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAGDIO COLECTIVO EN LA SINDICATURA DE AHOME - 160290	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:853, direccion:CALLE CONDIDO EIDO BAGDIO COLECTIVO, #1310 BAGDIO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE BAGDIO COLECTIVO EN LA SINDICATURA DE AHOME 1 EN CALLE PRIMERO DE MAYO POSTE 148 1, lon: -109.12236885, lat:25.86095178}}	01-07-2020	31-12-2020	229407.35	229407.35	229407.35	229407.35	229407.35	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-257PR-AH-2020, contratista:CONSTRUCCIONES IEAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1460590.19, importe_modificado:1460590.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1825006/proyecto_PROCESO, 1825006/proyecto_INICIO, 1825006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401827672	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:76786.22})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO DE LA CENTRAL - 167059	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8180, direccion:CALLE CONDIDO EIDO COMPUERTAS, #1184 COMPUERTAS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA DE LA CENTRAL EN CALLE ANTONIO ROSALES POSTE 52, lon: -109.03808457, lat:25.83797493}}	01-07-2020	31-12-2020	76786.22	76786.22	76786.22	76786.22	76786.22	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-239PR-AH-2020, contratista:JORGE GUILLERMO UERA CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1461076.79, importe_modificado:1462076.79, importe_modificado:1462076.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1827672/proyecto_INICIO, 1827672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401827723	Proyecto de inversión	349583.05	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:349583.05, modificado:89393.11})	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL - 167208	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	19	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8205, direccion:CALLE CONDIDO EIDO PRIMERO DE MAYO, #1184 PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL EN CALLE RAMON IGUACION POSTE 92 1 EN CALLE PRIM, lon: -108.93780575, lat:25.74203281}}	01-07-2020	31-12-2020	89393.11	89393.11	89393.11	89393.11	89393.11	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-239PR-AH-2020, contratista:JORGE GUILLERMO UERA CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1462076.79, importe_modificado:1462076.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1827723/proyecto_INICIO, 1827723/proyecto_PROCESO, 1827723/proyecto_INICIO, 1827723/proyecto_FIN, 1827723/proyecto_PROCESO, 1827723/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401828761	Proyecto de inversión	35753.72	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35753.72, modificado:53311.38})	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS SINDICATURA DE AHOME - 170421	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8483, direccion:CALLE CONDIDO EIDO OLAS ALTAS, #1310 BAGDIO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA DE AHOME, lon: -109.11666955, lat:25.97638751}}	01-07-2020	31-12-2020	95311.38	95311.38	95311.38	95311.38	95311.38	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-187PR-195PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1705778.3 importe_modificado:1705778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1828761/proyecto_INICIO, 1828761/proyecto_FIN, 1828761/proyecto_PROCESO, 1828761/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401831919	Proyecto de inversión	50135.11	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:50135.11, modificado:48214.88})	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BANO EN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO SAN MIGUEL ZAPOTILLAN - 192560	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8252, direccion:CALLE CONDIDO EIDO ZAPOTILLO 1, #1307 ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE ZAPOTILLO EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLAN 1 A UNA CUADRADA DEL ES, lon: -108.9878511, lat:25.92689791}}	01-09-2020	31-12-2020	48214.88	48214.88	48214.88	48214.88	48214.88	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-192PR-203PR-AH/2020, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2228639.84, importe_modificado:2228639.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1835193/proyecto_INICIO, 1835193/proyecto_FIN, 1835193/proyecto_PROCESO, 1835193/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401838812	Proyecto de inversión	100770.22	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100270.22, modificado:98554.84})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE CUARTO DEL RIO BOMBAS AGUILA SINDICATURA DE AHOME - 204027	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8502, direccion:CALLE CONDIDO EIDO BAGDIO DEL RIO BOMBAS AGUILAS, #1306 BAGDIO DEL RIO (BOMBAS AGUILA), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO EN LA LOCALIDAD DE BAGDIO COLECTIVO BOMBAS AGUILA EN LA SINDICATURA DE AHOME, lon: -109.13871844, lat:25.92716777}}	01-09-2020	31-12-2020	98554.84	98554.84	98554.84	98554.84	98554.84	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-256PR-AH-2020, contratista:PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1233073.25, importe_modificado:1233073.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1838812/proyecto_INICIO, 1838812/proyecto_FIN, 1838812/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401845078	Proyecto de inversión	78242.41	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:78242.41, modificado:78151.24})	CONSTRUCCIÓN DE 1 CONDIDO EIDO SAN JOSÉ DE AHOME, #1308 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AHOME SINDICATURA DE AHOME EN CALLE JESUS CARBAZCO POSTE 70, lon: -109.2547385, lat:25.93766321}}	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:8459, direccion:CALLE CONDIDO EIDO SAN JOSÉ DE AHOME, #1308 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AHOME SINDICATURA DE AHOME EN CALLE JESUS CARBAZCO POSTE 70, lon: -109.2547385, lat:25.93766321}}	01-09-2020	31-12-2020	78151.24	78151.24	78151.24	78151.24	78151.24	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-267PR-AH-2020, contratista:FALSTO ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:25444.72, importe_modificado:625209.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1864507/proyecto_FIN, 1864507/proyecto_PROCESO, 1864507/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	SIN200401864505	Proyecto de inversión	125366.42	(f1: {ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad: prog_pre-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:125366.42, modificado:152946.7})	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SINDICATURA CENTRAL - 253592	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHOME	5	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidat:81337, direccion:CALLE CONDIDO EIDO BENITO JUÁREZ, #1379 BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DE LA SINDICATURA CENTRAL EN CALLE SONORA POSTE 52 Y CALLE TERC, lon: -108.95215182, lat:25.87252913}}	01-07-2020	31-12-2020	152946.7	152946.7	152946.7	152946.7	152946.7	{toto: {lpo_obra:Obr, numero_contrato:FSMDF-VIV-208PR-AH/2020, contratista:CONSTRUCION ACTORA MAGGI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2343153.9, importe_modificado:2343153.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1864505/proyecto_PROCESO, 1864505/proyecto_FIN, 1864505/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	SIN200401867027	Proyecto de inversión	361059.35	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:RESERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CUAVENES), memo:361059.35, modificado:386426.75}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA DE CACHOMIA DE LA SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO - 259640	25	Sinaloa	1	Ahome	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE 259640 AHOME	5	19	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vw end, meta:5.0 meta_modificada:5.0 }}	1	{geo1: {cv_municipio:1, localidat:306, direccion:CALE CONDUCO EIRIO LA FORTUNA DE CACHOMIA, 81200 LA FORTUNA, AHOME,SINALOA ENTRE CALLE CONDUCO Y CALLE CONDUCO, CALLE CONDUCO LOCALIDAD DE LA FORTUNA DE CACHOMIA SINDICATURA DE HERBERTO VALDEZ ROMERO POSTE 11 FRENTE AL KN, lon: -109.09316367, lat:25.9579194}}	01-07-2020	31-12-2020	386426.75	386426.75	386426.75	386426.75	386426.75	{cttos: {tipo_obra:Ovra, numero_contrato:PSADIP-VW-217PR-AN/2020, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2344119.6, importe_modificado:2344119.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vw end, avance:5.0}}	[1867027/proyecto_INICIO, 1867027/proyecto_FIN, 1867027/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	-------	---	----------	-----------------	---------------------------	---	----	---	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	--	-----------	----------	-------------------	-------------------