



RESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)

3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



Escribiendo una nueva historia


MUNICIPIO: (021) AHOMÉ
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECNO FINANCIERO: 594.774.00

Fecha de Elaboración:

Hoja: 1 de 18

1 de octubre de 2020

Subidentificación: No. Obra	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada				Métas		Observaciones														
				Físico		Financiero		Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas												
%	Inicio	d/m/a	Termino	%	Inicio	d/m/a	Termino																											
1864HOPR		CONSTRUCCION DE 720 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ	59.00%	15/08/2020			51.35%	15/08/2020	\$546,774.00	\$546,774.00							\$280,216.94	\$280,216.94													M2	720	
				Suma por Hoja:						\$546,774.00	\$546,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,216.94	\$280,216.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				Suma por Subidentificación:						\$546,774.00	\$546,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,216.94	\$280,216.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
				Suma por Municipio:						\$546,774.00	\$546,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,216.94	\$280,216.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C. LIC. MARCELO VINOY GONZALEZ BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



RESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020




TRANSFORMANDO
Escribiendo una nueva historia

MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SIMALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$54,747,345.00

Hoja 2 de 18
1 de octubre de 2020

Subclasificaci6n: No. Odra	DESCRIPCION	Localidad	Fisico		Financiero		Inversi6n Aprobada						Inversi6n Ejecutada Acumulada						Metros		Observaciones											
			Fecha Realizaci6n d/m/a	%	Fecha Realizaci6n d/m/a	%	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobada												
187AH20R	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	21/07/2020	80.00%	21/07/2020	71.94%	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80					\$1,027,195.59	\$1,027,195.59															M2	960		
188AH20R	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	21/07/2020	40.00%	21/07/2020	35.00%	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80					\$500,167.36	\$500,167.36																M2	960	
189AH20R	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	21/07/2020	73.00%	21/07/2020	68.91%	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80					\$983,418.28	\$983,418.28																M2	960	
190AH20R	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	25/07/2020	72.00%	25/07/2020	65.68%	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80					\$938,304.80	\$938,304.80																M2	960	
191AH20R	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA	28/07/2020	20.00%	28/07/2020	35.00%	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80					\$500,105.48	\$500,105.48																M2	960	
192AH20R	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	28/07/2020	38.00%	28/07/2020	35.00%	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80					\$500,197.04	\$500,197.04																M2	960	
193AH20R	CONSTRUCCION DE 720 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPYORAMPO	28/07/2020	76.00%	28/07/2020	65.48%	\$1,072,611.60	\$1,072,611.60					\$701,217.98	\$701,217.98																M2	720	
194AH20R	CONSTRUCCION DE 720 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	15/08/2020	55.00%	15/08/2020	52.58%	\$1,025,752.20	\$1,025,752.20					\$537,806.44	\$537,806.44																M2	720	
			Suma por hoja:																													
			Suma por Subclasificaci6n:																													
			Suma por Municipio:																													



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C. LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



RESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)


3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



MUNICIPIO: [01] AHOMÉ
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$84,747,245.00

Hoja 3 de 18
1 de octubre de 2020

Subclasificación: No. Obra	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada							Inversión Ejecida Acumulada					Metas		Observaciones																		
				Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																			
				Fecha Real d/m/a	%	Fecha Real d/m/a	%																Inicio	Termino	Inicio	Termino														
135AHZOPR		REHABILITACION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ	100.00%	15/08/2020	100.00%	15/08/2020	\$279,143.50	\$279,143.50																															
				Suma por hoja:				\$279,143.50	\$279,143.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Subclasificación:				\$279,143.50	\$279,143.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma por Municipio:				\$11,505,174.10	\$11,505,174.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



DIRECTOR GENERAL
DE DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
C. LIC. MAURICIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS BÁSICOS
SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



ESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)

PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

3er. TRIMESTRE DEL 2020

MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [23] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: 594,747,295.00

Fecha de Elaboración: Hoga 6 de 18
1 de octubre de 2020



Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada					Metros		Observaciones						
			Fisico d/m/a	Financiero d/m/a	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal		Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
199AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	21/07/20	21/07/20	\$802,161.76	\$802,161.76	\$492,438.45	\$492,438.45	\$418,215.91	\$418,215.91	\$433,925.69	\$433,925.69	\$418,215.91	\$418,215.91	\$433,925.69	\$433,925.69	\$418,215.91	\$418,215.91	16	
200AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	21/07/20	21/07/20	\$802,161.76	\$802,161.76	\$433,925.69	\$433,925.69	\$449,668.34	\$449,668.34	\$297,336.49	\$297,336.49	\$449,668.34	\$449,668.34	\$297,336.49	\$297,336.49	\$449,668.34	\$449,668.34	16	
201AH20PR	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	25/07/20	25/07/20	\$852,296.87	\$852,296.87	\$449,668.34	\$449,668.34	\$279,826.90	\$279,826.90	\$297,336.49	\$297,336.49	\$449,668.34	\$449,668.34	\$297,336.49	\$297,336.49	\$449,668.34	\$449,668.34	17	
202AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL HIGUERA	28/07/20	28/07/20	\$852,296.87	\$852,296.87	\$297,336.49	\$297,336.49	\$279,826.90	\$279,826.90	\$191,828.33	\$191,828.33	\$279,826.90	\$279,826.90	\$191,828.33	\$191,828.33	\$279,826.90	\$279,826.90	17	
203AH20PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	28/07/20	28/07/20	\$802,161.76	\$802,161.76	\$279,826.90	\$279,826.90	\$184,710.41	\$184,710.41	\$191,828.33	\$191,828.33	\$184,710.41	\$184,710.41	\$191,828.33	\$191,828.33	\$184,710.41	\$184,710.41	16	
204AH20PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	28/07/20	28/07/20	\$551,486.21	\$551,486.21	\$191,828.33	\$191,828.33	\$184,710.41	\$184,710.41	\$191,828.33	\$191,828.33	\$184,710.41	\$184,710.41	\$191,828.33	\$191,828.33	\$184,710.41	\$184,710.41	11	
205AH20PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN:TNACO 450 LT Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	21/08/20	21/08/20	\$529,088.34	\$529,088.34	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	\$184,710.41	11	
			Suma por Hoja:		\$5,993,815.33	\$5,993,815.33	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	
			Suma por Subclasificación:		\$5,993,815.33	\$5,993,815.33	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	\$2,747,950.52	
			Suma por Municipio:		\$20,096,618.43	\$20,096,618.43	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	\$9,286,801.13	

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BURGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)

3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (23) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECNO FINANCIERO: 594.74.745.00

Fecha de Elaboración:
Hojas 8 de 18
1 de octubre de 2020

Subdefinición	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Gerdia Acumulada						Unidad de Medida	Metros Aprobados	Observaciones					
				%	Inicio	Termino	Fecha Realiz d/m/a	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros								
217AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	64.00%	25/07/20	25/07/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30		
218AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	64.00%	25/07/20	25/07/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
219AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	68.00%	25/07/20	25/07/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	
220AH20PR	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	58.00%	28/07/20	28/07/20	04/08/20	\$1,956,060.25	\$1,956,060.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	
221AH20PR	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	43.00%	28/07/20	28/07/20	04/08/20	\$1,754,925.07	\$1,754,925.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
222AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	59.00%	04/08/20	04/08/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
223AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	49.00%	04/08/20	04/08/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
224AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	26.00%	04/08/20	04/08/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
225AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	25.00%	04/08/20	04/08/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
226AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	62.00%	04/08/20	04/08/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
227AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	DESTINAS LOCALIDADES DE LA SINOCACATUA HEHEBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO, CAMPO CARTEON (03), HORTALAMARCO (05), CAJAMARCA (01), LA CORTINA (01))	59.00%	04/08/20	04/08/20	04/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
				Suma por hoja				Suma por Subdefinición:						Suma por Municipio:													
								\$24,838,436.02						\$24,838,436.02													
								\$49,677,872.04						\$49,677,872.04													
								\$89,705,490.47						\$89,705,490.47													

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
C. LIC. MARCO ANTONIO TERRES BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE AHOME





CESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020




MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SIMALOA
FONDO: [RISMD] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00

Fecha de Elaboración: Hoja 11 de 18
1 de octubre de 2020

Subidentificación: No. Obra	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DESCARGAS DOMICILIARIAS	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada							Inversión Ejecutada Acumulada							Metros de Métrica Aprobadas	Observaciones					
				Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM			Federal	Municipal	Estatal	Otros	
				%	Inicio / d/m/a	Termino	%																					Inicio / d/m/a
232AH20PR		CONSTRUCCION DE 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	35.00%	14/09/20		0.00%	14/09/20	\$475,825.79	\$475,825.79								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	
									\$475,825.79	\$475,825.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,653,396.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
									\$475,825.79	\$475,825.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,653,396.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINÇAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



RESTAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMIDE 2020)

3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



MUNICIPIO: [03] AHOME
ESTADO: [28] SINALOA
FONDO: [FISMID] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00

Hoja 12 de 18
1 de octubre de 2020
Fecha de Elaboración:

Subclificación: No. Obra	RUBRO: ALCANTARILLADO DESCRIPCION	Localidad	Avances Fisicos - Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metros de Obra Aprobados	Observaciones								
			Fisico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal			Estatal	Otros						
			Fecha Real d/m/a	Termino	%	Fecha Real d/m/a															Termino	%				
239AH20R	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA AHOME	AGUILA AZTECA, SINDICATURA	0.00%	14/09/20	0.00%	14/09/20	\$2,999,999.97	\$2,999,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1		
Suma por hoja:							\$2,999,999.97	\$2,999,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclificación:							\$2,999,999.97	\$2,999,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:							\$74,521,676.22	\$74,521,676.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

C. LIC. MARCO VINICIO OCTAVIO BRUNAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



RESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMIDE 2020)

3er. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020




Escribiendo una nueva historia


MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SIMALOA
FONDO: (FISMID) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$54,747,245.00

Fecha de Elaboración: Hoja 13 de 18
1 de octubre de 2020

Subidentificación: No. Obra	RUBRO: AGUA POTABLE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas		Observaciones										
			Físico		Financiero		Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatral	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatral	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas								
			%	Inicio	Termino	%																Inicio	Termino						
240AHZOPR	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ORILLA DEL DREN	BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL	100.00%	14/09/20		0.00%	14/09/20	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1	
Suma por hoja:								\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subidentificación:								\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:								\$74,781,676.22	\$74,781,676.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. LIC. MARCO VINICIO SORIANO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00

Subclasificación:	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	DISPENSARIO MEDICO	Avances Fisicos - Financieros					Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Módulo de Aprobadas	Observaciones																						
			Fisico		Financiero		Total		Fondo FISM		Federal		Municipal		Estatal		Otros			Total		Fondo FISM		Federal		Municipal		Estatal		Otros											
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio d/m/a	Termino	%	Inicio d/m/a	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
233AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	EL BULE SINDICATURA AHOME	100%	10/08/20		0%	10/08/20		\$52,865.34	\$52,865.34																												Medida	1		
234AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	POBLADO 6. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ OROZ EL CARRIZO	13%	10/08/20		35%	10/08/20		\$61,355.08	\$61,355.08					\$21,362.10	\$21,362.10																						OBRA	1		
235AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL	47%	10/08/20		0%	10/08/20		\$104,437.84	\$104,437.84																												OBRA	1		
236AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL	23%	10/08/20		0%	10/08/20		\$143,600.02	\$143,600.02																													OBRA	1	
237AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL	90%	10/08/20		0%	10/08/20		\$38,675.59	\$38,675.59																													OBRA	1	
Suma por hoja:									\$400,933.87	\$400,933.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,362.10	\$21,362.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por subclasificación:									\$400,933.87	\$400,933.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,362.10	\$21,362.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$75,182,810.09	\$75,182,810.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,674,759.02	\$38,674,759.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

SOCIAL

DIRCCION GENERAL DE GERENCIAMIENTO

C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE GERENCIAMIENTO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: 031 AHOME
ESTADO: [25] SIMALOA
FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00

Hoja 15 de 18
1 de octubre de 2020
Fecha de Elaboración:

Rubro	AGUA POTABLE	Subcategoría	BEBEDEROS ESCOLARES	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Metas	Observaciones								
				Físico		Financiero		Federal			Municipal			Estatal			Otros												
				%	Fecha Real d/m/a	%	Fecha Real d/m/a	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros										
241A20PR	CONSTRUCCION DE BEBEDERO PARA AGUA PURIFICADA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 3 ORDAZ (EL CARRIZO)	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ	95%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$88,827.78	\$88,827.78				\$30,855.94	\$30,855.94				\$18,645.66	\$18,645.66							Medida ORRA	1			
242A20PR	CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE SINDICATURA SAN MIGUEL,	CARRIZO GRANDE SINDICATURA TOPOLOBAMPO,	94%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$70,159.40	\$70,159.40				\$24,495.35	\$24,495.35				\$18,645.66	\$18,645.66								ORRA	1		
243A20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NIÑOS HEROES SINDICATURA MACAPUL,	ALMACENES MACAPUL, SINDICATURA AHOME	0%	10/08/20	0.00%	10/08/20	\$50,995.85	\$50,995.85				\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00								ORRA	1		
244A20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR JULIAN RODRIGUEZ		100%	10/08/20	100%	10/08/20																							
Suma por Hoja:				\$283,294.20	\$283,294.20	\$73,296.95	\$73,296.95	\$73,296.95	\$73,296.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subcategoría:				\$283,294.20	\$283,294.20	\$73,296.95	\$73,296.95	\$73,296.95	\$73,296.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:				\$75,446,604.29	\$75,446,604.29	\$18,748,755.97	\$18,748,755.97	\$18,748,755.97	\$18,748,755.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C. LIC. MARCO ANTONIO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



FESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
3er. TRIMESTRE DEL 2020

PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



Escribiendo una nueva historia

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (EISMD) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: 394,747,345.00

Fecha de Elaboración:

Hoja 16 de 18
1 de octubre de 2020

Subclasificación: No. Ojra	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Observaciones															
			Fisico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros																		
			%	Fecha Realiz d/m/a	%	Fecha Realiz d/m/a																Inicio	Termino	Inicio	Termino											
254AH20PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "VENUSTIANO CARRANZA"	VENUSTIANO CARRANZA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ OROZ (EL CARRIZO)	37.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$316,298.63	\$316,298.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1				
256AH20PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL	GORTOS RODRIGUEZ SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAJABO)	95.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$140,846.59	\$140,846.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
267AH20PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NIÑOS HEROES	CARRIZO GRANDE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO	6.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$350,707.97	\$350,707.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
268AH20PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDIARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	BACHONOBAMPO No. 2, SINDICATURA CENTRAL	0.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$132,603.69	\$132,603.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
269AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO ORBERGON	COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL	95.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$361,927.71	\$361,927.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
259AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE	BACHONOBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL	6.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$347,801.14	\$347,801.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
251AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO COSSIO	VALLEJO, SINDICATURA SAN MIGUEL	0.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$347,995.81	\$347,995.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
252AH20PR	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE MALLA CILONICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES	TOSALBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMEO	87.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$140,615.69	\$140,615.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
253AH20PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR "VENUSTIANO CARRANZA"	VENUSTIANO CARRANZA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ OROZ (EL CARRIZO)	94.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$178,069.28	\$178,069.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
254AH20PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO	GORTOS RODRIGUEZ SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAJABO)	80.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$88,778.18	\$88,778.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
255AH20PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NIÑOS HEROES	CARRIZO GRANDE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0.00%	10/08/20	35.00%	10/08/20	\$303,846.07	\$303,846.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1			
Suma por hoja:							\$2,709,488.76	\$2,709,488.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subclasificación:							\$2,709,488.76	\$2,709,488.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:							\$78,154,093.05	\$78,154,093.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO

C. LIC. MARCO VINICIO SOCIAL BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



ESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

MUNICIPIO DE AHOMÉ

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)

3er. TRIMESTRE DEL 2020

PERIODO DEL 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

TRANSFORMANDO AHOMÉ
Escribiendo una nueva historia


MUNICIPIO: (01) AHOMÉ
ESTADO: (23) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$94,747,245.00

Hoja 17 de 18
1 de octubre de 2020

Clasificación: GASTO INDIRECTOS	Subclasificación: GI	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Físicos		Avances Físicos - Financieros		Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Unidad de Medida	Metros Aprobados	Observaciones							
				%	Inicio	Fecha Real d/m/a	Termino	%	Inicio	Fecha Real d/m/a	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM				Federal	Municipal	Estatal	Otros			
				Suma por hoja:						\$2,842,420.35						\$957,630.86													
				Suma por Subclasificación:				\$2,842,420.35		\$2,842,420.35						\$957,630.86													
				Suma por Municipio:		\$40,53%										\$98,525,815.66													



C. LIC. MARCO VINICIO GARCERAN BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO: [01] AHOME

ESTADO: [25] SINALOA

FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHO FINANCIERO: \$M 71, 245.00

Fecha de Elaboración:

Hoja 18 de 18
1 de octubre de 2020

Clasificación: Subclasificación: No. Obra	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Localidad MUNICIPIO DE AHOME	Avances Físicos - Financieros		Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas		Observaciones											
			Físico d/m/a	Financiero d/m/a	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas									
			%	%	\$0.00	\$0.00																						
			Inicio	Termino																								
					0.00%																							
Suma por hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclasificación:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:						\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	\$80,698,513.80	

DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO

C. LIC. MARCO VINICIO
PARRAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME