

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (23) SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
RECTORIO TRIMESTRAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones		
			Físico d/m/a Inicio	Financiero d/m/a Inicio	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Federal	Municipal				Estatal	Otros
186AH20PR	CONSTRUCCION DE 720 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	15/08/2020	31/08/2020	\$546,774.00	\$546,774.00					\$545,643.43	\$545,643.43							M2	720	
Suma por hoja:					\$546,774.00	\$546,774.00	00.00	00.00	00.00	00.00	\$545,643.43	\$545,643.43	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00			
Suma por Subclasificación:					\$546,774.00	\$546,774.00	00.00	00.00	00.00	00.00	\$545,643.43	\$545,643.43	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00			
Suma por Municipio:					\$546,774.00	\$546,774.00	00.00	00.00	00.00	00.00	\$545,643.43	\$545,643.43	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00			

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2021

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO



C. LIC. MARCO ANTONIO BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

Hoja: 1 de 19



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMD) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 Ato. TRIMESTRE DEL 2020



TRANSFORMANDO
 Escribiendo una nueva historia

Hoja 2 de 13
 5 de enero de 2021
 Fecha de Elaboración:

Subclasificación	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Meas	Observaciones									
				Fisico		Financiero		Federal		Municipal		Estatal		Otros		Federal		Municipal				Estatal		Otros						
				%	Fecha Reales d/m/a	%	Fecha Reales d/m/a	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM			Total	Fondo FISM	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
187AH20PR	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100.00%	21/07/2020	18/10/20	100.00%	08/08/2020	13/11/20	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80	\$1,377,143.63	\$1,377,143.63	\$1,428,379.15	\$1,428,379.15	\$1,420,214.42	\$1,420,214.42	\$1,413,105.47	\$1,413,105.47	\$1,429,049.89	\$1,429,049.89	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	960		
188AH20PR	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	100.00%	21/07/2020	07/11/20	100.00%	08/08/2020	09/12/20	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80	\$1,428,379.15	\$1,428,379.15	\$1,420,214.42	\$1,420,214.42	\$1,413,105.47	\$1,413,105.47	\$1,429,049.89	\$1,429,049.89	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	960		
189AH20PR	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100.00%	21/07/2020	18/10/20	100.00%	14/08/2020	11/12/20	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80	\$1,420,002.41	\$1,420,002.41	\$1,413,105.47	\$1,413,105.47	\$1,429,049.89	\$1,429,049.89	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	960		
190AH20PR	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	100.00%	25/07/2020	22/10/20	100.00%	13/08/2020	07/12/20	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80	\$1,413,105.47	\$1,413,105.47	\$1,429,049.89	\$1,429,049.89	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	960		
191AH20PR	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA	100.00%	28/07/2020	25/10/20	100.00%	17/08/2020	22/12/20	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80	\$1,420,002.41	\$1,420,002.41	\$1,413,105.47	\$1,413,105.47	\$1,429,049.89	\$1,429,049.89	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	960		
192AH20PR	CONSTRUCCION DE 960 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	100.00%	28/07/2020	25/10/20	100.00%	18/08/2020	29/12/2020	\$1,430,148.80	\$1,430,148.80	\$1,429,049.89	\$1,429,049.89	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	960		
193AH20PR	CONSTRUCCION DE 720 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	100.00%	28/07/2020	10/10/20	100.00%	18/08/2020	30/11/20	\$1,072,611.60	\$1,072,611.60	\$1,070,575.68	\$1,070,575.68	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	720		
194AH20PR	CONSTRUCCION DE 720 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	100.00%	15/08/2020	12/11/20	100.00%	31/08/2020	05/12/20	\$1,025,752.20	\$1,025,752.20	\$1,022,805.00	\$1,022,805.00	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	\$1,126,919.08	M2	720	
				Suma por hoja	\$10,679,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma por Subclasificación:	\$10,679,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Municipio:	\$11,269,036.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL
 DE DESARROLLO
 C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
4to. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



MUNICIPIO: 001 AHOME
 ESTADO: 29 SIEMALA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: 394,747,345.00

Fecha de Elaboración: Hoja 3 de 19
 5 de enero de 2021

Subclaseficación: No. Obra	TECHO FIRME Descripción	Localidad	Físico		Financiero		Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Observaciones								
			%	Inicio d/m/a	Termino d/m/a	%	Inicio d/m/a	Termino d/m/a	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM				Federal	Municipal	Estatal	Otros				
195AH20PR	REHABILITACION DE 1,200 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100.00%	21/07/2020	21/08/20	100.00%	08/08/2020	21/09/20	\$279,143.50	\$279,143.50											M2	1,200					

Suma por obra:	\$279,143.50	\$279,143.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclaseficación:	\$279,143.50	\$279,143.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:	\$11,305,174.10	\$11,305,174.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMD) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 FECHO FINANCIERO: 394,727,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Subclasificación: No. Obra	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTARIOS BIODIGESTOR	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Fisicos				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Mecas	Observaciones										
				Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros												
				Inicio	Termino	Inicio	Termino															%	%								
197AH20PR	CONSTRUCCION DE 25 SANTARIOS CON BIODIGESTOR	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME		21/07/2020	17/11/20	08/08/2020	24/12/20	\$1,651,195.00	\$1,651,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25			
				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	\$1,651,195.00	\$1,651,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por hoja:								\$1,651,195.00	\$1,651,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subclasificación:								\$1,651,195.00	\$1,651,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:								\$14,102,870.00	\$14,102,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


DE DESARROLLO
 DIRECTOR GENERAL
 C. LIC. MARCO VINICIO TERAS BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
4to. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Escribiendo una nueva historia

MUNICIPIO: 001 AHOME
 ESTADO: 029 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: 594,747,345.00

Fecha de Elaboración:
 Hoja 6 de 19
 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. Obra	Rubro: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Metas	Observaciones								
				Físico		Financiero		Fondo FISM			Federal			Fondo FISM			Federal												
				%	Fecha Realiz d/m/a	%	Fecha Realiz d/m/a	Total	Municipal	Estatal	Otros	Total	Municipal	Estatal	Otros	Total	Municipal	Estatal	Otros										
198AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100.00%	21/07/20	17/11/20	100.00%	08/08/20	21/12/20	\$802,161.76	\$802,161.76				\$800,708.80	\$800,708.80				BAÑO	16									
199AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL CARRIZO	100.00%	21/07/20	07/11/20	100.00%	08/08/20	09/12/20	\$802,161.76	\$802,161.76				\$783,788.43	\$783,788.43				BAÑO	16									
200AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100.00%	21/07/20	18/10/20	100.00%	14/08/20	09/12/20	\$802,161.76	\$802,161.76				\$765,684.80	\$765,684.80				BAÑO	16									
201AH20PR	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE EL GUAYABO	100.00%	25/07/20	22/10/20	100.00%	13/08/20	30/11/20	\$852,296.87	\$852,296.87				\$848,835.42	\$848,835.42				BAÑO	17									
202AH20PR	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA	100.00%	28/07/20	25/10/20	100.00%	17/08/20	11/12/20	\$852,296.87	\$852,296.87				\$849,403.47	\$849,403.47				BAÑO	17									
203AH20PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	100.00%	28/07/20	25/10/20	100.00%	18/08/20	24/12/20	\$802,161.76	\$802,161.76				\$771,438.19	\$771,438.19				BAÑO	16									
204AH20PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	100.00%	28/07/20	10/10/20	100.00%	18/08/20	30/11/20	\$551,486.21	\$551,486.21				\$545,270.26	\$545,270.26				BAÑO	11									
205AH20PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS	100.00%	21/07/20	02/10/20	100.00%	05/08/20	27/11/20	\$529,088.34	\$529,088.34				\$524,625.31	\$524,625.31				BAÑO	11									
206AH20PR	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYENTIMACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	09/11/20	31/12/20	\$1,253,377.75	\$1,253,377.75				\$1,330,490.36	\$1,330,490.36				BAÑO	27									
				Suma por obra:						\$7,247,836.08	\$7,247,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Subclasificación:						\$7,247,836.08	\$7,247,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Municipio:						\$21,246,981.52	\$21,246,981.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
C. LIC. MARCO ANTONIO BARRIOLLO
 DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO:
ESTADO:
FONDO:

(021) AHOMÉ
250 SINALOA
FISIMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha de Elaboración:
Hoja 7 de 19
5 de enero de 2021

MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISIMDF 2020)
4to. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada							Inversión Ejecutada Acumulada							Metas	Observaciones
			Físico		Financiero		Fondo FISM			Otros				Fondo FISM			Otros					
			%	Fecha Real d/m/a	%	Fecha Real d/m/a	Total	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobada			
206AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	ALAMARINES (6), BAGDO COLECTIVO (6), COMAYE (6), GRUJAL MANGEN ROZQUEMERA (2), LA FLOREDA (4), SAN JOSE DE AHOCHI (1), SINICCATUA AHOMÉ	100.00%	18/07/20	100.00%	05/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,390,109.03	\$2,330,109.03				CUARTO	30		
207AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	CHIHUAHUITA (5), CANEY TALAMANTES (1), POBLADO 5 (4), POBLADO 6 (4), POBLADO 7 (5), DOCTORES HIDALGO (4), SINICCATUA GUSTAVO DIAZ CORDAZ (1), CABERZO	100.00%	21/07/20	100.00%	05/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,313,582.30	\$2,313,582.30				CUARTO	30		
208AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	18 DE MARZO (1), 20 DE NOVIEMBRE NUEVO (3), 20 DE NOVIEMBRE VIEJO (1), 5 DE MAYO (1), BELTRU JUAZEL (2), CAMPO 33 (1), ELBO MOCHE (4), SINICCATUA CENTRAL	100.00%	18/07/20	100.00%	05/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,294,200.50	\$2,294,200.50				CUARTO	30		
209AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	COMUJANMO (5), EL CUARANO (6), GOMPA PUEBLO (1), GOMPA VIEJO (3), HUAYAMAMP (1), LOS SUAREZ (2), TABOQUE (4), TOSABAMPO (5), SINICCATUA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (1), CUAVABO	100.00%	18/07/20	100.00%	05/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,300,829.30	\$2,300,829.30				CUARTO	30		
210AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	BOCA DE TOSABAMPO (1), CAMPO PUEBLO (1), GOMPA VIEJO (1), PRESIDENTE LAS LANTERAS (1), CAMPO PUEBLO LAS LANTERAS NUEVO (1), GALUJAS MARRAS DERECHA (2), LOS ALGODONES (5), SAN SIMON (5), SINAHUJA (1), SINICCATUA HERIBERTO DE ZARAGOZA	100.00%	18/07/20	100.00%	05/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,330,205.85	\$2,330,205.85				CUARTO	30		
211AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	CHICAUICUI (2), EL ROYEMER (1), POBLADO NUEVO SAN MIGUEL (3), YACULO (6), SINCACATUA SAN MIGUEL (4), SINCACATUA	100.00%	18/07/20	100.00%	05/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,310,862.60	\$2,310,862.60				CUARTO	30		
212AH20PR	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	CAMPO ESTRADA (4), FORTOQUAMPO (2), SINICCATUA TOROQUAMPO	100.00%	18/07/20	100.00%	20/08/20	\$1,956,060.25	\$1,956,060.25						\$1,892,451.20	\$1,892,451.20				CUARTO	25		
213AH20PR	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	AMATEPEC VIEJOS (2), 28 DE JUNIO (1), ANTONIO GONZALEZ (1), BARRIO NUEVO (1), BARRIO SAN JUAN (3), BARRIO SANTA ISABEL (3), CAMPO CABERZO (1), NUESTRO HORIZONTE (1), SICO XXI (6), JUNIO SICO (4), DESTINIAS COLOMBIA POPULARES DE LOS MOCHE	100.00%	21/07/20	100.00%	05/08/20	\$1,754,925.07	\$1,754,925.07						\$1,742,751.40	\$1,742,751.40				CUARTO	23		
214AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINIAS LOCALIDADES DE LA SINICCATUA AHOMÉ, EL GORDON (1), EL BOTE (8), AMATEPEC (8)	100.00%	25/07/20	100.00%	20/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,294,268.90	\$2,294,268.90				CUARTO	30		
215AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINIAS LOCALIDADES DE LA SINICCATUA GUSTAVO DIAZ CORDAZ (1), CAMERZO (1), CAMERZO (5), EMERSON RUIZ (6), REVOLUCION MEXICANA (6), YERUSALAMO CABARRA (5), EL DESGARRADO (3), EL VERDOLLO (5)	100.00%	28/07/20	100.00%	22/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,303,160.60	\$2,303,160.60				CUARTO	30		
216AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINIAS LOCALIDADES DE LA SINICCATUA CENTRAL, LOS ESCOBAR (5), EL ESTERO DEL MONTE (8), SANCOCO (7), SINCACATUA (1), SINCACATUA (5), SINCACATUA (1)	100.00%	25/07/20	100.00%	14/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,290,962.30	\$2,290,962.30				CUARTO	30		
217AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINIAS LOCALIDADES DE LA SINICCATUA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (1), CUAVABO, CAMPO CASTILLO (10), HUAYAMAMP (10), CACHOANA (5), LA FORTUNA (5)	100.00%	25/07/20	100.00%	15/08/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30						\$2,318,560.50	\$2,318,560.50				CUARTO	30		
			\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	
			\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	\$27,488	
			\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	\$47,934	

**DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO**

C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMD) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 FECHO FINANCIERO: 594,747,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA AVANCES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Fecha de Elaboración:
 Hoja 8 de 19
 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Físicos				Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Meras		Observaciones
			Fechas Reales		%	Fechas Reales		%	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
			Inicio	Termino		Inicio	Termino																Inicio	Termino	
218AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINIQUICUA HUEJERA DE ZARAGOZA, EL REFUGIO (6), LA OCEANICA (6), JARDINES DE ZARAGOZA (6), COL. GIGANTE TORONAL ZARAGOZA (3), COL. EL TONAL (3), EL MANCITO (2), LA OCEANA (2)	100.00%	25/07/20	21/11/20	100.00%	20/08/20	15/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,922.00	\$2,309,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	
219AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINIQUICUA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL ZAROTILAN (10), EL CHALATE (6), ZAROTILO (6), LA TRAZA (2), LA BARRERA DE SAN MIGUEL (6)	100.00%	25/07/20	21/11/20	100.00%	19/08/20	14/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328,222.90	\$2,328,222.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	
220AH20PR	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINIQUICUA TOSIQUILCO, USIBO, CAPELITAS (10), CABRERO GRANDE (1), MARQUES (6), ROSARIO G. CASTRO (2), PLAN DE GUADALUPE (2), TONTUCA (2)	100.00%	28/07/20	04/11/20	100.00%	20/08/20	15/12/20	\$1,956,060.25	\$1,956,060.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,480.25	\$1,907,480.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	25	
221AH20PR	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS COGONIAS POPULARES DE LOS MOCHIS, ATLANCAYO REAL (3), BRINCO JUAZET (3), BUROCATA (2), CENTRO (1), CONABO ESPINOZA (2), MEXICO INDIGO (2), MARCO MENDOZA (2), SANTA LUZ (3), REQUICION (2)	100.00%	28/07/20	04/11/20	100.00%	21/08/20	15/12/20	\$1,754,925.07	\$1,754,925.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,871.06	\$1,750,871.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	23	
222AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINIQUICUA DE AHOME, AGUA NUEVA (2), AGUILA AZTECA (3), AHOME INDEPENDENCIA (5), CUCULLA DE CACICHUALA (2), TUMILANO ZARATA (10), MANCITO (2), VILLA DE AHOME (5)	100.00%	04/08/20	01/12/20	100.00%	24/08/20	19/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299,941.00	\$2,299,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	
223AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINIQUICUA DE EL CABRERO, BACOMOROS (6), ETCHO (1), MARIRES VIEJO (5), MARIRES NUEVO (5), MINOS HEROTOS (5)	100.00%	04/08/20	01/12/20	100.00%	22/08/20	19/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,406.90	\$2,309,406.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	
224AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINIQUICUA CENTRAL, OMBRA (5), 9 DE DICIEMBRE (2), BACOMOROS (1), 151, BACOMOROS (2), 151, CAMPO 1 SANTA ROSA (2), CERRO CABEZON (2), LOSUAMA (2), FLORES MAGON (3), PLAN DE AYALA (2), PLAN DE SAN LUIS (2)	100.00%	04/08/20	01/12/20	100.00%	18/08/20	15/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,810.10	\$2,294,810.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	
225AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINIQUICUA HERIBERTO ANDRZONKERO, EL HECUATA DE CHIHUAHUA (3), EL PAVO (2), EL CHONDO (3), EL HOJO DE CHIHUAHUA (3), GOBROS KOBILICETZ (7), SAN DIEGO (4), COL. DEL SOL (7), CAMATECA (3)	100.00%	04/08/20	01/12/20	100.00%	21/08/20	29/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320,532.70	\$2,320,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	
226AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINIQUICUA HUEJERA DE ZARAGOZA, BOSCA DE (3), BARRIO 1 (2), BARRIO VISTA (3), AGUANTO (3), AVALANTE (3), CAMPA (1), TURE (3), HUAQUILON (3), BOCA (3), SAN MIGUEL (3), SANTIAGO (2), SAN PEDRO (2), SAN RAFAEL (2), SABINO (2)	100.00%	04/08/20	01/12/20	100.00%	22/08/20	18/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327,706.90	\$2,327,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUARTO	30	

Suma por Hoja: \$20,112,772.30
 Suma por Subclasificación: \$47,232
 Suma por Municipio: \$28,575,595.92



DIRECTOR GENERAL
 C. LIC. MARCO ANTONIO BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (29) SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 FECHO FINANCIERO: 394,747,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA AVANCES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 FONDO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Fecha de Elaboración:
 Hoja 9 de 19
 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avance Fisico - Fisicos				Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Metas		Observaciones									
			%	Fecha Reales		%	Fecha Reales		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															Inicio	Termino		Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	
227AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL TEPIC SAGUELES BACOLORAMBO (1), CABALLI, LEYVA (2), SANTA TERESA (2), CAMPO VICTORIA (1), LAS CALVERAS (1)	100.00%	04/08/20	01/12/20	100.00%	20/08/20	18/12/20	\$2,347,272.30	\$2,347,272.30					\$2,319,137.10	\$2,319,137.10												CUARTO	30					
257AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	06/11/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,452,913.25	\$1,452,913.25													CUARTO	19				
258AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ, BACOLORAMBO (1), CHAVEZ TRAMAYANTE (4), CHIHUALHUITA (1), POBLADO 6 (8)	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	30/10/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,453,436.54	\$1,453,436.54														CUARTO	19			
259AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	30/10/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,458,938.18	\$1,458,938.18															CUARTO	19		
260AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA HERRERO VALDEZ HERRERO	100.00%	13/10/20	14/12/20	100.00%	09/11/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,448,627.26	\$1,448,627.26															CUARTO	19		
261AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA HERRERO VALDEZ HERRERO	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	30/10/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,438,355.67	\$1,438,355.67															CUARTO	19		
262AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	31/10/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,445,213.53	\$1,445,213.53																CUARTO	19	
263AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA TOPOLORAMBO	100.00%	13/10/20	11/12/20	100.00%	31/10/20	24/12/20	\$625,939.28	\$625,939.28					\$603,523.20	\$603,523.20																CUARTO	8	
265AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ, CABRERO (1), EL DESMOLADO (2), EL TICHIO (4)	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	30/10/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,450,039.53	\$1,450,039.53																CUARTO	19	
266AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	DESTINAT. COMUNICADORES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ, LOCOTEPE MICHAEL (4), FRANCISCO RUIZ (9), POBLADO 5 (1), POBLADO 7 (1)	100.00%	13/10/20	21/12/20	100.00%	30/10/20	29/12/20	\$1,486,605.79	\$1,486,605.79					\$1,447,318.16	\$1,447,318.16																CUARTO	19	
267AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	EN LA SINDICATURA DE AHOME. LOCALIDADES, AHOME INTERDEPENDENCIA (1), AHOME INDIVIDUAL (1), AGUA NUEVA (2), LA FLORES (2), SAN JOSE DE AHOME (1) Y SINDICATURA DE TOPOLORAMBO.	100.00%	28/11/20	27/12/20	100.00%	31/12/20	31/12/20	\$625,939.28	\$625,939.28					\$625,209.92	\$625,209.92																CUARTO	8	
268AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL. LOCALIDADES, FERRER ANGELIS (2), ERDO (3), CABALLI, LEYVA (2), SANTA TERESA (2), CAMPO VICTORIA (1), HERRERO VALDEZ HERRERO (1), LOCALIDAD HUAYLABAMBO (1)	100.00%	28/11/20	27/12/20	100.00%	30/11/20	30/11/20	\$625,939.28	\$625,939.28					\$617,246.16	\$617,246.16																CUARTO	8	
269AH20PR	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2)	EN LA SINDICATURA MICHELINA DE ZAMBOGA. LOCALIDADES, COL. SIBRAL (1), BRUJA DE HOSABAMBO (1), EL PERIBOL (1), ZONA SINDICATURA CENTRAL, LOCALIDADES, ERDO MICHELINA (1), 20 DE NOVIEMBRE (2)	100.00%	28/11/20	27/12/20	100.00%	31/12/20	31/12/20	\$625,939.28	\$625,939.28					\$617,933.20	\$617,933.20																CUARTO	8	

Suma por hoja:
 \$16,743,774.74
 \$16,377,891.70
 \$54,088,275.48
 \$52,248,729.99
 \$85,419,471.93
 \$84,161,105.79

Suma por Subclasificación:
 \$54,088,275.48
 \$52,248,729.99
 \$85,419,471.93
 \$84,161,105.79

Suma por Municipio:
 \$85,419,471.93
 \$84,161,105.79

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO
 C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



MUNICIPIO DE AHOME
 RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



MUNICIPIO: 1011 AHOME
 ESTADO: 230 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TEOJO FINANCIERO: \$94,747,345.00

Hoja: 10 de 19
 5 de enero de 2021

Rubro:	Subclasificación:	No. Obra	VIVIENDA	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas	Observaciones										
						Físico		Financiero		Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros				
						%	d/m/a	%	d/m/a	%	d/m/a	%	d/m/a	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros				
228AH20PR		CONSTRUCCION DE VIVIENDA		DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE AHOME		100.00%	05/08/20	12/11/20	100.00%	31/08/20	07/12/20	\$962,043.78	\$962,043.78																VIV	5	
Suma por hoja:												\$962,043.78	\$962,043.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subclasificación:												\$962,043.78	\$962,043.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:												\$86,287,311.11	\$86,287,311.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 DIRECTOR GENERAL

C. LIC. MARCO ANTONIO BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME
Y HUMANO



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [F5MDI] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TÍTULO FINANCIERO: \$94,747,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F5MDI 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja 11 de 19
 5 de enero de 2021
 Fecha de Elaboración:



Subclasificación: No. Obra	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TOMAS DOMICILIARIAS Descripción	Localidad	Avances físicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones									
			Físico %	Fecha Real d/m/a Inicio	Termino	Financiero %	Fecha Real d/m/a Inicio	Termino	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal				Estatal	Otros							
231AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100.00%	14/09/20	02/12/20	100.00%	31/12/20	31/12/20	\$314,316.21	\$314,316.21						\$269,817.83	\$269,817.83										TOMAS	37		
																\$269,817.83	\$269,817.83													
																\$0.00	\$0.00													
Suma por obra:									\$314,316.21	\$314,316.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,817.83	\$269,817.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por subclasificación:									\$314,316.21	\$314,316.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,817.83	\$269,817.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$86,695,831.65	\$86,695,831.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,391,934.14	\$85,391,934.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

DIRECCION GENERAL
 C. LIC. MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ PRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO AHOME



MUNICIPIO: 1011 AHOME
 ESTADO: 231 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TEGHO FINANCIERO: \$94,747,345.00


MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Hoja 12 de 19
 5 de enero de 2021
 Fecha de Elaboración:

Subclasificación: No. Obra	DESCARGAS DOMICILIARIAS Descripción	Localidad	Avances Físicos - Físicos		Financieros		Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas	Observaciones					
			%	Fecha Real d/m/a	%	Fecha Real d/m/a	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal			Estatal	Otros			
232AH20PR	CONSTRUCCION DE 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	70.00%	14/09/20	0.00%		\$475,825.79	\$475,825.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Hoja:							\$475,825.79	\$475,825.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:							\$475,825.79	\$475,825.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:							\$17,171,657.44	\$17,171,657.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		


DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO
 C. LIC. MARCO VINICIO TERAS BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO:

ESTADO:

TECHO FINANCIERO: 594,747,345.00

(031) AHOME

(251) SINALOA

FONDO: (ESMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
MUNICIPIO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
4to. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020




Hoja 13 de 19
5 de enero de 2021
Fecha de elaboración:

Subclasificación:	RUBRO: ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada Acumulada				Metas	Observaciones																			
				Físico		Financiero		Federal		Municipal		Estatal		Otros				Municipal		Estatal		Otros														
No. Obra				Inicio	Termino	Inicio	Termino																													
239AH20PK		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, DESCARGAS Y REGISTROS	AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME	22/09/20	30/11/20	05/10/20	28/12/20	\$2,999,999.97	\$2,999,999.97					\$2,810,179.85	\$2,810,179.85			\$2,810,179.85	\$2,810,179.85									1								

Suma por hoja: \$2,999,999.97 \$2,999,999.97 \$0.00 \$0.00 \$2,810,179.85 \$2,810,179.85 \$0.00 \$0.00

Suma por Subclasificación: \$2,999,999.97 \$2,999,999.97 \$0.00 \$0.00 \$2,810,179.85 \$2,810,179.85 \$0.00 \$0.00

Suma por Municipio: \$90,171,657.41 \$90,171,657.41 \$0.00 \$0.00 \$88,677,170.82 \$88,677,170.82 \$0.00 \$0.00



C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DE AHOME



MUNICIPIO: (01) AHOME

ESTADO: (23) SINALOA

FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00


MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA AVANDES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANDES FISICOS Y FINANCIEROS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANDES FISICOS Y FINANCIEROS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANDES FISICOS Y FINANCIEROS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANDES FISICOS Y FINANCIEROS
4to. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Fisicos- Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas		Observaciones				
			Fisico		Financiero		Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
			d/m/a	%	d/m/a	%																	
240AH20PR	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ORILLA DEL DREN	BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL	14/09/20	100.00%	23/09/20	100.00%	\$239,675.65	\$239,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1	
Suma por hoja:							\$239,675.65	\$239,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:							\$239,675.65	\$239,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:							\$90,411,353.06	\$90,411,353.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			


DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
CONTROL DE AVANDES
 C. LIC. MARCO ANTONIO CONTRERAS BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO
MANAJANDO



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020



PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: (031) AHOME
 ESTADO: [251] SINALOA
 FONDO: [615] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TITULO FINANCIERO: 594.747.345.00

Fecha de Elaboración:
 Hoja 15 de 19
 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Físico		Financiero		Inversión Aprobada							Inversión Ejecutada Acumulada					Metas Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones															
			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros																		
233AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	EL BULE, SINDICATURA AHOME	10/08/20	23/09/20	100%	31/10/20	\$52,865.34	\$52,865.34																												
234AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	POBLADO 6, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	10/08/20	23/09/20	100%	05/09/20	\$61,355.08	\$61,355.08																												
235AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL	10/08/20	23/09/20	100%	31/10/20	\$104,437.84	\$104,437.84																												
236AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL	10/08/20	08/10/20	100%	31/10/20	\$143,600.02	\$143,600.02																												
237AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL	10/08/20	08/09/20	100%	31/10/20	\$38,675.59	\$38,675.59																												
238AH20PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL	28/11/20	27/12/20	100%	31/12/20	\$145,191.90	\$145,191.90																												
							Suma por hoja:	\$546,125.77	\$546,125.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
							Suma por Subclasificación:	\$546,125.77	\$546,125.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							Suma por Municipio:	\$392,974,858.83	\$392,974,858.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
 C. LIC. MARCO VINICIO SANCHEZ BRINÇAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
4to. TRIMESTRE DEL 2020
PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



MUNICIPIO: 001/AHOME
 ESTADO: 020 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TEGNO FINANCIERO: 594,747,345.00

Fecha de Elaboración: Hoja 16 de 19
 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas	Observaciones		
			Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal			Estatal	Otros
			%	Fecha Real d/m/a	%	Fecha Real d/m/a														
241AH20PR	CONSTRUCCION DE BEBEDERO PARA AGUA PURIFICADA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 3	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100%	10/08/20	100.00%	05/09/20	\$88,827.78	\$88,827.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,159.83	\$88,159.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
242AH20PR	CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE	BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL,	100%	10/08/20	100.00%	31/08/20	\$70,159.40	\$70,159.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,273.18	\$69,273.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
243AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NIÑOS HEROES	CARRIZO GRANDE SINDICATURA TOPOLOBAMPO,	100%	10/08/20	100.00%	04/09/20	\$54,011.17	\$54,011.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,143.73	\$51,143.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
244AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR JULIAN RODRIGUEZ	ALMACENES MACAPUL, SINDICATURA AHOME	100%	10/08/20	100.00%	31/10/20	\$50,995.85	\$50,995.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,463.27	\$50,463.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
Suma por hoja:							\$283,994.20	\$283,994.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,040.01	\$229,040.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclasificación:							\$283,994.20	\$283,994.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,040.01	\$229,040.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:							\$91,143.03	\$91,143.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,686,629.03	\$89,686,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
 C. LIC. MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: (031) AHOMÉ
 ESTADO: (023) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$94,747,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Fecha de Elaboración: Hoy 17 de 19
 5 de enero de 2021

Subclasificación: No. obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas	Observaciones												
			Físico		Financiero		Total		Fondo FISM		Federal		Municipal		Estatal		Otros		Total				Fondo FISM		Federal		Municipal		Estatal		Otros			
			%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a			%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	Inicio d/m/a	%	
245AH20PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "VENUSTIANO CARRANZA" (ORDAZ TEL CARRIZO)	VENUSTIANO CARRANZA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ	100.00%	10/08/20	100.00%	08/10/20	100.00%	05/09/20	31/10/20	\$316,298.63	\$316,298.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,298.63	\$316,298.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
246AH20PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO (GUAYABO)	GOORTOS RODRIGUEZ, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100.00%	10/08/20	100.00%	08/10/20	100.00%	03/09/20	31/10/20	\$140,845.59	\$140,845.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,845.59	\$140,845.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
247AH20PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NINOS HEROES	CARRIZO GRANDE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100.00%	10/08/20	100.00%	08/10/20	100.00%	04/09/20	13/11/20	\$350,707.97	\$350,707.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,707.97	\$350,707.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
248AH20PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	BACHONOBAMPO No. 2, SINDICATURA CENTRAL	100.00%	10/08/20	100.00%	03/10/20	100.00%	17/11/20	17/11/20	\$132,602.69	\$132,602.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,602.69	\$132,602.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
249AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO ORBEGON	COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL	100.00%	10/08/20	100.00%	08/10/20	100.00%	20/11/20	20/11/20	\$361,927.71	\$361,927.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,927.71	\$361,927.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
250AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE	BACAROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL	100.00%	10/08/20	100.00%	23/10/20	100.00%	31/08/20	10/12/20	\$347,801.14	\$347,801.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,801.14	\$347,801.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
251AH20PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO COSSIO	VALEJO, SINDICATURA SAN MIGUEL	100.00%	10/08/20	100.00%	23/10/20	100.00%	31/08/20	10/12/20	\$347,995.81	\$347,995.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,995.81	\$347,995.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
252AH20PR	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES	TOSALIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO	100.00%	10/08/20	100.00%	23/09/20	100.00%	03/09/20	31/10/20	\$140,615.69	\$140,615.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,615.69	\$140,615.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
253AH20PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR "VENUSTIANO CARRANZA"	VENUSTIANO CARRANZA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100.00%	10/08/20	100.00%	08/10/20	100.00%	05/09/20	31/10/20	\$178,069.28	\$178,069.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,069.28	\$178,069.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
254AH20PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO (GUAYABO)	GOORTOS RODRIGUEZ, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100.00%	10/08/20	100.00%	23/09/20	100.00%	03/09/20	31/10/20	\$88,778.18	\$88,778.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,778.18	\$88,778.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
255AH20PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NINOS HEROES	CARRIZO GRANDE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100.00%	10/08/20	100.00%	08/10/20	100.00%	04/09/20	13/11/20	\$303,846.07	\$303,846.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,846.07	\$303,846.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
264AH20PR	AMPLIACION DE LA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: DRENAJE EN LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA No. 83	OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL	100.00%	13/10/20	100.00%	11/11/20	100.00%	10/12/20	10/12/20	\$47,437.75	\$47,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,437.75	\$47,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	

Suma por hoja: \$2,756,926.51
 Suma por Subclasificación: \$2,756,926.51
 Suma por Municipio: \$2,756,926.51

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO

C. LIC. MARCELO PINO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (29) SINALOA
 FONDO: (E)SMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 FECHO FINANCIERO: 594,747,345.00

MUNICIPIO DE AHOME
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSIMDF-2020)
 4to. TRIMESTRE DEL 2020
 PERIODO DEL 1ro. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Subclasificación:	Clasificación:	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Fisicos				Avances Fisicos - Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Metas	Observaciones																
				%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros																		
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0.00%				\$0.00	\$0.00																											
Suma por hoja:											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subclasificación:											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:											\$94,397,256.76	\$94,397,256.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE AHOME
 C. LIC. MARCO VINICIO GONZALEZ BRINGAS
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE AHOME