



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

4to. TRIMESTRE DEL 2021

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CANTO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja: 1 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: PISO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero														
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	Aprobadas	
103AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 180 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	11-dic-21	30-dic-21	100%	30-dic-21	30-dic-21	\$162,125.61	\$162,125.61		\$162,870.45	\$162,870.45					M2	180	
Suma por hoja:									\$162,125.61	\$162,125.61	\$0.00	\$162,870.45	\$162,870.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$162,125.61	\$162,125.61	\$0.00	\$162,870.45	\$162,870.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$162,125.61	\$162,125.61	\$0.00	\$162,870.45	\$162,870.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

4to. TRIMESTRE DEL 2021

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja: 2 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero														
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	Aprobadas	
039AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	100%	24-jul-21	06-sep-21	100%	04-jun-21	23-sep-21	\$420,207.10	\$420,207.10		\$461,442.85	\$461,442.85					M2	240	
040AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100%	17-jul-21	31-jul-21	100%	09-jun-21	18-ago-21	\$210,103.55	\$210,103.55		\$192,149.93	\$192,149.93					M2	120	
041AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%	18-jun-21	01-ago-21	100%	09-jun-21	02-ago-21	\$420,207.10	\$420,207.10		\$417,961.50	\$417,961.50					M2	240	
042AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 312 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%	22-jun-21	10-ago-21	100%	10-jun-21	25-ago-21	\$546,269.23	\$546,269.23		\$502,465.09	\$502,465.09					M2	312	
043AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%	24-jun-21	30-jul-21	100%	04-jun-21	04-ago-21	\$336,165.68	\$336,165.68		\$319,288.99	\$319,288.99					M2	192	
044AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%	17-jun-21	25-ago-21	100%	10-jun-21	18-sep-21	\$756,372.78	\$756,372.78		\$733,386.31	\$733,386.31					M2	432	
046AH21CP	CONSTRUCCIÓN DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%	27-jul-21	25-ago-21	100%	10-jun-21	06-oct-21	\$206,626.85	\$206,626.85		\$206,119.95	\$206,119.95					M2	120	
094AH21CPPR	CONSTRUCCIÓN DE 229 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	01-sep-21	15-oct-21	100%	10-jun-21	18-sep-21	\$402,942.30	\$402,942.30		\$381,146.43	\$381,146.43					M2	229	
Suma por hoja:									\$3,298,894.59	\$3,298,894.59	\$0.00	\$3,213,961.05	\$3,213,961.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,298,894.59	\$3,298,894.59	\$0.00	\$3,213,961.05	\$3,213,961.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$3,461,020.20	\$3,461,020.20	\$0.00	\$3,376,831.50	\$3,376,831.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

4to. TRIMESTRE DEL 2021

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: Hoja 3 de 18
5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	de Aprobadas		
047AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	100%	09-jun-21	27-ago-21	100%	04-jun-21	09-sep-21	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00		\$1,028,376.87	\$1,028,376.87					BAÑO	20		
048AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (EL CARRIZO)	100%	17-jun-21	15-ago-21	100%	09-jun-21	27-sep-21	\$538,870.50	\$538,870.50		\$510,020.23	\$510,020.23					BAÑO	10		
049AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%	11-jun-21	08-sep-21	100%	08-jun-21	22-oct-21	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00		\$1,002,048.95	\$1,002,048.95					BAÑO	20		
050AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%	17-jun-21	15-ago-21	100%	10-jun-21	09-sep-21	\$808,305.75	\$808,305.75		\$799,838.31	\$799,838.31					BAÑO	15		
051AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%	09-jun-21	07-ago-21	100%	04-jun-21	25-ago-21	\$538,870.50	\$538,870.50		\$514,367.95	\$514,367.95					BAÑO	10		
052AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%	17-jun-21	14-sep-21	100%	09-jun-21	21-oct-21	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00		\$939,300.69	\$939,300.69					BAÑO	20		
053AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100%	11-jun-21	09-ago-21	100%	09-jun-21	07-sep-21	\$538,870.50	\$538,870.50		\$492,297.80	\$492,297.80					BAÑO	10		
054AH21CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%	26-jun-21	09-ago-21	100%	09-jun-21	04-ago-21	\$265,015.90	\$265,015.90		\$242,321.76	\$242,321.76					BAÑO	5		
095AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	24-sep-21	07-nov-21	100%	22-sep-21	26-nov-21	\$269,435.25	\$269,435.25		\$257,438.19	\$257,438.19					BAÑO	5		
Suma por hoja:									\$6,192,591.40	\$6,192,591.40	\$0.00	\$5,786,010.75	\$5,786,010.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$6,192,591.40	\$6,192,591.40	\$0.00	\$5,786,010.75	\$5,786,010.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$8,491,485.99	\$8,491,485.99	\$0.00	\$8,999,971.80	\$8,999,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero														
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	Aprobadas		
055AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUA NUEVA (1), ALMACERES MACAPUL (1), BAGOJO COLECTIVO (4), CUCHILLA DE CACHOANA (3), CUCHILLA VIEJA (2), EMILIANO ZAPATA (2), OLAS ALTAS (3)	100%	29-jun-21	26-sep-21	100%	23-jun-21	19-oct-21	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68	\$1,242,343.76	\$1,242,343.76					CUARTO	16		
056AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUILA AZTECA (6), AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBAYME (1), EL BOLE (1), EL COLORADO (1), GRULLAS	100%	02-jul-21	30-ago-21	100%	01-jul-21	20-sep-21	\$903,204.80	\$903,204.80	\$890,917.10	\$890,917.10					CUARTO	10		
057AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	MARGEN IZQUIERDA (1), LA FLORIDA (2), LA QUINTA (1), SAN JOSÉ (1), VILLA DE AHOME (6)	100%	02-jul-21	29-sep-21	100%	23-jun-21	19-oct-21	\$1,264,486.72	\$1,264,486.72	\$1,149,343.13	\$1,149,343.13					CUARTO	14		
058AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BACOREHUIS (6), DOLORES HIDALGO (1), EL CARRIZO (6), GUILLERMO CHÁVEZ	100%	02-jul-21	29-sep-21	100%	29-jun-21	27-oct-21	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68	\$1,435,465.12	\$1,435,465.12					CUARTO	16		
059AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	TALAMANTES (1), VENUSTIANO CARRANZA (2)	100%	02-jul-21	30-ago-21	100%	25-jun-21	24-sep-21	\$903,204.80	\$903,204.80	\$900,035.95	\$900,035.95					CUARTO	10		
060AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	POBLADO 6 (1), POBLADO 7 (9) 9 DE DICIEMBRE (2), BACHOMOBAMPO 1 (1),	100%	02-jul-21	15-ago-21	100%	29-jun-21	08-sep-21	\$632,243.36	\$632,243.36	\$626,669.51	\$626,669.51					CUARTO	7		
061AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BACHOMOBAMPO 2 (3), PLAN DE AYALA (1) CAMPO 1 SANTA ROSA (3),	100%	02-jun-21	24-ago-21	100%	22-jun-21	24-sep-21	\$903,204.80	\$903,204.80	\$899,665.31	\$899,665.31					CUARTO	10		
062AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	CAMPO 35 (1), CAMPO CLAYTON (1), ESTERO JUAN JOSÉ RÍOS (3), LA ARROCERA	100%	02-jul-21	30-ago-21	100%	26-jun-21	14-sep-21	\$993,525.28	\$993,525.28	\$980,270.34	\$980,270.34					CUARTO	11		
063AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	(1), LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (1),	100%	02-jul-21	30-ago-21	100%	22-jun-21	25-sep-21	\$1,083,845.76	\$1,083,845.76	\$993,212.22	\$993,212.22					CUARTO	12		
064AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	18 DE MARZO (4), 5 DE MAYO (2), COMPUERTAS (2), EJIDO MOCHIS (2), LOUISIANA (1)	100%	26-jun-21	14-ago-21	100%	22-jun-21	11-sep-21	\$722,563.84	\$722,563.84	\$720,879.92	\$720,879.92					CUARTO	8		
065AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	20 DE NOVIEMBRE NUEVO (3), OHUIRA (6), PRIMERO DE MAYO (3)	100%	02-jul-21	20-ago-21	100%	26-jun-21	14-sep-21	\$812,884.32	\$812,884.32	\$810,191.43	\$810,191.43					CUARTO	9		
066AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	TABELOJECA (4), TOSALIBAMPO (4)	100%	02-jul-21	29-sep-21	100%	26-jun-21	21-oct-21	\$1,535,448.16	\$1,535,448.16	\$1,528,670.77	\$1,528,670.77					CUARTO	17		
Suma por hoja:									\$12,644,867.20	\$12,644,867.20	\$0.00	\$12,177,664.56	\$12,177,664.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$12,644,867.20	\$12,644,867.20	\$0.00	\$12,177,664.56	\$12,177,664.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$22,136,353.19	\$22,136,353.19	\$0.00	\$21,177,636.36	\$21,177,636.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: Hoja 5 de 18
5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero														
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	Aprobadas	
067AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	COL. BUENAVISTA (1), COL. EJIDAL (1), COL. EL ALTO (4), COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (1), EL REFUGIO (5), LA BOCANA (1), LA DESPENSA (1), SIAHUAZA (1)	100%	02-jul-21	29-sep-21	100%	29-jun-21	07-oct-21	\$1,354,807.20	\$1,354,807.20		\$1,352,345.25	\$1,352,345.25					CUARTO	15	
068AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 (1), BOLSA DE TOSALIBAMPO 2 (1), EL CARDAL (1), EL RANCHITO (2), EL TULE (2), HUACAPORITO (1), SAN PABLO (4), CHOACAHUI (3), EL CHALATE (2), FELIPE ÁNGELES (5), GOROS 2 (5), LA TEA (1), EL ANIL (1), JURICAHUI (1), NUEVO SAN MIGUEL (4), SAN MIGUEL (3), SANTA TERESITA (1)	100%	26-jun-21	24-ago-21	100%	22-jun-21	27-sep-21	\$1,083,845.76	\$1,083,845.76		\$1,079,006.58	\$1,079,006.58					CUARTO	12	
069AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BACAPOROBAMPO (1), FLOR AZUL (1), GABRIEL LEYVA SOLANO (4), VALLEJO (4), ZAPOTILLO (6), LAZARO CARDENAS (3), PAREDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	100%	02-jul-21	29-sep-21	100%	25-jun-21	18-oct-21	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68		\$1,439,178.42	\$1,439,178.42					CUARTO	16	
070AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	TOPOLOBAMPO	100%	02-jul-21	30-ago-21	100%	26-jun-21	15-sep-21	\$903,204.80	\$903,204.80		\$807,823.89	\$807,823.89					CUARTO	10	
071AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	COL. AGUILERA (2), COL. CENTRO (1), COL. DANIEL BIUL RUELAS (2), COL. FERROCARRILERA (2), COL. MIGUEL HIDALGO (2), COL. SIGLO XXI (1), DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	100%	29-jun-21	26-sep-21	100%	23-jun-21	13-oct-21	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68		\$1,443,277.92	\$1,443,277.92					CUARTO	16	
072AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	02-jul-21	30-ago-21	100%	25-jun-21	02-oct-21	\$903,204.80	\$903,204.80		\$810,786.05	\$810,786.05					CUARTO	10	
073AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)		100%	29-jun-21	26-sep-21	100%	23-jun-21	22-oct-21	\$1,354,807.20	\$1,354,807.20		\$901,603.87	\$901,603.87					CUARTO	15	
074AH21CP	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)		100%	26-jun-21	24-ago-21	100%	23-jun-21	25-sep-21	\$888,461.10	\$888,461.10		\$885,686.47	\$885,686.47					CUARTO	10	
096AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)		100%	01-sep-21	20-oct-21	100%	15-oct-21	23-oct-21	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68		\$1,422,577.92	\$1,422,577.92					CUARTO	10	
Suma por hoja:									\$10,823,713.90	\$10,823,713.90	\$0.00	\$10,142,286.37	\$10,142,286.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$23,468,581.10	\$23,468,581.10	\$0.00	\$22,319,950.93	\$22,319,950.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$32,960,067.09	\$32,960,067.09	\$0.00	\$31,319,922.73	\$31,319,922.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Signature]

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

4to. TRIMESTRE DEL 2021

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (01) AHOMÉ
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 6 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES Subclasificación: ELECTRIFICACIÓN			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		
			Físico			Financiero														
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
015AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN SECTOR ESCUELA	EL RANCHITO	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	20-ago-21	\$575,676.31	\$575,676.31		\$575,215.02	\$575,215.02					RED	1	
016AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN SECTOR	MAYOCOBA	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	20-ago-21	\$960,422.53	\$960,422.53		\$946,151.91	\$946,151.91					RED	1	
017AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTADIO DE BEIS-BOL	EL BULE	100%	09-jun-21	18-jul-21	100%	07-jun-21	18-ago-21	\$619,732.41	\$619,732.41		\$619,010.65	\$619,010.65					RED	1	
018AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR	GOROS 1 "SECTOR CAMAYECA"	100%	09-jun-21	18-jul-21	100%	07-jun-21	20-ago-21	\$1,423,045.09	\$1,423,045.09		\$1,419,674.38	\$1,419,674.38					RED	1	
019AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR CANALITO	9 DE DICIEMBRE	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	20-ago-21	\$700,352.55	\$700,352.55		\$694,267.02	\$694,267.02					RED	1	
020AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR	EJIDO MÉXICO	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	25-ago-21	\$488,198.68	\$488,198.68		\$487,935.18	\$487,935.18					RED	1	
021AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR PARCELAS	EJIDO MOCHIS	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	27-ago-21	\$489,930.56	\$489,930.56		\$485,958.25	\$485,958.25					RED	1	
022AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTADIO	HUACAPORITO	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	20-ago-21	\$675,225.57	\$675,225.57		\$660,418.35	\$660,418.35					RED	1	
023AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTERO	ESTERO JUAN JOSÉ RÍOS	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	10-jun-21	20-ago-21	\$676,344.84	\$676,344.84		\$675,810.46	\$675,810.46					RED	1	
025AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR IGLESIA EN EL CALLEJÓN ANACLETO VERDUGO	SAN ISIDRO	100%	17-jun-21	26-jul-21	100%	09-jun-21	20-ago-21	\$429,165.66	\$429,165.66		\$426,142.72	\$426,142.72					RED	1	
026AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR KINDER	SAN PABLO	100%	09-jun-21	18-jul-21	100%	07-jun-21	20-ago-21	\$482,929.32	\$482,929.32		\$482,395.15	\$482,395.15					RED	1	
104AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR MARGARITA, PRIMERA ETAPA	TOPOLOBAMPO (BARRIO DE LAS MARGARITAS)	100%	11-dic-21	29-dic-21	100%	29-dic-21	29-dic-21	\$349,520.70	\$349,520.70		\$348,875.86	\$348,875.86					RED	1	
Suma por hoja:									\$7,870,544.22	\$7,870,544.22	\$0.00	\$7,821,854.95	\$7,821,854.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,870,544.22	\$7,870,544.22	\$0.00	\$7,821,854.95	\$7,821,854.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$40,830,611.31	\$40,830,611.31	\$0.00	\$39,141,777.68	\$39,141,777.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Claudia Canto Hernández

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

4to. TRIMESTRE DEL 2021

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (01) AHOMÉ
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 7 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero												Unidad	de	Aprobadas	
Subclasificación:	TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERREÑO			Fechas Reales d/m/a			Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Medida			
No. Obra	Descripción	Localidad		%	Inicio		Termino	%												Inicio	
013AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	04-sep-21	01-oct-21	100%	29-jul-21	29-oct-21	\$220,706.99	\$220,706.99		\$163,594.20	\$163,594.20					TOMAS	25		
Suma por hoja:									\$220,706.99	\$220,706.99	\$0.00	\$163,594.20	\$163,594.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$220,706.99	\$220,706.99	\$0.00	\$163,594.20	\$163,594.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$41,051,318.30	\$41,051,318.30	\$0.00	\$39,305,371.88	\$39,305,371.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



[Signature]

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOMÉ
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 8 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada							Metas			Observaciones
			Físico			Financiero													Unidad	de		
Subclasificación:	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)			Fechas Reales d/m/a			Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM						Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad		%	Inicio		Termino	%													Inicio	
014AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	03-ago-21	03-sep-21	100%	29-jul-21	21-oct-21	\$364,090.20	\$364,090.20		\$299,642.51	\$299,642.51					DESCARGAS	25			
Suma por hoja:									\$364,090.20	\$364,090.20	\$0.00	\$299,642.51	\$299,642.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$364,090.20	\$364,090.20	\$0.00	\$299,642.51	\$299,642.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:									\$41,415,408.50	\$41,415,408.50	\$0.00	\$39,605,014.39	\$39,605,014.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					




LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

MUNICIPIO: (03) AHOMÉ
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 9 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Subclasificación: CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero												Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM					Medida			
035AH21CP	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	100%	06-jul-21	18-oct-21	100%	19-ago-21	28-oct-21	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,698,233.75	\$1,698,233.75					UNIDAD MÉDICA	1		
076AH21CP	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	100%	18-sep-21	16-oct-21	100%	28-oct-21	29-oct-21	\$8,168,393.72	\$8,168,393.72	\$8,034,520.68	\$8,034,520.68					UNIDAD MÉDICA / PZA	1 / 86		
Suma por hoja:									\$10,068,393.72	\$10,068,393.72	\$0.00	\$9,732,754.43	\$9,732,754.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$10,068,393.72	\$10,068,393.72	\$0.00	\$9,732,754.43	\$9,732,754.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$51,483,802.22	\$51,483,802.22	\$0.00	\$49,337,768.82	\$49,337,768.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: 011 AHOMÉ
ESTADO: 25 SINALOA
FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		
			Físico			Financiero												Unidad de	Aprobadas	Observa- ciones
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Medida		
001AH21PR	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (SEGUNDA ETAPA)	ÁGUILA AZTECA	100%	11-ago-21	15-nov-21	100%	05-ago-21	30-dic-21	\$3,304,872.47	\$3,304,872.47		\$3,151,118.91	\$3,151,118.91					RED	1	
002AH21PR	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 21 DE MARZO	NUEVO SAN MIGUEL	100%	05-jul-21	13-ago-21	100%	14-sep-21	14-sep-21	\$306,735.16	\$306,735.16		\$232,968.63	\$232,968.63					RED	1	
003AH21PR	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO SINALOA	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100%	29-jul-21	06-sep-21	100%	26-jul-21	29-oct-21	\$286,922.15	\$286,922.15		\$278,395.20	\$278,395.20					RED	1	
004AH21PR	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	BACOREHUIS	100%	24-ago-21	15-dic-21	100%	20-ago-21	30-dic-21	\$5,565,132.79	\$5,565,132.79		\$5,347,724.99	\$5,347,724.99					RED	1	
005AH21PR	REHABILITACIÓN DE SUB-COLECTOR DE 14" DE DIÁMETRO PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (EL ATÚN), SAN LORENZO NUEVO Y LA CAPILLA	HIGUERA DE ZARAGOZA (SAN LORENZO NUEVO)	100%	04-ago-21	30-dic-21	100%	30-jul-21	30-dic-21	\$8,252,527.08	\$8,252,527.08		\$7,864,676.26	\$7,864,676.26					RED	1	
006AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA DESCARGA DE AGUA A DREN	EL HECHO	100%	04-ago-21	21-oct-21	100%	30-jul-21	30-dic-21	\$1,418,031.72	\$1,418,031.72		\$1,374,642.34	\$1,374,642.34					RED	1	
036AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE	CERRILLOS (CAMPO 35)	100%	12-ago-21	10-sep-21	100%	05-ago-21	15-oct-21	\$425,049.12	\$425,049.12		\$346,455.86	\$346,455.86					RED	7	
037AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE CALLE PRINCIPAL A 0+115.00 ML (HACIA EL ESTADIO)	LA FLORIDA	100%	15-jul-21	02-sep-21	100%	07-jul-21	08-oct-21	\$240,608.33	\$240,608.33		\$296,881.14	\$296,881.14					RED	1	
038AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DIF, DE AV. PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE	NUEVO SAN MIGUEL	100%	12-ago-21	10-sep-21	100%	05-ago-21	16-oct-21	\$324,151.01	\$324,151.01		\$304,146.03	\$304,146.03					RED	1	
087AH21CP	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS "PRIMERA ETAPA"	LOS MOCHIS, COL. AZUCENAS	100%	27-sep-21	26-oct-21	100%	16-oct-21	08-dic-21	\$1,133,723.49	\$1,133,723.49		\$994,237.70	\$994,237.70					RED	1	
Suma por hoja:									\$21,257,753.32	\$21,257,753.32	\$0.00	\$20,191,247.06	\$20,191,247.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$21,257,753.32	\$21,257,753.32	\$0.00	\$20,191,247.06	\$20,191,247.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$72,741,555.54	\$72,741,555.54	\$0.00	\$69,529,015.88	\$69,529,015.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOME
STADO: (25) SINALOA
ONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

[FISMDI] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y A LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL										Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022										Hoja 11 de 18		
RUBRO: AGUA POTABLE Subclasificación: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada								Metas		Observaciones
			Físico			Financiero														Unidad de Medida	de Aprobadas	
			No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM							
				Inicio	Termino		Inicio	Termino														
007AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y C. HERIBERTO VALDEZ	COMPUERTAS	100%	05-jul-21	09-jul-21	100%	05-oct-21	05-oct-21	\$31,983.18	\$31,983.18	\$29,521.70	\$29,521.70					RED	1				
008AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 166.50 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE 3" RD-32.5, UBICADA EN CALLE ÁNGEL FLORES ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y C. JOSÉ MARÍA MORELOS	COMPUERTAS	100%	10-jul-21	29-jul-21	100%	05-oct-21	05-oct-21	\$112,905.90	\$112,905.90	\$103,096.82	\$103,096.82					RED	1				
009AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 266 M. DE TUBERÍA DE PVC DE 3", Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. AHOME-HIGUERA DE ZARAGOZA	LA DESPENSA	100%	05-ago-21	03-sep-21	100%	30-jul-21	01-oct-21	\$145,333.74	\$145,333.74	\$137,166.61	\$137,166.61					RED	1				
010AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ORILLA DE CANA RAMAL 1+1700 ENTRE PRISCILIANO CONTRERAS Y CANAL	RICARDO FLORES MAGÓN	100%	30-jul-21	02-sep-21	100%	01-oct-21	21-oct-21	\$745,367.76	\$745,367.76	\$722,043.79	\$722,043.79					RED	1				
011AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	CAMAYECA	100%	02-ago-21	31-ago-21	100%	29-jul-21	12-oct-21	\$259,026.60	\$259,026.60	\$205,114.80	\$205,114.80					RED	1				
012AH21PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR PUEBLO NUEVO	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO 7)	100%	24-ago-21	30-dic-21	100%	20-ago-21	30-dic-21	\$3,398,068.85	\$3,398,068.85	\$3,273,842.12	\$3,273,842.12					RED	1				
031AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS A C. HERIBERTO VALDEZ ROMERO	COMPUERTAS	100%	15-jul-21	13-ago-21	100%	07-jul-21	13-oct-21	\$134,566.94	\$134,566.94	\$119,874.09	\$119,874.09					RED	1				
032AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE	CERRILLOS (CAMPO 35)	100%	12-ago-21	10-sep-21	100%	05-ago-21	16-oct-21	\$354,598.85	\$354,598.85	\$354,540.22	\$354,540.22					RED	1				
Suma por hoja:									\$5,181,851.82	\$5,181,851.82	\$0.00	\$4,945,200.15	\$4,945,200.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$5,181,851.82	\$5,181,851.82	\$0.00	\$4,945,200.15	\$4,945,200.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:									\$77,923,407.36	\$77,923,407.36	\$0.00	\$74,474,216.03	\$74,474,216.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

Hoja 12 de 18

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS Subclasificación: DRENAJE PLUVIAL			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero												Unidad de	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Medida		
088AH21CP	CONSTRUCCIÓN DE DOS REJILLAS PLUVIALES DE CONEXIÓN Y SALIDA A DREN PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTRONQUE DE BLVD. DEBENIO ANAYA Y DREN HÍARF7	LOS MOCHIS, FRACC. ÁLAMOS COUNTRY	100%	24-sep-21	23-oct-21	100%	22-sep-21	28-oct-21	\$239,069.18	\$239,069.18		\$272,327.04	\$272,327.04					RED	1	
Suma por hoja:									\$239,069.18	\$239,069.18	\$0.00	\$272,327.04	\$272,327.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$239,069.18	\$239,069.18	\$0.00	\$272,327.04	\$272,327.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$78,162,476.54	\$78,162,476.54	\$0.00	\$74,746,543.07	\$74,746,543.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Signature]

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01] AHOMÉ
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
COSTO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: AGUA POTABLE Subclasificación: BEBEDEROS ESCOLARES			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones
			Físico			Financiero												Unidad de	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM					Medida				
077AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA	BOLSA DE TOSALIBAMPO # 1	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	08-dic-21	\$62,874.46	\$62,874.46	\$62,741.10	\$62,741.10					BEBEDERO	1			
078AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA CANUTO IBARRA GUERRERO	TABELOIECA	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	08-dic-21	\$62,067.86	\$62,067.86	\$61,422.67	\$61,422.67					BEBEDERO	1			
079AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR INDÍGENA HIMNO NACIONAL	BACOREHUIS	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	02-dic-21	\$63,385.89	\$63,385.89	\$62,506.03	\$62,506.03					BEBEDERO	1			
080AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	SAN ISIDRO	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	01-dic-21	\$62,982.88	\$62,982.88	\$62,679.65	\$62,679.65					BEBEDERO	1			
081AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA RIGOBERTO AGUILAR PICO	SAN MIGUEL	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	29-nov-21	\$63,211.10	\$63,211.10	\$61,381.96	\$61,381.96					BEBEDERO	1			
082AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN	ZAPOTILLO	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	29-nov-21	\$62,271.90	\$62,271.90	\$61,265.89	\$61,265.89					BEBEDERO	1			
083AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC	CINCO DE MAYO	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	29-nov-21	\$64,353.55	\$64,353.55	\$61,040.05	\$61,040.05					BEBEDERO	1			
084AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	LA FLORIDA	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	29-nov-21	\$65,348.67	\$65,348.67	\$63,063.25	\$63,063.25					BEBEDERO	1			
085AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMÍREZ	LÁZARO CÁRDENAS	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	29-nov-21	\$64,537.20	\$64,537.20	\$62,758.69	\$62,758.69					BEBEDERO	1			
086AH21PR	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR FELIPE RACHOMO	GOROS PUEBLO	100%	27-sep-21	07-nov-21	100%	21-sep-21	02-dic-21	\$68,179.51	\$68,179.51	\$65,821.33	\$65,821.33					BEBEDERO	1			
Suma por hoja:									\$639,213.02	\$639,213.02	\$0.00	\$624,680.62	\$624,680.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$639,213.02	\$639,213.02	\$0.00	\$624,680.62	\$624,680.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$78,801,689.56	\$78,801,689.56	\$0.00	\$75,371,223.69	\$75,371,223.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01] AHOMÉ
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CANTO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: URBANIZACIÓN Subclasificación: PAVIMENTACIÓN			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	de Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a													
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino												
027AH21PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS A C. HERIBERTO VALDEZ ROMERO	COMPUERTAS	100%	15-jul-21	28-sep-21	100%	07-jul-21	28-sep-21	\$1,828,605.89	\$1,828,605.89		\$1,816,841.02	\$1,816,841.02					CALLE	1	
028AH21PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE	CERRILLOS (CAMPO 35)	100%	12-ago-21	10-oct-21	100%	05-ago-21	27-oct-21	\$1,451,870.52	\$1,451,870.52		\$1,450,764.29	\$1,450,764.29					CALLE	1	
029AH21PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE CALLE PRINCIPAL A 0+115.00 ML (HACIA EL ESTADIO)	LA FLORIDA	100%	15-jul-21	12-sep-21	100%	07-jul-21	11-oct-21	\$1,536,820.01	\$1,536,820.01		\$1,535,863.49	\$1,535,863.49					CALLE	1	
030AH21PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR CALLE DIF, DE AV. PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE	NUEVO SAN MIGUEL	100%	12-ago-21	10-oct-21	100%	05-ago-21	26-oct-21	\$1,648,501.50	\$1,648,501.50		\$1,648,454.77	\$1,648,454.77					CALLE	1	
Suma por hoja:									\$6,465,797.92	\$6,465,797.92	\$0.00	\$6,451,923.57	\$6,451,923.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$6,465,797.92	\$6,465,797.92	\$0.00	\$6,451,923.57	\$6,451,923.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$85,267,487.48	\$85,267,487.48	\$0.00	\$81,823,147.26	\$81,823,147.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 15 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

RUBRO: URBANIZACIÓN Subclasificación: ALUMBRADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero												Unidad de	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Medida		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Medida	Aprobadas	
075AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%	30-ago-21	16-oct-21	100%	20-sep-21	27-oct-21	\$6,696,685.25	\$6,696,685.25		\$6,605,034.20	\$6,605,034.20					RED	62	
100AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	TOPOLOBAMPO	100%	19-nov-21	29-nov-21	100%	17-nov-21	03-dic-21	\$486,148.89	\$486,148.89		\$485,644.57	\$485,644.57					RED	1	
101AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	PAREDONES	100%	19-nov-21	29-nov-21	100%	17-nov-21	03-dic-21	\$378,039.62	\$378,039.62		\$377,583.16	\$377,583.16					RED	1	
102AH21PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	LÁZARO CÁRDENAS	100%	19-nov-21	29-nov-21	100%	17-nov-21	03-dic-21	\$450,657.89	\$450,657.89		\$450,314.56	\$450,314.56					RED	1	
Suma por hoja:									\$8,011,531.65	\$8,011,531.65	\$0.00	\$7,918,576.49	\$7,918,576.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,011,531.65	\$8,011,531.65	\$0.00	\$7,918,576.49	\$7,918,576.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$93,279,019.13	\$93,279,019.13	\$0.00	\$89,741,723.75	\$89,741,723.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01] AHOMÉ
ESTADO: [25] SINALOA
FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 16 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

RUBRO: URBANIZACIÓN Subclasificación: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero												Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a														
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM								
089AH21CP	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA	100%	01-sep-21	15-oct-21	100%	28-oct-21	28-oct-21	\$205,657.28	\$205,657.28		\$205,331.77	\$205,331.77					CDC	1		
090AH21CP	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	100%	01-sep-21	15-oct-21	100%	28-oct-21	28-oct-21	\$76,752.65	\$76,752.65		\$75,956.93	\$75,956.93					CDC	1		
091AH21CP	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI	100%	01-sep-21	15-oct-21	100%	28-oct-21	28-oct-21	\$192,730.28	\$192,730.28		\$192,089.55	\$192,089.55					CDC	1		
092AH21PR	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	JUAN JOSÉ RÍOS	100%	01-sep-21	15-oct-21	100%	28-oct-21	28-oct-21	\$162,915.52	\$162,915.52		\$162,619.62	\$162,619.62					CDC	1		
093AH21PR	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	TOPOLOBAMPO	100%	01-sep-21	15-oct-21	100%	28-oct-21	28-oct-21	\$169,744.77	\$169,744.77		\$161,486.86	\$161,486.86					CDC	1		
Suma por hoja:									\$807,800.50	\$807,800.50	\$0.00	\$797,484.73	\$797,484.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$807,800.50	\$807,800.50	\$0.00	\$797,484.73	\$797,484.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$94,086,819.63	\$94,086,819.63	\$0.00	\$90,702,078.93	\$90,702,078.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Hoja 17 de 18
Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022

Clasificación: <u>GASTO INDIRECTOS</u> Subclasificación: <u>GI</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM		Total	Fondo FISM					Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a													
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino												
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$2,803,119.81	\$2,803,119.81		\$2,803,119.81	\$2,803,119.81					MUNICIPIO	1	
Suma por hoja:									\$2,803,119.81	\$2,803,119.81	\$0.00	\$2,803,119.81	\$2,803,119.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,803,119.81	\$2,803,119.81	\$0.00	\$2,803,119.81	\$2,803,119.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$97,052,065.05	\$97,052,065.05	\$0.00	\$93,505,198.74	\$93,505,198.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
4to. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00 + \$67,871.74 DE RENDIMIENTOS, TOTAL= \$93,505,198.74

Fecha de Elaboración: 5 de enero de 2022
Hoja 18 de 18

Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Subclasificación: PRODIM			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero												Unidad de	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales (Devengado) d/m/a		Total	Fondo FISM							Medida			
No. Obra	Descripción	Localidad		Inicio	Termino		Inicio	Termino												
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$0.00	\$0.00								MUNICIPIO	0	



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME