



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero					
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe		
CONT-SOPUE-DOP-001-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	TRABAJOS DE REMODELACION PARA UBICAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, EN EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA NETZAHUALCOYOTL #179 PTE., COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,609,995.29						Gasto Directo	\$ 1,609,995.29			Contrato	Adjudicación Directa	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	\$ 1,607,704.11	16/02/2024	16/03/2024	100%	97%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-002-24	ELECTRIFICACION	EQUIPAMIENTO	Ahome	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA DE 13.2 KV (MEDIA TENSION) EN MERCADO ZONA 030, CALLEJON TENOCHTITLAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,528,428.54						Gasto Directo	\$ 1,528,428.54			Contrato	Adjudicación Directa	JOEL ENOC HERNANDEZ LEYVA	\$ 1,526,703.45	18/03/2024	15/06/2024	100%	97%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-003-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	REMODELACION DE AREAS DE OFICINAS QUE OCUPABA LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA UBICAR OFICINAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, EDIFICIO UBICADO EN MARCIAL ORDOÑEZ NUMERO 240 PTE., LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (PRIMERA ETAPA)	LOS MOCHIS	\$ 1,782,758.18						Gasto Directo	\$ 1,782,758.18			Contrato	Adjudicación Directa	URBANIKAI LM GROUP, S.A. DE C.V.	\$ 1,780,783.16	18/03/2024	15/06/2024	100%	94%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-004-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE BLVD. 10 DE MAYO A BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ, ETAPA 01, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 37,815,799.92		Apoyo a Municipios	\$ 37,815,799.92								Contrato	Licitación Pública Nacional	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	\$ 36,929,404.87	12/04/2024	08/10/2024	100%	90%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONT-SOPUE-DOP-005-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACION DE OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL, AV. CUAUHTÉMOC Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 174,882.86						Gasto Directo	\$ 174,882.86			Contrato	Adjudicación Directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 173,994.32	15/04/2024	14/05/2024	100%	62%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-006-24	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 580,000.00						Predial Rústico	\$ 580,000.00			Contrato	Adjudicación Directa	ELECTROSOLUTIONS TARGET, S.A.S. DE C.V.	\$ 579,436.24	02/05/2024	31/05/2024	100%	97%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-007-24	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCION	Ahome	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL DE 8.00 MTS DE LARGO SOBRE CANAL DE RIEGO QUE CRUZA EL POBLADO OHUIRA CRUCERO BLVD. INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCION, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	OHUIRA	\$ 201,969.97						Predial Rústico	\$ 201,969.97			Contrato	Adjudicación Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 201,518.80	20/05/2024	18/06/2024	100%	97%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-008-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EDIFICIO UBICADO EN LA AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ #240 JUNTO A CORREOS, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO E IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,835,813.39						Gasto Directo	\$ 1,835,813.39			Contrato	Adjudicación Directa	KUBO3D, S.A. DE C.V.	\$ 1,834,113.39	02/09/2024	01/10/2024	0%	0%		Obra Cancelada	
CONT-SOPUE-DOP-009-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACION DE PUENTE METALICO PEATONAL A BASE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOBRE EL CANAL SICAE A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD BAJADA DE SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BAJADA DE SAN MIGUEL	\$ 304,097.30						Predial Rústico	\$ 304,097.30			Contrato	Adjudicación Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 303,769.18	15/10/2024	03/12/2024	100%	97%		Obra Finitizada	
CONT-SOPUE-DOP-009-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACION DE PUENTE METALICO PEATONAL A BASE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD SANTA TERESITA, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SANTA TERESITA	\$ 297,414.69						Predial Rústico	\$ 297,414.69			Contrato	Adjudicación Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 297,095.14	15/10/2024	03/12/2024	100%	97%		Obra Finitizada	



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONT-SOPUE-DOP-010-24	CULTURA	CONSTRUCCION	Ahome	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA EN KIOSCO EN LA COMUNIDAD DE CHÁVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHAVEZ TALAMANTES	\$ 346,351.34					Predial Rústico	\$ 346,351.34			Contrato	Adjudicación Directa	DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDERRAIN, S.A. DE C.V.	\$ 345,860.47	18/11/2024	07/12/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-010-24	TURISMO	CONSTRUCCION	Ahome	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA COLOCAR LETRAS EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	GRULLAS MARGEN DERECHA	\$ 99,366.05					Predial Rústico	\$ 99,366.05			Contrato	Adjudicación Directa	DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDERRAIN, S.A. DE C.V.	\$ 98,946.34	18/11/2024	02/12/2024	100%	94%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	EMBALASTRADO DE VIALIDADES DE EJIDO POBLADO 6, EJIDO CHIHUAHUITA, POBLADO 5, CHÁVEZ TALAMANTES, EMIGDIO RUIZ, SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), EL DESENGAÑO, EL ETCHO, BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 4,673,258.10					Predial Rústico	\$ 4,673,258.10			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 4,673,258.10	23/03/2024	09/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	EMBALASTRADO Y NIVELACIÓN DE VIALIDADES EN SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, SINDICATURA DE AHOME, SINDICATURA DE SAN MIGUEL Y LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 6,250,869.00					Predial Rústico	\$ 6,250,869.00			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 6,250,869.00	23/03/2024	04/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-03-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	REPOSICION DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 553,190.13					Gasto Directo	\$ 553,190.13			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 553,190.13	23/03/2024	08/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-04-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PREPARACION Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO NUEVO EN BLVD. ANTONIO ROSALES CRUCE CON BLVD. PEDRO ANAYA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 285,284.12					Gasto Directo	\$ 285,284.12			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 285,284.12	23/03/2024	16/04/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-05-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	DESASOLVE DE DRENES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,180,313.79					Gasto Directo	\$ 1,180,313.79			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,180,313.79	11/06/2024	10/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-06-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA UBICADO EN EL CRUCE DE CALLE AÑIL CASI ESQUINA CON AV. AYUNTAMIENTO 91, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 668,254.03					Predial Rústico	\$ 668,254.03			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 668,254.03	16/07/2024	13/09/2024	100%	96%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-07-24	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR DE CALLE GUILLERMO PRIETO A CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,020,599.38					Gasto Directo	\$ 1,020,599.38			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,020,599.38	17/07/2024	28/08/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-08-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO 2024 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 460,972.35					Gasto Directo	\$ 460,972.35			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 460,972.35	18/07/2024	25/10/2024	100%	96%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-09-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	EMBALASTRADO DE VIALIDADES DE EJIDO 18 DE MARZO, EJIDO BACHOMOBAMPO 01 Y 02, EJIDO MOCHIS, EJIDO LOUISIANA, EJIDO LUIS ECHEVERRIA, EJIDO OHUIRA Y EJIDO PLAN DE SAN LUIS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 6,320,727.70					Predial Rústico	\$ 6,320,727.70			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 6,320,727.70	27/07/2024	24/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-10-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	DRENAJE PLUVIAL	Ahome	DESAZOLVE DE DRENES EN ZONA RURAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 5,176,320.00					Predial Rústico	\$ 5,176,320.00			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 5,176,320.00	01/10/2024	30/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-11-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	EMBALASTRADO DE VIALIDADES EN SINDICATURA VILLA DE AHOME, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA Y SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 2,880,521.00					Predial Rústico	\$ 2,880,521.00			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,880,521.00	01/10/2024	06/11/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-12-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA POR CARRETERA AHOME - EL GUAYABO, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	VILLA DE AHOME	\$ 46,083.27					Predial Rústico	\$ 46,083.27			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 46,083.27	11/12/2024	22/12/2024	100%	35%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-13-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACIÓN DE PUENTE DE CRUCE DE COL. CANTERAS A LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, AHOME, SINALOA.	RICARDO FLORES MAGON	\$ 55,218.13					Predial Rústico	\$ 55,218.13			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 55,218.13	11/12/2024	25/12/2024	100%	97%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-14-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, AHOME, SINALOA.	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	\$ 175,123.40					Predial Rústico	\$ 175,123.40			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 175,123.40	11/12/2024	25/12/2024	100%	35%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-15-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PROVISIONAL EN LA LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA.	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	\$ 150,267.64					Predial Rústico	\$ 150,267.64			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 150,267.64	11/12/2024	25/12/2024	100%	97%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-16-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	EMBALASTRADO DE VIALIDADES DE EJIDO PLAN DE GUADALUPE, EJIDO OHUIRA Y EJIDO 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS	\$ 5,999,956.70					Predial Rústico	\$ 5,999,956.70			Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 5,999,956.70	11/12/2024	09/01/2025	88%	35%		Obra en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-17-24	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION	Ahome	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$ 898,959.57								Convenio en materia de donación para rehabilitar infraestructura de servicios básicos.	Convenio de Colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 898,959.57	31/12/2024	28/02/2025	0%	35%		Obra en proceso

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS

C. GERARDO IVAN HERVAS QUINDOS

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FAISMUN-ALP-032PR-2024	EQUIPAMIENTO URBANO	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(032AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD EL JITZAMURI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	EL JITZAMURI	\$ 496,277.45	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 496,277.45								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 495,946.49	09/05/2024	07/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PUEP-033PR-2024	EQUIPAMIENTO URBANO	PUNTES	Ahome	(033AH24PR) REHABILITACIÓN DE PUENTE METALICO PEATONAL A BASE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPITO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HUATABAMPITO	\$ 141,429.95	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 141,429.95								Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 141,304.30	18/05/2024	16/06/2024	100%	94%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-037PR-042PR-046PR-047PR-048PR-051CP-AH-2024-1	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(037AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD LOS SUAREZ (SECTOR SAN VICENTE), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS SUAREZ (SECTOR SAN VICENTE)	\$ 195,284.25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 195,284.25								Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 195,143.02	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-037PR-042PR-046PR-047PR-048PR-051CP-AH-2024-2	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(042AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD LAS LAJITAS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LAS LAJITAS	\$ 105,399.47	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 105,399.47								Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 105,315.50	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-037PR-042PR-046PR-047PR-048PR-051CP-AH-2024-3	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(046AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD LOS SUAREZ, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS SUAREZ	\$ 240,226.64	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 240,226.64								Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 240,057.56	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-037PR-042PR-046PR-047PR-048PR-051CP-AH-2024-4	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(047AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD COL. EJIDAL, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	COLONIA EJIDAL	\$ 292,659.43	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 292,659.43								Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 292,471.16	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-037PR-042PR-046PR-047PR-048PR-051CP-AH-2024-5	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(048AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD EL TULE, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	EL TULE	\$ 135,361.06	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 135,361.06								Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 135,268.12	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-037PR-042PR-046PR-047PR-048PR-051CP-AH-2024-6	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(051AH24CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN VARIAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 892,273.65	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 892,273.65								Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 891,748.52	10/06/2024	09/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-038PR-039PR-AH-2024-1	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(038AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	SANTA ROSA	\$ 425,699.83	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 425,699.83								Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 425,443.11	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-038PR-039PR-AH-2024-2	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(039AH24PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (CAMPO 1), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	FRANCISCO VILLA (CAMPO 1)	\$ 721,460.87	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 721,460.87								Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 721,005.56	18/05/2024	16/06/2024	100%	95%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato → Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FAISMUN-ALP-040CP-AH-2024	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCION	Ahome	(040AH24CP) CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COL. RENATO VEGA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	LOS MOCHIS	\$ 1,377,513.08	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,377,513.08								Contrato	Asignación directa	JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,376,381.15	18/05/2024	16/06/2024	100%	96%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-041CP-AH-2024	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCION	Ahome	(041AH24CP) CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COL. DIANA LAURA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	LOS MOCHIS	\$ 1,378,005.96	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,378,005.96								Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,376,863.22	18/05/2024	16/06/2024	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-043PR-044PR-AH-2024-1	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(043AH24PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	EL ETCHO	\$ 142,851.46	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 142,851.46								Contrato	Asignación directa	JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 142,754.12	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-043PR-044PR-AH-2024-2	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(044AH24PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 1,495,017.59	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,495,017.59								Contrato	Asignación directa	JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,493,799.11	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-045PR-049PR-050PR-AH-2024-1	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(045AH24PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LA ESMERALDA	\$ 67,947.48	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 67,947.48								Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 67,863.48	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-045PR-049PR-050PR-AH-2024-2	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(049AH24PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	RICARDO FLORES MAGON	\$ 734,592.93	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 734,592.93								Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 734,140.42	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-045PR-049PR-050PR-AH-2024-3	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	Ahome	(050AH24PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	ROSENDO G. CASTRO	\$ 637,217.75	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 637,217.75								Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 636,889.20	18/05/2024	16/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EDU-052PR-053PR-AH-2024-1	EDUCACION	CONSTRUCCION	Ahome	(052AH24PR) CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTINA RAMIREZ", EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SANTA BARBARA	\$ 254,640.44	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 254,640.44								Contrato	Asignación directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$ 254,469.68	02/05/2024	31/05/2024	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EDU-052PR-053PR-AH-2024-2	EDUCACION	REHABILITACION	Ahome	(053AH24PR) REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTINA RAMIREZ", EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SANTA BARBARA	\$ 58,732.25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 58,732.25								Contrato	Asignación directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$ 58,659.70	02/05/2024	31/05/2024	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EDU-054PR-055PR-AH-2024-1	EDUCACION	REHABILITACION	Ahome	(054AH24PR) REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL CON CERCA DE ACERO, MALLA CICLONICA, ACCESO PEATONAL Y BLOCK, EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ALVARO OBREGON", EN LA LOCALIDAD COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	COMPUERTAS	\$ 1,598,907.83	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,598,907.83								Contrato	Asignación directa	FÁBRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 1,597,659.74	17/06/2024	31/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-EDU-054PR-055PR-AH-2024-2	EDUCACION	REHABILITACION	Ahome	(055AH24PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSIO", EN LA LOCALIDAD VALLEJO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	VALLEJO	\$ 190,466.81	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 190,466.81							Contrato	Asignación directa	FÁBRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 190,324.89	02/05/2024	21/05/2024	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-TEM-056PR-AH-2024	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(056AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN ISIDRO	\$ 1,914,738.15	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,914,738.15							Contrato	Licitación Pública Nacional	CONSTRUCTORA CEVARMEX, S.A. DE C.V.	\$ 1,899,228.77	06/07/2024	24/08/2024	100%	96%		Obra Finiquitada
FAISMUN-TEM-057PR-AH-2024	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(057AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO)	\$ 1,914,738.15	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,914,738.15							Contrato	Licitación Pública Nacional	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 1,900,760.56	21/06/2024	09/08/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-TEM-058PR-AH-2024	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(058AH24PR) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS	\$ 1,914,738.15	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,914,738.15							Contrato	Licitación Pública Nacional	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,898,845.82	27/06/2024	15/08/2024	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-060PR-061PR-AH-2024-1	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(060AH24PR) REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO NUEVO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN LORENZO NUEVO	\$ 860,559.94	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 860,559.94							Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA CEVARMEX, S.A. DE C.V.	\$ 860,037.69	30/05/2024	13/07/2024	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-060PR-061PR-AH-2024-2	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(061AH24PR) REHABILITACION DE CERCA PRIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y TUBOS GALVANIZADOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO VIEJO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN LORENZO VIEJO	\$ 226,748.75	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 226,748.75							Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA CEVARMEX, S.A. DE C.V.	\$ 226,629.93	30/05/2024	18/06/2024	100%	78%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-062PR-065PR-AH-2024-1	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(062AH24PR) REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD POBLADO 5 (EJ. JESUS GARCIA), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	POBLADO 5 (EJ. JESUS GARCIA)	\$ 547,106.60	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 547,106.60							Contrato	Asignación directa	CAROLINA ESPINOZA SOLANO	\$ 569,542.24	02/05/2024	31/05/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-062PR-065PR-AH-2024-2	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(065AH24PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHAVEZ TALAMANTES	\$ 277,802.91	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 277,802.91							Contrato	Asignación directa	CAROLINA ESPINOZA SOLANO	\$ 294,984.90	02/05/2024	31/05/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-063PR-064PR-AH-2024-1	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(063AH24PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD POBLADO 6, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	POBLADO 6	\$ 284,206.54	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 284,206.54							Contrato	Asignación directa	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUÁREZ	\$ 284,007.93	02/05/2024	31/05/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-063PR-064PR-AH-2024-2	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(064AH24PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACOREHUIS	\$ 288,212.56	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 288,212.56							Contrato	Asignación directa	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUÁREZ	\$ 288,009.17	02/05/2024	31/05/2024	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-CDC-066PR-AH-2024	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	Ahome	(066AH24PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$ 182,782.60	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 182,782.60							Contrato	Asignación directa	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 182,664.72	02/05/2024	21/05/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-070PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(070AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 5,276,703.12	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,276,703.12							Contrato	Licitación Pública Nacional	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	\$ 5,748,380.15	05/09/2024	24/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-071PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(071AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 5,312,362.77	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,312,362.77							Contrato	Licitación Pública Nacional	RENE ODILON CARDENAS GARCIA	\$ 5,285,253.48	05/09/2024	24/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-072PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(072AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 5,276,703.12	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,276,703.12							Contrato	Licitación Pública Nacional	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 5,248,423.44	24/08/2024	24/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-073PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(073AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 5,276,703.12	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,276,703.12							Contrato	Licitación Pública Nacional	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 5,248,357.92	28/08/2024	16/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-074PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(074AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 5,312,362.77	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,312,362.77							Contrato	Licitación Pública Nacional	DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDERRAIN, S.A. DE C.V.	\$ 5,285,288.58	28/08/2024	16/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-075PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 5,276,703.12	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,276,703.12							Contrato	Licitación Pública Nacional	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,248,431.63	31/08/2024	19/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-076PR-077CP-AH-2024-1	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(076AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 3,923,702.32	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 3,923,702.32							Contrato	Licitación Pública Nacional	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,902,598.15	28/08/2024	10/11/2024	100%	94%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-076PR-077CP-AH-2024-1	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(077AH24CP) CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	LOS MOCHIS	\$ 3,819,727.75	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 3,819,727.75							Contrato	Licitación Pública Nacional	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,797,316.13	28/08/2024	10/11/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-078PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(078AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 880,875.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 880,875.00							Contrato	Asignación directa	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	\$ 880,201.65	05/09/2024	19/10/2024	100%	84%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %					
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe		
FAISMUN-VIV-079PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(079AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 887,908.80	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 887,908.80									Contrato	Asignación directa	CLAUDIA JULIANA SUÁREZ RUIZ	\$ 887,217.60	24/08/2024	07/10/2024	100%	84%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-080PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(080AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 880,875.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 880,875.00									Contrato	Asignación directa	MARIANO MANUEL ZAZUETA ALVAREZ	\$ 880,173.30	07/09/2024	21/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-081PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(081AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 880,875.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 880,875.00									Contrato	Asignación directa	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	\$ 880,215.30	05/09/2024	19/10/2024	100%	86%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-082PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(082AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 887,908.80	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 887,908.80									Contrato	Asignación directa	CAROLINA ESPINOZA SOLANO	\$ 887,307.30	24/08/2024	07/10/2024	100%	90%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-083PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(083AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 880,875.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 880,875.00									Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 880,169.25	05/09/2024	19/10/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-084PR-092PR-AH-2024-1	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(084AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 336 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 822,150.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 822,150.00									Contrato	Asignación directa	EIN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	\$ 821,550.66	05/09/2024	19/10/2024	100%	85%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-084PR-092PR-AH-2024-2	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(092AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 683,623.44	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 683,623.44									Contrato	Asignación directa	EIN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	\$ 683,182.71	05/09/2024	18/11/2024	100%	90%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-085CP-093CP-AH-2024-1	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(085AH24CP) CONSTRUCCIÓN DE 336 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 800,313.50	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 800,313.50									Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MOCHIS, S.A. DE C.V.	\$ 799,706.60	12/09/2024	26/10/2024	100%	89%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-085CP-093CP-AH-2024-2	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(093AH24CP) CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 666,373.59	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 666,373.59									Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MOCHIS, S.A. DE C.V.	\$ 665,893.80	12/09/2024	25/11/2024	100%	86%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-086PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(086AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 1,063,414.24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,063,414.24									Contrato	Asignación directa	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	\$ 1,062,112.94	05/09/2024	18/11/2024	100%	93%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FAISMUN-VIV-087PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(087AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 1,064,914.34	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,064,914.34								Contrato	Asignación directa	MANUEL SALLAS CASTILLO	\$ 1,063,584.20	24/08/2024	06/11/2024	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-088PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(088AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 1,063,414.24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,063,414.24								Contrato	Asignación directa	MARIANO MANUEL ZAZUETA ALVAREZ	\$ 1,061,987.92	14/09/2024	27/11/2024	100%	91%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-089PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(089AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 1,063,414.24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,063,414.24								Contrato	Asignación directa	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	\$ 1,062,028.24	05/09/2024	18/11/2024	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-090PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(090AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 1,064,914.34	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,064,914.34								Contrato	Asignación directa	CAROLINA SOLANO ESPINOZA	\$ 1,063,490.68	24/08/2024	06/11/2024	100%	96%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-091PR-AH-2024	VIVIENDA	CONSTRUCCION	Ahome	(091AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$ 1,063,414.24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,063,414.24								Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 1,061,991.14	05/09/2024	18/11/2024	100%	91%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-096CP-AH-2024	DEPORTE	REHABILITACION	Ahome	(096AH24CP) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "DR. JUAN NAVARRO ESCOTO", CON REHABILITACION DE BARDA Y CONEXIÓN DE ATARJEA A RED DE DRENAJE MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,200,460.48	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,200,460.48								Contrato	Asignación directa	ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,199,411.17	14/09/2024	13/10/2024	100%	84%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(097AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE TOSALIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME SINALOA.	TOSALIBAMPO	\$ 86,823.08	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 86,823.08								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 86,678.02	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(098AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 (CAMPO PESQUERO EL CINCO), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	BOLSA DE TOSALIBAMPO 1	\$ 76,945.09	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 76,945.09								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 76,827.79	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(099AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 (LAS PRIETAS), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	BOLSA DE TOSALIBAMPO 1	\$ 76,550.08	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 76,550.08								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 76,433.97	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(100AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	TABELOJECA	\$ 70,123.09	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 70,123.09								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 70,012.77	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(101AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	TABELOJECA	\$ 76,442.07	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 76,442.07								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 76,327.07	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(102AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	TABELOJECA	\$ 80,923.08	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 80,923.08								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 80,792.93	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(103AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	TABELOJECA	\$ 82,721.46	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 82,721.46								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 82,582.14	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(104AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA ROBLES QUINTERO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	JOSE MARÍA ROBLES QUINTERO	\$ 80,987.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 80,987.00								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 80,853.37	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(105AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (LAS PRESITAS), SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	LAZARO CARDENAS	\$ 66,342.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 66,342.00								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 66,243.05	17/09/2024	26/09/2024	0%	0%		Obra Cancelada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(106AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZO GRANDE (LA ESCONDIDA), SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	CARRIZO GRANDE	\$ 64,921.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 64,921.00								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 64,828.05	17/09/2024	26/09/2024	0%	0%		Obra Cancelada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(107AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE JITZAMURI (LAS PRIETAS), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	JITZAMURI	\$ 82,156.98	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 82,156.98								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 82,080.88	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(108AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO (EL HUJCHURI), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	SAN PABLO	\$ 75,433.08	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 75,433.08								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 75,360.98	17/09/2024	26/09/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-URB-097PR-098PR-099PR-100PR-101PR-102PR-103PR-104PR-105PR-106PR-107PR-108PR	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	Ahome	(109AH24PR) CONSTRUCCIÓN 1 ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE JITZAMURI (LA VIZNAGA-LAS PRIETAS), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	JITZAMURI	\$ 79,631.99	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 79,631.99								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FALOIC,	\$ 79,553.40	17/09/2024	26/09/2024	100%	95%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-01-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(024AH24PR) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE LAZARO CARDENAS, TRAMO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A CALLE PONCIANO ARRIAGA, EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	18 DE MARZO	\$ 2,375,896.67	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 2,375,896.67								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 584,554.53	27/04/2024	05/07/2024	100%	96%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO 33 (FAISMUN)

No. de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato → Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-02-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(025AH24PR) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE ANGEL FLORES, TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EJIDO MOCHIS	\$ 1,839,351.24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,839,351.24								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,213,837.98	27/04/2024	30/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-03-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(026AH24PR) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE 6 DE ENERO, TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	OHUIRA	\$ 1,942,671.24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,942,671.24								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,199,411.17	27/04/2024	30/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-04-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(027AH24PR) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE TABASCO, DE CALLE SINALOA A CALLE SONORA, EN LA LOCALIDAD EJIDO MEXICO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EJIDO MEXICO	\$ 2,529,044.45	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 2,529,044.45								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,529,044.45	27/04/2024	05/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-05-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(028AH24PR) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE IDIO VARGAS, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE NICOLAS MARISCAL, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	PLAN DE AYALA	\$ 2,592,514.31	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 2,592,514.31								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,592,514.31	27/04/2024	30/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-06-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(029AH24CP) REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE AMAPAS DE CALLE ABRIL A CALLE MARZO, EN LOS MOCHIS, COL. STASE LOS ALAMOS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 395,747.43	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 395,747.43								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 395,747.43	29/05/2024	22/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-07-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(030AH24PR) REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE LABASTIDA OCHOA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$ 293,098.50	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 293,098.50								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 293,098.50	29/05/2024	22/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-08-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(031AH24CP) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLEJON ANTONIO ROSALES, DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE OLAS ALTAS, EN LOS MOCHIS, COL. LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,177,488.77	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,177,488.77								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,177,488.77	27/04/2024	10/06/2024	100%	96%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-09-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(095AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GILBERTO PALOMARES DE BLVD. CENTENARIO A CALLE PACIANO CONTRERAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, SINDICATURA CENTRAL, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	FRANCISCO VILLA	\$ 3,213,837.98	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 3,213,837.98								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,213,837.98	19/09/2024	24/10/2024	100%	96%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME BIENESTAR-COMUN-10-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	(112AH24CP) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE AGUSTINA RAMIREZ, DE BLVD. ZACATECAS A PAVIMENTO EXISTENTE, EN LOS MOCHIS, COL. VIRREYES, MPIO. DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 1,866,534.86	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,866,534.86								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,866,534.86	07/12/2024	30/12/2024	100%	97%		Obra Finiquitada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS

C. GERARDO IVAN HERVAS QUINDOS

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO GENERAL 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatal		Municipal					Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero	
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen							Importe
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 01-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE.	CINCO DE MAYO	\$ 2,770,713.60	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 2,770,713.60					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,770,713.60	12/04/2024	15/07/2024	100%	97%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 02-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA (EN UNA LONGITUD DE 21 METROS), ENTRE CALLE EJIDO ÁGUILA AZTECA E INICIO DE PAVIMENTO EXISTENTE, FRACC. VILLA OWEN, LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 416,673.91	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 416,673.91					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 416,673.91	12/04/2024	26/05/2024	100%	72%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 03-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AGUSTÍN MELGAR (EN UNA LONGITUD DE 24 METROS), ENTRE CALLE PROLONG. EJ. R. FLORES MAGÓN E INICIO DE PAVIMENTO EXISTENTE, FRACCIONAMIENTO AHOME 2000, LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 448,972.49	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 448,972.49					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 448,972.49	12/04/2024	26/05/2024	100%	84%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 04-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CUERPO SUR DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO PTE. (CADENAMIENTO KM. 0+018 AL KM. 0+087), ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 731,533.58	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 731,533.58					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 731,533.58	11/04/2024	25/05/2024	100%	97%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 05-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TENOCHTITLÁN (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+137), ENTRE AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CORREGIDORA, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$ 664,568.92	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 664,568.92					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 664,568.92	12/04/2024	21/05/2024	100%	94%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 06-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAUL ARMENTA, ENTRE CALLE DANIEL COTA Y BANDA PARTICULAR, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 1,960,537.50	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 1,960,537.50					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,960,537.50	12/04/2024	15/06/2024	100%	97%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 07-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE STA. ELENA (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+011) ENTRE BLVD. ALAMEDA Y CALLE MONACO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 135,415.72	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 135,415.72					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 135,415.72	16/10/2024	20/11/2024	100%	94%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 08-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE STA. MIRNA (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+009) ENTRE BLVD. ALAMEDA Y CALLE MONACO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 68,613.15	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 68,613.15					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 68,613.15	16/10/2024	20/11/2024	100%	97%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 09-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE STA. PATRICIA (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+010) ENTRE BLVD. ALAMEDA Y CALLE MONACO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 152,096.95	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 152,096.95					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 152,096.95	16/10/2024	20/11/2024	100%	87%		Obra Finiquitada		
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 10-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$ 3,579,934.18	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 3,579,934.18					Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,579,934.18	16/10/2024	30/12/2024	100%	97%		Obra Finiquitada		



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
RAMO GENERAL 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato → Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE 11-24	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	Ahome	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. CENTENARIO EN CRUCE CON CALLE ALAMEDA Y/O SINALOA, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	LOS MOCHIS	\$ 1,186,312.50	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 1,186,312.50									\$ 1,186,312.50	16/10/2024	20/11/2024	100%	95%		Obra Finiquitada	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS

C. GERARDO IVAN HERVAS QUINDOS

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA