



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratacion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefi ciarios	Status	
						Total	Federal		Estatl		Municipal		Otras Inversiones											
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe						
CONT-SOPUE-DOP-001-25	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION	AHOME	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EDIFICIO UBICADO EN LA AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ #240 JUNTO A CORREOS, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO E IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,652,785.24					GASTO DIRECTO	\$1,652,785.24			CONTRATO	Adjudicacion Directa	KUBO3D, S.A. DE C.V.	\$1,650,514.21	03/02/2025	19/03/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-002-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE PUENTE METÁLICO PEATONAL SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN ISIDRO	\$231,449.00					PREDIAL RUSTICO	\$231,449.00			CONTRATO	Adjudicacion Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$245,886.05	03/02/2025	04/03/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-003-25	DEPORTE	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE DOG OUT DE CAMPO DE BEISBOL #3 EN CIUDAD DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$93,539.59					GASTO DIRECTO	\$93,539.59			CONTRATO	Adjudicacion Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$92,968.20	24/02/2025	25/03/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-003-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE PUENTE METÁLICO PEATONAL SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO FRENTE AL CHORIZO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	COHUIBAMPO	\$210,132.74					PREDIAL RUSTICO	\$210,132.74			CONTRATO	Adjudicacion Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$196,069.38	24/02/2025	25/03/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-004-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE PUENTE METÁLICO PEATONAL DE 24.20 MTS. DE LARGO SOBRE EL CANAL LATERAL 18, EJIDO LA ARROCERA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LA ARROCERA	\$172,276.76					PREDIAL RUSTICO	\$172,276.76			CONTRATO	Adjudicacion Directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$171,580.77	31/03/2025	19/04/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-005-25	EDUCACION	CONSTRUCCION	AHOME	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA RÍO ZUAQUE, UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	\$431,640.01					PREDIAL RUSTICO	\$431,640.01			CONTRATO	Adjudicacion Directa	FABRICA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$485,099.03	31/03/2025	29/04/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-006-25	DEPORTE	REHABILITACION	AHOME	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO PERIMETRAL A ALBERCA OLIMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ ITUARTE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$280,533.84					GASTO DIRECTO	\$280,533.84			CONTRATO	Adjudicacion Directa	HOMAR JONATHAN SOTO MIRANDA	\$280,121.12	25/06/2025	14/07/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-007-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	AHOME	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL EN CALLE JUAN JOSÉ RÍOS COL. EJIDAL, EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	COLONIA EJIDAL	\$578,930.45					PREDIAL RUSTICO	\$578,930.45			CONTRATO	Adjudicacion Directa	HOMAR JONATHAN SOTO MIRANDA	\$577,823.12	01/11/2025	15/12/2025	100%	35%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONT-SOPUE-DOP-008-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DEL MERCADO INDEPENDENCIA, UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,021,895.60					GASTO DIRECTO	\$1,021,895.60			CONTRATO	Adjudicacion Directa	ROJOKARAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$1,019,972.64	10/11/2025	09/12/2025	100%	96%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-009-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN EN MERCADO ZONA 30, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y CALLEJÓN TENOCHTITLAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$844,553.86					GASTO DIRECTO	\$844,553.86			CONTRATO	Adjudicacion Directa	CONFLO, S. DE R.L. DE C.V.	\$843,505.30	10/11/2025	09/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratacion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONT-SOPUE-DOP-010-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN AV. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$387,232.30					GASTO DIRECTO	\$387,232.30			CONTRATO	Adjudicacion Directa	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CAMICH, S.A. DE C.V.	\$386,992.00	01/10/2025	30/10/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-010-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DEL MERCADO POPULAR, UBICADO EN AV. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$529,889.58					GASTO DIRECTO	\$529,889.58			CONTRATO	Adjudicacion Directa	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CAMICH, S.A. DE C.V.	\$528,869.39	01/10/2025	30/10/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-010-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN EN MERCADO SAN FRANCISCO, UBICADO EN CALLE TLAXCALA, ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. DURANGO, COLONIA SAN FRANCISCO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$201,823.89					GASTO DIRECTO	\$201,823.89			CONTRATO	Adjudicacion Directa	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CAMICH, S.A. DE C.V.	\$201,655.05	01/10/2025	30/10/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-011-25	SALUD	ADECUACION	AHOME	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DE DIMA (DIAGNOSTICO MÉDICO DEL MUNICIPIO DE AHOME), UBICADAS EN BLVD. MANUEL M. PONCE, ESQUINA CON CALLE BANQUEROS, COLONIA FERRUSQUILLA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$305,422.10					GASTO DIRECTO	\$305,422.10			CONTRATO	Adjudicacion Directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$296,352.68	12/11/2025	21/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-012-25	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCION	AHOME	CONSTRUCCIÓN DE 41 BASES PARA SEMAFORO EN 14 CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$946,344.25					GASTO DIRECTO	\$946,344.25			CONTRATO	Adjudicacion Directa	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	\$944,212.82	02/12/2025	16/12/2025	100%	0%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2025 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA 1	LOS MOCHIS	\$1,649,979.52					GASTO DIRECTO	\$1,649,979.52			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,649,979.52	23/01/2025	23/03/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA-01-2025	LOS MOCHIS	\$1,789,337.13					GASTO DIRECTO	\$1,789,337.13			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,789,337.13	06/02/2025	22/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-03-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A EJIDO VALLEJO, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	VALLEJO	\$781,910.45					PREDIAL RUSTICO	\$781,910.45			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$781,910.45	06/03/2025	25/03/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-04-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	AHOME	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y CRUCE PEATONAL EN BLVD. ROSALES EN PARQUE SINALOA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$447,607.42					GASTO DIRECTO	\$447,607.42			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$447,607.42	06/03/2025	04/05/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-05-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. ANTONIO ROSALES Y BLVD. PEDRO ANAYA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,065,236.62					GASTO DIRECTO	\$1,065,236.62			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,065,236.62	20/03/2025	15/04/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefi- ciarios	Status	
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-06-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. ANTONIO ROSALES Y BLVD. PEDRO ANAYA, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, ETAPA 2.	LOS MOCHIS	\$2,796,830.31					GASTO DIRECTO	\$2,796,830.31			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$2,796,830.31	11/04/2025	07/05/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-07-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	EMBALASTADO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINOS Y ACCESOS A PLAYAS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.	DISTINTAS	\$5,399,720.65					PREDIAL RUSTICO	\$5,399,720.65			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$5,399,720.65	01/04/2025	25/04/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-08-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 2025 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, ETAPA 2.	LOS MOCHIS	\$999,993.42					GASTO DIRECTO	\$999,993.42			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$999,993.42	05/07/2025	02/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-09-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA-02-2025.	LOS MOCHIS	\$297,299.57					GASTO DIRECTO	\$297,299.57			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$297,299.57	25/07/2025	07/10/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-10-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN ANDADORES, ESCALINATAS Y SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$898,959.57							Convenio en materia de donación para rehabilitar infraestructura de servicios básicos.	\$898,959.57	CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$429,224.92	12/08/2025	29/11/2025	100%	35%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-11-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION	AHOME	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD. ZACARIAS OCHOA CUERPO NORTE, TRAMO DE BLVD. ANTONIO ROSALES Y CALLE ALAMO, RESIDENCIAL VIÑEDOS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$3,419,073.61					GASTO DIRECTO	\$3,419,073.61			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$3,419,073.61	12/08/2025	20/10/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-12-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CANUTO IBARRA CPO. PTE. DE AV. ÁLVARO OBREGÓN A AV. DR. MIGUEL AGUILAR SILVA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$912,313.25					GASTO DIRECTO	\$912,313.25			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$912,313.25	12/08/2025	10/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-13-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO	AHOME	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,800,338.59					GASTO DIRECTO	\$1,800,338.59			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,800,338.59	30/10/2025	27/01/2026	90%	35%		Obra en proceso
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-14-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	BACHEO Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 2025 EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$2,699,645.46					GASTO DIRECTO	\$2,699,645.46			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$2,699,645.46	30/10/2025	27/01/2026	85%	35%		Obra en proceso
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-15-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION	AHOME	PINTURA EN CRUCE PEATONALES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$499,982.41					GASTO DIRECTO	\$499,982.41			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$499,982.41	15/11/2025	12/02/2025	75%	35%		Obra en proceso



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefi ciarios	Status	
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-16-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	RECONSTRUCCION	AHOME	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ETAPA-03-2025	LOS MOCHIS	\$2,152,467.94					GASTO DIRECTO	\$2,152,467.94			CONVENIO DE COLABORACION	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$2,152,467.94	-	-	-	-		En proceso pago de anticipo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ

C. ROBERTO MORALES LEYVA

C. AURORA ALCANTAR CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-ALP-015PR-016PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(015AH25PR) CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA LOCALIDAD CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	CHAVEZ TALAMANTES	\$660,135.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$660,135.20							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$659,642.09	22/05/2025	05/07/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-015PR-016PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(016AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	CHIHUAHUITA	\$785,891.74	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$785,891.74							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$785,398.62	22/05/2025	05/07/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-017PR-026PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(017AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	SAN MIGUEL	\$1,070,447.11	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,070,447.11							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$1,069,042.92	22/05/2025	05/07/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-017PR-026PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(026AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD COHUIBAMPO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	COHUIBAMPO	\$459,963.73	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$459,963.73							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$459,470.61	22/05/2025	20/06/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-018CP-019CP-020CP-021CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(018AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA PRADERAS DE VILLA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$168,509.12	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$168,509.12							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$168,016.00	22/05/2025	20/06/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-018CP-019CP-020CP-021CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(019AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA BUROCRATA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$127,404.78	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$127,404.78							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$126,911.66	22/05/2025	20/06/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-018CP-019CP-020CP-021CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(020AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA TABACHINES, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$207,546.85	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$207,546.85							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$207,053.72	22/05/2025	20/06/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-018CP-019CP-020CP-021CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(021AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA MAR DE CORTEZ, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$92,570.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$92,570.20							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$92,077.08	22/05/2025	20/06/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-022CP-023CP-024CP-025CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(022AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA NUEVA REVOLUCION, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$150,058.53	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$150,058.53							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$149,565.41	25/06/2025	24/07/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-022CP-023CP-024CP-025CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(023AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$92,570.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$92,570.20							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$92,110.10	25/06/2025	24/07/2025	100%	93%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-ALP-022CP-023CP-024CP-025CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(024AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA AMPLIACION VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$92,570.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$92,570.20							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$92,110.10	25/06/2025	24/07/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-022CP-023CP-024CP-025CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(025AH25CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COLONIA ROMANILLO, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$484,795.04	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$484,795.04							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$484,301.93	25/06/2025	24/07/2025	100%	91%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-033PR-EPM-037CP-CDC-038CP-EDU-039CP-AH-2025	CULTURA	REHABILITACIÓN	AHOME	(033AH25PR) REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$284,087.16	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$284,087.16							CONTRATO	Adjudicación directa	RAFAEL VALENZUELA HERRERA	\$339,760.14	18/08/2025	16/09/2025	100%	92%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-033PR-EPM-037CP-CDC-038CP-EDU-039CP-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(037AH25CP) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "NAVARRO ESCOTO", CON LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$785,621.66	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$785,621.66							CONTRATO	Adjudicación directa	RAFAEL VALENZUELA HERRERA	\$832,168.63	18/08/2025	06/10/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-033PR-EPM-037CP-CDC-038CP-EDU-039CP-AH-2025	SALUD	REHABILITACIÓN	AHOME	(038AH25CP) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LOS MOCHIS, COLONIA SIGLO XXI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$81,757.80	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$81,757.80							CONTRATO	Adjudicación directa	RAFAEL VALENZUELA HERRERA	\$81,612.69	18/08/2025	01/09/2025	100%	96%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-033PR-EPM-037CP-CDC-038CP-EDU-039CP-AH-2025	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(039AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 5, EN LOS MOCHIS, FRACC. URBÍ VILLA DEL REY, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$70,121.79	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$70,121.79							CONTRATO	Adjudicación directa	RAFAEL VALENZUELA HERRERA	\$85,038.22	18/08/2025	01/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-034CP-035CP-036CP-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(034AH25CP) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN PARQUE PÚBLICO EN LOS MOCHIS, COL. INFONAVIT MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$191,492.68	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$191,492.68							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$279,446.38	30/07/2025	28/08/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-034CP-035CP-036CP-AH-2025	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN	AHOME	(035AH25CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE MONASTERIO ENTRE 2 DE ABRIL Y CEIBA, EN LOS MOCHIS, COL. PRADOS DEL SUR, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$493,503.23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$493,503.23							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$493,021.53	30/07/2025	28/08/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-034CP-035CP-036CP-AH-2025	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN	AHOME	(036AH25CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO POR CALLE ERNESTO ORTEGON Y AYUNTAMIENTO, EN LOS MOCHIS, COL. VALLE DE LA ROSA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$610,488.06	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$610,488.06							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$609,906.39	30/07/2025	12/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-055PR-063PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(055AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	GOROS VIEJO DE (GORITOS RODRIGUEZ)	\$127,404.78	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$127,404.78							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	\$127,129.56	25/08/2025	23/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-ALP-055PR-063PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(063AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MARTIRES DE SINALOA UNO (VIEJO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	MARTIRES DE SINALOA UNO (VIEJO)	\$438,872.81	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$438,872.81							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	\$438,462.46	25/08/2025	23/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-056PR-059PR-061PR-PUEP-062PR-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(056AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL GUAYABO	\$599,092.08	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$599,092.08							CONTRATO	Adjudicación directa	JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS	\$708,653.06	13/10/2025	26/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-056PR-059PR-061PR-PUEP-062PR-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(059AH25PR) REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD JITZAMURI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	JITZAMURI	\$154,416.03	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$154,416.03							CONTRATO	Adjudicación directa	JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS	\$154,110.25	13/10/2025	11/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-056PR-059PR-061PR-PUEP-062PR-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(061AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SECCIONES DE GRADAS DE CONCRETO, BACK STOP, DE LA COMUNIDAD DE BAGOJO DEL RÍO (BOMBAS ÁGUILA) SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA)	\$628,411.81	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$628,411.81							CONTRATO	Adjudicación directa	JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS	\$627,340.57	13/10/2025	26/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-056PR-059PR-061PR-PUEP-062PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(062AH25PR) REHABILITACIÓN DE PUENTE METÁLICO PEATONAL SOBREEL CANAL CAHUINAHUA EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$314,348.66	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$314,348.66							CONTRATO	Adjudicación directa	JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS	\$313,925.56	13/10/2025	26/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-TECH-057PR-AH-2025	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJEA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TABELOJEA	\$1,932,857.80	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,932,857.80							CONTRATO	Adjudicación directa	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	\$1,930,732.70	13/10/2025	11/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-TECH-058PR-AH-2025	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(058AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	GOROS DOS	\$1,942,836.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,942,836.20							CONTRATO	Adjudicación directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$1,940,110.78	29/09/2025	27/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-064PR-065PR-066PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(064AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHOACAHUI	\$219,634.53	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$219,634.53							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$219,373.41	01/09/2025	30/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-064PR-065PR-066PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(065AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD LAS CALAVERAS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LAS CALAVERAS	\$173,027.06	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$173,027.06							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$172,823.81	01/09/2025	30/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-064PR-065PR-066PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(066AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD HUATABAMPITO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HUATABAMPITO	\$559,306.79	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$559,306.79							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$558,583.98	01/09/2025	30/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	PLAN DE GUADALUPE	\$89,064.12	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$89,064.12							CONTRATO	Adjudicación directa	JULIO CESAR BERNAL PONCE	\$88,936.39	10/11/2025	09/12/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	SALUD	REHABILITACIÓN	AHOME	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$384,608.42	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$384,608.42							CONTRATO	Adjudicación directa	JULIO CESAR BERNAL PONCE	\$384,232.69	10/11/2025	09/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL HECHO	\$223,459.81	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$223,459.81							CONTRATO	Adjudicación directa	JULIO CESAR BERNAL PONCE	\$223,040.82	10/11/2025	09/12/2025	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-074CP-075CP-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(074AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE 144 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$324,823.32	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$324,823.32							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$324,521.46	27/10/2025	10/12/2025	100%	89%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-074CP-075CP-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(075AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$457,375.02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$457,375.02							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$456,973.68	27/10/2025	10/12/2025	100%	92%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-076CP-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(076AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,084,786.56	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,084,786.56							CONTRATO	Adjudicación directa	ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX	\$1,083,061.36	27/10/2025	25/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FASIMUN-ELE-077PR-AH-2025	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	AHOME	(077AH25PR) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTORES (COMISARÍA Y TALLER MECANICO), EN EL EJIDO ROSENDO G. CASTRO (EJIDO TOPOLOBAMPO), SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EJIDO ROSENDO G. CASTRO (EJIDO TOPOLOBAMPO)	\$641,670.25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$641,670.25							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$641,245.14	10/11/2025	24/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-079PR-AH-2025	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACIÓN	AHOME	(079AH25PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (JESSE MAXWELL) UBICADO EN LOCALIDAD DE AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	AHOME	\$758,498.55	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$758,498.55							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CAMICH, S.A. DE C.V.	\$757,509.34	01/10/2025	14/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-080PR-082PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(080AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA AHOME	\$440,258.64	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$440,258.64							CONTRATO	Adjudicación directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$439,927.44	01/11/2025	15/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-080PR-082PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(082AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	\$440,258.64	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$440,258.64							CONTRATO	Adjudicación directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$439,937.36	01/11/2025	15/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata ción	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-VIV-081PR-083PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(081AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$440,258.64	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$440,258.64							CONTRATO	Adjudicación directa	ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX	\$439,948.24	10/11/2025	24/12/2025	100%	95%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-081PR-083PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(083AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	DISTINTAS SINDICATURA SAN MIGUEL	\$432,432.97	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$432,432.97							CONTRATO	Adjudicación directa	ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX	\$432,137.70	10/11/2025	24/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-084PR-087PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(084AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA AHOME	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	\$464,479.20	11/11/2025	30/12/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-084PR-087PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(087AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA DE HIGUERA ZARAGOZA	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	\$464,462.04	11/11/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-085PR-086PR-088PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(085AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$464,479.08	12/11/2025	31/12/2025	100%	92%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-085PR-086PR-088PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(086AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	DISTINTAS SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$464,461.92	12/11/2025	31/12/2025	100%	91%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-085PR-086PR-088PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(088AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA SAN MIGUEL	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$464,473.80	12/11/2025	31/12/2025	100%	91%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-089PR-095PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(089AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.	\$464,477.34	15/11/2025	30/12/2025	100%	94%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-089PR-095PR-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(095AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA CENTRAL	\$432,432.97	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$432,432.97							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.	\$432,138.47	15/11/2025	29/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-090PR-093PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(090AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA AHOME	\$1,914,861.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,914,861.76							CONTRATO	Licitación Pública Nacional	CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.	\$1,904,610.68	10/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-VIV-090PR-093PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(093AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA DE HIGUERA ZARAGOZA	\$1,914,861.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,914,861.76							CONTRATO	Licitación Pública Nacional	CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.	\$1,904,610.68	10/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-091PR-096PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(091AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$1,914,861.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,914,861.76							CONTRATO	Licitación Pública Nacional	CONSTRUCCIONES FLORECER, S.A. DE C.V.	\$1,904,651.56	05/11/2025	24/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-091PR-096PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(096AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA SAN MIGUEL	\$1,914,861.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,914,861.76							CONTRATO	Licitación Pública Nacional	CONSTRUCCIONES FLORECER, S.A. DE C.V.	\$1,904,651.56	05/11/2025	24/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(092AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA CENTRAL	\$1,914,861.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,914,861.76							CONTRATO	Licitación Pública Nacional	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$1,904,584.08	04/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-092PR-094PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(094AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO	\$1,094,206.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,094,206.76							CONTRATO	Licitación Pública Nacional	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	\$1,088,333.76	04/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-097PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(097AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO).	DISTINTAS SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$1,914,861.76	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,914,861.76							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.	\$1,913,286.90	06/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-098PR-099PR-100PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(098AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$440,258.64	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$440,258.64							CONTRATO	Adjudicación directa	ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX	\$439,532.00	28/11/2025	30/12/2025	100%	89%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-098PR-099PR-100PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(099AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 144 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO	\$330,193.98	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$330,193.98							CONTRATO	Adjudicación directa	ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX	\$329,611.68	28/11/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-VIV-098PR-099PR-100PR-AH-2025	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(100AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	DISTINTAS SINDICATURA CENTRAL	\$464,824.20	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$464,824.20							CONTRATO	Adjudicación directa	ROSARIO ABDEL RODRIGUEZ PALAFOX	\$464,123.64	28/11/2025	30/12/2025	100%	91%		Obra Finiquitada
FAISMUN-SAL-101PR-AH-2025	SALUD	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(101AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO, LOCALIDAD HUACAPORITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HUACAPORITO	\$858,882.46	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$858,882.46							CONTRATO	Adjudicación directa	ROJOKARAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$858,134.48	22/11/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-ALP-112PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(112AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACOREHUIS	\$1,541,706.09	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,541,706.09							CONTRATO	Adjudicación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$1,539,975.10	15/11/2025	29/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-113PR-115PR-123PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(113AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL COLORADO	\$411,552.89	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$411,552.89							CONTRATO	Adjudicación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$410,745.70	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-113PR-115PR-123PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(115AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	GRULLAS MARGEN DERECHA	\$360,182.29	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$360,182.29							CONTRATO	Adjudicación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$359,743.17	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-113PR-115PR-123PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(123AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD EMIGDIO RUIZ, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EMIGDIO RUIZ	\$688,954.13	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$688,954.13							CONTRATO	Adjudicación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$688,102.95	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-114PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(114AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$1,911,574.41	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,911,574.41							CONTRATO	Adjudicación directa	JULIO CESAR BERNAL PONCE	\$1,910,293.81	27/11/2025	30/12/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-116PR-118PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(116AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN PABLO	\$514,294.09	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$514,294.09							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	\$513,903.26	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-116PR-118PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(118AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD EL ALHUATE, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL ALHUATE	\$483,471.73	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$483,471.73							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	\$482,571.87	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-117PR-121PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(117AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO NUEVO LAS LAJITAS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CAMPO NUEVO LAS LAJITAS	\$226,618.73	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$226,618.73							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	\$226,374.87	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-117PR-121PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(121AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD JITZAMURI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	JITZAMURI	\$884,162.41	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$884,162.41							CONTRATO	Adjudicación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	\$883,785.85	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-119PR-122PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(119AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO UNO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACHOMOBAMPO UNO	\$976,629.49	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$976,629.49							CONTRATO	Adjudicación directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$975,664.56	22/11/2025	21/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-ALP-119PR-122PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(122AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	OHUIRA	\$514,294.09	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$514,294.09							CONTRATO	Adjudicación directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$513,891.89	22/11/2025	21/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-ALP-120PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACIÓN	AHOME	(120AH25PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO DOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACHOMOBAMPO DOS	\$1,028,000.09	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,028,000.09							CONTRATO	Adjudicación directa	JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA	\$1,026,530.62	27/11/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	EDUCACION	REHABILITACIÓN	AHOME	(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$164,995.69	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$164,995.69							CONTRATO	Adjudicación directa	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	\$267,159.14	24/11/2025	05/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	EDUCACION	REHABILITACIÓN	AHOME	(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACOREHUIS	\$253,447.22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$253,447.22							CONTRATO	Adjudicación directa	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	\$252,967.21	24/11/2025	13/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	EDUCACION	REHABILITACIÓN	AHOME	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACOREHUIS	\$256,969.15	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$256,969.15							CONTRATO	Adjudicación directa	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	\$256,492.51	24/11/2025	13/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-127PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(127AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JITZAMURI, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	JITZAMURI	\$1,185,219.37	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,185,219.37							CONTRATO	Adjudicación directa	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	\$1,183,675.89	22/11/2025	30/12/2025	100%	94%		Obra Finiquitada
FAISMUN-PAP-128PR-AH-2025	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(128AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	BACOREHUIS	\$2,072,283.16	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$2,072,283.16							CONTRATO	Adjudicación directa	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	\$2,066,388.06	06/12/2025	30/12/2025	100%	96%		Obra Finiquitada
FAISMUN-CDC-129CP-AH-2025	INFRAESTRUCTURA URBANA	AMPLIACION	AHOME	(129AH25CP) AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN LOS MOCHIS, COLONIA SIGLO XXI, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,245,455.03	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,245,455.03							CONTRATO	Adjudicación directa	ICAM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$1,280,704.69	22/11/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-CDC-130CP-AH-2025	INFRAESTRUCTURA URBANA	AMPLIACION	AHOME	(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,245,455.03	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,245,455.03							CONTRATO	Adjudicación directa	LUIS JAVIER MENDOZA GARCIA	\$1,283,008.38	06/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM-136PR-139PR-142PR-CANP-138PR-AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(136AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	OHUIRA	\$185,743.36	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$185,743.36							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$185,134.39	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata ción	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-EPM- 136PR-139PR-142PR- CANP-138PR-AH- 2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(138AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$107,456.69	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$107,456.69							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$106,932.12	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 136PR-139PR-142PR- CANP-138PR-AH- 2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(139AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	AHOME	\$142,015.26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$142,015.26							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$141,503.91	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 136PR-139PR-142PR- CANP-138PR-AH- 2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(142AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$347,729.89	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$347,729.89							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$347,089.37	18/11/2025	17/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 137PR-140CP-141CP- AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(137AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$142,886.49	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$142,886.49							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$142,308.05	10/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 137PR-140CP-141CP- AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(140AH25CP) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO COL. BURÓCRATA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$232,025.23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$232,025.23							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$231,594.68	10/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 137PR-140CP-141CP- AH-2025	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(141AH25CP) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "ROBERTO COTA MIRANDA", FRACC. LAS MAÑANITAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.	LOS MOCHIS	\$463,434.56	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$463,434.56							CONTRATO	Adjudicación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$462,789.99	10/12/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 143PR-CANP-144PR- AH-2025-1	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(143AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LOS MOCHIS (SECTOR 20 DE NOVIEMBRE NUEVO), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	\$232,025.23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$232,025.23							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$231,423.16	09/12/2025	28/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
FAISMUN-EPM- 143PR-CANP-144PR- AH-2025-2	DEPORTE	REHABILITACIÓN	AHOME	(144AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	\$46,905.49	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$46,905.49							CONTRATO	Adjudicación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$46,723.12	09/12/2025	28/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 01-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(040AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON DE CALLE SINALOA A CALLE BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD EJIDO MEXICO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EJIDO MEXICO	\$1,444,211.79	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,444,211.79							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,444,211.79	26/07/2025	13/09/2025	100%	96%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 02-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(041AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMELIA WILHERMI, DE CALLE MANUEL M. PONCE A CERRADA, EN LOS MOCHIS, COLONIA FERRUSQUILLA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,865,337.61	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,865,337.61							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,865,337.61	26/07/2025	18/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO 33 (FAISMUN)

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contrata cion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 03-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(042AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAIME NUNO (MEDIA SECCIÓN), DE BLVD. PEDRO ANAYA A CALLE DEL CENTAURO (PAVIMENTO EXISTENTE), EN LOS MOCHIS, COLONIA REAL DE VILLA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$401,056.69	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$401,056.69							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$401,056.69	26/07/2025	13/09/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 04-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(043AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESCUINAPA EN BLVD. ZACATECAS A CALLE YUCATÁN, EN LOS MOCHIS, COLONIA 28 DE JUNIO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,812,537.40	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,812,537.40							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,812,537.40	26/07/2025	03/10/2025	100%	92%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 05-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(044AH25CP) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUINOLO DE CALLE OLIVOS A CALLE MORA, EN LOS MOCHIS, COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOS MOCHIS	\$1,250,899.54	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,250,899.54							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,250,899.54	26/07/2025	03/09/2025	100%	93%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 06-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(045AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEZ BARRACUDA DE CALLE SALMON NORTE (O FUREL) A CALLE SARDINA (O PARGO), EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$3,224,991.57	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$3,224,991.57							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$3,224,991.57	26/07/2025	28/09/2025	100%	67%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 07-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(053AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE OBREGÓN A CALLE ÁNGEL FLORES, EN LA LOCALIDAD VILLA DE AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	VILLA DE AHOME	\$2,524,307.69	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$2,524,307.69							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$2,524,307.69	02/10/2025	10/12/2025	100%	95%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 08-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(054AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$2,412,354.15	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$2,412,354.15							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$2,412,354.15	02/10/2025	30/12/2025	100%	86%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 09-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(060AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIEVES JUÁREZ DE CALLE ÓSCAR MONZÓN MOLINA A CALLE FRANCISCO LUGO, LOCALIDAD LOUISIANA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LOUISIANA	\$1,266,036.41	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,266,036.41							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,266,036.41	02/10/2025	25/11/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 10-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(073AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD CARRANZA Y REFORMA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CARRANZA Y REFORMA	\$1,967,105.30	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,967,105.30							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,967,105.30	15/11/2025	30/12/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-AHOME- BIENESTAR-COMUN- 11-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCIÓN	AHOME	(135AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROBALO (O DELFIN) DE CALLE PEZ BARRACUDA (O DELFIN) A BLVD LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	\$1,014,036.72	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$1,014,036.72							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$1,014,036.72	04/12/2025	30/12/2025	100%	78%		Obra Finiquitada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ

C. ROBERTO MORALES LEYVA

C. AURORA ALCANTAR CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

RÉGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
RAMO GENERAL 23

Num de Contrato y/o Convenio	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -+ Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Benefici- arios	Status	
						Total	Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico %	Financ. %			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 01-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RAMÓN HIGUERA Y REFUGIO GONZÁLES, LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE.	RICARDO FLORES MAGÓN	\$1,633,365.00	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$1,633,365.00							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$2,770,713.60	06/05/2025	09/07/2025	100%	90%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 02-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO PONIENTE DE BLVD. ANTONIO ROSALES, ENTRE CALLES ESTEBAN GAXIOLA E HIDALGO (KM 0+126 AL KM 0+160.10), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$324,421.18	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$324,421.18							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$324,421.18	03/05/2025	06/06/2025	100%	89%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 03-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO NORTE DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ (KM 0+000.00 AL KM 0+043.50), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$199,464.97	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$199,464.97							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$199,464.97	06/05/2025	25/05/2025	100%	97%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 04-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO PONIENTE DE BLVD. ANTONIO ROSALES, ENTRE CALLES ANDRES T. ZAMUDIO Y LAZARO CARDENAS (KM 0+000 AL KM 0+006.82), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$65,523.85	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$65,523.85							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$65,523.85	03/05/2025	10/05/2025	100%	96%		Obra Finiquitada
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 05-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CENTENARIO EN CRUCE CON BLVD. RIO FUERTE (CUERPO SUR), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$293,378.33	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$293,378.33							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$293,378.33	27/11/2025	31/12/2025	100%	30%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 06-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CENTENARIO EN CRUCE CON BLVD. RIO FUERTE (CUERPO NORTE), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$161,166.67	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$161,166.67							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$161,166.67	27/11/2025	26/12/2025	100%	30%		Obra terminada, tramite finiquito en proceso
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 07-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EJIDO ÁGUILA AZTECA, ENTRE AV. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE AGUSTÍN MELGAR (DEL KM 0+000 AL KM 0+018), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	LOS MOCHIS	\$214,785.00	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$214,785.00							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$214,785.00	-	-		-		En proceso pago de anticipo
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 08-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO PTE. ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE SUFRAGIO EFECTIVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 0+011), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	LOS MOCHIS	\$214,785.00	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$214,785.00							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$214,785.00	-	-		-		En proceso pago de anticipo
CONVENIO-COMUN- MUNICIPIO-R23PSE- 09-25	INFRAESTRUCTURA URBANA	VIALIDADES URBANAS	AHOME	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PASADENA ENTRE BAYNORO Y AV. ALMENDRA, (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 0+027), LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	LOS MOCHIS	\$349,650.00	Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$349,650.00							CONVENIO DE COLABORACIÓN	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$349,650.00	-	-		-		En proceso pago de anticipo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ

C. ROBERTO MORALES LEYVA

C. AURORA ALCANTAR CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

RÉGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA