

Total: 4

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad  | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto                                                                                                                             |                                        | Ramo                                             | Institución Ejecutora                                          | Tipo de Proyecto | Estatus          | Periodo | Avance Financiero |              |             |                          |              |             |           | Avance Físico |                         |             | Observaciones |                  |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                              |                    |         |           |            |        |                 | Programa Fondo Corriente                                                                                                                                     | Programa Fondo Corriente Específico    |                                                  |                                                                |                  |                  |         | Ciclo Recurso     | Prestaguesto | Modificado  | Recomendado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejecutado | Pagado        | % Avance                | Salvaguarda |               | Unidad de Medida | Producción                                                                                     |
| SI00013030021803   | Pavimentación De La Blvd. Pedro Anaya Que Sirve Tramo Desde Michilobambú A Blvd Alameda, Los Mochis Sinaloa                  | 01-FOURDAISE       | Sinaloa | Ahome     | Los Mochis | Urbano | Subsidio        | 058 Fondo de planeación, servicios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$2,205,174       | \$2,205,693  | \$2,205,693 | \$2,205,693              | \$2,205,693  | \$2,205,693 | 100.00    | 00            | Metro Cuadrado          | 821         | 100.00        | 100.00           | Financiera / Física: ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| SI000130300218104  | Pavimentación Que Michilobambú Tramo Blvd Pedro Anaya-Calle Mendocino Fraccionamiento Las Laureles, Los Mochis Sinaloa       | 02-FOURDAISE       | Sinaloa | Ahome     | Los Mochis | Urbano | Subsidio        | 058 Fondo de planeación, servicios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$715,023         | \$669,343    | \$669,343   | \$669,343                | \$669,343    | \$669,343   | 100.00    | 00            | M3, Concreto hidráulico | 821         | 100.00        | 100.00           | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| SI000130300218166  | Pavimentación De Retorno Vuelta Inglaterra Tramo Cruz Blvd. Coronarico- Balliaris Dominguez Colonia Ambar Los Mochis Sinaloa | 03-FOURDAISE       | Sinaloa | Ahome     | Los Mochis | Urbano | Subsidio        | 058 Fondo de planeación, servicios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                     | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$158,223         | \$153,380    | \$153,380   | \$153,380                | \$153,380    | \$153,380   | 100.00    | 00            | Metro Cuadrado          | 5,000       | 100.00        | 100.00           | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| SI000130300218215  | Pavimentación De Calle Monterrey Tramo Blvd Macario Gaxiola C. Surco Colóná San Isidro, Los Mochis.                          | 04-FOURDAISE       | Sinaloa | Ahome     | Los Mochis | Urbano | Subsidio        | 058 Fondo de planeación, servicios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$421,679         | \$421,666    | \$421,666   | \$421,666                | \$421,666    | \$421,666   | 100.00    | 00            | Metro Cuadrado          | 821         | 100.00        | 100.00           | Financiera / Física: ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |