



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja: 1 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
065AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	35%			35%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$194,292.38	\$194,292.38					M2	280	
066AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	35%			35%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$194,320.48	\$194,320.48					M2	280	
067AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	35%			35%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$194,311.53	\$194,311.53					M2	280	
068AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	35%			35%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$194,320.48	\$194,320.48					M2	280	
069AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	35%			35%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$194,292.38	\$194,292.38					M2	280	
070AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	35%			35%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$194,320.47	\$194,320.47					M2	280	
064AH22PR	CONSTRUCCION DE 410.10 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$777,028.29	\$777,028.29					\$0.00	\$0.00					M2	410.10	
071AH22CP	CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	35%			35%			\$231,645.25	\$231,645.25					\$80,961.02	\$80,961.02					M2	120	
141AH22PR	CONSTRUCCION DE 600 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$1,334,967.25	\$1,334,967.25					\$0.00	\$0.00					M2	600	
Suma por hoja:									\$5,679,332.39	\$5,679,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,818.74	\$1,246,818.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$5,679,332.39	\$5,679,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,818.74	\$1,246,818.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$5,679,332.39	\$5,679,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,818.74	\$1,246,818.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISDMF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 2 de 21

RUBRO: <b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b> Subclasificación: <b>CUARTO PARA BAÑO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISDMF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISDMF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
073AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	35%			35%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$263,216.04	\$263,216.04					BAÑO	13	
074AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	35%			35%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$263,239.16	\$263,239.16					BAÑO	13	
075AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	35%			35%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$263,229.47	\$263,229.47					BAÑO	13	
076AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	35%			35%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$263,229.47	\$263,229.47					BAÑO	13	
077AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	35%			35%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$263,216.04	\$263,216.04					BAÑO	13	
078AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	35%			35%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$263,239.16	\$263,239.16					BAÑO	13	
079AH22PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	35%			35%			\$578,959.50	\$578,959.50					\$202,382.52	\$202,382.52					BAÑO	10	
080AH22CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	35%			35%			\$289,479.75	\$289,479.75					\$101,192.47	\$101,192.47					BAÑO	5	
142AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$835,131.57	\$835,131.57					\$0.00	\$0.00					BAÑO	13	
Suma por hoja:									\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,944.33	\$1,882,944.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,944.33	\$1,882,944.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$11,898,787.31	\$11,898,787.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129,763.07	\$3,129,763.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*Celia*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 3 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
099AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
100AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
101AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
102AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
103AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
104AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
105AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
106AH22CP	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	0%			0%			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00					\$0.00	\$0.00					CUARTO	20	
143AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL	0%			0%			\$1,625,415.82	\$1,625,415.82					\$0.00	\$0.00					CUARTO	14	
144AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS)	0%			0%			\$1,625,415.82	\$1,625,415.82					\$0.00	\$0.00					CUARTO	14	
Suma por hoja:									\$33,250,831.64	\$33,250,831.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$33,250,831.64	\$33,250,831.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$45,149,618.95	\$45,149,618.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129,763.07	\$3,129,763.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 4 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
072AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 840 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	35%			35%			\$694,954.05	\$694,954.05					\$242,918.48	\$242,918.48					M2	840	
140AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	0%			0%			\$212,205.80	\$212,205.80					\$0.00	\$0.00					M2	240	
Suma por hoja:									\$907,159.85	\$907,159.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,918.48	\$242,918.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$907,159.85	\$907,159.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,918.48	\$242,918.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$46,056,778.80	\$46,056,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372,681.55	\$3,372,681.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2022  
 Hoja 5 de 21

RUBRO: <b>URBANIZACION</b> Subclasificación: <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																		
025AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL DESENGAÑO	100%			100%			\$108,200.19	\$108,200.19					\$107,871.89	\$107,871.89					RED	1				
026AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	NIÑOS HEROES	100%			73%			\$544,873.39	\$544,873.39					\$397,070.15	\$397,070.15					RED	1				
027AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EMIGDIO RUIZ	100%			100%			\$427,118.82	\$427,118.82					\$426,559.97	\$426,559.97					RED	1				
028AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	DOLORES HIDALGO	100%			99%			\$78,761.55	\$78,761.55					\$78,322.18	\$78,322.18					RED	1				
029AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	SAN MIGUEL	100%			99%			\$37,923.87	\$37,923.87					\$37,598.21	\$37,598.21					RED	1				
030AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	100%			100%			\$122,281.66	\$122,281.66					\$121,826.80	\$121,826.80					RED	1				
031AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	100%			100%			\$170,866.28	\$170,866.28					\$170,353.20	\$170,353.20					RED	1				
032AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BACAPOROBAMPO	100%			99%			\$68,838.56	\$68,838.56					\$68,330.29	\$68,330.29					RED	1				
033AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL AÑIL	100%			99%			\$39,687.79	\$39,687.79					\$39,451.77	\$39,451.77					RED	1				
034AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. JOSE MARIA ROBLES QUINTERO	100%			99%			\$15,395.47	\$15,395.47					\$15,256.15	\$15,256.15					RED	1				
035AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GABRIEL LEYVA SOLANO	100%			99%			\$63,980.10	\$63,980.10					\$63,652.27	\$63,652.27					RED	1				
036AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMPO VICTORIA	100%			100%			\$29,970.86	\$29,970.86					\$29,917.11	\$29,917.11					RED	1				
037AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	ZAPOTILLO	100%			100%			\$78,555.49	\$78,555.49					\$78,342.80	\$78,342.80					RED	1				
038AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL CHALATE	100%			100%			\$102,847.80	\$102,847.80					\$102,545.39	\$102,545.39					RED	1				
039AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	FLOR AZUL	100%			100%			\$491,524.83	\$491,524.83					\$491,167.05	\$491,167.05					RED	1				
040AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POBLADO 7	100%			100%			\$792,749.52	\$792,749.52					\$792,169.81	\$792,169.81					RED	1				
Suma por hoja:									\$3,173,576.18	\$3,173,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$3,173,576.18	\$3,173,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Municipio:									\$49,230,354.98	\$49,230,354.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,116.59	\$6,393,116.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						



*Cely*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **(01) AHOME**  
 ESTADO: **(25) SINALOA**  
 FONDO: **(FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 6 de 21

RUBRO: <b>URBANIZACION</b> Subclasificación: <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
122AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PORVENIR VALLEJO	0%			0%			\$433,223.25	\$433,223.25					\$0.00	\$0.00					RED	1			
123AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COMPUERTAS	0%			0%			\$996,804.94	\$996,804.94					\$0.00	\$0.00					RED	1			
124AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. SIGLO XXI	0%			0%			\$365,242.11	\$365,242.11					\$0.00	\$0.00					RED	1			
125AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. ALEJANDRO PEÑA	100%			0%			\$328,551.95	\$328,551.95					\$0.00	\$0.00					RED	1			
126AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LATERAL 18	100%			0%			\$123,087.04	\$123,087.04					\$0.00	\$0.00					RED	1			
127AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LA JOYA	0%			0%			\$306,537.85	\$306,537.85					\$0.00	\$0.00					RED	1			
128AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LOS ANGELES	0%			0%			\$42,368.69	\$42,368.69					\$0.00	\$0.00					RED	1			
129AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. VILLAS DEL CENTENARIO	0%			0%			\$131,340.63	\$131,340.63					\$0.00	\$0.00					RED	1			
130AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. AMPLIACION VIRREYES	0%			0%			\$258,880.33	\$258,880.33					\$0.00	\$0.00					RED	1			
131AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. NUEVO HORIZONTE	0%			0%			\$665,911.65	\$665,911.65					\$0.00	\$0.00					RED	1			
132AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	INFONAVIT BACHOMO	0%			0%			\$306,892.43	\$306,892.43					\$0.00	\$0.00					RED	1			
Suma por hoja:									\$3,958,840.87	\$3,958,840.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$7,132,417.05	\$7,132,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$53,189,195.85	\$53,189,195.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,116.59	\$6,393,116.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR






**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: Hoja 7 de 21  
5 de julio de 2022

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES Subclasificación: ELECTRIFICACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
041AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO	PORVENIR	50%			50%			\$730,832.96	\$730,832.96					\$365,275.56	\$365,275.56					RED	1	
042AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS	NUEVO SAN MIGUEL	50%			50%			\$575,056.73	\$575,056.73					\$287,351.04	\$287,351.04					RED	1	
043AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PARCERLA MUJER CAMPESINA	BACOREHUIS	50%			50%			\$287,626.01	\$287,626.01					\$143,639.91	\$143,639.91					RED	1	
044AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR COBAES No.84	EL COLORADO	50%			50%			\$421,715.77	\$421,715.77					\$210,604.30	\$210,604.30					RED	1	
045AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GISELA BERNAL	EL COLORADO	50%			50%			\$692,636.32	\$692,636.32					\$346,086.67	\$346,086.67					RED	1	
046AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EVA URIAS ELENA	EL COLORADO	50%			50%			\$379,393.65	\$379,393.65					\$189,481.51	\$189,481.51					RED	1	
047AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLIS	EL COLORADO	50%			50%			\$622,211.98	\$622,211.98					\$310,828.16	\$310,828.16					RED	1	
109AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA)	BACOREHUIS	0%			0%			\$1,266,555.94	\$1,266,555.94					\$0.00	\$0.00					RED	1	
110AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JAVIER EVERARDO CARLON HEREDIA	BACHOMOBAMPO 2	0%			0%			\$409,205.07	\$409,205.07					\$0.00	\$0.00					RED	1	
111AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LAS TORTUGAS	BACHOMOBAMPO 2	0%			0%			\$462,013.01	\$462,013.01					\$0.00	\$0.00					RED	1	
112AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHUY GASTELUM	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	0%			0%			\$368,292.89	\$368,292.89					\$0.00	\$0.00					RED	1	
113AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SERGIO SANDOVAL	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	0%			0%			\$306,175.59	\$306,175.59					\$0.00	\$0.00					RED	1	
114AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BETO EL CARROCERO	ROSENDO G. CASTRO	0%			0%			\$321,408.74	\$321,408.74					\$0.00	\$0.00					RED	1	
115AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARRIO MARGARITA (SEGUNDA ETAPA)	TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$362,719.44	\$362,719.44					\$0.00	\$0.00					RED	1	
116AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DREN	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$1,018,788.63	\$1,018,788.63					\$0.00	\$0.00					RED	1	
117AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA	ALMACENES MACAPUL	0%			0%			\$495,094.99	\$495,094.99					\$0.00	\$0.00					RED	1	
133AH22CP	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE CANALERO	COLONIA AGRICOLA	0%			0%			\$507,000.01	\$507,000.01					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$9,226,727.73	\$9,226,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,267.15	\$1,853,267.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$9,226,727.73	\$9,226,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,267.15	\$1,853,267.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$62,415,923.58	\$62,415,923.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,246,383.74	\$8,246,383.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*Celia*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
 2do. TRIMESTRE DEL 2022  
 ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 9 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
Subclasificación: <b>CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)</b>																							
090AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$400,000.00	\$400,000.00										DESCARGAS	25		
118AH22CP	CONSTRUCCIÓN DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS	ALMACENES ZONA INDUSTRIAL	0%			0%			\$463,224.46	\$463,224.46										DESCARGAS	35		
Suma por hoja:									\$863,224.46	\$863,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$863,224.46	\$863,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$63,579,148.04	\$63,579,148.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,246,383.74	\$8,246,383.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **01 AHOME**  
 ESTADO: **25 SINALOA**  
 FONDO: **(FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 10 de 21

RUBRO: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD</b> Subclasificación: <b>DISPENSARIOS MEDICOS</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
061AH22PR	CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	0%			0%			\$811,297.67	\$811,297.67					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
107AH22PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	0%			0%			\$128,162.69	\$128,162.69					\$0.00	\$0.00					EQUIPO	1		
091AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	CERRO CABEZON (EL CHORRITO)	0%			0%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
092AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MACAPULE	0%			0%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
093AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BAGOJO COLECTIVO	0%			0%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
094AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MAYOCOBA	0%			0%			\$79,999.45	\$79,999.45					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
095AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	PAREDONES	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
096AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BACOREHUIS	0%			0%			\$39,853.82	\$39,853.82					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1		
Suma por hoja:									\$1,379,313.60	\$1,379,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$1,379,313.60	\$1,379,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$64,958,461.64	\$64,958,461.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,246,383.74	\$8,246,383.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*[Handwritten Signature]*

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
SECRETARIA BIENESTAR






**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 11 de 21

RUBRO: <b>ALCANTARILLADO</b> Subclasificación: <b>RED DE ALCANTARILLADO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
001AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$333,812.09	\$333,812.09					\$0.00	\$0.00					RED	1	
002AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DEL IMS	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$439,951.02	\$439,951.02					\$0.00	\$0.00					RED	1	
003AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE DORA AYON ENTRE CALLEJON TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	35%			35%			\$459,049.69	\$459,049.69					\$160,567.04	\$160,567.04					RED	1	
004AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AVENIDA AMAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION FEBRERO Y PRIVADA ALAMOS	COLONIA RAUL ROMANILLO	0%			0%			\$272,517.85	\$272,517.85					\$0.00	\$0.00					RED	1	
005AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE RIO PIAXTLA ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE PALO DE OCOTE	INFONAVIT MACAPULE	35%			35%			\$860,754.20	\$860,754.20					\$301,132.32	\$301,132.32					RED	1	
006AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA	COLONIA ESTRELLA	0%			0%			\$477,613.69	\$477,613.69					\$0.00	\$0.00					RED	1	
007AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 14 ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAUJIPAS	COLONIA JARAMILLO	35%			35%			\$1,099,308.95	\$1,099,308.95					\$384,502.32	\$384,502.32					RED	1	
008AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE CLAVEL ENTRE AV 1 Y AV 5	COLONIA JARDIN	35%			35%			\$808,072.38	\$808,072.38					\$282,690.58	\$282,690.58					RED	1	
009AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIV. PLAZOLETA 8 Y PRIV. PLAZOLETA 10.	COLONIA 12 DE OCTUBRE	35%			35%			\$469,810.70	\$469,810.70					\$164,345.98	\$164,345.98					RED	1	
010AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN PRIVADA MANANTIAL ENTRE CALLE PALMA Y ANDADOR REMANSO	COLONIA BACHOMO	0%			0%			\$192,862.76	\$192,862.76					\$0.00	\$0.00					RED	1	
011AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN AVENIDA PIRULES ENTRE CALLE ENERO Y CALLE FEBRERO	COLONIA RAUL ROMANILLO	0%			0%			\$476,670.69	\$476,670.69					\$0.00	\$0.00					RED	1	
013AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE PRESA DEL OVIACHI ENTRE CALLE RIO MOCORITO Y CALLE RIO CULIACAN	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0%			0%			\$330,654.71	\$330,654.71					\$0.00	\$0.00					RED	1	
014AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO FUERTE ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	35%			35%			\$271,712.38	\$271,712.38					\$94,949.67	\$94,949.67					RED	1	
015AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO SINALOA ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA SANALONA	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	35%			35%			\$253,131.19	\$253,131.19					\$88,443.26	\$88,443.26					RED	1	
016AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE CANAL PRINCIPAL Y CALLE BORDO DEL CANAL	FELIPE ANGELES	35%			35%			\$545,417.85	\$545,417.85					\$190,702.62	\$190,702.62					RED	1	
017AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE NATOCHITOS ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA	POBLADO 7	0%			0%			\$285,095.69	\$285,095.69					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$7,576,435.84	\$7,576,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,333.79	\$1,667,333.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,576,435.84	\$7,576,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,333.79	\$1,667,333.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$72,534,897.48	\$72,534,897.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,913,717.53	\$9,913,717.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 12 de 21

RUBRO: <b>ALCANTARILLADO</b> Subclasificación: <b>RED DE ALCANTARILLADO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
018AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE GUERRERO	HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$358,313.29	\$358,313.29					\$0.00	\$0.00					RED	1		
019AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN C. DIVISION DEL NORTE	COLONIA TEXAS	35%			35%			\$949,008.68	\$949,008.68					\$331,987.89	\$331,987.89					RED	1		
020AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" EN CANAL PRINCIPAL	FELIPE ANGELES	0%			0%			\$1,841,111.57	\$1,841,111.57					\$0.00	\$0.00					RED	1		
021AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PRESA ALVARO OBREGON	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	35%			35%			\$231,495.81	\$231,495.81					\$80,879.31	\$80,879.31					RED	1		
120AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE)	LOUISIANA	0%			0%			\$2,644,643.11	\$2,644,643.11					\$0.00	\$0.00					RED	1		
	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE)	COLONIA RENATO VEGA	0%			0%			\$1,321,931.16	\$1,321,931.16					\$0.00	\$0.00					RED	1		
	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS CON TUBERIA DE PVC DE 8" Y 12" SERIE 20 (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE)	HIGUERA DE ZARAGOZA (SECTOR EL SABINO)	0%			0%			\$557,736.48	\$557,736.48					\$0.00	\$0.00					RED	1		
Suma por hoja:									\$7,904,240.10	\$7,904,240.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,867.20	\$412,867.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$15,480,675.94	\$15,480,675.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,200.99	\$2,080,200.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$80,439,137.58	\$80,439,137.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326,584.73	\$10,326,584.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **(01) AHOME**  
 ESTADO: **(25) SINALOA**  
 FONDO: **(FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2022  
 Hoja 13 de 21

RUBRO: <b>ALCANTARILLADO</b> Subclasificación: <b>RED DE ALCANTARILLADO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
022AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	PORVENIR	0%			0%			\$245,798.37	\$245,798.37					\$0.00	\$0.00					RED	1	
023AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$162,152.03	\$162,152.03					\$0.00	\$0.00					RED	1	
024HA22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y C. EMILIANO ZAPATA	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	0%			0%			\$525,529.89	\$525,529.89					\$0.00	\$0.00					RED	1	
121AH22PR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO	BACAPOROBAMPO	0%			0%			\$5,220,000.00	\$5,220,000.00					\$0.00	\$0.00					RED	1	
	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBIERNO DEL ESTADO FISE)	COLONIA RENATO VEGA	0%			0%			\$687,441.77	\$687,441.77					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$6,840,922.06	\$6,840,922.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subclasificación:									\$6,840,922.06	\$6,840,922.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:									\$87,280,059.64	\$87,280,059.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326,584.73	\$10,326,584.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **[01] AHOME**  
 ESTADO: **[25] SINALOA**  
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 14 de 21

RUBRO: <b>URBANIZACION</b> Subclasificación: <b>PAVIMENTACION</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																		
097AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE	COHUIBAMPO	0%			0%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00										CALLE	1					
098AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE CONSTITUCION	HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00										CALLE	1					
108AH22CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CEDROS	COLONIA ALAMOS I	0%			0%			\$1,195,167.69	\$1,195,167.69										CALLE	1					
Suma por hoja:									\$8,195,167.69	\$8,195,167.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$8,195,167.69	\$8,195,167.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$95,475,227.33	\$95,475,227.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326,584.73	\$10,326,584.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **01 AHOME**  
 ESTADO: **25 SINALOA**  
 FONDO: **FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 15 de 21

Clasificación: <b>URBANIZACION</b> Subclasificación: <b>COMEDOR COMUNITARIO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
062AH22PR	AMPLIACION COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	ESTERO JUAN JOSE RIOS	35%			35%			\$612,289.85	\$612,289.85												COMEDOR	1	
063AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	ESTERO JUAN JOSE RIOS	35%			35%			\$50,000.00	\$50,000.00												COMEDOR	1	
082AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	AGUILA AZTECA	0%			0%			\$36,649.27	\$36,649.27												COMEDOR	1	
083AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA FLORIDA	0%			0%			\$27,224.36	\$27,224.36												COMEDOR	1	
085AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA BAJADA DE SAN MIGUEL	0%			0%			\$25,891.97	\$25,891.97												COMEDOR	1	
086AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	TABELOJECA	0%			0%			\$70,612.84	\$70,612.84												COMEDOR	1	
087AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	SAN LORENZO NUEVO	0%			0%			\$26,094.29	\$26,094.29												COMEDOR	1	
088AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA FERRUSQUILLA	0%			0%			\$52,594.69	\$52,594.69												COMEDOR	1	
Suma por hoja:									\$901,357.27	\$901,357.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,639.38	\$231,639.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$901,357.27	\$901,357.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,639.38	\$231,639.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$96,376,584.60	\$96,376,584.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,558,224.11	\$10,558,224.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **(01) AHOME**  
 ESTADO: **(25) SINALOA**  
 FONDO: **(FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2022  
 Hoja 16 de 21

Clasificación: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO</b>  Subclasificación: <b>PRIMARIA U HOMOLOGO (AULA, BARRA PERIMETRAL, DOTACION DE SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BEBEDEROS ESCOLARES)</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad		Inicio	Termino		Inicio	Termino															
048AH22PR	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	35%			35%			\$645,539.85	\$645,539.85										OBRA	1		
049AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	35%			35%			\$306,051.34	\$306,051.34										OBRA	1		
050AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	35%			35%			\$142,802.07	\$142,802.07										OBRA	1		
051AH22PR	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANIARIA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	35%			35%			\$36,129.12	\$36,129.12										OBRA	1		
052AH22PR	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MAR DE CORTEZ"	TOPOLOBAMPO	35%			35%			\$135,681.41	\$135,681.41										OBRA	1		
053AH22PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO. G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	35%			35%			\$438,439.86	\$438,439.86										OBRA	1		
054AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO. G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	35%			35%			\$46,824.66	\$46,824.66										OBRA	1		
055AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	35%			35%			\$126,239.80	\$126,239.80										OBRA	1		
056AH22PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA"	FELIPE ANGELES	35%			35%			\$556,261.09	\$556,261.09										OBRA	1		
057AH22PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	35%			35%			\$94,670.21	\$94,670.21										OBRA	1		
134AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$208,982.27	\$208,982.27										OBRA	1		
135AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$10,544.37	\$10,544.37				\$0.00	\$0.00					OBRA	1		
136AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS HANK GONZALEZ"	BACOREHUIS	0%			0%			\$56,715.06	\$56,715.06				\$0.00	\$0.00					OBRA	1		
137AH22PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUOE VICTORIA"	COHUBAMPO	0%			0%			\$47,405.40	\$47,405.40				\$0.00	\$0.00					OBRA	1		
Suma por hoja:									\$2,852,286.51	\$2,852,286.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,069.16	\$884,069.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,852,286.51	\$2,852,286.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,069.16	\$884,069.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$99,228,871.11	\$99,228,871.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,442,293.27	\$11,442,293.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ**  
 SECRETARIA BIENESTAR




**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 17 de 21

Clasificación: <u>URBANIZACION</u> Subclasificación: <u>CDC</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
058AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SIGLO XXI	35%			35%			\$489,352.04	\$489,352.04				\$171,153.55	\$171,153.55						CDC	1	
059AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SANTA ALICIA	35%			35%			\$465,554.06	\$465,554.06				\$162,755.33	\$162,755.33						CDC	1	
060AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA FERRUSQUILLA	35%			35%			\$794,420.68	\$794,420.68				\$277,817.82	\$277,817.82						CDC	1	

Suma por hoja:	\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,726.70	\$611,726.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:	\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,726.70	\$611,726.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:	\$100,978,197.89	\$100,978,197.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054,019.97	\$12,054,019.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: **01 AHOME**  
 ESTADO: **25 SINALOA**  
 FONDO: **FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022  
 Hoja 18 de 21

Clasificación: <b>URBANIZACION</b> Subclasificación: <b>ESPACIO MULTIDEPORTIVO/TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
138AH22PR	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EL DESENGAÑO	0%			0%			\$1,000,674.17	\$1,000,674.17					\$0.00	\$0.00					OBRA	1		
119AH22CP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	COLONIA BENITO JUAREZ	0%			0%			\$1,188,555.47	\$1,188,555.47					\$0.00	\$0.00					OBRA	2		
Suma por hoja:									\$2,189,229.64	\$2,189,229.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$2,189,229.64	\$2,189,229.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$103,167,427.53	\$103,167,427.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054,019.97	\$12,054,019.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2022

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones								
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																								
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	35%				35%				\$3,190,841.73	\$3,190,841.73											\$1,117,300.00	\$1,117,300.00					MUNICIPIO	1	
Suma por hoja:											\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,300.00	\$1,117,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
Suma por Subclasificación:											\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,300.00	\$1,117,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
Suma por Municipio:											\$106,517,171.89	\$106,517,171.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171,319.97	\$13,171,319.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR

