



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja: 1 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
065AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	63%			63%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$352,775.91	\$352,775.91					M2	280	
066AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100%			95%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$527,721.37	\$527,721.37					M2	280	
067AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	81%			66%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$367,495.31	\$367,495.31					M2	280	
068AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%			97%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$536,754.94	\$536,754.94					M2	280	
069AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	70%			70%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$389,037.81	\$389,037.81					M2	280	
070AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%			93%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$514,951.52	\$514,951.52					M2	280	
064AH22PR	CONSTRUCCION DE 410.10 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100%			96%			\$777,028.29	\$777,028.29					\$749,074.14	\$749,074.14					M2	410.10	
071AH22CP	CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%			100%			\$231,645.25	\$231,645.25					\$228,402.72	\$228,402.72					M2	120	
141AH22PR	CONSTRUCCION DE 600 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	35%			35%			\$1,334,967.25	\$1,334,967.25					\$466,698.31	\$466,698.31					M2	600	
Suma por hoja:									\$5,679,332.39	\$5,679,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,912.03	\$4,132,912.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$5,679,332.39	\$5,679,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,912.03	\$4,132,912.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$5,679,332.39	\$5,679,332.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,912.03	\$4,132,912.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (23) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 2 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
073AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	57%			57%			\$752,647.35	\$752,647.35											BAÑO	13	
074AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	46%			46%			\$752,647.35	\$752,647.35											BAÑO	13	
075AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	60%			60%			\$752,647.35	\$752,647.35											BAÑO	13	
076AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	53%			53%			\$752,647.35	\$752,647.35											BAÑO	13	
077AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	57%			57%			\$752,647.35	\$752,647.35											BAÑO	13	
078AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	57%			57%			\$752,647.35	\$752,647.35											BAÑO	13	
079AH22PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	45%			45%			\$578,959.50	\$578,959.50											BAÑO	10	
080AH22CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	68%			54%			\$289,479.75	\$289,479.75											BAÑO	5	
142AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	35%			35%			\$835,131.57	\$835,131.57											BAÑO	13	
Suma por hoja:									\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,869.76	\$3,181,869.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,869.76	\$3,181,869.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$11,898,787.31	\$11,898,787.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,314,781.79	\$7,314,781.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR

BIENESTAR
 DE
 SECRETARIA



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: 011 AHOME
 ESTADO: 231 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 3 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
099AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	8%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,375,937.22	\$1,375,937.22					CUARTO	40	
100AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (EL CARRIZO)	27%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,376,342.10	\$1,376,342.10					CUARTO	40	
101AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	18%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,376,616.64	\$1,376,616.64					CUARTO	40	
102AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	23%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,376,342.10	\$1,376,342.10					CUARTO	40	
103AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	26%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,375,937.22	\$1,375,937.22					CUARTO	40	
104AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	3%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,376,342.10	\$1,376,342.10					CUARTO	40	
105AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	11%			34%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$1,376,616.64	\$1,376,616.64					CUARTO	40	
106AH22CP	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	26%			34%			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00					\$688,308.32	\$688,308.32					CUARTO	20	
143AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDÁZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL	15%			35%			\$1,625,415.82	\$1,625,415.82					\$567,991.41	\$567,991.41					CUARTO	14	
144AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS)	5%			35%			\$1,625,415.82	\$1,625,415.82					\$567,976.57	\$567,976.57					CUARTO	14	
Suma por hoja:									\$33,250,831.64	\$33,250,831.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,458,410.32	\$11,458,410.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$33,250,831.64	\$33,250,831.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,458,410.32	\$11,458,410.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$45,149,618.95	\$45,149,618.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773,192.11	\$18,773,192.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: Hoja 4 de 21
5 de octubre de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
072AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 840 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	56%			35%			\$694,954.05	\$694,954.05					\$242,918.48	\$242,918.48					M2	840	
140AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANA	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	35%			35%			\$212,205.80	\$212,205.80					\$74,191.29	\$74,191.29					M2	240	
Suma por hoja:									\$907,159.85	\$907,159.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,109.77	\$317,109.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$907,159.85	\$907,159.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,109.77	\$317,109.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$46,056,778.80	\$46,056,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,090,301.88	\$19,090,301.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 5 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
025AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL DESENGAÑO	100%			100%			\$108,200.19	\$108,200.19					\$107,871.89	\$107,871.89					RED	1	
026AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	NIÑOS HEROES	100%			73%			\$544,873.39	\$544,873.39					\$397,070.15	\$397,070.15					RED	1	
027AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EMIGDIO RUIZ	100%			100%			\$427,118.82	\$427,118.82					\$426,559.97	\$426,559.97					RED	1	
028AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	DOLORES HIDALGO	100%			100%			\$78,761.55	\$78,761.55					\$78,322.18	\$78,322.18					RED	1	
029AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	SAN MIGUEL	100%			100%			\$37,923.87	\$37,923.87					\$37,598.21	\$37,598.21					RED	1	
030AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	100%			100%			\$122,281.66	\$122,281.66					\$121,826.80	\$121,826.80					RED	1	
031AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	100%			100%			\$170,866.28	\$170,866.28					\$170,353.20	\$170,353.20					RED	1	
032AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BACAPOROBAMPO	100%			100%			\$68,838.56	\$68,838.56					\$68,330.29	\$68,330.29					RED	1	
033AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL AÑIL	100%			100%			\$39,687.79	\$39,687.79					\$39,451.77	\$39,451.77					RED	1	
034AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. JOSE MARIA ROBLES QUINTERO	100%			100%			\$15,395.47	\$15,395.47					\$15,256.15	\$15,256.15					RED	1	
035AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GABRIEL LEYVA SOLANO	100%			100%			\$63,980.10	\$63,980.10					\$63,652.27	\$63,652.27					RED	1	
036AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMPO VICTORIA	100%			100%			\$29,970.86	\$29,970.86					\$29,917.11	\$29,917.11					RED	1	
037AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	ZAPOTILLO	100%			100%			\$78,555.49	\$78,555.49					\$78,342.80	\$78,342.80					RED	1	
038AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL CHALATE	100%			100%			\$102,847.80	\$102,847.80					\$102,545.39	\$102,545.39					RED	1	
039AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	FLOR AZUL	100%			100%			\$491,524.83	\$491,524.83					\$491,167.05	\$491,167.05					RED	1	
040AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POBLADO 7	100%			100%			\$792,749.52	\$792,749.52					\$792,169.81	\$792,169.81					RED	1	
Suma por hoja:									\$3,173,576.18	\$3,173,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,173,576.18	\$3,173,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$49,230,354.98	\$49,230,354.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,110,736.92	\$22,110,736.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA
DE
BIENESTAR



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(25) SINALOA**
 FONDO: **(FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 6 de 21

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
122AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PORVENIR VALLEJO	100%			100%			\$433,223.25	\$433,223.25					\$432,901.17	\$432,901.17					RED	1	
123AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COMPUERTAS	98%			50%			\$996,804.94	\$996,804.94					\$497,885.60	\$497,885.60					RED	1	
124AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. SIGLO XXI	100%			100%			\$365,242.11	\$365,242.11					\$364,935.52	\$364,935.52					RED	1	
125AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. ALEJANDRO PEÑA	100%			100%			\$328,551.95	\$328,551.95					\$327,810.30	\$327,810.30					RED	1	
126AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LATERAL 18	50%			50%			\$123,087.04	\$123,087.04					\$61,452.32	\$61,452.32					RED	1	
127AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LA JOYA	50%			50%			\$306,537.85	\$306,537.85					\$153,000.95	\$153,000.95					RED	1	
128AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LOS ANGELES	50%			50%			\$42,368.69	\$42,368.69					\$21,105.06	\$21,105.06					RED	1	
129AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. VILLAS DEL CENTENARIO	50%			50%			\$131,340.63	\$131,340.63					\$65,605.45	\$65,605.45					RED	1	
130AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. AMPLIACION VIRREYES	50%			50%			\$258,880.33	\$258,880.33					\$129,257.51	\$129,257.51					RED	1	
131AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. NUEVO HORIZONTE	100%			100%			\$665,911.65	\$665,911.65					\$652,616.44	\$652,616.44					RED	1	
132AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	INFONAVIT BACHOMO	50%			50%			\$306,892.43	\$306,892.43					\$153,002.11	\$153,002.11					RED	1	
Suma por hoja:									\$3,958,840.87	\$3,958,840.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859,572.43	\$2,859,572.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,132,417.05	\$7,132,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880,007.47	\$5,880,007.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$53,189,195.85	\$53,189,195.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,970,309.35	\$24,970,309.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: 01 AHOME
 ESTADO: 25 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: Hoja 7 de 21
 5 de octubre de 2022

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES Subclasificación: ELECTRIFICACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMD	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMD	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
041AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO	PORVENIR	100%			100%			\$730,832.96	\$730,832.96					\$729,008.03	\$729,008.03					RED	1	
042AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS	NUEVO SAN MIGUEL	100%			100%			\$575,056.73	\$575,056.73					\$548,274.10	\$548,274.10					RED	1	
043AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PARCERLA MUJER CAMPESINA	BACOREHUIS	100%			100%			\$287,626.01	\$287,626.01					\$287,028.73	\$287,028.73					RED	1	
044AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR COBAES No.84	EL COLORADO	100%			100%			\$421,715.77	\$421,715.77					\$411,575.04	\$411,575.04					RED	1	
045AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GISELA BERNAL	EL COLORADO	100%			100%			\$692,636.32	\$692,636.32					\$659,985.92	\$659,985.92					RED	1	
046AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EVA URIAS ELENA	EL COLORADO	100%			100%			\$379,393.65	\$379,393.65					\$367,395.72	\$367,395.72					RED	1	
047AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLIS	EL COLORADO	100%			100%			\$622,211.98	\$622,211.98					\$601,558.51	\$601,558.51					RED	1	
109AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA)	BACOREHUIS	98%			50%			\$1,266,555.94	\$1,266,555.94					\$632,207.55	\$632,207.55					RED	1	
110AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JAVIER EVERARDO CARLON HEREDIA	BACHOMOBAMPO 2	100%			100%			\$409,205.07	\$409,205.07					\$407,414.36	\$407,414.36					RED	1	
111AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LAS TORTUGAS	BACHOMOBAMPO 2	100%			100%			\$462,013.01	\$462,013.01					\$459,457.45	\$459,457.45					RED	1	
112AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHUY GASTELUM	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	98%			50%			\$368,292.89	\$368,292.89					\$183,908.06	\$183,908.06					RED	1	
113AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SERGIO SANDOVAL	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	50%			50%			\$306,175.59	\$306,175.59					\$152,727.60	\$152,727.60					RED	1	
114AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BETO EL CARROCIERO	ROSENDO G. CASTRO	98%			50%			\$321,408.74	\$321,408.74					\$160,492.59	\$160,492.59					RED	1	
115AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BARRIO MARGARITA (SEGUNDA ETAPA)	TOPOLOBAMPO	50%			50%			\$362,719.44	\$362,719.44					\$180,952.56	\$180,952.56					RED	1	
116AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DREN	VILLA DE AHOME	98%			50%			\$1,018,788.63	\$1,018,788.63					\$508,165.55	\$508,165.55					RED	1	
117AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA	ALMACENES MACAPUL	98%			50%			\$495,094.99	\$495,094.99					\$247,245.63	\$247,245.63					RED	1	
133AH22CP	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE CANALERO	COLONIA AGRICOLA	0%			0%			\$507,000.01	\$507,000.01					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$9,226,727.73	\$9,226,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,537,397.40	\$6,537,397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$9,226,727.73	\$9,226,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,537,397.40	\$6,537,397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$62,415,923.58	\$62,415,923.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,507,706.75	\$31,507,706.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 8 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones					
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas						
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																					
Subclasificación: TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO			Inicio	Termino	Inicio	Termino																						
089AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$300,000.00	\$300,000.00						\$0.00	\$0.00							TOMAS	25			
Suma por hoja:									\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$62,715,923.58	\$62,715,923.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,507,706.75	\$31,507,706.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: Hoja 9 de 21
 5 de octubre de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																		
090AH2ZPR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$400,000.00	\$400,000.00											DESCARGAS	25				
118AH2ZCP	CONSTRUCCIÓN DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS	ALMACENES ZONA INDUSTRIAL	60%			0%			\$463,224.46	\$463,224.46											DESCARGAS	35				
Suma por hoja:									\$863,224.46	\$863,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$863,224.46	\$863,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$63,579,148.04	\$63,579,148.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,507,706.75	\$31,507,706.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 10 de 21

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD Subclasificación: DISPENSARIOS MEDICOS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																		
061AH22PR	CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	8%			0%			\$811,297.67	\$811,297.67					\$0.00	\$0.00					UNIDAD	1				
107AH22PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	0%			0%			\$128,162.69	\$128,162.69					\$0.00	\$0.00					EQUIPO	1				
091AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	CERRO CABEZON (EL CHORRITO)	35%			35%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$27,914.61	\$27,914.61					UNIDAD	1				
092AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MACAPULE	98%			35%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$27,904.86	\$27,904.86					UNIDAD	1				
093AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BAGOJO COLECTIVO	98%			35%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$27,892.73	\$27,892.73					UNIDAD	1				
094AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MAYOCOBA	98%			35%			\$79,999.45	\$79,999.45					\$27,901.31	\$27,901.31					UNIDAD	1				
095AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	PAREONES	35%			35%			\$80,000.00	\$80,000.00					\$27,917.01	\$27,917.01					UNIDAD	1				
096AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BACOREHUIS	98%			35%			\$39,853.82	\$39,853.82					\$13,894.30	\$13,894.30					UNIDAD	1				
Suma por hoja:									\$1,379,313.60	\$1,379,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,424.82	\$153,424.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$1,379,313.60	\$1,379,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,424.82	\$153,424.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Municipio:									\$64,958,461.64	\$64,958,461.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,661,131.57	\$31,661,131.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

SECRETARIA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 11 de 21
 5 de octubre de 2022
 Fecha de Elaboración:

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
001AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$333,812.09	\$333,812.09					\$332,384.34	\$332,384.34					RED	1	
002AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DEL IMSS	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$439,951.02	\$439,951.02					\$438,379.11	\$438,379.11					RED	1	
003AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADA EN CALLE DORA AYON ENTRE CALLEJON TIRSO INZUNZA Y CALLE OJAS ALTAS	VILLA DE AHOME	100%			35%			\$459,049.69	\$459,049.69					\$160,567.04	\$160,567.04					RED	1	
004AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AVENIDA AMAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION FEBRERO Y PRIVADA ALAMOS	COLONIA RAUL ROMANILLO	100%			100%			\$272,517.85	\$272,517.85					\$271,459.92	\$271,459.92					RED	1	
005AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE RIO PIAXTLA ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE PALO DE OCOTE	INFONAVIT MACAPULE	100%			58%			\$860,754.20	\$860,754.20					\$498,482.10	\$498,482.10					RED	1	
006AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE PUEBIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA	COLONIA ESTRELLA	100%			100%			\$477,613.69	\$477,613.69					\$476,747.52	\$476,747.52					RED	1	
007AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 14 ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAUJIPAS	COLONIA JARAMILLO	100%			100%			\$1,099,308.95	\$1,099,308.95					\$1,098,025.36	\$1,098,025.36					RED	1	
008AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE CLAVEL ENTRE AV 1 Y AV 5	COLONIA JARDIN	100%			35%			\$808,072.38	\$808,072.38					\$282,690.58	\$282,690.58					RED	1	
009AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIV. PLAZOLETA 8 Y PRIV. PLAZOLETA 10.	COLONIA 12 DE OCTUBRE	95%			35%			\$469,810.70	\$469,810.70					\$164,345.98	\$164,345.98					RED	1	
010AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN PRIVADA MANANTIAL ENTRE CALLE PALMA Y ANDADOR REMANSO	COLONIA BACHOMO	100%			0%			\$192,862.76	\$192,862.76				\$0.00	\$0.00						RED	1	
011AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN AVENIDA PIRULES ENTRE CALLE ENERO Y CALLE FEBRERO	COLONIA RAUL ROMANILLO	100%			0%			\$476,670.69	\$476,670.69				\$0.00	\$0.00						RED	1	
013AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE PRESA DEL OVIACHI ENTRE CALLE RIO MOCORITO Y CALLE RIO CULIACAN	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			100%			\$330,654.71	\$330,654.71					\$329,439.37	\$329,439.37					RED	1	
014AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO FUERTE ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			100%			\$271,712.38	\$271,712.38					\$270,579.98	\$270,579.98					RED	1	
015AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO SINALOA ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA SANALONA	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			99%			\$253,131.19	\$253,131.19					\$251,612.47	\$251,612.47					RED	1	
016AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE CANAL PRINCIPAL Y CALLE BORDO DEL CANAL	FELIPE ANGELES	35%			35%			\$545,417.85	\$545,417.85					\$190,702.62	\$190,702.62					RED	1	
017AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE NATOCHITOS ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA	POBLADO 7	100%			100%			\$285,095.69	\$285,095.69					\$284,131.19	\$284,131.19					RED	1	
Suma por hoja:									\$7,576,435.84	\$7,576,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049,547.58	\$5,049,547.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,576,435.84	\$7,576,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049,547.58	\$5,049,547.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$72,534,897.48	\$72,534,897.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,710,679.15	\$36,710,679.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Cely
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 12 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
018AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE GUERRERO	HIGUERA DE ZARAGOZA	90%			0%			\$358,313.29	\$358,313.29										RED	1				
019AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN C. DIVISION DEL NORTE	COLONIA TEXAS	80%			35%			\$949,008.68	\$949,008.68				\$331,987.89	\$331,987.89					RED	1				
020AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" EN CANAL PRINCIPAL	FELIPE ANGELES	50%			45%			\$1,841,111.57	\$1,841,111.57				\$821,762.74	\$821,762.74					RED	1				
021AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PRESA ALVARO OBREGON	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	40%			35%			\$231,495.81	\$231,495.81				\$80,879.31	\$80,879.31					RED	1				
120AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCION DE LA RED DE	LOUISIANA	0%			0%			\$2,644,643.11	\$2,644,643.11				\$0.00	\$0.00					RED	1				
FISE/001/001/22	ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL-ESTADO FISE)	COLONIA RENATO VEGA	0%			0%			\$1,321,931.16	\$1,321,931.16				\$0.00	\$0.00					RED	1				
FISE/001/003/22	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS CON TUBERIA DE PVC DE 8" Y 12" SERIE 20 (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE)	HIGUERA DE ZARAGOZA (SECTOR EL SABINO)	0%			0%			\$557,736.48	\$557,736.48				\$0.00	\$0.00					RED	1				
Suma por hoja:									\$7,904,240.10	\$7,904,240.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,629.94	\$1,234,629.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$15,480,675.94	\$15,480,675.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,284,177.52	\$6,284,177.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$80,439,137.58	\$80,439,137.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,945,309.09	\$37,945,309.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 13 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
022AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	PORVENIR	95%			0%			\$245,798.37	\$245,798.37				\$0.00	\$0.00					RED	1		
023AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	100%			99%			\$162,152.03	\$162,152.03				\$161,203.46	\$161,203.46					RED	1		
024HA22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y C. EMILIANO ZAPATA	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	98%			0%			\$525,529.89	\$525,529.89				\$0.00	\$0.00					RED	1		
121AH22PR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO	BACAPOROBAMPO	0%			0%			\$5,220,000.00	\$5,220,000.00				\$0.00	\$0.00					RED	1		
FISE/001/002/22	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBIERNO DEL ESTADO FISE)	COLONIA RENATO VEGA	0%			0%			\$687,441.77	\$687,441.77				\$0.00	\$0.00					RED	1		
Suma por hoja:										\$6,840,922.06	\$6,840,922.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,203.46	\$161,203.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclasificación:										\$6,840,922.06	\$6,840,922.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,203.46	\$161,203.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:										\$87,280,059.64	\$87,280,059.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,106,512.55	\$38,106,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 14 de 21

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: PAVIMENTACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
097AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE	COHUIBAMPO	60%			53%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00					\$1,837,668.39	\$1,837,668.39					CALLE	1	
098AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE CONSTITUCION	HIGUERA DE ZARAGOZA	35%			35%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00					\$1,225,000.00	\$1,225,000.00					CALLE	1	
108AH22CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CEDROS	COLONIA ALAMOS I	98%			35%			\$1,195,167.69	\$1,195,167.69					\$418,308.69	\$418,308.69					CALLE	1	
Suma por hoja:									\$8,195,167.69	\$8,195,167.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480,977.08	\$3,480,977.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,195,167.69	\$8,195,167.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480,977.08	\$3,480,977.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$95,475,227.33	\$95,475,227.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,587,489.63	\$41,587,489.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR


 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 15 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: COMEDOR COMUNITARIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
062AH22PR	AMPLIACION COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			97%			\$612,289.85	\$612,289.85					\$595,274.58	\$595,274.58					COMEDOR	1	
063AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			100%			\$50,000.00	\$50,000.00					\$49,995.42	\$49,995.42					COMEDOR	1	
082AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	AGUILA AZTECA	85%			0%			\$36,649.27	\$36,649.27					\$0.00	\$0.00					COMEDOR	1	
083AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA FLORIDA	100%			98%			\$27,224.36	\$27,224.36					\$26,749.82	\$26,749.82					COMEDOR	1	
085AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA BAJADA DE SAN MIGUEL	98%			0%			\$25,891.97	\$25,891.97					\$0.00	\$0.00					COMEDOR	1	
086AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	TABELOJECA	98%			0%			\$70,612.84	\$70,612.84					\$0.00	\$0.00					COMEDOR	1	
087AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	SAN LORENZO NUEVO	60%			0%			\$26,094.29	\$26,094.29					\$0.00	\$0.00					COMEDOR	1	
088AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA FERRUSQUILLA	55%			0%			\$52,594.69	\$52,594.69					\$0.00	\$0.00					COMEDOR	1	
Suma por hoja:									\$901,357.27	\$901,357.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,019.82	\$672,019.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$901,357.27	\$901,357.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,019.82	\$672,019.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$96,376,584.60	\$96,376,584.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,259,509.45	\$42,259,509.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 16 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

Clasificación: INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones				
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																				
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																			
048AH22PR	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	80%			35%			\$645,539.85	\$645,539.85														OBRA	1		
049AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	100%			100%			\$306,051.34	\$306,051.34															OBRA	1	
050AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	100%			100%			\$142,802.07	\$142,802.07															OBRA	1	
051AH22PR	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANIARIA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	100%			100%			\$36,129.12	\$36,129.12															OBRA	1	
052AH22PR	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MAR DE CORTEZ"	TOPOLOBAMPO	0%			35%			\$135,681.41	\$135,681.41															OBRA	1	
053AH22PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO. G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	80%			35%			\$438,439.86	\$438,439.86															OBRA	1	
054AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO. G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	100%			100%			\$46,824.66	\$46,824.66															OBRA	1	
055AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$126,239.80	\$126,239.80															OBRA	1	
056AH22PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA"	FELIPE ANGELES	100%			100%			\$556,261.09	\$556,261.09															OBRA	1	
057AH22PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$94,670.21	\$94,670.21															OBRA	1	
134AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	HIGUERA DE ZARAGOZA	98%			0%			\$208,982.27	\$208,982.27															OBRA	1	
135AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	HIGUERA DE ZARAGOZA	98%			0%			\$10,544.37	\$10,544.37															OBRA	1	
136AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS HANK GONZALEZ"	BACOREHUIS	98%			0%			\$56,715.06	\$56,715.06															OBRA	1	
137AH22PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"	COHUBAMPO	0%			0%			\$47,405.40	\$47,405.40															OBRA	1	
Suma por hoja:									\$2,852,286.51	\$2,852,286.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,605.36	\$1,781,605.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
Suma por Subclasificación:									\$2,852,286.51	\$2,852,286.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,605.36	\$1,781,605.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
Suma por Municipio:									\$99,228,871.11	\$99,228,871.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,041,114.81	\$44,041,114.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 17 de 21

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: CDC			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
058AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SIGLO XXI	60%			35%			\$489,352.04	\$489,352.04				\$171,153.55	\$171,153.55							CDC	1
059AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SANTA ALICIA	90%			81%			\$465,554.06	\$465,554.06				\$376,057.01	\$376,057.01							CDC	1
060AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA FERRUSQUILLA	90%			35%			\$794,420.68	\$794,420.68				\$277,817.82	\$277,817.82							CDC	1
Suma por hoja:									\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,028.38	\$825,028.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,028.38	\$825,028.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$100,978,197.89	\$100,978,197.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,866,143.19	\$44,866,143.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Celvy
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 18 de 21

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: ESPACIO MULTIDEPORTIVO/TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
138AH2ZPR	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EL DESENGAÑO	35%			35%			\$1,000,674.17	\$1,000,674.17					\$349,863.57	\$349,863.57					OBRA	1	
119AH2ZCP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	COLONIA BENITO JUAREZ	0%			0%			\$1,188,555.47	\$1,188,555.47					\$0.00	\$0.00					OBRA	2	
Suma por hoja:									\$2,189,229.64	\$2,189,229.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,863.57	\$349,863.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,189,229.64	\$2,189,229.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,863.57	\$349,863.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$103,167,427.53	\$103,167,427.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,216,006.76	\$45,216,006.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: 011 AHOME
 ESTADO: 25 SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 19 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: GUARDERIA COMUNITARIA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMD	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMD	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
139AH22PR	REHABILITACION DE GUARDERIA COMUNITARIA	LA ARROCERA	35%			35%			\$158,902.63	\$158,902.63					\$55,432.36	\$55,432.36					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$158,902.63	\$158,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.36	\$55,432.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$158,902.63	\$158,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.36	\$55,432.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$103,326,330.16	\$103,326,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,271,439.12	\$45,271,439.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022
 Hoja 20 de 21

Clasificación: GASTO INDIRECTOS Subclasificación: G1			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	64%			64%			\$3,190,841.73	\$3,190,841.73					\$2,033,626.10	\$2,033,626.10					MUNICIPIO	1	
Suma por hoja:									\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,626.10	\$2,033,626.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,626.10	\$2,033,626.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$106,517,171.89	\$106,517,171.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,305,065.22	\$47,305,065.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR


 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
3er. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 21 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2022

Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Subclasificación: PRODIM			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00				MUNICIPIO	0				
Suma por hoja:									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$106,517,171.89	\$106,517,171.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,305,065.22	\$47,305,065.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR