



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECNO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja: 1 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
065AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	100%			100%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$514,571.50	\$514,571.50					M2	280	
066AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	105%			100%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$527,721.37	\$527,721.37					M2	280	
067AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	81%			100%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$486,967.66	\$486,967.66					M2	280	
068AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	103%			100%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$536,754.94	\$536,754.94					M2	280	
069AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$527,734.59	\$527,734.59					M2	280	
070AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	107%			100%			\$555,948.60	\$555,948.60					\$514,951.52	\$514,951.52					M2	280	
064AH22PR	CONSTRUCCION DE 410.10 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	104%			100%			\$777,028.29	\$777,028.29					\$749,074.14	\$749,074.14					M2	410.10	
071AH22CP	CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%			100%			\$231,645.25	\$231,645.25					\$228,402.72	\$228,402.72					M2	120	
141AH22PR	CONSTRUCCION DE 600 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$1,334,967.25	\$1,334,967.25					\$1,203,276.77	\$1,203,276.77					M2	600	
145AH22PR	CONSTRUCCION DE 456 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME							\$1,022,142.62	\$1,022,142.62					\$1,136,288.05	\$1,136,288.05					M2	456	
Suma por hoja:									\$6,701,475.01	\$6,701,475.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,425,743.26	\$6,425,743.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$6,701,475.01	\$6,701,475.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,425,743.26	\$6,425,743.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$6,701,475.01	\$6,701,475.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,425,743.26	\$6,425,743.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Handwritten Signature]
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 2 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
073AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	100%			100%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$731,108.45	\$731,108.45					BAÑO	13	
074AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100%			100%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$730,477.82	\$730,477.82					BAÑO	13	
075AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			100%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$733,969.51	\$733,969.51					BAÑO	13	
076AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%			100%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$740,258.25	\$740,258.25					BAÑO	13	
077AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$732,059.95	\$732,059.95					BAÑO	13	
078AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%			100%			\$752,647.35	\$752,647.35					\$717,231.60	\$717,231.60					BAÑO	13	
079AH22PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$578,959.50	\$578,959.50					\$519,743.23	\$519,743.23					BAÑO	10	
080AH22CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%			100%			\$289,479.75	\$289,479.75					\$254,870.60	\$254,870.60					BAÑO	5	
142AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$835,131.57	\$835,131.57					\$806,887.66	\$806,887.66					BAÑO	13	
Suma por hoja:									\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966,607.07	\$5,966,607.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966,607.07	\$5,966,607.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$12,920,929.93	\$12,920,929.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,392,350.33	\$12,392,350.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA
DE
BIENESTAR



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 3 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
099AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,929,556.82	\$3,929,556.82					CUARTO	40	
100AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,932,406.00	\$3,932,406.00					CUARTO	40	
101AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,932,075.60	\$3,932,075.60					CUARTO	40	
102AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,932,406.00	\$3,932,406.00					CUARTO	40	
103AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,930,936.80	\$3,930,936.80					CUARTO	40	
104AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,932,406.00	\$3,932,406.00					CUARTO	40	
105AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00					\$3,932,075.60	\$3,932,075.60					CUARTO	40	
106AH22CP	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%			100%			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00					\$1,955,081.02	\$1,955,081.02					CUARTO	20	
143AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL.	121%			121%			\$1,625,415.82	\$1,625,415.82					\$1,970,582.37	\$1,970,582.37					CUARTO	14	
144AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS)	100%			100%			\$1,625,415.82	\$1,625,415.82					\$1,616,055.79	\$1,616,055.79					CUARTO	14	
146AH22PR	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO (17.95M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$350,757.00	\$350,757.00					\$349,715.16	\$349,715.16					CUARTO	3	
Suma por hoja:									\$33,601,588.64	\$33,601,588.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,413,297.16	\$33,413,297.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$33,601,588.64	\$33,601,588.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,413,297.16	\$33,413,297.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$46,522,518.57	\$46,522,518.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,805,647.49	\$45,805,647.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 4 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio Termina	%	Fechas Reales d/m/a Inicio Termina															
072AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 840 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	56%		100%			\$694,954.05	\$694,954.05									M2	840		
140AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANA	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	100%		100%			\$212,205.80	\$212,205.80									M2	240		
Suma por hoja:								\$907,159.85	\$907,159.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,455.10	\$837,455.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclasificación:								\$907,159.85	\$907,159.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,455.10	\$837,455.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:								\$47,429,678.42	\$47,429,678.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,643,102.59	\$46,643,102.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



CCL
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 5 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISDMF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISDMF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
025AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL DESENGAÑO	100%			100%			\$108,200.19	\$108,200.19					\$107,871.89	\$107,871.89					RED	1	
026AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	NIÑOS HEROES	100%			73%			\$544,873.39	\$544,873.39					\$397,070.15	\$397,070.15					RED	1	
027AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EMIGDIO RUIZ	100%			100%			\$427,118.82	\$427,118.82					\$426,559.97	\$426,559.97					RED	1	
028AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	DOLORES HIDALGO	100%			100%			\$78,761.55	\$78,761.55					\$78,322.18	\$78,322.18					RED	1	
029AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	SAN MIGUEL	100%			100%			\$37,923.87	\$37,923.87					\$37,598.21	\$37,598.21					RED	1	
030AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	100%			100%			\$122,281.66	\$122,281.66					\$121,826.80	\$121,826.80					RED	1	
031AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	100%			100%			\$170,866.28	\$170,866.28					\$170,353.20	\$170,353.20					RED	1	
032AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BACAPOROBAMPO	100%			100%			\$68,838.56	\$68,838.56					\$68,330.29	\$68,330.29					RED	1	
033AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL AÑIL	100%			100%			\$39,687.79	\$39,687.79					\$39,451.77	\$39,451.77					RED	1	
034AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. JOSE MARIA ROBLES QUINTERO	100%			100%			\$15,395.47	\$15,395.47					\$15,256.15	\$15,256.15					RED	1	
035AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GABRIEL LEYVA SOLANO	100%			100%			\$63,980.10	\$63,980.10					\$63,652.27	\$63,652.27					RED	1	
036AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMPO VICTORIA	100%			100%			\$29,970.86	\$29,970.86					\$29,917.11	\$29,917.11					RED	1	
037AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	ZAPOTILLO	100%			100%			\$78,555.49	\$78,555.49					\$78,342.80	\$78,342.80					RED	1	
038AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL CHALATE	100%			100%			\$102,847.80	\$102,847.80					\$102,545.39	\$102,545.39					RED	1	
039AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	FLOR AZUL	100%			100%			\$491,524.83	\$491,524.83					\$491,167.05	\$491,167.05					RED	1	
040AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POBLADO 7	100%			100%			\$792,749.52	\$792,749.52					\$792,169.81	\$792,169.81					RED	1	
Suma por hoja:									\$3,173,576.18	\$3,173,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,173,576.18	\$3,173,576.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,435.04	\$3,020,435.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$50,603,254.60	\$50,603,254.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,663,537.63	\$49,663,537.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: 011 AHOME
 ESTADO: 25 SINALOA
 FONDO: FIS MDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023
 Hoja 6 de 21

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FIS M	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FIS M	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
122AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PORVENIR VALLEJO	100%			100%			\$433,223.25	\$433,223.25					\$432,901.17	\$432,901.17					RED	1	
123AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COMPUERTAS	98%			100%			\$996,804.94	\$996,804.94					\$995,771.19	\$995,771.19					RED	1	
124AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. SIGLO XXI	100%			100%			\$365,242.11	\$365,242.11					\$364,935.52	\$364,935.52					RED	1	
125AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. ALEJANDRO PEÑA	100%			100%			\$328,551.95	\$328,551.95					\$327,810.30	\$327,810.30					RED	1	
126AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LATERAL 18	50%			100%			\$123,087.04	\$123,087.04					\$122,904.64	\$122,904.64					RED	1	
127AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LA JOYA	100%			100%			\$306,537.85	\$306,537.85					\$306,001.90	\$306,001.90					RED	1	
128AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. LOS ANGELES	100%			100%			\$42,368.69	\$42,368.69					\$42,210.11	\$42,210.11					RED	1	
129AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. VILLAS DEL CENTENARIO	100%			100%			\$131,340.63	\$131,340.63					\$131,174.09	\$131,174.09					RED	1	
130AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. AMPLIACION VIRREYES	100%			100%			\$258,880.33	\$258,880.33					\$258,179.46	\$258,179.46					RED	1	
131AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. NUEVO HORIZONTE	100%			100%			\$665,911.65	\$665,911.65					\$652,616.44	\$652,616.44					RED	1	
132AH22CP	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	INFONAVIT BACHOMO	100%			100%			\$306,892.43	\$306,892.43					\$299,746.83	\$299,746.83					RED	1	
148AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	VENUSTIANO CARRANZA	100%			100%			\$146,573.93	\$146,573.93					\$146,211.64	\$146,211.64					RED	1	
149AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMPO GASTELUM	100%			100%			\$93,130.86	\$93,130.86					\$92,877.51	\$92,877.51					RED	1	
Suma por hoja:									\$4,198,545.66	\$4,198,545.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173,340.80	\$4,173,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,372,121.84	\$7,372,121.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,193,775.84	\$7,193,775.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$54,801,800.26	\$54,801,800.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,836,878.43	\$53,836,878.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **[01] AHOME**
 ESTADO: **[25] SINALOA**
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023
 Hoja 7 de 21

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES Subclasificación: ELECTRIFICACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
041AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO	PORVENIR	100%			100%			\$730,832.96	\$730,832.96					\$729,008.03	\$729,008.03					RED	1	
042AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS	NUEVO SAN MIGUEL	100%			100%			\$575,056.73	\$575,056.73					\$548,274.10	\$548,274.10					RED	1	
043AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PARCERLA MUJER CAMPESINA	BACOREHUIS	100%			100%			\$287,626.01	\$287,626.01					\$287,028.73	\$287,028.73					RED	1	
044AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR COBAES No.84	EL COLORADO	100%			100%			\$421,715.77	\$421,715.77					\$411,575.04	\$411,575.04					RED	1	
045AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GISELA BERNAL	EL COLORADO	100%			100%			\$692,636.32	\$692,636.32					\$659,985.92	\$659,985.92					RED	1	
046AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EVA URIAS ELENA	EL COLORADO	100%			100%			\$379,393.65	\$379,393.65					\$367,395.72	\$367,395.72					RED	1	
047AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLIS	EL COLORADO	100%			100%			\$622,211.98	\$622,211.98					\$601,558.51	\$601,558.51					RED	1	
109AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA)	BACOREHUIS	100%			100%			\$1,266,555.94	\$1,266,555.94					\$1,246,353.90	\$1,246,353.90					RED	1	
110AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JAVIER EVERARDO CARLON HEREDIA	BACHOMOBAMPO 2	100%			100%			\$409,205.07	\$409,205.07					\$407,414.46	\$407,414.46					RED	1	
111AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LAS TORTUGAS	BACHOMOBAMPO 2	100%			100%			\$462,013.01	\$462,013.01					\$459,457.45	\$459,457.45					RED	1	
112AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHUY GASTELUM	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	98%			100%			\$368,292.89	\$368,292.89					\$234,389.33	\$234,389.33					RED	1	
113AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SERGIO SANDOVAL	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	100%			100%			\$306,175.59	\$306,175.59					\$269,440.75	\$269,440.75					RED	1	
114AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BETO EL CARROCERO	ROSENDO G. CASTRO	98%			100%			\$321,408.74	\$321,408.74					\$298,722.60	\$298,722.60					RED	1	
115AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARRIO MARGARITA (SEGUNDA ETAPA)	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$362,719.44	\$362,719.44					\$359,764.80	\$359,764.80					RED	1	
116AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DREN	VILLA DE AHOME	98%			100%			\$1,018,788.63	\$1,018,788.63					\$1,014,979.39	\$1,014,979.39					RED	1	
117AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA	ALMACENES MACAPUL	98%			100%			\$495,094.99	\$495,094.99					\$493,482.28	\$493,482.28					RED	1	
Suma por hoja:									\$8,719,727.72	\$8,719,727.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388,831.01	\$8,388,831.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,719,727.72	\$8,719,727.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388,831.01	\$8,388,831.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$63,521,527.98	\$63,521,527.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,225,709.44	\$62,225,709.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FIS MDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023
Hoja 8 de 21

RUBRO: <u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u> Subclasificación: <u>TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
089AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$300,000.00	\$300,000.00					\$215,704.43	\$215,704.43					TOMAS	25	
			Suma por hoja:						\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,704.43	\$215,704.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			Suma por Subclasificación:						\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,704.43	\$215,704.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			Suma por Municipio:						\$63,821,527.98	\$63,821,527.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,441,413.87	\$62,441,413.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023
 Hoja 9 de 21

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
Subclasificación: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)																							
090AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	95%			95%			\$400,000.00	\$400,000.00											DESCARGAS	25	
118AH22CP	CONSTRUCCIÓN DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS	ALMACENES ZONA INDUSTRIAL	60%			96%			\$463,224.46	\$463,224.46											DESCARGAS	35	
Suma por hoja:									\$863,224.46	\$863,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,042.09	\$824,042.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$863,224.46	\$863,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,042.09	\$824,042.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$64,684,752.44	\$64,684,752.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,265,455.96	\$63,265,455.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023
 Hoja 10 de 21

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD Subclasificación: DISPENSARIOS MEDICOS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
061AH22PR	CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	100%			111%			\$811,297.67	\$811,297.67					\$898,135.30	\$898,135.30					UNIDAD	1	
107AH22PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	100%			100%			\$128,162.69	\$128,162.69					\$128,162.69	\$128,162.69					EQUIPO	1	
091AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	CERRO CABEZON (EL CHORRITO)	100%			100%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$79,642.80	\$79,642.80					UNIDAD	1	
092AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MACAPULE	100%			100%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$79,644.37	\$79,644.37					UNIDAD	1	
093AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BAGOJO COLECTIVO	100%			100%			\$79,999.99	\$79,999.99					\$79,276.99	\$79,276.99					UNIDAD	1	
094AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MAYOCOBA	100%			155%			\$79,999.45	\$79,999.45					\$123,722.72	\$123,722.72					UNIDAD	1	
095AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	PAREDONES	100%			100%			\$80,000.00	\$80,000.00					\$79,761.96	\$79,761.96					UNIDAD	1	
096AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BACOREHUIS	100%			100%			\$39,853.82	\$39,853.82					\$37,651.54	\$37,651.54					UNIDAD	1	
Suma por hoja:									\$1,379,313.60	\$1,379,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,998.37	\$1,505,998.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,379,313.60	\$1,379,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,998.37	\$1,505,998.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$66,064,066.04	\$66,064,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,771,454.33	\$64,771,454.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



CCLH
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **[01] AHOME**
 ESTADO: **[25] SINALOA**
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023
 Hoja 11 de 21

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
001AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$333,812.09	\$333,812.09					\$332,384.34	\$332,384.34					RED	1	
002AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DEL IMSS	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$439,951.02	\$439,951.02					\$438,379.11	\$438,379.11					RED	1	
003AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE DORA AYON ENTRE CALLEJON TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$459,049.69	\$459,049.69					\$458,287.21	\$458,287.21					RED	1	
004AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AVENIDA AMAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION FEBRERO Y PRIVADA ALAMOS	COLONIA RAUL ROMANILLO	100%			100%			\$272,517.85	\$272,517.85					\$271,459.92	\$271,459.92					RED	1	
005AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE RIO PIAXTLA ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE PALO DE OCOTE	INFONAVIT MACAPULE	100%			100%			\$860,754.20	\$860,754.20					\$784,835.89	\$784,835.89					RED	1	
006AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA	COLONIA ESTRELLA	100%			100%			\$477,613.69	\$477,613.69					\$476,747.52	\$476,747.52					RED	1	
007AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 14 ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAULIPAS	COLONIA JARAMILLO	100%			100%			\$1,099,308.95	\$1,099,308.95					\$1,098,025.39	\$1,098,025.39					RED	1	
008AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE CLAVEL ENTRE AV 1 Y AV 5	COLONIA JARDIN	100%			100%			\$808,072.38	\$808,072.38					\$761,193.38	\$761,193.38					RED	1	
009AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIV. PLAZOLETA 8 Y PRIV. PLAZOLETA 10.	COLONIA 12 DE OCTUBRE	100%			100%			\$469,810.70	\$469,810.70					\$334,857.52	\$334,857.52					RED	1	
010AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN PRIVADA MANANTIAL ENTRE CALLE PALMA Y ANDADOR REMANSO	COLONIA BACHOMO	100%			100%			\$192,862.76	\$192,862.76					\$192,126.46	\$192,126.46					RED	1	
011AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN AVENIDA PIRULES ENTRE CALLE ENERO Y CALLE FEBRERO	COLONIA RAUL ROMANILLO	100%			107%			\$476,670.69	\$476,670.69					\$507,937.44	\$507,937.44					RED	1	
013AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE PRESA DEL OVIACHI ENTRE CALLE RIO MOCORITO Y CALLE RIO CULIACAN	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			100%			\$330,654.71	\$330,654.71					\$329,439.37	\$329,439.37					RED	1	
014AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO FUERTE ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			100%			\$271,712.38	\$271,712.38					\$270,579.98	\$270,579.98					RED	1	
015AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO SINALDA ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA SANALONA	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			100%			\$253,131.19	\$253,131.19					\$251,612.47	\$251,612.47					RED	1	
016AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE CANAL PRINCIPAL Y CALLE BORDO DEL CANAL	FELIPE ANGELES	100%			135%			\$545,417.85	\$545,417.85					\$736,945.53	\$736,945.53					RED	1	
017AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE NATOCHITOS ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA	POBLADO 7	100%			100%			\$285,095.69	\$285,095.69					\$284,131.19	\$284,131.19					RED	1	
Suma por hoja:									\$7,576,435.84	\$7,576,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528,942.72	\$7,528,942.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,576,435.84	\$7,576,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528,942.72	\$7,528,942.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$73,640,501.88	\$73,640,501.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,300,397.05	\$72,300,397.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



[Handwritten Signature]
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **[03] AHOME**
 ESTADO: **[25] SINALOA**
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 12 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino																
018AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE GUERRERO	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%			\$358,313.29	\$358,313.29											RED	1		
019AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN C. DIVISION DEL NORTE	COLONIA TEXAS	100%			100%			\$949,008.68	\$949,008.68											RED	1		
020AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" EN CANAL PRINCIPAL	FELIPE ANGELES	100%			100%			\$1,841,111.57	\$1,841,111.57											RED	1		
021AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PRESA ALVARO OBRAGON	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%			119%			\$231,495.81	\$231,495.81											RED	1		
120AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	LOUISIANA	100%			100%			\$2,644,643.11	\$2,644,643.11											RED	1		
FISE/001/001/22	(APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE) CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	COLONIA RENATO VEGA	100%			100%			\$1,321,931.16	\$1,321,931.16											RED	1		
FISE/001/003/22	(APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE) CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS CON TUBERIA DE PVC DE 8" Y 12" SERIE 20	HIGUERA DE ZARAGOZA (SECTOR EL SABINO)	100%			100%			\$557,736.48	\$557,736.48											RED	1		
Suma por hoja:									\$7,904,240.10	\$7,904,240.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,424.66	\$7,500,424.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$15,480,675.94	\$15,480,675.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029,367.38	\$15,029,367.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$81,544,741.98	\$81,544,741.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800,821.71	\$79,800,821.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



cc
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: 01 AHOME
 ESTADO: 25 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 13 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
022AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	PORVENIR	100%			100%			\$245,798.37	\$245,798.37											RED	1	
023AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	101%			100%			\$162,152.03	\$162,152.03											RED	1	
024HA22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y C. EMILIANO ZAPATA	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	100%			100%			\$525,529.89	\$525,529.89											RED	1	
121AH22PR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO	BACAPOROBAMPO	100%			123%			\$5,220,000.00	\$5,220,000.00											RED	1	
FISE/001/002/22	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBERNO DEL ESTADO FISE)	COLONIA RENATO VEGA	100%			100%			\$687,441.77	\$687,441.77											RED	1	
147AH22PR	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BORDO DE CANAL, LOCALIDAD VILLA DE AHOME SECTOR CRUCESITAS VIEJA	LAS CRUCESITAS VIEJA	100%			100%			\$650,907.99	\$650,907.99											RED	2	
Suma por hoja:									\$7,491,830.05	\$7,491,830.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,668,675.06	\$8,668,675.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$7,491,830.05	\$7,491,830.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,668,675.06	\$8,668,675.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$89,036,572.03	\$89,036,572.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,469,496.77	\$88,469,496.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **[01] AHOME**
 ESTADO: **[25] SINALOA**
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 14 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: PAVIMENTACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Fechas Reales d/m/a Termina	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Fechas Reales d/m/a Termina															
097AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE	COHUIBAMPO	100%			100%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00											CALLE	1	
098AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE CONSTITUCION	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00											CALLE	1	
108AH22CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CEDROS	COLONIA ALAMOS I	100%			100%			\$1,195,167.69	\$1,195,167.69											CALLE	1	
Suma por hoja:									\$8,195,167.69	\$8,195,167.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,172,118.75	\$8,172,118.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,195,167.69	\$8,195,167.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,172,118.75	\$8,172,118.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$97,231,739.72	\$97,231,739.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,641,615.52	\$96,641,615.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

[Handwritten Signature]

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **[01] AHOME**
 ESTADO: **[25] SINALOA**
 FONDO: **[FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 15 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: COMEDOR COMUNITARIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
062AH22PR	AMPLIACION COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			105%			\$612,289.85	\$612,289.85					\$641,278.39	\$641,278.39					COMEDOR	1	
063AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%			100%			\$50,000.00	\$50,000.00					\$49,995.42	\$49,995.42					COMEDOR	1	
082AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	AGUILA AZTECA	100%			100%			\$36,649.27	\$36,649.27					\$36,313.39	\$36,313.39					COMEDOR	1	
083AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA FLORIDA	100%			100%			\$27,224.36	\$27,224.36					\$26,749.82	\$26,749.82					COMEDOR	1	
085AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA BAJADA DE SAN MIGUEL	100%			100%			\$25,891.97	\$25,891.97					\$25,480.13	\$25,480.13					COMEDOR	1	
086AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	TABELOJECA	100%			100%			\$70,612.84	\$70,612.84					\$70,335.34	\$70,335.34					COMEDOR	1	
087AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	SAN LORENZO NUEVO	100%			100%			\$26,094.29	\$26,094.29					\$18,923.22	\$18,923.22					COMEDOR	1	
088AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA FERRUSQUILLA	100%			104%			\$50,594.69	\$50,594.69					\$43,872.68	\$43,872.68					COMEDOR	1	
Suma por hoja:									\$899,357.27	\$899,357.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,948.39	\$912,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$899,357.27	\$899,357.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,948.39	\$912,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$98,131,096.99	\$98,131,096.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,554,563.91	\$97,554,563.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



ccly
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 16 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

Clasificación: INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones				
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Inicio	Termino															Inicio	Termino			
				Inicio	Termino																						
048AH22PR	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	100%			100%						\$645,539.85	\$645,539.85									OBRA	1				
049AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	100%			100%						\$306,051.34	\$306,051.34									OBRA	1				
050AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	100%			100%						\$142,802.07	\$142,802.07									OBRA	1				
051AH22PR	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANIARIA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	100%			100%						\$36,129.12	\$36,129.12									OBRA	1				
053AH22PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO. G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	100%			100%						\$438,439.86	\$438,439.86									OBRA	1				
054AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO. G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	100%			100%						\$46,824.66	\$46,824.66									OBRA	1				
055AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	100%			100%						\$126,239.80	\$126,239.80									OBRA	1				
056AH22PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA"	FELIPE ANGELES	100%			100%						\$556,261.09	\$556,261.09									OBRA	1				
057AH22PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	100%			100%						\$94,670.21	\$94,670.21									OBRA	1				
134AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%						\$208,982.27	\$208,982.27									OBRA	1				
135AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%						\$10,544.37	\$10,544.37									OBRA	1				
136AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS HANK GONZALEZ"	BACOREHUIS	100%			100%						\$56,715.06	\$56,715.06									OBRA	1				
137AH22PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"	COHUBAMPO	100%			100%						\$47,405.40	\$47,405.40									OBRA	1				
Suma por hoja:												\$2,716,605.10	\$2,716,605.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689,772.63	\$2,689,772.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:												\$2,716,605.10	\$2,716,605.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689,772.63	\$2,689,772.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:												\$100,847,702.09	\$100,847,702.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,244,336.54	\$100,244,336.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 17 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejecida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
058AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SIGLO XXI	100%			100%			\$489,352.04	\$489,352.04											CDC	1	
059AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SANTA ALICIA	100%			100%			\$465,554.06	\$465,554.06											CDC	1	
060AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA FERRUSQUILLA	100%			100%			\$794,420.68	\$794,420.68											CDC	1	
Suma por hoja:									\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687,768.72	\$1,687,768.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687,768.72	\$1,687,768.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$102,597,028.87	\$102,597,028.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,932,105.26	\$101,932,105.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR



LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(25) SINALOA**
 FONDO: **(FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 18 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: ESPACIO MULTIDEPORATIVO/PARQUE PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
138AH22PR	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO	EL DESENGAÑO	100%			100%			\$1,000,674.17	\$1,000,674.17					\$993,703.26	\$993,703.26					OBRA	1	
150AH22PR	INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIA EN PARQUE SIPRIANO CASTRO	CHABEZ TALAMANTES	100%			100%			\$112,520.00	\$112,520.00					\$112,219.10	\$112,219.10					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$1,113,194.17	\$1,113,194.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,922.36	\$1,105,922.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,113,194.17	\$1,113,194.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,922.36	\$1,105,922.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$103,710,223.04	\$103,710,223.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,038,027.62	\$103,038,027.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [EISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 19 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
139AH22PR	REHABILITACION DE GUARDERIA COMUNITARIA	LA ARROCERA	100%			100%			\$158,902.63	\$158,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,511.32	\$157,511.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	OBRA	1	
Suma por hoja:									\$158,902.63	\$158,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,511.32	\$157,511.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$158,902.63	\$158,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,511.32	\$157,511.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$103,869,125.67	\$103,869,125.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,195,538.94	\$103,195,538.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Claudia Canto Hernández

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Hoja 20 de 21
 Fecha de Elaboración: 4 de enero de 2023

Clasificación: GASTO INDIRECTOS Subclasificación: GI			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$3,190,841.73	\$3,190,841.73					\$3,181,067.21	\$3,181,067.21					MUNICIPIO	1	
			Suma por hoja:						\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,067.21	\$3,181,067.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			Suma por Subclasificación:						\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,067.21	\$3,181,067.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			Suma por Municipio:						\$107,059,967.40	\$107,059,967.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,376,606.15	\$106,376,606.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARÍA DE BIENESTAR



C. Canto
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
4to. TRIMESTRE DEL 2022
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Subclasificación: PRODIM			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00					MUNICIPIO	0	
Suma por hoja:									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$107,059,967.40	\$107,059,967.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,376,606.15	\$106,376,606.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARIA DE BIENESTAR

Claudia Canto Hernández
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ
 SECRETARIA BIENESTAR