



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal	Estatal	Municipal		Inversión					Fecha Inversión	Inicio	Termino	Físico			Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe															
1	Techumbre	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 18 x 30 m. con marco rígido y sistema eléctrico en rehabilitación de cancha en el Guayabo, sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Cancha en el Guayabo, sindicatura Heriberto Valdez Romero	\$ 1,220,821.27						Gasto Directo	\$ 1,220,821.27		Por Contrato	Adjudicación Directa	Gran Formato de Sinaloa, S.A. de C.V.	\$ 1,215,920.10	03/03/2018	17/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
1A	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Trabajos de conservación y mantenimiento consistente en limpieza y desazolve de bocas de tormenta y rejillas, bacheo con mezcla asfáltica (Suministrada por municipio), calafateo con asfalto (Equipo y asfalto suministrado por municipio), y limpieza de basura en accesos de boca de tormenta, rejillas y arroyo de las calles en época de lluvias, incluye: señalización, equipo terrestre, mano de obra y limpieza, en el Municipio de Ahome.	Municipio de Ahome	\$ 719,999.82						Gasto Directo	\$ 719,999.82		Por Contrato	Adjudicación Directa	Ingeniería Arguz, S.A. de C.V.	\$ 719,544.11	09/01/2018	26/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
2	Infraestructura Urbana	Rehabilitación	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en la comunidad de Flor Azul, calle Lázaro Cárdenas, tramo carr. México 15 y calle universidad de occidente, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Flor Azul, calle Lázaro Cárdenas, tramo carr. México 15 y calle universidad de occidente	\$ 2,528,365.87						Predial Rustico	\$ 2,528,365.87		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Constructores Salafier, S.A. de C.V.	\$ 2,500,150.62	09/01/2018	09/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
2A	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	Trabajos de 778 horas de motoconformado de calles en distintas comunidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades del Municipio de Ahome	\$ 812,250.05						Gasto Directo	\$ 812,250.05		Por Contrato	Adjudicación Directa	Constructores Salafier, S.A. de C.V.	\$ 810,165.32	09/01/2018	24/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
3	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en la comunidad de Cohuibampo calle canal de puente vehicular a limite de esc. Secundaria No. 12, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Cohuibampo calle canal de puente vehicular a limite de esc. Secundaria No. 12	\$ 2,247,672.46						Predial Rustico	\$ 2,247,672.46		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	CONYMAT, Construcción, S.A. de C.V.	\$ 2,219,842.56	29/05/2018	27/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
4	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en calle sin nombre de el Bule, C. Jacinto Vázquez de el Aguajito, Tierra y Libertad, San Lorenzo Nuevo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle sin nombre de el Bule	\$ 6,949,834.55						Predial Rustico	\$ 6,949,834.55		Por Contrato	Licitación Pública	Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 6,826,245.26	11/01/2018	10/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
5	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en calle Angel Flores, de ejido Mochis, calle Emiliano Zapata de Gabriel Leyva Solano, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Angel Flores, de ejido Mochis	\$ 4,882,598.32						Predial Rustico	\$ 4,882,598.32		Por Contrato	Licitación Pública	Magdaleno Antes Rivera	\$ 4,788,974.45	03/03/2018	01/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
6	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en Cachoana, El Guayabo, Villa de Ahome y Águila Azteca en la sindicatura Heriberto Valdez Romero y Ahome, respectivamente, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Cachoana	\$ 8,390,675.30						Predial Rustico	\$ 8,390,675.30		Por Contrato	Licitación Pública	Maria Elizabeth Peñuelas Martínez	\$ 8,232,080.63	03/03/2018	01/06/2018	100%	86%		Obra Terminada	
7	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en sin nombre, Oscar Monzon Molina y Ramón Medina Nuñez, en el Poblado 5, Poblado 7 y Chávez Talamantes respectivamente en la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sin nombre en el Poblado 5	\$ 6,075,400.72						Predial Rustico	\$ 6,075,400.72		Por Contrato	Licitación Pública	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	\$ 5,956,553.52	09/05/2018	06/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
8	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, calle cero tramo Blvd Japaraqui y San Francisco en el Estero Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	C. cero tramo Blvd Japaraqui y San Francisco en el Estero Juan José Ríos, Sindicatura Central	\$ 5,150,080.69						Predial Rustico	\$ 5,150,080.69		Por Contrato	Licitación Pública	Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V.	\$ 5,149,434.25	24/02/2018	25/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
9	Infraestructura	Construcción	Ahome	Trabajos de pavimento, alcantarillado, agua potable y banquetas, en las comunidades, Rosendo G. Castro, Campo 35, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Rosendo G. Castro	\$ 5,149,960.36						Predial Rustico	\$ 5,149,960.36		Por Contrato	Licitación Pública	Expekta Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 5,070,135.96	23/03/2018	21/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
10	Techumbre	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 18 x 30 m. con marco rígido, sistema eléctrico, rehabilitación de cerca y rehabilitación de cancha de usos múltiples, en Los Suarez, sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Los Suarez, sindicatura Heriberto Valdez Romero	\$ 1,490,044.48						Gasto Directo	\$ 1,490,044.48		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Misael Arnulfo Lopez Inzunza.	\$ 1,484,273.36	26/01/2018	16/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
11	Techumbre	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 18 x 30 m. con marco rígido, sistema eléctrico en la cancha de usos múltiples en Agua Nueva, sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Agua Nueva, sindicatura Ahome	\$ 1,233,070.16						Gasto Directo	\$ 1,233,070.16		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Bria Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,228,813.61	17/03/2018	05/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
12	Escuela	Electrificación	Ahome	Adecuación de sistema de medición e instalación de interruptores principales en la Escuela "Lázaro Cárdenas", ubicada en El Poblado 5, Municipio de Ahome.	Poblado 5	\$ 63,912.23							\$ 63,912.23					\$ 63,492.72	27/01/2018	05/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
	Equipamiento	Electrificación		Iluminación en cancha de salón de asambleas ubicada en el Ej. Revolución Mexicana, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome.	Ej. Revolución Mexicana, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz	\$ 62,202.24							Gasto Directo	\$ 62,202.24		Por Contrato	Adjudicación Directa	José Rito Espinoza Castro	\$ 61,839.89	27/01/2018	05/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Equipamiento	Electrificación		Cambio de transformador en subestación eléctrica de 75 kva trifásica 13200/20/127v. Tipo poste, en planta de agua (JAPAMA) ubicada en Ej. El Refugio, Municipio de Ahome.	Ej. El Refugio	\$ 58,693.29									\$ 58,693.29				\$ 58,574.32	27/01/2018	05/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada

M. Ch - pmer-

Angy

11



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera				Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status
						Total	Federal	Estatad	Municipal					As Inversio	Inicio	Termino	Físico		
13	Equipamiento	Electrificación	Ahome	Adecuación de instalaciones en Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en el Guayabo, Municipio de Ahome.	Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en el Guayabo	\$ 181,375.34					Gasto Directo	\$ 181,375.34							Obra Terminada-Finiquitada
	Electrificación	Rehabilitación		Trabajos de rehabilitación de instalaciones eléctricas en diferentes puntos del Municipio de Ahome.	Diferentes puntos del Municipio de Ahome	\$ 149,924.40					Gasto Directo	\$ 149,924.40							
14	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de alumbrado a parques ubicados en el Fracc. En Ubi (Jardines del Bosque), Los Mochis, Sinaloa.	Fracc. En Ubi (Jardines del Bosque), Los Mochis	\$ 139,488.86					Gasto Directo	\$ 139,488.86							Obra Terminada-Finiquitada
15	Equipamiento Urbano	Construcción	Ahome	Construcción de locales en mercado zona 30 colonia centro en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	mercado zona 30 colonia centro en Los Mochis	\$ 545,811.92					Gasto Directo	\$ 545,811.92							Obra Terminada-Finiquitada
16	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de banquetas y pluvial en calle principal (carretera) así como rehabilitación de puente vehicular en canal sub-lateral de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$ 565,459.78					Predial Rustico	\$ 565,459.78							Obra Terminada-Finiquitada
17	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de parque "Praderas de Villa", ubicado en C. Niños Héroes y Av. Galeana en el Fraccionamiento Praderas de Villa, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 450,545.72					Gasto Directo	\$ 450,545.72							Obra Terminada-Finiquitada
18	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de parque "Sierra Bonita", ubicado en Blvd. Río Fuerte y Jesús Gonzalez Ortega en el Fraccionamiento Sierra Bonita, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 404,191.65					Gasto Directo	\$ 404,191.65							Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Suministro e instalación de juego infantil para el parque "Mediterraneo", ubicado en calle Macedonia y Batauaré, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 155,182.09					Gasto Directo	\$ 155,182.09							
19	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación del parque "Santa Rosa", ubicado en el Blvd. Rosendo G. Castro y Calle Mañanitas en el Fraccionamiento "El Realito", en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 462,180.68					Gasto Directo	\$ 462,180.68							Obra Terminada-Finiquitada
20	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de parque "Los Naranjos" ubicado en Degollado y Mariano Escobedo en el Fraccionamiento Los Naranjos, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 249,453.65					Gasto Directo	\$ 249,453.65							Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Equipamiento de Gimnasio del parque "Prados del Valle", ubicado en calle Obregón y Agiabampo, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 174,490.05					Gasto Directo	\$ 174,490.05							Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Suministro e instalación de mobiliario urbano para el parque "Las Mañanitas" Privada Estrellita, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 22,130.19					Gasto Directo	\$ 22,130.19							
21	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación del parque "Ferrusquilla" ubicado en la calle Manuel Ponce y calle Zacarias Ochoa en la colonia Ferrusquilla, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 456,869.43					Gasto Directo	\$ 456,869.43							Obra Terminada-Finiquitada
22	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación del parque "Las Malvinas" ubicado en calle Reyes Heróles y calle Corona en la colonia Las Malvinas, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 293,931.65					Gasto Directo	\$ 293,931.65							Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Equipamiento de Gimnasio del parque "Las Catarinas", ubicado en calle Mora y Castillo Pilego, Fraccionamiento Ampliación Nuevo Siglo, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 174,490.05					Gasto Directo	\$ 174,490.05							
23	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación del parque "San Francisco" ubicado en calle Veracruz y calle Baja California en la colonia San Francisco, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 255,842.00					Gasto Directo	\$ 255,842.00							Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Equipamiento de gimnasio del parque "Santa Barbara" ubicado en Blvd. Canuto Ibarra y Mariano Escobedo, Fraccionamiento Santa Cecilia, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 174,490.05					Gasto Directo	\$ 174,490.05							
24	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de parque "Los Laureles" ubicado en la calle Diente de León y Álamo, fraccionamiento Los Laureles, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 418,731.57					Gasto Directo	\$ 418,731.57							Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Suministro e instalación de mobiliario urbano para el parque "Morelos" ubicado en calle Lilas y Cerrada Colorado, Fracc. C.T.M., en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 22,130.19					Gasto Directo	\$ 22,130.19							

M. Chémen.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera					Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status
						Total	Federal	Estatal	Municipal	Fin Inversor					Inicio	Termino	Fisico	Financiero		
						Origen	Origen	Origen	Origen	Origen										
25	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Equipamiento de gimnasio para el parque "Macapule 3" ubicado en calle Higuera y Álamo, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 174,490.05				\$ 174,490.05			\$ 173,983.73	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Equipamiento de gimnasio para el parque "Valle Bonito" ubicado en calle Flor de Mayo y Valle Grande, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 174,490.05				\$ 174,490.05			\$ 173,983.73	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación del parque "San Fernando" ubicado en calle Agustina Ramirez y calle Juan de la Barrera en el fraccionamiento San Fernando, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 124,773.08				\$ 124,773.08			\$ 124,520.18	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
26	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Equipamiento de gimnasio para el parque Residencial Alameda ubicado en calle Leandro Valle e Ingenio el Águila, fraccionamiento Residencial Alameda, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 174,490.05				\$ 174,490.05			\$ 174,206.27	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Equipamiento de gimnasio para el parque Diamante, ubicado en calle Alejandrina y Rubi, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 147,490.05				\$ 147,490.05			\$ 174,206.27	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación del parque "Villa de Cortez" ubicado en calle Río Fuerte y calle Leandro Valle en el fraccionamiento Villas de Cortez, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 64,044.82				\$ 64,044.82			\$ 63,815.00	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Suministro e instalación de mobiliario urbano para el parque "Jardines del Bosque Sección Fresnos" Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 29,506.92				\$ 29,506.92			\$ 29,015.68	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
27	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de pavimento asfáltico en Blvd. Melesio Torres conexión con carretera al colorado, en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome	\$ 696,295.17				\$ 696,295.17			\$ 695,716.26	27/01/2018	15/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Construcción		Construcción de pluvial de 18", incluya rejilla en vado ubicado en Blvd. Melesio Torres conexión con carretera al Colorado en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 109,229.08				\$ 109,229.08			\$ 108,683.50	27/01/2018	15/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
30	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	Trabajos de 688 horas de motoconformado de calles en distintas comunidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades del Municipio de Ahome	\$ 718,282.00				\$ 718,282.00			\$ 717,697.38	27/01/2018	07/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
31	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de arco Monumental por carretera de acceso (calle principal 6 de enero) antes del entronque con calle Rosendo Butimea, en Ejido Ohuira, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carretera de acceso (calle principal 6 de enero) antes del entronque con calle Rosendo Butimea, en ejido Ohuira	\$ 465,109.54				\$ 465,109.54			\$ 463,849.79	17/03/2018	10/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
32	Electrificación	Rehabilitación	Ahome	Trabajos de rehabilitación de instalaciones eléctricas en parques (uno) en el Ejido Primero de Mayo y (siete) colonias de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonias de la ciudad de Los Mochis	\$ 595,558.87				\$ 595,558.87			\$ 595,289.75	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
33	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de barda mixta de block y perfiles tubulares en escuela secundaria "Mar de Cortez" ubicada en Topolobampo, sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	"Mar de Cortez" ubicada en Topolobampo, sindicatura Topolobampo	\$ 283,088.02				\$ 283,088.02			\$ 282,518.56	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
34	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de un modulo de sanitarios con estructura de concreto y muros de block aparente en la casa ejidal del Ej. Carranza, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Carranza, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 107,041.84				\$ 107,041.84			\$ 106,471.40	27/01/2018	15/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
35	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Renta de maquinaria pesada para trabajos en las playas del Maviri, en barda de escuela y oficina móvil en Topolobampo así como apoyo con pipa a colonias móvil en zona 30, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	playas del Maviri, en barda de escuela y oficina móvil en Topolobampo así como apoyo con pipa a colonias móvil en zona 30, en la ciudad de Los Mochis	\$ 72,434.63				\$ 72,434.63			\$ 72,214.94	27/01/2018	25/02/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	

NR-CHC-pm-ca-



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status						
						Total	Federal	Estatad	Municipal	as Inversio	Origen					Importe	Inicio	Termino	Físico			Financiero					
						Origen	Origen	Origen	Origen	Origen	Origen					Origen	Origen	Origen	Origen			Origen					
36	Equipamiento Urbano	Construcción	Ahome	Construcción de barda perimetral en panteón Centenario, ubicado en C. Manuel M. Ponce esquina con C. Zacarías Ochoa Camacho, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	C. Manuel M. Ponce esquina con C. Zacarías Ochoa Camacho, en Los Mochis	\$ 1,640,427.41					Gasto Directo	\$ 1,640,427.41			Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	RGC Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,832,444.06	24/03/2018	23/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
37	Equipamiento Urbano	Rehabilitación Construcción	Ahome	Rehabilitación de aulas, comedor, cocina y baños de instituto Panasir ubicado calle Guanajuato y Ejército Nacional en la colonia El Chamizal en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Guanajuato y Ejército Nacional en la colonia El Chamizal en Los Mochis	\$ 1,207,608.62					Gasto Directo	\$ 1,207,608.62			Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$ 1,561,331.06	24/03/2018	23/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
				Construcción de barda mixta de block y perfiles rectangulares en el instituto Panasir ubicado en calle Guanajuato y calle Ejército Nacional en colonia el Chamizal en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Guanajuato y calle Ejército Nacional en colonia el Chamizal en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 359,715.55					\$ 359,715.55																
38	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Trabajos de pavimentación y banquetas, en calle Dámaso Castro, en tramo de calle Jesús Gonzales a calle Agustina Ramírez, en Ejido Morelos, Municipio de Ahome, Sinaloa. Trabajos de pavimento y banquetas, en calle Benjamín Hill, en tramo de calle Ignacio Ramírez a Dren Mochichahui, en Ejido Morelos, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Dámaso Castro, en tramo de calle Jesús Gonzales a calle Agustina Ramírez, en Ejido Morelos	\$ 1,418,141.53					Gasto Directo	\$ 1,418,141.53			Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Coci Homes, S.A. de C.V.	\$ 2,500,466.49	24/03/2018	23/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
				Trabajos de pavimento y banquetas, en calle Benjamín Hill, en tramo de calle Ignacio Ramírez a Dren Mochichahui, en Ejido Morelos, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Benjamín Hill, en tramo de calle Ignacio Ramírez a Dren Mochichahui, en Ejido Morelos, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 1,032,834.15					\$ 1,032,834.15																
39	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 18 x 30 m. con marco rígido y sistema eléctrico en la Casa Ejidal del Ejido Dolores Hidalgo, Sindicatura el Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Casa Ejidal del Ejido Dolores Hidalgo, Sindicatura el Carrizo	\$ 1,236,147.11					Predial Rustico	\$ 1,236,147.11			Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Ramón Eduardo Rodelo Lopez	\$ 1,222,538.64	12/05/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
40	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de banquetas en la comunidad de Bagojo Colectivo (Sector Almacenes), sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bagojo Colectivo (Sector Almacenes), sindicatura de Ahome	\$ 1,132,146.32					Predial Rustico	\$ 1,132,146.32			Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Constructores Salafier, S.A. de C.V.	\$ 1,129,925.70	27/01/2018	10/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
41	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Construcción de vuelta continua de concreto hidráulico por carretera Mochis topolobampo en acceso a Las Misiones cuerpo norte, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carretera Mochis-topolobampo en acceso a Las Misiones	\$ 166,447.38						\$ 166,447.38							\$ 165,924.03	24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
				Trabajos de reposición de losas de concreto en callejón Juan Escutia en el tramo comprendido de Santos Degollado a C. Emiliano Zapata en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Callejón Juan Escutia en el tramo comprendido de Santos Degollado a C. Emiliano Zapata en Los Mochis	\$ 25,494.39					\$ 25,494.39			Gasto Directo	\$ 25,494.39			Por Contrato	Adjudicación Directa	Bria Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 25,234.70	24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
				Trabajos de reparación de barda de panteón municipal ubicado por calle Santos Degollado y Blvd. Manuel Cloutier en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Santos Degollado y Blvd. Manuel Cloutier en Los Mochis	\$ 15,369.83					\$ 15,369.83											\$ 15,140.03	24/02/2018	15/03/2018	100%	100%	
42	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	Trabajos de 278 horas de motoconformado de calle y acondicionamiento de espacios públicos en distintas comunidades del municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades del municipio de Ahome	\$ 290,232.00					Gasto Directo	\$ 290,232.00			Por Contrato	Adjudicación Directa	Mario Francisco Martínez Palma	\$ 289,999.81	24/02/2018	05/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
43	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	350 horas de motoconformadora, 250 horas de camión pipa y 70 horas de vibrocompactador para trabajos de calle en distintas comunidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades del municipio de Ahome	\$ 589,529.63					Gasto Directo	\$ 589,529.63			Por Contrato	Adjudicación Directa	Maquinaria y Construcciones del Pacifico, S.A. de C.V.	\$ 588,711.60	24/02/2018	14/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
44	Techumbre	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 6x18 m. con marco rígido de monlen de 6" y sistema eléctrico en la casa ejidal, del ejido San José de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido San José de Ahome, Sindicatura Ahome	\$ 249,247.02					Gasto Directo	\$ 249,247.02			Por Contrato	Adjudicación Directa	Construcciones y Cubiertas, S. de R.L. de C.V.	\$ 248,903.10	24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			
45	Techumbre	Construcción	Ahome	Construcción de una techumbre metálica de 12.00x24.00 m. con estructura metálica y lámina para la casa ejidal del ejido Compuertas, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Compuertas, Sindicatura Central	\$ 501,200.43					Gasto Directo	\$ 501,200.43			Por Contrato	Adjudicación Directa	Francisco Javier González Cota	\$ 500,630.62	24/02/2018	09/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada			

M. Ch - p - en -

[Handwritten signatures]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status
						Total	Federal	Estatal	Municipal		As Inversor					Inicio	Termino	Fisico	Financiero		
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe				
46	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de 4 secciones de gradas en estadio de beisbol de la comunidad de El Jitzamuri, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Jitzamuri, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 365,250.49						\$ 365,250.49			15/05/2018	28/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Construcción		Construcción de cerca perimetral base de PTR de 2" Y 3" calibre 14 y malla ciclónica cal 10.5 en cancha de usos múltiples en la comunidad de El Jitzamuri, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Jitzamuri, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 265,444.81							\$ 265,444.81			15/05/2018	28/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
47	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de cerca perimetral en la cancha de usos múltiples del Ejido El Aguajito, Sindicatura de Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido El Aguajito, Sindicatura de Higuera de Zaragoza	\$ 179,736.32						\$ 179,736.32			24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Construcción		Construcción de un modulo de sanitarios con estructura de concreto y muros de block aparente en el estadio de beisbol, ubicado en El Colorado, sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Colorado, sindicatura Ahome	\$ 132,227.51							\$ 132,227.51			24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
48	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de puente metálico peatonal de 21.00 mts. de largo sobre el canal sevelbampo (cruce carretera Felipe Angeles-Cecude y C. Sevelbampo) para comunicar a las comunidades de Goros 2 y El Joborí, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Comunidades de Goros 2 y El Joborí, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 373,215.01						\$ 373,215.01			24/02/2018	09/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
50	Equipamiento	Electrificación	Ahome	Iluminación en el campo deportivo del Estero de Juan José Ríos, Municipio de Ahome, Sinaloa	Campo deportivo del Estero de Juan José Ríos	\$ 737,921.76						\$ 737,921.76			24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
51	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de la cocina del centro ceremonial ubicado en el ejido Ohuira, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Ohuira, Sindicatura Central	\$ 158,711.36						\$ 158,711.36			24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
52	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de 4 secciones de gradas en estadio de beisbol de la comunidad de San Pablo, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Comunidad de San Pablo, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 366,364.59						\$ 366,364.59			15/05/2018	28/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Construcción		Construcción de un cuarto en el dispensario médico del Jitzamuri, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Jitzamuri, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 106,094.45							\$ 106,094.45			15/05/2018	28/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
53	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de puente sobre dren en el ejido El Aguajito, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido El Aguajito, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 491,110.67						\$ 491,110.67			24/02/2018	09/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
54	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Reparación de pavimento de concreto asfáltico en carretera Higuera de Zaragoza-Los mochis entre calle Benito Juárez y calle Miguel Hidalgo en Higuera de Zaragoza, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carretera Higuera de Zaragoza-Los mochis entre calle Benito Juárez y calle Miguel Hidalgo en Higuera de Zaragoza	\$ 869,187.63						\$ 869,187.63			28/04/2018	09/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
55	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de cerca perimetral y cancha de usos múltiples de Bachomobampo 1, sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 1, sindicatura Central	\$ 171,551.84						\$ 171,551.84			05/05/2018	18/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Construcción		Construcción de un módulo unitario de sanitarios con estructura de concreto y muros de block aparente en la cancha de usos múltiples, ubicado en bachomobampo # 1, sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 1, sindicatura Central	\$ 121,513.35							\$ 121,513.35			05/05/2018	18/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
56	Equipamiento urbano	Construcción	Ahome	Construcción de 10 pozos de visita para utilizarse como puntos de acceso para el mantenimiento de la red parcelario del jardín botánico Benjamin Johnston y Parque Sinaloa, ubicado en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Jardín botánico Benjamin Johnston y Parque Sinaloa, ubicado en Los Mochis	\$ 99,091.96						\$ 99,091.96			24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
57	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de losa en casa ejidal del Ejido Bacorehuis, sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa	Ejido Bacorehuis, sindicatura Gustavo Díaz Ordaz	\$ 516,888.15						\$ 516,888.15			24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
58	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de puente metálico peatonal de 10.00 mts. frente a techumbre de Cohuibampo, sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Frente a techumbre de Cohuibampo, sindicatura Heriberto Valdez Romero	\$ 204,691.55						\$ 204,691.55			07/04/2018	06/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Construcción		Construcción de puente metálico peatonal de 4.45 mts. de largo frente a la escuela secundaria de Cohuibampo, sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Frente a la escuela secundaria de Cohuibampo, sindicatura Heriberto Valdez Romero	\$ 70,012.61							\$ 70,012.61			07/04/2018	06/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera					Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal	Estatal	Municipal	Fas Inversio					Inicio	Termino	Físico	Financiero				
59	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de cerca perimetral y áreas verdes en centro de salud en el Ejido Las Grullas Margen Derecha, sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Las Grullas Margen Derecha, sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 600,000.00				Gasto Directo	\$ 600,000.00		Por Contrato	Adjudicación Directa	Luis Ernesto Martínez Garibaldi	\$ 597,600.87	24/02/2018	09/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
60	Equipamiento	Construcción	Ahome	Rehabilitación de casa ejidal y construcción de módulo de baño en el ejido El Venadillo, sindicatura Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido El Venadillo, sindicatura Gustavo Diaz Ordaz	\$ 212,141.79				Gasto Directo	\$ 212,141.79		Por Contrato	Adjudicación Directa	Fausto Antonio Cota Soto	\$ 211,258.24	24/02/2018	09/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
61	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Pintura en Casa Azul en La Villa de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Casa Azul en La Villa de Ahome, Sindicatura Ahome	\$ 111,057.84				Gasto Directo	\$ 111,057.84		Por Contrato	Adjudicación Directa	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 110,659.80	24/02/2018	05/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
62	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de puente metálico peatonal de 17.00 mts. de largo, sobre canal SICAE a la altura de la calle principal del poblado La Florida Vieja, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sobre canal SICAE a la altura de la calle principal del poblado La Florida Vieja, Sindicatura Ahome	\$ 342,423.53				Gasto Directo	\$ 342,423.53		Por Contrato	Adjudicación Directa	Estructuras y Concretos de Sinaloa, S.A. de C.V.	\$ 341,292.53	24/02/2018	25/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
64	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de sistema de alumbrado en parque "Toledo Ceballos" ubicado en R. T. Loaiza y Río Piaxtla en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque "Toledo Ceballos" ubicado en R. T. Loaiza y Río Piaxtla en Los Mochis	\$ 159,891.94				Gasto Directo	\$ 159,891.94		Por Contrato	Adjudicación Directa	Fausto Antonio Cota Soto	\$ 159,452.34	24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
		Construcción		Construcción de sistema de alumbrado en parque "Haciendas del Arroyo", ubicado en calle Primavera y Avenida 4 en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque "Haciendas del Arroyo", ubicado en calle Primavera y Avenida 4 en Los Mochis	\$ 139,491.76				\$ 139,491.76		\$ 138,967.78				24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación de sistema de alumbrado en parque "cedros" ubicado en Bruselas y Munich en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque "cedros" ubicado en Bruselas y Munich en Los Mochis	\$ 131,141.00				\$ 131,141.00		\$ 130,780.13				24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación de sistema de alumbrado en parque "Miguel Hidalgo" ubicado en Andrés T. Zamudio y José Burgueño en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque "Miguel Hidalgo" ubicado en Andrés T. Zamudio y José Burgueño en Los Mochis	\$ 119,130.34				\$ 119,130.34		\$ 118,802.26				24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación de alumbrado público en parque "Anáhuac" ubicado en C. Belisario Domínguez y 2 de Abril en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque "Anáhuac" ubicado en C. Belisario Domínguez y 2 de Abril en Los Mochis	\$ 17,953.97				\$ 17,953.97		\$ 17,854.53				24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
65	Equipamiento Urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de parque "Mochicahui" ubicado en la calle Flores Magón y calle Puebla en el Infonavit "Mochicahui" en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Flores Magón y calle Puebla en Infonavit Mochicahui	\$ 181,621.05				Gasto Directo	\$ 181,621.05		Por Contrato	Adjudicación Directa	Stephany Paloma Alvarado Machado	\$ 181,206.89	24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Equipamiento de gimnasio para el parque Urbi del Rey, ubicado en calle Pedro Anaya y Virrey Porto Carrero, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bvd. Pedro Anaya y Virrey Melchor Porto Carrero, Urbi Villa del Rey 2	\$ 174,490.05				\$ 174,490.05		\$ 174,092.38				24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación de parque "Arboledas" ubicado en calle Bugambillas y Jazmines en el Infonavit "Arboledas" en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Bugambillas y Jazmin, Infonavit Arboledas	\$ 88,927.31				\$ 88,927.31		\$ 88,594.12				24/02/2018	15/03/2018	0%	0%		Obra Cancelada	
		Rehabilitación		Rehabilitación del parque "El Chamizal" ubicado en calle Guanajuato y Colegio Militar en el Fraccionamiento "El Chamizal" en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Guanajuato y Colegio Militar Fracc. El Chamizal	\$ 68,311.16				\$ 68,311.16		\$ 68,085.16				24/02/2018	15/03/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
66	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de locales comerciales en el interior del Mercado Independencia en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Mercado Independencia en Los Mochis	\$ 591,381.78				Gasto Directo	\$ 591,381.78		Por Contrato	Adjudicación Directa	Rosario Alberto Acosta Galaviz	\$ 590,311.11	24/02/2018	09/04/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
67	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 18.00 x 30.00 m. en la cancha de usos múltiples de Bachomobampo 1, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 1, Sindicatura Ahome	\$ 1,236,147.11				Gasto Directo	\$ 1,236,147.11		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Misael Arnulfo López Inzunza.	\$ 1,230,584.74	17/03/2018	15/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
68	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 18 x 30 m. con marco rígido y sistema eléctrico en la cancha de usos múltiples en el Ejido México, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido México, Sindicatura Central	\$ 1,233,070.16				Gasto Directo	\$ 1,233,070.16		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Bria Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,228,929.24	05/06/2018	03/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera					Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal	Estatal	Municipal	ya Inversión					Inicio	Termino	Físico	Financiero				
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen	Importe					
69	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Trabajos de conservación y mantenimiento consistente en limpieza y desazolve de bocas de tormenta y rejillas, bacheo con mezcla asfáltica, calafateo con asfalto, limpieza de basura y trabajos diversos en espacios públicos en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 533,333.20				Gasto Directo	\$ 533,333.20		Por Contrato	Adjudicación Directa	Ingeniería Arguz, S.A. de C.V.	\$ 532,995.64	27/03/2018	24/05/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
73	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	Trabajos de motoconformado y regado de calles y espacios públicos en distintas comunidades y colonias del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades y colonias del Municipio de Ahome	\$ 928,000.00				Gasto Directo	\$ 928,000.00		Por Contrato	Adjudicación Directa	MK Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 927,492.50	16/05/2018	09/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
74	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación en las instalaciones de Seguridad Pública C-4, ubicado en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 249,156.30				Gasto Directo	\$ 249,156.30		Por Contrato	Adjudicación Directa	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 248,582.73	16/05/2018	04/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
75	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	Trabajos motoconformado en calles y espacios públicos en distintas comunidades y colonias del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades y colonias del Municipio de Ahome	\$ 603,304.28				Gasto Directo	\$ 603,304.28		Por Contrato	Adjudicación Directa	Covisin, S.A. de C.V.	\$ 596,674.56	16/05/2018	02/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
76	Techumbre	Construcción	Ahome	Trabajos complementarios para la construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Poblado #6, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado #6, Sindicatura El Carrizo	\$ 85,163.60					\$ 85,163.60		Por Contrato	Adjudicación Directa	Gran Formato de Sinaloa, S.A. de C.V.	\$ 84,425.11	16/05/2018	04/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Techumbre	Construcción		Trabajos complementarios para la construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Bagojo Colectivo, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bagojo Colectivo, Sindicatura Ahome	\$ 61,113.24					\$ 61,113.24					\$ 60,529.99	16/05/2018	04/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Techumbre	Electrificación		Suministro y colocación de instalación eléctrica y abanicos en la techumbre metálica 6.60x16.34 m. sobre estructura existentes en Salón de asambleas del Ejido Bolsa de Tosalibampo No. 2, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Bolsa de Tosalibampo No. 2, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 23,179.73				Predial Rustico	\$ 23,179.73					\$ 22,602.07	16/05/2018	04/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Escuela	Rehabilitación		Rehabilitación de cerca perimetral en Escuela de Educación Inicial, ubicado en el Ejido Louisiana, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Louisiana, Sindicatura Central	\$ 5,197.62					\$ 5,197.62					\$ 5,050.70	16/05/2018	04/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Equipamiento	Rehabilitación		Trabajos complementarios para la rehabilitación de casa de la tercera edad ubicado en el Ejido 9 de Diciembre, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido 9 de Diciembre, Sindicatura Central	\$ 2,732.47					\$ 2,732.47					\$ 2,672.65	16/05/2018	04/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
78	Infraestructura	Electrificación	Ahome	Alumbrado Público en carretera Los Mochis-Topolobampo en el Tramo comprendido de acceso a Privanzas a acceso Rastro Municipal, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carretera Los Mochis-Topolobampo	\$ 4,051,667.04				Gasto Directo	\$ 4,051,667.04		Por Contrato	Licitación Pública	José Rilo Espinoza Castro	\$ 3,654,568.54	14/06/2018	11/10/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
79	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	Trabajos de remodelación de fachadas, banquetas y baños en el Mercado San Francisco ubicado en calle Tlaxcala y avenida Durango en la colonia San Francisco, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 5,000,000.83				Gasto Directo	\$ 5,000,000.83		Por Contrato	Licitación Pública	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 4,751,500.74	30/06/2018	27/10/2018	100%	95%		Obra Terminada-Finiquitada
80	Escuela	Construcción	Ahome	Construcción de firme y banqueta de concreto en la Escuela Primaria de Bachomobampo 1, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 1, Sindicatura Ahome	\$ 321,661.04				Gasto Directo	\$ 321,661.04		Por Contrato	Adjudicación Directa	Hernan Garcia Castro,	\$ 321,108.54	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
80A	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Trabajos de desmonte pesado en vialidades en diferentes puntos de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Diferentes puntos de la Ciudad de Los Mochis	\$ 130,435.41				Gasto Directo	\$ 130,435.41		Por Contrato	Adjudicación Directa	Constructores Salafier, S.A. de C.V.	\$ 129,797.94	11/06/2018	30/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
80B	Equipamiento	Electrificación	Ahome	Ampliación de la Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de las Grullas Margen Izquierda Sector Cooperativa, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Grullas Margen Izquierda Sector Cooperativa	\$ 666,131.31				Gasto Directo	\$ 666,131.31		Por Contrato	Adjudicación Directa	Construcciones Electricas Gusser, S.A. de C.V.	\$ 664,425.96	11/06/2018	10/07/2018	100%	95%		Obra Terminada
80C	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Reparación de bocas de tormenta y rejillas pluviales (Tercera Etapa) en diferentes puntos del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Diferentes puntos del Municipio de Ahome	\$ 399,457.89				Gasto Directo	\$ 399,457.89		Por Contrato	Adjudicación Directa	Fausto Antonio Cola Solo	\$ 398,950.78	11/06/2018	30/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
80D	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de pasto sintético en la cancha de futbol en Parque "Los Laureles", ubicado en la colonia Laureles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonia Laureles, Los Mochis	\$ 688,565.12				Gasto Directo	\$ 688,565.12		Por Contrato	Adjudicación Directa	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$ 687,985.84	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
80E	Infraestructura	Desazolve	Ahome	Desazolve de 510.00 m3 de material en bocas de tormenta en diferentes puntos de la ciudad, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 459,436.56				Gasto Directo	\$ 459,436.56		Por Contrato	Adjudicación Directa	Ingeniería Arguz, S.A. de C.V.	\$ 458,915.95	11/06/2018	08/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
80F	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de banquetas exteriores en el Mercado Independencia, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 725,745.07				Gasto Directo	\$ 725,745.07		Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima	\$ 725,202.72	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera					Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal	Estat	Municipal	ras Inversio					Inicio	Termino	Fiscal	Financiero						
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen	Importe							
81	Infraestructura	Motoconformado	Ahome	Trabajos de motoconformado en calles y espacios públicos en la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (Valle del Carrizo), Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (Valle del Carrizo)	\$ 580,000.00					Gasto Directo	\$ 580,000.00		Por Contrato	Adjudicación Directa	Maquinaria y Construcciones del Pacifico, S.A. de C.V.	\$ 573,626.38	11/06/2018	08/10/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
81A	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de cerca de PTR y malla ciclónica en Salón de Asambleas ubicada en Bolsa de Tosalibampo Uno, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bolsa de Tosalibampo Uno, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 239,957.59					Gasto Directo	\$ 239,957.59		Por Contrato	Adjudicación Directa	Jguz Constructora, S.A. de C.V.	\$ 238,959.93	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación de cocina (Comedor comunitario), ubicada en el Estero de Juan Jose Rios, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Estero de Juan Jose Rios	\$ 58,262.86						Gasto Directo	\$ 58,262.86		Por Contrato	Adjudicación Directa	Jguz Constructora, S.A. de C.V.	\$ 58,016.69	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
81B	Equipamiento urbano	Construcción	Ahome	Reparación de adocreto, pintura en rejillas, reparación de mobiliario urbano, construcción de base para semaforo y construcción de rampas para discapacitado en diferentes puntos de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Diferentes puntos de la ciudad de Los Mochis	\$ 106,912.71					Gasto Directo	\$ 106,912.71		Por Contrato	Adjudicación Directa	Francisco Javier Miranda Saldaña.	\$ 106,487.08	11/06/2018	30/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Electrificación		Trabajos adicionales al sistema de alumbrado en Parque "Toledo Ceballos y Cedros" ubicado en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque "Toledo Ceballos y Cedros" ubicado en Los Mochis	\$ 55,751.29						Gasto Directo	\$ 55,751.29		Por Contrato	Adjudicación Directa	Francisco Javier Miranda Saldaña.	\$ 55,301.65	11/06/2018	30/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
		Rehabilitación		Suministro y colocación de hule negro en el canal 4+700 de acceso Home Depot a calle Ramon Valdez, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Acceso Home Depot a calle Ramon Valdez, Los Mochis	\$ 26,162.64						Gasto Directo	\$ 26,162.64		Por Contrato	Adjudicación Directa	Francisco Javier Miranda Saldaña.	\$ 25,891.20	11/06/2018	30/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
81C	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Reparación de bocas de tormenta y rejillas pluviales (Cuarta Etapa) en diferente puntos del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Diferentes puntos de la ciudad de Los Mochis	\$ 146,978.10					Gasto Directo	\$ 146,978.10		Por Contrato	Adjudicación Directa	Fausto Antonio Cota Soto	\$ 146,551.23	11/06/2018	30/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
81D	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de modulo de baños para aula educativa del Jardín Botánico (Parque Sinaloa), ubicado en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Jardín Botánico (Parque Sinaloa), ubicado en Los Mochis	\$ 672,742.58					Gasto Directo	\$ 672,742.58		Por Contrato	Adjudicación Directa	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 672,165.55	11/06/2018	30/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
81E	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de acceso principal en la Escuela Secundaria Estatal Humberto Rodrigo Sanchez ubicada en el Ejido La despensa, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido La despensa, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 39,112.45					Gasto Directo	\$ 39,112.45		Por Contrato	Adjudicación Directa	Confio, S. de R.L. de C.V.	\$ 38,532.01	11/06/2018	25/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
		Rehabilitación		Rehabilitación de puente metalico peatonal de 11.82 ml sobre canal ramal 14+800 del sub-lateral sevelbampo a la altura del Poblado Gabriel Leyva Solano, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sobre canal ramal 14+800 del sub-lateral sevelbampo a la altura del Poblado Gabriel Leyva Solano	\$ 24,730.92						Gasto Directo	\$ 24,730.92		Por Contrato	Adjudicación Directa	Confio, S. de R.L. de C.V.	\$ 24,466.59	11/06/2018	25/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
81F	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de Dispensario médicos en el Municipio de Ahome, Sinaloa.	Municipio de Ahome	\$ 207,514.29					Gasto Directo	\$ 207,514.29		Por Contrato	Adjudicación Directa	Carlos Enrique Gamez Mejia	\$ 206,939.51	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
81G	Infraestructura	Construcción	Ahome	Supervisión externa de la Obra "Construcción de cruceo con puentes vehiculares de Blvd. Pedro Anaya y Blvd. Chihuahuita, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa".	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	\$ 550,000.00					Gasto Directo	\$ 550,000.00		Por Contrato	Adjudicación Directa	Filiberto López Valdez.	\$ 549,427.29	13/06/2018	10/10/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
82	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de cruceo con puentes vehiculares de Blvd. Pedro Anaya y Blvd. Chihuahuita, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Blvd. Pedro Anaya y Blvd. Chihuahuita, en Los Mochis	\$ 10,347,663.15					Gasto Directo	\$ 10,347,663.15		Por Contrato	Licitación Pública	Constructora y Arrendadora Lopez, S.A. de C.V.	\$ 10,347,663.15	13/06/2018	10/10/2018	100%	100%		Obra Terminada	
83	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de cruceo con puentes vehiculares en Blvd. Agustina Ramirez y calle Liverpool, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Blvd. Agustina Ramirez y calle Liverpool, en Los Mochis	\$ 9,538,698.85					Gasto Directo	\$ 9,538,698.85		Por Contrato	Licitación Pública	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,353,852.14	13/06/2018	10/10/2018	0%	0%		Cancelada	
84	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de Barandal en muelle de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 1,047,058.48					Gasto Directo	\$ 1,047,058.48		Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V.	\$ 1,044,018.58	02/07/2018	30/08/2018	0%	0%		Cancelada	
85	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Reposición de pavimento de concreto hidraulico en calle corredora entre Tenochtillan y Av. Cuautemoc, colonia Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 390,326.98					Gasto Directo	\$ 390,326.98		Por Contrato	Adjudicación Directa	Hiza Constructora, S.A. de C.V.	\$ 389,861.04	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	

M. Chapman



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera					Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal	Estatad	Municipal						Fas Inversio	Inicio	Termino	Fisico			Financi
						Origeimport	Origeimport	Origen	Importe	Origeimport											
86	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de rejilla pluvial en calle independencia esquina con Ignacio Zaragoza, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 15,522.44				\$ 15,522.44			\$ 14,873.66	28/07/2018	06/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
		Rehabilitación		Rehabilitación de marco y tapa de boca de tormenta ubicada por el Blvd. Antonio Rosales frente al acceso de Teatro Ingenio, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 5,701.31			Gasto Directo	\$ 5,701.31			\$ 5,627.90	28/07/2018	06/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
		Rehabilitación		Retiro de escalera metálica mal ubicada en la vía pública, en las calles Ángel Flores entre Cardenas y Heriberto Valdez, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 5,069.37			Gasto Directo	\$ 5,069.37			\$ 4,604.54	28/07/2018	06/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
87	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Reposición de losas de concreto hidraulico en cruce de Blvd. Pedro Anaya y calle Real del Country en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 173,598.61				\$ 173,598.61			\$ 173,266.01	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
88	Deporte	Construcción	Ahome	Construcción de cerco perimetral y cubierta de campo de tiro con arco, ubicado en la Unidad Deportiva Centenario, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 500,000.00				\$ 500,000.00			\$ 499,548.32	28/07/2018	10/09/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
89	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de comedor comunitario del Ejido San Lorenzo Nuevo, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido San Lorenzo Nuevo, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 157,791.42				\$ 157,791.42			\$ 157,296.29	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
		Rehabilitación		Rehabilitación de comedor comunitario del Ejido Ahome Independencia, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 99,957.17			Gasto Directo	\$ 99,957.17			\$ 99,381.20	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
		Rehabilitación		Rehabilitación de comedor comunitario del Ejido Bagojo Colectivo, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 58,428.43			Gasto Directo	\$ 58,428.43			\$ 57,983.25	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
		Rehabilitación		Rehabilitación de comedor comunitario, ubicado en Coahuilbampo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 32,423.40			Gasto Directo	\$ 32,423.40			\$ 31,879.20	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
89A	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Mejoramiento de Salón de Asambleas en el Ejido Morelos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Morelos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 524,177.54				\$ 524,177.54			\$ 523,629.06	28/07/2018	26/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
		Construcción		Techumbre metálica de 7.00 x 10.00 m. con monten de 8" cal-14 en la Casa Ejidal del Ejido Morelos, ubicado en el Ejido Morelos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.		\$ 186,077.89			Gasto Directo	\$ 186,077.89			\$ 185,500.67	28/07/2018	26/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
89B	Equipamiento	Construcción	Ahome	Suministro y colocación de señalamiento viales en carretera Los Mochis-Topolobampo, en el Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carretera Los Mochis-Topolobampo, en el Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 77,144.67				\$ 77,144.67			\$ 77,144.67	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada		
89C	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Carga y retiro de escombros y maleza a 18 kms de distancia en diversas colonias de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Diversas colonias de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 559,700.93				\$ 559,700.93			\$ 559,137.17	28/07/2018	10/09/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada		
90	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de campo de futbol en parque Mochicachui, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque Mochicachui, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 2,576,924.58				\$ 2,576,924.58			\$ 2,571,469.88	08/09/2018	16/11/2018	100%	100%		Obra Terminada		
91	Deporte	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de canchas de fronton en la Ciudad Deportiva "Aurelio Rodriguez", Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 1,866,551.04				\$ 1,866,551.04			\$ 1,861,000.21	14/09/2018	22/11/2018	92%	58%		Obra en proceso		
92	Infraestructura	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de las instalaciones de Rastro Municipal ubicado en la carretera Mochis Topo Km 8+300, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carretera Mochis Topo Km 8+300, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 1,384,394.44				\$ 1,384,394.44			\$ 1,378,625.79	08/09/2018	16/11/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada		
93	Infraestructura	Construcción	Ahome	Construcción de puente peatonal sobre Dren Miguelito a la altura de la calle Matamoros, Fraccionamiento Praderas de Villa, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Calle Matamoros, Fraccionamiento Praderas de Villa, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 907,298.23				\$ 907,298.23			\$ 906,720.09	02/10/2018	22/11/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada		

M. Chedmen

[Handwritten signature]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal	Estatal	Municipal	As Inversio	Inicio					Termino	Físico	Financiero				
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe					
94	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Remodelación de comedor en la comunidad de las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 107,886.80				Gasto Directo	\$ 107,886.80		Por Contrato	Adjudicación Directa	Emilio Muñoz Frías.	\$ 107,323.01	10/09/2018	29/09/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
95	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Trabajos de mantenimiento de C. Ignacio Zaragoza de Blvd. Rosendo G. Castro a Av. Miguel Hidalgo, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	C. Ignacio Zaragoza de Blvd. Rosendo G. Castro a Av. Miguel Hidalgo, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 488,383.52				Gasto Directo	\$ 488,383.52		Por Contrato	Adjudicación Directa	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$ 487,800.76	10/09/2018	28/11/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
96	Equipamiento	Construcción	Ahome	Remodelación de comedor en la comunidad de las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 510,201.40				Gasto Directo	\$ 510,201.40		Por Contrato	Adjudicación Directa	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 509,633.47	10/09/2018	28/11/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
97	Escuela	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación General de Escuela Secundaria "Héroes Campesinos", ubicada en el Ejido Grullas Margen Derecha, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Grullas Margen Derecha, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 185,598.83				Gasto Directo	\$ 185,598.83		Por Contrato	Adjudicación Directa	Emilio Muñoz Frías.	\$ 185,031.16	10/09/2018	24/10/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
98	Equipamiento	Construcción	Ahome	Construcción de 2 palapas en área de convivencia en el Parque Santa Teresa en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Parque Santa Teresa en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 122,446.93				Gasto Directo	\$ 122,446.93		Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima.	\$ 121,860.46	10/09/2018	14/10/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
99	Equipamiento	Construcción	Ahome	Trabajos de remodelación de fachada de Gimnasio de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Iruarte, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 902,419.61				Gasto Directo	\$ 902,419.61		Por Contrato	Adjudicación Directa	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$ 901,850.75	10/09/2018	14/10/2018	100%	95%		Obra terminada
100	Deporte	Rehabilitación	Ahome	Suministro y aplicación de pintura tráfico base agua con arena sílica en 3 canchas de tenis y 1 cancha de basquetbol en la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Iruarte, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 436,485.73				Gasto Directo	\$ 436,485.73		Por Contrato	Adjudicación Directa	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$ 435,920.58	10/09/2018	04/10/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
101	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Bacheo superficial con mezcla asfáltica en carretera Ahome-San José con acarreo de mezcla de planta de asfalto Gambinos Guasave, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Gambinos Guasave, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 597,646.11				Gasto Directo	\$ 597,646.11		Por Contrato	Adjudicación Directa	Constructora y Arrendadora Lopez, S.A. de C.V.	\$ 591,980.72	04/10/2018	28/10/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
102	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Reposición de concreto hidráulico en mal estado en Blvd. Adolfo López Mateos y Blvd. Manuel J. Clouthier, Av. Álvaro Obregón y Blvd. Antonio Rosales, Blvd. Rosendo G. Castro entre Blvd. Rosales y Vicente Guerrero, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 587,453.02				Gasto Directo	\$ 587,453.02		Por Contrato	Adjudicación Directa	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	\$ 586,820.01	04/10/2018	28/10/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
103	Infraestructura	Vialidades	Ahome	Reparación de pavimento de concreto hidráulico en cruce de calle Gabriel Leyva con Blvd. Centenario en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 81,741.96				Gasto Directo	\$ 81,741.96		Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima.	\$ 81,182.84	21/11/2018	10/12/2018	100%	100%		Obra terminada-Finiquitada
104	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de área de juegos en guardería, ampliación de oficina y techumbre en el sistema DIF en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 296,734.44				Gasto Directo	\$ 296,734.44		Por Contrato	Adjudicación Directa	Proyectos y Mecanizaciones Agroindustriales, S.A. de C.V.	\$ 296,187.57	12/12/2018	25/01/2019	0%	0%		Obra en proceso(en espera del Anticipo)
105	Equipamiento	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de módulos, comedor, cocina y oficinas en el Instituto Pannasir ubicado calle Guanajuato y Ejército Nacional en la Colonia El Chamizal en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 336,051.45				Gasto Directo	\$ 336,051.45		Por Contrato	Adjudicación Directa	Rene Odilón Cárdenas García	\$ 334,507.65	12/12/2018	25/01/2019	0%	0%		Obra en proceso(en espera del Anticipo)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO.

M. Chapman
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ JAIME BELTRÁN ARMENTA.

J. Beltrán
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARIANA SULAE CASTRO BOJÓRGUEZ.

A. Sulae
 REGIDOR COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total		Federal		Estatad		Municipal						Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico	Financiero	
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe							
FISMDF-VIV-001PR-REC2017-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(001AH18PR-REC-2017) Construcción de 4 Sanitarios ecológicos para la Escuela Primaria Jaime Nuno, ubicada en el Ejido Rosendo G. Castro, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Topolobampo	\$ 198,738.44						Fondo de Aportaciones Voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. R-0034/2018 con fecha 22 de Enero de 2018.	\$ 198,738.44				Por Contrato	Adjudicación Directa	C. Roberto Ruiz Elizalde	\$198,738.44	24/02/2018	25/03/2018	0%	0%	0	Contrato Cancelado
FISMDF-VIV-002PR-REC2017-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(002AH18PR-REC-2017) Construcción de 2 recamaras adicionales (15.10 m2), en Ejido El Vallejo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura San Miguel Zapotitlán	\$ 109,620.00						Fondo de Aportaciones Voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. R-0023/2018 con fecha 16 de Enero de 2018.	\$ 109,620.00				Por Contrato	Adjudicación Directa	C. Stephany Paloma Alvarado Machado	\$109,181.22	27/01/2018	12/03/2018	100%	100%	10	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-003PR-REC2017-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(003AH18PR-REC-2017) Construcción de un cuarto para baño de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluye: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta limite de terreno, en el Aguajito, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Aguajito, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 37,804.16						Fondo De Aportaciones voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas con cargo a recursos propios del municipio, aprobado mediante oficio No. R-0063/2018 con fecha 02 de Febrero de 2018.	\$37,804.16				Por Contrato	Adjudicación Directa	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$37,607.29	23/04/2018	22/05/2018	100%	100%	5	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-005PR-REC2017-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(005AH18PR-REC-2017) Construcción de 43.05 m2 de techo firme para mejoramiento de vivienda, en calle Benito Juarez casi esquina con calle corregidora, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	Zona Urbana	\$100,865.32						Fondo de Aportaciones Voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. R-0061/2018 con fecha 27 de Enero de 2018.	\$100,865.32				Por Contrato	Adjudicación Directa	C. Sergio Israel Alvarez Rubio.	\$100,187.43	27/01/2018	12/03/2018	100%	100%	5	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-006PR-REC2017-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(006AH18PR-REC-17) Construcción de un cuarto para baño de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluye: tinaco de 450 lt. y albañal de 4", en Zapotillo uno, sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Zapotillo uno, sindicatura San Miguel	\$ 36,982.14						Fondo de Aportaciones Voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. R-0066/2018 de fecha 03 de Febrero de 2018.	\$36,992.14				Por Contrato	Adjudicación Directa	Stephany Paloma Alvarado Machado	\$36,897.31	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%	5	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-015PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(015AH18PR) Construcción de 912m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Ahome	\$ 1,120,109.05						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0092/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,120,109.05				Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$1,116,134.23	22/06/2018	19/09/2018	100%	100%	190	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-016PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(016AH18PR) Construcción de 960 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (el Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo)	\$ 1,179,062.16						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0093/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,179,062.16				Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Hernan Garcia Castro	\$174,386.60	09/06/2018	06/09/2018	100%	100%	200	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-017PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(017AH18PR) Construcción de 1008 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Central	\$ 1,238,015.25						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0094/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,238,015.25				Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Construcciones Agua y Vivienda Anahuac, S.A. de C.V.	\$1,232,149.19	09/06/2018	06/09/2018	100%	100%	210	Obra Terminada
FISMDF-VIV-018PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(018AH18PR) Construcción de 840m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$ 1,031,679.37						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0095/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,031,679.37				Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Fernando Valenzuela Garcia	\$1,027,678.26	16/06/2018	13/09/2018	100%	100%	175	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-019PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(019AH18PR) Construcción de 1,152m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 1,414,874.58						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-096/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,414,874.58				Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V.	\$1,410,437.04	22/06/2018	19/09/2018	100%	100%	240	Obra Terminada

[Handwritten signature] Mr. Chapman.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera							Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Federal		Estatat		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero			
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISMDF-VIV-020PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(020AH18PR) Construcción de 960m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas en distintas localidades de la Sindicatura de San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura San Miguel Zapotitlán	\$ 179,062.16				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-097/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$179,062.16			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Motinaq, S.A. de C.V.	\$1,173,728.05	22/06/2018	19/09/2018	100%	100%	200	Obra Terminada-Finiquitada
FISMDF-VIV-021PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(021AH18PR) Construcción de 696m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas en distintas localidades de la Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo	\$ 854,820.06				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-098/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$854,820.06			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Confo, S.de R.L. de C.V.	\$851,008.14	19/06/2018	29/09/2018	100%	98%	145	Obra Terminada-Finiquito en proceso
FISMDF-VIV-022CP-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(022AH18CP) Construcción de 672m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas colonias populares de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas colonias populares de Los Mochis	\$ 825,343.51				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-099/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$825,343.51			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Sergio Israel Alvarez Rubio	\$821,918.30	22/06/2018	02/10/2018	100%	100%	140	Obra Terminada-Finiquitada
FISMDF-VIV-023PR-024PR-AH/2018	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(023AH18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,920 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Ahome	\$371,907.20				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0100/2018 y No. FISMDF-0101/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$371,907.20			Por Contrato	Adjudicación Directa	Ingeniería Arguz, S.A. de C.V.	\$371,474.40	09/06/2018	07/08/2018	100%	100%	400	Obra Terminada-Finiquitada
	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(024AH18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,416 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo)	\$274,281.56					\$274,281.56							\$273,905.14	09/06/2018	07/08/2018	100%	100%	295
FISMDF-VIV-025PR-026PR-AH/2018	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(025AH18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,872 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Central	\$362,609.52				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0102/2018 y No. FISMDF-0103/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$362,609.52			Por Contrato	Adjudicación Directa	Ingeniería Arguz, S.A. de C.V.	\$362,149.32	22/06/2018	20/08/2018	100%	100%	390	Obra Terminada-Finiquitada
	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(026AH18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,200 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$232,442.00					\$232,442.00							\$232,049.00	22/06/2018	20/08/2018	100%	100%	250
FISMDF-VIV-027PR-028PR-AH/2018	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(027AH18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,440 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$278,930.40				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0104/2018 y No. FISMDF-0105/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$278,562.00			Por Contrato	Adjudicación Directa	Promotora y Operadora de Obras, S.A. de C.V.	\$278,562.00	27/06/2018	25/08/2018	100%	100%	300	Obra terminada-Finiquitada
	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(028AH18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,872 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel Zapotitlán, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura San Miguel Zapotitlán	\$362,609.52					\$362,130.60							\$362,130.60	27/06/2018	25/08/2018	100%	100%	390
FISMDF-VIV-029PR-AH/2018	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(029H18PR) Rehabilitación de impermeabilización de 1,560 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Topolobampo	\$302,174.60				Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0106/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$302,174.60			Por Contrato	Adjudicación Directa	Servicios Empresariales Integrados Cariba, S.A. de C.V.	\$301,678.65	17/07/2018	14/09/2018	100%	100%	325	Obra Terminada-Finiquitada

[Handwritten signature] M. C. C. P. M. A.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISMDF-VIV-030CP-AH/2018	Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(030AH18CP) Rehabilitación de impermeabilización de 720 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas colonias populares de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Zona Urbana	\$139,465.20										\$139,184.70	19/06/2018	16/09/2018	100%	100%	150	Obra Terminada-Finiquitada		
FISMDF-VIV-031PR-034PR-035PR-AH/2018	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(031AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 555.23 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Ahome	\$108,592.93										\$107,092.54	14/07/2018	11/09/2018	100%	100%	65	Obra Terminada-Finiquitada		
	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(034AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 512.52 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$100,239.63										\$98,854.65	14/07/2018	11/09/2018	100%	100%	60	Obra Terminada-Finiquitada		
	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(035AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 555.23 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$108,592.93										\$107,092.54	14/07/2018	11/09/2018	100%	100%	65	Obra Terminada-Finiquitada		
FISMDF-VIV-032PR-036PR-AH/2018	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(032AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 555.23 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	\$108,592.93										\$107,775.79	27/06/2018	26/07/2018	100%	100%	65	Obra Terminada-Finiquitada		
	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(036AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 640.65 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura San Miguel Zapotitlán	\$125,299.54										\$124,356.68	27/06/2018	26/07/2018	100%	100%	75	Obra Terminada-Finiquitada		
FISMDF-VIV-033PR-037PR-AH/2018	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(033AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 512.52 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Central	\$100,239.63										\$99,890.23	29/05/2018	27/06/2018	100%	100%	60	Obra Terminada-Finiquitada		
	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(037AH18PR) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 384.39 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Topolobampo	\$75,179.72										\$74,917.67	29/05/2018	27/06/2018	100%	100%	45	Obra Terminada-Finiquitada		
FISMDF-VIV-038CP-AH/2018	Vivienda	Muro Firme	Ahome	(038AH18CP) Rehabilitación de muro firme, que consiste en enjarre de 555.23 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas colonias populares de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas colonias populares de Los Mochis	\$ 108,592.93										\$108,214.41	29/05/2018	27/06/2018	100%	100%	65	Obra Terminada-Finiquitada		

[Handwritten signature] M. Chapman.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FISMDF-VIV-039PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(039AH18PR) Construcción de 25 Sanitarios ecológicos, en distintas localidades de la Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Ahome	\$ 1,191,664.00						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0116/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,191,664.00			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Paulo Alberto Bastidas Camarena	\$1,187,301.75	16/06/2018	13/09/2018	100%	100%	125	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-040PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(040AH18PR) Construcción de 25 Sanitarios Ecologicos en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz	\$ 1,191,664.00						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0117/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,191,664.00			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Luis Enrique Álvarez Motel	\$1,188,534.25	29/05/2018	26/08/2018	100%	100%	125	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-041PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(041AH18PR) Construcción de 25 sanitarios ecológicos, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Central	\$ 1,191,664.00						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0118/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,191,664.00			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Roman Vargas Medina	\$1,187,629.75	29/05/2018	26/08/2018	100%	100%	125	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-042PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(042AH18PR) Construcción de 27 sanitarios ecológicos en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero	\$ 1,286,997.12						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0119/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,286,997.12			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Mex Blue Water Care Company, S.A. de C.V.	\$1,283,037.30	29/05/2018	26/08/2018	100%	100%	135	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-043PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(043AH18PR) Construcción de 25 sanitarios ecológicos, en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 1,191,664.00						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0120/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,191,664.00			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$1,186,833.25	09/06/2018	06/09/2018	100%	100%	125	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-044PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(044AH18PR) Construcción de 25 sanitarios ecológicos, en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura San Miguel	\$ 1,191,664.00						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0121/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,191,664.00			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$1,186,833.25	09/06/2018	06/09/2018	100%	100%	125	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-045PR-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(045AH18PR) Construcción de 20 sanitarios ecológicos, en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo	\$ 953,331.20						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0122/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$953,331.20			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$950,023.80	19/07/2018	16/10/2018	100%	100%	100	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-046CP-AH/2018	Vivienda	Sanitarios Ecologicos	Ahome	(046AH18CP) Construcción de 28 sanitarios ecológicos, en distintas Colonias Populares, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas Colonias Populares	\$ 1,334,663.68						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0123/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,334,663.68			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,329,030.36	19/06/2018	16/09/2018	100%	100%	140	Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-047PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(047AH18PR) Construcción de 11 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450lt. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Ahome	\$ 406,913.54						Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0124/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$406,913.54			Por Contrato	Adjudicación Directa	Roberto Valle Vega	\$406,555.38	09/06/2018	07/08/2018	100%	100%	55	Obra Terminada - Finiquitada

[Handwritten signature] M. Chapman.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatat		Municipal					Otras Inversiones	Inicio	Termino	Físico			Financiero	
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen												Importe
FISDMF-VIV-048PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(048AH18PR) Construcción de 15 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	\$ 554,882.10					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0125/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$554,882.10		Por Contrato	Adjudicación Directa	Construgevice, S.A. de C.V.	\$554,170.20	15/06/2018	14/08/2018	100%	100%		Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-049PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(049AH18PR) Construcción de 11 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Central	\$ 406,913.54					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0126/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$406,913.54		Por Contrato	Adjudicación Directa	Proyectos y Mecanizaciones Agroindustriales, S.A. de C.V.	\$405,968.31	15/06/2018	14/08/2018	100%	100%	55	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-050PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(050AH18PR) Construcción de 11 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (el guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$ 406,913.54					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0127/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$406,913.54		Por Contrato	Adjudicación Directa	Construcciones y Cubiertas S. de R.L. de C.V.	\$406,590.69	14/06/2018	13/06/2018	100%	100%	55	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-051PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(051AH18PR) Construcción de 15 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 554,882.10					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0128/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$554,882.10		Por Contrato	Adjudicación Directa	Inmobiliaria Olvera, S.A. de C.V.	\$554,399.55	16/06/2018	15/07/2018	100%	100%	75	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-052PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(052AH18PR) Construcción de 15 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel Zapotillan, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura San Miguel	\$ 554,882.10					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0129/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$554,882.10		Por Contrato	Adjudicación Directa	Ezequiel Solano Miranda	\$554,579.85	15/06/2018	14/08/2018	100%	100%	75	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-053PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(053AH18PR) Construcción de 11 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo	\$ 406,913.54					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0130/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$406,913.54		Por Contrato	Adjudicación Directa	RGC Construcciones, S.A. de C.V.	\$406,394.12	15/06/2018	14/08/2018	100%	100%	55	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-054CP-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(054AH18CP) Construcción de 11 cuartos para baños de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450L. Y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas colonias populares, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas Colonias Populares	\$ 406,913.54					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0131/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$406,913.54		Por Contrato	Adjudicación Directa	Constructora e Inmobiliaria CIRCA, S.A. de C.V.	\$406,558.57	16/07/2018	14/09/2018	100%	100%	55	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-055PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(055AH18PR) Construcción de 36 Recamaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades de la Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Ahome	\$ 1,953,352.80					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0132/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,953,352.80		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$1,948,221.36	16/06/2018	13/09/2018	100%	100%	180	Obra Terminada - Finiquitada
FISDMF-VIV-056PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(056AH18PR) Construcción de 35 Recamaras Adicionales (15.10 m2), en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz	Distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz	\$ 1,899,093.00					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0133/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,899,093.00		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Hiza Constructora, S.A. de C.V.	\$1,895,370.40	16/06/2018	13/09/2018	100%	100%	175	Obra Terminada

Mr. Chapman



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatat		Municipal					Otras Inversiones	Inicio	Termino	Físico			Financiero	
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen												Importe
FISDMF-VIV-058PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(058AH18PR) Construcción de 36 Recamaras Adicionales (15.10 m2) en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$ 1,953,352.80					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0135/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,953,352.80		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	José Rito Espinoza Castro	\$1,949,599.44	16/06/2018	13/09/2018	100%	100%	180	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-059PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(059AH19PR) Construcción de 39 Recamaras Adicionales (15.10 m2), en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 2,116,132.20					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0138/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$2,116,132.20		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$2,111,029.05	09/06/2018	06/09/2018	100%	100%	195	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-060PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(060AH18PR) Construcción de 36 Recamaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura San Miguel	\$ 1,953,352.80					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0137/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,953,352.80		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Fausto Antonio Cota Soto	\$1,939,925.16	21/07/2018	18/10/2018	100%	100%	180	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-061PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(061AH18PR) Construcción de 25 Recamaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa	Distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo	\$ 1,356,495.00					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0138/2018 con fecha 08 de Febrero de 2018.	\$1,356,495.00		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Jguz Constructora, S.A. de C.V.	\$1,352,868.75	09/06/2018	06/09/2018	100%	100%	125	Obra Terminada
FISDMF-VIV-071PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(071AH18PR) Construcción de 1,968 M2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Ahome	\$ 2,417,077.41					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0290/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$2,417,077.41		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$2,412,901.15	20/07/2018	17/10/2018	100%	100%	410	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-072PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(072AH18PR) Construcción de 1,584 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	\$ 1,945,452.55					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0291/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$1,945,452.55		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	German Cornelio Medina Solano.	\$1,940,486.22	03/08/2018	31/10/2018	100%	99%	330	Obra Terminada
FISDMF-VIV-073PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(073AH18PR) Construcción de 1,416 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Central	\$ 1,739,116.66					Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0292/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$1,739,116.66		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	NVOH Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,736,729.02	19/07/2018	16/10/2018	100%	97%	295	Obra Terminada
FISDMF-VIV-074PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(074AH18PR) Construcción de 1,800 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$ 2,210,741.53					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0293/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$2,210,741.53		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Fausto Antonio Cota Solo	\$2,208,506.61	19/07/2018	16/10/2018	100%	100%	375	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-075PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(075AH18PR) Construcción de 1,968 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 2,417,077.41					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0294/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$2,417,077.41		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Promotora y Operadora de Obras, S.A. de C.V.	\$2,412,551.09	14/07/2018	11/10/2018	100%	100%	410	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-076PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(076AH18PR) Construcción de 1,944 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura San Miguel	\$ 2,387,600.86					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0295/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$2,387,600.86		Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	ExpeMa Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,380,487.58	19/07/2018	16/09/2018	100%	100%	405	Obra Terminada-Finiquitada

Mr. Chapman



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total		Federal		Estatad						Municipal		Otras Inversiones				Inicio	Termino	Físico	Financiero
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe	Origen	Importe						
FISMDF-VIV-077PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(077AH18PR) Construcción de 1,368 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo	\$ 1,680,163.56					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0296/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$1,680,163.56			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Rojokaram Constructora, S.A. de C.V.	\$1,675,498.73	19/07/2018	16/10/2018	100%	98%	285	Obra Terminada	
FISMDF-VIV-078CP-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(078AH18CP) Construcción de 1,944 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas colonias populares de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas colonias populares de Los Mochis	\$ 2,387,600.86					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0297/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$2,387,600.86			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Stephany Paloma Alvarado Machado	\$2,382,604.77	20/07/2018	17/10/2018	100%	100%	405	Obra Terminada	
FISMDF-ED-079PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(079AH18PR) Mejoramiento de comedor en el jardín de niños Pedro Ma. Anaya en Poblado 6, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz	\$ 174,518.69					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0271/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$174,518.69			Por Contrato	Adjudicación Directa	Rafael Espinoza Castro	\$174,127.66	16/05/2018	14/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-ED-080PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(080AH18PR) Mejoramiento de las aulas en la escuela primaria senador "Gabriel Ramos Millán", en Ejido 18 de Marzo, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido 18 de Marzo, Sindicatura Central	\$ 277,742.95					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0272/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$277,742.95			Por Contrato	Adjudicación Directa	Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V.	\$277,186.67	16/05/2018	14/06/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-ED-081CP-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(081AH18CP) Construcción de Techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Andanac, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Escuela Primaria Andanac, en Los Mochis	\$ 1,127,967.41					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0273/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$1,127,967.41			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Gran Formato de Sinaloa, S.A. de C.V.	\$1,122,196.55	02/07/2018	30/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-ED-082PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(082AH18PR) Construcción de techumbre metálica de 15.0x15.0 m. con marco rígido en el COBAES #114, en Bolsa de Tosallibampo #1, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bolsa de Tosallibampo #1, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$ 566,393.76					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0274/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$566,393.76			Por Contrato	Adjudicación Directa	José Rito Espinoza Castro	\$565,843.56	16/05/2018	14/06/2018	100%	100%		Obra Terminada - Finiquitada	
FISMDF-ED-083PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(083AH18PR) Mejoramiento de techumbre en la Escuela Primaria en Bachomobampo 1, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 1, Sindicatura Ahome	\$ 43,933.63					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0275/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$43,933.63			Por Contrato	Adjudicación Directa	Hernan Garcia Castro	\$43,836.40	16/05/2018	14/06/2018	100%	100%		Obra Terminada - Finiquitada	
FISMDF-ED-084PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(084AH18PR) Construcción de instalación eléctrica en la Escuela Primaria en Camayeca, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Camayeca, Sindicatura San Miguel	\$ 192,592.70					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0276/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$192,592.70			Por Contrato	Adjudicación Directa	Champem, S.A. de C.V.	\$192,310.87	16/05/2018	14/06/2018	100%	100%		Obra Terminada - Finiquitada	
FISMDF-ED-095PR-100PR-104PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(095AH18PR) Mejoramiento de módulo de baños, en la Escuela Primaria "Lazaro Cardenas" ubicada en el Ejido Matacahui, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Matacahui, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$112,816.53						\$112,816.53							\$112,227.75	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(100AH18PR) Mejoramiento de módulo de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Lazaro Cardenas" en el Ejido Matacahui, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Matacahui, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$261,552.01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficios FISMDF-0276/2018, No. FISMDF-0284/2018, No. FISMDF-0288/2018 con fecha 19 de Abril de 2018.	\$261,552.01			Por Contrato	Adjudicación Directa	Conflo, S de R.L. de C.V.		\$260,969.52	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada

Handwritten signatures and notes:
 MR. CHAMPEN



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatad		Municipal					Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico	Financi etc.	
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen	Importe						
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(104AH18PR) Mejoramiento de barda perimetral con malla ciclónica, en Escuela Primaria "Lázaro Cardenas" en Ejido Matacahui, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Matacahui, Sindicatura Higuera de Zaragoza	\$347,814.06						\$347,814.06				\$347,244.71	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
FISDMDF-ED-096PR-097PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(096AH18PR) Mejoramiento de módulo de baños de 6.0 x 8.0 m. en Secundaria "Eusebio Melendres" ubicado en El Ejido Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Ejido Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome	\$119,671.82						\$119,671.82				\$119,090.82	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(097AH18PR) Mejoramiento de módulo de baños de 6.0 x 8.0 m. en Secundaria "Humberlo Lopez Pineda" en Ejido San José de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido San José de Ahome, Sindicatura Ahome	\$196,174.11						\$196,174.11				\$195,599.97	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
FISDMDF-ED-098PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(098AH18PR) Construcción de un aula de 6.0x8.0 m. en el Centro de Educación Inicial Indígena (Preescolar) en la Fortuna, Sindicatura San Miguel Zapotitlán, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Fortuna, Sindicatura San Miguel Zapotitlán	\$ 476,035.43						\$476,035.43				\$475,456.03	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
FISDMDF-ED-101PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(101AH18PR) Mejoramiento de modulo de aulas en la Escuela Primaria "Cristobal Colón" en el Ejido Plan de Ayala, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Plan de Ayala, Sindicatura Central	\$ 379,803.79						\$379,803.79				\$379,222.41	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
FISDMDF-ED-102PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(102AH18PR) Mejoramiento de modulo de 3 aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 3 en Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	\$ 547,522.68						\$547,522.68				\$545,782.59	11/06/2018	30/07/2018	100%	100%		Obra Terminada		
FISDMDF-ED-105PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(105AH18PR) Construcción de barda perimetral de malla ciclónica a base de tubo galvanizado en laterales y frente de la Escuela Primaria "Paulino Basopoli", ubicada en el Ejido Choacahui, Sindicatura de San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Choacahui, Sindicatura de San Miguel	\$ 201,506.23						\$201,506.23				\$200,929.86	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
FISDMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(110AH18CP) Mejoramiento de modulo de baños en la Escuela Primaria "Gabriel Leyva Solano", ubicada en la colonia Rosendo G. Castro en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonia Rosendo G. Castro en Los Mochis	\$21,490.57						\$21,490.57				\$21,421.89	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
	Educación	Construcción	Ahome	(112AH18CP) Construcción de baños para niños y niñas en la Escuela Primaria "Prof. José Francisco Montiel Ruiz Mat", ubicada en la colonia Ferrusquilla, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonia Ferrusquilla, en Los Mochis	\$469,118.99						\$469,118.99				\$468,321.17	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(113AH18CP) Mejoramiento de modulo de baños en la Escuela Secundaria "SNTE # 1" ubicada en calle Allende y Cuahatemoc, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	"SNTE # 1" Allende y Cuahatemoc, en Los Mochis	\$44,047.03						\$44,047.03				\$43,809.62	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada		

[Handwritten signature] M. Chapman



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total		Federal		Estatal						Municipal		Otras Inversiones				Inicio	Termino	Físico	Financiero
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe	Origen	Importe						
FISMDF-ED-111PR-114PR-123PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(111AH18PR) Mejoramiento de modulo de baños en la Escuela Primaria "Nigromante" ubicada en Goros Pueblo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Goros Pueblo, Sindicatura San Miguel	\$22,325.23									\$21,825.21	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada				
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(114AH18PR) Mejoramiento de modulo de baños en la Escuela Secundaria "Lazaro Cardenas" ubicada en el Poblado 6, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 6, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo)	\$18,667.30									\$18,167.29	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada				
	Educación	Construcción	Ahome	(123AH18PR) Construcción de modulos de baños en la Escuela Primaria Indígena ubicada en Nuevo San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Nuevo San Miguel, Sindicatura San Miguel	\$537,073.10									\$536,573.10	11/06/2018	25/07/2018	100%	98%		Obra Terminada-Finiquito en proceso				
FISMDF-ED-132PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(132AH18PR) Mejoramiento de modulo de sanitarios en la Escuela Primaria "Plan de Guadalupe" en la localidad de Bacaporobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bacaporobampo, Sindicatura San Miguel	\$ 151,546.76									\$151,086.45	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(133AH18PR) Mejoramiento de modulo de baños en la en la Escuela Primaria "Jaime Nuno" Ej. Rosendo G. Castro, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Rosendo G. Castro, Sindicatura Topolobampo	\$93,236.35									\$92,745.89	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(147AH18PR) Mejoramiento de losas en baños en Escuela Primaria "Benito Juárez" en la localidad de Cachoana, Sindicatura El Guayabo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Cachoana, Sindicatura El Guayabo	\$159,201.44									\$158,628.27	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(149AH18PR) Mejoramiento de banda perimetral en la Escuela Primaria " Nicolas Bravo", Los Suarez, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Suarez, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	\$100,000.00									\$99,443.60	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
FISMDF-ED-134CP-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(134AH18CP) Construcción de techumbre metálica en el Jardín de Niños "Moises Saenz", ubicado en la colonia Alejandro Peña, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonia Alejandro Peña, en Los Mochis	\$ 335,240.00									\$335,678.58	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
FISMDF-ED-136PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(136AH18PR) Mejoramiento losa en la Escuela Secundaria "Niños Heroes Campesinos" ubicada en Grullas Margen Dorcha, Sindicatura de Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Grullas Margen Dorcha, Sindicatura de Higuera de Zaragoza	\$ 605,257.35									\$304,695.68	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
FISMDF-ED-137CP-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(137AH18CP) Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria "Porfir. Conrado Espinoza", ubicada en la colonia Conrado Espinoza, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonia Conrado Espinoza, en Los Mochis	\$ 87,560.18									\$87,329.16	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				
FISMDF-ED-146PR-AH/2018	Educación	Ampliación	Ahome	(146AH18PR) Ampliación de la Red de Distribución de energía eléctrica en la localidad de Vallejo, (Sector Telebarchillerato), Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Vallejo, (Sector Telebarchillerato), Sindicatura San Miguel	\$ 222,158.79									\$220,924.20	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada				

[Handwritten signature] M. CNA-pman.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Otras Inversiones	Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status					
						Total	Federal		Estatad		Municipal						Origen	Importe	Origen	Importe			Inicio	Termino	Físico	Financiero	
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen																Importe
FISDMDF-ED-150PR-158PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(150AH18PR) Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria "Humberto López" ubicada en El Ejido San Jose de Ahome, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Ejido San Jose de Ahome, Sindicatura de Ahome	\$346,846.80										\$346,378.23	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada					
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(158AH18PR) Mejoramiento de un módulo de baños en la Escuela Secundaria Antonio Toledo Corro, ubicada en el Campo Pesquero El Colorado, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Campo Pesquero El Colorado, Sindicatura de Ahome	\$229,302.43										\$229,302.43	11/06/2018	10/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada					
FISDMDF-ED-154CP-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(154AH18CP) Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños "María del Rosario Elenes Martínez", Colonia Lopez Mateos, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Colonia Lopez Mateos, Los Mochis	\$ 367,397.62										\$367,397.62	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada					
FISDMDF-ED-155PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(155AH18PR) Construcción de un aula en el Kinder "Niños Heroes" Zapotillo Uno, Sindicatura San Miguel Zapotillán, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Zapotillo Uno, Sindicatura San Miguel Zapotillán	\$ 379,076.02										\$379,076.02	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada					
FISDMDF-ED-156PR-159PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(156AH18PR) Mejoramiento de barda perimetral en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", Oluira, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Oluira, Sindicatura Central	\$385,109.80										\$385,109.80	11/06/2018	25/07/2018	100%	100%		Obra terminada					
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(159AH18PR) Mejoramiento de aula en la Escuela Primaria "Niños Heroes", Carrizo Grande, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carrizo Grande, Sindicatura Topolobampo	\$89,918.00										\$89,918.00	11/06/2018	25/07/2018	100%	97%		Obra terminada					
FISDMDF-ED-103PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(103AH18PR) Mejoramiento de aulas en la Secundaria Técnica N. 27, Ejido 20 de Noviembre Nuevo, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido 20 de Noviembre Nuevo, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 952,076.68										\$952,076.68							Obra Terminada-Finiquitada				
FISDMDF-VIV-138PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(138AH18PR) Construcción de 44 Recamaras adicionales (15.10m2), en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 2,387,431.20										\$2,387,431.20	16/08/2018	13/11/2018	100%	100%	220	Obra terminada					
FISDMDF-VIV-139PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(139AH18CP) Construcción de 44 Recamaras adicionales (15.10 m2), en distintas colonias populares, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	\$ 2,387,431.20										\$2,374,042.44	11/08/2018	08/11/2018	90%	35%	220	Obra en Proceso					
FISDMDF-VIV-140PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(140AH18PR) Construcción de 16 Recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 868,156.80										\$868,156.80	03/08/2018	31/10/2018	100%	100%	80	Obra Terminada-Finiquitada					
FISDMDF-VIV-141PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(141AH18PR) Construcción de 16 Recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 868,156.80										\$868,156.80	11/08/2018	08/11/2018	100%	55%	80	Obra Terminada					

[Handwritten signature] M. CHAPMAN



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMF-VIV-142PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(142AH18PR) Construcción de 16 Recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 868,156.80					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0457/2018 de fecha 25 de Mayo de 2018.	\$868,156.80			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Inmobiliaria Olvera, S.A. de C.V.	\$865,363.04	11/08/2018	08/11/2018	100%	100%	80	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-143PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(143AH18PR) Construcción de 16 Recamaras adicionales (15.140 m2), en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 868,156.80					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0458/2018 de fecha 25 de Mayo de 2018.	\$868,156.80			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$865,607.20	11/08/2018	08/11/2018	100%	100%	80	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-144PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(144AH18PR) Construcción de 16 Recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 868,156.80					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0459/2018 de fecha 25 de Mayo de 2018.	\$868,156.80			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	Construgevice, S.A. de C.V.	\$863,988.00	03/08/2018	31/10/2018	100%	100%	80	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-145PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(145AH18PR) Construcción de 16 Recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 868,156.80					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0460/2018 de fecha 25 de Mayo de 2018.	\$868,156.80			Por Contrato	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas	María Elizabeth Peñuelas Martínez	\$866,056.64	28/08/2018	25/11/2018	100%	100%	80	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-VIV-004PR-REC2017-175PR-REC2018-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(004AH18PR-REC-2017) Rehabilitación de una recámara adicional (15.10 m2), propiedad de Rocío Margarita Montiel Galaviz, Ejido Felipe Ángeles, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Felipe Ángeles, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 25,706.33					Fondo De Aportaciones voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas con cargo a recursos propios del municipio, aprobado mediante oficio No. R-0563/2018 con fecha 26 de Julio de 2018.	\$ 25,706.33			Por Contrato	Adjudicación Directa	Rojokaram Constructora, S.A. de C.V.	\$ 25,461.62	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%	5	Obra Terminada-Finiquitada
		Recamaras Adicionales	Ahome	(175AH18CP-REC-2018) Construcción de una recámara adicional (15.10 m2), Ejido Morelos, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Morelos, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 54,259.80					Fondo De Aportaciones voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas con cargo a recursos propios del municipio, aprobado mediante oficio No. R-0564/2018 con fecha 26 de Julio de 2018.	\$54,259.80			Por Contrato	Adjudicación Directa	Rojokaram Constructora, S.A. de C.V.	\$ 53,914.83	28/07/2018	16/08/2018	100%	100%	5	Obra Terminada-Finiquitada
FISDMF-ED-135PR-152PR-167PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(135AH18PR) Mejoramiento de modulo de baños de 6.00x8.00 m. en Secundaria "Zacarias Ochoa" ubicado en el Ejido Benito Juarez, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Benito Juarez, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 217,028.41						\$ 217,028.41			Por Contrato	Adjudicación Directa	Edificaciones y Obras Jube, S.A. de C.V.	\$216,926.76	15/09/2018	29/10/2018	80%	88%		Obra en proceso
	Educación	Construcción	Ahome	(152AH18PR) Construcción de una techumbre metalica en el Jardin de Niños "Servando Veliz Arcadia" Bachoco Numero Dos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 157,450.35					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0315/2018 de fecha 19 de Abril de 2018. No. FISDMF-494/2018 y No. FISDMF-499/2018 con fecha 01 de Junio de 2018.	\$ 157,450.35			Por Contrato	Adjudicación Directa	Edificaciones y Obras Jube, S.A. de C.V.	\$157,361.86	15/09/2018	29/10/2018	100%	90%		Obra terminada
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(157AH18PR) Mejoramiento de modulo de baños en la Escuela Primaria "Juan Escutia", Bachomobampo No. 2, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo No. 2, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 162,797.62						\$ 162,797.62			Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima.	\$162,794.83	15/09/2018	29/10/2018	90%	60%		Obra en proceso
FISDMF-ED-148CP-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(148AH18CP) Construcción de barda de block en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", Los Mochis, colonia Burocrata, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 526,414.90					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISDMF-0325/2018 de fecha 19 de Abril de 2018.	\$526,414.90			Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima.	\$525,926.32	08/09/2018	22/10/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada

M. Chapman



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico	Financiero				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FISMDF-ED-151CP-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(151AH18CP) Construcción de una techumbre metalica en el Jardín de Niños "Alonso Lujambio" Fraccionamiento Las Flores, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 335,240.00					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-493/2018 de fecha 01 de Junio de 2018.	\$335,240.00			Por Contrato	Adjudicación Directa	Francisco Javier González Cota.	\$334,809.97	28/07/2018	10/09/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-ED-153PR-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(153AH18PR) Construcción de una techumbre metalica en Preescolar Comunitario Cuchilla de Cachoana, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 163,179.40					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-495/2018 de fecha 01 de Junio de 2018.	\$163,179.40			Por Contrato	Adjudicación Directa	Francisco Javier González Cota.	\$162,643.44	28/07/2018	10/09/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-ED-163CP-REC-AH/2018	Educación	Construcción	Ahome	(163AH18CP-REC) Construcción de cerco a base de tubo C-30 de 4", en la esquina de Pedro Anaya y Daniel Castillo Colonia Brocra, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 37,182.42					Fondo de aportaciones voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. R-0520/2018 de fecha 19 de Junio de 2018.	\$37,182.42			Por Contrato	Adjudicación Directa	Velco Construcciones, S.A. de C.V.	\$36,600.10	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-VIV-164PR-165CP-166CP-REC-AH/2018	Vivienda	Rehabilitación	Ahome	(164AH18PR-REC) Rehabilitación en los baños de la Escuela Secundaria CNC del Ejido Macapule, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 41,167.08						\$ 41,167.08							\$40,898.36	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada
	Vivienda	Rehabilitación	Ahome	(165AH18CP-REC) Rehabilitación de vivienda dañada por incendio ubicada en la colonia Ferrocarrilera en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 56,987.20					Fondo de aportaciones voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficios No. R-0521/2018, N. R-0522/2018 y No. R-0523/2018 con fecha 19 de Junio de 2018.	\$ 56,987.20			Por Contrato	Adjudicación Directa	Rojkaram Constructora, S.A. de C.V.	\$56,628.60	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
	Vivienda	Rehabilitación	Ahome	(166AH18CP-REC) Rehabilitación de vivienda dañada por incendio ubicada en calle C. Manuel Castro en la colonia Ferrusquilla, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 61,991.53						\$ 61,991.53							\$61,580.80	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra Terminada - Finiquitada
FISMDF-VIV-167CP-REC-176CP-REC-2018-AH/2018	Vivienda	Rehabilitación	Ahome	(167AH18CP-REC) Rehabilitación de vivienda dañada por incendio ubicada en la colonia Alejandro Peña, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$104,729.92					Fondo de aportaciones voluntarias de los beneficiarios de los diferentes programas (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficios No. R-0524/2018 de fecha 19 de Junio de 2018 y No. R-0565/2018 de fecha 26 de Julio de 2018.	\$104,729.92			Por Contrato	Adjudicación Directa	Rojkaram Constructora, S.A. de C.V.	\$104,257.08	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
	Vivienda	Rehabilitación	Ahome	(176AH18CP-REC-2018) Reparación de cocina en vivienda, colonia Miguel Hidalgo, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$18,098.81						\$18,098.81			Por Contrato	Adjudicación Directa	Rojkaram Constructora, S.A. de C.V.	\$17,839.57	28/07/2018	11/08/2018	100%	100%		Obra Terminada-Finiquitada	
FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(169AH18PR) Mejoramiento de aula en la Escuela Primaria "Alberto Gutiérrez" Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$375,296.39					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0327/2018 y No. FISMDF-0328/2018 con fecha 19 de Abril de 2018.	\$375,296.39			Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima.	\$374,864.29	08/09/2018	22/10/2018	100%	98%		Obra Terminada	
	Educación	Mejoramiento	Ahome	(170AH18PR) Mejoramiento de comedor en la Escuela Primaria "Alberto Gutiérrez" Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$376,769.65						\$376,769.65			Por Contrato	Adjudicación Directa	Sergio Verdugo Nakashima.	\$376,264.40	08/09/2018	22/10/2018	100%	98%		Obra Terminada	
FISMDF-VIV-172PR-173PR-AH/2018	Vivienda	Construcción	Ahome	(172AH18PR) Construcción de 360 m2 de piso firme para mejoramiento de viviendas, en distintas comunidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$212,377.77					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficio No. FISMDF-0549/2018 y No. FISMDF-0550/2018 con fecha 20 de Julio de 2018.	\$212,377.77			Por Contrato	Adjudicación Directa	Proyectos y Mecanizaciones Agroindustriales, S.A. de C.V.	\$211,894.18	15/09/2018	13/11/2018	100%	100%	75	Obra Terminada-Finiquitada	
	Vivienda	Construcción	Ahome	(173AH18PR) Rehabilitación de muro firme que consiste en enjarre de 854.20 m2 en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas comunidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$171,345.59						\$171,345.59			Por Contrato	Adjudicación Directa	Proyectos y Mecanizaciones Agroindustriales, S.A. de C.V.	\$170,934.29	15/09/2018	13/11/2018	100%	100%	178	Obra Terminada-Finiquitada	

[Handwritten signature] M. Chapman.



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatad		Municipal					Otras Inversiones	Inicio	Termino	Fisico			Financiero	
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen	Importe					
FISDMF-VIV-177CP-179CP-REC2018-AH/2018	Vivienda	Mejoramiento	Ahome	(177AH18CP-REC-2018) Mejoramiento de vivienda, colonia 12 de Octubre, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$30,710.12									\$30,710.12							Obra Terminada-Finiquitada	
	Vivienda	Rehabilitación	Ahome	(179AH18CP-REC-2018) Rehabilitación de vivienda, Avenida Independencia, en la colonia Centro, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$131,011.12									\$131,011.12							Obra Terminada-Finiquitada	
FISDMF-VIV-178PR-REC2018-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(178AH18PR-REC-2018) Construcción de cuarto para baño casa Ejidal, Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 61,425.50									\$61,425.50							Obra Terminada-Finiquitada	
FISDMF-ED-180PR-AH/2018	Educación	Mejoramiento	Ahome	(180AH18PR) Mejoramiento de comedor en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria" Ejido Mochis, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Mochis, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 199,970.81									\$199,970.81							Obra Terminada-Finiquitada	
FISDMF-VIV-174PR-AH/2018	Vivienda	Cuarto para Baño	Ahome	(174AH18PR) Construcción de 40 cuartos para baño de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: Tinaco 450 lt. y albañal de 4" hasta limite de terreno, en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 1,529,272.40									\$1,529,272.40							Obra en Proceso	
FISDMF-VIV-181CP-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(181AH18CP) Construcción de 2 Recamaras adicionales (15.10 m2), en la colonia Ferrusquilla, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 108,519.60									\$108,519.60							Obra Terminada-Finiquitada	
FISDMF-VIV-182PR-AH/2018	Vivienda	Techo Firme	Ahome	(182AH18PR) Construcción de 94.32 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en la colonia Gloria Ochoa de Labastida (El Alón), Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Gloria Ochoa de Labastida (El Alón), Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 113,926.66									\$113,926.66							Obra Terminada-Finiquitada	
FISDMF-VIV-183PR-AH/2018	Vivienda	Recamaras Adicionales	Ahome	(183AH18PR) Construcción de 8 Recamaras adicionales (15.10 m2), en distintas localidades, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades, Municipio de Ahome, Sinaloa	\$ 460,018.40									\$460,018.40							Obra en proceso (En espera Anticipo)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO.

M. Chapman
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ JAIME BELTRÁN ARMENTA.

J. Beltrán
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARIANA SULAE CASTRO BOJORGUEZ.

A. Sulae
 REGIDOR, COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Num de Obra	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FORTAFIN/ DGO YSP-DOP-01-AH/2018	FORTAFIN	Supervisión	Ahome	Supervisión externa y verificación de calidad de la modernización y ampliación del camino entronque carretera internacional México 15 km 9+200 al Ejido Zapotillo del km 0+000 al 5+120, Municipio de Ahome, Sinaloa	Ejido Zapotillo, Sindicatura San Miguel Zapotiltan	\$ 550,000.00	Recursos federales Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercicio fiscal 2018, con cargo al programa "Fortalecimiento financiero", otorgados mediante convenio celebrado con fecha 21 de febrero de 2018, entre Gobierno del Estado y el Municipio de Ahome.	\$ 550,000.00							Por Contrato	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	C.Filiberto López Valdez	\$ 548,037.85	18/05/2018	14/09/2018	88%	98%		Obra en Proceso
FORTAFIN/ DGO YSP-DOP-02-AH/2018	FORTAFIN	Modernización	Ahome	Modernización y ampliación del camino entronque carretera internacional México 15 km 9+200 al Ejido Zapotillo del km 0+000 al 5+120, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Zapotillo, Sindicatura San Miguel Zapotiltan	\$ 36,250,000.00	Recursos federales Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación ejercicio fiscal 2018, con cargo al programa "Fortalecimiento financiero", otorgados mediante convenio celebrado con fecha 21 de febrero de 2018, entre Gobierno del Estado y el Municipio de Ahome.	\$36,250,000.00							Por Contrato	Licitación por Convocatoria Pública	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	\$ 35,524,767.99	18/05/2018	28/02/2019	88%	87%		Obra en Proceso
INADEM/ FNE/ DGOYSP-DOP-01-AH/2018	INADEM	Proyectos	Ahome	Proyectos para la mejora integral del Mercado Popular en el Municipio de Ahome, Sinaloa.	Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 3,186,737.40	Recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2018, con cargo al Programa "Fondo Nacional Emprendedor" otorgados mediante convenio (CFNE-21916/2018) y Recursos Municipales 2018.	\$ 3,186,737.40							Por Contrato	Licitación por Convocatoria Pública	Zero del Pacifico, S.A. de C.V.	\$ 3,125,846.43	02/01/2019	22/03/2019	0%	0%		Obra en proceso(e n espera anticipo)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO.

M. Chapman
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ JAIME BELTRÁN ARMENTA.

José Jaime Beltrán Armenta
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARIANA SULAE CASTRO BOJORGUEZ.

Ariana Sulae Castro Bojorguez
 REGIDOR COMISIÓN DE HACIENDA