

Municipio de Ahome  
 Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera							Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status						
						Total	Federal		Estatal		Municipal						Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe										
FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de comedor	Ahome	(041AH19PR) Mejoramiento de comedor en el Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi" en Topolobampo, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 34,372.86									Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019. con of. de aprobacion no. fismdf-0287/2019 de fecha 23 de marzo de 2019.	\$ 34,372.86			Contrato	Asignación directa	JOEL JUAREZ PEREA	\$ 34,310.50	29/04/2019	28/06/2019	100	100		Obra finiquitada
FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(043AH19PR) Mejoramiento de módulo de baños en el Jardín de Niños "Juan Escutia" en el Plan de Guadalupe, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Plan de Guadalupe	\$ 20,254.31									Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019. con of. de aprobacion no. fismdf-0289/2019 de fecha 23 de marzo de 2019.	\$ 20,254.31			Contrato	Asignación directa	JOEL JUAREZ PEREA	\$ 20,159.41	29/04/2019	28/06/2019	100	100		Obra finiquitada
FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(044AH19PR) Mejoramiento de módulo de baños en el Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi" en Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 14,973.26									Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019. con of. de aprobacion no. fismdf-0290/2019 de fecha 23 de marzo de 2019.	\$ 14,973.26			Contrato	Asignación directa	JOEL JUAREZ PEREA	\$ 14,859.66	29/04/2019	28/06/2019	100	100		Obra finiquitada
FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de aula	Ahome	(050AH19PR) Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi" en Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 157,253.11									Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019. con of. de aprobacion no. fismdf-0296/2019 de fecha 23 de marzo de 2019.	\$ 157,253.11			Contrato	Asignación directa	JOEL JUAREZ PEREA	\$ 156,594.32	29/04/2019	28/06/2019	100	100		Obra finiquitada

*M. Chapman.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero						
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe			
FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	(056AH19PR) Construcción de barda perimetral con malla ciclónica en laterales y frente en la Escuela Primaria "Niños Héroes" en el Carrizo Grande, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Carrizo Grande	\$ 444,314.80								Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobacion no. fismdf-0302/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 444,314.80			Contrato	Asignación directa	JOEL JUAREZ PEREA	\$ 444,121.11	29/04/2019	28/06/2019	100	100		Obra finiquitada
FISMDF-ED-042CP-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de comedor	Ahome	(042AH19CP) Construcción de comedor escolar en la Escuela Secundaria "2" "Jaime Torres Bodet" en el Fracc. Cuauhtémoc, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Fracc. Cuauhtemec	\$ 1,250,439.06								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ejercicio 2019), aprobado mediante oficio No. FISMDF-028812019 de fecha 23 de Marzo de 2019.	\$ 1,250,439.06			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	CONSTRUCTORA OBRAPRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,245,828.06	03/08/2019	20/01/2020	80	46		Obra en proceso
FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(045AH19PR) Mejoramiento de módulo de baños en el Jardín de Niños "Ovidio Decroly" en San José de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. San José de Ahome	\$ 65,479.59								Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobacion no. fismdf-0291/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 65,479.59			Contrato	Asignación directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 65,441.92	27/05/2019	10/07/2019	100	100		Obra finiquitada
FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de aula	Ahome	(053AH19PR) Mejoramiento de aula en la Escuela Secundaria Comunitaria Indígena en Camayeca, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Camayeca	\$ 277,517.97								Fondo del aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del 1 distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobación no. fismdf-0299/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 277,517.97			Contrato	Asignación directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 277,479.48	27/05/2019	10/07/2019	100	100		Obra finiquitada

M. Chapman



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(046AH19PR) Construcción de módulo de baños en la Escuela Primaria "Graciela Robles" en Villa de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa de Ahome	\$ 136,457.97											\$ 135,725.82	13/06/2019	20/08/2019	100	100		Obra finiquitada	
FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(047AH19PR) Mejoramiento de módulo de baños en la Escuela Primaria "Graciela Robles" en Villa de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa de Ahome	\$ 95,137.69											\$ 94,998.27	13/06/2019	20/08/2019	100	100		Obra finiquitada	
FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de aula	Ahome	(051AH19PR) Mejoramiento de 5 aulas en la Escuela Primaria "Graciela Robles" en Villa de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa de Ahome	\$ 266,916.24											\$ 266,540.28	13/06/2019	20/08/2019	100	35		Obra terminada	
FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción de rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	(058AH19CP) Construcción de barda perimetral con block en la Escuela Secundaria General #4 "Jesús Martínez Rodríguez" en la Colonia 12 de Octubre, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. 12 de Octubre	\$ 236,484.98											\$ 235,741.00	13/06/2019	20/08/2019	100	100		Obra finiquitada	

*M. Chapman.*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*























Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones						Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe											
FISDMF-ED-139CP-140CP-155PR-156PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(156AH19PR) Construcción de módulo de sanitarios en escuela primaria "Nueva Creación" Pueblo Nuevo Luis Echeverría, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Pueblo nuevo Luis Echeverría	\$ 343,694.05						\$ 343,694.05			Contrato	Asignación directa	ING. SERGIO RODRÍGUEZ GUTIERREZ	\$ 343,192.02	13/11/2019	12/01/2020	80	35		Obra en proceso
FISDMF-ED-141PR-142PR-143PR-162PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	(141AH19PR) Construcción de techado en área de impartición de educación física en el preescolar "María Teresa Barriga Canales" Ejido Revolución Mexicana, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Revolución Mexicana	\$ 208,997.26						\$ 208,997.26			Contrato	Asignación directa	JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO	\$ 208,416.01	21/11/2019	30/12/2019	100	35		Obra terminada
FISDMF-ED-141PR-142PR-143PR-162PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	(142AH19PR) Mejoramiento de sanitarios en la escuela primaria "Jaime Nuno" Ejido Alfonso G. Calderón (Poblado 7), Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 7	\$ 97,287.61						\$ 97,287.61			Contrato	Asignación directa	JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO	\$ 96,727.31	21/11/2019	05/01/2020	89	35		Obra en proceso
FISDMF-ED-141PR-142PR-143PR-162PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(143AH19PR) Mejoramiento de sanitarios en la escuela secundaria "General 70" Ejido Alfonso G. Calderón (Poblado 7), Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 7	\$ 291,524.54						\$ 291,524.54			Contrato	Asignación directa	JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO	\$ 291,231.15	21/11/2019	20/01/2020	90	35		Obra en proceso
FISDMF-ED-141PR-142PR-143PR-162PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de aula	Ahome	(162AH19PR) Mejoramiento de aula en escuela primaria "Benito Juárez" Chavez Talamantes, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Chavez Talamantes	\$ 87,450.24						\$ 87,450.24			Contrato	Asignación directa	JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO	\$ 87,092.88	21/11/2019	17/12/2019	100	100		Obra finalizada
FISDMF-ED-144PR-145PR-146PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(144AH19PR) Mejoramiento de sanitarios en escuela secundaria "Lázaro Cárdenas" Poblado No. 6, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 6	\$ 43,345.87						\$ 43,345.87			Contrato	Asignación directa	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	\$ 43,125.11	21/11/2019	20/12/2019	100	35		Obra terminada

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Mr. Chapman*



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero					
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe		
FISDMF-ED-144PR-145PR-146PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(145AH19PR) Construcción de sanitarios en escuela primaria "Emiliano Zapata" Poblado No. 6, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 6	\$ 339,780.56																		Obra en proceso		
FISDMF-ED-144PR-145PR-146PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(146AH19PR) Construcción de sanitarios en escuela primaria "Guadalupe Victoria" Poblado No. 6, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 6	\$ 360,177.65																			Obra en proceso	
FISDMF-ED-149PR-150PR-151PR-154PR-171PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	(149AH19PR) Construcción de barda perimetral en escuela primaria "21 de Marzo" Ejido Cobayme, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Cobayme	\$ 322,164.03																			Obra terminada	
FISDMF-ED-149PR-150PR-151PR-154PR-171PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de aula	Ahome	(150AH19PR) Mejoramiento de aulas en escuela primaria "Paulino Bassopoli" Ejido Choachui, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Choachui	\$ 60,945.97																				Obra terminada
FISDMF-ED-149PR-150PR-151PR-154PR-171PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	(151AH19PR) Mejoramiento de sanitarios en escuela primaria "Paulino Bassopoli" Ejido Choachui, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Choachui	\$ 37,982.20																				Obra terminada
FISDMF-ED-149PR-150PR-151PR-154PR-171PR-AH/2019	Inf. Educativa Fismdf	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	(154AH19PR) Ampliación de la dotación de servicios básicos electricidad en una subestación en la escuela primaria "Alfonso Pellegrini" San Miguel Zapotitlan, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Miguel Zapotitlan	\$ 141,108.13																				Obra terminada

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* Michapman.











Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero					
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe		
FISMDF-VIV-003PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Techo firme	Ahome	(003AH19PR) Construcción de 1,200 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,476,515.50											Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ING. EZEQUIEL SOLANO MIRANDA	\$ 1,471,990.10	16/07/2019	13/10/2019	100	100		Obra finalizada
FISMDF-VIV-004PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Techo firme	Ahome	(004AH19PR) Construcción de 1,200 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,476,515.50											Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	CONSTRUCTORA MAGCH, S.A DE C.V.	\$ 1,472,039.90	16/07/2019	13/10/2019	100	100		Obra finalizada
FISMDF-VIV-005PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Techo firme	Ahome	(005AH19PR) Construcción de 1,200 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,476,515.50											Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	\$ 1,471,850.04	01/08/2019	29/10/2019	100	100		Obra finalizada
FISMDF-VIV-006PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Techo firme	Ahome	(006AH19PR) Construcción de 1,200 M2 de Techo Firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel Zapotitlán, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,476,515.50											Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,473,668.38	02/11/2019	10/01/2020	90	35		Obra en proceso
FISMDF-VIV-007PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Techo firme	Ahome	(007AH19PR) Construcción de 1,200 M2 de Techo Firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,476,515.50											Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	JOEL JUAREZ PEREA	\$ 1,472,529.23	06/11/2019	05/02/2020	75	35		Obra en proceso
FISMDF-VIV-008CP-AH/2019	Inf. Vivienda	Techo firme	Ahome	(008AH19CP) Construcción de 1,200 M2 de Techo Firme para mejoramiento de viviendas, en distintas Colonias Populares de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,476,515.50											Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ	\$ 1,472,281.43	02/11/2019	29/02/2020	30	35		Obra en proceso

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*M. Chapman*



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inyecciones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMDF-VIV-009PR-011PR-016CP-AH/2019	Inf. Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(009AH19PR) Rehabilitación de impermeabilización de 600 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 116,603.75											\$ 116,283.75	02/11/2019	31/12/2019	100	35		Obra terminada	
FISDMDF-VIV-009PR-011PR-016CP-AH/2019	Inf. Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(011AH19PR) Rehabilitación de impermeabilización de 600 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades de la Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 116,603.75											\$ 116,283.75	02/11/2019	31/12/2019	100	35		Obra terminada	
FISDMDF-VIV-009PR-011PR-016CP-AH/2019	Inf. Vivienda	Impermeabilización	Ahome	(016AH19CP) Rehabilitación de impermeabilización de 600 m2 en techo firme para mejoramiento de viviendas, en distintas colonias populares, de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 116,603.75											\$ 116,283.75	02/11/2019	31/12/2019	100	100		Obra finalizada	
FISDMDF-VIV-020PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Sanitarios con Biodigestor	Ahome	(020AH19PR) Construcción de 10 sanitarios con biodigestor en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 576,791.10											\$ 576,791.10	03/12/2019	31/01/2020	77	35		Obra en proceso	
FISDMDF-VIV-021PR-137PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Sanitarios con Biodigestor	Ahome	(021AH19PR) Construcción de 10 sanitarios con biodigestor en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 579,415.70											\$ 578,981.51	05/10/2019	13/12/2019	100	100		Obra finalizada	
FISDMDF-VIV-021PR-137PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Vivienda	Ahome	(137AH19PR) Construcción de vivienda en la localidad de el Tule, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Tule	\$ 143,469.81											\$ 143,125.10	05/10/2019	18/11/2019	100	100		Obra finalizada	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Mi Chapman.*





Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISMDF-VIV-028PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto para baño	Ahome	(028AH19PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43x2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo),	Distintas	\$ 561,057.12					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobacion no. fismdf-0269/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 561,057.12			Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 558,569.05	16/07/2019	13/09/2019	100	100		Obra finalizada
FISMDF-VIV-029PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto para baño	Ahome	(029AH19PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ah	Distintas	\$ 561,057.12					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobacion no. fismdf-0269/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 561,057.12			Contrato	Asignación directa	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	\$ 560,695.33	06/07/2019	03/09/2019	100	100		Obra finalizada
FISMDF-VIV-030PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto para baño	Ahome	(030AH19PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel Zapotitlán, Municipio de	Distintas	\$ 561,057.12					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobacion no. fismdf-0269/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 561,057.12			Contrato	Asignación directa	SERGIO VERDUGO NAKASHIMA	\$ 560,681.81	06/07/2019	03/09/2019	100	35		Obra terminada
FISMDF-VIV-031PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto para baño	Ahome	(031AH19PR) Construcción de 11 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto, incluyen: tinaco 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sin	Distintas	\$ 474,740.64					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019, con of. de aprobacion no. fismdf-0215/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 474,740.64			Contrato	Asignación directa	INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.	\$ 474,225.10	06/07/2019	03/09/2019	100	100		Obra finalizada

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*M. Chapman.*











Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMDF-VIV-069PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto Dormitorio	Ahome	(069AH19PR) Construcción de 39 Cuartos Dormitorios (15.10 M2), en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza, Bolsa de Tosalbampo 2 (3), Col. Buena Vista (1), La Despensa (1), El Aguajito (3), El Alhuate (1), El Peluchin (1), El Ranchito	Distintas	\$ 2,351,518.65					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019. con of. de aprobación no. fismdf-0277/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 2,351,518.65			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ING. ROBERTO VALLE VEGA	\$ 2,347,325.76	23/10/2019	10/01/2020	80	65		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-070PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto Dormitorio	Ahome	(070AH19PR) Construcción de 39 Cuartos Dormitorios (15.10 M2), en distintas localidades de la Sindicatura San Miguel Zapotitlán, Bacaporobampo (5), Choacahui (19), El Chalate (2), Felipe Ángeles (1), La Tea (1), Las Calaveras (1), Las Varitas (1), San Mig	Distintas	\$ 2,351,518.65					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ejercicio 2019. con of. de aprobación no. fismdf-0277/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 2,351,518.65			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 2,347,979.79	07/11/2019	15/01/2020	50	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-071PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto Dormitorio	Ahome	(071AH19PR) Construcción de 27 Cuartos Dormitorios (15.10 M2), en distintas localidades de la Sindicatura Topolobampo, Campo Estrada (2), Lázaro Cárdenas (15), Carrizo Grande (2), Plan de Guadalupe (5), Tortugas 2 (3), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 1,624,830.30					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0317/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 1,624,830.30			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL, S.A. DE C.V.	\$ 1,624,830.30	02/11/2019	10/01/2020	90	74		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-072CP-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto Dormitorio	Ahome	(072AH19CP) Construcción de 29 Cuartos Dormitorios (15.10 M2), en distintas Colonias Populares de Los Mochis, Col. Adolfo López Mateos (2), Colonia Álamos I (1), Col. Álamos II (1), Col. Alfonso G. Calderón (2), Col. Ferrocarrilera (2), Col. Anáhuac (2),	Distintas	\$ 1,745,036.10					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0318/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 1,745,036.10			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 1,745,036.14	02/11/2019	10/01/2020	93	80		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-073PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Piso firme	Ahome	(073AH19PR) Construcción de 1,200 M2 de Piso Firme para mejoramiento de viviendas, en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 859,629.48					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0243/2019 de fecha 23 de marzo de 2019	\$ 859,629.48			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 859,629.48	02/11/2019	10/01/2020	99	35		Obra en proceso

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* Michapman.



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMDF-VIV-074PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Rehabilitación de muro firme	Ahome	(074AH19PR) Rehabilitación de muro firme que consiste en enjarre de 4,271 m2, en interior de cuarto, para mejoramiento de viviendas en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 749,262.00					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales (Ejercicio 2019), aprobado mediante oficio No. 0260/2019 de fecha 23 de Marzo del Distrito 2019.	\$ 749,262.00			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 748,873.76	05/10/2019	23/12/2019	100	100		Obra finiquitada
FISDMDF-VIV-112PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto Dormitorio	Ahome	(112AH19PR) Construcción de 34 Cuartos Dormitorios (15.10 M2), en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 2,046,436.20					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0592/2019 de fecha 21 de junio de 2019	\$ 2,046,436.20			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ARTURO CARRILLO VALLE	\$ 2,046,436.20	07/11/2019	29/02/2020	30	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-113CP-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto para baño	Ahome	(113AH19CP) Construcción de 1 cuarto para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: Tinaco 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, en colonias populares de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. 28 de Junio	\$ 43,158.24					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales (Ejercicio 2019), aprobado mediante oficio No. 0593/2019 de fecha 21 de Junio de del Distrito 2019.	\$ 43,158.24			Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 42,966.85	14/08/2019	12/09/2019	100	100		Obra finiquitada
FISDMDF-VIV-152PR-153PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(152AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 7 familias, Nuevo San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Nuevo San Miguel	\$ 348,441.98					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0889/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 348,441.98			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 346,718.97	21/11/2019	31/01/2020	56	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-153AH19PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(153AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 5 familias, Colonia José María Morelos, Nuevo San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Nuevo San Miguel	\$ 84,395.02					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0890/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 84,395.02			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 83,538.33	21/11/2019	11/01/2020	78	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-160PR-166PR-168PR-172PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(160AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 20 familias, Alfonso G. Calderón (Poblado 7), Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 7	\$ 127,531.53					Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0897/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 127,531.53			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 125,680.19	21/11/2019	11/01/2020	78	35		Obra en proceso

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* M. Chapman.



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
FISDMDF-VIV-160PR-166PR-168PR-172PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(166AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 10 familias, El Refugio, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Refugio	\$ 100,899.35						Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0903/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 100,899.35			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 99,305.56	21/11/2019	11/01/2020	78	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-160PR-166PR-168PR-172PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(168AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 7 familias, San Pablo, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Pablo	\$ 141,778.17						Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0905/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 141,778.17			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 140,758.72	21/11/2019	11/01/2020	78	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-160PR-166PR-168PR-172PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(172AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 30 familias, La Arrocería, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	La Arrocería	\$ 179,188.94						Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0912/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 179,188.94			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 177,773.76	21/11/2019	11/01/2020	78	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-167PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Ampliación de red eléctrica	Ahome	(167AH19PR) Ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de mufas según norma C.F.E. para beneficiar a 50 familias, San Lorenzo Nuevo, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Lorenzo Nuevo	\$ 821,443.29						Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0904/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 821,443.29			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 820,058.15	21/11/2019	10/02/2020	0	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-173PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Vivienda	Ahome	(173AH19PR) Construcción de 5 viviendas distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 794,674.25						Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0913/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 794,674.25			Contrato	Asignación directa	PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES, S.A DE C.V.	\$ 794,172.40	06/11/2019	15/01/2020	78	35		Obra en proceso
FISDMDF-VIV-174PR-AH/2019	Inf. Vivienda	Cuarto Dormitorio	Ahome	(174AH19PR) Construcción de 10 cuartos dormitorios (15.10 m2) distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas	\$ 689,787.00						Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal de las demarcaciones territoriales del distrito federal aprobados con oficio no. fismdf-0914/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019	\$ 689,787.00			Contrato	Asignación directa	ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 687,508.10	02/11/2019	20/01/2020	90	35		Obra en proceso

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*M. Chapman.*





**Municipio de Ahome**  
**Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Num de Obra	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Total	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
							Federal		Estatal		Municipal						Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico	Financiero
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe						
INADEM/FNE/DGOYSP-DOP-01-AH/2018	INADEM	Proyectos	Ahome	Proyectos para la mejora integral del Mercado Popular en el Municipio de Ahome, Sinaloa.	Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 3,186,737.40	Recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2018, con cargo al Programa "Fondo Nacional Emprendedor" otorgados mediante convenio (CFNE-21916/2018) y Recursos Municipales 2018.	\$ 3,186,737.40			Obra pública directa	\$ 1,875,507.86	Fondo nacional del emprendedor	\$ 1,250,338.57	Por Contrato	Licitación por Convocatoria Pública	Zero del Pacifico, S.A. de C.V.	\$ 3,125,846.43	02/01/2019	22/06/2019	100%	100%		Obra finiquitada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO.  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA ELIZABETH AYALA LEYVA.  
  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ARIANA SULAAE CASTRO BOJORQUEZ.  
  
 REGIDOR COMISIÓN DE HACIENDA



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Fisico	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONT-DGOYSP-DOP-006-19	Inf. Productiva	Rehabilitación de Mercado	Ahome	Trabajos de rehabilitación en "Mercado Independencia", ubicado en calle Independencia esquina con calle Degollado, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Centro	\$ 3,939,995.31					Gasto directo	\$ 3,939,995.31			Contrato	Licitación pública	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES ZAZUETA, S.A DE C.V.	\$ 3,829,347.58	18/05/2019	16/08/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-007-19	Inf. Productiva	Rehabilitación de Mercado	Ahome	Rehabilitación de mercado popular 2da. Etapa, ubicado en calle Gral. Álvaro Obregón, entre calle Gral Ignacio Zaragoza y calle Guillermo Prieto, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Centro	\$ 2,909,987.55					Gasto directo	\$ 2,909,987.55			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,906,403.59	31/05/2019	29/07/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-008-19	Inf. Ejidal	Construcción o rehabilitación de techumbre	Ahome	Construcción de techados en área de impartición física en Casa Ejidal, Ejido Ricardo Flores Magón, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Ricardo Flores Magón	\$ 1,277,451.54					Predial rústico	\$ 1,277,451.54			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 1,272,836.54	24/07/2019	06/09/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-009-19	Inf. Pluvial	Construcción de colector pluvial	Ahome	Construcción de conducto rectangular de 2.60 mts y 2.40 mts de concreto armado y reposición de pavimento hidráulico en Ave Mariano Escobedo entronque con Blvd. Antonio Rosales, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Fracc. San Fernando	\$ 1,469,483.73					Gasto directo	\$ 1,469,483.73			Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	CONSTRUCTORA MAGCH, S.A DE C.V.	\$ 1,463,860.63	31/07/2019	13/09/2019	100	77		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-010-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación de oficinas administrativas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, ubicado en Av. Cuauhtémoc y calle Santos Degollado S/N, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Bienestar	\$ 585,536.09					Gasto directo	\$ 585,536.09			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 584,550.40	29/06/2019	12/08/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-011-19	Institucional	Institucional	Ahome	Red de distribución hidrosanitaria e instalación de muebles WC en baños en barandilla de Seguridad Pública Municipal, Blvd. Macario Gaxiola y Blvd. Centenario, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Raul Romanillo	\$ 285,380.17					Gasto directo	\$ 285,380.17			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 284,955.28	13/08/2019	07/10/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-011-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación de instalaciones de Centro de Salud Municipal, ubicado en calle Niños Héroes No. 375 esquina con callejón Juan de la Barrera, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Centro	\$ 171,266.11					Gasto directo	\$ 171,266.11			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 170,854.34	13/08/2019	07/10/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-011-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación de las oficinas del Secretario del H. Ayuntamiento, ubicadas en Palacio Municipal, Av. Cuauhtémoc y calle Santos Degollado S/N, col. Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Bienestar	\$ 143,562.12					Gasto directo	\$ 143,562.12			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 143,150.11	13/08/2019	07/10/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-011-19	Institucional	Institucional	Ahome	Trabajos de mantenimiento e impermeabilización de losa de azotea en bodega propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicada en callejón Hermenegildo Galeana No. 473, entre calle Gabriel Leyva y calle Ángel Flores, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Centro	\$ 65,213.97					Gasto directo	\$ 65,213.97			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 64,976.43	13/08/2019	07/10/2019	100	35		Obra terminada

M. Chapman

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status							
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero									
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe						
CONT-DGOYSP-DOP-012-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación de almacén en Palacio Municipal, ubicado en Av. Cuauhtémoc y calle Santos Degollado S/N, Col. Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Bienestar	\$ 80,586.81									Gasto directo	\$ 80,586.81					Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 77,857.41	19/07/2019	01/09/2019	100	77		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-012-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación de baños en taller municipal ubicado en la prolongación de la calle Santos Degollado, junto a las oficinas de Común, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Narciso Mendoza	\$ 127,764.73									Gasto directo	\$ 127,764.73					Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 123,550.31	19/07/2019	01/09/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-012-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación en oficinas administrativas de bienes e inmuebles en Palacio Municipal, en Av. Cuauhtémoc y calle Santos Degollado S/N, Col. Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Bienestar	\$ 122,777.51									Gasto directo	\$ 122,777.51					Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 118,805.05	19/07/2019	01/09/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-013-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	Mejoramiento de sanitarios en escuela primaria "Antonio Rosales", ubicada en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Fátima	\$ 97,298.62									Gasto directo	\$ 97,298.62					Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 96,861.97	09/08/2019	02/10/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-013-19	Institucional	Institucional	Ahome	Remodelación de las oficinas de informática, ubicadas en Palacio Municipal, Av. Cuauhtémoc y calle Santos Degollado S/N col. Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Bienestar	\$ 251,720.08									Gasto directo	\$ 251,720.08					Contrato	Asignación directa	GERARDO CRUZ CHAIREZ	\$ 251,583.06	09/08/2019	02/10/2019	100	66		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-014-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Construcción de tienda, bodega y techumbre frontal en escuela primaria "Plan de Guadalupe", ubicada en el Ejido Plan de Guadalupe, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Plan de Guadalupe	\$ 144,393.46									Gasto directo	\$ 144,393.46					Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 143,897.80	02/10/2019	15/11/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-014-19	Institucional	Institucional	Ahome	Modificación de portón de acceso a patios en Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas en Blvd. Macario Gaxiola y Blvd. Centenario, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Raul Romanillo	\$ 89,089.45									Gasto directo	\$ 89,089.45					Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 88,658.96	02/10/2019	15/11/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-015-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Construcción de bebedero, andador y pórtico en Cam 34, ubicado calle Guanajuato y Ejercito Nacional, fraccionamiento El Chamizal, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Fracc. El Chamizal	\$ 121,071.32									Gasto directo	\$ 121,071.32					Contrato	Asignación directa	ARTURO CARRILLO VALLE	\$ 120,635.02	04/09/2019	14/10/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-016-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Rehabilitación de aulas, baños y cerca perimetral de escuela primaria "Adolfo López Mateos" ubicada en el Ejido Emigdio Ruiz, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Emigdio Ruiz	\$ 420,617.29									Gasto directo	\$ 420,617.29					Contrato	Asignación directa	ING. ROBERTO VALLE VEGA	\$ 420,047.28	02/10/2019	15/01/2020	85	35		Obra en proceso

M. Chapman.



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal		Estatad		Municipal		Otras Inveriones					Inicio	Termino	Físico	Financiero						
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe			
CONT-DGOYSP-DOP-017-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Demolición y construcción de firme en cancha de usos múltiples en escuela primaria "Canuto Ibarra Guerrero" ubicada, en el Ejido Tabeojeca, Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Tabeojeca	\$ 515,653.69								Gasto directo	\$ 515,653.69			Contrato	Asignación directa	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	\$ 515,181.86	04/07/2019	20/08/2019	100	0		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-018-19	Inf. Deportiva	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	Construcción de baños en campo deportivo de fut bol, ubicado en el Estero de Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Estero de Juan José Ríos	\$ 133,809.48								Gasto directo	\$ 133,809.48			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 133,274.84	23/08/2019	19/10/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-018-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Construcción de módulo de bebederos, en esc. primaria Amado García García, ubicada en el Estero de Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Estero de Juan José Ríos	\$ 66,012.65								Gasto directo	\$ 66,012.65			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 65,796.50	23/08/2019	19/10/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-019-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	Cerca malla ciclónica esc. primaria "3 de Abril", ubicada en el Ejido Ricardo Flores Magón, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Ricardo Flores Magón	\$ 446,482.89								Gasto directo	\$ 446,482.89			Contrato	Asignación directa	PROYECTOS Y MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES, S.A DE C.V.	\$ 445,945.35	02/10/2019	02/11/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-020-19	Inf. Social	Rehabilitación de centros de atención al adulto mayor	Ahome	Construcción de casa del abuelo en las Grullas Margen Derecha, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Grullas Margen Derecha	\$ 371,296.38								Gasto directo	\$ 371,296.38			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA CONSEDIF S.A. DE C.V.	\$ 370,962.57	02/10/2019	20/01/2020	70	35		Obra en proceso
CONT-DGOYSP-DOP-020-19	Inf. Social	Rehabilitación de centros de atención al adulto mayor	Ahome	Construcción de techumbre metálica 6x8 y firme en casa del abuelo, ubicada en la comunidad de las Grullas Margen Derecha, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Grullas Margen Derecha	\$ 227,303.51								Gasto directo	\$ 227,303.51			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA CONSEDIF S.A. DE C.V.	\$ 226,987.08	02/10/2019	20/01/2020	50	35		Obra en proceso
CONT-DGOYSP-DOP-021-19	Inf. Deportiva	Construcción o rehabilitación de módulo sanitario	Ahome	Construcción de módulo de baños unitarios en Estadio Infantil, ubicado en el Ejido México, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. México	\$ 129,243.37								Gasto directo	\$ 129,243.37			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA ARMHEP S.A. DE C.V.	\$ 128,751.59	02/10/2019	20/01/2020	95	35		Obra en proceso
CONT-DGOYSP-DOP-022-19	Inf. De Espacios Públicos	Rehabilitación de parque	Ahome	Construcción de módulo de baño en la plazuela del Ejido Bachoco #2, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Bachoco Dos	\$ 134,686.68								Gasto directo	\$ 134,686.68			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 134,055.75	02/10/2019	05/12/2019	100	100		Obra finiquitada

M. Chapman.



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero				
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe	
CONT-DGOYSP-DOP-022-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Construcción de módulo de bebedero en la escuela primaria "Lázaro Cárdenas" ubicada en la colonia Burócrata, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Burócrata	\$ 71,970.62						Gasto directo	\$ 71,970.62			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 71,522.10	02/10/2019	05/12/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-022-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación en general	Ahome	Construcción de piso firme en techumbre en jardín de niños "Servando Veliz Arcadia" en el Ejido Bachoco #2, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Bachoco Dos	\$ 54,823.84						Gasto directo	\$ 54,823.84			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 54,635.06	02/10/2019	05/12/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-022-19	Inf. para la Movilidad	Construcción o rehabilitación de puente peatonal	Ahome	Construcción de puente metálico peatonal de 19.00 mts. de largo sobre el Dren Jeime, que comunica al Ejido Ahome Independencia y la Villa de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa de Ahome	\$ 336,009.90						Gasto directo	\$ 336,009.90			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 334,493.15	02/10/2019	05/12/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-023-19	Inf. Cultural	Construcción o rehabilitación de biblioteca pública	Ahome	Construcción de cerca de PTR con malla ciclónica y banqueta de acceso a biblioteca pública "Eleazar García" ubicada en el Ejido Revolución Mexicana, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Revolución Mexicana	\$ 149,734.04						Gasto directo	\$ 149,734.04			Contrato	Asignación directa	JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO	\$ 149,223.18	28/09/2019	27/10/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-024-19	Inf. Ejidal	-	Ahome	Construcción de cerca de tubo y malla ciclónica galvanizada en el panteón del Ejido Revolución Mexicana, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Revolución Mexicana	\$ 428,847.72						Gasto directo	\$ 428,847.72			Contrato	Asignación directa	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	\$ 427,972.50	02/10/2019	14/12/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-025-19	Inf. para la Movilidad	Construcción o rehabilitación de puente peatonal	Ahome	Construcción de puente metálico peatonal de 14.60 mts. de largo sobre canal reforma, que comunica al Ejido San Lorenzo Nuevo con la comunidad de Ohuime, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. San Lorenzo Nuevo	\$ 287,383.84						Gasto directo	\$ 287,383.84			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 286,775.14	02/10/2019	22/11/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-025-19	Inf. para la Movilidad	Construcción o rehabilitación de puente peatonal	Ahome	Rehabilitación de puente metálico peatonal sobre el canal Cahuinahua a la altura del Ejido La Despensa, Sindicatura de Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. La Despensa	\$ 91,484.61						Gasto directo	\$ 91,484.61			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 91,110.00	02/10/2019	22/11/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-026-19	Inf. De Espacios Públicos	Rehabilitación de parque	Ahome	Remodelación de parque en el Ejido Cohuibampo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Cohuibampo	\$ 662,333.18						Gasto directo	\$ 662,333.18			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 661,426.17	02/10/2019	15/12/2019	100	35		Obra terminada



Municipio de Ahome  
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status			
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico	Financiero					
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe		
CONT-DGOYSP-DOP-027-19	Inf. Deportiva	Construcción o rehabilitación de cancha	Ahome	Ampliación de firme en cancha de usos múltiples "Handball", ubicado en el campo pesquero El Colorado, sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Campo Pesquero El Colorado	\$ 596,812.39							Gasto directo	\$ 596,812.39			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES CEFEL, S.A. DE C.V.	\$ 595,201.28	03/09/2019	17/10/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-028-19	Inf. Deportiva	Construcción o rehabilitación de estadio	Ahome	Construcción de barda perimetral de block con rejacero, cerca de malla galvanizada con PTR y acceso principal, en el estadio de béisbol ubicado en el campo pesquero El Colorado, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Campo Pesquero El Colorado	\$ 899,502.86							Gasto directo	\$ 899,502.86			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES CEFEL, S.A. DE C.V.	\$ 898,105.95	03/09/2019	01/11/2019	100	100		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-029-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación de aula	Ahome	Construcción de dos aulas adosadas est. U-1C de 2 ½ e.e. c/u., techumbre metálica y plaza cívica de 15.00 x 20.00 mts., en COBAES 117 ubicado en el Ejido Mochis, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Mochis	\$ 3,626,094.27							Gasto directo	\$ 3,025,200.53			Contrato	Licitación pública	INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.	\$ 3,017,060.08	04/09/2019	13/01/2020	90	63		Obra en proceso
CONT-DGOYSP-DOP-029-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	Construcción de pórtico tipo de 6.00 x 2.50 mts., cerca perimetral y obra exterior (andadores) en COBAES 127 ubicado en Alfonso G. Calderón (Poblado 7), Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 7	\$ -							Gasto directo	\$ 595,426.97			Contrato	Licitación pública	INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.	\$ 603,567.42	04/09/2019	13/01/2020	90	67		Obra en proceso
CONT-DGOYSP-DOP-030-19	Inf. Ejidal	Construcción o rehabilitación de techumbre	Ahome	Construcción de techumbre metálica de 10.0x12.0 m. con sistema eléctrico y firme de concreto en la casa Ejidal, ubicado en el Aguajito, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. El Aguajito	\$ 436,983.08							Gasto directo	\$ 436,983.08			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES ROHZ S.A. DE C.V.	\$ 436,040.53	02/10/2019	15/11/2019	100	35		Obra terminada
CONT-DGOYSP-DOP-031-19	Inf. Educativa	Construcción o rehabilitación de cerca perimetral	Ahome	Construcción de cerca perimetral con tubo y malla ciclónica, construcción de módulo de baño en centro de Educación Inicial Indígena en bajada de San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ej. Bajada de San Miguel	\$ 272,084.00							Gasto directo	\$ 272,084.00			Contrato	Asignación directa	ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	\$ 271,440.17	22/11/2019	05/01/2020	89	35		Obra en proceso
CONT-DGOYSP-DOP-032-19	Institucional	Institucional	Ahome	Modificación y rehabilitación de base y asta bandera monumental ubicado en la explanada en Palacio Municipal, en ave. Cuauhtémoc y calle Santos Degollado s/n, colonia Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Col. Bienestar	\$ 246,892.88							Gasto directo	\$ 246,892.88			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA OBRAPRO, S.A. DE C.V.	\$ 246,314.77	12/08/2019	25/09/2019	100	0		Obra terminada

*Michapman*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





