



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja: 1 de 21
Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
043AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	95%			35%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$378,134.38	\$378,134.38				M2	432		
044AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	70%			35%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$378,117.12	\$378,117.12				M2	432		
045AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			100%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$1,079,549.03	\$1,079,549.03				M2	432		
046AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%			50%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$543,762.91	\$543,762.91				M2	432		
047AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$1,058,043.58	\$1,058,043.58				M2	432		
048AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%			100%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$1,045,591.20	\$1,045,591.20				M2	432		
049AH23PR	CONSTRUCCION DE 384 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$961,920.00	\$961,920.00					\$914,269.45	\$914,269.45				M2	384		
050AH23CP	CONSTRUCCION DE 384 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	100%			100%			\$961,920.00	\$961,920.00					\$937,619.47	\$937,619.47				M2	384		
Suma por hoja:									\$8,416,800.00	\$8,416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,087.14	\$6,335,087.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,416,800.00	\$8,416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,087.14	\$6,335,087.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$8,416,800.00	\$8,416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,087.14	\$6,335,087.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR



SECRETARIA DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
 3er. TRIMESTRE DEL 2023
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(29) SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 2 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones								
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas									
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino																							
051AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	82%				35%				\$1,106,935.50	\$1,106,935.50														BAÑO	15				
052AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	53%				35%				\$1,106,935.50	\$1,106,935.50														BAÑO	15				
053AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	85%				60%				\$1,106,935.50	\$1,106,935.50														BAÑO	15				
054AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%				100%				\$1,106,935.50	\$1,106,935.50														BAÑO	15				
055AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%				100%				\$1,106,935.50	\$1,106,935.50														BAÑO	15				
056AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%				100%				\$1,106,935.50	\$1,106,935.50														BAÑO	15				
057AH23PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	97%				0%				\$737,957.00	\$737,957.00														BAÑO	10				
058AH23CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	83%				52%				\$737,957.00	\$737,957.00														BAÑO	10				
Suma por hoja:									\$8,117,527.00	\$8,117,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,026,973.53	\$5,026,973.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
Suma por Subclasificación:									\$8,117,527.00	\$8,117,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,026,973.53	\$5,026,973.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
Suma por Municipio:									\$16,534,327.00	\$16,534,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,362,060.67	\$11,362,060.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **011 AHOME**
 ESTADO: **029 SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 3 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
059AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	18%			35%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20				\$1,819,938.68	\$1,819,938.68					CUARTO	40		
060AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	3%			35%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20				\$1,819,938.68	\$1,819,938.68					CUARTO	40		
061AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	46%			54%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20				\$2,807,788.74	\$2,807,788.74					CUARTO	40		
062AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	56%			60%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20				\$3,125,271.22	\$3,125,271.22					CUARTO	40		
063AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	62%			58%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20				\$2,999,747.54	\$2,999,747.54					CUARTO	40		
064AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	60%			53%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20				\$2,755,875.01	\$2,755,875.01					CUARTO	40		
065AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	37%			57%			\$3,966,539.40	\$3,966,539.40				\$2,209,214.67	\$2,209,214.67					CUARTO	30		
066AH23CP	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	52%			42%			\$3,966,539.40	\$3,966,539.40				\$1,650,584.78	\$1,650,584.78					CUARTO	30		
Suma por hoja:									\$39,665,394.00	\$39,665,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,188,359.32	\$19,188,359.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$39,665,394.00	\$39,665,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,188,359.32	\$19,188,359.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$56,199,721.00	\$56,199,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,550,419.99	\$30,550,419.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR



SECRETARÍA DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)

3er. TRIMESTRE DEL 2023

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: Hoja 4 de 21
5 de octubre de 2023

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
006AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$1,804,915.12	\$1,804,915.12					\$1,801,816.05	\$1,801,816.05					RED	1	
007AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POBLADO 6	100%			100%			\$729,301.96	\$729,301.96					\$728,286.59	\$728,286.59					RED	1	
008AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	REVOLUCION MEXICANA	100%			100%			\$486,378.82	\$486,378.82					\$486,063.10	\$486,063.10					RED	1	
009AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	AGUAJITO	100%			100%			\$636,991.21	\$636,991.21					\$636,520.70	\$636,520.70					RED	1	
010AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PLAN DE SAN LUIS	100%			100%			\$204,588.06	\$204,588.06					\$204,131.70	\$204,131.70					RED	1	
011AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL ALHUATE	100%			100%			\$233,738.76	\$233,738.76					\$233,342.39	\$233,342.39					RED	1	
012AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			100%			\$447,511.12	\$447,511.12					\$447,253.25	\$447,253.25					RED	1	
013AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	ROSENDO G. CASTRO	100%			100%			\$73,409.49	\$73,409.49					\$73,306.32	\$73,306.32					RED	1	
014AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PLAN DE GUADALUPE	100%			100%			\$199,729.52	\$199,729.52					\$199,510.99	\$199,510.99					RED	1	
015AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	TORTUGAS DOS	100%			100%			\$209,446.44	\$209,446.44					\$208,587.96	\$208,587.96					RED	1	
016AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	OLAS ALTAS	100%			100%			\$782,745.09	\$782,745.09					\$780,765.74	\$780,765.74					RED	1	
017AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL HECHO	100%			100%			\$44,258.79	\$44,258.79					\$44,138.14	\$44,138.14					RED	1	
018AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BENITO JUAREZ	100%			100%			\$525,246.61	\$525,246.61					\$524,175.49	\$524,175.49					RED	1	
019AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	9 DE DICIEMBRE	100%			100%			\$617,520.48	\$617,520.48					\$616,488.75	\$616,488.75					RED	1	
020AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	TABELOJICA	100%			100%			\$661,283.57	\$661,283.57					\$660,173.76	\$660,173.76					RED	1	
021AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	LA FORTUNA	100%			100%			\$175,437.29	\$175,437.29					\$175,218.21	\$175,218.21					RED	1	
022AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	HUACAPORITO	100%			100%			\$233,738.84	\$233,738.84					\$233,187.78	\$233,187.78					RED	1	
023AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MATACAHUI	100%			100%			\$141,428.05	\$141,428.05					\$140,603.86	\$140,603.86					RED	1	
024AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL REFUGIO	100%			100%			\$316,332.71	\$316,332.71					\$315,723.70	\$315,723.70					RED	1	
Suma por hoja:									\$8,524,001.93	\$8,524,001.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509,294.48	\$8,509,294.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,524,001.93	\$8,524,001.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509,294.48	\$8,509,294.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$64,723,722.93	\$64,723,722.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,059,714.47	\$39,059,714.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR



SECRETARIA
DE
BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 5 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
025AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS	100%			100%			\$826,471.27	\$826,471.27					\$824,859.47	\$824,859.47					RED	1	
026AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BAJADA DE SAN MIGUEL	100%			100%			\$219,163.45	\$219,163.45					\$218,231.00	\$218,231.00					RED	1	
027AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	100%			100%			\$92,843.42	\$92,843.42					\$92,794.57	\$92,794.57					RED	1	
095AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PAREDONES	80%			100%			\$275,506.57	\$275,506.57					\$275,231.34	\$275,231.34					RED	1	
096AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EJIDO MEXICO	100%			100%			\$143,096.79	\$143,096.79					\$142,901.56	\$142,901.56					RED	1	
133AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL VENADILLO	100%			50%			\$209,446.53	\$209,446.53					\$104,529.40	\$104,529.40					RED	1	
134AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMPO ESTRADA	0%			50%			\$39,400.25	\$39,400.25					\$19,598.49	\$19,598.49					RED	1	
135AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	0%			50%			\$89,160.43	\$89,160.43					\$44,463.20	\$44,463.20					RED	1	
136AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	FELIPE ANGELES	0%			50%			\$413,501.96	\$413,501.96					\$206,504.28	\$206,504.28					RED	1	
137AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GOROS PUEBLO	100%			50%			\$209,446.53	\$209,446.53					\$104,610.00	\$104,610.00					RED	1	
138AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GOROS DOS	0%			50%			\$432,935.81	\$432,935.81					\$216,171.92	\$216,171.92					RED	1	
139AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	SAN ISIDRO	0%			50%			\$466,945.05	\$466,945.05					\$233,106.06	\$233,106.06					RED	1	
140AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMAYECA	100%			50%			\$151,144.97	\$151,144.97					\$75,412.46	\$75,412.46					RED	1	
Suma por hoja:									\$3,569,063.03	\$3,569,063.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558,413.75	\$2,558,413.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$12,093,064.96	\$12,093,064.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,067,708.23	\$11,067,708.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$68,292,785.96	\$68,292,785.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,618,128.22	\$41,618,128.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: 001 AHOME
 ESTADO: 25 SINALOA
 FONDO: FAISMUN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 6 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES Subclasificación: ELECTRIFICACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
001AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ	BAGOJO DEL RIO	100%			100%			\$785,553.37	\$785,553.37					\$781,700.64	\$781,700.64					RED	1	
002AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESTADIO DE BEISBOL	SAN ISIDRO	100%			100%			\$447,605.43	\$447,605.43					\$436,964.76	\$436,964.76					RED	1	
003AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DISPENSARIO	CAMPO GASTELUM	100%			100%			\$493,751.55	\$493,751.55					\$483,993.10	\$483,993.10					RED	1	
004AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ (CANCHA DE VOLEIBOL)	CAMPO GASTELUM	100%			100%			\$339,893.47	\$339,893.47					\$339,556.34	\$339,556.34					RED	1	
005AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO	RICARDO FLORES MAGON	100%			31%			\$419,423.40	\$419,423.40					\$127,934.76	\$127,934.76					RED	1	
Suma por hoja:									\$2,486,227.22	\$2,486,227.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,149.60	\$2,170,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,486,227.22	\$2,486,227.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,149.60	\$2,170,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$70,779,013.18	\$70,779,013.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,788,277.82	\$43,788,277.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			


 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 8 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Agrobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
068AH23PR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%			100%			\$462,117.32	\$462,117.32												DESCARGAS	25	
Suma por hoja:									\$462,117.32	\$462,117.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,569.46	\$460,569.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$462,117.32	\$462,117.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,569.46	\$460,569.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$71,516,436.78	\$71,516,436.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,524,008.27	\$44,524,008.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				


 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 9 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD Subclasificación: DISPENSARIOS MEDICOS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
073AH23PR	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	OLAS ALTAS	90%			35%			\$80,384.09	\$80,384.09					\$28,073.15	\$28,073.15					DISPENSAR	1			
074AH23PR	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	EL REFUGIO	50%			35%			\$103,161.39	\$103,161.39					\$36,029.49	\$36,029.49					DISPENSAR	1			
Suma por hoja:									\$183,545.48	\$183,545.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,102.64	\$64,102.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$183,545.48	\$183,545.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,102.64	\$64,102.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$71,699,982.26	\$71,699,982.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,588,110.91	\$44,588,110.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
SECRETARÍA DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(25) SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 10 de 11
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
Subclasificación:	No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a															
				Inicio	Termino	Inicio	Termino																
	029AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS POR CALLE DE LA PRIMARIA DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLEJON DE SALIDA A COLECTOR A TIERRAS	GABRIEL LEYVA SOLANO	100%				100%												RED	1		
	030AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA POR CALLE DORA AYON ENTRE CANAL LUQUEÑO Y CALLE AMPLIACION DORA AYON	VILLA DE AHOME	100%				100%												RED	1		
	031AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COBAYME	100%				100%												RED	1		
	032AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIV. ABOGADOS ESQUINA CON CALLE DOCTORES	LOS MOCHIS, COL. FOVISSSTE 3	100%				100%												RED	1		
	033AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN CARRETERA MOCHIS-TOPOLORAMPO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE QUINTANA ROO	LOS MOCHIS, EJIDO MORELOS	100%				100%												RED	1		
	034AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE RIO CULIACAN	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100%				100%												RED	1		
	035AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	LA DESPENSA	100%				100%												RED	1		
	075AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 7 (CANAL RAMAL LIMONES / PASCOLA), AHOME INDEPENDENCIA	AHOME INDEPENDENCIA	100%				100%												RED	1		
	076AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA (SECTOR PAPAQUI), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHIHUAHUITA	45%				46%												RED	1		
	077AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR "SECTOR ESTADIO", SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL PORVENIR	100%				35%												RED	1		
	078AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE REYES HERDILES Y ORATORIO DON BOSCO EN COLONIA NARCISO MENDOZA.	LOS MOCHIS, COL. NARCISO MENDOZA	100%				100%												RED	1		
	079AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE MEZQUITE ENTRE BLVD. MACAPULE Y BLVD. RIO FUERTE EN COLONIA INFONAVIT MACAPULE.	LOS MOCHIS, INF. MACAPULE	80%				35%												RED	1		
	080AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE CERRADA PLAYA LAS GLORIAS ENTRE CALLE PLAYA LAS GLORIAS Y CALLE PLAYA ROBALERA EN COLONIA ALEJANDRO PEÑA.	LOS MOCHIS, COL. ALEJANDRO PEÑA	100%				35%												RED	1		
	081AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DE PLAZOLETA 10 Y CALLE DE PLAZOLETA 12 EN COLONIA 12 DE OCTUBRE	LOS MOCHIS, COL. 12 DE OCTUBRE	0%				35%												RED	1		
	082AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN LLEGADA AL CARCAMO ENTRE CALLE FUNDACION AMOR Y CALLE AYUNTAMIENTO 91, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	NUEVO SAN MIGUEL	100%				35%												RED	1		
	083AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD EL BULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL BULE	100%				35%												RED	1		
	084AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHOACAHUI	100%				35%												RED	1		
				Suma por hoja:																			
				Suma por Subclasificación:																			
				Suma por Municipio:																			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR






MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(29) SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 11 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: AGUA ENTUBADA Subclasificación: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / PLANTA POTAB.			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Odra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
036AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE CANAL LUQUEÑO Y AMPLIACION DORA AYON	VILLA DE AHOME	100%			100%			\$370,470.41	\$370,470.41				\$370,220.58	\$370,220.58					RED	1		
037AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES	COMPUERTAS	100%			100%			\$58,860.19	\$58,860.19				\$58,769.21	\$58,769.21					RED	1		
038AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEZ BARRACUDA	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$81,031.38	\$81,031.38				\$80,898.13	\$80,898.13					RED	1		
039AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO	SAN MIGUEL	100%			100%			\$94,881.17	\$94,881.17				\$94,672.25	\$94,672.25					RED	1		
040AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	TOPOLOBAMPO	100%			100%			\$77,138.07	\$77,138.07				\$77,035.50	\$77,035.50					RED	1		
041AH23PR	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	GORIOS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	95%			100%			\$1,828,848.92	\$1,828,848.92				\$1,814,410.96	\$1,814,410.96					RED	1		
042AH23CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	LOS MOCHIS, FRACC. SAN FRANCISCO	87%			35%			\$1,970,001.25	\$1,970,001.25				\$684,053.07	\$684,053.07					RED	1		
085AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 7 (CANAL RAMAL LIMONES / PASCOLA)	AHOME INDEPENDENCIA	100%			35%			\$318,707.67	\$318,707.67				\$111,478.38	\$111,478.38					RED	1		
086AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO LAS MARGARITAS, TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	80%			35%			\$1,267,787.54	\$1,267,787.54				\$443,196.33	\$443,196.33					RED	1		
087AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA (LA ARROCERA), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	AGUILA AZTECA	100%			35%			\$225,137.47	\$225,137.47				\$78,746.95	\$78,746.95					RED	1		
088AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD EL BULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL BULE	100%			35%			\$140,365.79	\$140,365.79				\$48,091.38	\$48,091.38					RED	1		
089AH23PR	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	65%			35%			\$1,743,925.94	\$1,743,925.94				\$609,803.73	\$609,803.73					RED	1		
Suma por hoja:									\$8,177,155.80	\$8,177,155.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472,376.47	\$4,472,376.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,177,155.80	\$8,177,155.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472,376.47	\$4,472,376.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$98,152,297.23	\$98,152,297.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,075,678.80	\$58,075,678.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



SECRETARIA DE BIENESTAR

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 12 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: GUARDERIA PUBLICA			Avances Fisicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Fisico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
124AH23PR	REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA	LA ARROCLERA	100%			100%			\$681,619.10	\$681,619.10					\$678,449.88	\$678,449.88					GUARDERIA	1	
Suma por hoja:									\$681,619.10	\$681,619.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,449.88	\$678,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$681,619.10	\$681,619.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,449.88	\$678,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$93,833,916.33	\$93,833,916.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,754,128.68	\$58,754,128.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			




SECRETARÍA DE BIENESTAR
 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (29) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 13 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: PAVIMENTACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
090AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, TRAMO DE CALLE FELIPE ANGELES A CALLE MIGUEL HIDALGO	MACAPULE	60%			35%			\$2,413,850.36	\$2,413,850.36					\$844,847.63	\$844,847.63					CALLE	1	
091AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PRINCIPAL A 0-099 00 MI (CALLE SIN NOMBRE)	EL GUAYABO	45%			35%			\$1,484,138.11	\$1,484,138.11					\$519,448.34	\$519,448.34					CALLE	1	
092AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE ANGEL FLORES A CALLE BENITO HERRIZ	SAN MIGUEL	100%			100%			\$1,373,229.09	\$1,373,229.09					\$1,372,912.21	\$1,372,912.21					CALLE	1	
093AH23CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLEJON 2 DE ABRIL, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE CORRADO	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	70%			35%			\$1,290,536.73	\$1,290,536.73					\$451,687.86	\$451,687.86					CALLE	1	
094AH23CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES H. GALFANA Y M. MATAMOROS	LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA	80%			50%			\$3,296,691.32	\$3,296,691.32					\$1,649,708.07	\$1,649,708.07					CALLE	1	
Suma por hoja:									\$9,858,445.61	\$9,858,445.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838,604.11	\$4,838,604.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$9,858,445.61	\$9,858,445.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838,604.11	\$4,838,604.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$103,692,361.94	\$103,692,361.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,592,732.79	\$63,592,732.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(29) SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023
 Hoja 14 de 21

Clasificación:	Subclasificación:	No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros					Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
					Físico		Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fechas Reales d/m/a	%	Inicio	Termino															
URBANIZACION	PARQUE PUBLICO	069AH23PR	REHABILITACION DE KIOSCO EN PARQUE PUBLICO	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%		100%			\$244,744.28	\$244,744.28					\$244,522.30	\$244,522.30					PARQUE	1	
		070AH23PR	REHABILITACION DE KIOSCO EN PARQUE PUBLICO	BACHOCO DOS (MACOCHIN)	100%		100%			\$312,931.76	\$312,931.76					\$312,662.90	\$312,662.90					PARQUE	1	
		071AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ	LOS MOCHIS, FRACC. SAN FERNANDO	100%		100%			\$356,992.49	\$356,992.49					\$356,759.90	\$356,759.90					PARQUE	1	
		099AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO POR AV. BENITO JUAREZ ENTRE DREN MOCHICAHUI Y ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES I	100%		100%			\$239,485.61	\$239,485.61					\$238,993.87	\$238,993.87					PARQUE	1	
		100AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES, HERMENEGILDO	LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA	100%		35%			\$247,395.81	\$247,395.81					\$86,518.10	\$86,518.10					PARQUE	1	
		101AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO POR CALLE GUASAVE ENTRE VERACRUZ Y SAN FRANCISCO	LOS MOCHIS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	100%		100%			\$201,122.11	\$201,122.11					\$196,744.19	\$196,744.19					PARQUE	1	
		102AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO POR AV. FEBRERO ENTRE CALLES CEIBAS Y AMAPAS	LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II	100%		100%			\$201,617.29	\$201,617.29					\$201,427.19	\$201,427.19					PARQUE	1	
		103AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO	BACHOMOBAMPO 1	100%		31%			\$218,986.10	\$218,986.10					\$66,800.44	\$66,800.44					PARQUE	1	
		104AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE CALLES REYES HEROLLES Y ALFONSO ESPINOZA (MALVINAS)	LOS MOCHIS, COL. CONRADO ESPINOZA (MALVINAS)	90%		35%			\$198,595.25	\$198,595.25					\$69,448.52	\$69,448.52					PARQUE	1	
		105AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN PROLONGACION EJIDO R. FLORES MAGON Y FINDO MOCHIS	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES II	80%		35%			\$199,427.26	\$199,427.26					\$69,736.15	\$69,736.15					PARQUE	1	
		106AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES	LOS MOCHIS, FRACC. LOS VIRREYES	0%		35%			\$154,651.56	\$154,651.56					\$54,075.49	\$54,075.49					PARQUE	1	
		107AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 2 DE ABRIL	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	75%		35%			\$198,789.83	\$198,789.83					\$69,511.08	\$69,511.08					PARQUE	1	
		108AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MOCHICAHUI	LOS MOCHIS, INFONAVIT MOCHICAHUI	25%		35%			\$179,997.30	\$179,997.30					\$62,939.55	\$62,939.55					PARQUE	1	
		109AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA AMISTAD POR CALLE CERRO DE LA MEMORIA ENTRE AVENIDA SEPTIEMBRE Y CALLE OCTUBRE	LOS MOCHIS, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO	65%		35%			\$175,537.29	\$175,537.29					\$61,380.27	\$61,380.27					PARQUE	1	
		110AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE VERACRUZ Y CALLE 3	LOS MOCHIS, COL. RUBEN JARAMILLO	20%		35%			\$361,917.90	\$361,917.90					\$126,574.70	\$126,574.70					PARQUE	1	
		111AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMON VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCHAI ALVAREZ	EJ. FRANCISCO VILLA	100%		100%			\$207,763.42	\$207,763.42					\$204,916.31	\$204,916.31					PARQUE	1	
		112AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE PRIV. DEL OLMO Y CALLE INGENIEROS	LOS MOCHIS, FOVISSSTE 3	100%		100%			\$198,645.19	\$198,645.19					\$197,982.45	\$197,982.45					PARQUE	1	
		113AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y LAZARO CARDENAS	GABRIEL LEYVA SOLANO	100%		100%			\$182,180.42	\$182,180.42					\$181,897.25	\$181,897.25					PARQUE	1	
		114AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	AGUILA AZTECA	100%		100%			\$148,366.34	\$148,366.34					\$148,218.13	\$148,218.13					PARQUE	1	
		115AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	CHOACAHUI	100%		100%			\$163,768.90	\$163,768.90					\$163,608.58	\$163,608.58					PARQUE	1	
		116AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	BACAPOROBAMPO	100%		100%			\$125,528.94	\$125,528.94					\$125,408.19	\$125,408.19					PARQUE	1	
		117AH23PR	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO	ZAPOTILLO	100%		100%			\$145,977.54	\$145,977.54					\$144,855.20	\$144,855.20					PARQUE	1	
Suma por hoja:										\$4,664,422.59	\$4,664,422.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,980.76	\$3,384,980.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:										\$4,664,422.59	\$4,664,422.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,980.76	\$3,384,980.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:										\$108,356,784.53	\$108,356,784.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,977,713.55	\$66,977,713.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 15 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
144AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO	LOS MOCHIS, FRACC. PRADO BONITO	0%			0%			\$146,753.54	\$146,753.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PARQUE	1			
Suma por hoja:									\$146,753.54	\$146,753.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$4,811,176.13	\$4,811,176.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,980.76	\$3,384,980.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$108,503,538.07	\$108,503,538.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,977,713.55	\$66,977,713.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**SECRETARÍA
DE
BIENESTAR**

GL

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023
 Hoja 16 de 21

Clasificación: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
02BAH23PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE"	GOROS PUEBLO	100%			100%			\$182,694.71	\$182,694.71					\$182,029.89	\$182,029.89					OBRA	1	
097AH23PR	REHABILITACION DE AULAS PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE VIEJO	100%			100%			\$153,123.92	\$153,123.92					\$152,860.03	\$152,860.03					OBRA	1	
098AH23PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE VIEJO	100%			100%			\$70,778.87	\$70,778.87					\$70,597.81	\$70,597.81					OBRA	1	
141AH23PR	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104	PAREDONES	7%			35%			\$587,015.25	\$587,015.25					\$205,059.36	\$205,059.36					OBRA	1	
Suma por hoja:									\$993,612.75	\$993,612.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,547.09	\$610,547.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$993,612.75	\$993,612.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,547.09	\$610,547.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$109,497,150.82	\$109,497,150.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,588,260.64	\$67,588,260.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

GL



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR

**SECRETARÍA
 DE
 BIENESTAR**



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 17 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			%	Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				Inicio	Termino	Inicio	Termino															Inicio	
072AH23PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS	20 DE NOVIEMBRE	100%																	OBRA	1		
118AH23CP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SAZALAR CHAVEZ	LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ	100%			100%														OBRA	1		
119AH23PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EL GUAYABO	0%			35%														OBRA	1		
120AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	EL GUAYABO	0%			35%														OBRA	1		
121AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	EL AÑIL	10%			35%														OBRA	1		
122AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	GOROS DOS	100%			35%														OBRA	1		
123AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	LAS LAJITAS	100%			35%														OBRA	1		
145AH23CP	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "ROBERTO COTA MIRANDA"	LOS MOCHIS, FRACC. LAS MAÑANITAS	0%			50%														OBRA	1		
146AH23PR	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. UBICADO EN CALLE	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	0%			50%														OBRA	1		
147AH23CP	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DOROTEO ARANGO	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES I	0%			50%														OBRA	1		
148AH23CP	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ALAMOS	LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II	0%			50%														OBRA	1		
149AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACION DE ILLUMINARIAS	BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA)	0%			35%														OBRA	1		
150AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA COLOCACION DE ILLUMINARIAS	EL DESENGAÑO	0%			50%														OBRA	1		
			Suma por hoja:						\$4,815,070.31	\$4,815,070.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740,912.98	\$3,740,912.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			Suma por Subclasificación:						\$4,815,070.31	\$4,815,070.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740,912.98	\$3,740,912.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			Suma por Municipio:						\$114,312,221.19	\$114,312,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,329,173.62	\$71,329,173.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 18 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones				
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino																			
151AH23PR	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	TOPOLOBAMPO	0%				35%				\$93,147.86	\$93,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CDC	1	
Suma por hoja:											\$93,147.86	\$93,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,530.64	\$32,530.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:											\$93,147.86	\$93,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,530.64	\$32,530.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:											\$114,405,368.99	\$114,405,368.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,361,704.26	\$71,361,704.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					



SECRETARÍA DE BIENESTAR
 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(25) SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 19 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
152AH23PR	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE	ESTERO JUAN JOSE RIOS	0%				35%			\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,228.52	\$70,228.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	COMEDOR	1	
Suma por hoja:										\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,228.52	\$70,228.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:										\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,228.52	\$70,228.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:										\$114,606,237.57	\$114,606,237.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,431,932.78	\$71,431,932.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**SECRETARÍA
DE
BIENESTAR**

(Handwritten signature)

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 20 de 21
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023

No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			%	Físico		%	Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	0%			17%			\$3,868,711.32	\$3,868,711.32					\$639,120.57	\$639,120.57							MUNICIPIO	1	
Suma por hoja:									\$3,868,711.32	\$3,868,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,120.57	\$639,120.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$3,868,711.32	\$3,868,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,120.57	\$639,120.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:									\$118,474,948.89	\$118,474,948.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,071,053.35	\$72,071,053.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

GL



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR

SECRETARIA DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)
3er. TRIMESTRE DEL 2023
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO: **(01) AHOME**
 ESTADO: **(25) SINALOA**
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2023
 Hoja 21 de 21

Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Subclasificación: PRODIM			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones				
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																				
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																			
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$2,579,140.88	\$2,579,140.88					\$0.00	\$0.00							MUNICIPIO	0			
Suma por hoja:									\$2,579,140.88	\$2,579,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$2,579,140.88	\$2,579,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$121,054,089.77	\$121,054,089.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,071,053.35	\$72,071,053.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			


 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR

