



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja: 1 de 19

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
065AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	0%			0%			\$555,948.60	\$555,948.60											M2	280		
066AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$555,948.60	\$555,948.60											M2	280		
067AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			0%			\$555,948.60	\$555,948.60											M2	280		
068AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	0%			0%			\$555,948.60	\$555,948.60											M2	280		
069AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$555,948.60	\$555,948.60											M2	280		
070AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	0%			0%			\$555,948.60	\$555,948.60											M2	280		
064AH22PR	CONSTRUCCION DE 410.10 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$777,028.29	\$777,028.29											M2	410.10		
071AH22CP	CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	0%			0%			\$231,645.25	\$231,645.25											M2	120		
Suma por hoja:									\$4,344,365.14	\$4,344,365.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$4,344,365.14	\$4,344,365.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$4,344,365.14	\$4,344,365.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**

  
 U.C. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISDMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'961,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones				
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																				
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																			
073AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	0%			0%			\$752,647.35	\$752,647.35													BAÑO	13			
074AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$752,647.35	\$752,647.35													BAÑO	13			
075AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			0%			\$752,647.35	\$752,647.35													BAÑO	13			
076AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	0%			0%			\$752,647.35	\$752,647.35													BAÑO	13			
077AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$752,647.35	\$752,647.35													BAÑO	13			
078AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	0%			0%			\$752,647.35	\$752,647.35													BAÑO	13			
079AH22PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$578,959.50	\$578,959.50													BAÑO	10			
080AH22CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	0%			0%			\$289,479.75	\$289,479.75													BAÑO	5			
Suma por hoja:									\$5,384,323.35	\$5,384,323.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$5,384,323.35	\$5,384,323.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$9,728,688.49	\$9,728,688.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 3 de 19

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
099AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
100AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
101AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
102AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
103AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
104AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
105AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											CUARTO	40	
106AH22CP	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	0%			0%			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00											CUARTO	20	
Suma por hoja:									\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$39,728,688.49	\$39,728,688.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

**SECRETARIA DE BIENESTAR**

U.C. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 4 de 19

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas				
			Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		%																		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																		
072AH22PR	CONSTRUCCIÓN DE 840 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7 SINDICATURAS Y ZONA URBANA	0%			0%			\$694,954.05	\$694,954.05										M2	840					
Suma por hoja:									\$694,954.05	\$694,954.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$694,954.05	\$694,954.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$40,423,642.54	\$40,423,642.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: **011 AHOME**  
 ESTADO: **25 SINALOA**  
 FONDO: **(FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022

Hoja 5 de 19

5 de abril de 2022

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																		
025AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL DESENGAÑO	0%			0%			\$108,200.19	\$108,200.19										RED	1					
026AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	NIÑOS HEROES	0%			0%			\$544,873.39	\$544,873.39										RED	1					
027AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EMIGDIO RUIZ	0%			0%			\$427,118.82	\$427,118.82										RED	1					
028AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	DOLORES HIDALGO	0%			0%			\$78,761.55	\$78,761.55										RED	1					
029AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	SAN MIGUEL	0%			35%			\$37,923.87	\$37,923.87										RED	1					
030AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	0%			0%			\$122,281.66	\$122,281.66										RED	1					
031AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	0%			0%			\$170,866.28	\$170,866.28										RED	1					
032AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BACAPOROBAMPO	0%			0%			\$68,838.56	\$68,838.56										RED	1					
033AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL AÑIL	0%			0%			\$39,687.79	\$39,687.79										RED	1					
034AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	COL. JOSE MARIA ROBLES QUINTERO	0%			0%			\$15,395.47	\$15,395.47										RED	1					
035AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GABRIEL LEYVA SOLANO	0%			0%			\$63,980.10	\$63,980.10										RED	1					
036AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	CAMPO VICTORIA	0%			0%			\$29,970.86	\$29,970.86										RED	1					
037AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	ZAPOTILLO	0%			0%			\$78,555.49	\$78,555.49										RED	1					
038AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL CHALATE	0%			0%			\$102,847.80	\$102,847.80										RED	1					
039AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	FLOR AZUL	0%			0%			\$491,524.83	\$491,524.83										RED	1					
040AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POBLADO 7	0%			0%			\$792,749.52	\$792,749.52										RED	1					
	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POR DEFINIR	0%			0%			\$2,826,423.82	\$2,826,423.82										RED	5					
Suma por hoja:									\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$46,423,642.54	\$46,423,642.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



*ccu*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: **(01) AHOME**  
 ESTADO: **(25) SINALOA**  
 FONDO: **(FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 6 de 19

RUBRO: <b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b> Subclasificación: <b>ELECTRIFICACION</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMD	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISMD	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																
041AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO	PORVENIR	0%			0%			\$730,832.96	\$730,832.96											RED	1		
042AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS	NUEVO SAN MIGUEL	0%			0%			\$575,056.73	\$575,056.73											RED	1		
043AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PARCERLA MUJER CAMPESINA	BACOREHUIS	0%			0%			\$287,626.01	\$287,626.01											RED	1		
044AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR COBAES No.84	EL COLORADO	0%			0%			\$421,715.77	\$421,715.77											RED	1		
045AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GISELA BERNAL	EL COLORADO	0%			0%			\$692,636.32	\$692,636.32											RED	1		
046AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EVA URIAS ELENA	EL COLORADO	0%			0%			\$379,393.65	\$379,393.65											RED	1		
047AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLIS	EL COLORADO	0%			0%			\$622,211.98	\$622,211.98											RED	1		
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	POR DEFINIR	0%			0%			\$4,000,000.00	\$4,000,000.00											RED	10		
Suma por hoja:									\$7,709,473.42	\$7,709,473.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$7,709,473.42	\$7,709,473.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$54,133,115.96	\$54,133,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*Celia*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 7 de 19

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones			
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas				
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																			
Subclasificación: TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO				Inicio	Termino		Inicio	Termino																		
089AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$300,000.00	\$300,000.00											TOMAS	25				
Suma por hoja:									\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$54,433,115.96	\$54,433,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARÍA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 8 de 19

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones							
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas								
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																							
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																						
090AH22PR	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$400,000.00	\$400,000.00															DESCARGAS	25				
Suma por hoja:									\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$54,833,115.96	\$54,833,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**

  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARÍA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 9 de 19

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD Subclasificación: DISPENSARIOS MEDICOS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
061AH22PR	CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	0%			0%			\$850,000.00	\$850,000.00											UNIDAD	1			
	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	PLAN DE GUADALUPE	0%			0%			\$150,000.00	\$150,000.00											EQUIPO	1			
091AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	CERRO CABEZON (EL CHORRITO)	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00											UNIDAD	1			
092AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MACAPULE	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00											UNIDAD	1			
093AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BAGOJO COLECTIVO	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00											UNIDAD	1			
094AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	MAYOCOA	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00											UNIDAD	1			
095AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	PAREDONES	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00											UNIDAD	1			
096AH22PR	REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	BACOREHUIS	0%			0%			\$80,000.00	\$80,000.00											UNIDAD	1			
Suma por hoja:									\$1,480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$1,480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$56,313,115.96	\$56,313,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*Celia*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FIS MDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: 5106361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 10 de 19

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FIS M	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FIS M	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
001AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$333,812.09	\$333,812.09										RED	1				
002AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DEL IMSS	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$439,951.02	\$439,951.02										RED	1				
003AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE DORA AYON ENTRE CALLEION TRISO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$459,049.69	\$459,049.69										RED	1				
004AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AVENIDA AMAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION FEBRERO Y PRIVADA ALAMOS	COLONIA RAUL ROMANILLO	0%			0%			\$272,517.85	\$272,517.85										RED	1				
005AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE RIO PIAXTLA ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE PALO DE OCOTE	INFONAVIT MACAPULE	0%			0%			\$860,754.20	\$860,754.20										RED	1				
006AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA	COLONIA ESTRELLA	0%			0%			\$477,613.69	\$477,613.69										RED	1				
007AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 14 ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAUPIPAS	COLONIA JARAMILLO	0%			0%			\$1,099,308.95	\$1,099,308.95										RED	1				
008AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE CLAVEL ENTRE AV 1 Y AV 5	COLONIA JARDIN	0%			0%			\$808,072.38	\$808,072.38										RED	1				
009AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIV. PLAZOLETA 8 Y PRIV. PLAZOLETA 10.	COLONIA 12 DE OCTUBRE	0%			0%			\$469,810.70	\$469,810.70										RED	1				
010AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN PRIVADA MANANTIAL ENTRE CALLE PALMA Y ANDADOR REMANSO	COLONIA BACHOMO	0%			0%			\$192,862.76	\$192,862.76										RED	1				
011AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN AVENIDA PIRULES ENTRE CALLE ENERO Y CALLE FEBRERO	COLONIA RAUL ROMANILLO	0%			0%			\$476,670.69	\$476,670.69										RED	1				
012AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS	COLONIA PRADERAS DE VILLA	0%			0%			\$661,633.26	\$661,633.26										RED	1				
013AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE PRESA DEL OVIACHI ENTRE CALLE RIO MOCORITO Y CALLE RIO CULIACAN	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0%			0%			\$330,654.71	\$330,654.71										RED	1				
014AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO FUERTE ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0%			0%			\$271,712.38	\$271,712.38										RED	1				
015AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO SINALOA ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA SANALONIA	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0%			0%			\$253,131.19	\$253,131.19										RED	1				
016AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE CANAL PRINCIPAL Y CALLE BORDO DEL CANAL	FELIPE ANGELES	0%			0%			\$545,417.85	\$545,417.85										RED	1				
017AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE NATOCHITOS ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA	POBLADO 7	0%			0%			\$285,095.69	\$285,095.69										RED	1				
Suma por hoja:									\$8,238,069.10	\$8,238,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$8,238,069.10	\$8,238,069.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$64,551,185.06	\$64,551,185.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*cc*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: [01] AHOME  
 ESTADO: [25] SINALOA  
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 11 de 19

RUBRO: <u>ALCANTARILLADO</u> Subclasificación: <u>RED DE ALCANTARILLADO</u>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
018AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE GUERRERO	HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$358,313.29	\$358,313.29										RED	1		
019AH22CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	COLONIA TEXAS	0%			0%			\$949,008.68	\$949,008.68										RED	1		
020AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	FELIPE ANGELES	0%			0%			\$1,841,111.57	\$1,841,111.57										RED	1		
021AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y C. EMILIANO ZAPATA	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0%			0%			\$231,495.81	\$231,495.81										RED	1		
	CONSTRUCCION / AMPLIACION / REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	POR DEFINIR	0%			0%			\$6,847,678.03	\$6,847,678.03										RED	5		
Suma por hoja:									\$10,227,607.38	\$10,227,607.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$18,465,676.48	\$18,465,676.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$74,778,792.44	\$74,778,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: [01] AHOME  
 ESTADO: [25] SINALOA  
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: Hoja 12 de 19  
 5 de abril de 2022

RUBRO: DRENAJE Subclasificación: DRENAJE PLUVIAL			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
			Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		%															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	POR DEFINIR	0%			0%			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00										DRENAJE	1		

Suma por hoja:	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:	\$76,278,792.44	\$76,278,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**

**LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIA BIENESTAR**



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISDMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Hoja 13 de 19  
 Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022

RUBRO: ALCANTARILLADO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
022AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	PORVENIR	0%			0%			\$245,798.37	\$245,798.37											RED	1		
023AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	VILLA DE AHOME	0%			0%			\$162,152.03	\$162,152.03											RED	1		
024HA22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y C. EMILIANO ZAPATA	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	0%			0%			\$525,529.89	\$525,529.89											RED	1		
	CONSTRUCCION / AMPLIACION / REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	VARIAS	0%			0%			\$9,181,721.94	\$9,181,721.94											RED	8		
Suma por hoja:									\$10,115,202.23	\$10,115,202.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$10,115,202.23	\$10,115,202.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$86,393,994.67	\$86,393,994.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*[Signature]*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNANDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: [03] AHOME  
 ESTADO: [25] SIMALOA  
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 14 de 19

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: PAVIMENTACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones					
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas						
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																					
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																				
097AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE	COHUIBAMPO	0%			0%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00												CALLE	1					
098AH22PR	PAVIMENTACION POR CALLE CONSTITUCION	HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			0%			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00												CALLE	1					
	PAVIMENTO	POR DEFINIR	0%			0%			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00												CALLE	1.00					
Suma por hoja:									\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$94,393,994.67	\$94,393,994.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 15 de 19

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: COMEDOR COMUNITARIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
062AH22PR	AMPLIACION COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	ESTERO JUAN JOSE RIOS	0%			0%			\$500,000.00	\$500,000.00											COMEDOR	1			
063AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	ESTERO JUAN JOSE RIOS	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
082AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	AGUILA AZTECA	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
083AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA FLORIDA	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
084AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	NUEVO SAN MIGUEL	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
085AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA BAJADA DE SAN MIGUEL	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
086AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	TABELOJECA	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
087AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	SAN LORENZO NUEVO	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
088AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA FERRUSQUILLA	0%			0%			\$50,000.00	\$50,000.00											COMEDOR	1			
Suma por hoja:									\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$95,293,994.67	\$95,293,994.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*cc*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: 5106361.391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022

Clasificación: INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISMDF	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
048AH22PR	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	0%			0%			\$645,539.85	\$645,539.85										OBRA	1		
049AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	0%			0%			\$306,051.34	\$306,051.34										OBRA	1		
050AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	0%			0%			\$142,802.07	\$142,802.07										OBRA	1		
051AH22PR	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANIARIA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	VALLEJO	0%			0%			\$36,129.12	\$36,129.12										OBRA	1		
052AH22PR	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MAR DE CORTEZ"	TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$175,000.00	\$175,000.00										OBRA	1		
053AH22PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO, G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	0%			0%			\$438,439.86	\$438,439.86										OBRA	1		
054AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO, G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	0%			0%			\$46,824.66	\$46,824.66										OBRA	1		
055AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$126,239.80	\$126,239.80										OBRA	1		
056AH22PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 EN JARDIN DE NIÑOS "VFELIUSTIANO CARRANZA"	FELIPE ANGELES	0%			0%			\$556,261.09	\$556,261.09										OBRA	1		
057AH22PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$94,670.21	\$94,670.21										OBRA	1		
	VARIAS OBRAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	POR DEFINIR	0%			0%			\$1,432,042.00	\$1,432,042.00										OBRA	5		
Suma por hoja:									\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclasificación:									\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:									\$99,293,994.67	\$99,293,994.67	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01



*Claudia Canto Hernández*  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF 2022)**  
**1er. TRIMESTRE DEL 2022**  
**ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FIS MDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 17 de 19

Clasificación: Subclasificación:			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FIS M	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FIS M	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
058AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SIGLO XXI	0%			0%			\$489,352.04	\$489,352.04											CDC	1	
059AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA SANTA ALICIA	0%			0%			\$465,554.06	\$465,554.06											CDC	1	
060AH22PR	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS CDC	COLONIA FERRUSQUILLA	0%			0%			\$794,420.68	\$794,420.68											CDC	1	

Suma por hoja:	\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:	\$1,749,326.78	\$1,749,326.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:	\$101,043,321.45	\$101,043,321.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
 1er. TRIMESTRE DEL 2022  
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022

MUNICIPIO: 01 AHOME  
 ESTADO: 25 SINALOA  
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 18 de 19

Clasificación: <b>GASTO INDIRECTOS</b> Subclasificación: <b>GI</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$3,190,841.73	\$3,190,841.73										MUNICIPIO	1				
Suma por hoja:									\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$3,190,841.73	\$3,190,841.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$104,234,163.18	\$104,234,163.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARÍA BIENESTAR



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**  
 1er. TRIMESTRE DEL 2022  
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2022

MUNICIPIO: [01] AHOME  
 ESTADO: [25] SINALOA  
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$106'361,391.00

Fecha de Elaboración: 5 de abril de 2022  
 Hoja 19 de 19

Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Subclasificación: PRODIM			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$2,127,227.82	\$2,127,227.82											MUNICIPIO	0		
Suma por hoja:									\$2,127,227.82	\$2,127,227.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$2,127,227.82	\$2,127,227.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$106,361,391.00	\$106,361,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ  
 SECRETARIA BIENESTAR