



# H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
SUBCLASIFICACION: TECHO FIRME  
MODALIDAD: CONSTRUCCION  
INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO				
1	043AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	AHOME	\$1,082,160.00	\$1,082,160.00	M2	432	60	100.00%	100.00%	\$1,080,383.94	\$1,000,762.11	\$0.00	
2	044AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$1,082,160.00	\$1,082,160.00	M2	432	60	100.00%	100.00%	\$1,080,334.62	\$920,619.77	\$0.00	
3	045AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	19	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$1,082,160.00	\$1,082,160.00	M2	432	76	100.00%	100.00%	\$1,080,366.12	\$1,079,549.03	\$0.00	
4	046AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$1,082,160.00	\$1,082,160.00	M2	432	52	100.00%	100.00%	\$1,080,150.66	\$928,468.63	\$0.00	
5	047AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	17	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$1,082,160.00	\$1,082,160.00	M2	432	68	100.00%	100.00%	\$1,080,337.50	\$1,058,043.58	\$0.00	
6	048AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$1,082,160.00	\$1,082,160.00	M2	432	60	100.00%	100.00%	\$1,080,254.16	\$1,045,591.20	\$0.00	
7	049AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 384 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	12	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$961,920.00	\$961,920.00	M2	384	48	100.00%	100.00%	\$960,697.44	\$914,269.45	\$0.00	
8	050AH23CP	CONSTRUCCIÓN DE 384 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	13	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$961,920.00	\$961,920.00	M2	384	52	100.00%	100.00%	\$960,844.80	\$937,619.47	\$0.00	
9	153AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	VARIAS	\$601,200.00	\$601,200.00	M2	240	40	100.00%	100.00%	\$559,723.30	\$559,685.68	\$0.00	
			<b>129</b>				<b>\$9,018,000.00</b>	<b>\$9,018,000.00</b>	<b>M2</b>	<b>3,600</b>	<b>516</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$8,963,092.54</b>	<b>\$8,444,608.92</b>	<b>\$0.00</b>

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
SUBCLASIFICACION: CUARTO PARA BAÑO  
MODALIDAD: CONSTRUCCION  
INCIDENCIA: DIRECTA

COMPROMETIDO \$8,444,608.92

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO				
1	051AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$1,106,935.50	\$1,106,935.50	BAÑO	15	60	100.00%	100.00%	\$1,104,933.90	\$1,068,193.94	\$0.00	
2	052AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$1,106,935.50	\$1,106,935.50	BAÑO	15	60	100.00%	100.00%	\$1,105,050.30	\$1,043,848.71	\$0.00	
3	053AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$1,106,935.50	\$1,106,935.50	BAÑO	15	60	100.00%	100.00%	\$1,105,045.05	\$1,033,405.23	\$0.00	
4	054AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$1,106,935.50	\$1,106,935.50	BAÑO	15	60	100.00%	100.00%	\$1,104,943.05	\$1,067,201.12	\$0.00	
5	055AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$1,106,935.50	\$1,106,935.50	BAÑO	15	60	100.00%	100.00%	\$1,105,044.75	\$1,073,509.53	\$0.00	
6	056AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$1,106,935.50	\$1,106,935.50	BAÑO	15	60	100.00%	100.00%	\$1,105,030.50	\$1,059,542.33	\$0.00	
7	057AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	10	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$737,957.00	\$737,957.00	BAÑO	10	40	100.00%	100.00%	\$736,907.40	\$684,027.22	\$0.00	
8	058AH23CP	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	10	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$737,957.00	\$737,957.00	BAÑO	10	40	100.00%	100.00%	\$737,033.10	\$687,213.07	\$0.00	
			<b>110</b>				<b>\$8,117,527.00</b>	<b>\$8,117,527.00</b>	<b>BAÑO</b>	<b>110</b>	<b>440</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$8,103,988.05</b>	<b>\$7,716,941.15</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO \$7,716,941.15



# H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

## SECRETARÍA DE BIENESTAR

### DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

#### OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 SUBCLASIFICACION: CUARTO DORMITORIO  
 MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	059AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$5,288,719.20	\$5,288,719.20	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$5,199,824.80	\$5,199,413.20	\$0.00
2	060AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CARRIZO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$5,288,719.20	\$5,288,719.20	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$5,199,824.80	\$5,199,413.20	\$0.00
3	061AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$5,288,719.20	\$5,288,719.20	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$5,199,728.00	\$5,199,247.20	\$0.00
4	062AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUAYABO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$5,288,719.20	\$5,288,719.20	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$5,195,960.80	\$5,195,624.80	\$0.00
5	063AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$5,288,719.20	\$5,288,719.20	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$5,199,728.00	\$5,199,355.59	\$0.00
6	064AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$5,288,719.20	\$5,288,719.20	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$5,195,960.80	\$5,195,548.00	\$0.00
7	065AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO	30	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$3,966,539.40	\$3,966,539.40	CUARTO	30	120	100.00%	100.00%	\$3,899,941.80	\$3,898,649.40	\$0.00
8	066AH23CP	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO	30	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$3,966,539.40	\$3,966,539.40	CUARTO	30	120	100.00%	100.00%	\$3,896,941.20	\$3,895,662.90	\$0.00
9	154AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO	4	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	VARIAS	\$528,871.92	\$528,871.92	CUARTO	4	16	100.00%	100.00%	\$527,223.68	\$527,181.12	\$0.00
			<b>304</b>			<b>\$40,194,265.92</b>	<b>\$40,194,265.92</b>	<b>CUARTO</b>	<b>304</b>	<b>1,216</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$39,515,133.88</b>	<b>\$39,510,095.41</b>	<b>\$0.00</b>

\$3,122,769.42 \$705,106.27

COMPROMETIDO \$39,510,095.41

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 SUBCLASIFICACION: ELECTRIFICACION  
 MODALIDAD: AMPLIACION  
 INCIDENCIA: DIRECTA  
 ELECTRIFICACION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	001AH23PR	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ	1	BAGOJO DEL RIO	AHOME	\$785,553.37	\$785,553.37	RED	1	30	100.00%	100.00%	\$783,906.17	\$781,700.64	\$0.00
2	002AH23PR	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO DE BEISBOL	1	SAN ISIDRO	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$447,605.43	\$447,605.43	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$447,231.67	\$436,964.76	\$0.00
3	003AH23PR	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DISPENSARIO	1	CAMPO GASTELUM	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$493,751.55	\$493,751.55	RED	1	30	100.00%	100.00%	\$493,385.14	\$483,993.10	\$0.00
4	004AH23PR	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ (CANCHA DE VOLEIBOL)	1	CAMPO GASTELUM	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$339,893.47	\$339,893.47	RED	1	35	100.00%	100.00%	\$339,556.34	\$339,556.34	\$0.00
5	005AH23PR	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO	1	RICARDO FLORES MAGON	CENTRAL	\$366,486.68	\$366,486.68	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$418,464.61	\$418,464.61	\$0.00
			<b>5</b>			<b>\$2,433,290.50</b>	<b>\$2,433,290.50</b>	<b>RED</b>	<b>5</b>	<b>175</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$2,482,543.93</b>	<b>\$2,460,679.45</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO \$2,460,679.45

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 SUBCLASIFICACION: TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO  
 MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	067AH23PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	25	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS	275,306.28	275,306.28	TOMAS	25	100	100.00%	100.00%	\$275,160.99	\$275,160.99	\$0.00
			<b>25</b>			<b>275,306.28</b>	<b>275,306.28</b>	<b>TOMAS</b>	<b>25.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$275,160.99</b>	<b>\$275,160.99</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 275,160.99



## H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBCLASIFICACION: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)

MODALIDAD: CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA

### DESCARGAS DOMICILIARIAS - CONSTRUCCION

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	068AH23PR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	28	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS	462,117.32	462,117.32	DESC	28	112	100.00%	100.00%	\$461,883.00	\$460,569.46	\$0.00
2	131AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 6" EN CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO 24 DE FEBRERO, TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	9	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	277,674.73	277,674.73	DESC	9	36	100.00%	100.00%	\$277,517.88	\$277,482.38	\$0.00
			37			739,792.05	739,792.05	RED	37.00	148	100.00%	100.00%	\$739,400.88	\$738,051.84	\$0.00

COMPROMETIDO 738,051.84

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD

SUBCLASIFICACION: DISPENSARIOS MEDICOS

MODALIDAD: CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/REHABILITACION

INCIDENCIA: DIRECTA

### DISPENSARIOS MEDICOS

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA/ACCION	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	073AH23PR	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	1	OLAS ALTAS	AHOME	80,384.09	80,384.09	DISP	1	1,000	100.00%	100.00%	\$80,208.99	\$76,313.00	\$0.00
2	074AH23PR	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	1	EL REFUGIO	HIGUERA	103,161.39	103,161.39	DISP	1	1,000	100.00%	100.00%	\$102,941.39	\$73,948.07	\$0.00
			2			183,545.48	183,545.48	DISP	2.00	2,000	100.00%	100.00%	\$183,150.38	\$150,261.07	\$0.00

COMPROMETIDO \$150,261.07

RUBRO: ALCANTARILLADO

SUBCLASIFICACION: RED DE ALCANTARILLADO

MODALIDAD: AMPLIACION/REHABILITACION/CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA

### RED DE ALCANTARILLADO - AMPLIACION/REHABILITACION/CONSTRUCCION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	029AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS POR CALLE DE LA PRIMARIA DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLEJON DE SALIDA A COLECTOR A TIERRAS	1	GABRIEL LEYVA SOLANO	SAN MIGUEL	395,344.03	395,344.03	RED	1	35	100.00%	100.00%	\$394,931.29	\$394,931.29	\$0.00
2	030AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA POR CALLE DORA AYON ENTRE CANAL LIQUEÑO Y CALLE AMPLIACION DORA AYON	1	VILLA DE AHOME	AHOME	709,454.34	709,454.34	RED	1	50	100.00%	100.00%	\$708,902.25	\$708,902.25	\$0.00
3	031AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1	COBAYME	AHOME	289,890.50	289,890.50	RED	1	30	100.00%	100.00%	\$289,658.44	\$289,658.44	\$0.00
4	032AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIV. ABOGADOS ESQUINA CON CALLE DOCTORES	1	LOS MOCHIS, COL. FOVISSTE 3	URBANA	779,203.89	779,203.89	RED	1	76	100.00%	100.00%	\$778,737.97	\$775,682.60	\$0.00
5	033AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA (SECTOR PAPAQUJI), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	LOS MOCHIS, EJIDO MORELOS	URBANA	765,625.84	765,625.84	RED	1	24	100.00%	100.00%	\$765,162.60	\$755,504.28	\$0.00
6	034AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE RIO CULIACAN	1	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	978,077.23	978,077.23	RED	1	36	100.00%	100.00%	\$977,240.76	\$977,240.76	\$0.00
7	035AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1	LA DESPENSA	HIGUERA DE ZARAGOZA	636,413.28	636,413.28	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$635,908.67	\$635,908.67	\$0.00
8	075AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 7 (CANAL RAMAL LIMONES / PASCOLA), AHOME INDEPENDENCIA	1	AHOME INDEPENDENCIA	AHOME	1,302,235.20	1,302,235.20	RED	1	116	100.00%	100.00%	\$1,300,748.63	\$1,300,748.63	\$0.00
9	076AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA (SECTOR PAPAQUJI), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	CHIHUAHUITA	CARRIZO	4,754,197.33	4,754,197.33	RED	1	340	100.00%	100.00%	\$4,651,758.47	\$4,651,758.47	\$0.00
10	077AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR (SECTOR ESTADIO), SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	EL PORVENIR	SAN MIGUEL	458,706.42	458,706.42	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$458,430.16	\$458,430.16	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

**OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023**

11	078AH23CP	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE REYES HEROLES Y ORATORIO DON BOSCO EN COLONIA NARCISO MENDOZA.	1	LOS MOCHIS, COL. NARCISO MENDOZA	URBANA	135,877.20	135,877.20	RED	1	50	100.00%	100.00%	\$135,792.60	\$135,778.86	\$0.00	
12	079AH23CP	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE MEZQUITE ENTRE BLVD. MACAPULE Y BLVD. RIO FUERTE EN COLONIA INFONAVIT MACAPULE.	1	LOS MOCHIS, INF. MACAPULE	URBANA	313,295.14	313,295.14	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$313,089.15	\$313,088.45	\$0.00	
13	080AH23CP	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE CERRADA PLAYA LAS GLORIAS ENTRE CALLE PLAYA LAS GLORIAS Y CALLE PLAYA ROBALERA EN COLONIA ALEJANDRO PEÑA.	1	LOS MOCHIS, COL. ALEJANDRO PEÑA	URBANA	239,180.72	239,180.72	RED	1	80	100.00%	100.00%	\$238,985.13	\$238,979.38	\$0.00	
14	081AH23CP	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DE PLAZOLETA 10 Y CALLE DE PLAZOLETA 12 EN COLONIA 12 DE OCTUBRE	1	LOS MOCHIS, COL. 12 DE OCTUBRE	URBANA	406,230.71	406,230.71	RED	1	150	100.00%	100.00%	\$406,003.27	\$405,783.54	\$0.00	
15	082AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADA EN LLEGADA AL CARCAMO ENTRE CALLE FUNDACION AMOR Y CALLE AYUNTAMIENTO 91, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	NUEVO SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	248,956.66	248,956.66	RED	1	90	100.00%	100.00%	\$248,803.19	\$248,514.84	\$0.00	
16	083AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD EL BULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	EL BULE	AHOME	269,358.10	269,358.10	RED	1	60	100.00%	100.00%	\$269,185.27	\$261,666.37	\$0.00	
17	084AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	CHOACAHUI	SAN MIGUEL	593,112.58	593,112.58	RED	1	150	100.00%	100.00%	\$592,761.42	\$592,363.88	\$0.00	
18	125AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CARRETERA VIEJA A SAN BLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARLOS CANSECO LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	LOS MOCHIS, COL. MIGUEL HIDALGO	URBANA	2,058,157.61	2,058,157.61	RED	1	245	100.00%	100.00%	\$2,052,658.29	\$2,052,658.29	\$0.00	
19	126AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PASCUAL OROZCO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CODIGO AGRARIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (SEGUNDA ETAPA).	1	HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA	1,611,608.32	1,611,608.32	RED	1	100	100.00%	100.00%	\$1,609,553.70	\$1,609,553.70	\$0.00	
20	127AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE AGOSTO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FEBRERO EN LA COLONIA TOLEDO CORRO, LOS MOCHIS, SINALOA.	1	LOS MOCHIS, COL. TOLEDO CORRO	URBANA	747,975.69	747,975.69	RED	1	85	100.00%	100.00%	\$747,057.86	\$747,057.86	\$0.00	
21	128AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12", UBICADA EN CALLE AMAPAS ENTRE CALLE ABRIL Y CALLE MARZO EN COLONIA COLON, LOS MOCHIS, SINALOA.	1	LOS MOCHIS, COL. COLON	URBANA	650,557.36	650,557.36	RED	1	60	100.00%	100.00%	\$649,820.59	\$649,820.59	\$0.00	
22	129AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SAN FRANCISCO EN COLONIA ESTRELLA, LOS MOCHIS, SINALOA.	1	LOS MOCHIS, COL. ESTRELLA	URBANA	555,636.89	555,636.89	RED	1	65	100.00%	100.00%	\$628,893.80	\$628,893.22	\$0.00	
23	130AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BLVD. ZACATECAS Y CALLE YUCATAN EN COLONIA ESTRELLA, LOS MOCHIS, SINALOA.	1	LOS MOCHIS, COL. ESTRELLA	URBANA	854,456.07	854,456.07	RED	1	85	100.00%	100.00%	\$853,329.19	\$853,138.83	\$0.00	
24	156AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" EN CALLE FRANCISCO LABASTIDA	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	541,009.86	541,009.86	RED	1	1,420	100.00%	100.00%	\$539,530.74	\$539,530.74	\$0.00	
						<b>24</b>	<b>20,294,560.97</b>	<b>20,294,560.97</b>	<b>RED</b>	<b>24</b>	<b>3,539</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$20,246,943.44</b>	<b>\$20,225,594.10</b>	<b>\$0.00</b>

RUBRO: AGUA POTABLE

COMPROMETIDO

\$20,225,594.10

SUBCLASIFICACION: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD: AMPLIACION/REHABILITACION

INCIDENCIA: DIRECTA

**RED DE AGUA POTABLE - AMPLIACION/REHABILITACION**

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	036AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE CANAL LUQUEÑO Y AMPLIACION DORA AYON	1	VILLA DE AHOME	AHOME	370,470.41	370,470.41	RED	1	50	100.00%	100.00%	\$370,220.58	\$370,220.58	\$0.00
2	037AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES	1	COMPUERTAS	CENTRAL	58,860.19	58,860.19	RED	1	4	100.00%	100.00%	\$58,772.82	\$58,769.21	\$0.00
3	038AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEZ BARRACUDA	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	81,031.38	81,031.38	RED	1	4	100.00%	100.00%	\$80,919.59	\$80,898.13	\$0.00
4	039AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO	1	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	94,881.17	94,881.17	RED	1	4	100.00%	100.00%	\$94,750.39	\$94,672.25	\$0.00
5	040AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	77,138.07	77,138.07	RED	1	4	100.00%	100.00%	\$77,038.62	\$77,035.50	\$0.00
6	041AH23PR	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	1	GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	1,828,848.92	1,828,848.92	RED	1	100	100.00%	100.00%	\$1,814,410.96	\$1,814,410.96	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

**OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023**

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
7	042AH23CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	1	LOS MOCHIS, FRACC. SAN FRANCISCO	URBANA	1,970,001.25	1,970,001.25	RED	1	765	100.00%	100.00%	\$2,213,585.92	\$2,213,585.92	\$0.00
8	085AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 7 (CANAL RAMAL LIMONES / PASCOLA)	1	AHOME INDEPENDENCIA	AHOME	318,707.67	318,707.67	RED	1	72	100.00%	100.00%	\$318,509.67	\$317,472.35	\$0.00
9	086AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO LAS MARGARITAS, TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	1,267,787.54	1,267,787.54	RED	1	252	100.00%	100.00%	\$1,330,520.18	\$1,328,977.88	\$0.00
10	087AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA (LA ARROCERA), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	AGUILA AZTECA	AHOME	225,137.47	225,137.47	RED	1	48	100.00%	100.00%	\$224,991.28	\$224,828.03	\$0.00
11	088AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD EL BULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	EL BULE	AHOME	140,365.79	140,365.79	RED	1	28	100.00%	100.00%	\$140,261.08	\$139,051.47	\$0.00
12	089AH23PR	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	AHOME	1,743,925.94	1,743,925.94	RED	1	2,688	100.00%	100.00%	\$1,742,296.37	\$1,742,296.37	\$0.00
						<b>12</b>			<b>12</b>	<b>4,019</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$8,466,277.46</b>	<b>\$8,462,218.65</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 8,462,218.65

RUBRO: URBANIZACIÓN  
 SUBCLASIFICACION: GUARDERÍA PÚBLICA  
 MODALIDAD: REHABILITACIÓN  
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	124AH23PR	REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA	1	LA ARROCERA	CENTRAL	681,619.10	681,619.10	OBRA	1	120	100.00%	100.00%	\$680,629.00	\$678,449.88	\$0.00
						<b>1</b>			<b>1.00</b>	<b>120</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$680,629.00</b>	<b>\$678,449.88</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 678,449.88

RUBRO: INF. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO  
 SUBCLASIFICACION: VARIAS  
 MODALIDAD: VARIAS  
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	ESCUELA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	028AH23PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE"	1	GOROS PUEBLO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	182,694.71	182,694.71	ESC	1	176	100.00%	100.00%	\$182,584.37	\$182,029.89	\$0.00
2	097AH23PR	REHABILITACION DE AULAS PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	1	20 DE NOVIEMBRE VIEJO	CENTRAL	153,123.92	153,123.92	ESC	1	250	100.00%	100.00%	\$152,958.08	\$152,860.03	\$0.00
3	098AH23PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	1	20 DE NOVIEMBRE VIEJO	CENTRAL	70,778.87	70,778.87	ESC	1	250	100.00%	100.00%	\$70,678.37	\$70,597.81	\$0.00
4	141AH23PR	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104	1	PAREDONES	TOPOLOBAMPO	587,015.25	587,015.25	ESC	1	100	100.00%	100.00%	\$585,883.89	\$585,781.83	\$0.00
						<b>4</b>			<b>4</b>	<b>776</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$992,104.71</b>	<b>\$991,269.56</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 991,269.56

RUBRO: URBANIZACION  
 SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION  
 MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

No.	No. Obra	CONCEPTO	CALLE	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	090AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, TRAMO DE CALLE FELIPE ANGELES A CALLE MIGUEL HIDALGO	1	MACAPULE	AHOME	2,413,850.36	2,413,850.36	CALLE	1	171	100.00%	100.00%	2,413,850.36	\$2,308,971.35	\$0.00
2	091AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PRINCIPAL A 0+099.00 ML (CALLE SIN NOMBRE)	1	EL GUAYABO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	1,484,138.11	1,484,138.11	CALLE	1	149	100.00%	100.00%	1,484,138.11	\$1,465,766.08	\$0.00
3	092AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE ANGEL FLORES A CALLE BENITO JUAREZ	1	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	1,373,229.09	1,373,229.09	CALLE	1	119	100.00%	100.00%	1,373,229.09	\$1,372,912.21	\$0.00
4	093AH23CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLEJON 2 DE ABRIL, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE CORREGIDORA	1	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	URBANA	1,290,536.73	1,290,536.73	CALLE	1	168	100.00%	100.00%	1,290,536.73	\$1,290,266.72	\$0.00
5	094AH23CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES H. GALEANA Y M. MATAMOROS	1	LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA	URBANA	3,296,691.32	3,296,691.32	CALLE	1	180	100.00%	100.00%	3,296,691.32	\$3,296,650.86	\$0.00
6	132AH23CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE 5 DE MAYO, TRAMO DE CALLE ANDRES T. ZAMUDIO A CALLE LAZARO CARDENAS	1	LOS MOCHIS, COL. MIGUEL HIDALGO	URBANA	1,429,013.00	1,429,013.00	CALLE	1	87	100.00%	100.00%	1,429,013.00	\$1,428,981.01	\$0.00
						<b>6</b>			<b>6.00</b>	<b>874</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$11,287,458.61</b>	<b>\$11,163,548.23</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 11,163,548.23



# H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

## SECRETARÍA DE BIENESTAR

### DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

#### OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023

RUBRO: URBANIZACION  
 SUBCLASIFICACION: ALUMBRADO PUBLICO  
 MODALIDAD: REHABILITACION  
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	006AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	1,804,915.12	1,804,915.12	RED	1	3,200	100.00%	100.00%	\$1,802,473.08	\$1,801,816.05	\$0.00
2	007AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	POBLADO 6	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$729,301.96	\$729,301.96	RED	1	1,200	100.00%	100.00%	\$728,286.59	\$728,286.59	\$0.00
3	008AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	REVOLUCION MEXICANA	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$486,378.82	\$486,378.82	RED	1	600	100.00%	100.00%	\$486,063.10	\$486,063.10	\$0.00
4	009AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	AGUAJITO	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$636,991.21	\$636,991.21	RED	1	2,300	100.00%	100.00%	\$636,520.70	\$636,520.70	\$0.00
5	010AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	PLAN DE SAN LUIS	CENTRAL	\$204,588.06	\$204,588.06	RED	1	600	100.00%	100.00%	\$204,131.70	\$204,131.70	\$0.00
6	011AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL ALHUATE	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$233,738.76	\$233,738.76	RED	1	400	100.00%	100.00%	\$233,342.39	\$233,342.39	\$0.00
7	012AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	GRULLAS MARGEN DERECHA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$447,511.12	\$447,511.12	RED	1	1,100	100.00%	100.00%	\$447,253.25	\$447,253.25	\$0.00
8	013AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	ROSENDO G. CASTRO	TOPOLOBAMPO	\$73,409.49	\$73,409.49	RED	1	700	100.00%	100.00%	\$73,306.32	\$73,306.32	\$0.00
9	014AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	PLAN DE GUADALUPE	TOPOLOBAMPO	\$199,729.52	\$199,729.52	RED	1	300	100.00%	100.00%	\$199,510.99	\$199,510.99	\$0.00
10	015AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	TORTUGAS DOS	TOPOLOBAMPO	\$209,446.44	\$209,446.44	RED	1	80	100.00%	100.00%	\$208,587.96	\$208,587.96	\$0.00
11	016AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	OLAS ALTAS	AHOME	\$782,745.09	\$782,745.09	RED	1	2,000	100.00%	100.00%	\$780,765.74	\$780,765.74	\$0.00
12	017AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL HECHO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$44,258.79	\$44,258.79	RED	1	220	100.00%	100.00%	\$44,138.14	\$44,138.14	\$0.00
13	018AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	BENITO JUAREZ	CENTRAL	\$525,246.61	\$525,246.61	RED	1	1,400	100.00%	100.00%	\$524,175.49	\$524,175.49	\$0.00
14	019AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	9 DE DICIEMBRE	CENTRAL	\$617,520.48	\$617,520.48	RED	1	1,900	100.00%	100.00%	\$616,488.75	\$616,488.75	\$0.00
15	020AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	TABELOJECA	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$661,283.57	\$661,283.57	RED	1	1,000	100.00%	100.00%	\$660,173.76	\$660,173.76	\$0.00
16	021AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LA FORTUNA	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$175,437.29	\$175,437.29	RED	1	180	100.00%	100.00%	\$175,218.21	\$175,218.21	\$0.00
17	022AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	HUACAPORITO	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$233,738.84	\$233,738.84	RED	1	430	100.00%	100.00%	\$233,187.78	\$233,187.78	\$0.00
18	023AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	MATACAHUI	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$141,428.05	\$141,428.05	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$140,603.86	\$140,603.86	\$0.00
19	024AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL REFUGIO	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$316,332.71	\$316,332.71	RED	1	1,200	100.00%	100.00%	\$315,723.70	\$315,723.70	\$0.00
20	025AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$826,471.27	\$826,471.27	RED	1	600	100.00%	100.00%	\$824,859.47	\$824,859.47	\$0.00
21	026AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	BAJADA DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$219,163.45	\$219,163.45	RED	1	450	100.00%	100.00%	\$218,231.00	\$218,231.00	\$0.00
22	027AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$92,843.42	\$92,843.42	RED	1	250	100.00%	100.00%	\$92,794.57	\$92,794.57	\$0.00
23	095AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	PAREONES	TOPOLOBAMPO	\$275,506.57	\$275,506.57	RED	1	200	100.00%	100.00%	\$275,231.34	\$275,231.34	\$0.00
24	096AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EJIDO MEXICO	URBANA / CENTRAL	\$143,096.79	\$143,096.79	RED	1	312	100.00%	100.00%	\$142,901.56	\$142,901.56	\$0.00
25	133AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL VENADILLO	CARRIZO	\$209,446.53	\$209,446.53	RED	1	516	100.00%	100.00%	\$209,058.80	\$209,058.80	\$0.00
26	134AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	CAMPO ESTRADA	TOPOLOBAMPO	\$39,400.25	\$39,400.25	RED	1	96	100.00%	100.00%	\$39,196.98	\$39,196.98	\$0.00
27	135AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	CARRIZO	\$89,160.43	\$89,160.43	RED	1	180	100.00%	100.00%	\$88,926.40	\$87,397.57	\$0.00
28	136AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	FELIPE ANGELES	SAN MIGUEL	\$413,501.96	\$413,501.96	RED	1	1,020	100.00%	100.00%	\$413,008.56	\$413,008.56	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

**OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023**

29	137AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	GOROS PUEBLO	GUAYABO	\$209,446.53	\$209,446.53	RED	1	516	100.00%	100.00%	\$209,220.01	\$209,220.01	\$0.00	
30	138AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	GOROS DOS	SAN MIGUEL	\$432,935.81	\$432,935.81	RED	1	1,068	100.00%	100.00%	\$432,343.84	\$432,343.84	\$0.00	
31	139AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	SAN ISIDRO	HIGUERA	\$466,945.05	\$466,945.05	RED	1	1,152	100.00%	100.00%	\$466,212.11	\$466,212.11	\$0.00	
32	140AH23PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	CAMAYECA	GUAYABO	\$151,144.97	\$151,144.97	RED	1	372	100.00%	100.00%	\$150,824.92	\$150,824.92	\$0.00	
			<b>32</b>				<b>12,093,064.96</b>	<b>12,093,064.96</b>	<b>RED</b>	<b>32</b>	<b>25,662</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$12,072,761.07</b>	<b>\$12,070,575.21</b>	<b>\$0.00</b>

**COMPROMETIDO \$12,070,575.21**

**RUBRO: URBANIZACION**  
**SUBCLASIFICACION: ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO / TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS**  
**MODALIDAD: REHABILITACION / CONSTRUCCION**  
**INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA**

**ESPACIO MULTIDEPORATIVO/TECHUMBRE**

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO				
1	072AH23PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS	1	20 DE NOVIEMBRE	CENTRAL	1,520,597.38	1,520,597.38	ESPACIO	1	1,000	100.00%	100.00%	\$1,518,683.10	\$1,504,119.86	\$0.00	
2	118AH23CP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SAZALAR CHAVEZ	1	LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ	URBANA	1,518,145.55	1,518,145.55	ESPACIO	1	1,500	100.00%	100.00%	\$1,516,170.45	\$1,515,713.73	\$0.00	
3	119AH23PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO	1	EL GUAYABO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	130,923.33	130,923.33	ESPACIO	1	850	100.00%	100.00%	\$130,782.98	\$130,782.98	\$0.00	
4	120AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	1	EL GUAYABO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	108,591.38	108,591.38	ESPACIO	1	850	100.00%	100.00%	\$108,506.27	\$108,489.61	\$0.00	
5	121AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	1	EL AÑIL	SAN MIGUEL	229,445.80	229,445.80	ESPACIO	1	278	100.00%	100.00%	\$229,255.70	\$226,658.70	\$0.00	
6	122AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	1	GOROS DOS	SAN MIGUEL	180,525.31	180,525.31	ESPACIO	1	1,758	100.00%	100.00%	\$180,349.81	\$178,392.85	\$0.00	
7	123AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	1	LAS LAJITAS	HIGUERA	51,852.75	51,852.75	ESPACIO	1	68	100.00%	100.00%	\$51,742.75	\$50,000.77	\$0.00	
8	145AH23CP	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO "ROBERTO COTA MIRANDA"	1	LOS MOCHIS, FRACC. LAS MAÑANITAS	URBANA	154,249.55	154,249.55	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$154,028.95	\$154,028.95	\$0.00	
9	146AH23PR	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON	1	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	CENTRAL	187,328.39	187,328.39	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$187,096.33	\$187,096.33	\$0.00	
10	147AH23CP	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DOROTEO ARANGO	1	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES I	URBANA	193,120.54	193,120.54	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$192,859.18	\$192,859.18	\$0.00	
11	148AH23CP	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ALAMOS	1	LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II	URBANA	103,088.07	103,088.07	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$102,942.96	\$102,942.96	\$0.00	
12	149AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO CON LA CONSTRUCCION DE BANCAS CON TECHUMBRE Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1	BAGOJO DEL RIO (BOMBAS AGUILA)	AHOME	407,021.25	407,021.25	ESPACIO	1	1,000	100.00%	100.00%	\$406,648.49	\$406,239.61	\$0.00	
13	150AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS	1	EL DESENGAÑO	CARRIZO	30,181.01	30,181.01	ESPACIO	1	117	100.00%	100.00%	\$30,131.17	\$30,131.17	\$0.00	
14	157AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	1	9 DE DICIEMBRE	CENTRAL	344,031.54	344,031.54	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$343,631.20	\$343,512.64	\$0.00	
15	158AH23CP	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO "JUAN NAVARRO ESCOTO"	1	LOS MOCHIS	URBANA	293,059.78	293,059.78	ESPACIO	1	5,000	100.00%	100.00%	\$411,464.73	\$411,464.73	\$0.00	
			<b>15</b>				<b>5,452,161.63</b>	<b>5,452,161.63</b>		<b>15.00</b>	<b>14,921.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$5,564,294.07</b>	<b>\$5,542,434.07</b>	<b>\$0.00</b>

**COMPROMETIDO 5,542,434.07**

**RUBRO: URBANIZACIÓN**  
**SUBCLASIFICACION: PARQUE PUBLICO**  
**MODALIDAD: CONSTRUCCION**  
**INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA**

**PARQUE PUBLICO**

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	069AH23PR	REHABILITACION DE KIOSCO EN PARQUE PUBLICO	1	HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	211,207.92	211,207.92	OBRA	1	1,000	100.00%	100.00%	\$244,522.31	\$244,522.30	\$0.00
2	070AH23PR	REHABILITACION DE KIOSCO EN PARQUE PUBLICO	1	BACHOCO DOS (MACOCHIN)	CENTRAL	282,162.97	282,162.97	OBRA	1	200	100.00%	100.00%	\$312,662.90	\$312,662.90	\$0.00
3	071AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ	1	LOS MOCHIS, FRACC. SAN FERNANDO	URBANA	319,966.99	319,966.99	OBRA	1	2,500	100.00%	100.00%	\$356,759.90	\$356,759.90	\$0.00
4	099AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO POR AV. BENITO JUAREZ ENTRE DREN MOCHICAHUI Y ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION	1	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES I	URBANA	239,485.61	239,485.61	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$239,284.38	\$238,993.87	\$0.00
5	100AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES, HERMENEGILDO GALEANA, MATAMOROS Y CONSTITUCION	1	LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA	URBANA	247,395.81	247,395.81	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$259,401.04	\$259,401.04	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

**OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023**

6	101AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO POR CALLE GUASAVE ENTRE VERACRUZ Y SAN FRANCISCO	1	LOS MOCHIS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANA	201,122.11	201,122.11	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$200,922.25	\$196,744.19	\$0.00
7	102AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO POR AV. FEBRERO ENTRE CALLES CEIBAS Y AMAPAS	1	LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II	URBANA	201,617.29	201,617.29	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$201,427.19	\$201,427.19	\$0.00
8	103AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO	1	BACHOMOBAMPO 1	CENTRAL	191,044.16	191,044.16	OBRA	1	955	100.00%	100.00%	\$218,800.35	\$218,800.35	\$0.00
9	104AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE CALLES REYES HEROLDES Y ALFONSO CORONA DEL ROSAL	1	LOS MOCHIS, COL. CONRADO ESPINOZA (MALVINAS)	URBANA	198,595.25	198,595.25	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$198,424.35	\$198,386.73	\$0.00
10	105AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN PROLONGACION EJIDO R. FLORES MAGON Y EJIDO MOCHIS	1	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES II	URBANA	199,427.26	199,427.26	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$199,246.14	\$195,389.88	\$0.00
11	106AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES	1	LOS MOCHIS, FRACC. LOS VIRREYES	URBANA	154,651.56	154,651.56	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$154,501.41	\$154,501.41	\$0.00
12	107AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 2 DE ABRIL	1	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	URBANA	198,789.83	198,789.83	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$198,603.08	\$159,402.95	\$0.00
13	108AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MOCHICAHUI	1	LOS MOCHIS, INFONAVIT MOCHICAHUI	URBANA	179,997.30	179,997.30	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$179,827.29	\$179,822.48	\$0.00
14	109AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA AMISTAD POR CALLE CERRO DE LA MEMORIA ENTRE AVENIDA SEPTIEMBRE Y CALLE OCTUBRE	1	LOS MOCHIS, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO	URBANA	175,537.29	175,537.29	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$175,372.19	\$175,372.19	\$0.00
15	110AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE VERACRUZ Y CALLE 3	1	LOS MOCHIS, COL. RUBEN JARAMILLO	URBANA	361,917.90	361,917.90	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$361,641.99	\$354,943.99	\$0.00
16	111AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMON VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVAREZ	1	EJ. FRANCISCO VILLA	CENTRAL	207,763.42	207,763.42	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$207,572.67	\$204,916.31	\$0.00
17	112AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE PRIV. DEL OLMO Y CALLE INGENIEROS	1	LOS MOCHIS, FOVISSTE 3	URBANA	198,645.19	198,645.19	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$198,459.47	\$197,982.45	\$0.00
18	113AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y LAZARO CARDENAS	1	GABRIEL LEYVA SOLANO	SAN MIGUEL	182,180.42	182,180.42	OBRA	1	1,589	100.00%	100.00%	\$182,004.92	\$181,897.25	\$0.00
19	114AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	1	AGUILA AZTECA	AHOME	148,366.34	148,366.34	OBRA	1	500	100.00%	100.00%	\$148,218.13	\$148,218.13	\$0.00
20	115AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	1	CHOACAHUI	SAN MIGUEL	163,768.90	163,768.90	OBRA	1	587	100.00%	100.00%	\$163,608.58	\$163,608.58	\$0.00
21	116AH23PR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	1	BACAPOROBAMPO	SAN MIGUEL	125,528.94	125,528.94	OBRA	1	667	100.00%	100.00%	\$125,408.19	\$125,408.19	\$0.00
22	117AH23PR	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO	1	ZAPOTILLO	SAN MIGUEL	145,977.54	145,977.54	OBRA	1	1,553	100.00%	100.00%	\$145,831.59	\$144,855.20	\$0.00
23	142AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO	1	LOS MOCHIS, FRACC. EL PARQUE	URBANA	313,207.25	313,207.25	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$312,847.24	\$312,774.98	\$0.00
24	143AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA	1	LOS MOCHIS, FRACC. LOS ANGELES	URBANA	336,981.24	336,981.24	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$336,572.65	\$336,271.17	\$0.00
25	144AH23CP	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO	1	LOS MOCHIS, FRACC. PRADO BONITO	URBANA	146,753.54	146,753.54	OBRA	1	1,500	100.00%	100.00%	\$146,549.45	\$146,294.26	\$0.00
			<b>25</b>			<b>5,332,092.03</b>	<b>5,332,092.03</b>	<b>RED</b>	<b>25.00</b>	<b>33,551</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$5,468,469.66</b>	<b>\$5,409,357.89</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 5,409,357.89

SUBCLASIFICACION: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

MODALIDAD: REHABILITACION

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

CDC

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	151AH23PR	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	93,147.86	93,147.86	OBRA	1	500	100.00%	100.00%	\$108,594.06	\$108,594.06	\$0.00
			<b>1</b>			<b>93,147.86</b>	<b>93,147.86</b>	<b>RED</b>	<b>1.00</b>	<b>500</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$108,594.06</b>	<b>\$108,594.06</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 108,594.06

RUBRO: URBANIZACION

SUBCLASIFICACION: COMEDOR PUBLICO

MODALIDAD: AMPLIACION

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

COMEDOR

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	152AH23PR	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE	1	ESTERO JUAN JOSE RIOS	CENTRAL	200,868.58	200,868.58	OBRA	1	500	100.00%	100.00%	\$200,652.91	\$195,101.59	\$0.00
			<b>1</b>			<b>200,868.58</b>	<b>200,868.58</b>	<b>RED</b>	<b>1.00</b>	<b>500</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$200,652.91</b>	<b>\$195,101.59</b>	<b>\$0.00</b>

COMPROMETIDO 195,101.59





## H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS AL CIERRE FAISMUN 2023

RUBRO: URBANIZACIÓN  
SUBCLASIFICACION: PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)  
MODALIDAD: CONSTRUCCION  
INCIDENCIA: DIRECTA

PUENTE								METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	155AH23PR	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL DE 14.60 MTS. DE LARGO, SOBRE C. RAMAL BRASILES A 210 MTS. AL NORTE DEL ENTRONQUE CON CARRETERA A PAREDONES	1	CAMPO ESTRADA	TOPOLOBAMPO	598,499.78	598,499.78	OBRA	1	176	100.00%	100.00%	\$597,081.12	\$596,926.45	\$0.00
			1			598,499.78	598,499.78	RED	1.00	176	100.00%	100.00%	\$597,081.12	\$596,926.45	\$0.00
													COMPROMETIDO		596,926.45

GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
No.		CONCEPTO	OBRA/ACCION	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1		GASTOS INDIRECTOS	0	MPIO. DE AHOME	N/A	3,868,711.32	3,868,711.32				100.00%	100.00%	\$ 1,674,713.44	\$ 1,674,713.44	\$ -
2		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	MPIO. DE AHOME	N/A	2,579,140.88	2,579,140.88				100.00%	100.00%	\$ 2,483,789.77	\$ 2,483,789.77	\$ -
													COMPROMETIDO	\$ 4,158,503.21	0.00
													COMPROMETIDO	4,158,503.21	

OBRA / ACCION	TOTAL FISDMF 2023	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	BENEF	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
734		\$132,613,821.50		89,233	\$130,106,239.97	\$128,898,371.73	\$0.00