



MUNICIPIO DE AHOME  
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)  
2do. TRIMESTRE DEL 2023  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MUNICIPIO: (01) AHOME  
ESTADO: (25) SINALOA  
FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
043AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	15%			35%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$378,134.38	\$378,134.38				M2	432		
044AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	11%			35%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$378,117.12	\$378,117.12				M2	432		
045AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	48%			49%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$537,193.28	\$537,193.28				M2	432		
046AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	27%			50%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$543,762.91	\$543,762.91				M2	432		
047AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	62%			49%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$525,343.62	\$525,343.62				M2	432		
048AH23PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	46%			54%			\$1,082,160.00	\$1,082,160.00					\$588,419.87	\$588,419.87				M2	432		
049AH23PR	CONSTRUCCION DE 384 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	52%			0%			\$961,920.00	\$961,920.00				\$0.00	\$0.00					M2	384		
050AH23CP	CONSTRUCCION DE 384 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	48%			35%			\$961,920.00	\$961,920.00					\$336,295.68	\$336,295.68				M2	384		
Suma por hoja:									\$8,416,800.00	\$8,416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287,266.86	\$3,287,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,416,800.00	\$8,416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287,266.86	\$3,287,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$8,416,800.00	\$8,416,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287,266.86	\$3,287,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



*[Handwritten Signature]*

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
051AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	21%			35%			\$1,106,935.50	\$1,106,935.50					\$386,726.87	\$386,726.87					BAÑO	15	
052AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			35%			\$1,106,935.50	\$1,106,935.50					\$386,767.63	\$386,767.63					BAÑO	15	
053AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	22%			49%			\$1,106,935.50	\$1,106,935.50					\$539,808.79	\$539,808.79					BAÑO	15	
054AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	38%			35%			\$1,106,935.50	\$1,106,935.50					\$386,730.07	\$386,730.07					BAÑO	15	
055AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	50%			55%			\$1,106,935.50	\$1,106,935.50					\$613,647.68	\$613,647.68					BAÑO	15	
056AH23PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	42%			51%			\$1,106,935.50	\$1,106,935.50					\$569,468.93	\$569,468.93					BAÑO	15	
057AH23PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	11%			0%			\$737,957.00	\$737,957.00					\$0.00	\$0.00					BAÑO	10	
058AH23CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	38%			35%			\$737,957.00	\$737,957.00					\$257,961.59	\$257,961.59					BAÑO	10	
Suma por hoja:									\$8,117,527.00	\$8,117,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141,111.56	\$3,141,111.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,117,527.00	\$8,117,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141,111.56	\$3,141,111.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$16,534,327.00	\$16,534,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428,378.41	\$6,428,378.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 3 de 18

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
059AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	0%			0%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
060AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
061AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			35%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20					\$1,819,904.80	\$1,819,904.80					CUARTO	40	
062AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	0%			0%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
063AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0%			35%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20					\$1,819,904.80	\$1,819,904.80					CUARTO	40	
064AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	0%			0%			\$5,288,719.20	\$5,288,719.20					\$0.00	\$0.00					CUARTO	40	
065AH23PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$3,966,539.40	\$3,966,539.40					\$0.00	\$0.00					CUARTO	30	
066AH23CP	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2)	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	0%			0%			\$3,966,539.40	\$3,966,539.40					\$0.00	\$0.00					CUARTO	30	
Suma por hoja:									\$39,665,394.00	\$39,665,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,639,809.60	\$3,639,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$39,665,394.00	\$39,665,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,639,809.60	\$3,639,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$56,199,721.00	\$56,199,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068,188.01	\$10,068,188.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 4 de 18

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
006AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	TOPOLOBAMPO	85%			100%			\$1,804,915.12	\$1,804,915.12					\$1,801,816.05	\$1,801,816.05					RED	1	
007AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	POBLADO 6	100%			100%			\$729,301.96	\$729,301.96					\$728,286.59	\$728,286.59					RED	1	
008AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	REVOLUCION MEXICANA	100%			100%			\$486,378.82	\$486,378.82					\$486,063.10	\$486,063.10					RED	1	
009AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	AGUAJITO	100%			100%			\$636,991.21	\$636,991.21					\$636,520.70	\$636,520.70					RED	1	
010AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PLAN DE SAN LUIS	0%			35%			\$204,588.06	\$204,588.06					\$71,446.10	\$71,446.10					RED	1	
011AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL ALHUATE	0%			35%			\$233,738.76	\$233,738.76					\$81,669.84	\$81,669.84					RED	1	
012AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GRULLAS MARGEN DERECHA	100%			100%			\$447,511.12	\$447,511.12					\$447,253.25	\$447,253.25					RED	1	
013AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	ROSENDO G. CASTRO	0%			35%			\$73,409.49	\$73,409.49					\$25,657.21	\$25,657.21					RED	1	
014AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PLAN DE GUADALUPE	0%			35%			\$199,729.52	\$199,729.52					\$69,828.85	\$69,828.85					RED	1	
015AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	TORTUGAS DOS	0%			35%			\$209,446.44	\$209,446.44					\$73,005.79	\$73,005.79					RED	1	
016AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	OLAS ALTAS	0%			35%			\$782,745.09	\$782,745.09					\$273,268.01	\$273,268.01					RED	1	
017AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL HECHO	0%			35%			\$44,258.79	\$44,258.79					\$15,448.35	\$15,448.35					RED	1	
018AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BENITO JUAREZ	0%			35%			\$525,246.61	\$525,246.61					\$183,461.42	\$183,461.42					RED	1	
019AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	9 DE DICIEMBRE	0%			35%			\$617,520.48	\$617,520.48					\$215,771.06	\$215,771.06					RED	1	
020AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	TABELOJECA	0%			35%			\$661,283.57	\$661,283.57					\$231,060.82	\$231,060.82					RED	1	
021AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	LA FORTUNA	0%			35%			\$175,437.29	\$175,437.29					\$61,326.37	\$61,326.37					RED	1	
022AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	HUACAPORITO	0%			35%			\$233,738.84	\$233,738.84					\$81,615.72	\$81,615.72					RED	1	
023AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MATACAHUI	0%			35%			\$141,428.05	\$141,428.05					\$49,211.35	\$49,211.35					RED	1	
024AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EL REFUGIO	0%			35%			\$316,332.71	\$316,332.71					\$110,503.30	\$110,503.30					RED	1	
Suma por hoja:									\$8,524,001.93	\$8,524,001.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643,213.87	\$5,643,213.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,524,001.93	\$8,524,001.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643,213.87	\$5,643,213.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$64,723,722.93	\$64,723,722.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,711,401.89	\$15,711,401.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 5 de 18

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: ALUMBRADO PUBLICO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
025AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS	0%			35%			\$826,471.27	\$826,471.27					\$288,700.81	\$288,700.81					RED	1	
026AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	BAJADA DE SAN MIGUEL	0%			35%			\$219,163.45	\$219,163.45					\$76,380.85	\$76,380.85					RED	1	
027AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	0%			35%			\$92,843.42	\$92,843.42					\$32,478.10	\$32,478.10					RED	1	
095AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	PAREDONES	0%			0%			\$275,506.57	\$275,506.57					\$0.00	\$0.00					RED	1	
096AH23PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	EJIDO MEXICO	0%			0%			\$143,096.79	\$143,096.79					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$1,557,081.50	\$1,557,081.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,559.76	\$397,559.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$10,081,083.43	\$1,557,081.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,559.76	\$397,559.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$66,280,804.43	\$66,280,804.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,108,961.65	\$16,108,961.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**SECRETARÍA  
DE  
BIENESTAR**

*(Handwritten signature)*

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 6 de 18

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES Subclasificación: ELECTRIFICACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		%															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
001AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ	BAGOJO DEL RIO	100%			100%			\$785,553.37	\$785,553.37										RED	1		
002AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESTADIO DE BEISBOL	SAN ISIDRO	100%			100%			\$447,605.43	\$447,605.43										RED	1		
003AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DISPENSARIO	CAMPO GASTELUM	100%			100%			\$493,751.55	\$493,751.55										RED	1		
004AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ (CANCHA DE VOLEIBOL)	CAMPO GASTELUM	88%			100%			\$339,893.47	\$339,893.47										RED	1		
005AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO	RICARDO FLORES MAGON	85%			35%			\$366,486.68	\$366,486.68										RED	1		
Suma por hoja:									\$2,433,290.50	\$2,433,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,149.60	\$2,170,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,433,290.50	\$2,433,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,149.60	\$2,170,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$68,714,094.93	\$68,714,094.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,279,111.25	\$18,279,111.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR

**BIENESTAR DE SECRETARIA**



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023 Hoja 7 de 18

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
Subclasificación: TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
067AH23PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	30%			35%			\$275,306.28	\$275,306.28					\$96,306.35	\$96,306.35							TOMAS	25	
Suma por hoja:									\$275,306.28	\$275,306.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,306.35	\$96,306.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$275,306.28	\$275,306.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,306.35	\$96,306.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:									\$68,989,401.21	\$68,989,401.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,375,417.60	\$18,375,417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR

**BIENESTAR DE SECRETARIA**  






**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 8 de 18

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
Subclasificación: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
068AH23PR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	30%			35%			\$462,117.32	\$462,117.32					\$161,659.05	\$161,659.05					DESCARGAS	25	
Suma por hoja:									\$462,117.32	\$462,117.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,659.05	\$161,659.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$462,117.32	\$462,117.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,659.05	\$161,659.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$69,451,518.53	\$69,451,518.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,537,076.65	\$18,537,076.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR DE AHOME**  
 LIC. FELICIANO GARCÍA MÉNDEZ  
 SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 9 de 18

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD Subclasificación: DISPENSARIOS MEDICOS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
073AH23PR	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	OLAS ALTAS	0%			0%			\$80,384.09	\$80,384.09										DISPENSAR	1				
074AH23PR	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	EL REFUGIO	0%			0%			\$103,161.39	\$103,161.39										DISPENSAR	1				
Suma por hoja:									\$183,545.48	\$183,545.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$183,545.48	\$183,545.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$69,635,064.01	\$69,635,064.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,537,076.65	\$18,537,076.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

  
**SECRETARIA DE BIENESTAR**  
 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2023  
 Hoja 10 de 18

RUBRO: Subclasificación:	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			%	Fechas Reales		%	Fechas Reales		Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino															
029AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS POR CALLE DE LA PRIMARIA DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLEJON DE SALIDA A COLECTOR A TIERRAS	GABRIEL LEYVA SOLANO	95%			0%			\$395,344.03	\$395,344.03					\$0.00	\$0.00					RED	1	
030AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA POR CALLE DORA AYON ENTRE CANAL LUQUEÑO Y CALLE AMPLIACION DORA AYON	VILLA DE AHOME	100%			0%			\$709,454.34	\$709,454.34					\$0.00	\$0.00					RED	1	
031AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COBAYME	100%			0%			\$289,890.50	\$289,890.50					\$0.00	\$0.00					RED	1	
032AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIV. ABOGADOS ESQUINA CON CALLE DOCTORES	LOS MOCHIS, COL. FOVISSSTE 3	100%			35%			\$779,203.89	\$779,203.89					\$272,558.29	\$272,558.29					RED	1	
033AH23CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE QUINTANA ROO	LOS MOCHIS, EJIDO MORELOS	100%			96%			\$765,625.84	\$765,625.84					\$732,390.18	\$732,390.18					RED	1	
034AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE RIO CULIACAN	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	60%			0%			\$978,077.23	\$978,077.23					\$0.00	\$0.00					RED	1	
035AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	LA DESPENZA	100%			0%			\$636,413.28	\$636,413.28					\$0.00	\$0.00					RED	1	
075AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 7 (CANAL RAMAL LIMONES / PASCOLA), AHOME INDEPENDENCIA	AHOME INDEPENDENCIA	0%			0%			\$1,302,235.20	\$1,302,235.20					\$0.00	\$0.00					RED	1	
076AH23PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA (SECTOR PAPAQUI), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHIHUAHUITA	0%			0%			\$4,754,197.33	\$4,754,197.33					\$0.00	\$0.00					RED	1	
077AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR "SECTOR ESTADIO", SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL PORVENIR	0%			0%			\$458,706.42	\$458,706.42					\$0.00	\$0.00					RED	1	
078AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE REYES HEROLEY Y ORATORIO DON BOSCO EN COLONIA NARCISO MENDOZA.	LOS MOCHIS, COL. NARCISO MENDOZA	0%			0%			\$135,877.20	\$135,877.20					\$0.00	\$0.00					RED	1	
079AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE MEZQUITE ENTRE BLVD. MACAPULE Y BLVD. RIO FUERTE EN COLONIA INFONAVIT MACAPULE.	LOS MOCHIS, INF. MACAPULE	0%			0%			\$313,295.14	\$313,295.14					\$0.00	\$0.00					RED	1	
080AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE CERRADA PLAYA LAS GLORIAS ENTRE CALLE PLAYA LAS GLORIAS Y CALLE PLAYA ROBALERA EN COLONIA ALEJANDRO PEÑA.	LOS MOCHIS, COL. ALEJANDRO PEÑA	0%			0%			\$239,180.72	\$239,180.72					\$0.00	\$0.00					RED	1	
081AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DE PLAZOLETA 10 Y CALLE DE PLAZOLETA 12 EN COLONIA 12 DE OCTUBRE	LOS MOCHIS, COL. 12 DE OCTUBRE	0%			0%			\$406,230.71	\$406,230.71					\$0.00	\$0.00					RED	1	
082AH23PR	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBICADA EN LLEGADA AL CARCAMO ENTRE CALLE FUNDACION AMOR Y CALLE AYUNTAMIENTO 91, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	NUEVO SAN MIGUEL	0%			0%			\$248,956.66	\$248,956.66					\$0.00	\$0.00					RED	1	
083AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD EL BULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL BULE	0%			0%			\$269,358.10	\$269,358.10					\$0.00	\$0.00					RED	1	
084AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CHOACAHUI	0%			0%			\$593,112.58	\$593,112.58					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$13,275,159.17	\$13,275,159.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,948.47	\$1,004,948.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$13,275,159.17	\$13,275,159.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,948.47	\$1,004,948.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$82,910,223.18	\$82,910,223.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,542,025.12	\$19,542,025.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 11 de 18  
 5 de julio de 2023  
 Fecha de Elaboración:

RUBRO: AGUA ENTUBADA Subclasificación: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / PLANTA POTAB.			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	de Aprobadas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
036AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE CANAL LUQUEÑO Y AMPLIACION DORA AYON	VILLA DE AHOME	100%			35%			\$370,470.41	\$370,470.41					\$129,577.20	\$129,577.20					RED	1	
037AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES	COMPUERTAS	100%			35%			\$58,860.19	\$58,860.19					\$20,570.48	\$20,570.48					RED	1	
038AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEZ BARRACUDA	TOPOLOBAMPO	100%			35%			\$81,031.38	\$81,031.38					\$28,321.85	\$28,321.85					RED	1	
039AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO	SAN MIGUEL	100%			35%			\$94,881.17	\$94,881.17					\$33,162.64	\$33,162.64					RED	1	
040AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	TOPOLOBAMPO	100%			35%			\$77,138.07	\$77,138.07					\$26,963.52	\$26,963.52					RED	1	
041AH23PR	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ)	0%			0%			\$1,828,848.92	\$1,828,848.92					\$0.00	\$0.00					RED	1	
042AH23CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	LOS MOCHIS, FRACC. SAN FRANCISCO	0%			0%			\$1,970,001.25	\$1,970,001.25					\$0.00	\$0.00					RED	1	
085AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 7 (CANAL RAMAL LIMONES / PASCOLA)	AHOME INDEPENDENCIA	0%			0%			\$318,707.67	\$318,707.67					\$0.00	\$0.00					RED	1	
086AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO LAS MARGARITAS, TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$1,267,787.54	\$1,267,787.54					\$0.00	\$0.00					RED	1	
087AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA (LA ARROCERA), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	AGUILA AZTECA	0%			0%			\$225,137.47	\$225,137.47					\$0.00	\$0.00					RED	1	
088AH23PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD EL BULE, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	EL BULE	0%			0%			\$140,365.79	\$140,365.79					\$0.00	\$0.00					RED	1	
089AH23PR	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	0%			0%			\$1,743,925.94	\$1,743,925.94					\$0.00	\$0.00					RED	1	
Suma por hoja:									\$8,177,155.80	\$8,177,155.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,595.69	\$238,595.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$8,177,155.80	\$8,177,155.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,595.69	\$238,595.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$91,087,378.98	\$91,087,378.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780,620.81	\$19,780,620.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 12 de 18

RUBRO: URBANIZACION Subclasificación: GUARDERIA PUBLICA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones				
			Físico			Financiero			Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																				
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																			
124AH23PR	REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA	LA ARROCERA	0%			0%			\$681,619.10	\$681,619.10					\$0.00	\$0.00					GUARDERIA	1					
Suma por hoja:									\$681,619.10	\$681,619.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
Suma por Subclasificación:									\$681,619.10	\$681,619.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:									\$91,768,998.08	\$91,768,998.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780,620.81	\$19,780,620.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**SECRETARÍA  
DE  
BIENESTAR**

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 13 de 18  
 Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023

RUBRO: URBANIZACION	Avances Físicos - Financieros								Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
	Subclasificación: PAVIMENTACION	Descripción	Localidad	Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas Reales d/m/a	%	Fechas Reales d/m/a																
090AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, TRAMO DE CALLE FELIPE ANGELES A CALLE MIGUEL HIDALGO	MACAPULE	0%			0%		\$2,413,850.36	\$2,413,850.36					\$0.00	\$0.00					CALLE	1		
091AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PRINCIPAL A 0+099.00 MI (CALLE SIN NOMBRE)	EL GUAYABO	0%			0%		\$1,484,138.11	\$1,484,138.11					\$0.00	\$0.00					CALLE	1		
092AH23PR	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE ANGEL FLORES A CALLE BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL	0%			0%		\$1,373,229.09	\$1,373,229.09					\$0.00	\$0.00					CALLE	1		
093AH23CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE JON 2 DE ABRIL, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE CORREGIDORA	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	0%			0%		\$1,290,536.73	\$1,290,536.73					\$0.00	\$0.00					CALLE	1		
094AH23CP	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES H. GALFANA Y M. MATAMOROS	LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA	0%			0%		\$3,296,691.32	\$3,296,691.32					\$0.00	\$0.00					CALLE	1		
Suma por hoja:								\$9,858,445.61	\$9,858,445.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:								\$9,858,445.61	\$9,858,445.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:								\$101,627,443.69	\$101,627,443.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780,620.81	\$19,780,620.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 14 de 18  
 Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2023

Clasificación:	Subclasificación:	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero		Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas Reales d/m/a	%	Fechas Reales d/m/a																Inicio
069AH23PR	URBANIZACION PARQUE PUBLICO	REHABILITACION DE KIOSCO EN PARQUE PUBLICO	HIGUERA DE ZARAGOZA	93%		35%		\$211,207.92	\$211,207.92						\$73,845.08	\$73,845.08					PARQUE	1	
070AH23PR		REHABILITACION DE KIOSCO EN PARQUE PUBLICO	BACHOCO DOS (MACOCHIN)	87%		35%		\$282,162.97	\$282,162.97						\$98,662.94	\$98,662.94					PARQUE	1	
071AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ	LOS MOCHIS, FRACC. SAN FERNANDO	70%		35%		\$319,966.99	\$319,966.99						\$111,907.04	\$111,907.04					PARQUE	1	
099AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO POR AV. BENITO JUAREZ ENTRE DREN MOCHICAHUI Y ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES I	0%		0%		\$239,485.61	\$239,485.61						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
100AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES, HERMENEGILDO	LOS MOCHIS, COL. PRADERAS DE VILLA	0%		0%		\$247,395.81	\$247,395.81						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
101AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO POR CALLE GUASAVE ENTRE VERACRUZ Y SAN FRANCISCO	LOS MOCHIS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0%		0%		\$201,122.11	\$201,122.11						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
102AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO POR AV. FEBRERO ENTRE CALLES CEIBAS Y AMAPAS	LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II	0%		0%		\$201,617.29	\$201,617.29						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
103AH23PR		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO	BACHOMOBAMPO 1	0%		0%		\$191,044.16	\$191,044.16						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
104AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE CALLES REYES HEROES Y ALFONSO	LOS MOCHIS, COL. CONRADO ESPINOZA (MALVINAS)	0%		0%		\$198,595.25	\$198,595.25						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
105AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN PROLONGACION EJIDO R. FLORES MAGON Y FIIDO MOCHIS	LOS MOCHIS, COL. TABACHINES II	0%		0%		\$199,427.26	\$199,427.26						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
106AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES	LOS MOCHIS, FRACC. LOS VIRREYES	0%		0%		\$154,651.56	\$154,651.56						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
107AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 2 DE ARII	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	0%		0%		\$198,789.83	\$198,789.83						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
108AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MOCHICAHUI	LOS MOCHIS, INFONAVIT MOCHICAHUI	0%		0%		\$179,997.30	\$179,997.30						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
109AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA AMISTAD POR CALLE CERRO DE LA MEMORIA ENTRE AVENIDA SEPTIEMBRE Y CALLE OCTUBRE	LOS MOCHIS, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO	0%		0%		\$175,537.29	\$175,537.29						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
110AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE VERACRUZ Y CALLE 3	LOS MOCHIS, COL. RUBEN JARAMILLO	0%		0%		\$361,917.90	\$361,917.90						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
111AH23PR		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE RAMON VALDEZ ESQUINA CON CALLE PASCUAL ALVARO	EL FRANCISCO VILLA	0%		0%		\$207,763.42	\$207,763.42						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
112AH23CP		REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE PRIV. DEL OLMO Y CALLE INGENIEROS	LOS MOCHIS, FOVISSSTE 3	0%		0%		\$198,645.19	\$198,645.19						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
113AH23PR		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y LAZARO CARDENAS	GABRIEL LEYVA SOLANO	0%		0%		\$182,180.42	\$182,180.42						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
114AH23PR		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	AGUILA AZTECA	0%		0%		\$148,366.34	\$148,366.34						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
115AH23PR		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	CHOACAHUI	0%		0%		\$163,768.90	\$163,768.90						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
116AH23PR		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	BACAPOROBAMPO	0%		0%		\$125,528.94	\$125,528.94						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
117AH23PR		REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO	ZAPOTILLO	0%		0%		\$145,977.54	\$145,977.54						\$0.00	\$0.00					PARQUE	1	
Suma por hoja:								\$4,535,150.00	\$4,535,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,415.06	\$284,415.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:								\$4,535,150.00	\$4,535,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,415.06	\$284,415.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:								\$106,162,593.69	\$106,162,593.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,065,035.87	\$20,065,035.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

**SECRETARIA DE BIENESTAR**

LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2023  
 Hoja 15 de 18

Clasificación: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																	
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																
028AH23PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA	GOROS PUEBLO	100%			35%			\$182,694.71	\$182,694.71												OBRA	1	
097AH23PR	REHABILITACION DE AULAS PRIMARIA 20 DE NOVIFMRRF	20 DE NOVIEMBRE VIEJO	0%			0%			\$153,123.92	\$153,123.92												OBRA	1	
098AH23PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE VIEJO	0%			0%			\$70,778.87	\$70,778.87												OBRA	1	
Suma por hoja:									\$406,597.50	\$406,597.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,904.53	\$63,904.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$406,597.50	\$406,597.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,904.53	\$63,904.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$106,569,191.19	\$106,569,191.19	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$20,128,940.41	\$20,128,940.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

  
 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR

**SECRETARIA DE BIENESTAR**  






**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (29) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 16 de 18  
 Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023

Clasificación: URBANIZACION Subclasificación: ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO / TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	Avances Físicos - Financieros								Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
	Físico				Financiero				Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FSM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a		Inicio	Termino															
072AH23PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X17 EN BIEN PUBLICO SALON DE ASAMBLEAS	20 DE NOVIEMBRE	85%			85%			\$1,520,597.38	\$1,520,597.38					\$1,298,205.14	\$1,298,205.14					OBRA	1	
118AH23CP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SAZALAR CHAVEZ	LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ	0%			0%			\$1,518,145.55	\$1,518,145.55					\$0.00	\$0.00					OBRA	1	
119AH23PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EL GUAYABO	0%			0%			\$130,923.33	\$130,923.33					\$0.00	\$0.00					OBRA	1	
120AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	EL GUAYABO	0%			0%			\$108,591.38	\$108,591.38					\$0.00	\$0.00					OBRA	1	
121AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	EL AÑIL	0%			0%			\$229,445.80	\$229,445.80					\$0.00	\$0.00					OBRA	1	
122AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	GOROS DOS	0%			0%			\$180,525.31	\$180,525.31					\$0.00	\$0.00					OBRA	1	
123AH23PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	LAS LAJITAS	0%			0%			\$51,852.75	\$51,852.75					\$0.00	\$0.00					OBRA	1	

Suma por hoja:	\$3,740,081.50	\$3,740,081.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,205.14	\$1,298,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:	\$3,740,081.50	\$3,740,081.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,205.14	\$1,298,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:	\$110,309,272.69	\$110,309,272.69	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$21,427,145.55	\$21,427,145.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR






**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: **(01) AHOME**  
 ESTADO: **(25) SINALOA**  
 FONDO: **(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Fecha de Elaboración: 5 de julio de 2023  
 Hoja 17 de 18

Clasificación: <b>GASTO INDIRECTOS</b> Subclasificación: <b>G1</b>			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																		
				Inicio	Termino		Inicio	Termino																	
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$3,868,711.32	\$3,868,711.32					\$0.00	\$0.00					MUNICIPIO	1			
Suma por hoja:									\$3,868,711.32	\$3,868,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$3,868,711.32	\$3,868,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$114,177,984.01	\$114,177,984.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$21,427,145.55	\$21,427,145.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 LIC. FELICIANO GARCÍA MÉNDEZ  
 SECRETARIO DE BIENESTAR







**MUNICIPIO DE AHOME**  
**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)**  
**2do. TRIMESTRE DEL 2023**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

MUNICIPIO: (01) AHOME  
 ESTADO: (25) SINALOA  
 FONDO: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 TECHO FINANCIERO: \$128,957,044.00

Hoja 18 de 18  
 Fecha de Elaboración: 5 de Julio de 2023

Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Subclasificación: PRODIM			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas Reales d/m/a		%	Fechas Reales d/m/a																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOME	0%			0%			\$2,579,140.88	\$2,579,140.88					\$0.00	\$0.00					MUNICIPIO	0	
<b>Suma por hoja:</b>									\$2,579,140.88	\$2,579,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>Suma por Subclasificación:</b>									\$2,579,140.88	\$2,579,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>Suma por Municipio:</b>									\$116,757,124.89	\$116,757,124.89	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$21,427,145.55	\$21,427,145.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

  
**SECRETARIA DE BIENESTAR**  
 LIC. FELICIANO GARCÍA MENDOZA  
 SECRETARIO DE BIENESTAR
 