




MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: **DOLAHOME**
 ESTADO: **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**
 MUNICIPIO: **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**
 FONDO: **REGISTRO TRIMESTRAL DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 TÍTULO FINANCIERO: **993.437.372.D0**

Fecha de Elaboración: **5 de octubre de 2021**
 Hoja: **1 de 17**

Subclasificación:	No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Metros	Observaciones
				%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM		
039AH21PR		CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	100%			100%	\$420,207.10	\$420,207.10	\$461,442.85	\$461,442.85	240	
040AH21PR		CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDANIZ TEL CARRIZO	100%			100%	\$210,103.55	\$210,103.55	\$192,149.93	\$192,149.93	120	
041AH21PR		CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			100%	\$420,207.10	\$420,207.10	\$417,961.50	\$417,961.50	240	
042AH21PR		CONSTRUCCION DE 312 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO TEL GUAYARAO	100%			100%	\$546,269.23	\$546,269.23	\$502,465.09	\$502,465.09	312	
043AH21PR		CONSTRUCCION DE 192 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%	\$396,165.68	\$396,165.68	\$319,288.99	\$319,288.99	192	
044AH21PR		CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%			100%	\$756,372.78	\$756,372.78	\$733,386.31	\$733,386.31	432	
045AH21PR		CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOABAMHO	0%			0%	\$420,207.10	\$420,207.10	\$0.00	\$0.00	240	Obra cancelada
046AH21CP		CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS CDONIAS DE LOS MOCHIS	100%			35%	\$206,626.85	\$206,626.85	\$72,152.61	\$72,152.61	120	
094AH21CPRR		CONSTRUCCION DE 229 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	30%			0%	\$402,942.30	\$402,942.30	\$0.00	\$0.00	229	
				Suma por hoja:				\$3,719,101.69	\$3,719,101.69	\$3,698,847.28	\$3,698,847.28	\$0.00	\$0.00
				Suma por Subclasificación:				\$3,719,101.69	\$3,719,101.69	\$3,698,847.28	\$3,698,847.28	\$0.00	\$0.00
				Suma por Municipio:				\$3,719,101.69	\$3,719,101.69	\$3,698,847.28	\$3,698,847.28	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANISMO

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANISMO DEL MUNICIPIO DE AHOME

[Handwritten signature]

76



MUNICIPIO: AHOME

ESTADO: SINALOYA

FONDO: (FSMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
MUNICIPIO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021




TRANSFORMAND
ASSINOME
Escribiendo una nueva historia

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

Hoja 2 de 17

Subcategoría	No. Obra	Descripción	Localidad	Fisico		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Metros Aprobados	Observaciones
				%	Inicio d/m/a	Termino	%	Inicio d/m/a	Termino	Total	Fondo FSM			
067AH21PR		CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	100%			100%	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	BAÑO	20	
068AH21PR		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORRAL (EL CARRIZO)	100%			100%	\$538,870.50	\$538,870.50	\$510,020.23	\$510,020.23	BAÑO	20	
069AH21PR		CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	100%			99%	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$634,806.08	\$634,806.08	BAÑO	20	
050AH21PR		CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	100%			100%	\$808,305.75	\$808,305.75	\$799,838.31	\$799,838.31	BAÑO	15	
051AH21PR		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	100%			100%	\$538,870.50	\$538,870.50	\$516,997.05	\$516,997.05	BAÑO	10	
052AH21PR		CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	100%			52%	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$61,403.67	\$61,403.67	BAÑO	20	
053AH21PR		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLABAMPO	100%			100%	\$538,870.50	\$538,870.50	\$492,297.80	\$492,297.80	BAÑO	10	
054AH21CP		CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	180%			100%	\$285,015.90	\$285,015.90	\$242,321.76	\$242,321.76	BAÑO	5	
055AH21PR		CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	20%			0%	\$269,435.25	\$269,435.25	\$0.00	\$0.00	BAÑO	5	
				Suma por obra:				\$6,393,591.40	\$6,393,591.40	\$4,786,061.17	\$4,786,061.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Subcategorías:				\$6,393,591.40	\$6,393,591.40	\$4,786,061.17	\$4,786,061.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Municipio:				\$6,393,591.40	\$6,393,591.40	\$4,786,061.17	\$4,786,061.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
C. U.C. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO: AHOME
ESTADO: TABASCO

FONDO: (FISMD) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECNO FINANCIERO: 533.437.327.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMD F 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



TRANSDEMANDO
AHOME
Escribiendo una nueva historia

Subclasificación: No. Obra	RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Meas		Bienes- -dones	
				%	hecho	%	hecho	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Unidad de Medida	Aprobadas		
055AH21PR	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	45%	\$1,445,127.58	\$1,445,127.58	\$659,045.05	\$659,045.05	\$1,078,598.27	\$1,078,598.27	\$690,917.10	\$690,917.10	CUARTO	16
056AH21PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$903,204.80	\$903,204.80	\$890,917.10	\$890,917.10	\$890,917.10	\$890,917.10	\$890,917.10	\$890,917.10	CUARTO	10
057AH21PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	98%	98%	86%	\$1,264,486.72	\$1,264,486.72	\$1,078,598.27	\$1,078,598.27	\$1,078,598.27	\$1,078,598.27	\$1,078,598.27	\$1,078,598.27	CUARTO	14
058AH21PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	35%	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68	\$505,706.49	\$505,706.49	\$505,706.49	\$505,706.49	\$505,706.49	\$505,706.49	CUARTO	16
059AH21PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$903,204.80	\$903,204.80	\$900,035.95	\$900,035.95	\$900,035.95	\$900,035.95	\$900,035.95	\$900,035.95	CUARTO	10
060AH21PR	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$632,243.36	\$632,243.36	\$626,659.51	\$626,659.51	\$626,659.51	\$626,659.51	\$626,659.51	\$626,659.51	CUARTO	7
061AH21PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$903,204.80	\$903,204.80	\$899,665.31	\$899,665.31	\$899,665.31	\$899,665.31	\$899,665.31	\$899,665.31	CUARTO	10
062AH21PR	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$993,525.28	\$993,525.28	\$980,270.34	\$980,270.34	\$980,270.34	\$980,270.34	\$980,270.34	\$980,270.34	CUARTO	12
063AH21PR	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$1,083,845.76	\$1,083,845.76	\$993,212.22	\$993,212.22	\$993,212.22	\$993,212.22	\$993,212.22	\$993,212.22	CUARTO	12
064AH21PR	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$722,563.84	\$722,563.84	\$720,879.92	\$720,879.92	\$720,879.92	\$720,879.92	\$720,879.92	\$720,879.92	CUARTO	8
065AH21PR	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	100%	\$812,884.32	\$812,884.32	\$810,191.43	\$810,191.43	\$810,191.43	\$810,191.43	\$810,191.43	\$810,191.43	CUARTO	9
066AH21PR	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	AGUANUEVA (1); TALCAHONES MACAPUL (1); BAGOJO COLLECTIVO (4); CUCCHILA DE CACHOANA (3); CUCCHILA VIEJA (2); ENILIANO ZAPATA (2); OJAS ALTAS (3); AGUILA AZTECA (6); AHOME INDEPENDENCIA (4) CUBATIME (1); EL BULE (1); EL COLORADO (1); GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1); LA FLORIDA (2); LA QUINTA (1); SAN JOSE (1); VILLA DE AHOME (6)	100%	100%	85%	\$1,535,448.16	\$1,535,448.16	\$1,309,174.75	\$1,309,174.75	\$1,309,174.75	\$1,309,174.75	\$1,309,174.75	\$1,309,174.75	CUARTO	17

Suma por Subclases:
\$12,444,887.20

Suma por Municipios:
\$22,584,862.29

Suma por Subclases:
\$12,444,887.20

Suma por Municipios:
\$22,584,862.29

Suma por Subclases:
\$10,884,568.94

Suma por Municipios:
\$17,884,473.39

Suma por Subclases:
\$10,884,568.94

Suma por Municipios:
\$17,884,473.39

Suma por Subclases:
\$0.00

Suma por Municipios:
\$0.00

Suma por Subclases:
\$0.00

Suma por Municipios:
\$0.00

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO O EL MUNICIPIO DE AHOME

5 4 *



MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (23) SINALOA

FONDO: (E) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECNO FINANCIERO: 593.417.117.00

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSIMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021




TRANSFORMANDO
AHOME
Escribiendo una nueva historia

Hoja 4 de 17

Subclasificación: No. obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Metros		Observaciones	
			Fecha Inicio	Fecha Termino	Fecha Inicio	Fecha Termino	Total	Fondo FSM	Total	Fondo FSM	Unidad de Medida	Aprobadas		
067AH21PR	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	CULI BOHIANVISTA (1), COL. ENIGAL (1), COL. EL ALTO (4), COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (1), EL REFUGIO (5), LA BOGANA (1), LA DESPENSA (1), SAHUANA (1)	100%		91%		\$1,354,807.20	\$1,354,807.20	\$1,231,263.88	\$1,231,263.88			CUARTO	15
068AH21PR	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BOISA DE TOSALIBAMPO 1 (1), BOISA DE TOSALIBAMPO 2 (1), EL CAROL (1), EL RANCHITO (2), EL TULE (2), HUACAPORTO (1), SAN PABLO (4), CHOACAHUI (3), EL CHALATE (2), FEUPE ANGELES (5), GOROS (2) (5), LA TEJA (1), EL AVIL (1), JURICAHUI (1), NUEVO SAN MIGUEL (4), SAN MIGUEL (3), SANTA TERESITA (1)	100%		100%		\$1,083,845.76	\$1,083,845.76	\$1,079,006.58	\$1,079,006.58			CUARTO	12
069AH21PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BACAPOROBAMPO (1), FLOR AZUL (1), GABRIEL LEIVA SOLANO (4), VALTEJO (4), ZAPOTITO (6), LAZAROCARDENAS (3), PARDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	100%		75%		\$1,445,127.68	\$1,445,127.68	\$1,076,420.68	\$1,076,420.68			CUARTO	16
070AH21PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	BACAPOROBAMPO (1), FLOR AZUL (1), GABRIEL LEIVA SOLANO (4), VALTEJO (4), ZAPOTITO (6), LAZAROCARDENAS (3), PARDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	100%		100%		\$903,204.80	\$903,204.80	\$807,823.89	\$807,823.89			CUARTO	10
071AH21PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	LAZAROCARDENAS (3), PARDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	100%		99%		\$1,445,127.68	\$1,445,127.68	\$847,620.53	\$847,620.53			CUARTO	16
072AH21PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	TD PROBOAMPO	100%		100%		\$903,204.80	\$903,204.80	\$810,786.05	\$810,786.05			CUARTO	10
073AH21PR	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	LAZAROCARDENAS (3), PARDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	100%		57%		\$1,354,807.20	\$1,354,807.20	\$777,043.55	\$777,043.55			CUARTO	15
074AH21CP	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	LAZAROCARDENAS (3), PARDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	100%		100%		\$888,461.10	\$888,461.10	\$885,686.47	\$885,686.47			CUARTO	10
085AH21PR	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	CULI BOHIANVISTA (1), COL. ENIGAL (1), COL. DANIEL BIJU RUELAS (2), COL. FERROCARRILERA (2), COL. MIGUEL HIDALGO (2), COL. SIGLO XXI (1), DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	70%		0%		\$1,445,127.68	\$1,445,127.68	\$0.00	\$0.00			CUARTO	10

Suma por hoja:	\$10,813,713.80	\$10,823,713.80	\$0.00	\$7,515,832.68	\$7,515,832.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por subclasificación:	\$53,468,851.10	\$53,468,851.10	\$0.00	\$17,900,297.97	\$17,900,297.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:	\$53,340,274.18	\$53,340,274.18	\$0.00	\$25,545,127.02	\$25,545,127.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021



MUNICIPIO: 021 AHOME

ESTADO: 021 SINALOA

FONDO: FISM01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TICHO FINANCIERO: \$93,431,327.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021


Nope 5 de 17

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



TRANSFORMANDO
AHOME
Escribiendo una nueva historia

Subsistema:	RUBRO:	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Meses Aprobados	Observaciones
				Fecha Realiz. d/m/a	Termino	%	Total	Fondo FISM	Total			
015AH21PR	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E.	EL RANCHITO	100%		\$575,676.31	\$575,676.31	\$575,215.02	\$575,215.02	RED	1	
016AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN SECTOR ESCUELA	MAYAGODA	100%		\$960,422.53	\$960,422.53	\$946,151.91	\$946,151.91	RED	1	
017AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTADIO DE BEIS-BOL	EL BULE	100%		\$619,732.41	\$619,732.41	\$619,010.65	\$619,010.65	RED	1	
018AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E.	GOROS 1 "SECTOR CAMAVECA"	100%		\$1,423,045.09	\$1,423,045.09	\$1,419,674.38	\$1,419,674.38	RED	1	
019AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR CANALITO	9 DE DICIEMBRE	100%		\$700,352.55	\$700,352.55	\$694,267.02	\$694,267.02	RED	1	
020AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E.	EJIDO MEXICO	100%		\$488,198.68	\$488,198.68	\$487,995.18	\$487,995.18	RED	1	
021AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR PARCELAS	EJIDO MOCHIS	100%		\$489,990.56	\$489,990.56	\$485,958.25	\$485,958.25	RED	1	
022AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTADIO	HUACAPORTO	100%		\$675,225.57	\$675,225.57	\$660,418.35	\$660,418.35	RED	1	
023AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTERO	ESTERO JUAN JOSE RIOS	100%		\$676,344.84	\$676,344.84	\$675,810.46	\$675,810.46	RED	1	
025AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN SECTOR IGLESIA EN EL CALIBDN ANACLET	SAN ISIDRO	100%		\$429,165.66	\$429,165.66	\$426,142.72	\$426,142.72	RED	1	
026AH21PR		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN SECTOR KINDER	SAV PABLO	100%		\$482,929.32	\$482,929.32	\$482,395.15	\$482,395.15	RED	1	
				Suma por habilitación:		\$7,211,023.52	\$7,211,023.52	\$7,172,979.09	\$7,172,979.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Subsistemación:		\$7,211,023.52	\$7,211,023.52	\$7,172,979.09	\$7,172,979.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Municipio:		\$40,901,287.71	\$40,901,287.71	\$32,259,106.11	\$32,259,106.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: [01] AHOME
ESTADO: [23] SINALOA

FONDO: [FISMDI] F. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$53,437,327.00

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMOF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja 6 de 27
Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021



Subclasificación: No. Obra	DESCRIPCION	LOCALIDAD	Físico		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM			
013AH21PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	QUINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME					\$220,706.99	\$220,706.99	\$74,933.85	\$74,933.85		25	
Suma por obra:							\$220,706.99	\$220,706.99	\$74,933.85	\$74,933.85			
Suma por subclasificación:							\$220,706.99	\$220,706.99	\$74,933.85	\$74,933.85			
Suma por Municipio:							\$41,222,004.70	\$41,222,004.70	\$12,932,099.94	\$12,932,099.94			

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]




MUNICIPIO DE AHOME
RAMD 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDD DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISIMDF 2021)
 3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (23) SINALOYA
 FONDO: (15) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECNICO FINANCIERO: 593,437,327.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021
 Xox 7 de 17

Subclasificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Físico		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Metas		Observaciones
			Fecha Reales d/m/a	Termino	Fecha Reales d/m/a	Termino	Total	Fondo FISIM	Total	Fondo FISIM	Unidad de Reprobadas		
												%	
014AH219R	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	100%		35%		\$364,090.20	\$364,090.20	\$123,682.87	\$123,682.87	DESCARGAS	25	
Suma por obra:							\$364,090.20	\$364,090.20	\$123,682.87	\$123,682.87			
Suma por solicitud/obra:							\$364,090.20	\$364,090.20	\$123,682.87	\$123,682.87			
Suma por Municipio:							\$41,888,094.90	\$41,888,094.90	\$3,388,722.83	\$3,388,722.83			


C. UIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
 3er. TRIMESTRE DEL 2021
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01] AHOMÉ
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [15] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TÍTULO FINANCIERO: 593,437,327.00

Hoja 8 de 17
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2011

Subclasificación: No. Obra	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD CENTROS DE SALUD D UNIDADES MEDICAS	Descripcion	Localidad	Avances Físicos - Financieros		Inversión Aprobada		Inversión Gasto Acumulado		Metas		Observaciones		
				Físico Fecha Real d/m/a Inicio Termino	Financiero Fecha Real d/m/a Inicio Termino	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Unidad de Medida	Aprobadas			
035AH21CP 076AH21CP		CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	75% 0%	35% 0%	\$1,900,000.00 \$8,168,393.72	\$1,900,000.00 \$8,168,393.72	\$520,184.41 \$0.00	\$520,184.41 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$4.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	1 1	
Suma por Subclasificación:						\$10,048,393.72	\$10,048,393.72	\$4.00	\$20,184.41	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:						\$51,354,488.62	\$51,354,488.62	\$0.00	\$3,376,907.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

C. UC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ

[Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.]



MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO: OJALAHOME
FONDO: (23) SINALOA
TECHO FINANCIERO: \$93,437,327.00

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021
Hoja 9 de 17

Subclasificación	RUBRO: ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Metas		Observaciones		
				Físico Fecha Realiz d/m/a Inicio Termino	Financiero Fecha Realiz d/m/a Inicio Termino	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Unidad de Medida	Aprobadas			
003AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA RED DE DESCARGAS Y REGISTROS (SEGUNDA ETAPA)	AGUILA AZTECA			33%	\$3,304,872.47	\$3,304,872.47	\$1,102,891.62	\$1,102,891.62			RD	1	
003AH21PR	REHABILITACION DE ATARDEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 21 DE FEBRERO	NUBUO SAN MIGUEL			100%	\$306,735.16	\$306,735.16	\$332,968.63	\$332,968.63			RD	1	
003AH21PR	REHABILITACION DE ATARDEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE RIO CARRIZO	NUBUO SAN MIGUEL			100%	\$286,922.15	\$286,922.15	\$119,100.96	\$119,100.96			RD	1	
003AH21PR	REHABILITACION DE SUB-COLECTOR DE 14" DE DIAMETRO PARA DESALOIDO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (EL ATUN), SAN LORENZO NUEVO Y LA CAPILLA	HIGUERA DE ZARAGOZA (SAN LORENZO NUEVO)			40%	\$5,555,132.79	\$5,555,132.79	\$1,871,703.75	\$1,871,703.75			RD	1	
003AH22PR	REHABILITACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LINEA DE IMPULSION PARA DIFERARGA DE AGUA A DREN	EL HECHO			58%	\$8,252,527.08	\$8,252,527.08	\$2,752,636.69	\$2,752,636.69			RD	1	
003AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALIF SIN NOMARR	CERRILLOS (CAMPD 35)			100%	\$425,049.12	\$425,049.12	\$148,767.29	\$148,767.29			RD	7	
003AH21PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DEL PRINCIPAL A 0+115.00 ML (HACIA EL ESTADIO)	LA FLORIDA			100%	\$240,608.33	\$240,608.33	\$239,881.46	\$239,881.46			RD	1	
003AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DIR. DE AV. PORVENIR A CALIF SIN NOMARR	NUBUO SAN MIGUEL			100%	\$324,151.01	\$324,151.01	\$287,105.04	\$287,105.04			RD	1	
087AH21CP	DESCARGAS Y REGISTROS "PRIMERA ETAPA"	LOS MOCHIS, COL. AZUCENAS			0%	\$1,133,723.49	\$1,133,723.49	\$0.00	\$0.00			RD	1	
Suma por hoja:						\$21,257,734.32	\$21,257,734.32	\$7,249,678.96	\$7,249,678.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Subclasificación:						\$21,257,734.32	\$21,257,734.32	\$7,249,678.96	\$7,249,678.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma por Municipio:						\$72,812,241.94	\$71,812,241.94	\$41,116,584.10	\$41,116,584.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO
SOCIAL
Y HUMANO

C. LIC. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO: 021 AHOME
 ESTADO: 123 SINALOA
 FONDO: FISMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TCHO FINA NÚMERO: 593.637.317.00

MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
 3er. TRIMESTRE DEL 2021
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Hoja 10 de 17
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

Subclasificación: No. obra	Descripción	Localidad	%	Avances Físicos		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Metros	Unidad de Medida	Aprobadas	Dispersión
				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM				
007AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y C. HERIBERTO VALDEZ	COMPUERTAS	100%					\$31,983.18	\$31,983.18	\$29,521.70	\$29,521.70		R/D	1	
008AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 166.50 MTS. DE TUBERIA DE PVC DE 3" RD. 32.5 UBICADA EN CALLE Y C. JOSE MARIA MORELOS	COMPUERTAS	100%					\$112,905.90	\$112,905.90	\$103,096.82	\$103,096.82		R/D	1	
009AH21PR	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 266 M. DE TUBERIA DE PVC DE 3", Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAR. AMONTE HIGUERA DE ZARAGOZA	LA DESPENSA	100%					\$345,333.74	\$345,333.74	\$337,166.61	\$337,166.61		R/D	1	
010AH21PR	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DRILLA DE CANA RAMAL 1+1700 ENTRE PRISCUIANO CONTRERAS Y CANAL	RICARDO FLORES MANGON	100%					\$745,367.76	\$745,367.76	\$104,810.01	\$104,810.01		R/D	1	
011AH21PR	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	CAMATECA	100%					\$359,026.60	\$359,026.60	\$87,952.48	\$87,952.48		R/D	1	
012AH21PR	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR PUEBLO NUEVO	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)	60%					\$3,398,068.85	\$3,398,068.85	\$1,145,844.74	\$1,145,844.74		R/D	1	
031AH21PR	REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE DE BLVD. LAZARO CARDENAS A C. HERIBERTO VALDEZ ROMERO	COMPUERTAS	100%					\$134,566.94	\$134,566.94	\$125,016.59	\$125,016.59		R/D	1	
032AH21PR	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE EVUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE	CERRILLOS (CAMPO 35)	100%					\$354,598.85	\$354,598.85	\$124,109.60	\$124,109.60		R/D	1	
033AH21PR	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE CALLE PRINCIPAL A DR. 115 DO MI. HACIA EL ESTADIO	LA FLORIDA	0%					\$138,021.02	\$138,021.02	\$0.00	\$0.00		R/D	1	Otra cancelada
034AH21PR	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE DR. DE AV. PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE	NUERO SAN MIGUEL	0%					\$79,075.77	\$79,075.77	\$27,676.52	\$27,676.52		R/D	1	
Suma por obra:								\$5,398,846.61	\$5,398,846.61	\$0.00	\$1,885,335.07	\$1,885,335.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:								\$5,398,846.61	\$5,398,846.61	\$0.00	\$1,885,335.07	\$1,885,335.07	\$0.00	\$4.00	\$0.00
Suma por Municipio:								\$78,211,190.55	\$78,211,190.55	\$0.00	\$48,911,781.27	\$48,911,781.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
 3er. TRIMESTRE DEL 2021
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



TRANSFORMANDO
AHOME
 Escribiendo una nueva historia

MUNICIPIO B: (01) AHOMÉ
 ESTADO: (23) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TÍTULO FINANCERO: 593,437,327.00
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021
 Hoja 11 de 17

Subsistificación: No. Obra	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Meses Aprobados	Cambios
			Físico	Financiero	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM			
			Fecha Realiz d/m/a Inicio Termino	Fecha Realiz d/m/a Inicio Termino	%	%	Total	Fondo FISM			
B88A21CP	CONSTRUCCION DE DOS REJILLAS PLUVIALES DE CONEXION Y SALIDA A DREN PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE BVD. DEBEN AMAYA Y PASEO III.15.07	LOS MOCCHIS, PAIS DE ALAMOS COUNTRY	5%	35%	\$239,069.18	\$239,069.18	\$83,560.98	\$83,560.98	mo	1	
Suma por hoja:			\$239,069.18	\$239,069.18	\$239,069.18	\$239,069.18	\$83,560.98	\$83,560.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por subsistificación:			\$239,069.18	\$239,069.18	\$239,069.18	\$239,069.18	\$83,560.98	\$83,560.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:			\$78,490,239.73	\$78,490,239.73	\$78,490,239.73	\$78,490,239.73	\$43,095,347.25	\$43,095,347.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCION GENERAL
 DE DESARROLLO
 SOCIAL
 Y HUMANO
 C. UC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (HSMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01] AHOME
 ESTADO: [25] SINALOA
 FONDO: [FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL]
 TICIO FINANCIERO: 593.437.327.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021
 Hoja 13 de 37

Subclasificación: No. Obra	RUBRO: URBANIZACION PAVIMENTACION	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Meses Aprobadas	Observaciones			
				%	Fecha Real d/m/a	%	Fecha Real d/m/a	Total	Fondo FSM				Total	Fondo FSM	
D27AH21PR		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE BLVD. LAZARO CARDENAS A C. HERIBERTO VALDEZ RAMERA	COMPUERTAS	100%		100%		\$1,828,605.89	\$1,828,605.89	\$1,816,841.02	\$1,816,841.02		CALLE	1	
D28AH21PR		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRAR	CERRILLOS (CAMPO 35)	95%		35%		\$1,451,870.52	\$1,451,870.52	\$508,154.68	\$508,154.68		CALLE	1	
D29AH21PR		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE CALLE PRINCIPAL A 0-115.00 ML (HACIA EL ESTADIO)	LA FLORIDA	100%		100%		\$1,536,820.01	\$1,536,820.01	\$1,524,404.44	\$1,524,404.44		CALLE	1	
D30AH21PR		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DIF. DE AV. PORVENIR A CALLE SIN NOMBRAR	NUOVO SAN MIGUEL	85%		61%		\$1,648,501.50	\$1,648,501.50	\$1,000,853.67	\$1,000,853.67		CALLE	1	
				Suma por Tipo:		Suma por Municipio:		\$4,485,797.92	\$4,485,797.92	\$6,950,257.82	\$6,950,257.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Subclasificación:		Suma por Municipio:		\$4,485,797.92	\$4,485,797.92	\$4,850,317.41	\$4,850,253.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$48,168,731.67	\$48,168,731.67	\$48,168,731.67	\$48,168,731.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECTOR GENERAL
 DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOME

13/4



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [02] AHOMÉ
 ESTADO: [23] SINALOA
 FONDO: [FISMDF] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TÍTULO FINANCIERO: \$9,437,272.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021
 Hoja 14 de 17

Subclasificación:	RUBRO: URBANIZACION	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Físicos		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Metros Aprobados	Obras - Cines
				%	Inicio / Término	%	Inicio / Término	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM			
0754H21PR	ALUMBRADO	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	MUNICIPIO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ	40%		30%		\$6,696,685.25	\$6,696,685.25	\$1,981,510.26	\$1,981,510.26	RCO	62	
Suma por hoja:								\$6,696,685.25	\$6,696,685.25	\$8,000	\$2,981,510.26	\$1,981,510.26	\$8,000	\$8,000
Suma por Subclasificación:								\$6,696,685.25	\$6,696,685.25	\$8,000	\$2,981,510.26	\$1,981,510.26	\$8,000	\$8,000
Suma por Municipio:								\$92,251,955.92	\$92,252,975.92	\$8,000	\$80,158,302.93	\$50,158,381.93	\$8,000	\$8,000

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y OBRAS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ

484 X



MUNICIPIO: [BL] AHONE

ESTADO: [23] SINALOA

FONDO: [ESMD] FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECNO FINANCIERO: \$93,437,327.00

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

MUNICIPIO DE AHONE
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Subclasificación:	RUBRO:	Descripción	Localidad	Físico		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM			
089AH21CP	URBANIZACION	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA	100%		0%		\$205,657.28	\$205,657.28	\$0.00	\$0.00	CDC	1	
090AH21CP		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	60%		0%		\$76,752.65	\$76,752.65	\$0.00	\$0.00	CDC	1	
091AH21CP		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI	40%		0%		\$192,730.28	\$192,730.28	\$0.00	\$0.00	CDC	1	
092AH21PR		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	JUAN JOSE RIOS	30%		0%		\$162,915.52	\$162,915.52	\$0.00	\$0.00	CDC	1	
093AH21PR		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	TOPOLABAMPO	30%		0%		\$169,744.77	\$169,744.77	\$0.00	\$0.00	CDC	1	
				Suma por hoja:				\$807,860.50	\$807,860.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por subclasificación:				\$807,860.50	\$807,860.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma por Municipio:				\$93,437,327.02	\$93,437,327.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Director General de Desarrollo Social
 Y HUMANO

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHONE

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
3er. TRIMESTRE DEL 2021
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: [01]AHOME
ESTADO: [25]SINALOA
FONDO: [15]MDI FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$93,037,327.00

Clasificación:	GASTO INDIRECTOS	Subclasificación:	G/I	Descripción	Localidad	Avances Fisicos - Financieros		Financiero		Inversión Aprobada		Inversión ejercida Acumulada								Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones									
						%	Inicio /d/m/a	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Meses															
				GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE AHOME	38%			38%			\$2,543,642.94	\$2,543,642.94	\$0.00	\$977,500.00	\$977,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MUNICIPIO	1			
Suma por subclasificación:						\$2,543,642.94			\$2,543,642.94	\$2,543,642.94	\$0.00	\$977,500.00	\$977,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:						\$96,803,399.96			\$96,803,399.96	\$96,803,399.96	\$0.00	\$52,127,802.99	\$52,127,802.99	\$31,127,802.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE AHOME

5 de octubre de 2021

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

Hoja 16 de 17



MUNICIPIO DE AHOMÉ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)
 3er. TRIMESTRE DEL 2021
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO: (01) AHOMÉ
 ESTADO: (29) SIMALOA
 FONDO: (E)SMDF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TÉCNICO FINANCIERO: 393,437,227.00

Hoja 17 de 17
 Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2021

Clasificación: Subclasificación:	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRODIM	Descripción	Localidad	Avances Físicos - Financieros				Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada Acumulada		Meses		Observaciones
					Físico	Financiero	Total	Fondo FISM	Total	Fondo FISM	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra			Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	d/m/a	d/m/a			0		
			PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE AHOMÉ	%			%							
									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por hoja:									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Subclasificación:									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma por Municipio:									\$55,605,389.36	\$55,605,389.37	\$0.00	\$51,127,203.94	\$51,127,203.94	\$0.00	\$0.00

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ

C. LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ

67