



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**MUNICIPIO DE AHOME**  
**CIERRE DE EJERCICIO DEL FISMDF 2021**



FORMATO FAIS-10

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2022

FECHA DE ELABORACIÓN: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021  
 REPORTE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

ENTIDAD: SINALOA MUNICIPIO: AHOME FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 de enero de 2022

LOCALIDAD	OBRA	DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN	INICIO OBRA	TERMINACIÓN	COSTO DE LA OBRA POR FISMDF	INVERSIÓN APROBADA 2021						DIFERENCIA APROBADO Y EJERCIDO	TOTAL EL AÑO ANTERIOR	TOTAL, ESTE MAS EL AÑO ANTERIOR	METAS		METAS		ALCANZADOS		PORCENTAJE		OBSERVACION HOJA ANEXA
							TOTAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				U. DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION CANTID.	U. DE MEDIDA	CANTID.	FISICO	FINAN.		
	<b>TODOS LOS PROGRAMAS DEL FISMDF</b>	<b>167</b>				<b>\$93,505,198.74</b>	<b>\$97,052,065.05</b>	<b>\$97,052,065.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,546,866.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,505,198.74</b>			<b>PERSONA</b>	<b>138,747</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME</b>	<b>01 OBRAS</b>				<b>\$162,870.45</b>	<b>\$162,125.61</b>	<b>\$162,125.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$744.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,870.45</b>	<b>M2</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE 180 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	103AH21PR	FISMDF-092/2021	11/12/21	30/12/21	\$162,870.45	\$162,125.61	\$162,125.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$744.84	\$0.00	\$162,870.45	M2 VIV	180.00	180.00	PERSONA	32	100.00%	100.00%		
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME (CONSTRUCCION)</b>	<b>08 OBRAS</b>				<b>\$3,213,961.05</b>	<b>\$3,298,894.59</b>	<b>\$3,298,894.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,933.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,213,961.05</b>	<b>M2 VIV</b>	<b>1,885.84</b>	<b>1,885</b>	<b>PERSONA</b>	<b>336</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	CONSTRUCCION DE 240 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	039AH21PR	FISMDF-189/2021	24/07/21	06/09/21	\$461,442.85	\$420,207.10	\$420,207.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,235.75	\$0.00	\$461,442.85	M2 VIV	240.00	240.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	CONSTRUCCION DE 120 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	040AH21PR	FISMDF-190/2021	17/07/21	31/07/21	\$192,149.93	\$210,103.55	\$210,103.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,953.62	\$0.00	\$192,149.93	M2 VIV	120.00	120.00	PERSONA	24	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CONSTRUCCION DE 240 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	041AH21PR	FISMDF-191/2021	18/07/21	01/08/21	\$417,961.50	\$420,207.10	\$420,207.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.60	\$0.00	\$417,961.50	M2 VIV	240.00	240.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	CONSTRUCCION DE 312 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	042AH21PR	FISMDF-192/2021	22/06/21	10/08/21	\$502,465.09	\$546,269.23	\$546,269.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,804.14	\$0.00	\$502,465.09	M2 VIV	312.00	312.00	PERSONA	64	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE 192 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	043AH21PR	FISMDF-193/2021	24/06/21	30/07/21	\$319,288.99	\$336,165.68	\$336,165.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,876.69	\$0.00	\$319,288.99	M2 VIV	192.00	192.00	PERSONA	36	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE 432 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	044AH21PR	FISMDF-194/2021	17/06/21	25/08/21	\$733,386.31	\$756,372.78	\$756,372.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,986.47	\$0.00	\$733,386.31	M2 VIV	432.00	432.00	PERSONA	72	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	CONSTRUCCION DE 120 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	046AH21CP	FISMDF-196/2021	27/07/21	25/08/21	\$206,119.95	\$206,626.85	\$206,626.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.90	\$0.00	\$206,119.95	M2 VIV	120.00	120.00	PERSONA	20	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	CONSTRUCCION DE 228 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	094AH21CPPR	FISMDF-396/2021	01/09/21	15/10/21	\$381,146.43	\$402,942.30	\$402,942.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,795.87	\$0.00	\$381,146.43	M2 VIV	228.00	228.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO</b>	<b>09 OBRAS</b>				<b>\$5,786,010.75</b>	<b>\$6,192,591.40</b>	<b>\$6,192,591.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,580.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,786,010.75</b>	<b>VIV</b>	<b>115.00</b>	<b>113.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>452.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	047AH21PR	FISMDF-197/2021	09/06/21	27/08/21	\$1,028,376.87	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,364.13	\$0.00	\$1,028,376.87	VIV	20.00	20.00	PERSONA	80	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	048AH21PR	FISMDF-198/2021	17/06/21	15/08/21	\$510,020.23	\$538,870.50	\$538,870.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,850.27	\$0.00	\$510,020.23	VIV	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	049AH21PR	FISMDF-199/2021	11/06/21	08/09/21	\$1,002,048.95	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,692.05	\$0.00	\$1,002,048.95	VIV	20.00	19.00	PERSONA	76	100.00%	100.00%		
DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	050AH21PR	FISMDF-200/2021	17/06/21	15/08/21	\$799,838.31	\$808,305.75	\$808,305.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,467.44	\$0.00	\$799,838.31	VIV	15.00	15.00	PERSONA	60	100.00%	100.00%		
DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	051AH21PR	FISMDF-201/2021	09/06/21	07/08/21	\$514,367.95	\$538,870.50	\$538,870.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,502.55	\$0.00	\$514,367.95	VIV	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	052AH21PR	FISMDF-202/2021	17/06/21	14/09/21	\$939,300.69	\$1,077,741.00	\$1,077,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,440.31	\$0.00	\$939,300.69	VIV	20.00	19.00	PERSONA	76	100.00%	100.00%		

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 LIC. CLAUDIA CANTO HERNANDEZ





RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
MUNICIPIO DE AHOME  
CIERRE DE EJERCICIO DEL FISDMF 2021



FORMATO FAIS-10

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2022

FECHA DE ELABORACIÓN:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), RAMO 33.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), RAMO 33.

OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021  
REPORTE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

ENTIDAD: SINALOA

MUNICIPIO: AHOME

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL:

31 de enero de 2022

LOCALIDAD	OBRA	DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN	INICIO OBRA	TERMINACION	COSTO DE LA OBRA POR FISDMF	INVERSIÓN APROBADA 2021					DIFERENCIA APROBADO Y EJERCIDO	TOTAL EL AÑO ANTERIOR	TOTAL, ESTE MAS EL AÑO ANTERIOR	METAS		ALCANZADOS		PORCENTAJE		OBSERVACION HOJA ANEXA		
							TOTAL	FEDERAL FISDMF	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION CANTID.	U. DE MEDIDA	CANTID.		FISICO	FINAN.
DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	053AH21PR	FISDMF-203/2021	11/06/21	09/08/21	\$492,297.80	\$538,870.50	\$538,870.50					\$46,572.70	\$0.00	\$492,297.80	VIV	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%	
DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	054AH21CP	FISDMF-204/2021	26/08/21	09/08/21	\$242,321.76	\$265,015.90	\$265,015.90					\$22,694.14	\$0.00	\$242,321.76	VIV	5.00	5.00	PERSONA	20	100.00%	100.00%	
DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	095AH21PR	FISDMF-397/2021	24/09/21	07/11/21	\$257,438.19	\$269,435.25	\$269,435.25					\$11,997.06	\$0.00	\$257,438.19	VIV	5.00	5.00	PERSONA	20	100.00%	100.00%	
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO</b>	<b>21 OBRAS</b>				<b>\$22,319,950.93</b>	<b>\$23,468,581.10</b>	<b>\$23,468,581.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,148,630.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,319,950.93</b>	<b>CUARTO/ DORMITORIO</b>	<b>260.00</b>	<b>249.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>996.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
AGUA NUEVA (1), ALMACENES MACAPUL (1), BAGOJO COLECTIVO (4), CUCHILLA DE CACHOANA (3), CUCHILLA VIEJA (2), EMILIANO ZAPATA (2), OLAS ALTAS (3)	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	055AH21PR	FISDMF-212/2021	29/06/21	26/09/21	\$1,242,343.76	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68					\$202,783.92	\$0.00	\$1,242,343.76	CUARTO/ DORMITORIO	16.00	14.00	PERSONA	56	100.00%	100.00%	
AGUILA AZTECA (6), AHOME INDEPENDENCIA (4)	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	056AH21PR	FISDMF-213/2021	02/07/21	30/08/21	\$890,917.10	\$903,204.80	\$903,204.80					\$12,287.70	\$0.00	\$890,917.10	CUARTO/ DORMITORIO	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%	
COBAYME (1), EL BULE (1), EL COLORADO (1), GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (1), LA FLORIDA (2), LA QUINTA (1), SAN JOSE (1), VILLA DE AHOME (6)	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	057AH21PR	FISDMF-214/2021	02/07/21	29/09/21	\$1,149,343.13	\$1,264,486.72	\$1,264,486.72					\$115,143.59	\$0.00	\$1,149,343.13	CUARTO/ DORMITORIO	14.00	13.00	PERSONA	52	100.00%	100.00%	
BACOREHUIS (6), DOLORES HIDALGO (1), EL CARRIZO (6), GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES (1), VENUSTIANO CARRANZA (2)	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	058AH21PR	FISDMF-215/2021	02/07/21	29/09/21	\$1,435,465.12	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68					\$9,662.56	\$0.00	\$1,435,465.12	CUARTO/ DORMITORIO	16.00	16.00	PERSONA	64	100.00%	100.00%	
POBLADO 6 (1), POBLADO 7 (9)	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	059AH21PR	FISDMF-216/2021	02/07/21	30/08/21	\$900,035.95	\$903,204.80	\$903,204.80					\$3,168.85	\$0.00	\$900,035.95	CUARTO/ DORMITORIO	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%	
9 DE DICIEMBRE (2), BACHOMOBAMPO 1 (1), BACHOMOBAMPO 2 (3), PLAN DE AYALA (1)	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	060AH21PR	FISDMF-217/2021	02/07/21	15/08/21	\$626,669.51	\$632,243.36	\$632,243.36					\$5,573.85	\$0.00	\$626,669.51	CUARTO/ DORMITORIO	7.00	7.00	PERSONA	28	100.00%	100.00%	
CAMPO 1 SANTA ROSA (3), CAMPO 35 (1), CAMPO CLAYTON (1), ESTERO JUAN JOSE RIOS (3), LA ARROCERA (1), LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (1)	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	061AH21PR	FISDMF-218/2021	26/06/21	24/08/21	\$899,665.31	\$903,204.80	\$903,204.80					\$3,539.49	\$0.00	\$899,665.31	CUARTO/ DORMITORIO	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%	
18 DE MARZO (4), 5 DE MAYO (2), COMPUERTAS (2), EJIDO MOCHIS (2), LOUISIANA (1)	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	062AH21PR	FISDMF-219/2021	02/07/21	30/08/21	\$980,270.34	\$993,525.28	\$993,525.28					\$13,254.94	\$0.00	\$980,270.34	CUARTO/ DORMITORIO	11.00	11.00	PERSONA	44	100.00%	100.00%	
20 DE NOVIEMBRE NUEVO (3), OHUIRA (6), PRIMERO DE MAYO (3)	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	063AH21PR	FISDMF-220/2021	02/07/21	30/08/21	\$993,212.22	\$1,083,845.76	\$1,083,845.76					\$90,633.54	\$0.00	\$993,212.22	CUARTO/ DORMITORIO	12.00	11.00	PERSONA	44	100.00%	100.00%	
TABELOJECA (4), TOSALIBAMPO (4)	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	064AH21PR	FISDMF-221/2021	26/06/21	14/08/21	\$720,879.92	\$722,563.84	\$722,563.84					\$1,683.92	\$0.00	\$720,879.92	CUARTO/ DORMITORIO	8.00	8.00	PERSONA	32	100.00%	100.00%	

SECRETARIA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ





RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
MUNICIPIO DE AHOME  
CIERRE DE EJERCICIO DEL FISMDF 2021



FORMATO FAIS-10

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2022

FECHA DE ELABORACIÓN:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021  
REPORTE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

ENTIDAD: SINALOA

MUNICIPIO: AHOME

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL:

31 de enero de 2022

LOCALIDAD	OBRA	DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN	INICIO OBRA	TERMINACION	COSTO DE LA OBRA POR FISMDF	INVERSIÓN APROBADA 2021					DIFERENCIA APROBADO Y EJERCIDO	TOTAL EL AÑO ANTERIOR	TOTAL, ESTE MAS EL AÑO ANTERIOR	METAS		ALCANZADOS		PORCENTAJE		OBSERVACION HOJA ANEXA			
							TOTAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION CANTID.	U. DE MEDIDA	CANTID.		FÍSICO	FINAN.	
CAMPO GASTELUM (1), COHUIBAMPO (1), EL GUAYABO (2), HUATABAMPITO (3), LOS SUAREZ (2)	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	065AH21PR	FISMDF-222/2021	02/07/21	20/08/21	\$810,191.43	\$812,884.32	\$812,884.32					\$2,692.89	\$0.00	\$810,191.43	CUARTO/DORMITORIO	9.00	9.00	PERSONA	36	100.00%	100.00%		
AMPLIACION LA FORTUNA (1), CACHOANA (4), CAMAYECA (4), GOROS PUEBLO (5), LA ACEITUNA (2), LA FORTUNA (1)	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	066AH21PR	FISMDF-223/2021	02/07/21	29/09/21	\$1,528,670.77	\$1,535,448.16	\$1,535,448.16					\$6,777.39	\$0.00	\$1,528,670.77	CUARTO/DORMITORIO	17.00	17.00	PERSONA	68	100.00%	100.00%		
COL BUENAVISTA (1), COL EJIDAL (1), COL EL ALTO (4), COL GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (1), EL REFUGIO (5), LA BOCANA (1), LA DESPENSA (1), SIAHUAZA (1)	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	067AH21PR	FISMDF-224/2021	02/07/21	29/09/21	\$1,352,345.25	\$1,354,807.20	\$1,354,807.20					\$2,461.95	\$0.00	\$1,352,345.25	CUARTO/DORMITORIO	15.00	15.00	PERSONA	60	100.00%	100.00%		
BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 (1), BOLSA DE TOSALIBAMPO 2 (1), EL CARDAL (1), EL RANCHITO (2), EL TULE (2), HUACAPORITO (1), SAN PABLO (4)	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	068AH21PR	FISMDF-225/2021	26/06/21	24/08/21	\$1,079,006.58	\$1,083,845.76	\$1,083,845.76					\$4,839.18	\$0.00	\$1,079,006.58	CUARTO/DORMITORIO	12.00	12.00	PERSONA	48	100.00%	100.00%		
CHOACAHUI (3), EL CHALATE (2), FELIPE ANGELES (5), GOROS 2 (5), LA TEA (1)	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	069AH21PR	FISMDF-226/2021	02/07/21	29/09/21	\$1,439,178.42	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68					\$5,949.26	\$0.00	\$1,439,178.42	CUARTO/DORMITORIO	16.00	16.00	PERSONA	64	100.00%	100.00%		
EL AÑIL (1), JURICAHUI (1), NUEVO SAN MIGUEL (4), SAN MIGUEL (3), SANTA TERESITA (1)	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	070AH21PR	FISMDF-227/2021	02/07/21	30/08/21	\$807,823.89	\$903,204.80	\$903,204.80					\$95,380.91	\$0.00	\$807,823.89	CUARTO/DORMITORIO	10.00	9.00	PERSONA	36	100.00%	100.00%		
BACAPOROBAMPO (1), FLOR AZUL (1), GABRIEL LEYVA SOLANO (4), VALLEJO (4), ZAPOTILLO (6)	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	071AH21PR	FISMDF-228/2021	29/06/21	28/09/21	\$1,443,277.92	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68					\$1,849.76	\$0.00	\$1,443,277.92	CUARTO/DORMITORIO	16.00	16.00	PERSONA	64	100.00%	100.00%		
LAZARO CARDENAS (3), PAREDONES (5), PLAN DE GUADALUPE (1), ROSENDO G. CASTRO (1)	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	072AH21PR	FISMDF-229/2021	02/07/21	30/08/21	\$810,786.05	\$903,204.80	\$903,204.80					\$92,418.75	\$0.00	\$810,786.05	CUARTO/DORMITORIO	10.00	9.00	PERSONA	36	100.00%	100.00%		
TOPOLOBAMPO	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	073AH21PR	FISMDF-230/2021	29/06/21	26/09/21	\$901,603.87	\$1,354,807.20	\$1,354,807.20					\$453,203.33	\$0.00	\$901,603.87	CUARTO/DORMITORIO	15.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
COL AGRICOLA (2), COL CENTRO (1), COL DANIEL BIUL RUELAS (2), COL FERROCARRILERA (2), COL MIGUEL HIDALGO (2), COL SIGLO XXI (1), DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	074AH21PR	FISMDF-231/2021	26/07/21	24/08/21	\$885,686.47	\$888,461.10	\$888,461.10					\$2,774.63	\$0.00	\$885,686.47	CUARTO/DORMITORIO	10.00	10.00	PERSONA	40	100.00%	100.00%		
DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2)	096AH21PR	FISMDF-398/2021	01/09/21	20/10/21	\$1,422,577.92	\$1,445,127.68	\$1,445,127.68					\$22,549.76	\$0.00	\$1,422,577.92	CUARTO/DORMITORIO	16.00	16.00	PERSONA	64	100.00%	100.00%		
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES ELECTRIFICACIÓN</b>						<b>12 OBRAS</b>	<b>\$7,821,854.95</b>	<b>\$7,870,544.22</b>	<b>\$7,870,544.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,689.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,821,854.95</b>	<b>RED</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>966.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
EL RANCHITO	COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E	015AH21PR	FISMDF-165/2021	17/06/21	26/07/21	\$575,215.02	\$575,676.31	\$575,676.31					\$461.29	\$0.00	\$575,215.02	RED	1.00	1.00	PERSONA	16.00	100.00%	100.00%		
MAYOCOBA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN SECTOR ESCUELA	016AH21PR	FISMDF-166/2021	17/06/21	26/07/21	\$946,151.91	\$960,422.53	\$960,422.53					\$14,270.62	\$0.00	\$946,151.91	RED	1.00	1.00	PERSONA	120.00	100.00%	100.00%		

SECRETARÍA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ





**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
MUNICIPIO DE AHOME  
CIERRE DE EJERCICIO DEL FISMDF 2021**



FORMATO FAIS-10

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2022

FECHA DE ELABORACIÓN:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021  
REPORTE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

ENTIDAD: SINALOA MUNICIPIO: AHOME FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 de enero de 2022

LOCALIDAD	OBRA	DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN	INICIO OBRA	TERMINACIÓN	COSTO DE LA OBRA POR FISMDF	INVERSIÓN APROBADA 2021					DIFERENCIA APROBADO Y EJERCIDO	TOTAL EL AÑO ANTERIOR	TOTAL, ESTE MAS EL AÑO ANTERIOR	METAS		ALCANZADOS		PORCENTAJE		OBSERVACION HOJA ANEXA		
							TOTAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION CANTID.	U. DE MEDIDA	CANTID.		FÍSICO	FINAN.
EL BULE	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTADIO DE BEIS-BOL	017AH21PR	FISMDF-167/2021	09/06/21	18/07/21	\$619,010.65	\$819,732.41	\$619,732.41					\$721.76	\$0.00	\$619,010.65	RED	1.00	1.00	PERSONA	44.00	100.00%	100.00%	
GOROS 1 "SECTOR CAMAYECA"	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E.	018AH21PR	FISMDF-168/2021	09/06/21	18/07/21	\$1,419,674.38	\$1,423,045.09	\$1,423,045.09					\$3,370.71	\$0.00	\$1,419,674.38	RED	1.00	1.00	PERSONA	112.00	100.00%	100.00%	
9 DE DICIEMBRE	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR CANALITO	019AH21PR	FISMDF-169/2021	17/06/21	26/07/21	\$694,267.02	\$700,352.55	\$700,352.55					\$6,085.53	\$0.00	\$694,267.02	RED	1.00	1.00	PERSONA	72.00	100.00%	100.00%	
EJIDO MEXICO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E.	020AH21PR	FISMDF-170/2021	17/06/21	26/07/21	\$487,935.18	\$488,198.68	\$488,198.68					\$263.50	\$0.00	\$487,935.18	RED	1.00	1.00	PERSONA	80.00	100.00%	100.00%	
EJIDO MOCHIS	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR PARCELAS	021AH21PR	FISMDF-171/2021	17/06/21	26/07/21	\$485,958.25	\$489,930.56	\$489,930.56					\$3,972.31	\$0.00	\$485,958.25	RED	1.00	1.00	PERSONA	60.00	100.00%	100.00%	
HUACAPORTO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTADIO	022AH21PR	FISMDF-172/2021	17/06/21	26/07/21	\$680,418.35	\$675,225.57	\$675,225.57					\$14,807.22	\$0.00	\$680,418.35	RED	1.00	1.00	PERSONA	100.00	100.00%	100.00%	
ESTERO JUAN JOSE RIOS	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR ESTERO	023AH21PR	FISMDF-173/2021	17/06/21	26/07/21	\$675,810.46	\$676,344.84	\$676,344.84					\$534.38	\$0.00	\$675,810.46	RED	1.00	1.00	PERSONA	92.00	100.00%	100.00%	
SAN ISIDRO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR IGLESIA EN EL CALLEJON ANACLETO VERDUGO	025AH21PR	FISMDF-175/2021	17/06/21	26/07/21	\$426,142.72	\$429,165.66	\$429,165.66					\$3,022.94	\$0.00	\$426,142.72	RED	1.00	1.00	PERSONA	100.00	100.00%	100.00%	
SAN PABLO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA C.F.E. EN EL SECTOR KINDER	026AH21PR	FISMDF-176/2021	09/06/21	18/07/21	\$482,395.15	\$482,929.32	\$482,929.32					\$534.17	\$0.00	\$482,395.15	RED	1.00	1.00	PERSONA	80.00	100.00%	100.00%	
TOPOLOBAMPO (BARRIO DE LAS MARGARITAS)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR MARGARITA, PRIMERA ETAPA	104AH21PR	FISMDF-093/2021	11/12/21	29/12/21	\$346,875.86	\$349,520.70	\$349,520.70					\$644.84	\$0.00	\$346,875.86	RED	1.00	1.00	PERSONA	90.00	100.00%	100.00%	
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO</b>	<b>1 OBRA</b>				<b>\$163,594.20</b>	<b>\$220,706.99</b>	<b>\$220,706.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,112.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,594.20</b>	<b>TOMAS</b>	<b>25.00</b>	<b>22.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	013AH21PR	FISMDF-163/2021	04/09/21	01/10/21	\$163,594.20	\$220,706.99	\$220,706.99					\$57,112.79	\$0.00	\$163,594.20	TOMAS	25.00	22.00	PERSONA	88	100.00%	100.00%	
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)</b>	<b>1 OBRA</b>				<b>\$299,642.51</b>	<b>\$364,090.20</b>	<b>\$364,090.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,447.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,642.51</b>	<b>DESCARGAS</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	014AH21PR	FISMDF-164/2021	03/08/21	03/09/21	\$299,642.51	\$364,090.20	\$364,090.20					\$64,447.69	\$0.00	\$299,642.51	DESCARGAS	25.00	25.00	PERSONA	100	100.00%	100.00%	
	<b>INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS</b>	<b>2 OBRAS</b>				<b>\$9,732,754.43</b>	<b>\$10,068,393.72</b>	<b>\$10,068,393.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335,639.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,732,754.43</b>	<b>DISPENSARIO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PERSONA</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA	035AH21CP	FISMDF-185/2021	06/07/21	29/10/21	\$1,698,233.75	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00					\$201,766.25	\$0.00	\$1,698,233.75	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	PERSONA	50,000	100.00%	100.00%	
LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA	076AH21CP	FISMDF-274/2021	17/09/21	16/10/21	\$8,034,520.68	\$8,168,393.72	\$8,168,393.72					\$133,873.04	\$0.00	\$8,034,520.68	UNIDAD MEDICA PZAS	86.00	1.00	PERSONA	50,000	100.00%	100.00%	
	<b>ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO</b>	<b>10 OBRAS</b>				<b>\$20,191,247.06</b>	<b>\$21,257,753.32</b>	<b>\$21,257,753.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,066,506.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,191,247.06</b>	<b>OBRA</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>PERSONA</b>	<b>5,714.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
ÁGUILA AZTECA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (SEGUNDA ETAPA)	001AH21PR	FISMDF-151/2021	11/08/21	15/11/21	\$3,151,118.91	\$3,304,872.47	\$3,304,872.47					\$153,753.56	\$0.00	\$3,151,118.91	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	610	100.00%	100.00%	
NUEVO SAN MIGUEL	REHABILITACION DE ATARJEJA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 21 DE MARZO	002AH21PR	FISMDF-152/2021	05/07/21	13/08/21	\$232,968.63	\$306,735.16	\$306,735.16					\$73,766.53	\$0.00	\$232,968.63	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	120	100.00%	100.00%	
GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	REHABILITACION DE ATARJEJA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO SINALOA	003AH21PR	FISMDF-153/2021	29/07/21	08/09/21	\$278,395.20	\$286,922.15	\$286,922.15					\$8,526.95	\$0.00	\$278,395.20	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	100	100.00%	100.00%	
BACOREHUIS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	004AH21PR	FISMDF-154/2021	24/08/21	15/12/21	\$5,347,724.99	\$5,565,132.79	\$5,565,132.79					\$217,407.80	\$0.00	\$5,347,724.99	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	2,049	100.00%	100.00%	
HIGUERA DE ZARAGOZA (SAN LORENZO NUEVO)	REHABILITACION DE SUB-COLECTOR DE 14" DE DIAMETRO PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (EL ATUN), SAN LORENZO NUEVO Y LA CAPILLA	005AH21PR	FISMDF-155/2021	04/08/21	30/12/21	\$7,864,676.26	\$8,252,527.08	\$8,252,527.08					\$387,850.82	\$0.00	\$7,864,676.26	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	2,049	100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ







RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE AHOME

CIERRE DE EJERCICIO DEL FISMDF 2021



FORMATO FAIS-10

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2022

FECHA DE ELABORACIÓN:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), RAMO 33.

OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021

REPORTE PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

ENTIDAD: SINALOA

MUNICIPIO: AHOME

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL:

31 de enero de 2022

LOCALIDAD	OBRA	DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN	INICIO OBRA	TERMINACIÓN	COSTO DE LA OBRA POR FISMDF	INVERSIÓN APROBADA 2021					DIFERENCIA APROBADO Y EJERCIDO	TOTAL EL AÑO ANTERIOR	TOTAL, ESTE MAS EL AÑO ANTERIOR	METAS		ALCANZADOS		PORCENTAJE		OBSERVACION HOJA ANEXA		
							TOTAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	AMPLIACION CANTID.	U. DE MEDIDA	CANTID.		FÍSICO	FINAN.
GOROS PUEBLO	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR FELIPE BACHOMO	086AH21PR	FISMDF-388/2021	24/09/21	07/11/21	\$65,821.33	\$68,179.51	\$68,179.51					\$2,358.18	\$0.00	\$65,821.33	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	50	100.00%	100.00%	
	<b>URBANIZACIÓN PAVIMENTACIÓN</b>	<b>4 OBRAS</b>				<b>\$6,451,923.57</b>	<b>\$6,465,797.92</b>	<b>\$6,465,797.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,874.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,451,923.57</b>	<b>OBRA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>PERSONA</b>	<b>598</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
COMPUERTAS	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE BLVD. LAZARO CARDENAS A C. HERIBERTO VALDEZ ROMERO	027AH21PR	FISMDF-177/2021	15/07/21	12/09/21	\$1,816,841.02	\$1,828,605.89	\$1,828,605.89					\$11,764.87	\$0.00	\$1,816,841.02	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	151	100.00%	100.00%	
CERRILLOS (CAMPO 35)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DEL ESTADIO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE	028AH21PR	FISMDF-178/2021	12/08/21	10/10/21	\$1,450,764.29	\$1,451,870.52	\$1,451,870.52					\$1,106.23	\$0.00	\$1,450,764.29	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	162	100.00%	100.00%	
LA FLORIDA	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE CALLE PRINCIPAL A 0+115.00 ML (HACIA EL ESTADIO)	029AH21PR	FISMDF-179/2021	15/07/21	12/09/21	\$1,535,863.49	\$1,536,820.01	\$1,536,820.01					\$956.52	\$0.00	\$1,535,863.49	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	138	100.00%	100.00%	
NUEVO SAN MIGUEL	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DIF. DE AV. PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE	030AH21PR	FISMDF-180/2021	12/08/21	10/10/21	\$1,648,454.77	\$1,648,501.50	\$1,648,501.50					\$46.73	\$0.00	\$1,648,454.77	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	147	100.00%	100.00%	
	<b>URBANIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>4 OBRAS</b>				<b>\$7,918,576.49</b>	<b>\$8,011,531.65</b>	<b>\$8,011,531.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,955.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,918,576.49</b>	<b>OBRA</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>PERSONA</b>	<b>25,070</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	075AH21PR	FISMDF-274/2021	30/08/21	16/10/21	\$6,605,034.20	\$6,696,685.25	\$6,696,685.25					\$91,651.05	\$0.00	\$6,605,034.20	OBRA	62.00	62.00	PERSONA	22,170	100.00%	100.00%	
TOPOLOBAMPO	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	100AH21PR	FISMDF-025/2021	19/11/21	29/11/21	\$485,644.57	\$486,148.89	\$486,148.89					\$504.32	\$0.00	\$485,644.57	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	1,200	100.00%	100.00%	
PAREDONES	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	101AH21PR	FISMDF-026/2021	19/11/21	29/11/21	\$377,583.16	\$378,039.62	\$378,039.62					\$456.46	\$0.00	\$377,583.16	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	900	100.00%	100.00%	
LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	102AH21PR	FISMDF-027/2021	19/11/21	29/11/21	\$450,314.56	\$450,657.89	\$450,657.89					\$343.33	\$0.00	\$450,314.56	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	800	100.00%	100.00%	
	<b>URBANIZACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>5 OBRAS</b>				<b>\$797,484.73</b>	<b>\$807,800.50</b>	<b>\$807,800.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,315.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$797,484.73</b>	<b>OBRA</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>PERSONA</b>	<b>1,400</b>	<b>100%</b>	<b>\$5.00</b>	
LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	089AH21CP	FISMDF-391/2021	01/09/21	15/10/21	\$205,331.77	\$205,657.28	\$205,657.28					\$325.51	\$0.00	\$205,331.77	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	280	100.00%	100.00%	
LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	090AH21CP	FISMDF-392/2021	01/09/21	15/10/21	\$75,956.93	\$76,752.65	\$76,752.65					\$795.72	\$0.00	\$75,956.93	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	280	100.00%	100.00%	
LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	091AH21CP	FISMDF-393/2021	01/09/21	15/10/21	\$192,089.55	\$192,730.28	\$192,730.28					\$640.73	\$0.00	\$192,089.55	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	280	100.00%	100.00%	
JUAN JOSE RIOS	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	092AH21PR	FISMDF-394/2021	01/09/21	15/10/21	\$162,619.62	\$162,915.52	\$162,915.52					\$295.90	\$0.00	\$162,619.62	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	280	100.00%	100.00%	
TOPOLOBAMPO	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	093AH21PR	FISMDF-395/2021	01/09/21	15/10/21	\$161,486.86	\$169,744.77	\$169,744.77					\$8,257.91	\$0.00	\$161,486.86	OBRA	1.00	1.00	PERSONA	280	100.00%	100.00%	
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>\$2,803,119.81</b>	<b>\$2,803,119.81</b>	<b>\$2,803,119.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,803,119.81</b>						<b>100%</b>	<b>100%</b>	
MUNICIPIO DE AHOME	GASTOS INDIRECTOS					\$2,803,119.81	\$2,803,119.81	\$2,803,119.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803,119.81						100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE BIENESTAR

LIC. CLAUDIA CANTO HERNÁNDEZ

