

**MATRIZ DE INDICADORES 2016
TERCER TRIMESTRE**

PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FISMDF 2016		
INDICADOR	CANTIDAD DE OBRA	OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE) DE 2016
Número de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	410	2
Número de proyectos complementarios registrados en la MIDS	24	0
Número de otros proyectos registrados en la MIDS	63 (49 ASESORÍAS PARA HUERTOS + 1 PROYECTO DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON 3ros. + 11 PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICOS DE ESPACIOS + 1 PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO + 1 PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y/O HARDWARE)	0

SHCP



Seguimiento y Control

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: SINALOA MUNICIPIO AHOME

Ciclo:



Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Registro de Metas
Reporte de Indicadores
Matrices de Indicadores
Evaluaciones

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Actividad

Gestión

trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100

Avance de Indicadores

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	50	50	505	0	0	505
Segundo Trimestre	50	50	505	0	0	505
Tercer Trimestre				9.68	12	124
Cuarto Trimestre						

X directa registrados
Sumatoria de
al trimestreos registrados en la
xtona de proyectos
tre

Flujo de Revisión

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones	
MAH1701013C0	SINALOA MUNICIPIO AHOME	2016-10-14 05:06:26	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MAH1701013C0	SINALOA MUNICIPIO AHOME	2016-10-14 05:06:17	POR CAMBIOS EN PROPUESTA SOLO SE HAN PODIDO VERIFICAR 124 PROYECTOS DE LA CAPTURA EN EL PROGRAMA SIPS0 DE SEDESOL Y ESTOS 124 SON LOS QUE APARECEN REGISTRADOS EN EL SFU. DE LOS 124 PROYECTOS 12 PERTENECEN A OTROS PROYECTOS.	

POR CAMBIOS EN PROPUESTA SOLO SE HAN PODIDO VERIFICAR 124 PROYECTOS DE LA CAPTURA EN EL PROGRAMA SIPS0 DE SEDESOL Y ESTOS 124 SON LOS QUE APARECEN REGISTRADOS EN EL SFU. DE LOS 124 PROYECTOS 12 PERTENECEN A OTROS PROYECTOS.

Escritorio

03:13 p. m.
17/10/2016

SHCP



Seguimiento y Control

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: SINALOA MUNICIPIO AHOME

Ciclo: 1



Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Registro de Metas
Reporte de Indicadores
Matrices de Indicadores
Evaluaciones

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Actividad

Gestión

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)

Avance de Indicadores

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	458	458	505	0	0	505
Segundo Trimestre	458	458	505	2	2	505
Tercer Trimestre				107	107	124
Cuarto Trimestre						

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones	
MAH1701013C0	SINALOA MUNICIPIO AHOME	2016-10-14 05:19:40	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MAH1701013C0	SINALOA MUNICIPIO AHOME	2016-10-14 05:19:32	POR CAMBIOS EN LOS PROYECTOS, SOLO SE HAN VINCULADO PROYECTOS DEL PROGRAMA SIPSON DE SEDESOLA EL SFLL. ESTOS 124 SOLO 107 SON DIRECTOS.	

os registrados en la
toria de proyectos
re

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: SINALOA MUNICIPIO AHOME

Ciclo: 2



Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Reporte de Indicadores
Matrices de Indicadores
Evaluaciones

- ☐ Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
- ☒ Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	47	47	505	0	0	505
Segundo Trimestre	47	47	505	0	0	505
Tercer Trimestre				17	17	124
Cuarto Trimestre						

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones	
MAH1701013C0	SINALOA MUNICIPIO AHOME	2016-10-14 05:23:02	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MAH1701013C0	SINALOA MUNICIPIO AHOME	2016-10-14 05:22:55	SOLO SE HAN VINCULADO 124 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE SEDESOL AL SFU, DE ESTOS 17 SON COMPLEMENTARIOS.	



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016
Hoja 1 de 21

Clasificación: AGUA Y SANEAMIENTO Subclasificación: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	Observaciones
001AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	BACHOMOBAMPO 2	100%	20/06/16	01/07/16	100%	11/08/16	11/08/16	\$276,614.28	\$276,614.28						\$235,606.27					TOMAS ML DE TUBER	8 325.00	
002AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	EL CARRIZO (SECTOR TOLEDO CORRO)	0%			0%			\$449,076.72	\$449,076.72											TOMAS ML DE TUBER	19 858.00	
003AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	EL AÑIL	0%			0%			\$240,482.09	\$240,482.09											TOMAS ML DE TUBER	21 391.00	
004AH16CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DE LAS TORRES	COL. ALMACENES	100%	24/06/16	16/07/16	100%	26/08/16	26/08/16	\$459,297.42	\$459,297.42						\$456,823.10					TOMAS ML DE TUBER	47 791.00	
005AH16CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BLVD. CLEMENTE VALENZUELA	COL. MIGUEL HIDALGO	100%	01/07/16	16/07/16	100%	26/08/16	26/08/16	\$115,763.92	\$115,763.92						\$110,861.93					TOMAS ML DE TUBER	4 171.00	
006AH16CP	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ROCIO DURCAL	COL. FERRUSQUILLA	100%	18/07/16	23/07/16	100%	26/08/16	26/08/16	\$54,949.79	\$54,949.79						\$54,862.30					TOMAS	10	
007AH16PR	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	LA TRANQUILIDAD	0%			0%			\$854,894.91	\$854,894.91											TOMAS ML DE TUBER	18 1,405.00	
008AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	POBLADO No. 5	0%			0%			\$284,639.04	\$284,639.04											TOMAS ML DE TUBER	19 523.00	
009AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)	0%			0%			\$271,259.23	\$271,259.23											TOMAS ML DE TUBER	17 360.00	
Suma por hoja:									\$3,006,977.40	\$3,006,977.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,006,977.40	\$3,006,977.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$3,006,977.40	\$3,006,977.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



C. LIC. ALBERTO CORVERA NORZAGARAY
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 2 de 21
5 de octubre de 2016

TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMODF 2016																							
Clasificación: AGUA Y SANEAMIENTO Subclasificación: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															Total
010AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	SAN LORENZO VIEJO (SECTOR 1 Y 2)	0%			0%			\$196,319.06	\$196,319.06												TOMAS ML DE TUBER	18 244.00
048AH16PR	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE AV. REVOLUCION A AV. JOSE MARIA MORELOS	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%	09/05/16	04/06/16	100%	16/05/16	02/08/16	\$1,101,743.01	\$1,101,743.01						\$1,045,521.53						TOMAS ML DE TUBER	73 2,173.00
Suma por hoja:									\$1,298,062.07	\$1,298,062.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,521.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Subclasificación:									\$4,305,039.47	\$4,305,039.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,875.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Suma por Municipio:									\$4,305,039.47	\$4,305,039.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,875.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		


C. LIC. ALBERTO CORVERA NORZAGARAY
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016
Hoja 3 de 21

Clasificación: AGUA Y SANEAMIENTO Subclasificación: RED DE ALCANTARILLADO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	Observaciones
011AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BACHOMOBAMPO II (SECTOR EJIDO LAS TORTUGAS I)	100%	08/06/16	18/06/16	100%	11/08/16	11/08/16	\$258,006.50	\$258,006.50						\$252,093.44					DESCARGAS ML DE TUBERIA	6 197.00	
012AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE PRESA SUFRAGIO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$123,348.63	\$123,348.63											DESCARGAS ML DE TUBERIA	5 87.00	
013AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR ARROYITOS)	0%			0%			\$140,661.09	\$140,661.09											DESCARGAS ML DE TUBERIA	6 50.00	
014AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	NUEVO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	100%	25/07/16	05/08/16	100%	26/08/16	26/08/16	\$328,045.92	\$328,045.92						\$326,766.62					DESCARGAS ML DE TUBERIA	22 83.00	
015AH16PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	SAN MIGUEL (SECTOR EMBUDO)	0%			0%			\$252,705.98	\$252,705.98											DESCARGAS ML DE TUBERIA	8 118.00	
049AH16PR	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE AV. REVOLUCION A AV. JOSE MARIA MORELOS	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%	25/04/16	30/05/16	100%	16/05/16	02/08/16	\$1,275,451.02	\$1,275,451.02						\$1,107,925.80					DESCARGAS ML DE TUBERIA	80 801.00	
Suma por hoja:									\$2,378,219.14	\$2,378,219.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,785.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,378,219.14	\$2,378,219.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,785.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$6,683,258.61	\$6,683,258.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590,460.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 4 de 21
 5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: TOMA DOMICILIARIA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																
097AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
098AH16PR	CONSTRUCCION DE 16 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	18%	15/07/16		35%	14/07/16		\$68,068.48	\$68,068.48						\$23,629.90						TOMAS	16	
099AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	20%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
100AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
101AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	10%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
102AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
103AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
104AH16CP	CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	10%	15/07/16		35%	14/07/16		\$51,051.36	\$51,051.36						\$17,722.43						TOMAS	12	
Suma por hoja:									\$425,428.00	\$425,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$425,428.00	\$425,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$7,108,686.61	\$7,108,686.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338,147.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C. LIC. ALBERTO CORVERA MORZAGARAY
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 5 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Subclasificación: DESCARGA DOMICILIARIA			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
105AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
106AH16PR	CONSTRUCCION DE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL PASADITO)	18%	15/07/16		35%	14/07/16		\$75,931.52	\$75,931.52						\$26,547.46					DESCARGAS	16	
107AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	20%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
108AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
109AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	10%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
110AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
111AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	20%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
112AH16CP	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	15%	15/07/16		35%	14/07/16		\$56,948.64	\$56,948.64						\$19,910.60					DESCARGAS	12	
Suma por hoja:									\$474,572.00	\$474,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,921.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$474,572.00	\$474,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,921.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$7,583,258.61	\$7,583,258.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,069.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MUNICIPIO DE AHOME
C. LIC. ALBERTO CORVERA NORZAGARAY



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
 ESTADO: (25) SINALOA
 FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016
 Hoje 6 de 21

Clasificación: VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Subclasificación: PISO FIRME			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
050AH16PR	CONSTRUCCION DE 915.00 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	30%	28/07/16		35%	27/07/16		\$449,990.04	\$449,990.04						\$156,750.13					M2	915.00	
051AH16PR	CONSTRUCCION DE 610.00 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	50%	28/07/16		35%	27/07/16		\$299,998.95	\$299,998.95						\$104,501.73					M2	610.00	
052AH16PR	CONSTRUCCION DE 686.25 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	20%	28/07/16		35%	27/07/16		\$337,497.15	\$337,497.15						\$117,564.42					M2	686.25	
053AH16PR	CONSTRUCCION DE 564.25 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	15%	28/07/16		35%	27/07/16		\$277,497.61	\$277,497.61						\$96,663.74					M2	564.25	
054AH16PR	CONSTRUCCION DE 1,037.00 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	30%	13/07/16		35%	12/07/16		\$509,997.72	\$509,997.72						\$177,649.79					M2	1,037.00	
055AH16PR	CONSTRUCCION DE 960.75 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	50%	13/07/16		35%	12/07/16		\$472,499.27	\$472,499.27						\$164,580.21					M2	960.75	
056AH16PR	CONSTRUCCION DE 915.00 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	10%	13/07/16		35%	12/07/16		\$449,990.04	\$449,990.04						\$156,770.64					M2	915.00	
057AH16CP	CONSTRUCCION DE 411.75 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	15%	09/07/16		35%	08/07/16		\$202,500.00	\$202,500.00						\$70,742.39					M2	411.75	
Suma por hoja:									\$2,999,970.78	\$2,999,970.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,223.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,999,970.78	\$2,999,970.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,223.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$10,583,229.39	\$10,583,229.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,292.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 C. LIC. ALBERTO CORRAL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 MUNICIPIO DE AHOME
 LOS MOCHIS, SINALOA



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016

Hoja 7 de 21

5 de octubre de 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: TECHO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas	
			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad																					
058AH16PR	CONSTRUCCION DE 400 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	10%	16/07/16		35%	15/07/16		\$408,331.56	\$408,331.56						\$142,307.13					M2	400.00	
059AH16PR	CONSTRUCCION DE 320 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5%	16/07/16		35%	15/07/16		\$326,665.25	\$326,665.25						\$113,845.71					M2	320.00	
060AH16PR	CONSTRUCCION DE 432 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	15%	16/07/16		35%	15/07/16		\$440,998.07	\$440,998.07						\$153,691.70					M2	432.00	
061AH16PR	CONSTRUCCION DE 160 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	30%	14/07/16		35%	13/07/16		\$163,332.62	\$163,332.62						\$56,850.51					M2	160.00	
062AH16PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	80%	14/07/16		35%	13/07/16		\$244,998.93	\$244,998.93						\$85,275.76					M2	240.00	
063AH16PR	CONSTRUCCION DE 400 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	60%	14/07/16		35%	13/07/16		\$408,331.56	\$408,331.56						\$142,126.28					M2	400.00	
064AH16PR	CONSTRUCCION DE 240 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	5%	14/07/16		35%	13/07/16		\$244,998.93	\$244,998.93						\$85,275.76					M2	240.00	
065AH16CP	CONSTRUCCION DE 208 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	45%	14/07/16		60.77%	13/07/16		\$212,332.41	\$212,332.41						\$128,963.53					M2	208.00	
Suma por hoja:									\$2,449,989.33	\$2,449,989.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,336.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$2,449,989.33	\$2,449,989.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,336.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$13,033,218.72	\$13,033,218.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,857,628.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016
Hoja 8 de 21

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: MURO FIRME			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatal	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas		
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino																
No. Obra	Descripción	Localidad																						
066AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,018.25 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	5%	31/08/16		35%	30/08/16		\$152,368.04	\$152,368.04							\$53,267.28					M2	1,018.25	
067AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,629.20 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	10%	30/08/16		35%	29/08/16		\$243,789.10	\$243,789.10							\$85,215.55					M2	1,629.20	
068AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 814.60 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	20%	06/08/16		87.93%	14/07/16		\$121,894.88	\$121,894.88							\$107,026.29					M2	814.60	
069AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,018.25 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	15%	31/08/16		35%	30/08/16		\$152,368.04	\$152,368.04							\$53,267.28					M2	1,018.25	
070AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,710.66 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	20%	31/08/16		35%	30/08/16		\$255,978.79	\$255,978.79							\$89,467.26					M2	1,710.66	
071AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,914.31 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	5%	30/08/16		35%	29/08/16		\$286,453.04	\$286,453.04							\$100,116.67					M2	1,914.31	
072AH16PR	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,425.55 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAPO	5%	15/07/16		35%	14/07/16		\$213,316.11	\$213,316.11							\$74,586.27					M2	1,425.55	
073AH16CP	REHABILITACION DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 651.68 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	5%	30/08/16		35%	29/08/16		\$97,515.91	\$97,515.91							\$34,094.29					M2	651.68	
Suma por hoja:									\$1,523,683.91	\$1,523,683.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,040.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,523,683.91	\$1,523,683.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,040.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$14,556,902.63	\$14,556,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,454,669.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
C. LIC. ALBERTO CORVERA NORZAGARAY
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MUNICIPIO DE AHOME
LOS MOCHIS, SINALOA



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 9 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA COCINA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad																					
124AH16PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	5%	19/09/16		35%	17/09/16		\$200,000.00	\$200,000.00						\$69,771.70				CUARTOS / COCINA	10		
125AH16PR	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5%	19/09/16		35%	17/09/16		\$500,000.00	\$500,000.00						\$174,429.23				CUARTOS / COCINA	25		
126AH16PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS DE LA COMUNIDADES SINDICATURA CENTRAL	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$260,000.00	\$260,000.00						\$90,703.20				CUARTOS / COCINA	13		
127AH16PR	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	10%	19/09/16		35%	15/09/16		\$400,000.00	\$400,000.00						\$139,543.39				CUARTOS / COCINA	20		
128AH16PR	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$560,000.00	\$560,000.00						\$195,360.75				CUARTOS / COCINA	28		
129AH16PR	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	5%	26/08/16		35%	25/08/16		\$500,000.00	\$500,000.00						\$174,842.06				CUARTOS / COCINA	25		
130AH16PR	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	8%	26/08/16		35%	25/08/16		\$300,000.00	\$300,000.00						\$104,905.24				CUARTOS / COCINA	15		
131AH16CP	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA DE 2.35 X 1.86 (4.37 M2)	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	8%	26/08/16		35%	25/08/16		\$280,000.00	\$280,000.00						\$97,911.56				CUARTOS / COCINA	14		
Suma por hoja:									\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,467.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,467.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$17,556,902.63	\$17,556,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,136.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
C. LIC. ALBERTO GONZALEZ MORZARAY
MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016
Hoja 10 de 21

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: CUARTO DORMITORIO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas	
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad																					
089AH16PR	CONSTRUCCION DE 20 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$914,000.00	\$914,000.00						\$318,984.89					CUARTO DORMITORIO	20	
090AH16PR	CONSTRUCCION DE 55 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	4%	19/09/16		35%	15/09/16		\$2,513,500.00	\$2,513,500.00						\$878,105.88					CUARTO DORMITORIO	55	
091AH16PR	CONSTRUCCION DE 50 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$2,285,000.00	\$2,285,000.00						\$797,565.83					CUARTO DORMITORIO	50	
092AH16PR	CONSTRUCCION DE 50 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$2,285,000.00	\$2,285,000.00						\$797,565.83					CUARTO DORMITORIO	50	
093AH16PR	CONSTRUCCION DE 70 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$3,199,000.00	\$3,199,000.00						\$1,116,447.12					CUARTO DORMITORIO	70	
094AH16PR	CONSTRUCCION DE 75 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	5%	19/09/16		35%	15/09/16		\$3,427,500.00	\$3,427,500.00						\$1,197,417.12					CUARTO DORMITORIO	75	
095AH16PR	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	5%	26/08/16		35%	25/08/16		\$1,828,000.00	\$1,828,000.00						\$638,477.42					CUARTO DORMITORIO	40	
096AH16CP	CONSTRUCCION DE 40 RECAMARAS ADICIONALES (15.10 M2)	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	5%	23/09/16		35%	22/09/16		\$1,828,000.00	\$1,828,000.00						\$638,760.22					CUARTO DORMITORIO	40	
Suma por hoja:									\$18,280,000.00	\$18,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,383,324.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$18,280,000.00	\$18,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,383,324.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$35,836,902.63	\$35,836,902.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,885,451.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

DIR. LIC. ALBERTO CORVERA NORZAGARAY
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 11 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
Subclasificación: ESTUFAS ECOLOGICAS			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino																
040AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	0%			0%			\$74,999.92	\$74,999.92											ESTUFAS / ECOLOG.	30		
041AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$74,999.92	\$74,999.92											ESTUFAS / ECOLOG.	30		
042AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			0%			\$87,499.90	\$87,499.90											ESTUFAS / ECOLOG.	35		
043AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	0%			0%			\$62,499.93	\$62,499.93											ESTUFAS / ECOLOG.	25		
044AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0.0%			0%			\$99,999.89	\$99,999.89											ESTUFAS / ECOLOG.	40		
045AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	0.0%			0%			\$112,499.87	\$112,499.87											ESTUFAS / ECOLOG.	45		
046AH16PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0.0%			0%			\$74,999.92	\$74,999.92											ESTUFAS / ECOLOG.	30		
047AH16CP	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 ESTUFAS ECOLOGICAS	DIVERSAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	0.0%			0%			\$36,842.06	\$36,842.06											ESTUFAS / ECOLOG.	15		
Suma por hoja:									\$624,341.41	\$624,341.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$624,341.41	\$624,341.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$26,461,244.04	\$26,461,244.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,885,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración:

Hoja 12 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: OTROS PROYECTOS			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Subclasificación: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: HUERTOS COMUNITARIOS			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatat	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatat	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
074AH16PR	CONSTRUCCION DE 6 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	45%	29/06/16		65.96%	18/07/16		\$783,162.33	\$783,162.33						\$515,643.37					M2	2,750	
075AH16PR	CONSTRUCCION DE 6 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	45%	29/06/16		66.12%	18/07/16		\$816,899.26	\$816,899.26						\$539,813.34					M2	2,875	
076AH16PR	CONSTRUCCION DE 9 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	40%	29/06/16		65.84%	20/07/16		\$1,127,315.45	\$1,127,315.45						\$741,086.39					M2	3,875	
077AH16PR	CONSTRUCCION DE 10 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	45%	29/06/16		65.90%	13/07/16		\$1,271,315.46	\$1,271,315.46						\$835,947.45					M2	4,375	
078AH16PR	CONSTRUCCION DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	42%	29/06/16		73.49%	13/07/16		\$308,373.08	\$308,373.08						\$226,435.43					M2	1,125	
079AH16PR	CONSTRUCCION DE 9 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	43%	29/06/16		66.23%	13/07/16		\$1,323,382.33	\$1,323,382.33						\$876,477.52					M2	4,750	
080AH16PR	CONSTRUCCION DE 8 HUERTOS COMUNITARIOS	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	45%	29/06/16		65.90%	13/07/16		\$1,017,052.36	\$1,017,052.36						\$668,257.56					M2	3,500	
Suma por hoja:									\$6,647,500.27	\$6,647,500.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,661.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$6,647,500.27	\$6,647,500.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,661.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$43,108,744.31	\$43,108,744.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,290,122.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 13 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: SANITARIOS CON BIODIGESTOR			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas			Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apr-badas			
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino																	
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apr-badas	Observaciones		
116AH16PR	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	0%			0%			\$209,500.00	\$209,500.00											SANIT. CON BIODIGESTOR	5			
117AH16PR	CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	0%			0%			\$293,300.00	\$293,300.00											SANIT. CON BIODIGESTOR	7			
118AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	0%			0%			\$502,800.00	\$502,800.00											SANIT. CON BIODIGESTOR	12			
119AH16PR	CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	0.0%			0%			\$460,900.00	\$460,900.00											SANIT. CON BIODIGESTOR	11			
120AH16PR	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	0.0%			0%			\$209,500.00	\$209,500.00											SANIT. CON BIODIGESTOR	5			
121AH16PR	CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	0.0%			0%			\$628,500.00	\$628,500.00											SANIT. CON BIODIGESTOR	15			
Suma por hoja:									\$2,304,500.00	\$2,304,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Subclasificación:									\$2,304,500.00	\$2,304,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$45,413,244.31	\$45,413,244.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,290,122.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 14 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: SANITARIOS CON BIODIGESTOR			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas		
			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino																
No. Obra	Descripción	Localidad	%			%			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros				
122AH16PR	CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	0%			0%			\$628,500.00	\$628,500.00												SANIT. CON BIODIGESTOR	15	
123AH16CP	CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT.	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	0%			0%			\$1,257,000.00	\$1,257,000.00												SANIT. CON BIODIGESTOR	30	
Suma por hoja:									\$1,885,500.00	\$1,885,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$4,190,000.00	\$4,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$47,298,744.31	\$47,298,744.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,290,122.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016
Hoja 15 de 21

Clasificación: Subclasificación:			VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
						Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
						%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	Observaciones			
081AH16PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	10%	09/07/16		35%	08/07/16		\$318,000.00	\$318,000.00						\$111,126.26					CUARTO P/ BAÑO	10				
082AH16PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	15%	09/07/16		35%	09/07/16		\$318,000.00	\$318,000.00						\$111,126.26					CUARTO P/ BAÑO	10				
083AH16PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	15%	09/07/16		35%	08/07/16		\$318,000.00	\$318,000.00						\$111,126.26					CUARTO P/ BAÑO	10				
084AH16PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN : TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	60%	09/07/16		35%	08/07/16		\$318,000.00	\$318,000.00						\$111,126.26					CUARTO P/ BAÑO	10				
085AH16PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	85%	09/07/16		35%	08/07/16		\$413,400.00	\$413,400.00						\$144,404.44					CUARTO P/ BAÑO	13				
086AH16PR	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	50%	25/08/16		35%	24/08/16		\$381,600.00	\$381,600.00						\$133,422.49					CUARTO P/ BAÑO	12				
Suma por hoja:									\$2,067,000.00	\$2,067,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,331.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
Suma por Subclasificación:									\$2,067,000.00	\$2,067,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,331.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Suma por Municipio:									\$49,365,744.31	\$49,365,744.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,012,454.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoje 16 de 21
5 de octubre de 2016

Clasificación: VIVIENDA Subclasificación: CUARTO PARA BAÑO			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas		
			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino																
No. Obra	Descripción	Localidad	%	09/07/16		Termino																		
087AH16PR	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	5%	09/07/16			35%	08/07/16		\$477,000.00	\$477,000.00						\$166,777.59					CUARTO P/ BAÑO	15	
088AH16CP	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	DISTINTAS COLONIAS POPULARES DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS	5%	09/07/16			35%	08/07/16		\$636,000.00	\$636,000.00						\$222,427.52					CUARTO P/ BAÑO	20	
Suma por hoja:									\$1,113,000.00	\$1,113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,205.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$3,180,000.00	\$3,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,537.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$50,478,744.31	\$50,478,744.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,401,659.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 17 de 21
5 de octubre de 2016

TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016										Fecha de Elaboración: 5 de octubre de 2016										3 de octubre de 2016		Observaciones			
Clasificación: EDUCACION			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
Subclasificación: PRIMARIA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS-ELECTRIFICACION			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas			
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino																	
016AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	LA FLORIDA	0%			0%			\$76,906.90	\$76,906.90												OBRA	1		
017AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ"	AGUA NUEVA	0%			0%			\$81,926.61	\$81,926.61												OBRA	1		
018AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	AHOME	0%			0%			\$113,103.45	\$113,103.45												OBRA	1		
019AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	EL COLORADO	0%			0%			\$95,074.10	\$95,074.10												OBRA	1		
020AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL BUELNA TENORIO"	CUCHILLA DE CACHOANA	0%			0%			\$69,285.51	\$69,285.51												OBRA	1		
021AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO"	BAGOJO DEL RIO	0%			0%			\$66,603.91	\$66,603.91												OBRA	1		
022AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	EL BULE	0%			0%			\$80,072.58	\$80,072.58												OBRA	1		
023AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JACINTO LOPEZ MORENO"	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0%			0%			\$95,653.98	\$95,653.98												OBRA	1		
024AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	LOUISIANA	0%			0%			\$82,575.47	\$82,575.47												OBRA	1		
Suma por hoja:									\$761,202.51	\$761,202.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$761,202.51	\$761,202.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$51,239,946.82	\$51,239,946.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,401,659.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 18 de 21
5 de octubre de 2016

Tipo Proyecto:			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
Clasificación:			Físico			Financiero															Unidad de Medida	Aprobadas		
Subclasificación:			Fechas Reales d/m/a			Fechas Reales d/m/a																		
No. Obra	Descripción	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros				
025AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. AMADO GARCIA GARCIA"	EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS	100%	26/05/16	29/06/16	100%	08/08/16	08/08/16	\$72,246.89	\$72,246.89						\$72,016.44					OBRA	1		
026AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "REFORMA"	BENITO JUAREZ	100%	26/05/16	29/06/16	100%	08/08/16	08/08/16	\$94,085.42	\$94,085.42						\$93,846.48					OBRA	1		
027AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"	LOS SUAREZ	0%			0%			\$97,384.68	\$97,384.68											OBRA	1		
028AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	HIGUERA DE ZARAGOZA	100%	26/05/16	29/06/16	100%	08/09/16	08/09/16	\$94,637.09	\$94,637.09						\$94,160.05					OBRA	1		
029AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE"	BACAPOROBAMPO	0%			0%			\$27,727.87	\$27,727.87											OBRA	1		
030AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	HUACAPORITO	0%			0%			\$78,498.88	\$78,498.88											OBRA	1		
031AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	FELIPE ANGELES	0%			0%			\$97,545.37	\$97,545.37											OBRA	1		
032AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"	SAN MIGUEL	0%			0%			\$100,854.03	\$100,854.03											OBRA	1		
033AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE GUADALUPE"	PLAN DE GUADALUPE	0%			0%			\$74,241.94	\$74,241.94											OBRA	1		
Suma por hoja:									\$737,222.17	\$737,222.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,022.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Subclasificación:									\$1,498,424.68	\$1,498,424.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,022.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Suma por Municipio:									\$51,977,168.99	\$51,977,168.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,661,682.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISDMF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$54,690,467.98 FISDMF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 19 de 21
5 de octubre de 2016

Tipo Proyecto:			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Clasificación:			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro- badas	
Subclasificación:			%	Fechas Reales d/m/a	Termino	%	Fechas Reales d/m/a	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad		Inicio	Termino		Inicio	Termino															
034AH16CP	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	LOS MOCHIS, COL. 28 DE JUNIO	100%	26/05/16	29/06/16	100%	08/09/16	08/09/16	\$39,760.42	\$39,760.42						\$39,557.38					OBRA	1	
035AH16CP	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA MEMORIA"	LOS MOCHIS, FRACC. LA MEMORIA	0%			0%			\$7,686.98	\$7,686.98											OBRA	1	
036AH16CP	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CONRADO ESPINOZA"	LOS MOCHIS, COL. CONRADO ESPINOZA	0%			0%			\$95,704.40	\$95,704.40											OBRA	1	
037AH16CP	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC	0%			0%			\$97,293.58	\$97,293.58											OBRA	1	
038AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN FRANCISCO ARMENTA"	EL MACAPUL (ALMACENES)	0%			0%			\$62,023.27	\$62,023.27											OBRA	1	
039AH16PR	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO MARQUEZ"	HUATABAMPITO	0%			0%			\$67,616.27	\$67,616.27											OBRA	1	
Suma por hoja:									\$370,084.92	\$370,084.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,557.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,868,509.60	\$1,868,509.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,580.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$52,347,263.91	\$52,347,263.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,701,239.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			





MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)
3er. TRIMESTRE DEL 2016
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$64,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 20 de 21
5 de octubre de 2016

ECHO FINANCIERO: 354,940,467.95 FISMDF 2016			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Tipo Proyecto: GASTOS INDIRECTOS			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
Clasificación: GASTOS INDIRECTOS			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
Subclasificación:																							
No. Obra	Descripción	Localidad	%																				
	GASTOS INDIRECTOS		0%				64.79%		\$1,940,714.04	\$1,940,714.04						\$1,257,554.60					MUNICIPIO	1.00	
Suma por hoja:									\$1,940,714.04	\$1,940,714.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,554.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,940,714.04	\$1,940,714.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,554.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$54,287,967.95	\$54,287,967.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,368,794.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
C. LIC. ALBERTO CORVERA NORZAGARAY
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
LOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME



MUNICIPIO DE AHOME
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016)

3er. TRIMESTRE DEL 2016

PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: (01) AHOME
ESTADO: (25) SINALOA
FONDO: (FISMDF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TECHO FINANCIERO: \$54,690,467.98 FISMDF 2016

Fecha de Elaboración: Hoja 21 de 21
5 de octubre de 2016

Tipo Proyecto: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL			Avances Físicos - Financieros						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Clasificación: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Físico			Financiero			Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Total	Fondo FISM	Federal	Municipal	Estatad	Otros	Unidad de Medida	Apro-badas	
Subclasificación:			%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino	%	Fechas Reales d/m/a Inicio	Termino															
No. Obra	Descripción	Localidad							\$1,293,809.36	\$1,293,809.36											MUNICIPIO	1.00	
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		0%			0%																	
Suma por hoja:									\$1,293,809.36	\$1,293,809.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Subclasificación:									\$1,293,809.36	\$1,293,809.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Suma por Municipio:									\$55,581,777.31	\$55,581,777.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,658,794.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

