



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SUBCLASIFICACION: PISO FIRME
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	072AH22PR	CONSTRUCCION DE 840 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	43	DISTINTAS LOCALIDADES	VARIAS	694,954.05	694,954.05	M2	840	172	100.00%	100.00%	\$694,052.80	\$632,397.94
2	140AH22PR	CONSTRUCCION DE 240 M2 DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	13	DISTINTAS LOCALIDADES	VARIAS	212,205.80	212,205.80	M2	240	52	100.00%	100.00%	\$211,975.12	\$205,057.16
			56			907,159.85	907,159.85	M2	1,080.00	224	100.00%	100.00%	\$906,027.92	\$837,455.10

COMPROMETIDO **\$837,455.10**

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SUBCLASIFICACION: TECHO FIRME
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	065AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$555,948.60	\$555,948.60	M2	288	56	100.00%	100.00%	\$555,121.08	\$514,571.50
2	066AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	11	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$555,948.60	\$555,948.60	M2	288	44	100.00%	100.00%	\$555,201.36	\$527,721.37
3	067AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	12	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$555,948.60	\$555,948.60	M2	288	48	100.00%	100.00%	\$555,175.80	\$486,967.66
4	068AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	11	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$555,948.60	\$555,948.60	M2	288	44	100.00%	100.00%	\$555,201.36	\$536,754.94
5	069AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$555,948.60	\$555,948.60	M2	288	60	100.00%	100.00%	\$555,121.08	\$527,734.59
6	070AH22PR	CONSTRUCCION DE 288 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	11	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$555,948.60	\$555,948.60	M2	288	44	100.00%	100.00%	\$555,201.36	\$514,951.52
7	064AH22PR	CONSTRUCCION DE 410.10 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6.00	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$777,028.29	\$777,028.29	M2	410.10	24	100.00%	100.00%	\$776,622.38	\$749,074.14
8	071AH22CP	CONSTRUCCION DE 120 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6.00	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$231,645.25	\$231,645.25	M2	120	24	100.00%	100.00%	\$231,317.20	\$228,402.72
9	141AH22PR	CONSTRUCCION DE 600 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20.00	DISTINTAS LOCALIDADES	VARIAS	\$1,334,967.25	\$1,334,967.25	M2	600	80	100.00%	100.00%	\$1,333,423.75	\$1,203,276.77
10	145AH22PR	CONSTRUCCION DE 456 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (SE INCREMENTO A 654 M2)	20.00	DISTINTAS LOCALIDADES	VARIAS	\$1,022,142.62	\$1,022,142.62	M2	654	80	100.00%	100.00%	\$1,136,288.07	\$1,136,288.05
			126.00			\$6,701,475.01	\$6,701,475.01	M2	3,512	504	100.00%	100.00%	\$6,808,673.44	\$6,425,743.26

COMPROMETIDO **\$6,425,743.26**

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SUBCLASIFICACION: CUARTO PARA BAÑO
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

1	073AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$752,647.35	\$752,647.35	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$752,045.84	\$731,108.45
2	074AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$752,647.35	\$752,647.35	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$752,111.88	\$730,477.82
3	075AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$752,647.35	\$752,647.35	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$752,084.19	\$733,969.51
4	076AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$752,647.35	\$752,647.35	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$752,084.19	\$740,258.25
5	077AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$752,647.35	\$752,647.35	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$752,045.84	\$732,059.95
6	078AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$752,647.35	\$752,647.35	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$752,111.88	\$717,231.60
7	079AH22PR	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	10	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$578,959.50	\$578,959.50	BAÑO	10	40	100.00%	100.00%	\$578,235.76	\$519,743.23
8	080AH22CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	5	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$289,479.75	\$289,479.75	BAÑO	5	20	100.00%	100.00%	\$289,121.33	\$254,870.60
9	142AH22PR	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO	13	DISTINTAS LOCALIDADES	VARIAS	\$835,131.57	\$835,131.57	BAÑO	13	52	100.00%	100.00%	\$834,725.31	\$806,887.66
			106			\$6,219,454.92	\$6,219,454.92	BAÑO	106	424	100.00%	100.00%	\$6,214,566.22	\$5,966,607.07

COMPROMETIDO

\$5,966,607.07

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SUBCLASIFICACION: CUARTO DORMITORIO
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	099AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,931,249.20	\$3,929,556.82
2	100AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,932,406.00	\$3,932,406.00
3	101AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,933,190.40	\$3,932,075.60
4	102AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,932,406.00	\$3,932,406.00
5	103AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,931,249.20	\$3,930,936.80
6	104AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,932,406.00	\$3,932,406.00
7	105AH22PR	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO	40	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	CUARTO	40	160	100.00%	100.00%	\$3,933,190.40	\$3,932,075.60



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

8	106AH22CP	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO	20	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	CUARTO	20	80	100.00%	100.00%	\$1,966,595.20	\$1,955,081.02
9	143AH22PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO (SE AMPLIO A 17)	17	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS, AHOME, CARRIZO, GUAYABO, HIGUERA Y SAN MIGUEL	AHOME, CARRIZO, GUAYABO, HIGUERA Y SAN MIGUEL	\$1,625,415.82	\$1,625,415.82	CUARTO	17	68	100.00%	100.00%	\$1,970,582.44	\$1,970,582.37
10	144AH22PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS, CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA	CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA	\$1,625,415.82	\$1,625,415.82	CUARTO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,622,790.21	\$1,616,055.79
11	146AH22PR	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO	3	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS	\$350,757.00	\$350,757.00	CUARTO	3	12	100.00%	100.00%	\$349,715.16	\$349,715.16
			334			\$33,601,588.64	\$33,601,588.64	CUARTO	334	1,336	100.00%	100.00%	\$33,435,780.21	\$33,413,297.16

COMPROMETIDO

\$33,413,297.16

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

SUBCLASIFICACION: ELECTRIFICACION

MODALIDAD: AMPLIACION

INCIDENCIA: DIRECTA

ELECTRIFICACION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	041AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO	1	PORVENIR	SAN MIGUEL	\$730,832.96	\$730,832.96	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$730,551.12	\$729,008.03
2	042AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS	1	NUEVO SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$575,056.73	\$575,056.73	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$574,702.07	\$548,274.10
3	043AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR PARCELA MUJER CAMPESINA	1	BACOREHUIS	CARRIZO	\$287,626.01	\$287,626.01	RED	1	30	100.00%	100.00%	\$287,279.81	\$287,028.73
4	044AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR COBAES No. 84	1	EL COLORADO	AHOME	\$421,715.77	\$421,715.77	RED	1	20	100.00%	100.00%	\$421,208.59	\$411,575.04
5	045AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL	1	EL COLORADO	AHOME	\$692,636.32	\$692,636.32	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$692,173.33	\$659,985.92
6	046AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR EVA URIAS ELENA	1	EL COLORADO	AHOME	\$379,393.65	\$379,393.65	RED	1	30	100.00%	100.00%	\$378,963.01	\$367,395.72
7	047AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR RAYMUNDO ARMENTA SOLIS	1	EL COLORADO	AHOME	\$622,211.98	\$622,211.98	RED	1	30	100.00%	100.00%	\$621,656.31	\$601,558.51
8	109AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA)	1	BACOREHUIS	CARRIZO	\$1,266,555.94	\$1,266,555.94	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$1,264,415.10	\$1,246,353.90
9	110AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JAVIER EVERARDO CARLON HEREDIA	1	BACHOMOBAMPO DOS	CENTRAL	\$409,205.07	\$409,205.07	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$408,211.22	\$407,414.46
10	111AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LAS TORTUGAS	1	BACHOMOBAMPO DOS	CENTRAL	\$462,013.01	\$462,013.01	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$461,714.23	\$459,457.45
11	112AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHUY GASTELUM	1	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	AHOME	\$368,292.89	\$368,292.89	RED	1	35	100.00%	100.00%	\$367,816.12	\$234,389.33
12	113AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SERGIO SANDOVAL	1	GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	AHOME	\$306,175.59	\$306,175.59	RED	1	35	100.00%	100.00%	\$305,455.20	\$269,440.75
13	114AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BETO EL CARROCERO	1	EJ. ROSENDO G. CASTRO	TOPOLOBAMPO	\$321,408.74	\$321,408.74	RED	1	35	100.00%	100.00%	\$320,985.18	\$298,722.60
14	115AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARRIO MARGARITA (SEGUNDA ETAPA)	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$362,719.44	\$362,719.44	RED	1	35	100.00%	100.00%	\$361,905.11	\$359,764.80
15	116AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DREN	1	VILLA DE AHOME	AHOME	\$1,018,788.63	\$1,018,788.63	RED	1	100	100.00%	100.00%	\$1,016,331.10	\$1,014,979.39
16	117AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA	1	ALMACENES MACAPUL	AHOME	\$495,094.99	\$495,094.99	RED	1	45	100.00%	100.00%	\$494,491.25	\$493,482.28
			16			\$8,719,727.72	\$8,719,727.72	RED	16	715	100.00%	100.00%	\$8,707,858.75	\$8,388,831.01

COMPROMETIDO

\$8,388,831.01

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBCLASIFICACION: TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO

MODALIDAD: CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

TOMAS DOMICILIARIAS - CONSTRUCCION

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	089AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	32	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS	300,000.00	215,775.51	TOMAS	32	128	100.00%	100.00%	\$215,704.43	\$215,704.43
			32			300,000.00	215,775.51	TOMAS	32.00	128	100.00%	100.00%	\$215,704.43	\$215,704.43

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBCLASIFICACION: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)

MODALIDAD: CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA

COMPROMETIDO 215,704.43

DESCARGAS DOMICILIARIAS - CONSTRUCCION

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	090AH22PR	CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	32	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS	400,000.00	378,820.04	DESC	32	128	100.00%	100.00%	\$378,545.03	\$378,545.03
2	118AH22CP	CONSTRUCCION DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS	35	LOS MOCHIS, COL. ALMACENES, ZONA INDUSTRIAL	URBANA	463,224.46	463,224.46	DESC	35	140	100.00%	100.00%	\$462,506.99	\$445,497.06
			67			863,224.46	842,044.50	RED	67.00	268	100.00%	100.00%	\$841,052.02	\$824,042.09

COMPROMETIDO 824,042.09

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD

SUBCLASIFICACION: DISPENSARIOS MEDICOS

MODALIDAD: CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/REHABILITACION

INCIDENCIA: DIRECTA

DISPENSARIOS MEDICOS

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA/ACCION	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	061AH22PR	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	1	PLAN DE GUADALUPE	TOPOLOBAMPO	850,000.00	811,297.67	DISP	1	338	100.00%	100.00%	\$901,874.85	\$898,135.30
2	107AH22PR	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	1	PLAN DE GUADALUPE	TOPOLOBAMPO	150,000.00	128,162.69	EQUIPO	1		100.00%	100.00%	\$128,162.69	\$128,162.69
3	091AH22PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	1	CERRO CABEZON (EL CHORRITO)	CENTRAL	80,000.00	79,999.99	DISP	1	155	100.00%	100.00%	\$79,756.04	\$79,642.80
4	092AH22PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	1	MACAPULE	AHOME	80,000.00	79,999.98	DISP	1	1,190	100.00%	100.00%	\$79,728.17	\$79,644.37
5	093AH22PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	1	BAGOJO COLECTIVO	AHOME	80,000.00	79,999.99	DISP	1	5,039	100.00%	100.00%	\$79,693.51	\$79,276.99
6	094AH22PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	1	MAYOCOBA	AHOME	80,000.00	79,999.46	DISP	1	1,747	100.00%	100.00%	\$123,722.72	\$123,722.72
7	095AH22PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	1	PAREDONES	TOPOLOBAMPO	80,000.00	80,000.00	DISP	1	942	100.00%	100.00%	\$79,762.88	\$79,761.96
8	096AH22PR	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	1	BACOREHUIS	CARRIZO	80,000.00	39,853.82	DISP	1	2,049	100.00%	100.00%	\$39,698.01	\$37,651.54
			8			1,480,000.00	1,379,313.60	DISP	8.00	11,460	100.00%	100.00%	\$1,512,398.87	\$1,505,998.37

COMPROMETIDO

RUBRO: ALCANTARILLADO

SUBCLASIFICACION: RED DE ALCANTARILLADO

MODALIDAD: AMPLIACION/REHABILITACION/CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA

RED DE ALCANTARILLADO - AMPLIACION/REHABILITACION/CONSTRUCCION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

1	001AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA	1	VILLA DE AHOME	AHOME	333,812.09	333,812.09	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$333,408.37	\$332,384.34
2	002AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS A ESPALDAS DEL IMSS	1	VILLA DE AHOME	AHOME	439,951.02	439,951.02	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$439,379.72	\$438,379.11
3	003AH22PR	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADA EN CALLE DORA AYON ENTRE CALLEJON TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	1	VILLA DE AHOME	AHOME	459,049.69	459,049.69	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$458,762.96	\$458,287.21
4	004AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN AVENIDA AMAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION FEBRERO Y PRIVADA ALAMOS	1	LOS MOCHIS, COL. RAUL ROMANILLO	URBANA	272,517.85	272,517.85	RED	1	28	100.00%	100.00%	\$272,162.85	\$271,459.92
5	005AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE RIO PIAXTLA ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y CALLE PALO DE OCOTE	1	LOS MOCHIS, INFONAVIT MACAPULE	URBANA	860,754.20	860,754.20	RED	1	88	100.00%	100.00%	\$860,378.06	\$784,835.89
6	006AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA	1	LOS MOCHIS, COL. ESTRELLA	URBANA	477,613.69	477,613.69	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$477,261.35	\$476,747.52
7	007AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE 14 ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAULIPAS	1	LOS MOCHIS, COL. RUBEN JARAMILLO	URBANA	1,099,308.95	1,099,308.95	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$1,098,578.14	\$1,098,025.39
8	008AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE CLAVEL ENTRE AV 1 Y AV 5	1	LOS MOCHIS, COL. JARDIN	URBANA	808,072.38	808,072.38	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$807,687.36	\$761,193.38
9	009AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIV. PLAZOLETA 8 Y PRIV. PLAZOLETA 10.	1	LOS MOCHIS, COL. 12 DE OCTUBRE	URBANA	469,810.70	469,810.70	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$469,559.95	\$334,857.52
10	010AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN PRIVADA MANANTIAL ENTRE CALLE PALMA Y ANDADOR REMANSO	1	LOS MOCHIS, COL. BACHOMO	URBANA	192,862.76	192,862.76	RED	1	20	100.00%	100.00%	\$192,365.32	\$192,126.46
11	011AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN AVENIDA PIRULES ENTRE CALLE ENERO Y CALLE FEBRERO	1	LOS MOCHIS, COL. RAUL ROMANILLO	URBANA	476,670.69	476,670.69	RED	1	76	100.00%	100.00%	\$507,941.06	\$507,937.44
12	013AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE PRESA DEL OVIACHI ENTRE CALLE RIO MOCORITO Y CALLE RIO CULLIACAN	1	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	330,654.71	330,654.71	RED	1	52	100.00%	100.00%	\$330,300.56	\$329,439.37
13	014AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO FUERTE ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	1	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	271,712.38	271,712.38	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$271,284.77	\$270,579.98
14	015AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE RIO SINALOA ENTRE CALLE PRESA PABELLON Y CALLE PRESA SANALONA	1	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	253,131.19	253,131.19	RED	1	28	100.00%	100.00%	\$252,695.04	\$251,612.47
15	016AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN CALLE CANAL PRINCIPAL Y CALLE BORDO DEL CANAL	1	FELIPE ANGELES	SAN MIGUEL	545,417.85	545,417.85	RED	1	52	100.00%	100.00%	\$736,945.53	\$736,945.53
16	017AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE NATOCHITOS ENTRE CALLE 1° DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA	1	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	285,095.69	285,095.69	RED	1	32	100.00%	100.00%	\$284,583.61	\$284,131.19
17	018AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE GUERRERO	1	HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	358,313.29	358,313.29	RED	1	28	100.00%	100.00%	\$357,654.58	\$357,299.81
18	019AH22CP	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN C. DIVISION DEL NORTE ENTRE AV. ARTICULO 123 A C. DEGOLLADO	1	LOS MOCHIS, COL. TEXAS	URBANA	949,008.68	949,008.68	RED	1	104	100.00%	100.00%	\$948,536.84	\$943,197.47
19	020AH22PR	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ENTRADA DEL EJIDO	1	FELIPE ANGELES	SAN MIGUEL	1,841,111.57	1,841,111.57	RED	1	3,152	100.00%	100.00%	\$1,804,009.16	\$1,583,172.53
20	021AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PRESA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO SINALOA	1	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	231,495.81	231,495.81	RED	1	16	100.00%	100.00%	\$274,330.35	\$274,330.35



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

21	FISE001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBIERNO DEL ESTADO FISE)	1	LOS MOCHIS, COL. RENATO VEGA	URBANA	1,321,931.16	1,321,931.16	RED	1	270	100.00%	100.00%	\$1,321,931.15	\$1,321,931.15
22	FISE002	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS CON TUBERIA DE PVC DE 8" Y 12" SERIE 20 (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBIERNO DEL ESTADO FISE)	1	Higuera de Zaragoza (Sector El Sabino)	HIGUERA DE ZARAGOZA	557,736.48	557,736.48	RED	1	280	100.00%	100.00%	\$557,736.48	\$557,736.48
23	120AH22PR	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1	LOUISIANA	CENTRAL	2,644,643.11	2,644,643.11	RED	1	867	100.00%	100.00%	\$2,469,928.20	\$2,462,756.86
			23			15,480,675.94	15,480,675.94	RED	23	5,533	100.00%	100.00%	\$15,527,421.41	\$15,029,367.37

\$15,527,060.68

\$360.73 **COMPROMETIDO**

RUBRO: AGUA POTABLE

SUBCLASIFICACION: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD: AMPLIACION/REHABILITACION

INCIDENCIA: DIRECTA

RED DE AGUA POTABLE - AMPLIACION/REHABILITACION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	022AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA	1	PORVENIR	SAN MIGUEL	245,798.37	245,798.37	RED	1	60	100.00%	100.00%	\$245,127.98	\$244,756.63
2	023AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DORA AYON ENTRE TIRSO INZUNZA Y CALLE OLAS ALTAS	1	VILLA DE AHOME	AHOME	162,152.03	162,152.03	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$161,814.57	\$161,203.46
3	024AH22PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y C. EMILIANO ZAPATA	1	20 DE NOVIEMBRE NUEVO	CENTRAL	525,529.89	525,529.89	RED	1	72	100.00%	100.00%	\$525,259.74	\$505,766.77
4	121AH22PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO	1	BACAPOROBAMPO	SAN MIGUEL	5,220,000.00	5,220,000.00	RED	1	334	100.00%	100.00%	\$6,419,750.54	\$6,419,750.54
5	FISE003	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CON GOBIERNO DEL ESTADO FISE)	1	LOS MOCHIS, COL. RENATO VEGA	URBANA	687,441.77	687,441.77	RED	1	1,352	100.00%	100.00%	\$687,441.77	\$687,441.77
6	147AH22PR	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BORDO DE CANAL, LOCALIDAD VILLA DE AHOME SECTOR CRUCESITAS VIEJA	1	LAS CRUCESITAS VIEJA	AHOME	650,907.99	650,907.99	RED	1	56	100.00%	100.00%	\$649,755.89	\$649,755.89
			6			7,491,830.05	7,491,830.05	RED	6.00	1,914.00	100.00%	100.00%	\$8,689,150.49	\$8,668,675.06

COMPROMETIDO

RUBRO: INF. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

SUBCLASIFICACION: VARIAS

MODALIDAD: VARIAS

INCIDENCIA: DIRECTA

INF. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

No.	No. Obra	CONCEPTO	ESCUELA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	048AH22PR	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	1	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	CENTRAL	645,539.85	645,539.85	ESC	1	48	100.00%	100.00%	\$644,835.10	\$642,953.63
2	049AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	1	VALLEJO	SAN MIGUEL	306,051.34	306,051.34	ESC	1	124	100.00%	100.00%	\$305,905.12	\$303,326.36
3	050AH22PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	1	PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA	CENTRAL	142,802.07	142,802.07	ESC	1	48	100.00%	100.00%	\$142,701.30	\$142,192.85
4	051AH22PR	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSSIO"	1	VALLEJO	SAN MIGUEL	36,129.12	36,129.12	ESC	1	124	100.00%	100.00%	\$36,010.10	\$36,010.10
5	053AH22PR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIARIA "ROSENDO G. CASTRO"	1	BAGOJO DEL RIO	AHOME	438,439.86	438,439.86	ESC	1	39	100.00%	100.00%	\$438,155.12	\$418,252.35
6	054AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO"	1	BAGOJO DEL RIO	AHOME	46,824.66	46,824.66	ESC	1	39	100.00%	100.00%	\$46,631.23	\$46,583.79



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

7	055AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	126,239.80	126,239.80	ESC	1	134	100.00%	100.00%	\$126,010.12	\$122,899.88
8	056AH22PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA"	1	FELIPE ANGELES	SAN MIGUEL	556,261.09	556,261.09	ESC	1	36	100.00%	100.00%	\$555,831.95	\$555,746.29
9	057AH22PR	CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO GUTIERREZ"	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	94,670.21	94,670.21	ESC	1	134	100.00%	100.00%	\$94,412.62	\$92,131.20
10	134AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	1	HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA	208,982.27	208,982.27	ESC	1	99	100.00%	100.00%	\$208,707.47	\$202,312.15
11	135AH22PR	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "HERIBERTO VALDEZ ROMERO"	1	HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA	10,544.37	10,544.37	ESC	1	99	100.00%	100.00%	\$10,498.12	\$10,496.77
12	136AH22PR	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS HANK GONZALEZ"	1	BACOREHUIS	CARRIZO	56,715.06	56,715.06	ESC	1	132	100.00%	100.00%	\$56,271.66	\$56,271.59
13	137AH22PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"	1	COHUIBAMPO	GUAYABO	47,405.40	47,405.40	ESC	1	71	100.00%	100.00%	\$60,595.67	\$60,595.67
			13			2,716,605.10	2,716,605.10	BEBED	13	1,127	100.00%	100.00%	\$2,726,565.58	\$2,689,772.63

RUBRO: URBANIZACION
 SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

COMPROMETIDO

PAVIMENTACION

No.	No. Obra	CONCEPTO	CALLE	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	097AH22PR	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLA BELTRAN	1	COHUIBAMPO	GUAYABO	3,500,000.00	3,500,000.00	CALLE	1	300	100.00%	100.00%	\$3,500,000.00	\$3,477,588.04
2	098AH22PR	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION (CALLE PASCUAL OROZCO), TRAMO DE CALLE SINALOA A 0+114 ML	1	HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA	3,500,000.00	3,500,000.00	CALLE	1	300	100.00%	100.00%	\$3,500,000.00	\$3,499,364.71
3	108AH22CP	PAYMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CEDROS, TRAMO DE CALLE ABRIL A CALLE ALAMEDA	1	LOS MOCHIS, COL. ALAMOS I	URBANA	1,195,167.69	1,195,167.69	CALLE	1	150	100.00%	100.00%	\$1,195,167.69	\$1,195,166.00
			3			8,195,167.69	8,195,167.69	CALLE	3.00	750	100.00%	100.00%	\$8,195,167.69	\$8,172,118.75

COMPROMETIDO

RUBRO: URBANIZACION
 SUBCLASIFICACION: ALUMBRADO PUBLICO
 MODALIDAD: REHABILITACION
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

ALUMBRADO PUBLICO

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	025AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	1	EL DESENGAÑO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	108,200.19	108,200.19	RED	1	117	100.00%	100.00%	\$107,871.89	\$107,871.89
2	026AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	1	NIÑOS HEROES	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$544,873.39	544,873.39	RED	1	362	100.00%	100.00%	\$544,066.74	\$397,070.15
3	027AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	1	EMIGDIO RUIZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$427,118.82	427,118.82	RED	1	558	100.00%	100.00%	\$426,559.97	\$426,559.97
4	028AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	1	DOLORES HIDALGO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$78,761.55	78,761.55	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$78,322.18	\$78,322.18
5	029AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN SECTOR CANAL DELANTE DE ALBERGUE	1	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$37,923.87	37,923.87	RED	1	24	100.00%	100.00%	\$37,598.21	\$37,598.21
6	030AH22PR	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	1	MARTIRES DE SINALOA NUEVO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$122,281.66	122,281.66	RED	1	192	100.00%	100.00%	\$121,826.80	\$121,826.80



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE BIENESTAR

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022

OBRAS AL CIERRE 2022

7	031AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	MARTIRES DE SINALOA VIEJO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$170,866.28	170,866.28	RED	1	272	100.00%	100.00%	\$170,353.20	\$170,353.20
8	032AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	BACAPOROBAMPO	SAN MIGUEL	\$68,838.56	68,838.56	RED	1	104	100.00%	100.00%	\$68,330.29	\$68,330.29
9	033AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL AÑIL	SAN MIGUEL	\$39,687.79	39,687.79	RED	1	56	100.00%	100.00%	\$39,451.77	\$39,451.77
10	034AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	COL. JOSE MARIA ROBLES QUINTERO	SAN MIGUEL	\$15,395.47	15,395.47	RED	1	16	100.00%	100.00%	\$15,256.15	\$15,256.15
11	035AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	GABRIEL LEYVA SOLANO	SAN MIGUEL	\$63,980.10	63,980.10	RED	1	96	100.00%	100.00%	\$63,652.27	\$63,652.27
12	036AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	CAMPO VICTORIA	SAN MIGUEL	\$29,970.86	29,970.86	RED	1	40	100.00%	100.00%	\$29,917.11	\$29,917.11
13	037AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	ZAPOTILLO	SAN MIGUEL	\$78,555.49	78,555.49	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$78,342.80	\$78,342.80
14	038AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL CHALATE	SAN MIGUEL	\$102,847.80	102,847.80	RED	1	160	100.00%	100.00%	\$102,545.39	\$102,545.39
15	039AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	FLOR AZUL	SAN MIGUEL	\$491,524.83	491,524.83	RED	1	800	100.00%	100.00%	\$491,167.05	\$491,167.05
16	040AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	POBLADO 7	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$792,749.52	792,749.52	RED	1	1,296	100.00%	100.00%	\$792,169.81	\$792,169.81
17	122AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	VALLEJO (PORVENIR VALLEJO)	SAN MIGUEL	\$433,223.25	\$433,223.25	RED	1	704	100.00%	100.00%	\$432,901.17	\$432,901.17
18	123AH22PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	COMPUERTAS	CENTRAL	\$996,804.94	\$996,804.94	RED	1	1,632	100.00%	100.00%	\$995,771.19	\$995,771.19
19	124AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI	URBANA	\$365,242.11	\$365,242.11	RED	1	350	100.00%	100.00%	\$364,935.52	\$364,935.52
20	125AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. ALEJNADRO PEÑA	URBANA	\$328,551.95	\$328,551.95	RED	1	350	100.00%	100.00%	\$327,810.30	\$327,810.30
21	126AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. LATERAL 18	URBANA	\$123,087.04	\$123,087.04	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$122,904.64	\$122,904.64
22	127AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. LA JOYA	URBANA	\$306,537.85	\$306,537.85	RED	1	350	100.00%	100.00%	\$306,001.90	\$306,001.90
23	128AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. LOS ANGELES	URBANA	\$42,368.69	\$42,368.69	RED	1	50	100.00%	100.00%	\$42,210.11	\$42,210.11
24	129AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. VILLAS DEL CENTENARIO	URBANA	\$131,340.63	\$131,340.63	RED	1	100	100.00%	100.00%	\$131,210.89	\$131,174.09
25	130AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. AMPLIACION VIRREYES	URBANA	\$258,880.33	\$258,880.33	RED	1	150	100.00%	100.00%	\$258,515.01	\$258,179.46
26	131AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. NUEVO HORIZONTE	URBANA	\$665,911.65	\$665,911.65	RED	1	450	100.00%	100.00%	\$665,110.84	\$652,616.44
27	132AH22CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. INFONAVIT BACHOMO	URBANA	\$306,892.43	\$306,892.43	RED	1	150	100.00%	100.00%	\$306,004.22	\$299,746.83
28	148AH22PR	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1	VENUSTIANO CARRANZA	CARRIZO	146,573.93	146,573.93	RED	1	233	100.00%	100.00%	\$146,211.64	\$146,211.64
29	149AH22PR	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1	CAMPO GASTELUM	GUAYABO	93,130.86	93,130.86	RED	1	300	100.00%	100.00%	\$92,877.51	\$92,877.51
			29			7,372,121.84	7,372,121.84	RED	29	9,272	100.00%	100.00%	\$7,359,896.57	\$7,193,775.84

COMPROMETIDO \$7,193,775.84



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISMDF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

MODALIDAD: AMPLIACION
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

No.	No. Obra	CONCEPTO	CDC	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	058AH22CP	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS EN CDC	1	LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI	URBANA	489,352.04	489,352.04	CDC	1	280	100.00%	100.00%	\$489,010.15	\$437,969.98
2	059AH22CP	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y RAMPAS EN CDC	1	LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA	URBANA	465,554.06	465,554.06	CDC	1	280	100.00%	100.00%	\$465,015.23	\$456,302.31
3	060AH22CP	AMPLIACION DE CDC CON LA CONSTRUCCION DE BAÑOS, RAMPAS Y BANQUETAS EN CDC	1	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	URBANA	794,420.68	794,420.68	CDC	1	500	100.00%	100.00%	\$793,765.19	\$793,496.43
			3			1,749,326.78	1,749,326.78	CDC	3.00	1,060	100.00%	100.00%	\$1,747,790.57	\$1,687,768.72

COMPROMETIDO **\$1,687,768.72**

RUBRO: URBANIZACION
 SUBCLASIFICACION: COMEDOR COMUNITARIO
 MODALIDAD: REHABILITACION / AMPLIACION
 INCIDENCIA: DIRECTA

COMEDORES COMUNITARIOS

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	062AH22PR	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X12	1	ESTERO JUAN JOSE RIOS	CENTRAL	500,000.00	612,289.85	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$641,278.39	\$641,278.39
2	063AH22PR	REHABILITACION DEL EDIFICIO Y CERCA PERIMETRAL DEL COMEDOR COMUNITARIO	1	ESTERO JUAN JOSE RIOS	CENTRAL	50,000.00	50,051.83	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$49,995.81	\$49,995.42
3	082AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	1	AGUILA AZTECA	AHOME	50,000.00	36,649.27	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$36,319.86	\$36,313.39
4	083AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	1	LA FLORIDA	AHOME	50,000.00	27,224.36	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$26,999.36	\$26,749.82
5	085AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	1	LA BAJADA DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	50,000.00	25,891.47	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$25,647.74	\$25,480.13
6	086AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	1	TABELOJECA	GUAYABO	50,000.00	70,612.84	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$70,452.86	\$70,335.34
7	087AH22PR	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	1	SAN LORENZO NUEVO	HIGUERA	50,000.00	26,094.29	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$25,886.22	\$18,923.22
8	088AH22CP	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO	1	LOS MOCHIS, COL. FERRUSQUILLA	URBANA	50,000.00	50,954.16	COMEDOR	1	250	100.00%	100.00%	\$50,825.63	\$43,872.68
			8			850,000.00	899,768.07	ESCUELA	8	2,000	100.00%	100.00%	\$927,405.87	\$912,948.39

COMPROMETIDO

RUBRO: URBANIZACIÓN
 SUBCLASIFICACION: ESPACIO MULTIDEPORTIVO
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

ESPACIO MULTIDEPORTIVO

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	138AH22PR	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1	EL DESENGAÑO	CARRIZO	1,000,674.17	1,000,674.17	ESPACIO	1	117	100.00%	100.00%	\$999,610.20	\$993,703.26
			1			1,000,674.17	1,000,674.17	ESPACIO	1.00	117	100.00%	100.00%	\$999,610.20	\$993,703.26

COMPROMETIDO



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTROL DE OBRA FISDMF 2022
OBRAS AL CIERRE 2022

RUBRO: URBANIZACIÓN
 SUBCLASIFICACION: GUARDERIA COMUNITARIA
 MODALIDAD: REHABILITACION
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

GUARDERIA

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	139AH22PR	REHABILITACION DE GUARDERIA COMUNITARIA	1	LA ARROCERA	CENTRAL	158,902.63	158,902.63	OBRA	1	120	100.00%	100.00%	\$158,378.18	\$157,511.32
			1			158,902.63	158,902.63	RED	1.00	120	100.00%	100.00%	\$158,378.18	\$157,511.32

COMPROMETIDO

RUBRO: URBANIZACIÓN
 SUBCLASIFICACION: PARQUE PUBLICO
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

PARQUE PUBLICO

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	150AH22PR	INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIA EN PARQUE SIPRIANO CASTRO	1	CHAVEZ TALAMANTES	CARRIZO	112,520.00	112,520.00	OBRA	1	2,096	100.00%	100.00%	\$112,219.10	\$112,219.10
			1			112,520.00	112,520.00	RED	1.00	2,096	100.00%	100.00%	\$112,219.10	\$112,219.10

COMPROMETIDO

GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

No.	CONCEPTO	OBRA/ACCION	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
							UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	GASTOS INDIRECTOS	0	MPIO. DE AHOME	N/A	3,190,841.73	3,190,841.73				100.00%	100.00%	\$ 3,181,067.21	\$ 3,181,067.21
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	MPIO. DE AHOME	N/A	2,127,227.82	2,127,227.82				0.00%	0.00%	\$ -	\$ -

COMPROMETIDO 3,181,067.21

OBRA / ACCION	TOTAL FISDMF 2022	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	BENEF	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
833		\$107,111,296.53	\$106,954,973.75	39,048	\$108,266,734.73	\$106,376,606.14