



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal		Estatal		Municipal					Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico-%	Financiero		
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen							Importe	
FISDMF-ALP-025PR-027PR-028PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(025AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad El Desengaño, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Desengaño	\$ 108,200.19						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 108,200.19			Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 107,871.89	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	117	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-025PR-027PR-028PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(027AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Emigdio Ruiz, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Emigdio Ruiz	\$ 427,118.82						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 427,118.82			Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 426,559.97	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	558	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-025PR-027PR-028PR-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(028AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Dolores Hidalgo, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Dolores Hidalgo	\$ 78,761.55						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 78,761.55			Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 78,322.18	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	120	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-026PR-030PR-031PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(026AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Niños Héroes, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Niños Héroes	\$ 544,873.39						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 544,873.39			Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 544,066.74	06/05/2022	25/05/2022	100%	73%	362	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-026PR-030PR-031PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(030AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Mártires de Sinaloa Nuevo, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Mártires de Sinaloa Nuevo	\$ 122,281.66						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 122,281.66			Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 121,826.80	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	192	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-026PR-030PR-031PR-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(031AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Mártires de Sinaloa Viejo, Sindicatura El Carrizo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Mártires de Sinaloa Viejo	\$ 170,866.28						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 170,866.28			Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 170,353.20	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	272	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-029PR-032PR-033PR-035PR-036PR-037PR-039PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(029AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, en sector Canal Delante de Albergue, Localidad San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Miguel	\$ 37,923.87						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 37,923.87			Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 37,598.21	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	24	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-029PR-032PR-033PR-035PR-036PR-037PR-039PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(032AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Bacaporobampo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bacaporobampo	\$ 68,838.56						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 68,838.56			Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 68,330.29	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	104	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-029PR-032PR-033PR-035PR-036PR-037PR-039PR-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(033AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad El Añil, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Añil	\$ 39,687.79						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 39,687.79			Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 39,451.77	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	56	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-029PR-032PR-033PR-035PR-036PR-037PR-039PR-AH-2022-4	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(035AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Gabriel Leyva Solano, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Gabriel Leyva Solano	\$ 63,980.10						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 63,980.10			Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 63,652.27	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	96	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-029PR-032PR-033PR-035PR-036PR-037PR-039PR-AH-2022-5	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(036AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Campo Victoria, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Campo Victoria	\$ 29,970.86						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 29,970.86			Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 29,917.11	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	40	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-029PR-032PR-033PR-035PR-036PR-037PR-039PR-AH-2022-6	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(037AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Zapotillo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Zapotillo	\$ 78,555.49						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 78,555.49			Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 78,342.80	06/05/2022	25/05/2022	100%	100%	120	Obra finiquitada



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMF-EDU-048PR-050PR-052PR-055PR-057PR-AH-2022-3	Inf. Educativa FISDMF	Mantenimiento sistema eléctrico	Ahome	(052AH22PR) Mantenimiento al sistema eléctrico en la escuela secundaria "Mar de Cortez", localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 135,681.04						\$ 135,681.04			Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	\$ 135,419.21	22/06/2022	11/07/2022	0%	0%	214	Obra cancelada (se reintegro pago anticipo el contratista).
FISDMF-EDU-048PR-050PR-052PR-055PR-057PR-AH-2022-4	Inf. Educativa FISDMF	Mantenimiento de sanitarios	Ahome	(055AH22PR) Mantenimiento de sanitarios en la escuela primaria "Alberto Gutiérrez", localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 126,239.80						\$ 126,239.80			Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	\$ 126,010.12	22/06/2022	11/07/2022	100%	98%	134	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-048PR-050PR-052PR-055PR-057PR-AH-2022-5	Inf. Educativa FISDMF	Construcción modulo de bebederos	Ahome	(057AH22PR) Construcción de modulo de bebederos en la escuela primaria "Alberto Gutiérrez", localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 94,670.21						\$ 94,670.21			Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	\$ 94,412.62	22/06/2022	11/07/2022	100%	98%	134	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022-6	Inf. Educativa FISDMF	Rehabilitación cerca perimetral	Ahome	(049AH22PR) Rehabilitación de cerca perimetral en escuela primaria "Severiano Cossio", localidad Vallejo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Vallejo	\$ 306,051.34						\$ 306,051.34			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 305,905.12	07/07/2022	05/08/2022	100%	99%	124	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022-7	Inf. Educativa FISDMF	Construcción descarga sanitario	Ahome	(051AH22PR) Construcción de descarga sanitario en escuela primaria "Severiano Cossio", localidad Vallejo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Vallejo	\$ 36,129.12						\$ 36,129.12			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 36,010.10	07/07/2022	26/07/2022	100%	100%	124	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022-8	Inf. Educativa FISDMF	Construcción sanitarios	Ahome	(053AH22PR) Construcción de sanitarios en la escuela primaria "Rosendo G. Castro", localidad Bagojo del Rio, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bagojo del Rio	\$ 438,439.86						\$ 438,439.86			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 438,155.12	07/07/2022	04/09/2022	100%	95%	39	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022-9	Inf. Educativa FISDMF	Mantenimiento sanitarios	Ahome	(054AH22PR) Mantenimiento de sanitarios en la escuela primaria "Rosendo G. Castro", localidad Bagojo del Rio, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bagojo del Rio	\$ 46,824.66						\$ 46,824.66			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 46,631.23	07/07/2022	26/07/2022	100%	100%	39	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-049PR-051PR-053PR-054PR-056PR-AH-2022-10	Inf. Educativa FISDMF	Construcción Techumbre metálica	Ahome	(056AH22PR) Construcción de techumbre metálica de 12.00 x 12.00 en Jardín de Niños "Venustiano Carranza", localidad Felipe Ángeles, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Felipe Ángeles	\$ 556,261.09						\$ 556,261.09			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 555,831.95	07/07/2022	04/09/2022	100%	100%	36	Obra finiquitada
FISDMF-URB-058CP-059CP-AH-2022-1	Inf. Urbanización FISDMF	Ampliación CDC	Ahome	(058AH22CP) Ampliación de CDC con la construcción de baños y rampas en CDC, colonia Siglo XXI, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 489,352.04						\$ 489,352.04			Contrato	Adjudicación Directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$ 489,010.15	16/05/2022	14/07/2022	100%	90%	280	Obra finiquitada
FISDMF-URB-058CP-059CP-AH-2022-2	Inf. Urbanización FISDMF	Ampliación CDC	Ahome	(059AH22CP) Ampliación de CDC con la construcción de baños y rampas en CDC, colonia Santa Alicia, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 465,554.06						\$ 465,554.06			Contrato	Adjudicación Directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$ 465,015.23	16/05/2022	14/07/2022	100%	98%	280	Obra finiquitada
FISDMF-URB-060CP-AH-2022	Inf. Urbanización FISDMF	Ampliación CDC	Ahome	(060AH22CP) Ampliación de CDC con la construcción de baños, rampas y banquetas en CDC, colonia Ferrusquilla, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 794,420.68						\$ 794,420.68			Contrato	Adjudicación Directa	KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	\$ 793,765.19	24/06/2022	21/09/2022	100%	100%	500	Obra finiquitada
FISDMF-SAL-061PR-AH-2022	Inf. Salud FISDMF	Construcción de dispensario médico	Ahome	(061AH22PR) Construcción de dispensario médico, localidad Plan de Guadalupe, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Plan de Guadalupe	\$ 811,297.67						\$ 811,297.67			Contrato	Adjudicación Directa	RITO LEONEL PARRA BURGOS	\$ 810,661.15	07/09/2022	20/12/2022	100%	100%	386	Obra finiquitada
FISDMF-URB-062PR-063PR-AH-2022-1	Inf. Urbanización FISDMF	Ampliación comedor comunitario	Ahome	(062AH22PR) Ampliación de comedor comunitario con la construcción de techumbre de 12.00 x 12.00, localidad Estero Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Esteros Juan José Ríos	\$ 641,737.23						\$ 641,737.23			Contrato	Adjudicación Directa	RENE ODILON CARDENAS GARCIA	\$ 641,278.39	28/06/2022	26/08/2022	100%	100%	250	Obra finiquitada
FISDMF-URB-062PR-063PR-AH-2022-2	Inf. Urbanización FISDMF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(063AH22PR) Rehabilitación del edificio y cerca perimetral del comedor comunitario, localidad Estero Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Esteros Juan José Ríos	\$ 50,051.83						\$ 50,051.83			Contrato	Adjudicación Directa	RENE ODILON CARDENAS GARCIA	\$ 49,995.81	28/06/2022	17/07/2022	100%	100%	250	Obra finiquitada



[Handwritten signature and blue ink scribbles]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato → Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMF-VIV-064PR-AH-2022	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(064AH22PR) Construcción de 410.10 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 777,028.29					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 777,028.29			Contrato	Adjudicación Directa	KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	\$ 776,622.38	06/04/2022	05/05/2022	100%	96%	24	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-065PR-069PR-AH-2022-1	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(065AH22PR) Construcción de 288 m2 techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 555,948.60					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 555,948.60			Contrato	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V.	\$ 555,121.08	28/06/2022	05/10/2022	100%	93%	48	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-065PR-069PR-AH-2022-2	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(069AH22PR) Construcción de 288 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 555,948.60					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 555,948.60			Contrato	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V.	\$ 555,121.08	28/06/2022	05/10/2022	100%	95%	48	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-066PR-068PR-070PR-AH-2022-1	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(066AH22PR) Construcción de 288 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 555,948.60					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 555,948.60			Contrato	Adjudicación Directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 555,201.36	17/06/2022	25/08/2022	100%	95%	48	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-066PR-068PR-070PR-AH-2022-2	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(068AH22PR) Construcción de 288 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 555,948.60					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 555,948.60			Contrato	Adjudicación Directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 555,201.36	17/06/2022	25/08/2022	100%	97%	48	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-066PR-068PR-070PR-AH-2022-3	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(070AH22PR) Construcción de 288 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 555,948.60					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 555,948.60			Contrato	Adjudicación Directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 555,201.36	17/06/2022	25/08/2022	100%	93%	48	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-067PR-071CP-072PR-AH-2022-1	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(067AH22PR) Construcción de 288 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 555,948.60					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 555,948.60			Contrato	Adjudicación Directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 555,175.80	14/06/2022	27/09/2022	100%	88%	48	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-067PR-071CP-072PR-AH-2022-2	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Techo firme	Ahome	(071AH22CP) Construcción de 120 m2 de techo firme para mejoramiento de viviendas, distintas colonias, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 231,645.25					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 231,645.25			Contrato	Adjudicación Directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 231,317.20	14/06/2022	28/07/2022	100%	99%	20	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-067PR-071CP-072PR-AH-2022-3	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción piso firme	Ahome	(072AH22PR) Construcción de 840 m2 de piso firme para mejoramiento de viviendas, distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 694,954.05					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 694,954.05			Contrato	Adjudicación Directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 694,052.80	14/06/2022	27/09/2022	100%	91%	140	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-073PR-077PR-AH-2022-1	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(073AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta limite de terreno, distintas localidades, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 752,647.35					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 752,647.35			Contrato	Adjudicación Directa	ICAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$ 752,045.84	17/06/2022	20/10/2022	100%	97%	52	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-073PR-077PR-AH-2022-2	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(077AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta limite de terreno, distintas localidades, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 752,647.35					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 752,647.35			Contrato	Adjudicación Directa	ICAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$ 752,045.84	17/06/2022	20/10/2022	100%	97%	52	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-074PR-078PR-AH-2022-1	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(074AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta limite de terreno, distintas localidades, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 752,647.35					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 752,647.35			Contrato	Adjudicación Directa	CONSTRUCCIONES GULTAR S.A. DE C.V.	\$ 752,111.88	17/06/2022	14/10/2022	100%	49%	52	Obra terminada
FISDMF-VIV-074PR-078PR-AH-2022-2	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(078AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta limite de terreno, distintas localidades, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 752,647.35					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 752,647.35			Contrato	Adjudicación Directa	CONSTRUCCIONES GULTAR S.A. DE C.V.	\$ 752,111.88	17/06/2022	14/10/2022	100%	99%	52	Obra finiquitada



[Handwritten signature and blue ink scribbles]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero						
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe			
FISMDF-VIV-075PR-076PR-AH-2022-1	Inf. Sanitarios FISMDF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(075AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, distintas localidades, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 752,647.35								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 752,647.35			Contrato	Adjudicación Directa	ARTURO CARRILLO VALLE	\$ 752,084.19	17/06/2022	14/10/2022	100%	88%	52	Obra terminada
FISMDF-VIV-075PR-076PR-AH-2022-2	Inf. Sanitarios FISMDF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(076AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, distintas localidades, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 752,647.35								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 752,647.35			Contrato	Adjudicación Directa	ARTURO CARRILLO VALLE	\$ 752,084.19	17/06/2022	14/10/2022	100%	53%	52	Obra terminada
FISMDF-VIV-079PR-080CP-AH-2022-1	Inf. Sanitarios FISMDF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(079AH22PR) Construcción de 10 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, distintas localidades, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 578,959.50								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 578,959.50			Contrato	Adjudicación Directa	SAARSO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 578,235.76	23/06/2022	26/09/2022	100%	99%	40	Obra finiquitada
FISMDF-VIV-079PR-080CP-AH-2022-2	Inf. Sanitarios FISMDF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(080AH22CP) Construcción de 5 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, distintas colonias, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 289,479.75								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 289,479.75			Contrato	Adjudicación Directa	SAARSO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 289,121.33	23/06/2022	26/09/2022	100%	88%	20	Obra finiquitada
FISMDF-URB-082PR-083PR-085PR-086PR-087PR-088CP-AH-2022-1	Inf. Urbanización FISMDF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(082AH22PR) Rehabilitación de comedor comunitario, localidad Águila Azteca, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Águila Azteca	\$ 36,649.27								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 36,649.27			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 36,319.86	03/08/2022	22/08/2022	100%	100%	250	Obra finiquitada
FISMDF-URB-082PR-083PR-085PR-086PR-087PR-088CP-AH-2022-2	Inf. Urbanización FISMDF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(083AH22PR) Rehabilitación de comedor comunitario, localidad La Florida, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	La Florida	\$ 27,224.36								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 27,224.36			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 26,999.36	03/08/2022	15/08/2022	100%	99%	250	Obra finiquitada
FISMDF-URB-082PR-083PR-085PR-086PR-087PR-088CP-AH-2022-3	Inf. Urbanización FISMDF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(085AH22PR) Rehabilitación de comedor comunitario, localidad La Bajada de San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	La Bajada de San Miguel	\$ 25,891.47								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 25,891.47			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 25,647.74	03/08/2022	15/08/2022	100%	99%	250	Obra finiquitada
FISMDF-URB-082PR-083PR-085PR-086PR-087PR-088CP-AH-2022-4	Inf. Urbanización FISMDF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(086AH22PR) Rehabilitación de comedor comunitario, localidad Tabeojeca, Sindicatura Guayabo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Tabeojeca	\$ 70,612.84								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 70,612.84			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 70,452.86	03/08/2022	27/08/2022	100%	100%	250	Obra finiquitada
FISMDF-URB-082PR-083PR-085PR-086PR-087PR-088CP-AH-2022-5	Inf. Urbanización FISMDF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(087AH22PR) Rehabilitación de comedor comunitario, localidad San Lorenzo Nuevo, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Lorenzo Nuevo	\$ 26,094.29								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 26,094.29			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 25,886.22	03/08/2022	15/08/2022	100%	73%	-	Obra finiquitada
FISMDF-URB-082PR-083PR-085PR-086PR-087PR-088CP-AH-2022-6	Inf. Urbanización FISMDF	Rehabilitación comedor comunitario	Ahome	(088AH22CP) Rehabilitación de comedor comunitario, colonia Ferrusquilla, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 50,954.16								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 50,954.16			Contrato	Adjudicación Directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 50,825.63	03/08/2022	17/08/2022	100%	88%	250	Obra finiquitada
FISMDF-SAL-091PR-092PR-093PR-094PR-095PR-096PR-AH-2022-1	Inf. Salud FISMDF	Rehabilitación dispensario médico	Ahome	(091AH22PR) Rehabilitación de dispensario médico, localidad Cerro Cabezón (El Chorrillo), Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Cerro Cabezón (El Chorrillo)	\$ 79,999.99								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 79,999.99			Contrato	Adjudicación Directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 79,642.80	26/08/2022	19/09/2022	100%	100%	155	Obra finiquitada
FISMDF-SAL-091PR-092PR-093PR-094PR-095PR-096PR-AH-2022-2	Inf. Salud FISMDF	Rehabilitación dispensario médico	Ahome	(092AH22PR) Rehabilitación de dispensario médico, localidad Macapule, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Macapule	\$ 79,999.98								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 79,999.98			Contrato	Adjudicación Directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 79,644.37	26/08/2022	19/09/2022	100%	100%	155	Obra finiquitada



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato → Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status										
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero												
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe									
FISDMF-ELE-110PR-111PR-115PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(110AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica sector Javier Everardo Carlón Heredia, localidad Bachomobampo 2, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 2	\$ 409,205.07								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 409,205.07								Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 408,211.22	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	40	Obra finiquitada	
FISDMF-ELE-110PR-111PR-115PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(111AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica sector Las Tortugas, localidad Bachomobampo 2, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bachomobampo 2	\$ 462,013.01								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 462,013.01									Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 461,714.23	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	40	Obra finiquitada
FISDMF-ELE-110PR-111PR-115PR-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(115AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica, sector Barrio Margarita (segunda etapa), localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 362,719.44								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 362,719.44									Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 361,905.11	06/08/2022	04/09/2022	100%	99%	35	Obra finiquitada
FISDMF-ELE-112PR-113PR-114PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(112AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica sector Chuy Gastelum, localidad Grullas Margen Izquierda, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Grullas Margen Izquierda	\$ 368,292.89								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 368,292.89									Contrato	Adjudicación Directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 367,816.12	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	35	Obra finiquitada
FISDMF-ELE-112PR-113PR-114PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(113AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica sector Sergio Sandoval, localidad Grullas Margen Izquierda, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Grullas Margen Izquierda	\$ 306,175.59								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 306,175.59									Contrato	Adjudicación Directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 305,455.20	06/08/2022	04/09/2022	100%	88%	35	Obra finiquitada
FISDMF-ELE-112PR-113PR-114PR-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(114AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica sector calle Beto El Carroceros, localidad Ej. Rosendo G. Castro, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Rosendo G. Castro	\$ 321,408.74								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 321,408.74									Contrato	Adjudicación Directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 320,985.18	06/08/2022	04/09/2022	100%	93%	35	Obra finiquitada
FISDMF-ELE-116PR-117PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(116AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica en sector Dren, localidad Villa de Ahome, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa de Ahome	\$ 1,018,788.63								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 1,018,788.63									Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 1,016,331.10	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	100	Obra finiquitada
FISDMF-ELE-116PR-117PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Ampliación de energía eléctrica	Ahome	(117AH22PR) Ampliación de la red de energía eléctrica en sector Beatriz Eugenia Espinoza, localidad Almacenes Macapul, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Almacenes Macapul	\$ 495,094.99								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 495,094.99									Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 494,491.25	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	45	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-122PR-125PR-126PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(122AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Vallejo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Vallejo	\$ 433,223.25								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 433,223.25									Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 432,901.17	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	704	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-125PR-126PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(125AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Alejandro Peña, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 328,551.95								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 328,551.95									Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 327,810.30	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	350	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-122PR-125PR-126PR-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(126AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Lateral 18, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 123,087.04								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 123,087.04									Contrato	Adjudicación Directa	JN CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 122,904.64	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	120	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-123PR-124CP-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(123AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, localidad Compuertas, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Compuertas	\$ 996,804.94								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 996,804.94									Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 995,771.19	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	1832	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-123PR-124CP-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(124AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Siglo XXI, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 365,242.11								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 365,242.11									Contrato	Adjudicación Directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 364,935.52	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	350	Obra finiquitada



[Handwritten signature and blue ink scribbles]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISDMF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(127AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia La Joya, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 306,537.85				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 306,537.85				Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 306,001.90	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	350	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(131AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Nuevo Horizonte, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 665,911.65				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 665,911.65				Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 665,110.84	06/08/2022	04/09/2022	100%	98%	450	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(132AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Infonavit Bachomo, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 306,892.43				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 306,892.43				Contrato	Adjudicación Directa	KAROLO CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 306,004.22	06/08/2022	04/09/2022	100%	98%	150	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-128CP-129CP-130CP-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(128AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 42,368.69				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 42,368.69				Contrato	Adjudicación Directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 42,210.11	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	50	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-128CP-129CP-130CP-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(129AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Villas del Centenario, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 131,340.63				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 131,340.63				Contrato	Adjudicación Directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 131,210.89	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	100	Obra finiquitada
FISDMF-ALP-128CP-129CP-130CP-AH-2022-3	Inf. de Servicios FISDMF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(130AH22CP) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, colonia Ampliación Virreyes, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 258,880.33				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 258,880.33				Contrato	Adjudicación Directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 258,515.01	06/08/2022	04/09/2022	100%	100%	150	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-134PR-135PR-136PR-137PR-AH-2022-1	Inf. Educativa FISDMF	Rehabilitación aulas	Ahome	(134AH22PR) Rehabilitación de aulas en preescolar "Heriberto Valdez Romero", localidad Higuera de Zaragoza, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Higuera de Zaragoza	\$ 208,982.27				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 208,982.27				Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$ 202,312.15	18/07/2022	16/08/2022	100%	100%	99	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-134PR-135PR-136PR-137PR-AH-2022-2	Inf. Educativa FISDMF	Mantenimiento sanitarios	Ahome	(135AH22PR) Mantenimiento a sanitarios en preescolar "Heriberto Valdez Romero", localidad Higuera de Zaragoza, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Higuera de Zaragoza	\$ 10,544.37				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 10,544.37				Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$ 10,496.77	18/07/2022	27/07/2022	100%	100%	99	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-134PR-135PR-136PR-137PR-AH-2022-3	Inf. Educativa FISDMF	Rehabilitación aulas	Ahome	(136AH22PR) Rehabilitación de aulas en la escuela secundaria "Carlos Hank González", localidad Bacorehuis, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bacorehuis	\$ 56,715.06				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 56,715.06				Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$ 56,271.59	18/07/2022	06/08/2022	100%	100%	132	Obra finiquitada
FISDMF-EDU-134PR-135PR-136PR-137PR-AH-2022-4	Inf. Educativa FISDMF	Rehabilitación techumbre	Ahome	(137AH22PR) Rehabilitación de techumbre en Jardín de Niños "Guadalupe Victoria", localidad Cohuibampo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Cohuibampo	\$ 60,887.53				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 60,887.53				Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$ 60,595.67	18/07/2022	06/08/2022	100%	100%	71	Obra finiquitada
FISDMF-URB-138PR-AH-2022	Inf. Urbanización FISDMF	Construcción espacio multideportivo	Ahome	(138AH22PR) Construcción de espacio multideportivo, localidad El Desengaño, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Desengaño	\$ 1,000,674.17				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 1,000,674.17				Contrato	Adjudicación Directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 999,610.20	06/09/2022	19/11/2022	100%	99%	117	Obra finiquitada
FISDMF-URB-139PR-AH-2022	Inf. Urbanización FISDMF	Rehabilitación comunitaria	Ahome	(139AH22PR) Rehabilitación de guardería comunitaria, comunidad La Arroquera, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	La Arroquera	\$ 158,902.63				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 158,902.63				Contrato	Adjudicación Directa	JALFIV, S.A. DE C.V.	\$ 158,376.18	16/09/2022	15/10/2022	100%	99%	120	Obra finiquitada
FISDMF-VIV-140PR-142PR-AH-2022-1	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción piso firme	Ahome	(140AH22PR) Construcción de 240 m2 de piso firme para mejoramiento de viviendas en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 212,205.80				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 212,205.80				Contrato	Adjudicación Directa	JALFIV, S.A. DE C.V.	\$ 211,975.12	16/09/2022	14/11/2022	100%	75%	40	Obra terminada
FISDMF-VIV-140PR-142PR-AH-2022-2	Inf. Vivienda FISDMF	Construcción Cuartos para baño	Ahome	(142AH22PR) Construcción de 13 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno, en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 835,131.57				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 835,131.57				Contrato	Adjudicación Directa	JALFIV, S.A. DE C.V.	\$ 834,725.31	16/09/2022	14/11/2022	100%	97%	52	Obra finiquitada





Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total		Federal		Estatal		Municipal						Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero		
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe								
FISMDF-VIV-141PR-AH-2022	Inf. Vivienda FISMDF	Construcción Techo firme	Ahome	(141AH22PR) Construcción de 600 m2 techo firme para mejoramiento de viviendas en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 1,334,967.25								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 1,334,967.25			Contrato	Adjudicación Directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 1,333,423.75	30/08/2022	28/10/2022	100%	35%	100	Obra terminada
FISMDF-VIV-143PR-AH-2022	Inf. Vivienda FISMDF	Construcción de cuartos dormitorios	Ahome	(143AH22PR) Construcción de 14 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de las Sindicaturas de Ahome, Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Higuera de Zaragoza y San Miguel, del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 1,625,415.82								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 1,625,415.82			Contrato	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA FALOIC, S.A DE C.V.	\$ 1,622,832.61	09/09/2022	22/11/2022	100%	100%	56	Obra finiquitada
FISMDF-VIV-144PR-AH-2022	Inf. Vivienda FISMDF	Construcción de cuartos dormitorios	Ahome	(144AH22PR) Construcción de 14 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de las Sindicaturas Central, Topolobampo y Zona Urbana (Los Mochis), del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 1,625,415.82								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 1,625,415.82			Contrato	Adjudicación Directa	RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,622,790.21	07/09/2022	20/11/2022	100%	99%	56	Obra finiquitada
FISMDF-VIV-145PR-AH-2022	Inf. Vivienda FISMDF	Construcción Techo firme	Ahome	(145AH22PR) Construcción de 456 m2 techo firme para mejoramiento de viviendas en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 1,022,142.62								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 1,022,142.62			Contrato	Adjudicación Directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 1,020,167.57	31/10/2022	19/12/2022	100%	35%	76	Obra terminada
FISMDF-VIV-146PR-AH-2022	Inf. Vivienda FISMDF	Construcción de cuartos dormitorios	Ahome	(146AH22PR) Construcción de 3 cuartos dormitorios, en distintas localidades del Municipio de Ahome, Sinaloa.	Distintas localidades	\$ 350,757.00								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 350,757.00			Contrato	Adjudicación Directa	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 349,715.21	31/10/2022	19/12/2022	100%	100%	12	Obra finiquitada
FISMDF-ALP-148PR-149PR-AH-2022-1	Inf. de Servicios FISMDF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(148AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, en localidad Venustiano Carranza, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Venustiano Carranza	\$ 146,573.93								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 146,573.93			Contrato	Adjudicación Directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 146,211.64	10/12/2022	24/12/2022	100%	100%	148	Obra finiquitada
FISMDF-ALP-148PR-149PR-AH-2022-2	Inf. de Servicios FISMDF	Rehabilitación alumbrado público	Ahome	(149AH22PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led, en localidad Campo Gastelum, Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Campo Gastelum	\$ 93,130.86								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 93,130.86			Contrato	Adjudicación Directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 92,877.51	10/12/2022	24/12/2022	100%	100%	300	Obra finiquitada
FISMDF-PAP-150PR-AH-2022	Inf. de Servicios FISMDF	Instalación eléctrica	Ahome	(150AH22PR) Instalación eléctrica y luminaria en el Parque Siplano Castro, ubicado en la localidad de Chavez Talamantes, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	\$ 112,520.00								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 112,520.00			Contrato	Adjudicación Directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 112,219.10	10/12/2022	24/12/2022	100%	100%	2096	Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-01-22	Inf. Urbana FISMDF	Construcción	Ahome	(097AH22PR) Pavimentación calle Principal 20 de Noviembre, tramo de calle 20 de Noviembre a calle de la escuela primaria Manuel Villa Beltrán, localidad Cohuibampo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Cohuibampo	\$ 3,500,000.00								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 3,500,000.00			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS	\$ 3,500,000.00	09/07/2022	06/10/2022	100%	99%	300	Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-02-22	Inf. Urbana FISMDF	Construcción	Ahome	(098AH22PR) Pavimentación calle Constitución (calle Pascual Orozco), tramo de calle Sinaloa a 0 + 114 ML., localidad Higuera de Zaragoza, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Higuera de Zaragoza	\$ 3,500,000.00								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 3,500,000.00			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS	\$ 3,500,000.00	09/07/2022	05/12/2022	100%	100%	300	Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-03-22	Inf. Urbana FISMDF	Construcción	Ahome	(108AH22CP) Pavimento con concreto hidráulico y banquetas de concreto en avenida Cedros, tramo de calle Abriil a calle Alameda, en la colonia Alamos I, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,195,167.69								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$ 1,195,167.69			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS	\$ 1,195,167.69	15/08/2022	28/09/2022	100%	100%	150	Obra finiquitada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANPEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO.

TESORERO MUNICIPAL

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA.

REGIDORA COMISION DE HACIENDA



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera							Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato -> Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal		Estatal		Municipal						Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero		
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe								
CONT-SOPUE-DOP-001-22	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público Blvd. Rio Fuerte entre Blvd. Pioneros y C. Aralia, Fracc. Las Villas, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,100,394.39							Gasto Directo	\$ 1,100,394.39			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 1,098,995.88	23/02/2022	24/03/2022	100%	99%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-002-22	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público en Blvd. Adolfo López Mateos, tramo comprendido de Blvd. Juan de Dios Batiz hasta retorno ubicado frente al acceso a "Case Internacional", Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,451,458.72							Gasto Directo	\$ 1,451,458.72			Contrato	Asignación directa	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,449,333.06	09/03/2022	07/04/2022	100%	97%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-003-22-1	Equipamiento urbano	Trabajos de adecuación de espacios	Ahome	Trabajos de adecuación de espacios en locales "F" y "H", para ubicar las oficinas de Inspección y Normatividad, ubicados en calle Ignacio Allende No. 655 Sur, entre Av. Cuauhtémoc y callejón Tenochtitlán, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 215,634.99							Gasto Directo	\$ 215,634.99			Contrato	Asignación directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 214,927.21	06/04/2022	25/04/2022	100%	95%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-003-22-2	Equipamiento urbano	Trabajos de adecuación de espacios	Ahome	Trabajos de adecuación de espacios en local, para ubicar las oficinas de la Dirección de Cobranzas, ubicado en Av. Cuauhtémoc esquina con calle Santos Degollado No. 749, colonia Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 183,188.93							Gasto Directo	\$ 183,188.93			Contrato	Asignación directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 182,863.60	06/04/2022	25/04/2022	100%	94%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-003-22-3	Equipamiento urbano	Trabajos de adecuación de espacios	Ahome	Trabajos de adecuación de espacios en local, para ubicar las oficinas de la Secretaría de la Mujer, ubicado en calle Guillermo Prieto No. 728, entre Av. Cuauhtémoc y Av. Marcial Ordoñez, colonia Centro, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 534,531.97							Gasto Directo	\$ 534,531.97			Contrato	Asignación directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 533,243.27	06/04/2022	05/05/2022	100%	94%		Obra finiquitada
CONT-DGOYSP-DOP-003-22-4	Equipamiento urbano	Trabajos de adecuación de espacios	Ahome	Trabajos de adecuación de espacios en oficinas del Órgano Interno de Control, ubicadas en planta alta de Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc s/n, colonia Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 95,420.61							Gasto Directo	\$ 95,420.61			Contrato	Asignación directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 95,147.11	06/04/2022	25/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-004-22	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público en Blvd. Adolfo López Mateos, tramo comprendido de retorno ubicado frente al acceso a "Case Internacional" hasta la empresa Briseño Automotriz, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,312,889.64							Gasto Directo	\$ 1,312,889.64			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 1,310,972.91	26/03/2022	24/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-005-22-1	Equipamiento urbano	Rehabilitación de baño	Ahome	Rehabilitación de baño en Centro Ceremonial Indígena en San Miguel Zapotitlán, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Miguel Zapotitlán	\$ 255,860.39							Predial Rústico	\$ 255,860.39			Contrato	Asignación directa	MARCO ANTONIO ORTIZ VALDEZ	\$ 255,330.09	26/03/2022	14/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-005-22-2	Equipamiento urbano	Rehabilitación de baño	Ahome	Rehabilitación de baño de Centro Ceremonial en San Miguel Zapotitlán, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Miguel Zapotitlán	\$ 139,892.52							Predial Rústico	\$ 139,892.52			Contrato	Asignación directa	MARCO ANTONIO ORTIZ VALDEZ	\$ 139,443.84	26/03/2022	14/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-005-22-3	Equipamiento urbano	Construcción de cocina y rehabilitación de edificio	Ahome	Construcción de cocina y rehabilitación de edificio de Centro Ceremonial en Ejido Vallejo, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Vallejo	\$ 255,653.24							Predial Rústico	\$ 255,653.24			Contrato	Asignación directa	MARCO ANTONIO ORTIZ VALDEZ	\$ 255,194.32	26/03/2022	14/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-006-22-1	Equipamiento urbano	Construcción de sanitario	Ahome	Construcción de sanitario en Centro Ceremonial en La Florida, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	La Florida	\$ 249,271.80							Predial Rústico	\$ 249,271.80			Contrato	Asignación directa	KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	\$ 243,048.12	26/03/2022	14/04/2022	100%	98%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-006-22-2	Equipamiento urbano	Rehabilitación de Centro Ceremonial	Ahome	Rehabilitación de Centro Ceremonial Indígena en El Colorado, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Colorado	\$ 258,960.39							Predial Rústico	\$ 258,960.39			Contrato	Asignación directa	KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	\$ 258,473.79	26/03/2022	14/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-007-22-1	Equipamiento urbano	Rehabilitación de edificio, cerca y construcción de enramada en Centro Ceremonial	Ahome	Rehabilitación de edificio, cerca y construcción de enramada en Centro Ceremonial Ejido 5 de Mayo, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido 5 de Mayo	\$ 245,786.05							Predial Rústico	\$ 245,786.05			Contrato	Asignación directa	RITO LEONEL PARRA BURGOS	\$ 245,111.26	26/03/2022	14/04/2022	100%	70%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-007-22-2	Equipamiento urbano	Rehabilitación de Centro Ceremonial	Ahome	Rehabilitación de Centro Ceremonial Indígena de San Isidro, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Isidro	\$ 256,165.25							Predial Rústico	\$ 256,165.25			Contrato	Asignación directa	RITO LEONEL PARRA BURGOS	\$ 255,686.12	26/03/2022	14/04/2022	100%	68%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-007-22-3	Equipamiento urbano	Rehabilitación de Centro Ceremonial	Ahome	Rehabilitación de Centro Ceremonial en Ejido Bacorehuis, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Bacorehuis	\$ 247,051.79							Predial Rústico	\$ 247,051.79			Contrato	Asignación directa	RITO LEONEL PARRA BURGOS	\$ 246,717.18	26/03/2022	14/04/2022	100%	98%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-008-22-1	Equipamiento urbano	Rehabilitación de edificio, cerca y construcción de enramada en Centro Ceremonial	Ahome	Rehabilitación de edificio y construcción de enramada en Centro Ceremonial Ejido Carrizo Grande, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido Carrizo Grande	\$ 248,438.50							Predial Rústico	\$ 248,438.50			Contrato	Asignación directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 247,352.62	26/03/2022	14/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-008-22-2	Equipamiento urbano	Rehabilitación de Centro Ceremonial	Ahome	Rehabilitación de Centro Ceremonial y área de cocina en Campo Pesquero Lázaro Cárdenas, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Campo Pesquero Lázaro Cárdenas	\$ 276,286.00							Predial Rústico	\$ 276,286.00			Contrato	Asignación directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 275,841.35	26/03/2022	14/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada



[Handwritten signatures and blue ink scribbles over the bottom right portion of the table and footer area.]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera							Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato - Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Total	Federal		Estatal		Municipal						Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe					Origen	Importe						
CONT-DGOYSP-DOP-009-22	Equipamiento urbano	Construcción de Kiosco	Ahome	Construcción de Kiosco en "Parque Sipriano Castro", ubicado en la localidad de Chávez Talamantes, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	Chávez Talamantes	\$ 873,100.81					Predial Rústico	\$ 873,100.81			Contrato	Asignación directa	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 871,215.40	31/05/2022	02/09/2022	100%	98%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-010-22-1	Equipamiento urbano	Rehabilitación garita de policía	Ahome	Rehabilitación de garita de policía ubicada en Villa de Ahome, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Villa de Ahome	\$ 290,025.11					Predial Rústico	\$ 290,025.11			Contrato	Asignación directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 289,671.98	23/05/2022	06/07/2022	100%	92%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-010-22-2	Equipamiento urbano	Rehabilitación garita de policía	Ahome	Rehabilitación de garita de policía ubicada en calle Bienestar y Constitución, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 98,190.95					Gasto Directo	\$ 98,190.95			Contrato	Asignación directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 97,562.16	23/05/2022	06/07/2022	100%	94%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-011-22	Equipamiento urbano	Rehabilitación de edificio	Ahome	Rehabilitación de edificio ubicado en calle Santos Degollado esquina con Av. 10 de Mayo, para ubicar las oficinas del Coordinador de Asesores y enlace Institucional de Presidencia, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 213,349.18					Gasto Directo	\$ 213,349.18			Contrato	Asignación directa	DHYELA PACHECO SERRANO	\$ 212,768.48	23/05/2022	21/06/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-012-22-1	Equipamiento urbano	Colocación cárcamo drenaje pluvial	Ahome	Mano de obra para la colocación de equipo eléctrico en cárcamo drenaje pluvial Las Mañanitas, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 907,796.68					Gasto Directo	\$ 907,796.68			Contrato	Asignación directa	JOSE PAULO JIMENEZ LINDORO	\$ 905,931.22	04/07/2022	17/08/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-012-22-2	Equipamiento urbano	Colocación cárcamo drenaje pluvial	Ahome	Mano de obra para la colocación de equipo eléctrico en cárcamo drenaje pluvial Monferrat, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 262,441.88					Gasto Directo	\$ 262,441.88			Contrato	Asignación directa	JOSE PAULO JIMENEZ LINDORO	\$ 261,945.66	04/07/2022	17/08/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-012-22-3	Equipamiento urbano	Colocación cárcamo drenaje pluvial	Ahome	Mano de obra para la colocación de equipo eléctrico en cárcamo drenaje pluvial Magisterial, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 23,026.00					Gasto Directo	\$ 23,026.00			Contrato	Asignación directa	JOSE PAULO JIMENEZ LINDORO	\$ 22,979.84	04/07/2022	17/08/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-013-22	Equipamiento urbano	Colocación cárcamo drenaje pluvial	Ahome	Mano de obra para la colocación de equipo eléctrico en cárcamo drenaje pluvial Las Margaritas, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 860,960.10					Gasto Directo	\$ 860,960.10			Contrato	Asignación directa	REYNALDO ARCE OCHOA	\$ 859,016.93	04/07/2022	23/07/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-014-22	Equipamiento urbano	Mantenimiento	Ahome	Mantenimiento correctivo a semáforos, etapa 1, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,586,583.91					Gasto Directo	\$ 1,586,583.91			Contrato	Asignación directa	JOEL ENOC HERNANDEZ LEYVA	\$ 1,583,875.86	11/07/2022	24/08/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-015-22	Infraestructura de servicios	Electrificación	Ahome	Subestación y alimentación eléctrica media tensión para servicio de locales ampliación Zona 30, ubicados por la calle Ignacio Zaragoza, tramo Av. Cuauhtémoc y Av. Marcial Ordoñez, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,147,761.98					Gasto Directo	\$ 1,147,761.98			Contrato	Asignación directa	LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ	\$ 1,146,908.46	05/07/2022	03/08/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-016-22	Infraestructura de servicios	Electrificación	Ahome	Construcción de medición y electrificación para servicio a locales Zona 30, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,669,888.42					Gasto Directo	\$ 1,669,888.42			Contrato	Asignación directa	LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ	\$ 1,667,525.35	05/10/2022	03/08/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-017-22	Infraestructura de servicios	Mejoramiento pluvial	Ahome	Mejoramiento en captación y desfogue en drenaje pluvial Pedro Anaya de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,665,292.83					Gasto Directo	\$ 1,665,292.83			Contrato	Asignación directa	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA	\$ 1,662,102.83	09/07/2022	22/08/2022	100%	98%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-018-22	Equipamiento urbano	Mejoramiento pluvial	Ahome	Construcción de pase pluvial en Dren Jaime en Intersección de Canal Luqueño, instalando dos tuberías de 60" (1.52 mts) de diámetro, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Canal Luqueño	\$ 3,488,403.24					Predial rústico	\$ 3,488,403.24			Contrato	Asignación directa	HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 3,464,953.25	09/07/2022	26/07/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-019-22	Equipamiento urbano	Mantenimiento	Ahome	Mantenimiento correctivo a semáforos, etapa 2, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,391,230.12					Gasto Directo	\$ 1,391,230.12			Contrato	Asignación directa	LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ	\$ 1,389,712.10	10/08/2022	23/09/2022	100%	99%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-020-22	Infraestructura de servicios	Electrificación	Ahome	Instalación de concentración de medidores en baja tensión para servicio a locales complemento Zona 30, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 898,301.11					Gasto Directo	\$ 898,301.11			Contrato	Asignación directa	JOEL ENOC HERNANDEZ LEYVA	\$ 897,215.21	10/08/2022	08/09/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-021-22	Infraestructura de servicios	Electrificación	Ahome	Alimentación para suministro eléctrico de locales extensión mercado Zona 30, ubicado en calle Ignacio Zaragoza, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,658,214.13					Gasto Directo	\$ 1,658,214.13			Contrato	Asignación directa	MEX BLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.	\$ 1,656,822.17	10/08/2022	08/09/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-022-22	Infraestructura de servicios	Construcción	Ahome	Construcción de rejilla pluvial y aleros de puente con ubicación en calle Liverpool y avenida Agustina Ramirez, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,606,912.24					Gasto Directo	\$ 1,606,912.24			Contrato	Asignación directa	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA	\$ 1,605,116.50	15/08/2022	28/09/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-023-22	Infraestructura de servicios	Construcción	Ahome	Construcción de muros de contención a base de concreto ciclópeo en entronque carretera Los Mochis-Topolobampo y carretera a Campo Pesquero Paredones, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis-Topolobampo	\$ 1,410,160.57					Predial rústico	\$ 1,410,160.57			Contrato	Asignación directa	OLIVER ENRIQUE LOPEZ LOW	\$ 1,408,496.96	15/08/2022	29/09/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-024-22	Infraestructura de servicios	Reparación pluvial	Ahome	Reparación de drenaje pluvial caído consistente en 2 líneas de 30" de diámetro, ubicado en boulevard Antonio Rosales y Av. Agustina Ramirez, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 193,320.36					Gasto Directo	\$ 193,320.36			Contrato	Asignación directa	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	\$ 192,223.74	22/08/2022	10/09/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-025-22	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Conformación y rehabilitación de antiguo Dren Mochichahui Viejo adjunto a terreno área de donación Guardia Nacional, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 703,018.00					Gasto Directo	\$ 703,018.00			Contrato	Asignación directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 701,975.22	22/08/2022	05/10/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-026-22	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de baños en oficinas de regidores, ubicadas en el Palacio Municipal, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 57,769.39					Gasto Directo	\$ 57,769.39			Contrato	Asignación directa	LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI	\$ 57,590.08	27/09/2022	06/10/2022	0%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-027-22	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (250 luminarias) en el Poblado 5, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 5	\$ 1,220,294.22					Predial Rústico	\$ 1,220,294.22			Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 1,218,728.22	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada



[Handwritten signature and blue ink scribbles over the bottom right portion of the table and footer area.]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status		
						Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones						Inicio	Termino	Físico %	Financiero				
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe												
CONT-SOPUE-DOP-028-22-1	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (25 luminarias) en la comunidad Santa Barbara, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Santa Barbara	\$	130,097.94								Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$	129,854.34	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-028-22-2	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (159 luminarias) en la comunidad Bagojo Colectivo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bagojo Colectivo	\$	799,169.30								Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$	798,084.47	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-029-22-1	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (33 luminarias) en la comunidad Los Algodones, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Algodones	\$	172,761.15								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$	172,352.72	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-029-22-2	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (128 luminarias) en el Poblado 7, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Poblado 7	\$	642,161.74								Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$	641,251.03	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-030-22-1	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (108 luminarias) en el Ejido México, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido México	\$	542,731.88								Contrato	Asignación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$	542,010.24	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-030-22-2	Infraestructura de servicios	Red de alumbrado público	Ahome	Red de alumbrado público (29 luminarias) en el Ejido México, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Ejido México	\$	195,812.18								Contrato	Asignación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$	195,342.20	26/11/2022	25/12/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-22-1	Equipamiento urbano	Servicio Diseño Arquitectónico	Ahome	Servicio: Diseño arquitectónico para edificio de Unidad Básica de Rehabilitación Los Laureles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$	301,600.00								Contrato	Asignación directa	JESUS ALFONSO VEGA SANDOVAL	\$	299,625.00	24/10/2022	12/11/2022	0%	0%		Servicio cancelada
CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-22-2	Equipamiento urbano	Servicio Diseño Arquitectónico	Ahome	Servicio: Diseño arquitectónico para oficinas de la Secretaría de Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$	394,400.00								Contrato	Asignación directa	JESUS ALFONSO VEGA SANDOVAL	\$	392,250.00	24/10/2022	12/11/2022	0%	0%		Servicio cancelada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-22-1	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 1	Los Mochis	\$	2,000,000.00								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	2,000,000.00	26/01/2022	11/03/2022	100%	99%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-22-2	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 2	Los Mochis	\$	1,999,496.87								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	1,999,496.87	20/02/2022	05/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-22-3	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 3	Los Mochis	\$	1,998,523.00								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	1,998,523.00	11/03/2022	24/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-22-4	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 4	Los Mochis	\$	1,998,483.79								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	1,998,483.79	25/04/2022	08/06/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-22-5	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 5	Los Mochis	\$	1,999,289.21								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	1,999,289.21	09/06/2022	23/07/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-22	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico y renovación de pozos de visitas en diferentes puntos de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$	1,217,173.08								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	1,217,173.08	19/02/2022	03/07/2022	100%	99%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-03-22	Infraestructura de servicios	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de red de alcantarillado, red de agua potable, pavimento con concreto hidráulico y banquetas de concreto en calle Bahía de Navachista, entre Av. Francisco I. Madero y Av. Independencia, Fracc. Grijalva, en la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$	3,128,839.22								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	3,128,839.22	19/02/2022	19/04/2022	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-04-22	Infraestructura de servicios	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de la línea principal de alcantarillado sanitario, agua potable, construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas de concreto en calle Emiliano Zapata, tramo de calle Leona Vicario a calle Mariano Melarmos, en la colonia Fradesas de Villa, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$	3,772,620.81								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	3,772,620.81	30/03/2022	28/05/2022	100%	95%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-05-22	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Colocación de material 3MB en calle del Naranjo, tramo de calle Constitución a Unidad Deportiva en la Higuera de Zaragoza, Sindicatura de Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Higuera de Zaragoza	\$	3,715,877.63								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	3,715,877.63	27/05/2022	10/07/2022	0%	0%		Obra cancelada (se reintegro pago anticipo).
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-06-22	Infraestructura de servicios	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de la línea principal de alcantarillado sanitario y red de agua potable en avenida Cedros, tramo de calle Abril a calle Alameda, en la colonia Álamos I, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$	444,008.37								Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$	444,008.37	-	-	0%	0%		Obra cancelada



[Handwritten signature]



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratacion	Nombre del Contratista	Importe del Contrato	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Federal		Estatad		Municipal		Otras Inversiones						Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
						Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe											
CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL	Infraestructura vivienda	Trabajos de pintura	Ahome	Programa integral para fomentar el fortalecimiento del tejido social y la mejora de viviendas en el H. Ayuntamiento de Ahome de Ahome, Sinaloa. 140,000.00 M2 A PINTAR (TOPOLOBAMPO).	Topolobampo	\$ 7,700,000.00					-	\$ -	Asociaciones Civiles y/o instituciones afines	\$ 7,700,000.00	Convenio	Asignación directa	Corazon Urbano, A.C.	\$ 7,700,000.00	04/04/2022	18/05/2022	100%	100%		Obra terminada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO

TESORERO MUNICIPAL

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

REGIDORA COMISION DE HACIENDA

