



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: TECHO FIRME
MODALIDAD: CONSTRUCCION
INCIDENCIA: DIRECTA

TECHO FIRME

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	078AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	12	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME	AHOME	\$880,875.00	\$880,875.00	M2	351.53	48	100.00%	100.00%	\$880,201.65	\$764,850.78
2	079AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	13	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$887,908.80	\$887,908.80	M2	354.11	52	100.00%	100.00%	\$887,217.60	\$774,062.64
3	080AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	16	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$880,875.00	\$880,875.00	M2	394.88	64	100.00%	100.00%	\$880,173.30	\$879,133.53
4	081AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$880,875.00	\$880,875.00	M2	354.53	56	100.00%	100.00%	\$880,215.30	\$779,512.17
5	082AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$887,908.80	\$887,908.80	M2	388.52	60	100.00%	100.00%	\$887,307.30	\$823,946.95
6	083AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 360 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$880,875.00	\$880,875.00	M2	393.44	60	100.00%	100.00%	\$880,169.25	\$879,501.55
7	084AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 336 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$822,150.00	\$822,150.00	M2	337.78	40	100.00%	100.00%	\$821,550.66	\$723,044.69
8	085AH24CP	CONSTRUCCIÓN DE 336 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	13	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$800,313.50	\$800,313.50	M2	341.37	52	100.00%	100.00%	\$799,706.60	\$734,385.12
			108			\$6,921,781.10	\$6,921,781.10	M2	2,916.16	432	100.00%	100.00%	\$6,916,541.66	\$6,358,437.43

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: CUARTO PARA BAÑO
MODALIDAD: CONSTRUCCION
INCIDENCIA: DIRECTA

COMPROMETIDO \$6,358,437.43

CUARTO PARA BAÑO

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	086AH24PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$1,063,414.24	\$1,063,414.24	BAÑO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,062,112.94	\$1,023,740.98
2	087AH24PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$1,064,914.34	\$1,064,914.34	BAÑO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,063,584.20	\$1,015,748.22
3	088AH24PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$1,063,414.24	\$1,063,414.24	BAÑO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,061,987.92	\$998,260.53
4	089AH24PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$1,063,414.24	\$1,063,414.24	BAÑO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,062,028.24	\$1,040,688.00
5	090AH24PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$1,064,914.34	\$1,064,914.34	BAÑO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,063,490.68	\$1,049,333.78
6	091AH24PR	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	14	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$1,063,414.24	\$1,063,414.24	BAÑO	14	56	100.00%	100.00%	\$1,061,991.14	\$1,003,135.69



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

7	092AH24PR	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	9	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$683,623.44	\$683,623.44	BAÑO	9	36	100.00%	100.00%	\$683,182.71	\$637,826.26
8	093AH24CP	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO.	9	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$666,373.59	\$666,373.59	BAÑO	9	36	100.00%	100.00%	\$665,893.80	\$594,756.11
			102			\$7,733,482.67	\$7,733,482.67	BAÑO	102	408	100.00%	100.00%	\$7,724,271.63	\$7,363,489.57

COMPROMETIDO \$7,363,489.57

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: CUARTO DORMITORIO
MODALIDAD: CONSTRUCCION
INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	070AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO	39	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME	AHOME	\$5,276,703.12	\$5,276,703.12	CUARTO	39	156	100.00%	100.00%	\$5,248,380.15	\$5,248,229.61
2	071AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO	39	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CARRIZO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	\$5,312,362.77	\$5,312,362.77	CUARTO	39	156	100.00%	100.00%	\$5,285,253.48	\$5,284,324.89
3	072AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO	39	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL	CENTRAL	\$5,276,703.12	\$5,276,703.12	CUARTO	39	156	100.00%	100.00%	\$5,248,423.44	\$5,248,246.24
4	073AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO	39	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUAYABO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	\$5,276,703.12	\$5,276,703.12	CUARTO	39	156	100.00%	100.00%	\$5,248,357.92	\$5,248,186.32
5	074AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO	39	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA	HIGUERA DE ZARAGOZA	\$5,312,362.77	\$5,312,362.77	CUARTO	39	156	100.00%	100.00%	\$5,285,288.58	\$5,285,115.59
6	075AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO	39	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	\$5,276,703.12	\$5,276,703.12	CUARTO	39	156	100.00%	100.00%	\$5,248,431.63	\$5,247,192.19
7	076AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIO	28	DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	\$3,923,702.32	\$3,923,702.32	CUARTO	28	112	100.00%	100.00%	\$3,902,598.15	\$3,767,897.00
8	077AH24CP	CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIO	29	DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS	URBANA	\$3,819,727.75	\$3,819,727.75	CUARTO	29	116	100.00%	100.00%	\$3,797,346.13	\$3,782,309.92
			291			\$39,474,968.09	\$39,474,968.09	CUARTO	291	1,164	100.00%	100.00%	\$39,264,079.48	\$39,111,501.76

COMPROMETIDO \$39,111,501.76

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO
MODALIDAD: CONSTRUCCION
INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	035AH24PR	CONSTRUCCION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS	25	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS	410,191.02	410,191.02	TOMAS	25	100	100.00%	100.00%	\$409,931.98	\$409,931.98
			25			410,191.02	410,191.02	TOMAS	25.00	100	100.00%	100.00%	\$409,931.98	\$409,931.98

COMPROMETIDO 409,931.98

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)
MODALIDAD: CONSTRUCCION
INCIDENCIA: DIRECTA

No.	No. Obra	CONCEPTO	VIV	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

1	034AH24CP	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS Y REGISTROS DOMICILIARIOS	20	LOS MOCHIS (CARRETERA VIEJA A SAN BLAS)	URBANA	125,890.00	125,890.00	DESC	20	80	100.00%	100.00%	\$125,593.26	\$125,593.26
2	036AH24PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25	DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME	DISTINTAS	589,822.29	589,822.29	DESC	25	100	100.00%	100.00%	\$589,456.67	\$589,456.67
			45			715,712.29	715,712.29	DESC	45.00	180	100.00%	100.00%	\$715,049.93	\$715,049.93

COMPROMETIDO 715,049.93

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS

SUBCLASIFICACION: DRENAJE SANITARIO

MODALIDAD: AMPLIACION/REHABILITACION/CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA

RED DE ALCANTARILLADO - AMPLIACION/REHABILITACION/CONSTRUCCION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	001AH24CP	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8", UBICADO EN CALLE CEIBA Y CAPOMOS ENTRE CALLE ANDADOR MEZQUITE Y CALLE CAPOMOS	1	LOS MOCHIS, COL. INF. MACAPULE	URBANA	1,039,326.20	1,039,326.20	RED	1	88	100.00%	100.00%	\$1,038,485.08	\$1,036,287.94
2	002AH24CP	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 18", CON UNA ATARJEA DE 8" PARA RECIBIR DESCARGAS SANITARIAS. UBICADO EN CALLE ESTADO DE HIDALGO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y POZO DE VISITA AL ORIENTE RUMBO A BLVD. ZACATECAS	1	LOS MOCHIS, COL. EL CHAMIZAL	URBANA	1,329,856.57	1,329,856.57	RED	1	88	100.00%	100.00%	\$1,328,682.48	\$1,142,761.57
3	003AH24CP	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" UBICADA EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE TAMAULIPAS	1	LOS MOCHIS, COL. ESTRELLA	URBANA	792,399.24	792,399.24	RED	1	76	100.00%	100.00%	\$791,963.98	\$754,187.07
4	004AH24CP	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8", UBICADO EN CALLE NUMERO TRECE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ	1	LOS MOCHIS, COL. JARAMILLO	URBANA	975,150.42	975,150.42	RED	1	96	100.00%	100.00%	\$974,568.50	\$940,854.15
5	005AH24CP	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8", UBICADA EN CALLE MACOYAHUI ENTRE CALLE MATACAHUI Y CALLE EJ. BENITO JUAREZ	1	LOS MOCHIS, COL. INF. MOCHICAHUI	URBANA	755,052.53	755,052.53	RED	1	96	100.00%	100.00%	\$754,589.28	\$749,161.76
6	006AH24CP	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8". UBICADO EN AVENIDA AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CALENDULA Y CALLE NARDOS	1	LOS MOCHIS, COL. JARDINES DE GUADALUPE	URBANA	211,971.46	211,971.46	RED	1	88	100.00%	100.00%	\$211,675.52	\$204,809.00
7	007AH24CP	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CODIGO AGRARIO ENTRE AV. CAMELIAS Y C. CERRADA	1	LOS MOCHIS, COL. ROSENDO G. CASTRO	URBANA	636,896.65	636,896.65	RED	1	76	100.00%	100.00%	\$636,460.60	\$395,317.32
8	008AH24CP	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. DAMASO CASTRO ENTRE AV. JOSÉ GONZALEZ ORTEGA Y AV. FRANCISCO VILLA	1	LOS MOCHIS, EJ. MORELOS	URBANA	1,252,829.95	1,252,829.95	RED	1	120	100.00%	100.00%	\$1,251,664.09	\$1,251,401.13
9	009AH24CP	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO. UBICADA EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE BLVD. PEDRO ANAYA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA	1	LOS MOCHIS. COL. PRADERAS DE VILLA	URBANA	772,181.67	772,181.67	RED	1	156	100.00%	100.00%	\$771,775.14	\$771,590.55



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

10	010AH24PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	1	BACOREHUIS	CARRIZO	1,500,000.00	1,500,000.00	RED	1	160	100.00%	100.00%	\$1,498,822.34	\$1,498,043.17
11	011AH24PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN "SECTOR ARROYITOS"	1	NUEVO SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	1,500,000.00	1,500,000.00	RED	1	132	100.00%	100.00%	\$1,498,781.63	\$1,498,485.71
12	012AH24PR	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	1	CINCO DE MAYO	CENTRAL	1,185,205.25	1,185,205.25	RED	1	48	100.00%	100.00%	\$1,184,134.43	\$1,182,645.22
13	013AH24CP	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DANIEL BIUL RUELAS "CALLE DANIEL IBARRA RODRIGUEZ"	1	LOS MOCHIS, COL. DANIEL BIUL RUELAS	URBANA	796,491.46	796,491.46	RED	1	16	100.00%	100.00%	\$795,886.00	\$590,233.36
14	014AH24PR	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN PAVÓN ENTRE CJÓN. VICENTE SUAREZ Y CALLE ROSENDO G. CASTRO	1	PRIMERO DE MAYO	CENTRAL	343,452.90	343,452.90	RED	1	24	100.00%	100.00%	\$343,249.77	\$185,751.35
15	015AH24CP	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS	1	LOS MOCHIS, COL. AMPLIACION BUROCRATA	URBANA	397,835.79	397,835.79	RED	1	28	100.00%	100.00%	\$397,613.83	\$397,613.83
16	016AH24PR	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS "TERCERA ETAPA"	1	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	AHOME	3,000,000.02	3,000,000.02	RED	1	1,000	100.00%	100.00%	\$2,993,470.64	\$2,993,470.64
17	017AH24PR	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESEQUIELA SERRANO CAVIZUELA PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	1	CHIHUAHUITA	CARRIZO	218,418.07	218,418.07	RED	1	169	100.00%	100.00%	\$218,251.48	\$218,251.48
18	018AH24PR	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RITO VIDACA SANCHEZ ENTRE HERIBERTO SARMIENTO BURGUEÑO Y TEODULO JAQUEZ RODRIGUEZ	1	CHIHUAHUITA	CARRIZO	157,965.31	157,965.31	RED	1	15	100.00%	100.00%	\$157,823.38	\$157,823.38
19	019AH24PR	REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	1	VENUSTIANO CARRANZA	CARRIZO	846,931.05	846,931.05	RED	1	233	100.00%	100.00%	\$846,010.46	\$846,010.46
20	094AH24PR	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS	1	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO 2)	SAN MIGUEL	585,223.47	585,223.47	RED	1	60	99.00%	100.00%	\$584,554.53	\$584,554.53
21	111AH24CP	REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8", UBICADO EN CALLE CEDRO, ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE SABINO.	1	EN LOS MOCHIS, COL. INFONAVIT MACAPULE	URBANA	965,460.30	965,460.30	RED	1	92	99.00%	100.00%	\$963,374.50	\$963,374.50
						21			21	2861	99.90%	100.00%	\$19,241,837.66	\$18,362,628.12

RUBRO: AGUA POTABLE

COMPROMETIDO \$18,362,628.12

SUBCLASIFICACION: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / PLANTA POTABILIZADORA / CARCAMO

MODALIDAD: AMPLIACION/REHABILITACION

INCIDENCIA: DIRECTA

RED DE AGUA POTABLE - AMPLIACION/REHABILITACION

No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	020AH24PR	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON HORACIO ALVAREZ EN SECTOR ARROYITOS	1	NUEVO SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	95,247.12	95,247.12	RED	1	16	100.00%	100.00%	\$95,102.01	\$95,102.01
2	021AH24CP	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PROL. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. MARIANO MATAMOROS Y LEONA VICARIO	1	LOS MOCHIS, COLONIA AMPLIACION BUROCRATA	URBANA	355,194.45	355,194.45	RED	1	28	100.00%	100.00%	\$354,874.36	\$354,874.36
3	022AH24PR	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	1	SAN JOSE DE AHOME	AHOME	2,263,684.87	2,263,684.87	PLANTA	1	2,031	100.00%	100.00%	\$2,254,806.63	\$2,254,388.24
4	023AH24PR	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN BARRIO LIBERTAD.	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	640,997.38	640,997.38	CARCAM	1	774	100.00%	100.00%	\$640,608.63	\$639,511.39
						4		RED	4	2,849	100.00%	100.00%	\$3,345,391.63	\$3,343,876.00

COMPROMETIDO 3,343,876.00

RUBRO: INF. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

SUBCLASIFICACION: VARIAS

MODALIDAD: VARIAS

INCIDENCIA: DIRECTA



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

INF. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

No.	No. Obra	CONCEPTO	ESCUELA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	052AH24PR	CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTINA RAMIREZ"	1	SANTA BARBARA	AHOME	254,640.44	254,640.44	ESC	1	30	100.00%	100.00%	\$254,469.68	\$248,323.33	
2	053AH24PR	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTINA RAMIREZ"	1	SANTA BARBARA	AHOME	58,732.25	58,732.25	ESC	1	30	100.00%	100.00%	\$58,659.70	\$56,217.35	
3	054AH24PR	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL CON CERCA DE ACERO, MALLA CICLONICA, ACCESO PEATONAL Y BLOCK, EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ALVARO OBREGON"	1	COMPUERTAS	CENTRAL	1,598,907.83	1,598,907.83	ESC	1	120	100.00%	100.00%	\$1,597,659.74	\$1,594,965.90	
4	055AH24PR	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "SEVERIANO COSIO"	1	VALLEJO	SAN MIGUEL	190,466.81	190,466.81	ESC	1	124	100.00%	100.00%	\$190,324.89	\$183,447.32	
			4				2,102,747.33	2,102,747.33	ESC	4	304	100.00%	100.00%	\$2,101,114.01	\$2,082,953.90

RUBRO: URBANIZACION

SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION

MODALIDAD: CONSTRUCCION

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

COMPROMETIDO 2,082,953.90

PAVIMENTACION

No.	No. Obra	CONCEPTO	CALLE	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	024AH24PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A CALLE PONCIANO ARRIAGA	1	18 DE MARZO	CENTRAL	2,375,896.67	2,375,896.67	CALLE	1	300	100.00%	100.00%	\$2,375,896.67	\$2,361,983.49	
2	025AH24PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE ANGEL FLORES DE LAZARO CARDENAS A EMILIANO ZAPATA	1	EJIDO MOCHIS	CENTRAL	1,839,351.24	1,839,351.24	CALLE	1	250	100.00%	100.00%	\$1,839,351.24	\$1,837,549.10	
3	026AH24PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 DE ENERO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 5 DE MAYO	1	OHUIRA	CENTRAL	1,942,671.24	1,942,671.24	CALLE	1	200	100.00%	100.00%	\$1,942,671.24	\$1,942,670.61	
4	027AH24PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO, ENTRE MARINA NACIONAL Y CALLE SINALOA	1	EJIDO MEXICO	CENTRAL	2,529,044.45	2,529,044.45	CALLE	1	250	100.00%	100.00%	\$2,529,044.45	\$2,527,825.29	
5	028AH24PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIDIO VARGAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE NICOLAS MARISCAL	1	PLAN DE AYALA	CENTRAL	2,592,514.31	2,592,514.31	CALLE	1	250	100.00%	100.00%	\$2,592,514.31	\$2,592,303.44	
6	029AH24CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE AMAPAS DE CALLE ABRIL A CALLE MARZO	1	COL. STASE LOS ALAMOS	URBANA	395,747.43	395,747.43	CALLE	1	100	100.00%	100.00%	\$395,747.43	\$394,886.89	
7	030AH24PR	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE LABASTIDA OCHOA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CARRETERA MOCHIS - TOPOLOBAMPO	1	TOPOLOBAMPO	TOPOLOBAMPO	293,098.50	293,098.50	CALLE	1	120	100.00%	100.00%	\$293,098.50	\$292,784.80	
8	031AH24CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ANTONIO ROSALES DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE OLAS ALTAS	1	LOS MOCHIS, COL. LOPEZ PORTILLO	URBANA	1,177,488.77	1,177,488.77	CALLE	1	120	100.00%	100.00%	\$1,177,488.77	\$1,162,121.06	
9	095AH24PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE GILBERTO PALOMARES DE BLVD. CENTENARIO A CALLE PACIANO CONTRERAS	1	FRANCISCO VILLA (CAMPO 1)	CENTRAL	3,213,837.98	3,213,837.98	CALLE	1	150	100.00%	100.00%	\$3,213,837.98	\$3,187,756.90	
10	112AH24CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE AGUSTINA RAMIREZ, DE BLVD. ZACATECAS A PAVIMENTO EXISTENTE	1	LOS MOCHIS, COL. VIRREYES	URBANA	1,866,534.86	1,866,534.86	CALLE	1	1,000	100.00%	100.00%	\$1,866,534.86	\$1,866,532.17	
			10				18,226,185.45	18,226,185.45	CALLE	10.00	2,740.00	100.00%	100.00%	\$18,226,185.45	\$18,166,413.75

COMPROMETIDO 18,166,413.75

RUBRO: URBANIZACION

SUBCLASIFICACION: ALUMBRADO PUBLICO



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

MODALIDAD: REHABILITACION
INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

ALUMBRADO PUBLICO								METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	
No.	No. Obra	CONCEPTO	RED	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	032AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL JIZAMURY	HIGUERA	496,277.45	496,277.45	RED	1	560	100.00%	100.00%	\$495,946.49	\$495,946.49	
2	037AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS SUAREZ (SECTOR SAN VICENTE)	GUAYABO	\$195,284.25	195,284.25	RED	1	224	100.00%	100.00%	\$195,143.02	\$195,143.02	
3	038AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	SANTA ROSA	CENTRAL	\$425,699.83	425,699.83	RED	1	488	100.00%	100.00%	\$425,443.11	\$425,443.11	
4	039AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	FRANCISCO VILLA (CAMPO 1)	CENTRAL	\$721,460.87	721,460.87	RED	1	832	100.00%	100.00%	\$721,005.56	\$710,106.20	
5	040AH24CP	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS MOCHIS, COL. RENATO VEGA	URBANA	\$1,377,513.08	1,377,513.08	RED	1	384	100.00%	100.00%	\$1,376,381.15	\$1,365,369.45	
6	041AH24CP	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	COL. DIANA LAURA	URBANA	\$1,378,005.96	1,378,005.96	RED	1	360	100.00%	100.00%	\$1,376,863.22	\$1,344,076.06	
7	042AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LAS LAJITAS	HIGUERA	\$105,399.47	105,399.47	RED	1	128	100.00%	100.00%	\$105,315.50	\$105,315.50	
8	043AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL ETCHO	CARRIZO	\$142,851.46	142,851.46	RED	1	168	100.00%	100.00%	\$142,754.12	\$142,754.12	
9	044AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CARRIZO	\$1,495,017.59	1,495,017.59	RED	1	1,680	100.00%	100.00%	\$1,493,799.11	\$1,493,799.11	
10	045AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LA ESMERALDA	AHOME	\$67,947.48	67,947.48	RED	1	80	100.00%	100.00%	\$67,863.48	\$67,863.48	
11	046AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	LOS SUAREZ	GUAYABO	\$240,226.64	240,226.64	RED	1	280	100.00%	100.00%	\$240,057.56	\$240,057.56	
12	047AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	COL. EJIDAL	HIGUERA	\$292,659.43	292,659.43	RED	1	336	100.00%	100.00%	\$292,471.16	\$292,471.16	
13	048AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	EL TULE	HIGUERA	\$135,361.06	135,361.06	RED	1	160	100.00%	100.00%	\$135,268.12	\$135,268.12	
14	049AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	RICARDO FLORES MAGON	CENTRAL	\$734,592.93	734,592.93	RED	1	848	100.00%	100.00%	\$734,140.42	\$734,140.42	
15	050AH24PR	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	ROSENDO G. CASTRO	TOPOLOBAMPO	\$637,217.75	637,217.75	RED	1	736	100.00%	100.00%	\$636,889.20	\$636,889.20	
16	051AH24CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	1	VARIAS COLONIAS Y CALLES DE LOS MOCHIS	URBANA	\$892,273.65	892,273.65	RED	1	1,088	100.00%	100.00%	\$891,748.52	\$891,494.57	
			16				9,337,788.90	9,337,788.90	RED	16	8,352	100.00%	100.00%	\$9,331,089.74	\$9,276,137.57

COMPROMETIDO \$9,276,137.57

RUBRO: URBANIZACION
SUBCLASIFICACION: ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO / TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS/CANCHA PUBLICA
MODALIDAD: REHABILITACION / CONSTRUCCION
INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

ESPACIO MULTIDEPORTIVO/TECHUMBRE/CANCHA PUBLICA								METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	056AH24PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M., EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1	SAN ISIDRO	HIGUERA	1,914,738.15	1,914,738.15	TECHUM	1	500	100.00%	100.00%	\$1,899,228.77	\$1,877,064.28



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

2	057AH24PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M., EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1	SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO)	CARRIZO	1,914,738.15	1,914,738.15	TECHUM	1	500	100.00%	100.00%	\$1,900,760.56	\$1,894,950.46
3	058AH24PR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M., EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1	BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS	HIGUERA	1,914,738.15	1,914,738.15	TECHUM	1	500	100.00%	100.00%	\$1,898,845.82	\$1,862,292.72
4	060AH24PR	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	1	SAN LORENZO NUEVO	HIGUERA	860,559.94	860,559.94	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$924,386.10	\$905,000.13
5	061AH24PR	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONIA Y TUBOS GALVANIZADOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	1	SAN LORENZO VIEJO	HIGUERA	226,748.75	226,748.75	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$226,629.93	\$183,249.68
6	062AH24PR	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	1	POBLADO 5 (EJ. JESUS GARCIA)	CARRIZO	547,106.60	547,106.60	CANCHA	1	500	100.00%	100.00%	\$569,542.24	\$569,542.24
7	063AH24PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1	POBLADO 6	CARRIZO	284,206.54	284,206.54	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$284,007.93	\$284,007.93
8	064AH24PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1	BACOREHUIS	CARRIZO	288,212.56	288,212.56	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$288,009.17	\$288,009.17
9	065AH24PR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	1	CHAVEZ TALAMANTES	CARRIZO	277,802.91	277,802.91	ESPACIO	1	500	100.00%	100.00%	\$294,984.90	\$294,984.90
10	096AH24CP	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "DR. JUAN NAVARRO ESCOTO", CON REHABILITACION DE BANDA Y CONEXIÓN DE ATARJEA A RED DE DRENAJE MUNICIPAL	1	LOS MOCHIS	URBANA	1,200,460.48	1,200,460.48	ESPACIO	1	5,000	100.00%	100.00%	\$1,199,411.17	\$1,043,700.58
			10			9,976,417.50	9,976,417.50		10.00	9,500.00	100.00%	100.00%	\$9,485,806.59	\$9,202,802.09

COMPROMETIDO 9,202,802.09

RUBRO: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MODALIDAD: REHABILITACIÓN
INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	066AH24PR	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1	TOPOLOBAMPO	URBANA	182,782.60	182,782.60	OBRA	1	5,000	100.00%	100.00%	\$182,664.72	\$182,648.19
			1			722,782.60	722,782.60	RED	1.00	5,000	100.00%	100.00%	\$182,664.72	\$182,648.19

COMPROMETIDO 182,648.19

RUBRO: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION: ABREVADEROS AGRICOLAS
MODALIDAD: CONSTRUCCION
INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	097AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	TOSALIBAMPO	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	86,823.08	86,823.08	OBRA	1	10	100.00%	100.00%	\$86,678.02	\$86,678.02
2	098AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 (CAMPO PESQUERO EL CINCO)	HIGUERA DE ZARAGOZA	76,945.09	76,945.09	OBRA	1	12	100.00%	100.00%	\$76,827.79	\$76,827.79
3	099AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 (LAS PRIETAS)	HIGUERA DE ZARAGOZA	76,550.08	76,550.08	OBRA	1	13	100.00%	100.00%	\$76,433.97	\$76,433.97
4	100AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	TABELOJECA	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	70,123.09	70,123.09	OBRA	1	15	100.00%	100.00%	\$70,012.77	\$70,012.77
5	101AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	TABELOJECA	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	76,442.07	76,442.07	OBRA	1	10	100.00%	100.00%	\$76,327.07	\$76,327.07



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

OBRAS FAISMUN 2024

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	
6	102AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	TABELOJECA	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	80,923.08	80,923.08	OBRA	1	15	100.00%	100.00%	\$80,792.93	\$80,792.93	
7	103AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	TABELOJECA	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	82,721.46	82,721.46	OBRA	1	13	100.00%	100.00%	\$82,582.14	\$82,581.99	
8	104AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	JOSE MARIA ROBLES QUINTERO	SAN MIGUEL	80,987.00	80,987.00	OBRA	1	17	100.00%	100.00%	\$80,853.37	\$80,845.07	
9	107AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	JITZAMURI (LAS PRIETAS)	HIGUERA DE ZARAGOZA	82,156.98	82,156.98	OBRA	1	18	100.00%	100.00%	\$82,080.88	\$82,073.85	
10	108AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	SAN PABLO (EL HUICHURI)	HIGUERA DE ZARAGOZA	75,433.08	75,433.08	OBRA	1	10	100.00%	100.00%	\$75,360.98	\$75,322.27	
11	109AH24PR	CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO	1	JITZAMURI (LA VIZNAGA - LAS PRIETAS)	HIGUERA DE ZARAGOZA	79,631.99	79,631.99	OBRA	1	10	100.00%	100.00%	\$79,553.40	\$77,993.17	
			11				1,000,000.00	1,000,000.00	RED	11	143	100.00%	100.00%	\$867,503.32	\$865,888.90

COMPROMETIDO 865,888.90

RUBRO: URBANIZACIÓN
 SUBCLASIFICACION: PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)
 MODALIDAD: CONSTRUCCION
 INCIDENCIA: DIRECTA

PUENTE

No.	No. Obra	CONCEPTO	OBRA	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	
								UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO			
1	033AH24PR	REHABILITACIÓN DE PUENTE METALICO PEATONAL A BASE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOBRE EL CANAL CAHUINAHUA	1	HUATABAMPITO	EL GUAYABO	141,429.95	141,429.95	OBRA	1	554	100.00%	100.00%	\$141,304.30	\$136,907.32	
			1				141,429.95	141,429.95	RED	1.00	554	100.00%	100.00%	\$141,304.30	\$136,907.32

COMPROMETIDO 136,907.32

GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

No.	CONCEPTO	OBRA/ACCION	LOCALIDAD	SINDICATURA	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	METAS			AVANCE		MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
							UNIDAD	CANT	BENEF	FISICO	FINANCIERO		
1	GASTOS INDIRECTOS	0	MPIO. DE AHOME	N/A	2,932,647.27	2,932,647.27				100.00%	100.00%	\$ 2,476,073.25	\$ 2,476,073.25
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	MPIO. DE AHOME	N/A	0.00	0.00						\$ -	\$ -
												\$ 2,476,073.25	\$ -

COMPROMETIDO 2,476,073.25

OBRA / ACCION	TOTAL FISDMF 2024	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION APROBADA	BENEF	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO
649		\$122,828,906.30	\$122,828,906.30	34,587	\$120,428,845.35	\$118,054,739.76