



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CXII 3ra. Época

Culiacán, Sin., lunes 15 de febrero de 2021.

No. 020

ESTA SECCIÓN CONSTA DE DOS PARTES

SEGUNDA SECCIÓN

Parte Dos

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2020.

161 - 310

PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO - 94799	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79,979.67	79,518.00	79,518.00	79,518.00	79,518.00	79,518.00	79,518.00	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LAS CABANILLAS - 98140	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143,963.41	143,963.41	143,963.41	143,963.41	143,963.41	143,963.41	143,963.41	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL CAMA MARGEN ZOUJERIDO - 115419	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	246,335.45	245,914.31	245,914.31	245,914.31	245,914.31	245,914.31	245,914.31	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD TEPEHUAJE A EL ESPEJO - 115471	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	114,174.59	113,979.41	113,979.41	113,979.41	113,979.41	113,979.41	113,979.41	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 116552	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	107,916.08	107,700.37	107,700.37	107,700.37	107,700.37	107,700.37	107,700.37	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS DELICIAS ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LAS DELICIAS - 116594	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	204,526.94	204,113.74	204,113.74	204,113.74	204,113.74	204,113.74	204,113.74	100.00
REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 139183	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,175,922.83	1,175,922.83	1,175,922.83	1,175,922.83	1,175,922.83	1,175,922.83	1,175,922.83	100.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 140469	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72,830.32	72,830.32	72,830.32	72,830.32	72,830.32	72,830.32	72,830.32	100.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR ESTERIO EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO DE LA OÑA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 141356	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	382,226.52	382,226.52	382,226.52	382,226.52	382,226.52	382,226.52	382,226.52	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200285 CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM RAMON LOPEZ VELARDE UBICADA EN MAZATLAN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
REM FAM BASICO 2020 OBRA 20042 2 REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR RURAL ALTERNATIVA UBICADO EN BOCA DEL RIO GUASAVE SINALOA	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	714,562.23	714,562.23	714,562.23	714,562.23	714,562.23	714,562.23	714,562.23	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200200 REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIM 5 DE FEBRERO EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CULIACAN SINALOA	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	46,613.03	63,481.92	63,481.92	63,481.92	63,481.92	63,481.92	63,481.92	100.00

145 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Nombre	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PLATANAR DE LOS ONTEVEROS ENTRE CALLES EJIDO CALERITAS Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. VALLES DEL EJIDO - 3628	Huastlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200,788.00	200,788.00	200,788.00	200,788.00	200,788.00	200,788.00	200,788.00	100.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL DORANTES ENTRE MANUEL LUGO Y BLVD FRANCISCO RIVERA ROJO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES. MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 20110	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	427,753.76	427,753.76	427,753.76	427,753.76	427,753.76	427,753.76	427,753.76	100.00
REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMBOLA MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 22920	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,531,942.03	5,531,942.03	5,531,942.03	5,531,942.03	5,531,942.03	5,531,942.03	5,531,942.03	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD POBLADO 5 - 22844	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,270.22	97,973.55	97,973.55	97,973.55	97,973.55	97,973.55	97,973.55	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD JITZAMURI - 31628	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	150,405.33	149,894.73	149,894.73	149,894.73	149,894.73	149,894.73	149,894.73	100.00
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 36097	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	255,839.39	255,839.39	255,839.39	255,839.39	255,839.39	255,839.39	255,839.39	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD LOS AYÓN 37640	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHO FRÍE NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 48275	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178,768.60	167,277.45	167,277.45	167,277.45	167,277.45	167,277.45	167,277.45	100.00
MEJORAMIENTO GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 56 EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 50247	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,356,595.42	1,356,595.42	1,356,595.42	1,356,595.42	1,356,595.42	1,356,595.42	1,356,595.42	100.00
MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE CASTRO. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 50644	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	255,335.00	255,335.00	255,335.00	255,335.00	255,335.00	255,335.00	255,335.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL SECTOR ISABEL PEÑUELAS DE LA COLONIA LOS BANCHELOS MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA - 51822	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	491,174.29	491,174.29	491,174.29	491,174.29	491,174.29	491,174.29	491,174.29	100.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LAS CÁMADAS NO 2 SECTOR CALLE PRINCIPAL AL FONDO MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA - 51892	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	408,140.88	408,140.88	408,140.88	408,140.88	408,140.88	408,140.88	408,140.88	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70536	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	54,051.01	54,051.01	54,051.01	54,051.01	54,051.01	54,051.01	54,051.01	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70539	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,477.84	28,477.84	28,477.84	28,477.84	28,477.84	28,477.84	28,477.84	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70546	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,144.19	20,144.19	20,144.19	20,144.19	20,144.19	20,144.19	20,144.19	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70553	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	42,109.93	42,109.93	42,109.93	42,109.93	42,109.93	42,109.93	42,109.93	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70554	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,517.68	28,517.68	28,517.68	28,517.68	28,517.68	28,517.68	28,517.68	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 71151	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	16,444.66	16,444.66	16,444.66	16,444.66	16,444.66	16,444.66	16,444.66	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 71170	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,991.65	18,991.65	18,991.65	18,991.65	18,991.65	18,991.65	18,991.65	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZA (EL CARRIZO) LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 87701	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	230,316.06	230,316.06	230,316.06	230,316.06	230,316.06	230,316.06	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA DE LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA - 107582	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,873,787.06	1,873,787.06	1,873,787.06	1,873,787.06	1,873,787.06	1,873,787.06	1,873,787.06	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA - 121428	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,637,802.98	1,637,802.98	1,637,802.98	1,637,802.98	1,637,802.98	1,637,802.98	1,637,802.98	100.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ROSARIO LOCALIDAD EL POZOLE ASENTAMIENTO EL POZOLE - 126960	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	954,388.96	954,388.96	954,388.96	954,388.96	954,388.96	954,388.96	954,388.96	100.00

127 DE 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS Y SITUACIÓN DE LOS OCOS EN LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 134287	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD EL REPARO - 142444	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD MOCHICAHUI ASENTAMIENTO MOCHICAHUI - 142937	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD EL CARRICITO ASENTAMIENTO EL CARRICITO - 142813	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD LA LINEA - 142824	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI A EL PEÑASCO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 144311	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	822,402.81	822,402.80	822,402.80	822,402.80	822,402.80	822,402.80	822,402.80	100.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUILLERMO NELSON EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO LA JOYA - 146029	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	634,363.90	634,363.90	634,363.90	634,363.90	634,363.90	634,363.90	634,363.90	100.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 146188	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	192,505.49	192,505.49	192,505.49	192,505.49	192,505.49	192,505.49	192,505.49	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO. NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR VALLEJO SINDICATURA DE SAN MIGUEL - 146675	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	214,522.32	204,149.97	204,149.97	204,149.97	204,149.97	204,149.97	204,149.97	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO ROSALES - 150813	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN ABUYA - 152588	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	100.00

148 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CIRCUITO VALPARAISO ENTRE CALLE SIQUEROS COLINA BAJA Y CALLE LIRIO EN COLONIA COLINAS DEL REAL - 154534	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	501,679.67	501,679.67	501,679.67	501,679.67	501,679.67	501,679.67	501,679.67	100.00
REHABILITACIÓN DE 2 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTÓN METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN EL CAMPO PESQUERO PAREDES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 159326	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,928.67	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SINDICATURA DE AHOME - 159279	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	100.00
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS CON JARRAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE FRANCISCO MADRERO Y VERACRUZ COL. GABRIEL LEYVA EN ESCUINAPA LOCALIDAD ESCUINAPA LOCALIDAD ASENTAMIENTO GABRIEL LEYVA - 163983	Escuinapa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	299,517.41	299,517.41	299,517.41	299,517.41	299,517.41	299,517.41	299,517.41	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA OLAS ALTAS - 164826	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200,540.44	200,177.20	200,177.20	200,177.20	200,177.20	200,177.20	200,177.20	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACHOCOBAMPO NUMERO DOS DE LA SINDICATURA DE LA CENTRAL - 167140	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76,796.22	76,796.22	76,796.22	76,796.22	76,796.22	76,796.22	76,796.22	100.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS EN ROSARIO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE OSUNA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE OSUNA - 167286	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	676,578.01	676,578.01	676,578.01	676,578.01	676,578.01	676,578.01	676,578.01	100.00
CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 169857	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	540,185.27	528,082.80	528,082.80	528,082.80	528,082.80	528,082.80	528,082.80	100.00
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO TOLOBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO MORALES LOCALIDAD DE AHOME ESTADO DE SINALOA - 172021	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00

149 DE 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fisico
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN EL VILLAGE O PORVENIR VALLEJO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHONE ESTADO DE SINALOA - 177145	Ahone	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,270.22	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA DESPENSA DE SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 177581	Ahone	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	53,551.50	29,445.89	29,445.89	29,445.89	29,445.89	29,445.89	29,445.89	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE JOSE MANUEL PANICO TREJO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO EN GUASAVE SINALOA - 175942	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE SALVADOR ACOSTA ARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN GUASAVE SINALOA - 177189	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACOREHUIS SINDICATURA GUZTAVO DIAZ ORDAZ - 178175	Ahone	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	152,993.32	152,993.32	152,993.32	152,993.32	152,993.32	152,993.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL BURRIÓN EN GUASAVE SINALOA - 179839	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 191480	Ahone	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178,748.60	193,024.21	193,024.21	193,024.21	193,024.21	193,024.21	193,024.21	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Ahone	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	48,986.78	48,986.78	48,986.78	48,986.78	48,986.78	48,986.78	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL BURRIÓN EN GUASAVE SINALOA - 179839	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	361,318.53	361,203.85	361,203.85	361,203.85	361,203.85	361,203.85	361,203.85	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL BURRIÓN EN GUASAVE SINALOA - 179839	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,058,553.61	3,058,553.61	3,058,553.61	3,058,553.61	3,058,553.61	3,058,553.61	3,058,553.61	100.00
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE MADATE EN LA LOCALIDAD DE EL BURRIÓN EN GUASAVE SINALOA - 207729	Moctemo	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	433,247.94	433,247.94	433,247.94	433,247.94	433,247.94	433,247.94	433,247.94	100.00

150 DE 184

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 26 DE JUNIO EN LOS MOCHES AHOME SINALOA - 209045	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 226760	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	26,915.41	29,169.62	29,169.62	29,169.62	29,169.62	29,169.62	29,169.62	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EL ESTERO JUAN JOSE RIOS DE LA SINDICATURA CENTRAL - 231057	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PRGO FIRME EN BRUNO BELTRAN GARCIA FRANCISCO QUEVEDO - 230812	Agostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,625.04	10,375.04	10,375.04	10,375.04	10,375.04	10,375.04	10,375.04	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDORO SECTOR LA BOCA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 245901	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	77,590.23	77,590.23	77,590.23	77,590.23	77,590.23	77,590.23	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TIA DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL - 246688	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	125,813.42	155,214.86	155,214.86	155,214.86	155,214.86	155,214.86	155,214.86	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE SINDICATURA DE TOPOLOMAMPO - 246910	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	129,998.32	152,598.42	152,598.42	152,598.42	152,598.42	152,598.42	152,598.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LA COLONIA AMPLIACION VIRREYES EN LOS MOCHES AHOME SINALOA - 247375	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	122,839.65	151,543.60	151,543.60	151,543.60	151,543.60	151,543.60	151,543.60	100.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANTARIO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA 6 DE OCTUBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CORREPE DE GUASAVE SINALOA - 251335	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	276,342.58	276,342.58	276,342.58	276,342.58	276,342.58	276,342.58	276,342.58	100.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANTARIO EN CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE 5 DE MAYO Y FRANCISCO DE ASIS EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES NO 2 DE GUASAVE SINALOA - 252294	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	312,204.34	311,204.34	1,386,752.67	1,386,752.67	1,386,752.67	1,386,752.67	1,386,752.67	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION Y CALLE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE GUASAVE SINALOA - 252748	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	772,207.99	772,207.99	772,207.99	772,207.99	772,207.99	772,207.99	772,207.99	100.00

151 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recredulado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDA MANCANTURA DE LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDO - 253452	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	124,827.02	155,340.61	155,340.61	155,340.61	155,340.61	155,340.61	155,340.61	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA PALMA MANUEL DE JESUS GARCIA - 255512	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,935.04	9,545.04	9,545.04	9,545.04	9,545.04	9,545.04	9,545.04	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUERTO GUADALUPE OCHOA CORONA - 263557	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,900.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO PARA MANEJO DE LA COLONIA TERRESTA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 263702	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189,484.32	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN IGNACIO ALLENDE ANTONIA ZANZ - 263791	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,795.02	4,565.02	4,565.02	4,565.02	4,565.02	4,565.02	4,565.02	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ELOTA LOCALIDAD EL AGUAJE ASENTAMIENTO EL AGUAJE - 264480	Ebota	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,000.00	25,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ELOTA LOCALIDAD EL SALADITO ASENTAMIENTO EL SALADITO - 265527	Ebota	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,000.00	25,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS TOYOTA TACOMA TRD SPORT (NUEVO) MODELO 2020 COLOR BLANCOGRIS CLASE COMERCIAL TIPO PICK-UP 4PUERTAS 6 CILINDROS PARA PATRULLA DE TRAFICO CONTRATO AA-82506979 E12-2020	Culiacán	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad publica	1,856,289.00	1,856,289.00	1,856,289.00	1,856,289.00	1,856,289.00	1,856,289.00	1,856,289.00	100.00
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 85944	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	54,810.00	54,810.00	54,810.00	54,810.00	54,810.00	54,810.00	54,810.00	100.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 71962	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,111.97	4,111.97	4,111.97	4,111.97	4,111.97	4,111.97	4,111.97	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 96554	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 96564	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	38,242.91	38,242.91	38,242.91	38,242.91	38,242.91	38,242.91	38,242.91	100.00
ADQUISICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 96582	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	99,594.00	99,594.00	99,594.00	99,594.00	99,594.00	99,594.00	99,594.00	100.00

157 DE 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Aprovechamiento Físico
Prog. Escuelas Al Cien 2018 E.m. Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, México, Guasave, Rehabilitación General.	Gobierno de la Entidad	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	750,000.00	721,153.84	721,153.84	721,153.84	721,153.84	721,153.84	721,153.84	100.00
OBRA 181064 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUENAPA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Escuena	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	17,520,000.00	14,866,954.89	14,866,954.89	14,866,954.89	14,866,954.89	14,866,954.89	14,866,954.89	100.00
OBRA 190130 PRIM GUADALUPE VICTORIA REHABILITACION DE MODULO DE 3 AULAS PASILLO Y DIRECCION	Ahome	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,700,000.00	1,450,391.92	1,450,391.92	1,450,391.92	1,450,391.92	1,450,391.92	1,450,391.92	100.00
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DE MEXICALMUNICPIO DE CONCORDIA SINALOA - 88780	Concordia	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	235,424.03	235,424.03	282,102.35	282,102.35	282,102.35	282,102.35	282,102.35	100.00
OBRA 190505 SEC NETZAHUALCOYOTL CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN E.M. BASICO 2020 OBRA 200100 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS A PANEL 6 10X8 53 EN PRIM FRANCISCO I MADERO EN MACAPULE EN LOAS MOCHIS, SINALOA	Concordia	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	840,837.37	692,390.02	692,390.02	692,390.02	692,390.02	692,390.02	692,390.02	100.00
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MATAPAN POTRERO DE VARGAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11171	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	997,900.34	1,058,536.38	1,058,536.38	1,058,536.38	1,058,536.38	1,058,536.38	1,058,536.38	100.00
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LOCALIDAD CABAZAN - 12155	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	238,347.86	237,932.32	237,932.32	237,932.32	237,932.32	237,932.32	237,932.32	100.00
REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA E/ GUAYMAS Y MAZATLAN COL NUEVO BATAMOTE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 13665	San Ignacio	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	311,637.55	311,637.55	311,637.55	311,637.55	311,637.55	311,637.55	311,637.55	100.00
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDRES DORANTES E/ C MANUEL LUGO Y EMILIANO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 15222	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	591,084.75	591,084.75	591,084.75	591,084.75	591,084.75	591,084.75	591,084.75	100.00
					339,420.06	339,420.06	339,420.06	339,420.06	339,420.06	339,420.06	339,420.06	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 327 EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO DE FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 16672	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	361,864.66	361,864.64	361,864.64	361,864.64	361,864.64	361,864.64	361,864.64	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 17138	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	259,852.92	259,852.91	259,852.91	259,852.91	259,852.91	259,852.91	259,852.91	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES MUNICIPIO DE SINALOA - 17203	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	452,963.06	452,963.07	452,963.07	452,963.07	452,963.07	452,963.07	452,963.07	100.00
REHABILITACIÓN DE AREA DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA SINDICATURA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 19783	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	531,161.87	531,161.87	531,161.87	531,161.87	531,161.87	531,161.87	531,161.87	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOME LOCALIDAD BAGOJO COLECTIVO - 22036	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	150,405.33	150,132.90	150,132.90	150,132.90	150,132.90	150,132.90	150,132.90	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BADOAGUATO LOCALIDAD EL HORNBUEGUERO ASENTAMIENTO Selecciona el nombre de Asentamiento 23832	Badoaguato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	285,147.36	285,147.36	285,147.36	285,147.36	285,147.36	285,147.36	285,147.36	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BADOAGUATO LOCALIDAD LA HACIENDA ASENTAMIENTO Selecciona el nombre de Asentamiento 25695	Badoaguato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	298,404.50	298,404.50	298,404.50	298,404.50	298,404.50	298,404.50	298,404.50	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO MIRAMAR - 27533 INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO A RED EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN A TANQUE DE CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 29182	Eloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	671,314.24	671,314.24	671,314.24	671,314.24	671,314.24	671,314.24	671,314.24	100.00
	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191,742.80	191,742.59	191,742.59	191,742.59	191,742.59	191,742.59	191,742.59	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO DE MOTOR BOMBA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE TANQUE Y CERCO DE MALLA EN LA LOCALIDAD DE LA CUENTA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 25605	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	676,587.18	676,587.18	676,587.18	676,587.18	676,587.18	676,587.18	676,587.18	100.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CACACHILA, MUNICIPIO DE SINALOA - 30155	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	100.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30155	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	100.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30386	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	100.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30411	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECCO CON RECOLECTOR EN EJO TARIQUEA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 34027	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66,047.80	66,047.80	66,047.80	66,047.80	66,047.80	66,047.80	66,047.80	100.00
REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME CON ENJARE DE 42 71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EJO AGUA NUEVA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA - 39206	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	9,464.34	9,464.34	9,464.34	9,464.34	9,464.34	9,464.34	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOUISIANA SINDICATURA CENTRAL - 46335	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	35,753.72	35,753.72	35,753.72	35,753.72	35,753.72	35,753.72	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G CALDERON LOS MUCHOS AHOME SINALOA - 48716	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACION DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO. 2 EN AHOME LOCALIDAD GORDOS PUEBLO - 50155	None	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
REHABILITACION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO. 2 EN AHOME LOCALIDAD TABOLOJECA ASENTAMIENTO TABOLOJECA - 50280	None	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD ESTACION BAMBOL, SECTOR COL. PLANETARIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 51179	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	403,076.73	401,592.39	401,592.39	401,592.39	401,592.39	401,592.39	401,592.39	100.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO PANTEON - 56962	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,200,064.11	1,375,539.18	1,375,539.18	1,375,539.18	1,375,539.18	1,375,539.18	1,375,539.18	100.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACAN LOCALIDAD EL TEPUCHITO ASENTAMIENTO TEPUCHITO - 56831	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	100.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORRDS EN CULIACAN LOCALIDAD SANALONA ASENTAMIENTO SANALONA - 65676	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	98,708.00	98,708.00	98,708.00	98,708.00	98,708.00	98,708.00	98,708.00	100.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORRDS EN CULIACAN LOCALIDAD EL RINCON - 65683	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	64,520.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00	64,520.00	100.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CULIACAN LOCALIDAD LO DE CLUENTE - 65923	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CULIACAN LOCALIDAD ROSALES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 71511	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	100.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CULIACAN LOCALIDAD CULIACAN ROSALES ASENTAMIENTO AGUARUTO MEJO - 71547	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	100.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACAN LOCALIDAD QUIJA ASENTAMIENTO QUIJA - 71551	Culiacan	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	100.00

158 DE 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA - 71580	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	403,191.50	403,191.50	403,191.50	403,191.50	403,191.50	403,191.50	403,191.50	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD COSTA RICA - 71593	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASENTAMIENTO 21 DE MARZO - 71695	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL POZO ASENTAMIENTO EL POZO - 72423	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	476,905.40	476,905.40	476,905.40	476,905.40	476,905.40	476,905.40	476,905.40	100.00
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARRO BAJAREQUE CARRIZO. BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA COLONIA FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 90436	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN EL POBLADO 6 SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 91582	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	61,034.57	61,034.57	61,034.57	61,034.57	61,034.57	61,034.57	61,034.57	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LOS CAPONITOS - 95143	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31,815.55	31,815.55	31,815.55	31,815.55	31,815.55	31,815.55	31,815.55	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD BANCORRI - 95178	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	53,025.92	53,025.92	53,025.92	53,025.92	53,025.92	53,025.92	53,025.92	100.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CULIACÁN ENTRE MARIA DEL ROSARIO GARRIBALDI Y SANORA CALDERON COLONIA SOLIDARIDAD ESCUINAPA LOCALIDAD ESCUINAPA DE HIDALGO - 95850	Escuinapa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	184,620.80	184,620.80	184,620.80	184,620.80	184,620.80	184,620.80	184,620.80	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL VADO - 96286	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79,538.88	79,538.88	79,538.88	79,538.88	79,538.88	79,538.88	79,538.88	100.00
AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ELOTA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO MIRAMAR - 110257	Eloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,901.55	37,901.55	37,901.55	37,901.55	37,901.55	37,901.55	37,901.55	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SINALOA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA - 112976	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,047,059.60	1,047,059.62	1,047,059.62	1,047,059.62	1,047,059.62	1,047,059.62	1,047,059.62	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALFONSO ENCINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 130887	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	539,680.42	539,680.42	539,680.42	539,680.42	539,680.42	539,680.42	539,680.42	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD TIERRA BLANCA A SAN MIGUEL DE SAN JOAQUÍN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131068	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	311,007.95	311,007.95	311,007.95	311,007.95	311,007.95	311,007.95	311,007.95	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD EL CAJONCITO A BACURATO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131168	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	237,076.95	236,575.20	236,575.20	236,575.20	236,575.20	236,575.20	236,575.20	100.00
MANTENIMIENTO DE LA RED DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA DE LA SINDICATURA DE PERIÓDOS. MUNICIPIO DE MOCTORITO, ESTADO DE SINALOA - 132489	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12,337.85	35,599.50	35,599.50	35,599.50	35,599.50	35,599.50	35,599.50	100.00
INTERCONEXIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MARTHA LOPEZ MALECON EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 137397	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104,748.59	104,748.59	104,748.59	104,748.59	104,748.59	104,748.59	104,748.59	100.00
AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO - 138639	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	136,259.70	136,259.70	136,259.70	136,259.70	136,259.70	136,259.70	136,259.70	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 202084 CO INSTRUCCION DE LANAMAMOS EN PRIM ENLLO PORTES GIL UBICADA EN MAZATLAN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 202077 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EN PRIM. GRAN CARDENAS EN LUC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO) EN NAVOLATO, SINALOA	Navolato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	445,058.12	445,058.12	445,058.12	445,058.12	445,058.12	445,058.12	445,058.12	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200145 REHABILITACION DE DRENAGE Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CAM NUM 34 EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	222,023.85	222,023.85	222,023.85	222,023.85	222,023.85	222,023.85	222,023.85	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200445 REHABILITACION DE MOULLO A EN PRIMARIA JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MOJADA DE ABAJO EN MOCTORITO, SINALOA	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Basica	203,245.51	203,245.51	203,245.51	203,245.51	203,245.51	203,245.51	203,245.51	100.00

158 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE LA ZONA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUIHUATLÁN, HASTA CALLE PASEO HONDO COL VALLES DEL EJIDO - 3518	Huixtla	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN SINDICATURA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LOCALIDAD JITZAMURI 16121	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	625,939.28	610,923.28	610,923.28	610,923.28	610,923.28	610,923.28	610,923.28	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN HIGÜERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD JITZAMURI 16121	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	312,969.64	310,694.11	310,694.11	310,694.11	310,694.11	310,694.11	310,694.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LOCALIDAD CARRIZO GRANDE - 20317	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	228,897.63	228,897.63	228,897.63	228,897.63	228,897.63	228,897.63	100.00
REHABILITACIÓN DE DOS ACCIONES MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBUI PALMA LÁMINA DE CARTÓN METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO LOCALIDAD JITZAMURI SINDICATURA HIGÜERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD CARRIZO GRANDE - 20317	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,928.68	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BANO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD CERRO CARRIZO - 22079	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250,675.55	239,276.50	239,276.50	239,276.50	239,276.50	239,276.50	239,276.50	100.00
MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA - 35531	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	51,083.08	51,083.08	51,083.08	51,083.08	51,083.08	51,083.08	51,083.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BANO EN LOS BOSCHES COLONIA AMARILLO - 35413	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	96,197.88	95,386.42	95,386.42	95,386.42	95,386.42	95,386.42	95,386.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MACAPUL SINDICATURA DE AHOME - 34947	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,507.44	70,622.75	70,622.75	70,622.75	70,622.75	70,622.75	70,622.75	100.00
MEJORAMIENTO GENERAL EN DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE HUIHUATLÁN Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 35060	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	75,264.72	75,264.72	75,264.72	75,264.72	75,264.72	75,264.72	75,264.72	100.00
CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 35114	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	803,498.13	803,498.13	803,498.13	803,498.13	803,498.13	803,498.13	803,498.13	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN COLONIA ALAMOS DOS EN LOS MOCHIS MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 38776	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,225.80	9,891.90	9,891.90	9,891.90	9,891.90	9,891.90	9,891.90	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EJIDO ROSENDO G CASTRO SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 48208	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,507.44	66,910.98	66,910.98	66,910.98	66,910.98	66,910.98	66,910.98	100.00
RAMAL MEDIA TENSION 1 FASE 2 HILOS 33 KV Y SUBESTACIÓN 50 KVA PARA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. - 50735	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	472,293.48	472,293.48	472,293.48	472,293.48	472,293.48	472,293.48	472,293.48	100.00
REHABILITACIÓN DE 3 MUROS FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASESTO O MATERIAL DE DESECHO EN EJIDO MACAPUL SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 53607	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,393.02	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70537	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	34,149.19	34,149.19	34,149.19	34,149.19	34,149.19	34,149.19	34,149.19	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70544	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	51,546.34	51,546.34	51,546.34	51,546.34	51,546.34	51,546.34	51,546.34	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70545	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30,449.93	30,449.93	30,449.93	30,449.93	30,449.93	30,449.93	30,449.93	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70549	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,104.91	28,104.91	28,104.91	28,104.91	28,104.91	28,104.91	28,104.91	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70551	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	56,112.01	56,112.01	56,112.01	56,112.01	56,112.01	56,112.01	56,112.01	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70556	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	41,697.09	41,697.09	41,697.09	41,697.09	41,697.09	41,697.09	41,697.09	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO LOCALIDAD TOPOLOBAMPO - 71029	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,225.80	9,891.90	9,891.90	9,891.90	9,891.90	9,891.90	9,891.90	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA. - 90203	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	152,249.66	152,249.66	152,249.66	152,249.66	152,249.66	152,249.66	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance físico
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LOS HERODES EN EL POBLADO LAS CHICURAS - 117385.	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	96,531.72	96,227.27	96,227.27	96,227.27	96,227.27	96,227.27	96,227.27	100.00
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE MODULO DE AULAS EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ROSA MORADA, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 114973	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249,632.07	249,632.07	249,632.07	249,632.07	249,632.07	249,632.07	249,632.07	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD EL MEZQUITE - 142406	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y ROTULACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL VALLE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 143373	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BLANCA OFELIA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 144931	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	139,972.14	139,972.14	139,972.14	139,972.14	139,972.14	139,972.14	139,972.14	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 145775	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 145785	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	100.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIOY DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MANUEL FELIX EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO VALLE NUEVO - 146346	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355,662.18	355,662.18	355,662.18	355,662.18	355,662.18	355,662.18	355,662.18	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPORTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ROSARIO LOCALIDAD EL JOPO PONCE ASENTAMIENTO PONCE - 147215	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	657,174.56	657,174.56	657,174.56	657,174.56	657,174.56	657,174.56	657,174.56	100.00
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ROSARIO LOCALIDAD AGUA VERDE - 147536	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,178,473.18	3,178,473.18	3,178,473.18	3,178,473.18	3,178,473.18	3,178,473.18	3,178,473.18	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ASENTAMIENTO LAGUNA DE CANACHI - 152525	Cullacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	161,276.60	100.00

161 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAPO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA - 152931	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	75,698.05	75,698.05	75,698.05	75,698.05	75,698.05	75,698.05	100.00
REABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE FRANCISCO SOLÍS EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE COLONIA SANCHEZ CELIS - 154478	Huastlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	114,979.43	114,979.43	114,979.43	114,979.43	114,979.43	114,979.43	114,979.43	100.00
REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA BENITO JUAREZ LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 154705	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	83,305.06	7,797.63	7,797.63	7,797.63	7,797.63	7,797.63	7,797.63	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO SINDICATURA DE EL GUAYABO - 155095	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	483,040.88	494,586.84	494,586.84	494,586.84	494,586.84	494,586.84	494,586.84	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE COBAYME SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 155328	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	107,261.16	99,069.94	99,069.94	99,069.94	99,069.94	99,069.94	99,069.94	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE COBAYME SINDICATURA DE AHOME - 155412	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA EN LA SINDICATURA DE AHOME - 155499	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SINDICATURA DE AHOME - 159589	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MACAPUL SINDICATURA DE AHOME - 159612	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA VILLA DE AHOME SINDICATURA DE AHOME - 159737	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	76,469.12	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA DE AHOME - 160373	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	406,338.86	458,814.71	458,814.71	458,814.71	458,814.71	458,814.71	458,814.71	100.00

162 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 192753	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	153,572.44	153,572.44	153,572.44	153,572.44	153,572.44	153,572.44	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 192753	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ROSARIO LOCALIDAD PALOS BLANCOS - 167583	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	306,092.63	306,092.63	306,092.63	306,092.63	306,092.63	306,092.63	306,092.63	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN CHOACAHU DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 169996	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	228,191.61	228,191.61	228,191.61	228,191.61	228,191.61	228,191.61	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ORO PINTO GOROS UNO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 169241	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76,063.87	76,063.87	76,063.87	76,063.87	76,063.87	76,063.87	76,063.87	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN JOSE DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 169241	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LAS GRILLAS URGEN DERECHA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 170268	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,270.22	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES ESCOBARCA RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA DE GUASAVE SINALOA - 174771	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE JESUS ALFONSO AGUIRRE FELIX EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO BENITO JUAREZ EN GUASAVE SINALOA - 175614	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 182127	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	297,349.21	299,588.97	299,588.97	299,588.97	299,588.97	299,588.97	299,588.97	100.00
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 193581	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	977,323.24	977,323.24	977,323.24	977,323.24	977,323.24	977,323.24	977,323.24	100.00

163 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ADMINISTRATIVO EL FUERTE - 196800	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49,609.31	49,609.31	49,609.31	49,609.31	49,609.31	49,609.31	49,609.31	100.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 197121	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	433,544.46	403,776.27	403,776.27	403,776.27	403,776.27	403,776.27	403,776.27	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA BUROCRATA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 209557	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD PALOS BLANCOS AGENTAMIENTO PALOS BLANCOS - 215972	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30M3 EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PEÑAMOL, SALVADOR ALVARADO - 221696	Salvador Alvarado	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,295,599.24	1,292,316.24	1,292,316.24	1,292,316.24	1,292,316.24	1,292,316.24	1,292,316.24	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN SINDICATURA CENTRAL EN LOCALIDAD DE LOUISIANA - 225471	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN SINDICATURA EL GUAYABO EN LOCALIDAD TOSALBAMPO - 225471	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN SINDICATURA SAN MIGUEL EN LOCALIDAD GOROS 2 - 226868	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,943.61	14,584.74	14,584.74	14,584.74	14,584.74	14,584.74	14,584.74	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRÍA SINDICATURA CENTRAL - 220843	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	122,309.42	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SINALOA GUERRA YARETH ELIZALDE - 229156	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,560.18	6,677.38	6,677.38	6,677.38	6,677.38	6,677.38	6,677.38	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO SINDICATURA DE HIGÜERA DE ZARAGOZA - 242184	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	63,406.80	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LOS SUAREZ EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 245845	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	125,380.52	153,388.62	153,388.62	153,388.62	153,388.62	153,388.62	153,388.62	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO JULIANA RUBIO - 251212	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,043.92	6,067.32	6,067.32	6,067.32	6,067.32	6,067.32	6,067.32	100.00

164 DE 164

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GATO DE LARA ANA ALICIA SANCHEZ - 251430	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,900.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	8,300.03	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GATO DE LARA JULIAN JAVIER LOPEZ - 251718	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,520.03	6,640.03	6,640.03	6,640.03	6,640.03	6,640.03	6,640.03	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS INFAMIAS MONICA LUCERO SANCHEZ - 252478	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,292.33	6,366.13	6,366.13	6,366.13	6,366.13	6,366.13	6,366.13	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DANIEL BUL RUELAS EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 253332	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	43,635.91	47,693.21	47,693.21	47,693.21	47,693.21	47,693.21	47,693.21	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE GABRIELA LOPEZ SOTO EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA EN GUASAVE SINALOA - 253423	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOMA YEEN KARINA LOPEZ - 255312	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,245.03	8,715.03	8,715.03	8,715.03	8,715.03	8,715.03	8,715.03	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJUME SINDICATURA DE HUIJERA DE ZARAGOZA - 256697	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	125,375.12	153,994.80	153,994.80	153,994.80	153,994.80	153,994.80	153,994.80	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL NUEVO OSTIONAL PAULA SANTIAGO - 260314	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,948.14	8,358.14	8,358.14	8,358.14	8,358.14	8,358.14	8,358.14	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA LOS LAURELES EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 263568	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189,619.02	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAPOMONES ELSA MELINA CAMACHO - 264257	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,140.02	4,980.02	4,980.02	4,980.02	4,980.02	4,980.02	4,980.02	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ELOTA LOCALIDAD ALTA ROSA PIPILA II - 264537	Eloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,000.00	25,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OJA LOCALIDAD EL BOLLILLO - 264600	Eloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,000.00	50,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ELOTA LOCALIDAD POTRERILLO DEL NOROESTE ASENTAMIENTO POTRERILLO DEL NOROESTE - 265448	Eloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,000.00	100,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100.00
ADQUISICIÓN DE 2 RADIO BASE 250 MBPS RADIO PUNTO A MULTIPUNTO DE 250 MBPS MARCA RADWIN MODELO 58G5-9650	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	186,277.44	186,277.44	186,277.44	186,277.44	186,277.44	186,277.44	186,277.44	100.00

185 DE 184

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 74120	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15,507.75	15,507.75	15,507.75	15,507.75	15,507.75	15,507.75	15,507.75	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 74952	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55,567.77	55,567.77	55,567.77	55,567.77	55,567.77	55,567.77	55,567.77	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 75048	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	38,260.50	38,260.50	38,260.50	38,260.50	38,260.50	38,260.50	38,260.50	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 96559	Guanajuato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,972.22	22,972.22	22,972.22	22,972.22	22,972.22	22,972.22	22,972.22	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 86563	Guanajuato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	57,372.99	57,372.99	57,372.99	57,372.99	57,372.99	57,372.99	57,372.99	100.00
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 96570	Guanajuato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	100.00
Prog. Esc. Al Cam 2018 Fam Basco Obra 180723 Preses Miguel Castillo Cruz Loc. El Tepetapán, Mpio. El Fuerte, Rehabilitación General	Gobierno de la Entidad	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	815,355.35	815,355.35	815,355.35	815,355.35	815,355.35	815,355.35	815,355.35	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL A CAMPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA MUNICIPIO DE CONCORDIA S. 41231	Concordia	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	852,470.38	852,470.38	852,470.38	852,470.38	852,470.38	852,470.38	852,470.38	100.00
OBRA 190508 PRIM MARTIRES DE LA REVOLUCION REHABILITACION DE RED SECUNDARIA	Mazatlán	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,016,823.32	953,212.23	953,212.23	953,212.23	953,212.23	953,212.23	953,212.23	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200103 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS E PANEL 6 1048 53 EN TELESECUNDARIA NUM. 83 EN 5 DE MAYO SIN EJIDO OUIRA EN AHOMÉ, SINALOA	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,000,539.99	1,055,839.49	1,055,839.49	1,055,839.49	1,055,839.49	1,055,839.49	1,055,839.49	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONSTRUCCIÓN EN JAGOSTURA LOCALIDAD COLONIA INDEPENDENCIA CRIHITOS - 62382	Gobierno de la Entidad	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	984,132.14	984,132.14	984,132.14	984,132.14	984,132.14	984,132.14	100.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHOIX LOCALIDAD MACORIBO ASENTAMIENTO MACORIBO - 65419	Gobierno de la Entidad	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,343,312.49	1,277,989.34	1,277,989.34	1,277,989.34	1,277,989.34	1,277,989.34	1,277,989.34	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CALACALUTAN A SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 11112	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	295,717.78	690,439.92	690,439.92	690,439.92	690,439.92	690,439.92	690,439.92	100.00

106 DE 184

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020

REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)												
Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUGAMBILAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA - 13170	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	109,717.06	105,789.92	105,789.92	105,789.92	105,789.92	105,789.92	105,789.92	100.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA - 13820	Gusave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126,505.40	126,505.40	126,505.40	126,505.40	126,505.40	126,505.40	126,505.40	100.00
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUSAVE, SINALOA - 13833	Gusave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,638,919.93	10,758,020.54	10,758,020.54	10,758,020.54	10,758,020.54	10,758,020.54	10,758,020.54	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN AHOMÉ LOCALIDAD COBAYME - 22173	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250,675.55	250,221.50	250,221.50	250,221.50	250,221.50	250,221.50	250,221.50	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BADRAGUATO LOCALIDAD POTRERO DE LOS MEDINA ASENTAMIENTO Selección al nombre de Asentamiento - 24526	Badráguate	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	290,519.38	290,519.38	290,519.38	290,519.38	290,519.38	290,519.38	290,519.38	100.00
MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL TAITO PARA EL COMPLETAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUSAVE, ESTADO DE SINALOA - 29817	Gusave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	72,078.39	65,778.89	65,778.89	65,778.89	65,778.89	65,778.89	65,778.89	100.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN LA LOCALIDAD DE BUCHARÍ - 28349	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	301,146.34	301,146.34	301,146.34	301,146.34	301,146.34	301,146.34	301,146.34	100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MACAPULE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30283	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	49,994.32	100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE OCOPIRONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 30420	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	47,794.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIOGESTOR EN ASENTAMIENTO AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOMÉ EN MUNICIPIO AHOMÉ SINALOA - 32246	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66,047.80	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO ECOLÓGICO CON BIOGESTOR EN LOCALIDAD SAQUAZA DE SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN MUNICIPIO AHOMÉ SINALOA - 34490	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66,047.80	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	100.00

187 DE 184

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA BUROCRATA LOS MOCHIS AHOMÉ SINALOA - 48617	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA DIANA LAURA LOS MOCHIS AHOMÉ SINALOA - 49787	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	100.00
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASIENTAMIENTO PABLO DE VILLAVICENCIO - 52582	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	84,111.58	96,021.54	96,021.54	96,021.54	96,021.54	96,021.54	96,021.54	100.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CULIACÁN LOCALIDAD MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE 65667	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	202,290.00	202,290.00	202,290.00	202,290.00	202,290.00	202,290.00	202,290.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES - 65645	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	858,429.72	858,429.72	858,429.72	858,429.72	858,429.72	858,429.72	858,429.72	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD CULIACÁN ROSALES ASIENTAMIENTO AGUARUTO VIEJO - 65647	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE ASIENTAMIENTO MONTE VERDE DE VILLA - 65916	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS ARENITAS ASIENTAMIENTO LAS ARENITAS - 65918	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE ASIENTAMIENTO MONTE VERDE DE VILLA - 65916	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	491,295.26	556,252.24	556,252.24	556,252.24	556,252.24	556,252.24	556,252.24	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD LAS ARENITAS ASIENTAMIENTO LAS ARENITAS - 65918	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,635,824.95	4,548,928.00	4,548,928.00	4,548,928.00	4,548,928.00	4,548,928.00	4,548,928.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD PALOS BLANCOS ASIENTAMIENTO PALOS BLANCOS - 71526	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	198,354.60	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS IGAMATORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD LAGUNA DE CANACHI ASIENTAMIENTO LAGUNA DE CANACHI - 71555	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO MEZQUITILLO LA CURVA ASENTAMIENTO MEZQUITILLO LA CURVA - 71587	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO LOS BECOS DURANGUITO ASENTAMIENTO LOS BECOS DURANGUITO - 71587	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD ESTACIÓN OBISPO ASENTAMIENTO ESTACIÓN OBISPO - 71682	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 71693	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD ABUYA Y CEUTA SEGUNDA EJIDO ECHERRIA ASENTAMIENTO ABUYA Y CEUTA 2 - 71703	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION FISICA EN PRIM COMUNITARIA EN PRIM COMUNITARIA CABRIZO GRANDE SINALOABRA TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 83765	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350,707.97	349,351.05	349,351.05	349,351.05	349,351.05	349,351.05	349,351.05	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA ASENTAMIENTO CONSTANCIA - 80429	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167,783.61	167,783.61	167,783.61	167,783.61	167,783.61	167,783.61	167,783.61	100.00
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA DE DESCARGAS Y REGISTROS EN AGUILA AZTECA, SINALOABRA MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 92932	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,999,999.97	2,810,179.85	2,810,179.85	2,810,179.85	2,810,179.85	2,810,179.85	2,810,179.85	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL POCHOTAL ASENTAMIENTO POCHOTAL - 89287	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	94,819.20	94,819.20	94,819.20	94,819.20	94,819.20	94,819.20	94,819.20	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 93247	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CHARRY ASENTAMIENTO CHARRY - 93734	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	468,111.97	468,111.97	468,111.97	468,111.97	468,111.97	468,111.97	468,111.97	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN BLAS ASENTAMIENTO SAN BLAS CENTRO - 94097	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	175,955.27	174,985.53	174,985.53	174,985.53	174,985.53	174,985.53	174,985.53	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD MILLANNEY ESTACIÓN VEGA - 94300	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	101,307.58	100,689.52	100,689.52	100,689.52	100,689.52	100,689.52	100,689.52	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SUBILLOJA - 94299	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	74,647.69	74,192.28	74,192.28	74,192.28	74,192.28	74,192.28	74,192.28	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD TEHUACO ASENTAMIENTO - 94960	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	245,270.99	243,855.20	243,855.20	243,855.20	243,855.20	243,855.20	243,855.20	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LA MISION VIEJA - 94917	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	127,967.47	127,228.80	127,228.80	127,228.80	127,228.80	127,228.80	127,228.80	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS JAHUARA SEGUNDO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS JAHUARA SEGUNDO - 96072	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	842,227.87	837,589.60	837,589.60	837,589.60	837,589.60	837,589.60	837,589.60	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD ESTACIÓN HOTANCOS ESTACIÓN EL FUERTE - 96184	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	133,299.45	132,564.80	132,564.80	132,564.80	132,564.80	132,564.80	132,564.80	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 96197	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	148,504.32	148,097.75	148,097.75	148,097.75	148,097.75	148,097.75	148,097.75	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 96224	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,431.04	84,627.20	84,627.20	84,627.20	84,627.20	84,627.20	84,627.20	100.00
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SECTOR EL FUERTE LOCALIDAD MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA - 117293	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350,000.00	351,709.04	351,709.04	351,709.04	351,709.04	351,709.04	351,709.04	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES A LA LOCALIDAD DE OCURAGUE - 130940	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	275,643.31	275,312.19	275,312.19	275,312.19	275,312.19	275,312.19	275,312.19	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA A LA LOCALIDAD DE LOS MELONES MUNICIPIO DE SINALOA - 130953	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	367,799.30	367,082.20	367,082.20	367,082.20	367,082.20	367,082.20	367,082.20	100.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 140275	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,091.68	85,091.68	85,091.68	85,091.68	85,091.68	85,091.68	85,091.68	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SINALOA SECTOR SALIDA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 140204	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	83,863.23	83,863.23	83,863.23	83,863.23	83,863.23	83,863.23	83,863.23	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200184 REPOSICION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SEC. TEC. NUM. 90 EN COL. SANTA FE EN CULIACAN, SINALOA	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	274,909.26	274,909.26	274,909.26	274,909.26	274,909.26	274,909.26	274,909.26	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200269 CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. RENATO VEGA AMADOR UBICADA EN MAZATLÁN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200373 CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 81 UBICADA EN EL CASTILLO MAZATLÁN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
REM. FAM POT. MED. EUP. 2020 OBRA 200184 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL DE SERVICIO NUM. 107 EN CULIACAN SINALOA	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,406,498.86	1,406,498.86	1,406,498.86	1,406,498.86	1,406,498.86	1,406,498.86	1,406,498.86	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200148 CONSTRUCCION DE RED. SECUNDARIA EN PRIM. ABRAHAM HERRERA EN COL. SANTA FE EN CULIACAN, SINALOA	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	147,368.15	147,368.15	147,368.15	147,368.15	147,368.15	147,368.15	147,368.15	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200198 CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. J. GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR EN FOVSSSTE HUMAYA EN CULIACAN, SINALOA	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200184 CO. NSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIM. JUAN ESCUTIA EN COL. HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL ENTRE AV. DE LOS VENADOS ENTRE CALLES LAS GARZAS Y TOPO. COL. FRANCISCO ALARCÓN - 1104	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	308,425.88	308,425.88	308,425.88	308,425.88	308,425.88	308,425.88	308,425.88	100.00

171 DE 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 2 SANTARIOS CON BIODIGESTOR EN LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 1584	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	132,095.60	131,884.32	131,884.32	131,884.32	131,884.32	131,884.32	131,884.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LOCALIDAD CHIHUAHUITA - 3318	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	360,386.75	385,597.05	385,597.05	385,597.05	385,597.05	385,597.05	385,597.05	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 4247	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,330,120.97	1,300,046.95	1,300,046.95	1,300,046.95	1,300,046.95	1,300,046.95	1,300,046.95	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL TULE - 14633	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	232,770.69	232,770.69	232,770.69	232,770.69	232,770.69	232,770.69	100.00
REHABILITACIÓN DE LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD EL HUITUSI MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 19852	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,502,190.26	2,502,190.26	2,502,190.26	2,502,190.26	2,502,190.26	2,502,190.26	2,502,190.26	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD EL HECHO - 22369	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,270.22	97,973.55	97,973.55	97,973.55	97,973.55	97,973.55	97,973.55	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO LOCALIDAD EL CARRIZO - 22431	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	48,986.78	48,986.78	48,986.78	48,986.78	48,986.78	48,986.78	100.00
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL VARRAL MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 26539	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	123,831.79	123,831.79	123,831.79	123,831.79	123,831.79	123,831.79	123,831.79	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD CAMAYECA - 27518	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,931.50	49,931.50	49,931.50	49,931.50	49,931.50	49,931.50	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UN SANTARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN EJIDO LAS GRILLAS MARGEN IZQUIERDA DE SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO AHOME SINALOA - 32658	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66,047.80	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN EJIDO FLOR AZUL DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN MUNICIPIO ANHOMÉ SINALOA - 35124	Anhomé	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66,047.80	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	65,942.16	100.00
PAVIMENTO CON CONCRETO PARA LA VÍA DE CONSTRUCCIÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICTOR CABANILLAS - 36121	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,343,655.87	7,343,655.87	7,343,655.87	7,343,655.87	7,343,655.87	7,343,655.87	7,343,655.87	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO CARDENAS CAMPO ESPERANZA ASENTAMIENTO LAZARO GARDENAS - 37303	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO CARDENAS CAMPO ESPERANZA ASENTAMIENTO LAZARO GARDENAS - 37303	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	100.00
REHABILITACIÓN DE 4 MURO FIRME CON ENJARE DE 170 84 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EL GUAYABO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO ANHOMÉ SINALOA - 40053	Anhomé	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,857.36	45,481.47	45,481.47	45,481.47	45,481.47	45,481.47	45,481.47	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN EJIDO FLOR AZUL SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO ANHOMÉ ESTADO SINALOA - 48153	Anhomé	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178,768.60	170,124.99	170,124.99	170,124.99	170,124.99	170,124.99	170,124.99	100.00
REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO MATERIAL DE DESECHO 2 EN ANHOMÉ LOCALIDAD LA FORTUNA - 50227	Anhomé	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO MATERIAL DE DESECHO 2 EN ANHOMÉ LOCALIDAD LA DESPENSA - 50370	Anhomé	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70538	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31,094.51	31,094.51	31,094.51	31,094.51	31,094.51	31,094.51	31,094.51	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70550	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	47,284.38	47,284.38	47,284.38	47,284.38	47,284.38	47,284.38	47,284.38	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70555	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	56,676.66	56,676.66	56,676.66	56,676.66	56,676.66	56,676.66	56,676.66	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD CAMPO LA ARROCHERA - 70850	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	36,451.60	32,445.87	32,445.87	32,445.87	32,445.87	32,445.87	32,445.87	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA SINDICATURA IQUIERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO - 70963	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,225.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 71174	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,125.20	37,125.20	37,125.20	37,125.20	37,125.20	37,125.20	37,125.20	100.00
EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCOMITO ESTADO DE SINALOA - 71645	Mocomito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,487,412.03	1,487,412.03	1,487,412.03	1,487,412.03	1,487,412.03	1,487,412.03	1,487,412.03	100.00
REHABILITACIÓN DE 2 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPALME BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LÁMINA DE CARTÓN METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESGASTE EN LA OPORTUNIDAD DE DESGASTE EN LA INDEPENDENCIA SINGICATURA DE AHOME - 86592	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,938.68	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE CARRIZO, LOCALIDAD EL HECHO - 99638	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	547,696.87	538,861.61	538,861.61	538,861.61	538,861.61	538,861.61	538,861.61	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ALEJANDRO PERA EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 51975	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	228,374.49	228,374.49	228,374.49	228,374.49	228,374.49	228,374.49	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EL FRACC NUEVA REVOLUCION EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92720	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	152,249.66	152,249.66	152,249.66	152,249.66	152,249.66	152,249.66	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL SECTOR CANAL LATERAL 18 EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92771	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	100.00
523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 101294	Gustave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,188.00	85,188.00	85,188.00	85,188.00	85,188.00	85,188.00	85,188.00	100.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS NAUTICOS, LANDSTRES Y FLUVIALES - 101337	Gustave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,426.00	11,426.00	11,426.00	11,426.00	11,426.00	11,426.00	11,426.00	100.00

134 DE 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, MARÍTIMOS, AGUÍFEROS Y FLUVIALES - 102311	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAES 107 DE LA LOCALIDAD DE SAN BENITO DE ENCARNACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA - 110626	Nocito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	776,408.33	776,408.33	776,408.33	776,408.33	776,408.33	776,408.33	776,408.33	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COBAES 083 DE LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE LEYVA ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA - 114359	Nocito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	444,783.88	444,783.88	444,783.88	444,783.88	444,783.88	444,783.88	444,783.88	100.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO VALLE NUEVO - 124213	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441,148.00	441,148.00	441,148.00	441,148.00	441,148.00	441,148.00	441,148.00	100.00
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ROSARIO LOCALIDAD POTRERILLOS ASENTAMIENTO POTRERILLOS - 124875	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	360,010.15	360,010.15	360,010.15	360,010.15	360,010.15	360,010.15	360,010.15	100.00
EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL FUERTE ASENTAMIENTO EL FUERTE - 142852	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	100.00
EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN EL FUERTE LOCALIDAD CHAYAN ASENTAMIENTO CHAYAN - 142887	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA OBRA ELECTROMECANICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS FUERTES MUNICIPIO DE SINALOA - 144939	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	959,395.91	959,395.91	959,395.91	959,395.91	959,395.91	959,395.91	959,395.91	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PORFIRIO ARIENDON EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE FELIX EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 144939	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	487,445.23	487,445.23	487,445.23	487,445.23	487,445.23	487,445.23	487,445.23	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR GABRIELA HEREDIA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 144949	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	265,552.03	265,552.03	265,552.03	265,552.03	265,552.03	265,552.03	265,552.03	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN COBAES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 146756	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	488,360.33	488,360.33	488,360.33	488,360.33	488,360.33	488,360.33	488,360.33	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO MEZQUITILLO LA CURVA ASIENTAMIENTO MEZQUITILLO LA CURVA - 150885	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	241,914.90	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO DOS ASIENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD DOS - 151387	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
REABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CALLE FRANCISCO SOLÍS ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE HIDALGO COLONIA SANCHEZ CELIS 154298	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	262,027.57	262,027.57	262,027.57	262,027.57	262,027.57	262,027.57	262,027.57	100.00
REHABILITACIÓN DE 6 TECHO EN LA LOCALIDAD DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA DESPENSA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 154650	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	44,462.96	62,381.05	62,381.05	62,381.05	62,381.05	62,381.05	62,381.05	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA SINDICATURA DE AGUILA AZTECA 155025	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,507.44	70,622.75	70,622.75	70,622.75	70,622.75	70,622.75	70,622.75	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LOS BARRIOS DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 155025	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	462,762.44	501,832.35	501,832.35	501,832.35	501,832.35	501,832.35	501,832.35	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA DESPENSA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 155360	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	247,720.15	330,233.13	330,233.13	330,233.13	330,233.13	330,233.13	330,233.13	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN EL EJIDO 18 DE MARZO EN LA SINDICATURA DE AHOME - 155598	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	40,577.55	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE EN LA SINDICATURA CENTRAL - 155624	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178,768.60	202,887.78	202,887.78	202,887.78	202,887.78	202,887.78	202,887.78	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE SINDICATURA CENTRAL - 155624	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48,992.71	47,855.30	47,855.30	47,855.30	47,855.30	47,855.30	47,855.30	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA COLONIA 28 DE JUNIO EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 155926	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,225.80	18,815.29	18,815.29	18,815.29	18,815.29	18,815.29	18,815.29	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPALME BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTÓN METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO. 2 EN AHONHE LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, ASENTAMIENTO CAMPO GASTELUM. - 159436	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.33	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO SINDICATURA DE AHONHE. - 160345	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	152,938.23	152,938.23	152,938.23	152,938.23	152,938.23	152,938.23	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHIHUA DE LA SINDICATURA DE LA CENTRAL. - 166870	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	153,572.44	153,572.44	153,572.44	153,572.44	153,572.44	153,572.44	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BOGOS MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHONHE ESTADO DE SINALOA. - 169253	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	443,585.94	456,383.22	456,383.22	456,383.22	456,383.22	456,383.22	456,383.22	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN COLONIA AHONHE INDEPENDENCIA DE VILLA DE AHONHE DE LA SINDICATURA AHONHE MUNICIPIO AHONHE ESTADO DE SINALOA. - 170208	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN COHUIRAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO AHONHE ESTADO DE SINALOA. - 171644	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN EJIDO LA BAJADA DE SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHONHE ESTADO DE SINALOA. - 172128	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	49,277.42	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. - 172533	Ahonhe	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	152,635.74	152,635.74	152,635.74	152,635.74	152,635.74	152,635.74	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 174013	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,093,068.00	1,093,068.00	1,093,068.00	1,093,068.00	1,093,068.00	1,093,068.00	1,093,068.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE EDELMIRA VERUGO AYALA EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO EN LA CIUDAD DE GUASAVE SINALOA. - 176814	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE BLANCA LIDIA MIRANDA LEÓN EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVE EN GUASAVE SINALOA - 178791	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	95,962.97	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE BLANCA LIDIA MIRANDA LEÓN EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE GUASAVE SINALOA - 181329	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	100.00
CONSTRUCCIÓN DE MEZANINE DE ESTRUCTURA METALICA Y LOSACERO PARA EL MUSEO DE LOS TIGRES DEL NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 184578	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	747,149.93	747,149.93	747,149.93	747,149.93	747,149.93	747,149.93	747,149.93	100.00
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CULIACÁN LOCALIDAD EL LIMÓN DE LOS RAMOS ASIENTAMIENTO EL LIMÓN DE LOS RAMOS - 196517	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,261,523.85	3,261,523.85	3,261,523.85	3,261,523.85	3,261,523.85	3,261,523.85	3,261,523.85	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAJON EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 203699	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,252,149.76	1,252,149.76	1,252,149.76	1,252,149.76	1,252,149.76	1,252,149.76	1,252,149.76	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUGICA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 203697	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	951,322.80	951,322.80	951,322.80	951,322.80	951,322.80	951,322.80	951,322.80	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE SAN IGNACIO LOCALIDAD PAXTLA DE ABALO - 204628	San Ignacio	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	891,329.25	891,329.25	891,329.25	891,329.25	891,329.25	891,329.25	891,329.25	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTRAPA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN GUASAVE SINALOA - 205553	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
PANMENTACIÓN DE CALLE EJDO CHAMAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA Y EJDO TEACAPAN COL. SINALOA - 211563	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,556,560.29	1,556,560.29	1,556,560.29	1,556,560.29	1,556,560.29	1,556,560.29	1,556,560.29	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SINDICATURA CENTRAL - 213390	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154,483.30	154,483.30	154,483.30	154,483.30	154,483.30	154,483.30	154,483.30	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD EL TEPUICHE ASIENTAMIENTO TEPUICHE - 215695	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	645,106.40	645,106.40	645,106.40	645,106.40	645,106.40	645,106.40	645,106.40	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE UNA TONA DOMICILIARIA EN SINDICATURA DE AHOME EN LOCALIDAD DE LA FLORIADA. 219494	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TONA DOMICILIARIA EN SINDICATURA DE AHOME EN LOCALIDAD DE MAYOCOBÁ. 219617	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TONA DOMICILIARIA EN SINDICATURA DE AHOME EN LOCALIDAD DE BACHOMBAMPO. 223850	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TONAS DOMICILIARIAS EN SINDICATURA EL GUAYABO. 223868	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,943.61	14,584.74	14,584.74	14,584.74	14,584.74	14,584.74	14,584.74	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TONA DOMICILIARIA EN SINDICATURA EL GUAYABO EN LOCALIDAD GUAYABO. 223855	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TONA DOMICILIARIA EN SINDICATURA HIGÜERA DE ZARAGOZA EN LOCALIDAD BOLSA DE TOSALBAMPO DOS. 225876	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA TONA DOMICILIARIA EN SINDICATURA SAN MIGUEL EN LOCALIDAD PORVENIR VALLEJO. 225829	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,971.80	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	7,292.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LOS MACHIS SINDICATURA CENTRAL. 228329	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	77,241.65	77,241.65	77,241.65	77,241.65	77,241.65	77,241.65	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ANGOSTURA JULIETA CASTRO DOMÍNGUEZ. 235431	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,505.73	5,419.93	5,419.93	5,419.93	5,419.93	5,419.93	5,419.93	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGUSTINA RAMÍREZ GRACIELA HERNÁNDEZ. 235795	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,433.78	6,536.28	6,536.28	6,536.28	6,536.28	6,536.28	6,536.28	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VADO VENCILLAR EN LA LOCALIDAD DE BACHURBITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. 236154	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	117,032.74	117,032.74	117,032.74	117,032.74	117,032.74	117,032.74	117,032.74	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCIANO BERTHA OLIVA SILVAS. 260535	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,843.82	5,826.62	5,826.62	5,826.62	5,826.62	5,826.62	5,826.62	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAGUASA SINDICATURA DE HIGÜERA DE ZARAGOZA. 267904	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,130.04	9,130.04	9,130.04	9,130.04	9,130.04	9,130.04	9,130.04	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ELOTA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO. 264317	Eyota	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48,055.51	77,673.53	77,673.53	77,673.53	77,673.53	77,673.53	77,673.53	100.00
					125,000.00	125,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00

179 DE 184

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL OTO LOCALIDAD EL ESPINAL ASCENTAMIENTO EL ESPINAL -	Eloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,000.00	50,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE JOSE ZAVALA SAMANIEGO EN RUIZ CORTINEZ DE GUASAVE SINALOA - 265920	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE ROSA ELVIRA MONTES VALENZUELA EN RUIZ CORTINEZ DE GUASAVE SINALOA - 265911	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	95,645.62	100.00
ADQUISICION DE 2 RADIO PUNTO A PUNTO ARQUITECTURA ODU UNIDAD PARA EXTERIORES CON ANTENA EMBEDED Y CONEXIONES PARA ANTENA EXTERNA 100 ESCALABLES CON LICENCIAS A 250 MBPS	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	61,554.24	61,554.24	61,554.24	61,554.24	61,554.24	61,554.24	61,554.24	100.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 73963	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,795.20	7,795.20	7,795.20	7,795.20	7,795.20	7,795.20	7,795.20	100.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 74078	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	193,504.52	193,504.52	193,504.52	193,504.52	193,504.52	193,504.52	193,504.52	100.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 74797	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,212,048.32	1,212,048.32	1,212,048.32	1,212,048.32	1,212,048.32	1,212,048.32	1,212,048.32	100.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 74837	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,766.71	18,766.71	18,766.71	18,766.71	18,766.71	18,766.71	18,766.71	100.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 75094	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,563.98	17,563.98	17,563.98	17,563.98	17,563.98	17,563.98	17,563.98	100.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 75158	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,332.92	11,332.92	11,332.92	11,332.92	11,332.92	11,332.92	11,332.92	100.00
Prog. Escuelas Al Cen 2016 Fam Blanco Ora 1630 Prens Niños Ruiz Cortines Loc Tamazula Alto Meso C. (Rehabilitación General) De Aulas, Otra Exterior	Gobierno de la Entidad	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,300,000.00	921,120.40	921,120.40	921,120.40	921,120.40	921,120.40	921,120.40	100.00
Prog. Escuelas Al Cen 2018 Fam Blanco Ora 160097 Prens Adolfo Ruiz Cortines Loc Tamazula Alto Meso C. (Rehabilitación General) De Aulas, Otra Exterior	Gobierno de la Entidad	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	750,000.00	721,153.85	721,153.85	721,153.85	721,153.85	721,153.85	721,153.85	100.00
OBRA 180851 PREES SOR JUANA ALVAREZ PROG ESCUELAS AL CEN 2018 REHABILITACION GENERAL CONSTRUCCION AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR	Culiacán	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,650,000.00	1,447,444.53	1,447,444.53	1,447,444.53	1,447,444.53	1,447,444.53	1,447,444.53	100.00

186 DE 184

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 18737	Concordia	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	421,493.66	421,493.66	505,064.64	505,064.64	505,064.64	505,064.64	505,064.64	100.00
OBRA 190137 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL EVORA. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL BARRA REJA PERIMETRAL CERCA PERIMETRAL DE MALLA CILÓNICA Y ESTACIONAMIENTO	Angostura	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	10,000,000.00	9,615,384.62	9,615,384.62	9,615,384.62	9,615,384.62	9,615,384.62	9,615,384.62	100.00
OBRA 190138 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA EN EDIFICIOS N1, N3, N4 Y N2	Cullacán	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	7,875,840.00	7,572,923.08	7,572,923.08	7,572,923.08	7,572,923.08	7,572,923.08	7,572,923.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN. - 139233	Concordia	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	213,663.90	213,663.90	213,663.90	213,663.90	213,663.90	213,663.90	213,663.90	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN EN MAZATLÁN SINALOA	Mazatlán	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	430,000.00	419,776.84	419,776.84	419,776.84	419,776.84	419,776.84	419,776.84	100.00
PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	Gobierno de la Entidad	2020	12-Salud	S251-Programa de Salud y Bienestar Comunitario	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LOCALIDAD LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL - 58790	Gobierno de la Entidad	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	1,336,668.21	1,329,131.92	1,329,131.92	1,329,131.92	1,329,131.92	1,329,131.92	1,329,131.92	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLA DEL DIABLO EN LA LOCALIDAD DE TEPANITLA DE OCOYONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 3452	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	550,936.18	550,936.18	550,936.18	550,936.18	550,936.18	550,936.18	550,936.18	100.00
REHABILITACIÓN DE UNA ACCIÓN MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BOLSA DE TOSCAVADO EN LA COMUNIDAD DE LA MUJERERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO ANHUE SINALOA - 14834	Anhué	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLA DEL DIABLO EN LA LOCALIDAD DE LA MUJERERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE SINALOA - 15468	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	318,218.57	318,218.56	318,218.56	318,218.56	318,218.56	318,218.56	318,218.56	100.00

131 DE 134

CUARTO TRIMESTRE 2020

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRAO EN BARRIO LOCALIDAD OTATILLOS ASIENTAMIENTO OTATILLOS - 31550	Badajazito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	796,536.12	796,536.12	796,536.12	796,536.12	796,536.12	796,536.12	796,536.12	100.00
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FUERTE LOCALIDAD TEHUACO ASIENTAMIENTO TEHUACO - 40598	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,447,028.33	6,447,028.33	6,447,028.33	6,447,028.33	6,447,028.33	6,447,028.33	6,447,028.33	100.00
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBUI PALMA LAMINA DE O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD LOS ALGODONES ASIENTAMIENTO LOS ALGODONES - 50449	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE SIETE CASAS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAPIBATO MUNICIPIO DE MOCTORITO ESTADO DE SINALOA - 52197	Mocorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	619,950.00	611,954.05	611,954.05	611,954.05	611,954.05	611,954.05	611,954.05	100.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL ROSARIO ASIENTAMIENTO PANTEÓN - 53451	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	272,885.31	266,509.50	266,509.50	266,509.50	266,509.50	266,509.50	266,509.50	100.00
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBUI PALMA LAMINA DE CARTÓN METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN BARRIO LOS CONCHOS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAPO - 54023	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASIENTAMIENTO EL ROSARIO CENTRO - 54311	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88,901.89	87,292.74	87,292.74	87,292.74	87,292.74	87,292.74	87,292.74	100.00
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBUI PALMA LAMINA DE CARTÓN METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD EL PELUCHIN - 54334	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	107,261.16	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASIENTAMIENTO PABLO DE VILLAVICENCIO - 5553	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	655,442.70	694,472.65	694,472.65	694,472.65	694,472.65	694,472.65	694,472.65	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS LOCALIDAD EL SALADO EL ESPINAL - 85101	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,329.00	100,329.00	100,329.00	100,329.00	100,329.00	100,329.00	100,329.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD EL SALADO - 85911	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	381,524.32	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD JESUS MARIA ASENTAMIENTO JESUS MARIA - 67125	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	806,383.00	806,383.00	806,383.00	806,383.00	806,383.00	806,383.00	806,383.00	100.00
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSARIO LOCALIDAD EL SALADO - 85101	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	268,332.58	268,332.58	268,332.58	268,332.58	268,332.58	268,332.58	268,332.58	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 71157	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD MIGUEL VALDEZ QUINTERO EL CORAZÓN ASENTAMIENTO MIGUEL VALDEZ QUINTERO EL CORAZÓN - 71594	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	286,143.24	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD TABALA ASENTAMIENTO TABALA - 71100	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	190,762.16	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD CONSTANCIA ASENTAMIENTO CONSTANCIA - 91655	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,311.64	84,791.17	84,791.17	84,791.17	84,791.17	84,791.17	84,791.17	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA CONRADO ESPINOZA DE LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92527	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	304,499.31	304,499.31	304,499.31	304,499.31	304,499.31	304,499.31	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD EJIDO TOSALBAUMPO - 92509	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	160,168.42	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SIBIAHUI ASENTAMIENTO SIBIAHUI - 94276	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	117,303.52	116,587.86	116,587.86	116,587.86	116,587.86	116,587.86	116,587.86	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD EL REPARITO - 95331	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	47,987.80	47,723.33	47,723.33	47,723.33	47,723.33	47,723.33	47,723.33	100.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD SAN LAZARO ASENTAMIENTO SAN LAZARO - 95321	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	63,983.74	63,593.38	63,593.38	63,593.38	63,593.38	63,593.38	63,593.38	100.00

184 DE 184

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2020

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FUERTE LOCALIDAD LOS HORNILLOS - 96211	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	164,854.40		164,380.35	164,380.35	164,380.35	164,380.35	164,380.35	100.00
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ROSARIO (CHAYO RESTAURANTE) DE LA COMUNICADORA DE PERICOES MUNICIPIO DE MOCTORITO, ESTADO DE SINALOA - 105657	Moctorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,606,033.83		1,493,719.39	1,493,719.39	1,493,719.39	1,493,719.39	1,493,719.39	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD LA COPIADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 115444	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	531,545.83		530,637.10	530,637.10	530,637.10	530,637.10	530,637.10	100.00
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA AVIACION SECTOR DE BOMBIEROS MUNICIPIO DE MOCTORITO, ESTADO DE SINALOA - 116096	Moctorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	230,000.00		492,314.13	492,314.13	492,314.13	492,314.13	492,314.13	100.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD EL JOJO CEFERINO MUNICIPIO DE MOCTORITO, ESTADO DE SINALOA - 122269	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,192,753.29		2,192,753.29	2,192,753.29	2,192,753.29	2,192,753.29	2,192,753.29	100.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SINALOA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 122276	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,443,742.07		1,443,742.07	1,443,742.07	1,443,742.07	1,443,742.07	1,443,742.07	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SINALOA LOCALIDAD LA TUNA - 128738	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,461,524.47		1,461,524.47	1,461,524.47	1,461,524.47	1,461,524.47	1,461,524.47	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD LOS MELONES A EL REALITO MUNICIPIO DE SINALOA - 131000	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	43,555.23		43,555.23	43,555.23	43,555.23	43,555.23	43,555.23	100.00
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SINALOA LOCALIDAD CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 131030	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	406,068.94		406,068.94	406,068.94	406,068.94	406,068.94	406,068.94	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 138885	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	108,037.40		108,037.40	108,037.40	108,037.40	108,037.40	108,037.40	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 2020287, CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN EL MUNICIPIO DE MOCTORITO UBICADA EN MAZATLÁN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69		56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
FAM BASICO 2020 OBRA 200271 CO INSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM 5. UBICADA EN MAZATLAN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	56,694.69	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200274 RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA TECNICA NUM 53 UBICADA EN MAZATLAN SINALOA	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	100.00
REM FAM POT MED SUP 2018 OBRA 190397 MOBILIARIO Y EQUIPO EN CENTRO DE CAPACITACION EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM 43 EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA	Ahome	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	171,734.52	171,734.52	171,734.52	171,734.52	171,734.52	171,734.52	171,734.52	100.00
REM FAM POT BASICO 2019 OBRA 190593 REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA PROFRA EN EL MUNICIPIO DE CUICUILCAN SINALOA	Cuicuilán	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	100.00
REM FAM POT BASICO 2019 OBRA 190608 REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR CHANDI EN EL MUNICIPIO DE CUICUILCAN SINALOA	Mazatlán	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	102,614.49	102,614.49	102,614.49	102,614.49	102,614.49	102,614.49	102,614.49	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200140 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICIA EN PRIMARIA EMANIPACION, CULICAN, SINALOA	Cuicuilán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	667,357.25	667,357.25	667,357.25	667,357.25	667,357.25	667,357.25	667,357.25	100.00
FAM BASICO 2020 OBRA 200210 REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM 80 EN CULICAN SINALOA	Cuicuilán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	46,613.03	100.00
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA DE AHOME LOCALIDAD EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA - 2838	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	100.00
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN SINDICATURA CENTRAL LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE NUEVO - 7590	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	234,727.23	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 13780	Sinaloa	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	635,473.49	635,473.49	635,473.49	635,473.49	635,473.49	635,473.49	635,473.49	100.00
CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN PABLO - 14715	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	155,180.45	155,180.45	155,180.45	155,180.45	155,180.45	155,180.45	155,180.45	100.00
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 16441	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	466,041.16	466,041.16	466,041.16	466,041.16	466,041.16	466,041.16	466,041.16	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. EMILIANO GARCÍA Y BLVD. PEDRO R. ZAVALA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUÍZ CORTINES MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 20108	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	370,228.95	370,228.95	370,228.95	370,228.95	370,228.95	370,228.95	370,228.95	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA TOPOLÓRAMPO LOCALIDAD: EJIDO ROSENDO G. CASTRO - 20343	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156,484.82	152,598.42	152,598.42	152,598.42	152,598.42	152,598.42	152,598.42	100.00
MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 26511	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	92,011.98	92,011.98	92,011.98	92,011.98	92,011.98	92,011.98	92,011.98	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA EL PERSONAL DE LA SINDICATURA TOPOLÓRAMPO LOCALIDAD: CAMPO GUADALUPE ESTRADA - 28884	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	49,570.02	49,570.02	49,570.02	49,570.02	49,570.02	49,570.02	100.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE/2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NUMERO DOS MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 31321	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,856,998.99	3,856,998.99	3,856,998.99	3,856,998.99	3,856,998.99	3,856,998.99	3,856,998.99	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE BENTITO JUAREZ EN LOS POCOS AHOME SINALOA. - 38986	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	51,140.25	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) LOCALIDAD: TABOLOJICA - 39244	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,507.44	70,655.28	70,655.28	70,655.28	70,655.28	70,655.28	70,655.28	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN - 2 EN AHOME LOCALIDAD: GUSTAVO DIAZ ORDOZ EL CARRIZO - 39444	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143,014.88	154,419.37	154,419.37	154,419.37	154,419.37	154,419.37	154,419.37	100.00
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME CON ENJARE DE 42 71 M2 EN INTERIOR DE CUARTO EN EJIDO CUERTAS SINDICATURA CONTINENTAL MUNICIPIO AHOME SINALOA. - 39663	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DEL AGUJITO SINDICATURA: 2DA DE ZARAGOZA - 46465	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	321,783.48	297,209.79	297,209.79	297,209.79	297,209.79	297,209.79	297,209.79	100.00

187 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARRIO (PALMA, LAMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ - 46591	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTILLO - 46598	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250,276.04	238,174.98	238,174.98	238,174.98	238,174.98	238,174.98	238,174.98	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 46456	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	107,261.16	153,420.75	153,420.75	153,420.75	153,420.75	153,420.75	153,420.75	100.00
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 75 RVA EN LA TELECOMUNICACIÓN NO 242-8 EN EL CARRIZO SINDICATURA TRENTA Y OCHO EN GUASAVE SINALOA - 50878	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	452,920.90	452,920.90	452,920.90	452,920.90	452,920.90	452,920.90	452,920.90	100.00
MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 50794	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	513,949.59	513,949.59	513,949.59	513,949.59	513,949.59	513,949.59	513,949.59	100.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ EN EL EJIDO LAS CULEBRAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 50811	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	675,809.96	675,809.96	675,809.96	675,809.96	675,809.96	675,809.96	675,809.96	100.00
AMPLIFICACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ROSARIO LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA - 51728	Rosario	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,531,491.67	1,531,491.67	1,531,491.67	1,531,491.67	1,531,491.67	1,531,491.67	1,531,491.67	100.00
REHABILITACIÓN DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARRIO (PALMA, LAMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ASIENTAMIENTO SAN PABLO EN EL CARRIZO SINDICATURA ZARAGOZA MUNICIPIO AHOME ESTADO SINALOA - 53962	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,928.68	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE TIPO MADERA, CARBÓN, PALMA, LAMINA DE CARTÓN METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD GORDOS NUMERO DOS SINDICATURA DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA - 54162	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,464.34	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	11,370.37	100.00
REHABILITACIÓN DE 2 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE TIPO MADERA, CARBÓN, PALMA, LAMINA DE CARTÓN METÁLICO O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AHOME LOCALIDAD FLOR AZUL - 54267	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,507.44	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	22,740.74	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70552	Culacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	41,701.55	41,701.55	41,701.55	41,701.55	41,701.55	41,701.55	41,701.55	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 71144	Culacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	38,872.75	38,872.75	38,872.75	38,872.75	38,872.75	38,872.75	38,872.75	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 71157	Culacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,207.32	22,207.32	22,207.32	22,207.32	22,207.32	22,207.32	22,207.32	100.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 71162	Culacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,704.20	20,704.20	20,704.20	20,704.20	20,704.20	20,704.20	20,704.20	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO - 87746	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	391,112.05	383,860.10	383,860.10	383,860.10	383,860.10	383,860.10	383,860.10	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS EN LOS LOS MOCHIS AHOME SINALOA - 92962	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,727.23	228,374.49	228,374.49	228,374.49	228,374.49	228,374.49	228,374.49	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO LOCALIDAD HUATABAMBITO - 93668	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	782,424.10	772,853.50	772,853.50	772,853.50	772,853.50	772,853.50	772,853.50	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MOCTORITO ESTADO DE SINALOA - 119282	Moctorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	873,341.28	873,341.28	873,341.28	873,341.28	873,341.28	873,341.28	873,341.28	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Póliza
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN ANDADOR FERNANDO VALADEZ ENTRE CALLE LIC MARCO ANTONIO BORDA EN EL CARRIZO Y JABALES - 136229	Mazatlán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	629,242.60	629,242.60	629,242.60	629,242.60	629,242.60	629,242.60	629,242.60	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FUERTE LOCALIDAD LAS BATOCHES DE LOS BATOCHES ASENTAMIENTOS DE LOS BATOCHES - 142930	El Fuerte	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	100.00
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y ROTULACIÓN DE LOGOS EN LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCTORITO, ESTADO DE SINALOA - 142936	Moctorito	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	32,696.10	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LOS MOCHIS AHOHE SINALOA - 146108	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	76,124.83	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN EL POBLADO NUM 6 DE LA SINDICATURA EL CARRIZO - 149544	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249,176.84	154,419.36	154,419.36	154,419.36	154,419.36	154,419.36	154,419.36	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL POBLADO NUM 7 SINDICATURA EL CARRIZO - 149562	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	71,209.68	77,209.68	77,209.68	77,209.68	77,209.68	77,209.68	77,209.68	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL EN LA SINDICATURA DE EL CARRIZO - 149530	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143,014.88	136,099.99	136,099.99	136,099.99	136,099.99	136,099.99	136,099.99	100.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CULIACÁN LOCALIDAD GUILA - 150982	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	95,381.08	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CULIACÁN LOCALIDAD BALITA - 152571	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	80,638.30	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN TOPOLOMAMPO MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 153653	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,534,494.70	1,513,960.96	1,513,960.96	1,513,960.96	1,513,960.96	1,513,960.96	1,513,960.96	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Págo
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL JITZAMURI EN POSTE 97 CERCA DE TIMACO - 154651	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	33,023.31	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PAREDES SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO - 154621	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	294,594.71	297,420.14	297,420.14	297,420.14	297,420.14	297,420.14	297,420.14	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA SINDICATURA DE AHOME - 155462	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90,009.71	105,934.09	105,934.09	105,934.09	105,934.09	105,934.09	105,934.09	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SINDICATURA CENTRAL - 155677	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	286,029.76	324,620.45	324,620.45	324,620.45	324,620.45	324,620.45	324,620.45	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO, BAMBU PALMA LAMINA DE CARTÓN METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE LOS ANGELES EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 155963	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	16,815.30	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	34,111.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA - 156196	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	296,046.63	299,789.46	299,789.46	299,789.46	299,789.46	299,789.46	299,789.46	100.00
REHABILITACIÓN DE 3 MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO, BAMBU PALMA LAMINA DE CARTÓN METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO - 2 EN AHOME LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO - 159125	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,393.00	34,111.10	34,111.10	34,111.10	34,111.10	34,111.10	34,111.10	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECTIVO EN LA SINDICATURA DE AHOME - 160290	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234,717.23	229,407.35	229,407.35	229,407.35	229,407.35	229,407.35	229,407.35	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COMPLETAS SINDICATURA DE LA CENTRAL - 167058	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,242.41	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	76,786.22	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL - 167208	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	349,683.05	383,931.10	383,931.10	383,931.10	383,931.10	383,931.10	383,931.10	100.00

191 08 154

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO PARA EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, SINALOA - 170421	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35,753.72	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	35,311.38	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE ROSARIO ESPINOZA URAS EN LA LOCALIDAD DE LEYVA SOLANO DE GUASAVE SINALOA - 174853	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	95,151.11	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE JOEL OMAR CABRERA FELIX EN LA LOCALIDAD EL BURRÓN EN GUASAVE SINALOA - 178040	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE SANDRA ELIZABETH CASTRO CHAVEZ EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE GUASAVE SINALOA - 178221	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	95,245.35	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A NOMBRE DE BLANCA OLIVA BURCIAGA ARMENTA EN LA COLONIA LA PIEDRERA EN GUASAVE SINALOA - 181454	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	95,223.77	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTILLO - 192562	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,135.11	48,214.88	48,214.88	48,214.88	48,214.88	48,214.88	48,214.88	100.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE SABAJO SECTOR RIGOBERTO GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SINALOA - 197348	Mocortio	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	479,698.70	479,698.70	479,698.70	479,698.70	479,698.70	479,698.70	479,698.70	
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BAGOJO DEL RIO BOMBAS AGUILA SINDICATURA DE AHOME - 204027	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100,270.22	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	98,554.84	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AHOME SINDICATURA DE AHOME - 222827	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78,151.24	78,151.24	78,151.24	78,151.24	78,151.24	78,151.24	78,151.24	100.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 5 ENTRE RAFAEL RAMÍREZ Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL BURRÓN DE GUASAVE SINALOA - 250788	Guasave	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174,842.08	174,842.08	174,842.08	174,842.08	174,842.08	174,842.08	174,842.08	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ESPERANZA YESENIA RUBIO 252520	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,720.02	6,880.73	6,880.73	6,880.73	6,880.73	6,880.73	6,880.73	100.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS INFANCIAS ADEL ESCALANTE 252508	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,533.33	5,453.13	5,453.13	5,453.13	5,453.13	5,453.13	5,453.13	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ SINDICATURA CENTRAL - 253592	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	125,366.42	153,946.70	153,946.70	153,946.70	153,946.70	153,946.70	153,946.70	100.00
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA DE CACHOYAMA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 259640	Ahome	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	361,059.35	386,426.75	386,426.75	386,426.75	386,426.75	386,426.75	386,426.75	100.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ELOTA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO ASENTAMIENTO PAREDÓN COLORADO - 265760	Elota	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,000.00	25,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
ADQUISICIÓN DE 16 PANTALLAS SÓLIDAS REFERENTE AL CONTRATO AA-825006979-E13-2020-1	Culiacán	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	1,137,999.90	1,137,999.90	1,137,999.90	1,137,999.90	1,137,999.90	1,137,999.90	1,137,999.90	100.00
ADQUISICIÓN DE 100 SMART NODE PARA INTERCONEXIÓN INTELIGENTE MARCA RADWIN. MODELO RV1-8019-1100	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	8,067,568.00	8,067,568.00	8,067,568.00	8,067,568.00	8,067,568.00	8,067,568.00	8,067,568.00	100.00
ADQUISICIÓN DE 8 RADIO SUSCRIPCIÓN CON CAPACIDAD FR MULTIPUNTO CON CAPACIDAD FR 25 MBPS. MARCA RADWIN. MODELO RV1-9275-9P54	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	173,090.56	173,090.56	173,090.56	173,090.56	173,090.56	173,090.56	173,090.56	100.00
ADQUISICIÓN DE 1 SOFTWARE MARCA GENETEC. MODELO SECURITY CENTER	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN	284,056.16	284,056.16	284,056.16	284,056.16	284,056.16	284,056.16	284,056.16	100.00
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS - 12864	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 89659	Angostura	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	69,078.00	69,078.00	69,078.00	69,078.00	69,078.00	69,078.00	69,078.00	100.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 73908	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,372.58	6,372.58	6,372.58	6,372.58	6,372.58	6,372.58	6,372.58	100.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 74000	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,126.98	2,126.98	2,126.98	2,126.98	2,126.98	2,126.98	2,126.98	100.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS - 74647	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	127,227.60	127,227.60	127,227.60	127,227.60	127,227.60	127,227.60	127,227.60	100.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 74661	Culiacán	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	44,214.56	44,214.56	44,214.56	44,214.56	44,214.56	44,214.56	44,214.56	100.00

193 DE 194

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2020

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

Nombre del Proyecto	Municipio responsable	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Físico
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 96577	Guanajuato	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004.FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24,864.27	24,864.27	24,864.27	24,864.27	24,864.27	24,864.27	24,864.27	100.00

1

X

2

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

CUARTO TRIMESTRE 2020

REGISTRO DE INDICADORES



Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	I002	FASSA	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y área geográfica determinada. No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes.	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Anual	Otra	1.65793	1.65793	1.65793	100
Gobierno de la Entidad	I002	FASSA	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico del total de nacidos vivos, de madres sin seguridad social.	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Anual	Porcentaje	94.89833	94.89833	99.71178	105.07

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1002	FASSA	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados, y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social]/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social)* 100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Anual	Otra	20.37407	20.37407	44.85036	45.43

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	I002 FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Semestral	Porcentaje	71.16698	71.16698	71.82021	100.92
Gobierno de la Entidad	I002 FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Porcentaje del gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. Este último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Semestral	Porcentaje	18.79538	18.79538	19.22752	102.3

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1002	FASSA	Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado	Mide el porcentaje de atenciones para la salud a las que se les asignó recurso. El listado de atenciones para la salud, internamente llamada Estructuras programáticas de las Entidades Federativas hace referencia a: la promoción, prevención y difusión de la salud; la atención y curación médica de todos los niveles de atención, el abasto de medicamentos e insumos para la salud, la generación de recursos, capacitación, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física en salud,	(Atenciones para la salud con recurso asignado / Total de atenciones para la salud) * 100	Anual	Porcentaje	100	100	100	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	70.10989	70.10989	98.18182	140.04
Gobierno de la Entidad	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	29.8901 1	2.12766	1.81818	117.02

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Ahome	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	99.44853	N/D
Ahome	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	.18382	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Ahome	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Trimestral	Porcentaje	0	70755	36765	192.45
Angostura	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.3007	99.3

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Angostura	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
Angostura	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	.6993	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Badiraguato	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	49.42529	N/D
Badiraguato	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	0		N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Badiraguato	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	50.57471	N/D
Choix	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Choix	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D
Choix	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	0	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Concordia	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Concordia	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	100	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Concordia	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
Cosalá	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cosala	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Cosala	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Culiacán	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	30.50847	72.47098	72.15815	99.57
Culiacán	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realidad o en el Periodo	Avance (%)
Culiacán	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	69.49153	27.52902	27.84185	98.88
El Fuerte	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	47.36842	47.37

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
El Fuerte	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
El Fuerte	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	52.63158	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Elota	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	70.45455	N/D
Elota	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Elota	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	29.54545	N/D
Escuinapa	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	78.04878	78.05

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Escuinapa	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	0	N/D
Escuinapa	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	21.95122	455.56

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Guasave	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	95.86777	95.87
Guasave	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	1.55289	6050.01

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Guasave	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	2.47934	4033.33
Mazatlán	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	32.32323	89.83051	93.75	104.36

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Mazatlán	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
Mazatlán	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	12.12121	10.16949	6.25	162.71

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Mocorito	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	45	55	85.54217	155.53
Mocorito	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	25	0	2.40964	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Mocorito	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	30	42	12.04819	348.6
Navolato	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

20 de 27

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Navolato	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Navolato	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, Infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Rosario	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Rosario	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Rosario	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Salvador Alvarado	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	75	75	86.66667	115.56

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Salvador Alvarado	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	25	25	6.66667	375
Salvador Alvarado	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	10	6.66667	150

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
San Ignacio	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	25	25	40	160
San Ignacio	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	25	25	0	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
San Ignacio	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Trimestral	Porcentaje	0	0	60	N/D
Sinaloa	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Trimestral	Porcentaje	31.1828	74.70588	75	100.39

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Sinaloa	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	100
Sinaloa	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Porcentaje	8.06452	25.29412	25	101.18

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Ahome	I005	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	.38003	.38003	.67967	55.91
Ahome	I005	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{I} = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al período que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $\text{I} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I} \cdot 100$)	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Ahome	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}} \right) * 100$	Trimestral	Porcentaje	25	25	100	400
Ahome	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} \right) * 100$	Anual	Porcentaje	100	100	100	100

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Angostura	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	0	0	.18801	N/D
Angostura	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{I} = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) $\bullet 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Angostura	1005	FORTAMUN	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.98767	99.99
Angostura	1005	FORTAMUN	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	100	100	99.98767	99.99

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Badiraguato	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	5.54845	5.54845	3.1184	1779.26
Badiraguato	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{I} = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $\text{I} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Badiraguato	1005	FORTAMUN	Índice de Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	80.72973	80.73
Badiraguato	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	8.00966	8.00966	9.27605	115.81
Choix	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	N/R	1	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Choix	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D
Choix	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D
Choix	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Concordia	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	2.06612	4.01168	51.5
Concordia	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{...}}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) * 100	Trimestral	Porcentaje	0	0	94.3	N/D
Concordia	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	20.3102	20.3102	98.97552	487.32

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Concordia	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D
Cosalá	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	N/R	N/R	N/D
Cosalá	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: I= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) * 100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

9 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Cosalá	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Cosalá	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Culiacán	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	.45519	.45519	.47518	95.79

10 de 26

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Culiacán	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{...}}$	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } I / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } I) * 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Culiacán	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Culiacán	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión})) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}) * 100$	Anual	Porcentaje	100	100	100	100

11 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
El Fuerte	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	2.00867	2.00867	N/R	N/D
El Fuerte	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \frac{\text{número de programas, obras o acciones}}{\text{programadas}} \cdot 100$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) * 100	Trimestral	Porcentaje	25	25	N/R	N/D
El Fuerte	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	69.11155	69.11155	N/R	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
El Fuerte	I005 FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	50.51121	50.51121	N/R	N/D
Elota	I005 FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	N/R	1.20567	N/D
Elota	I005 FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\frac{\text{número de programas, obras o acciones}}{\text{programados}} \cdot 100$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

13 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado o en el Periodo	Avance (%)
Eloa	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}} \right) * 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Eloa	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} \right) * 100$	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D
Escuinapa	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	$\left(\frac{\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}}{\text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}} \right)$	Semestral	Otra	1.21303	1.21303	1.09206	111.08

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Escuinapa	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{...}}$	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	99	99
Escuinapa	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.92245	99.92
Escuinapa	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Anual	Porcentaje	100	100	99.92245	99.92

15 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Guasave	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	N/R	N/R	N/D
Guasave	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{I} = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) * 100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	100	N/D
Guasave	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado o en el Período	Avance (%)
Guasave	1005	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$\frac{((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) \times 100}{100}$	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Mazatlán	1005	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	$\frac{(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) / (\text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})}{100}$	Semestral	Otra	25171	25171	41874	60.11
Mazatlán	1005	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{...}}$	$\frac{(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de i}) / (\text{Promedio de las metas programadas porcentuales de i}) \times 100}{100}$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

17 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto estario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Mazatlán	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	98.71953	98.72
Mazatlán	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
Mocorito	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	1	1	1.629	61.39

18 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Mocorito	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{índice} = \frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{programadas porcentuales de i)}} \cdot 100$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i) / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) • 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Mocorito	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) • 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Mocorito	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) • 100	Anual	Porcentaje	96.87676	96.87676	99.85273	103.11

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Navolato	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	N/R	N/R	N/D
Navolato	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $I / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } I) * 100$	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Navolato	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado o en el Periodo	Avance (%)
Navolato	1005 FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Rosario	1005 FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	N/R	N/R	N/R	N/D
Rosario	1005 FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\bar{x}$ = número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de 1 / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Rosario	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Rosario	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D
Salvador Alvarado	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	.83351	.83351	.85498	97.49

22 de 26

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Salvador Alvarado	I005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \frac{\text{número de programas, obras o acciones}}{\text{programadas porcentuales de 1}} \cdot 100$ correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de 1} / \text{Programadas porcentuales de 1}) \cdot 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Salvador Alvarado	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) \cdot 100$	Trimestral	Porcentaje	9.99997	100	100	100
Salvador Alvarado	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) \cdot 100$	Anual	Porcentaje	100	100	100	100

23 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto estario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
San Ignacio	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	.00238	.00238	156.1342	0
San Ignacio	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\frac{\text{Número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{Número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $\frac{\text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}}{\text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}} \times 100$)	Trimestral	Porcentaje	25	25	100	400
San Ignacio	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
San Ignacio	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
Sinaloa	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	2.69063	2.69063	1.05291	255.54
Sinaloa	1005	FORTAMUN	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	Porcentaje	0	0	100	N/D

25 de 26

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Sinaloa	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}}{100} \right) * 100$	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
Sinaloa	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los	$\left(\frac{((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100}{100} \right)$	Anual	Porcentaje	96.5697	96.5697	96.5697	100

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	I006	FAM Asistencia Social	Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos	Mide el número total de beneficiarios de los programas de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria que reciben apoyos alimentarios con el fin de tener acceso a alimentos con criterios de calidad nutricional y así contribuir a su seguridad alimentaria. No se cuenta con información de sustento para determinar el impacto de los apoyos de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en los beneficiarios, dado que el resultado depende de múltiples factores.	(Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / Número total de beneficiarios inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) * 100	Anual	Porcentaje	100	100	100	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.	Mide la asignación anual de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social para adquirir apoyos que contribuyan al cumplimiento efectivo de los derechos sociales que incidan positivamente en la alimentación mediante los programas alimentarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria que operan los Sistemas Estatales DIF, para la atención de niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones de emergencia preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano	(Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria en el año) * 100	Anual	Porcentaje	90	90	91	101.11
Gobierno de la Entidad	1006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Mide la proporción de apoyos alimentarios despensas-dotaciones entregados que cumplen con los criterios de calidad nutricia de los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Trimestral	Otra	1	1	.38197	38.2

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	Mide la aplicación de los criterios de calidad nutricia por cada uno de los Sistemas DIF al diseñar dotaciones-despensas. Los diseños se realizan a principios del ejercicio fiscal, para ser evaluados por el Sistema Nacional DIF y así contar con el visto bueno correspondiente, por lo tanto no se puede hacer una medición de menor frecuencia.	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF)*100	Anual	Porcentaje	100	100	88.88889	88.89

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora), evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en educación Básica. Hombres	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Lenguaje y Comunicación) X 100	Triserial	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes de la Educación Básica. Total	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro Insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Matemáticas) X 100	Trienal	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el período t / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t) x 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	8.3499	8.35

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios,	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Trimestral	Porcentaje	46.2963	46.2963	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en educación Básica. Hombres	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Matemáticas) X 100	Trisemestral	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el período t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el período t) x 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	36.77758	36.78

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzan un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzan los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Lenguaje y Comunicación) X 100	Triserial	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico que mejoran su infraestructura al ser atendidas con proyectos de infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas públicas de tipo básico en el estado.	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado) x 100	Anual	Porcentaje	2.64836	2.64836	4.78993	180.86

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Trimestral	Porcentaje	12.34568	4.44444	53.59019	1205.78

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lengua y Comunicación (comprensión lectora), evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en educación Básica. Total	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planes), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lengua y Comunicación / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Lengua y Comunicación) X 100	Trienal	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa del Programa Escuelas al CIE.	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples)	Anual	Porcentaje	2.63158	2.63158	N/R	N/D
		FAM Infraestructura Educativa Básica	Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional	t/Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa con necesidades de infraestructura física educativa) x 100						

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Trimestral	Porcentaje	41.35802	41.35802	4.99391	12.07

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100	Trimestral	Porcentaje	12.34568	4.44444	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en educación Básica. Mujeres	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Matemáticas) X 100	Trienal	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de escuelas públicas de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Trimestral	Porcentaje	31.93277	16.88889	12.60946	74.66

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Superior	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Anual	Porcentaje	100	100	70	70

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de Instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Anual	Porcentaje	100	100	0	0
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de Instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Anual	Porcentaje	100	100	30	30

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Anual	Porcentaje	100	100	83.33333	83.33
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación media superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Anual	Porcentaje	100	100	16.66667	16.67

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM por estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación media superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM por estado.	(Número de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo t - t+1 / Total de planteles y/o escuelas de educación media superior con recursos del FAM en el año t) x 100 por estado y nacional.	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado y nacional.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado y nacional.	(Número de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo $t - t+1$ / Total de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del FAM en el año t) x 100. Por Estado y nacional	Anual	Porcentaje	N/R	N/R	N/R	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o campus de educación media superior en el estado.	Mide el número de planteles y/o campus de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación media superior en el estado.	Anual	Porcentaje	4	4	100	2500
Gobierno de la Entidad	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	Anual	Porcentaje	19	19	N/R	N/D

6 de 6

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Mide el porcentaje del Presupuesto que se aplica al pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t respecto al total de presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en ese año.	(Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t) X 100	Trimestral	Porcentaje	31.00698	31.00698	33.53496	108.15
Gobierno de la Entidad	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos en gastos de operación en la Entidad Federativa con respecto al presupuesto autorizado en el ejercicio	(Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa / Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa) X 100	Trimestral	Porcentaje	14.08161	14.08161	12.78117	90.76
Gobierno de la Entidad	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Educación Profesional Técnica en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Anual	Porcentaje	67.51087	67.51087	68.34184	101.23
Gobierno de la Entidad	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa financiado con presupuesto FAETA	Mide el porcentaje de personas en la nómina docente del CONALEP en la Entidad Federativa financiadas con presupuesto FAETA respecto del total del personal docente CONALEP en la Entidad Federativa	(Número de Docentes de plantales CONALEP, financiados con presupuesto FAETA del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Número total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t) X 100	Anual	Porcentaje	53.09917	53.09917	59.39675	111.86

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa	Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Plantales CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Matrícula inicial de primer semestre en plantales CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el periodo t) * 100	Anual	Porcentaje	9.84615	9.84615	8.91077	90.5
Gobierno de la Entidad	1009	FAETA Educación Tecnológica	Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa	El indicador mide la variación de la matrícula atendida en Plantales CONALEP en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	((Matrícula atendida en Plantales CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Matrícula en Plantales CONALEP atendida en el año t-1) - 1) X 100	Anual	Porcentaje	9.89824	9.89824	-5.34351	-53.98

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye la etapa de alfabetización.	Mide el porcentaje de población que logra ser Alfabetizada de 15 años y más con respecto de la población analfabeta de 15 años y más en el periodo.	(Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t / Población de 15 años y más analfabeta en t-1) * 100	Anual	Porcentaje	9.77865	9.77865	.98207	10.04
Gobierno de la Entidad	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre	Se muestra el número de módulos en línea y digitales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.	((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100	Trimestral	Porcentaje	11.99989	11.99989	25.15337	209.61
Gobierno de la Entidad	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel Primaria en t / Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1)*100	Anual	Porcentaje	2.02315	2.02315	.84872	41.95
Gobierno de la Entidad	1010	FAETA Educación de Adultos	Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	(Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos activos en el MEVyT en el periodo t)	Trimestral	razón	1	1	.03027	3.03
Gobierno de la Entidad	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT	Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato.	Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Trimestral	Porcentaje	19.06578	19.06578	100	524.5

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	FAETA Educación de Adultos I010	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo.	Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.	$\left(\frac{\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t}{\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t-1} - 1 \right) \times 100$	Anual	Tasa de variación	-1.2214	-1.2214	-0.00359	.29
Gobierno de la Entidad	FAETA Educación de Adultos I010	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo.	$\left(\frac{\text{Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en } t}{\text{Población de 15 años y más Sin Secundaria en } t-1} \right) \times 100$	Anual	Porcentaje	2.78137	2.78137	1.02744	36.94

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	IO10	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) y Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.	$\left(\frac{\text{Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria} + \text{Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales} + \text{Total de educandos que concluyen nivel en la Población Indígena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria}}{\text{Total de educandos en el MEVyT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria} + \text{Total de educandos atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales} + \text{Total de educandos atendidos en la Población Indígena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria}} \right) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	19.8697 ₁	19.86971	10.56604	53.18
Gobierno de la Entidad	IO10	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Alfabetización y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel Alfabetización, primaria y secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente.	$\left(\frac{\text{Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t}}{\text{Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t}} \right) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	18.7347 ₂	18.73472	8.17159	43.62

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	IO10	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.	Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua.	(Asesores con más de un año de permanencia continua acumulados al cierre del periodo t / Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo t)*100	Trimestral	Porcentaje	72.02152	72.02152	38.07829	52.87
Gobierno de la Entidad	IO10	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT	Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	(Total de exámenes impresos del MEVYT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVYT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Trimestral	Porcentaje	80.93422	80.93422	0	N/D
Gobierno de la Entidad	IO10	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVYT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	((Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo t)*100	Trimestral	Porcentaje	43.9889	44.73684	101.7	

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1011	FASP	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	Porcentaje de elementos (policiales, agentes del ministerio público, peritos y custodios) que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Semestral	Porcentaje	69.9914	69.9914	78.84781	112.65
Gobierno de la Entidad	1011	FASP	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.	Tasa anual del total de delitos por cada cien mil habitantes en la entidad federativa en el año T.	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad	Anual	Otra	.00696	.00696	.00759	91.7
Gobierno de la Entidad	1011	FASP	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de control de confianza respecto al estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública en la entidad federativa	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100	Semestral	Porcentaje	49.84717	49.84717	2.34251	4.7
Gobierno de la Entidad	1011	FASP	Aplicación de recursos del FASP	Porcentaje de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido aplicados por las entidades federativas.	(((Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)) * 100	Trimestral	Porcentaje	70	70	15.6727	22.39

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	I012	FAFEF	Índice de Impacto de Deuda Pública	Representa el porcentaje de la deuda respecto al Ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEf. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Anual	Porcentaje	19 88172	19 88172	8 91078	223.12
Gobierno de la Entidad	I012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEf, respecto al monto anual aprobado de FAFEf a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

1 de 3

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Semestral	Porcentaje	29,94326	29,94326	12,85897	42.94
Gobierno de la Entidad	1012	FAFEF	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFE. Donde: $\text{Promedio de las metas programadas porcentuales de los programas, obras o acciones} = \frac{\text{Porcentaje de avance en las metas}}{\text{Número de programas, obras o acciones}} \times 100$	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de los programas, obras o acciones) * 100	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1012	FAFEF	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Semestral	Porcentaje	10.61206	0	0	N/D

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados. Describe la proporción de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace t-1 ciclos escolares, siendo t la duración del ciclo educativo en cuestión	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar } t}{\text{Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar } t-2} \right) \times 100$	Anual	Porcentaje	83.13436	83.13436	83.13436	100
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (12 a 14 años) al iniciar el ciclo escolar de secundaria, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 12 a 14 años. Muestra la cobertura del nivel secundaria en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.	$\left(\frac{\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año } t}{\text{Población de 12 a 14 años en el estado en el año } t} \right) \times 100$	Anual	Porcentaje	55.99132	55.99132	55.99132	100
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Mide la porción de la matrícula de primaria que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal y federal transferido. Este indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a los alumnos.	$\left(\frac{\text{Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año } t}{\text{Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año } t} \right) \times 100$	Semestral	Porcentaje	59.58396	59.58396	59.58396	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Período	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Mide la porción de la matrícula de secundaria que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal y federal transferido. Este indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a los alumnos.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Semestral	Porcentaje	59.92285	59.92285	59.92285	100
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (3 a 5 años) al iniciar el ciclo escolar de preescolar, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 3 a 5 años. Muestra la cobertura del nivel preescolar en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t / Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	48.51557	48.51557	48.51557	100
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel preescolar en la entidad federativa.	Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa.	(((Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t / Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t-1) - 1) x 100	Anual	Porcentaje	2.13461	2.13461	2.13461	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto estario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	I013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (6 a 11 años) al iniciar el ciclo escolar de primaria, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 6 a 11 años. Muestra la cobertura del nivel primaria en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	59.47673	59.47673	59.47673	100
Gobierno de la Entidad	I013	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación primaria	Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados. Describe la proporción de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace t-1 ciclos escolares, siendo t la duración del	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-1) X 100	Anual	Porcentaje	96.2316	96.2316	96.2316	100

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Cuarto Trimestre 2020

Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel primaria en la entidad federativa.	Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa.	$\left[\frac{\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t} - \text{Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t-1}}{\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t-1}} \times 100$	Anual	Porcentaje	-39784	-39784	-39784	100
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Mide la porción de la matrícula de preescolar que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal y federal transferido. Este indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a los alumnos.	$\frac{\text{Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t}}{\text{Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t}} \times 100$	Semestral	Porcentaje	67.89674	67.89674	67.89674	100

Cuarto Trimestre 2020

Informe de Indicadores registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

Municipio	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
Gobierno de la Entidad	1013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel secundaria en la entidad federativa.	Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa.	$\frac{(((\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos federalizados en el estado en el año } t) - \text{Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos federalizados en el estado en el año } t-1))}{t-1} \times 100$	Anual	Porcentaje	.15686	.15686	.15686	100