

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Sinaloa</b>	167	1	19

Total: 167

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SINI4140100296607	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias.	0022-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (POR CONDUCTO DE JAPAMA)	DE Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,224,813	\$1,224,813	\$612,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun no contratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SINI4140100296643	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario, Descargas Y Registros (Primera Etapa).	0023-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (POR CONDUCTO DE JAPAMA)	DE Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,435,982	\$1,435,982	\$718,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	794	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra aun no contratada, sin avances ni físicos ni financieros. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SINI4140100296677	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias.	0024-A	Sinaloa	Ahome	Tortugas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (POR CONDUCTO DE JAPAMA)	DE Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,229,419	\$2,229,419	\$1,115,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	133	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra aun sin contratarse / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SINI4140100296753	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario.	0025-A	Sinaloa	Ahome	Tabelojeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (POR CONDUCTO DE JAPAMA)	DE Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$929,333	\$929,333	\$465,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	384	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra aun sin contratarse. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR











