

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Año	Avance Anom
310013300019455	Línea de Construcción de Agua Potable en El Porvenir A cargo Del Sr. Humberto Aguilar	0001-A	Sinaloa	Ahome	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,090,930	\$2,090,930	\$2,090,930	\$2,090,930	\$1,314,801	\$1,314,801	\$1,314,801	62.89	00	Metro Lineal	500	100.00	85.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS ESTÁ EN REALIZACION CONFORME A LO PRESUPUESTADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
310013300020737	Trabaja en el desarrollo de la obra "Obra de mejoramiento de la infraestructura de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 9 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0039-A	Sinaloa	Ahome	Nuevo de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,362	\$23,362	\$23,362	\$23,362	\$23,362	\$23,362	\$23,362	100.00	00	Metro Lineal	72	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
310013300020742	Rehabilitación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0040-A	Sinaloa	Ahome	Guero Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$17,490	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	100.00	00	Metros	41	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
310013300020748	Impresionalización de la obra de Ahome en el ej. 10 de Diciembre "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0039-A	Sinaloa	Ahome	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$34,044	\$34,044	\$34,044	\$34,044	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	68	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
310013300020739	Mejoramiento de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0040-A	Sinaloa	Ahome	Campo la Arrocera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$63,653	\$63,653	\$63,653	\$63,653	\$63,653	\$63,653	\$63,653	100.00	00	Metro Cuadrado	286	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000207901	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0041-A	Sinaloa	Ahome	El Anilí	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,165	\$12,165	\$12,165	\$12,165	\$12,165	\$12,165	\$12,165	100.00	00	Metro Cuadrado	27	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000207418	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0042-A	Sinaloa	Ahome	Vallejo (Porvenir Vallejo)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$235,228	\$233,837	\$233,837	\$233,837	\$233,837	\$233,837	\$233,837	100.00	00	Metro Cuadrado	180	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208271	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0043-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$261,790	\$261,790	\$261,790	\$261,790	\$261,790	\$261,790	\$261,790	100.00	00	Metro Cuadrado	574	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208309	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0044-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$122,569	\$122,569	\$122,569	\$122,569	\$122,569	\$122,569	\$122,569	100.00	00	Indones, Llave, Lavamanos	278	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208371	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0044-A	Sinaloa	Ahome	Mochis (Ejido Mochis)	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$576,243	\$576,243	\$576,243	\$576,243	\$576,243	\$576,243	\$576,243	100.00	00	Metro Cuadrado	703	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208405	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0047-A	Sinaloa	Ahome	Agüita Arcaes	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$153,823	\$153,823	\$153,823	\$153,823	\$153,823	\$153,823	\$153,823	71.00	00	Indones, Llave, Lavamanos	23	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208564	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0048-A	Sinaloa	Ahome	Revolucion Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,544	\$46,544	\$46,544	\$46,544	\$46,544	\$46,544	\$46,544	100.00	00	Indones, Llave, Lavamanos	87	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208642	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0049-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	\$24,240	100.00	00	Indones, Llave, Lavamanos	157	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208800	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0071-A	Sinaloa	Ahome	Las Cruces Mariposa Derecha	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$164,866	\$164,866	\$164,866	\$164,866	\$164,866	\$164,866	\$164,866	100.00	00	Metros	46	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000208988	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0070-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$59,101	\$59,101	\$59,101	\$59,101	\$59,101	\$59,101	\$59,101	100.00	00	Metro Cuadrado	57	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209132	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0077-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,981	\$43,981	\$43,981	\$43,981	\$43,981	\$43,981	\$43,981	100.00	00	Metro Cuadrado	375	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209148	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0072-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,103	\$28,103	\$28,103	\$28,103	\$28,103	\$28,103	\$28,103	100.00	00	Metro Cuadrado	278	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209248	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0073-A	Sinaloa	Ahome	El Hecho	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$282,890	\$282,890	\$282,890	\$282,890	\$282,890	\$282,890	\$282,890	100.00	00	Metro Cuadrado	34	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209433	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0074-A	Sinaloa	Ahome	Guillemes Chávez Talamantes	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	100.00	00	Metro Cuadrado	34	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209462	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0075-A	Sinaloa	Ahome	Rosendo G. Castro	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$375,832	\$375,832	\$375,832	\$375,832	\$375,832	\$375,832	\$375,832	100.00	00	Metro Cuadrado	105	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209740	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0078-A	Sinaloa	Ahome	Primero de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$376,610	\$376,610	\$376,610	\$376,610	\$203,369	\$203,369	\$203,369	54.00	00	Metro Cuadrado	225	100.00	95.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209833	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0079-A	Sinaloa	Ahome	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$505,590	\$505,590	\$505,590	\$505,590	\$176,956	\$176,956	\$176,956	35.00	00	Metro Cuadrado	220	100.00	60.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000209926	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0080-A	Sinaloa	Ahome	Bacaporampo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$112,739	\$112,739	\$112,739	\$112,739	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	96	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000210009	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0076-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$154,785	\$154,785	\$154,785	\$154,785	\$154,785	\$154,785	\$154,785	100.00	00	Metro Cuadrado	465	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000210055	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0081-A	Sinaloa	Ahome	Bacaporampo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$337,504	\$336,600	\$336,600	\$336,600	\$336,600	\$336,600	\$336,600	100.00	00	Metro Cuadrado	128	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000210123	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0082-A	Sinaloa	Ahome	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	100.00	00	Metro Cuadrado	46	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000210217	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0083-A	Sinaloa	Ahome	Vallejo (Porvenir Vallejo)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$240,221	\$240,221	\$240,221	\$240,221	\$240,221	\$240,221	\$240,221	100.00	00	Metro Cuadrado	143	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
3100133000210248	Reparación de la escuela primaria "Miguel Alemán Valdés" en el ej. 10 de Diciembre, Municipio de Ahome.	0084-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$37,892	\$37,892	\$37,892	\$37,892	\$37,892	\$37,892	\$37,892	100.00	00	Metro Cuadrado	266	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registros: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Año	Avance Anos
SI050130300194555	Línea De Conducción De Agua Potable De El Porvenir A Barrio Del Río Y Somos Agrial	0001-A	Sinaloa	Ahome	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,090,930	\$2,090,930	\$2,090,930	\$2,090,930	\$1,314,801	\$1,314,801	\$1,314,801	62.89	00	Metro Lineal	500	100.00	85.00	Financieras: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CONFORME A LO PRESUPUESTADO - CUIDADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SI050130300219145	Difusión De Obras Del Ramo 33	02- DESARROLLO IND.	Sinaloa	Ahome	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Medios de comunicación, publicidad y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,055,900	\$1,055,900	\$1,055,900	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	1.19	00	Acción	10,000	100.00	1.00	Financieras: / Físico: SE VAN A REALIZAR DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO 33 / Registro: DISTINA: Para el siguiente nivel.