



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CXIII 3ra. Época

Culiacán, Sin., miércoles 09 de febrero de 2022.

No. 018

ESTA SECCIÓN CONSTA DE DOS PARTES

SEGUNDA SECCIÓN
Parte Uno

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2021.

2 - 148

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN
SINALOA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021**


En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, al cuarto trimestre de 2021.

ATENTAMENTE


C. ENRIQUE ALFONSO DIAZ VEGA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


C. JOSÉ CARLOS CAÑAS FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS


C. CLEMENTE JIMENEZ ROJAS
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO
DEL GASTO

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021, SE INFORMÓ SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (ANTES SFU) AL QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

LA INFORMACIÓN POR COMPONENTE DE CAPTURA SE PUEDE CONSULTAR POR MEDIO DE INTERNET EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

<http://saf.transparenciasinaloa.gob.mx/aplicación-de-los-recursos-federalizados/>

EN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

CUARTO TRIMESTRE 2021

REGISTRO EJERCICIO DEL GASTO

S

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 INFORME DEL EJERCICIO DEL GASTO EN EL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE 2021
 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

| Aspectos generales | | Reportado en el periodo |
|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | Número total de programas informados que cumplieron con el proceso de validacion | 78 |
| 2 | Monto total aprobado de los programas validados | 33,592,792,698.32 |
| 3 | Monto total modificado de los programas validados | 34,085,389,066.95 |
| 4 | Monto total recaudado de los programas validados | 32,761,636,150.65 |
| 5 | Monto total comprometido de los programas validados | 32,828,436,431.93 |
| 6 | Monto total devengado de los programas validados | 32,530,872,214.63 |
| 7 | Monto total ejercido de los programas validados | 32,424,176,964.28 |
| 8 | Monto total pagado de los programas validados | 32,410,380,108.78 |
| 9 | Promedio del porcentaje de avance financiero registrado para los programas validados | 98.91% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | MUNICIPI O/ENTIDAD | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|--|----------------|--|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2017 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1008 | Gobierno de la Entidad | 52,159,246.00 | 48,877,394.80 | 48,057,601.46 | 48,877,394.80 | 48,057,601.46 | 48,057,601.46 | 48,057,601.46 | 92.14% |
| 2018 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 1007 | Gobierno de la Entidad | 225,843,343.47 | 207,060,316.78 | 196,438,273.30 | 207,060,316.78 | 196,438,273.30 | 196,438,273.30 | 196,438,273.30 | 86.98% |
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 1007 | Gobierno de la Entidad | 16,344,888.32 | 15,240,326.88 | 11,449,225.62 | 15,240,326.88 | 11,449,225.62 | 11,449,225.62 | 11,449,225.62 | 70.05% |
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1008 | Gobierno de la Entidad | 42,799,398.00 | 41,153,040.73 | 39,872,319.18 | 41,153,040.73 | 39,872,319.18 | 39,872,319.18 | 39,872,319.18 | 93.16% |
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 1007 | Gobierno de la Entidad | 238,293,182.41 | 221,709,973.98 | 122,131,426.70 | 221,709,973.98 | 122,131,426.70 | 122,131,426.70 | 122,131,426.70 | 51.25% |
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1008 | Gobierno de la Entidad | 41,531,020.36 | 37,422,321.69 | 3,200,683.02 | 37,422,321.69 | 3,200,683.02 | 3,200,683.02 | 3,200,683.02 | 7.71% |
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Prevención y control de enfermedades | P018 | Gobierno de la Entidad | 447,823.13 | 1,114,402.33 | 1,114,402.33 | 1,108,988.97 | 1,108,988.97 | 1,108,988.97 | 1,108,988.97 | 247.64% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASSA | 1002 | Gobierno de la Entidad | 3,045,203,663.00 | 3,070,315,990.64 | 3,070,315,990.64 | 3,070,031,918.10 | 3,055,086,883.56 | 3,047,464,590.27 | 3,042,464,590.27 | 99.91% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Entidades | 1003 | Gobierno de la Entidad | 131,402,630.00 | 132,821,301.08 | 132,821,301.08 | 132,821,301.08 | 132,821,301.08 | 102,308,811.62 | 102,308,811.62 | 77.86% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Gobierno de la Entidad | 952,640,568.00 | 952,640,568.00 | 952,640,568.00 | 952,640,568.00 | 952,640,568.00 | 952,640,568.00 | 952,640,568.00 | 100.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | MUNICIPIO | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|--|----------------|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Gobierno de la Entidad | 2,064,147,369.90 | 2,064,147,945.82 | 2,064,147,945.82 | 2,064,147,945.82 | 2,064,147,945.82 | 2,064,147,945.82 | 2,064,147,945.82 | 100.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Asistencia Social | 1006 | Gobierno de la Entidad | 306,864,580.00 | 306,645,647.59 | 306,864,580.00 | 308,645,647.59 | 308,645,647.59 | 308,645,647.59 | 308,645,647.59 | 100.38% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 1007 | Gobierno de la Entidad | 228,555,672.00 | 228,555,676.00 | 189,203,300.00 | 189,203,296.00 | 108,650,712.00 | 108,650,712.00 | 108,650,712.00 | 47.54% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1008 | Gobierno de la Entidad | 153,057,476.00 | 138,374,833.00 | 129,838,131.00 | 123,734,946.51 | 88,911,537.39 | 88,911,537.39 | 88,911,537.39 | 58.09% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAETA Educación Tecnológica | 1009 | Gobierno de la Entidad | 299,164,453.00 | 293,238,984.50 | 293,238,984.50 | 293,231,601.18 | 293,231,401.18 | 293,228,615.52 | 292,228,615.52 | 97.68% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAETA Educación de Adultos | 1010 | Gobierno de la Entidad | 89,566,576.00 | 86,856,714.85 | 86,856,714.85 | 86,856,714.85 | 86,856,714.85 | 84,961,808.09 | 84,961,808.09 | 94.86% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FASP | 1011 | Gobierno de la Entidad | 216,042,079.00 | 217,387,923.00 | 217,387,923.00 | 205,160,783.76 | 205,160,783.76 | 205,160,783.76 | 205,160,783.76 | 94.96% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | 1012 | Gobierno de la Entidad | 1,135,072,681.00 | 1,137,102,180.31 | 1,137,102,180.31 | 1,137,102,180.31 | 1,137,102,180.31 | 1,137,102,180.31 | 1,137,102,180.31 | 100.18% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FONE Servicios Personales | 1013 | Gobierno de la Entidad | 10,957,829,706.79 | 11,547,417,662.88 | 11,547,417,662.88 | 11,547,417,662.88 | 11,547,417,662.88 | 11,547,417,662.88 | 11,547,417,662.88 | 105.38% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FONE Otros de Gasto Corriente | 1014 | Gobierno de la Entidad | 116,293,020.00 | 113,980,173.93 | 113,980,173.93 | 113,980,173.93 | 113,980,173.93 | 113,980,173.93 | 113,980,173.93 | 98.01% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | MUNICIPIO/ENTIDAD | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|--|----------------|--|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios | 33 | FONE Gasto de Operación | 1015 | Gobierno de la Entidad | 241,949,004.00 | 241,153,917.00 | 241,153,917.00 | 236,152,102.43 | 236,152,102.43 | 236,152,102.43 | 236,152,102.43 | 97.89% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Cultura | 48 | Programa de Apoyos a la Cultura | S268 | Gobierno de la Entidad | 1,739,210.00 | 1,739,210.00 | 1,739,210.00 | 1,739,210.00 | 1,739,210.00 | 1,739,210.00 | 1,739,210.00 | 100.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Educación para Adultos (INEA) | E064 | Gobierno de la Entidad | 9,468,192.00 | 6,811,800.00 | 6,811,800.00 | 6,811,800.00 | 6,811,800.00 | 6,811,800.00 | 6,811,800.00 | 71.94% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | S247 | Gobierno de la Entidad | 1,652,488.00 | 1,652,488.00 | 1,652,488.00 | 1,651,700.00 | 1,651,700.00 | 1,651,700.00 | 1,651,700.00 | 99.95% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Programa Nacional de Inglés | S270 | Gobierno de la Entidad | 37,868,591.00 | 37,868,591.00 | 37,868,591.00 | 35,852,302.14 | 35,852,302.14 | 35,852,302.14 | 35,852,302.14 | 94.68% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PTEE) | S295 | Gobierno de la Entidad | 1,930,202.30 | 1,930,202.30 | 1,930,202.30 | 1,853,376.02 | 1,853,376.02 | 1,853,376.02 | 1,853,376.02 | 96.02% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Fortalecimiento a la Excelencia Educativa | S300 | Gobierno de la Entidad | 4,004,664.57 | 4,004,664.57 | 4,004,664.57 | 3,524,945.38 | 3,524,945.38 | 3,524,945.38 | 3,524,945.38 | 88.02% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Subsidios para organismos descentralizados estatales | U006 | Gobierno de la Entidad | 7,220,003,038.96 | 7,351,505,209.47 | 6,232,339,506.08 | 6,197,867,738.98 | 6,197,827,823.34 | 6,190,274,489.94 | 6,190,274,489.94 | 85.74% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Expansión de la Educación Inicial | U031 | Gobierno de la Entidad | 11,251,021.00 | 11,251,021.00 | 11,251,021.00 | 9,497,791.06 | 9,497,791.06 | 9,497,791.06 | 9,497,791.06 | 84.42% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública | 11 | Apoyo a centros y organizaciones de educación | U080 | Gobierno de la Entidad | 1,600,120,303.64 | 1,600,120,303.64 | 1,600,120,303.64 | 1,600,120,303.64 | 1,600,120,303.64 | 1,600,120,303.64 | 1,600,120,303.64 | 100.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Entidades no Sectorizadas | 47 | Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | S010 | Gobierno de la Entidad | 8,531,026.00 | 8,531,026.00 | 8,531,026.00 | 8,531,026.00 | 8,531,026.00 | 8,531,026.00 | 8,531,026.00 | 100.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Gobernación | 4 | Registro e Identificación de Población | E012 | Gobierno de la Entidad | 1,051,401.00 | 1,051,401.00 | 1,051,401.00 | 933,525.41 | 933,525.41 | 933,525.41 | 933,525.41 | 88.79% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021

REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | Municipio | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|-------------------------------------|----------------|--|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Gobernación | 4 | Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | E015 | Gobierno de la Entidad | 8,403,120.30 | 8,434,000.00 | 8,434,000.00 | 8,402,301.30 | 8,402,301.30 | 8,402,301.30 | 8,402,301.30 | 99.99% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Gobernación | 4 | Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas | U008 | Gobierno de la Entidad | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 10,817,129.56 | 10,817,129.56 | 10,817,129.56 | 10,817,129.56 | 90.14% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable | E005 | Gobierno de la Entidad | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 468,781.63 | 468,781.63 | 468,781.63 | 468,781.63 | 78.13% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | S074 | Gobierno de la Entidad | 23,720,144.63 | 23,720,144.63 | 23,720,144.63 | 23,671,423.27 | 23,671,423.27 | 19,374,724.82 | 19,374,724.82 | 81.68% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Apoyo Federal para Pago de Adultos de Suministro de Energía Eléctrica | R120 | Gobierno de la Entidad | 419,715,421.45 | 419,715,421.45 | 419,715,421.45 | 419,715,421.45 | 419,715,421.45 | 419,715,421.45 | 419,715,421.45 | 100.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Atención a la Salud | E023 | Gobierno de la Entidad | 33,634,474.10 | 33,766,852.57 | 33,766,852.57 | 32,092,089.30 | 32,092,089.30 | 32,092,089.30 | 32,092,089.30 | 95.41% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Prevención y atención contra las adicciones | E025 | Gobierno de la Entidad | 4,147,444.00 | 4,166,607.29 | 4,166,607.29 | 3,696,241.74 | 3,696,241.74 | 3,696,241.74 | 3,696,241.74 | 89.12% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Programa de vacunación | E036 | Gobierno de la Entidad | 2,140,215.00 | 2,141,978.39 | 2,141,978.39 | 2,094,413.20 | 2,094,413.20 | 2,094,413.20 | 2,094,413.20 | 97.86% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Protección Contra Riesgos Sanitarios | G004 | Gobierno de la Entidad | 6,727,460.00 | 6,728,271.61 | 6,728,271.61 | 5,583,909.27 | 5,583,909.27 | 5,583,909.27 | 5,583,909.27 | 83.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS | P016 | Gobierno de la Entidad | 8,535,985.00 | 3,165,402.63 | 3,165,402.63 | 2,992,021.50 | 2,992,021.50 | 2,992,021.50 | 2,992,021.50 | 35.05% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Salud materna, sexual y reproductiva | P020 | Gobierno de la Entidad | 27,241,757.00 | 30,248,388.78 | 30,248,388.78 | 27,338,766.46 | 27,338,766.46 | 27,338,766.46 | 27,338,766.46 | 100.36% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Programa de Atención a Personas con Discapacidad | S039 | Gobierno de la Entidad | 750,083.74 | 750,101.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 100.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | MUNICIPIO O ENTIDAD | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|--|----------------|--|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Fortalecimiento a la atención médica | 5200 | Gobierno de la Entidad | 12,299,435.87 | 12,327,532.44 | 12,327,532.44 | 11,617,942.78 | 11,617,942.78 | 11,617,942.78 | 11,617,942.78 | 94.46% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | 0008 | Gobierno de la Entidad | 13,313,091.36 | 14,295,849.37 | 14,295,849.37 | 12,927,132.44 | 12,927,132.44 | 12,927,132.44 | 12,927,132.44 | 97.10% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Vigilancia epidemiológica | 0009 | Gobierno de la Entidad | 4,745,312.53 | 5,623,880.44 | 5,623,880.44 | 5,482,019.32 | 5,482,019.32 | 5,482,019.32 | 5,482,019.32 | 115.52% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Salud | 12 | Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguro Social Laboral | 0013 | Gobierno de la Entidad | 836,143,595.26 | 611,028,483.78 | 611,028,483.78 | 610,547,426.12 | 598,777,648.76 | 557,324,691.84 | 557,324,691.84 | 66.65% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Ahome | 93,497,188.00 | 93,506,639.78 | 93,506,639.78 | 93,505,198.73 | 93,505,198.73 | 93,115,558.97 | 93,115,558.97 | 99.59% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Ahome | 313,009,421.01 | 313,252,830.67 | 313,252,830.67 | 313,252,830.67 | 313,252,830.67 | 313,252,830.67 | 313,252,830.67 | 100.08% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Angostura | 15,238,579.00 | 15,255,527.30 | 15,255,527.30 | 15,233,875.88 | 15,233,875.88 | 15,233,875.88 | 15,233,875.88 | 99.97% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Angostura | 30,068,108.00 | 30,085,346.63 | 30,085,346.63 | 29,320,561.09 | 29,320,561.09 | 29,028,698.98 | 29,028,698.98 | 96.54% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Badajquato | 12,339,551.48 | 63,205,020.80 | 63,205,020.80 | 62,485,202.42 | 62,273,320.12 | 62,273,320.12 | 62,273,320.12 | 504.66% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Badajquato | 18,099,646.92 | 18,099,646.92 | 18,099,646.92 | 17,490,919.28 | 17,484,453.38 | 15,943,329.57 | 15,943,329.57 | 88.09% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | MUNICIPIO/ ENTIDAD | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|--|----------------|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Concordia | 18,922,782.00 | 16,979,249.32 | 16,979,248.52 | 16,979,248.52 | 16,979,248.52 | 16,979,248.52 | 16,979,248.52 | 89.73% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Culiacán | 125,932,231.00 | 125,935,879.24 | 125,935,879.24 | 125,489,122.64 | 125,412,804.26 | 125,412,804.26 | 123,568,997.52 | 98.12% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Culiacán | 684,331,952.18 | 684,355,867.87 | 684,355,867.87 | 684,170,532.07 | 684,170,532.07 | 684,170,532.07 | 672,307,126.31 | 98.24% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Cultura | 48 | Programa de Apoyo a la Cultura | S268 | Culiacán | 413,400.00 | 413,400.00 | 413,400.00 | 403,400.00 | 403,400.00 | 403,400.00 | 403,400.00 | 97.58% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Ebba | 25,593,232.00 | 25,610,493.70 | 25,610,493.70 | 25,542,730.35 | 25,542,730.35 | 25,542,730.35 | 25,542,730.35 | 99.80% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Ebba | 37,526,431.00 | 37,771,391.90 | 37,731,044.65 | 37,672,850.65 | 37,672,850.65 | 37,672,850.65 | 37,672,850.65 | 100.39% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Escuapa | 16,916,434.68 | 25,187,613.00 | 25,187,613.00 | 25,142,416.58 | 25,141,752.13 | 24,473,903.23 | 24,473,903.23 | 144.68% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Escuapa | 41,415,529.99 | 40,907,302.00 | 40,907,002.00 | 40,907,302.00 | 40,907,302.00 | 40,892,709.60 | 40,891,709.60 | 98.74% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | El Fuerte | 69,999,028.00 | 70,437,378.77 | 65,869,158.06 | 58,198,517.39 | 58,062,143.66 | 56,852,214.00 | 56,852,214.00 | 81.22% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Guaave | 111,073,210.50 | 110,699,864.07 | 110,699,864.07 | 110,699,864.07 | 110,699,864.07 | 110,699,864.07 | 110,699,864.07 | 99.66% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Clave del Programa | Clave del Municipio | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|---|--|----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Guasave | 197,328,567.00 | 197,567,670.00 | 197,473,511.59 | 196,997,670.72 | 196,204,423.36 | 196,204,423.36 | 99.43% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1004 | Mazatlán | 66,133,773.00 | 66,133,773.00 | 65,998,347.78 | 65,966,866.48 | 65,611,148.53 | 65,611,148.53 | 99.21% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Mazatlán | 350,490,052.00 | 341,945,032.07 | 341,945,032.07 | 338,336,072.07 | 338,293,310.87 | 338,293,310.87 | 96.52% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1004 | Mocorito | 43,568,714.00 | 43,832,500.38 | 43,832,500.38 | 43,832,500.38 | 43,832,500.38 | 43,832,500.38 | 100.61% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Mocorito | 27,521,118.41 | 27,521,118.41 | 27,521,118.41 | 27,521,118.41 | 27,473,443.31 | 27,473,443.31 | 99.83% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1004 | Salvador Alvarado | 27,070,390.08 | 21,441,718.69 | 21,441,718.69 | 21,441,718.69 | 20,834,555.87 | 20,834,555.87 | 76.96% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Salvador Alvarado | 54,207,593.00 | 54,257,527.03 | 54,257,492.95 | 54,257,492.95 | 53,860,062.25 | 53,771,419.25 | 99.20% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1004 | San Ignacio | 24,869,407.00 | 24,897,091.40 | 24,897,091.40 | 24,897,091.40 | 24,897,091.40 | 24,897,091.40 | 100.03% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | San Ignacio | 13,300,942.44 | 13,300,946.13 | 13,300,946.13 | 13,102,974.47 | 13,102,974.47 | 13,102,974.47 | 98.51% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Fondo Nacional Emprendedor | 10 | Fondo Nacional Emprendedor | S020 | San Ignacio | 932,059.00 | 932,059.00 | 932,059.00 | 932,059.00 | 932,059.00 | 932,059.00 | 100.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021

REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Descripción del Ramo | Clave del Ramo | Descripción del Programa | Clave del Programa | MUNICIPIO/ENTIDAD | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % de Avance Financiero |
|-------------------|--|--|----------------|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2021 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Sinaloa | 101,832,273.00 | 102,207,301.92 | 102,207,301.92 | 102,207,301.92 | 102,207,301.92 | 102,207,301.92 | 102,207,301.92 | 100.37% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Sinaloa | 53,647,020.72 | 53,648,777.55 | 53,648,777.55 | 53,648,777.55 | 53,648,777.55 | 53,648,777.55 | 53,648,777.55 | 100.00% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | Navolato | 43,826,594.00 | 43,828,657.68 | 43,828,657.68 | 43,798,801.71 | 43,319,441.90 | 43,319,441.90 | 43,319,441.90 | 98.84% |
| 2021 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Navolato | 107,421,239.82 | 101,775,313.83 | 101,775,012.93 | 100,527,828.10 | 100,513,000.37 | 99,512,204.73 | 99,512,204.73 | 92.64% |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

CUARTO TRIMESTRE 2021

REGISTRO DESTINO DEL GASTO

f

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INFORME DEL DESTINO DEL GASTO EN EL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021

RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSION

| Aspectos generales | | Reportado en el periodo |
|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | Número total de proyectos validados al trimestre | 1,098 |
| 2 | Monto total aprobado de los proyectos validados | 1,421,550,262.77 |
| 3 | Monto total modificado de los proyectos validados | 1,430,516,319.75 |
| 4 | Monto total recaudado de los proyectos validados | 1,357,504,016.43 |
| 5 | Monto total comprometido de los proyectos validados | 1,427,176,918.26 |
| 6 | Monto total devengado de los proyectos validados | 1,313,740,397.21 |
| 7 | Monto total ejercido de los proyectos validados | 1,289,069,786.59 |
| 8 | Monto total pagado de los proyectos validados | 1,286,230,924.89 |
| 9 | Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados | 92.11% |
| 10 | Número de municipios en los que se validaron proyectos | 18 |
| 11 | Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos | 100.0% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GRAL. DEVARO ESTRADA, EN LA HIGUERITA SIND. DE CUILIACANGITO. - 29271 | Cuilicacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 385,379.42 | 374,211.66 | 374,211.66 | 374,211.66 | 364,020.97 | 364,020.97 | 364,020.97 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE VADO VEHICULAR COL. LOMA DE RODRIGUEIRA, CUILIACAN SINALOA. - 32898 | Cuilicacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 415,852.63 | 403,640.83 | 403,640.83 | 403,640.83 | 403,640.79 | 403,640.79 | 403,640.79 | 100.00 |
| PREHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO TAMAZULA Y CALLE JON SIN NOMBRE, COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA. - 34103 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 485,198.12 | 477,198.12 | 477,198.12 | 477,198.12 | 477,198.12 | 477,198.12 | 477,198.12 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE A OCHOA, EN EL CAMALOTE, SIND. JUILA. - 45307 | Cuilicacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 128,977.98 | 125,530.05 | 125,530.05 | 125,530.05 | 124,366.21 | 124,366.21 | 124,366.21 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COLONIA VILLA DE LOS ANGELES EN LA CIUDAD DE CUILIACAN, SINALOA. - 72933 | Cuilicacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 569,312.15 | 484,053.99 | 484,053.99 | 484,053.99 | 484,053.99 | 484,053.99 | 484,053.99 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA. - 97912 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,936,090.89 | 2,936,090.89 | 2,936,090.89 | 2,936,090.89 | 2,918,886.85 | 2,918,886.85 | 2,152,779.64 | 80.36 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210112 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO, EN CUILIACAN, SINALOA | Cuilicacán | 2021 | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,277,396.53 | 1,277,145.36 | 54,706.76 | 1,277,145.36 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 4.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 200115 MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. PROFES. GUADALUPE HERRAN MARRASCALES SEC. GRAL. NUM. 5 | Ahome | 2021 | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 164,871.80 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210203 CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 100 KVA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA RAFAEL LIZARRAGA ZARZUELA EN MAZATLAN, SINALOA. | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,055,270.18 | 1,055,270.18 | 819,951.75 | 1,055,270.18 | 819,951.75 | 819,951.75 | 819,951.75 | 77.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210174 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CUILIACAN, CUILIACAN, SINALOA | Cuilicacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 84,181.12 | 620,118.18 | 620,118.18 | 620,118.18 | 620,118.18 | 620,118.18 | 620,118.18 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210280 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO EN GUAMUJIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 109,915.86 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210289 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIMARIA DON MARIANO ROMERO EN LICENCIADO BENITO JUAREZ, NAVOLATO SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 54,949.20 | 84,134.80 | 84,134.80 | 84,134.80 | 84,134.80 | 84,134.80 | 84,134.80 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL COLECTOR DE VENTICUATRO PULCEN CALLE LAZARO CASERIAS ENTRE MEXICO QUINCE Y PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ GUASAVE - 17-4633 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | 709,167.52 | 688,435.77 | 688,435.77 | 688,435.77 | 688,435.77 | 688,435.77 | 688,435.77 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PARQUE LAS DELICIAS (SEGUNDA ETAPA) EN LA CABEERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 90705 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,557,441.57 | 1,553,480.15 | 1,553,480.15 | 1,553,480.15 | 1,553,480.15 | 1,553,480.15 | 1,553,480.15 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 58154 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 352,786.30 | 283,688.44 | 283,688.44 | 283,688.44 | 283,688.44 | 283,688.44 | 283,688.44 | 100.00 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 58895 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 488,712.35 | 395,870.08 | 395,870.08 | 395,870.08 | 395,870.08 | 395,870.08 | 395,870.08 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑIL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME - 109040 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 215,328.01 | 210,957.67 | 210,957.67 | 210,957.67 | 210,957.67 | 210,957.67 | 210,957.67 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 119600 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,102.40 | 84,814.43 | 81,814.43 | 84,814.43 | 84,814.43 | 84,814.43 | 84,814.43 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CAMPO REBECA, SECTOR ESTADIO, SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA - 111818 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 621,275.80 | 608,850.84 | 608,850.84 | 608,850.84 | 607,581.03 | 607,581.03 | 607,581.03 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance FISCO |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA, SECTOR CARRETERA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULLIACAN, SINALOA - 1:4564 | Culliacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 357,492.84 | 347,868.60 | 347,868.60 | 347,868.60 | 347,868.60 | 347,868.60 | 315,311.45 | 95.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BANO DE 1.43X2.45 M DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBANAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN EJIDO FELIPE ANGELES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME - 129562 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,827.10 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TACCION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MICHAS, COLONIA ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE AHOME - 132748 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41,230.06 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECTIVO SECTOR PERRO MUERTO, DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA MEXICO - 133595 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,299.69 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN CILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (ZAR 950010196089) DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA MEXICO - 138492 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,609.46 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN GUILLERMO CHAVEZ TALAAMANTES DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA MEXICO - 138492 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,304.73 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN LA FORTUNA (LA PRIMAVERA) DE LA SINDICATURA HE RIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 155299 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,307.03 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recasudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO. (16.56 M2 CU) EN EJIDO BACAPOBOCAMPO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. 156329 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,292.84 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO. (16.56 M2 CU) EN GABRIEL LEYVA SOLANO. (ZAPATILLO DOS). DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. 156428 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 361,171.36 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JAJUINO, ELOTA, SINALOA. 159008 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33,790.66 | 33,707.96 | 33,707.96 | 33,707.96 | 33,707.96 | 33,707.96 | 33,707.96 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. 159273 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 67,481.05 | 67,239.01 | 67,239.01 | 67,239.01 | 67,239.01 | 67,239.01 | 67,239.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA. 159301 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 32,709.45 | 32,287.64 | 32,287.64 | 32,287.64 | 32,287.64 | 32,287.64 | 32,287.64 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDAS REVOLUCION Y AVENIDA MAKAYAMA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CULIACAN. SINALOA - 163136 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,955,604.08 | 1,760,043.67 | 1,760,043.67 | 1,760,043.67 | 1,760,043.67 | 1,760,043.67 | 1,760,043.67 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CULIACAN ENTRE CALLE FABIAN POLANCO Y SANDRA CALDERON. COL. EMILIANO ZAPATA, ESCUNAPA, SINALOA. 172207 | Escunapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 411,289.92 | 408,310.13 | 408,310.13 | 408,310.13 | 408,310.13 | 408,310.13 | 408,310.13 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR EL DIQUE EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE. 185579 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 457,895.50 | 457,895.50 | 457,895.50 | 457,895.50 | 457,895.50 | 457,895.50 | 228,947.75 | 97.47 |
| CONSTRUCCION DE 1 TOMA DOMICILIARIA EN EJIDO COMPUERTAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. 185294 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,463.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO 5 DE MAYO. SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 191405 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.19 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL - 192597 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 98.33 |
| AMPLIACION DE PARQUE LINEAL (SE GUNDA ETAPA) EN LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCTORO ESTADO DE SINALOA - 222470 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 949,074.87 | 2,199,043.50 | 2,199,043.50 | 2,199,043.50 | 2,199,043.50 | 2,199,043.50 | 100.00 |
| REM F AM POT BASICO 2021 OBRA 210420 REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C EN PREESC JOSE VASCONCELOS EN EN QUILIA. EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 249,658.54 | 249,658.54 | 0.00 | 249,658.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REM F AM POT BASICO 2021 OBRA A 210416 REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y CISTERNA PRIM RAFAEL BUELNA EN COFRADIA DE NAVOLATO COFRADIA DE LA HOCHA EN NAVOLATO SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 132,999.99 | 132,999.99 | 0.00 | 132,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REM F AM POT BASICO 2021 OBRA A 210388 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN PREESC CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM 6 EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 119,408.18 | 119,408.18 | 110,276.53 | 110,276.53 | 110,276.53 | 110,276.53 | 110,276.53 | 92.00 |
| REM F AM POT BASICO 2021 OBRA A 210421 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO A Y B EN PRIM ACUOSTIN MELGAR EN TERAJUTO EN GUASAVE, SINALOA. | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 228,530.67 | 228,530.67 | 0.00 | 228,530.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210426 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y IMPERMEABILIZANTE E INSTALACION ELECTRICA EN PRIM VENUSTIANO CARRANZA EN HIGUERAS DE ZARAGOZA EN AHOME, SINALOA. | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 748,423.59 | 748,423.59 | 0.00 | 748,423.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 15 DE JULIO - 43103 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 5,087,902.77 | 5,087,902.77 | 5,087,902.17 | 5,087,902.17 | 5,087,902.17 | 5,087,902.17 | 5,087,902.17 | 42.00 |
| DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TALLER MECANICO EN LA PEDRERA (SIND. COSTA RICA - 231126 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 446,206.70 | 446,206.70 | 446,206.70 | 436,738.20 | 432,658.85 | 432,658.85 | 420,325.64 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TOPOLOBAEMPO BARRIO DE LAS MARGARITAS SECTOR MARGARITA MARTINEZ VAZQUEZ SINDICATURA TOPOLOBAEMPO MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 296328 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 273,743.87 | 348,875.86 | 348,875.86 | 348,875.86 | 348,875.86 | 122,106.55 | 122,106.55 | 95.00 |
| CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO Y ACCESIBILIDAD INCLUYENTE EN EL MUSEO TIGRES DEL NORTE EN LA CABEGERA MUNICIPAL DE MOCORITO. SINALOA - 338233 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,194,560.11 | 5,194,975.82 | 11,013,528.16 | 11,013,528.16 | 1,241,996.32 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| REM FAM POT 2021 BASICO OBR A 210480 REHABILITACION DE IMPERIBILIZANTE EN PRIM SIXTO OSUNA EN VILLA UNION EN MAZATLAN SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,233,842.34 | 1,233,842.34 | 0.00 | 1,233,842.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.19 |
| elaboracion de proyecto ejecutivo de alcantarillado san en la bebelama de san pedro. navolato | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 334,600.16 | 334,600.16 | 379,906.94 | 379,906.94 | 379,906.94 | 379,906.94 | 379,906.94 | 0.00 |
| EJECUTIVO PARA EL ACUEDUCTO DE CONCORDIA | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 6,770,599.23 | 6,770,599.23 | 7,965,410.86 | 7,965,410.86 | 7,965,410.86 | 2,910,471.50 | 2,910,471.50 | 100.00 |
| REM FAM BASICO POT 2021 OBR A 210382 REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SEC SINTE SECCION 53 EN LOS MOCHIS. EN AHOME SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 473,562.55 | 473,562.55 | 246,663.70 | 473,562.55 | 246,663.70 | 246,663.70 | 246,663.70 | 32.00 |
| REM FAM BASICO POT 2021 OBR A 210470 REFORZAMIENTO DE BARRA EN PRIM LAZARO CARDENAS EN GUAMUCHIL EN SALVADOR ALVARADO. SINALOA | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 693,929.00 | 693,929.00 | 0.00 | 693,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| REM FAM POT 2016 BASICO OB RA 210469 REFORZAMIENTO DE BARRA EN PRIM LAZARO CARDENAS EN GUAMUCHIL. SALVADOR ALVARADO. SINALOA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 213,913.34 | 213,913.34 | 0.00 | 213,913.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Techumbre Taller mecánico Policía Estatal | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1011-FASP | 409,095.81 | 409,095.81 | 409,095.81 | 402,004.30 | 402,004.30 | 329,202.71 | 329,202.71 | 0.00 |
| REM FAM SUP 2016 OBRA 210463 REHABILITACION DE IMPERIBILIZANTE DE EDIFICIO RECTORIAEN UPSIN EN | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media | 600,296.55 | 600,296.55 | 382,102.86 | 600,296.55 | 382,102.86 | 382,102.86 | 382,102.86 | 80.50 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|---|------------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| RENDIFIN FAM SUP 2021 OBRA 2 10482 MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE EILOTA, SINALOA | Eirola | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 55,719.09 | 55,719.09 | 0.00 | 55,719.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| INTERCONEXION DE PLANTA POTABILIZADORA CON RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CUINTATA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE.- 37887 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | 21,138,968.07 | 24,130,203.24 | 18,083,084.35 | 18,083,084.35 | 18,083,084.35 | 18,083,084.35 | 18,083,084.35 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN LA ESPINITA, SIND DE EMILIANO ZAPATA.- 29556 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 391,379.92 | 381,929.80 | 381,929.80 | 381,929.80 | 381,929.80 | 381,929.80 | 381,929.80 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO PRESIDIO ENTRE CALLE RIO TAMAZULA Y CALLE JON SIN NOMBRE, COL PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA.- 32146 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 282,221.06 | 278,099.98 | 278,099.98 | 278,099.98 | 278,099.98 | 278,099.98 | 278,099.98 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MARCELO LOYA, SIND DE BAILA.- 32311 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 996,129.54 | 967,564.40 | 967,564.40 | 967,564.40 | 967,564.40 | 967,564.40 | 854,663.50 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE CALLE VERACRUZ A HUERTA DE MANGO, COL GABRIEL LEYVA ESCUINAPA, SINALOA.- 37554 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 118,165.57 | 115,118.00 | 115,118.00 | 115,118.00 | 115,118.00 | 115,118.00 | 115,118.00 | 85.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL REALITO, SIND SAN LORENZO.- 45941 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 599,026.63 | 583,717.35 | 583,717.35 | 583,717.35 | 583,717.35 | 583,717.35 | 583,717.35 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO) A ESTACION NARANJO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA.- 46295 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 262,929.38 | 262,929.38 | 262,929.38 | 262,929.38 | 262,929.38 | 262,929.38 | 262,929.38 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A LOS MEZQUITES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA.- 47821 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 67,608.26 | 67,608.25 | 67,608.25 | 67,608.25 | 67,608.25 | 67,608.25 | 67,608.25 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PLAYITAS DE CASILLAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 63423 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 405,620.02 | 405,620.01 | 405,620.01 | 405,620.01 | 405,620.01 | 405,620.01 | 405,620.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI ENTRE CALLE CULIACAN Y JUAN RENDON COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, ESCURINAPA SINALOA - 65720 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,645,604.44 | 2,607,661.80 | 2,607,661.80 | 2,607,661.80 | 2,607,661.80 | 2,607,661.80 | 2,607,661.80 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRITAS, SINDICATURA DE EL DORADO - 65851 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 386,385.00 | 363,235.28 | 363,235.28 | 363,235.28 | 363,235.28 | 363,235.28 | 363,235.28 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA UN GASTO DE 15 LPS Y UNA CDT 75 M. VARIADOR 440 VY AUTOMATIZACION PARA CARGAMO DE REBOMBEO LAS COLORADAS DE AGUA POTABLE, CULIACAN, SINALOA - 70179 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 930,148.00 | 913,561.97 | 913,561.97 | 913,561.97 | 913,561.97 | 913,561.97 | 913,561.97 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE ZEL POZOL, SINDICATURA DE IMALA, MPIO DE CULIACAN, SINALOA - 72149 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,356,911.00 | 1,046,107.15 | 1,046,107.15 | 1,046,107.15 | 1,046,107.15 | 1,046,107.15 | 1,046,107.15 | 100.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CARGAMO DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BATZ LIMITA DE ITAJE, CULIACAN, SIN - 73802 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,377,326.35 | 2,318,434.00 | 2,318,434.00 | 2,318,434.00 | 2,318,434.00 | 2,318,434.00 | 2,318,434.00 | 100.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CARGAMO EN LA LIMITA DE ITAJE, CULIACAN, SIN - 73891 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,350,240.35 | 2,250,560.72 | 2,250,560.72 | 2,250,560.72 | 2,250,560.72 | 2,250,560.72 | 2,250,560.72 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210129 CONSTRUCCION DE AJUA EN PRIM SOR JUJUAN INES DE LA CRUZ EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 812,034.40 | 777,853.28 | 777,853.28 | 777,853.28 | 777,853.28 | 777,853.28 | 777,853.28 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAMI BASICO 2021 OBRA 210128 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica | 1,306,619.72 | 1,306,423.76 | 1,245,700.46 | 1,306,423.76 | 1,245,700.46 | 1,245,700.46 | 1,245,700.46 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO DE EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA CAMPANA 1 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 441,432.20 | 422,885.52 | 497,512.38 | 497,512.38 | 497,512.38 | 497,512.38 | 497,512.38 | 95.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO DE EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CONCENTRACION 5 DE FEBRERO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 492,901.40 | 467,228.56 | 549,680.65 | 549,680.65 | 549,680.65 | 549,680.65 | 549,680.65 | 100.00 |
| captura en el sistema de la base nacional los registros de poblacion | Gobierno de la Entidad | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Poblacion | 407,210.00 | 407,210.00 | 407,210.00 | 407,210.00 | 340,181.40 | 340,181.40 | 340,181.40 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE MANUEL LUGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE BARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53964 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipality y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,916,916.65 | 2,185,420.81 | 2,185,420.81 | 2,185,420.81 | 2,185,420.81 | 2,185,420.81 | 2,185,420.81 | 0.00 |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE 5 ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54244 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipality y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,735,093.67 | 5,427,724.43 | 5,427,724.43 | 5,427,724.43 | 5,427,724.43 | 5,427,724.43 | 5,427,724.43 | 100.00 |
| MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS EN GUASAVE, SINALOA - 71176 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipality y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 43,950.18 | 24,974.58 | 24,974.58 | 24,974.58 | 24,974.58 | 24,974.58 | 24,974.58 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE MODULO TELESECUNDARIA NO 204 DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72470 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipality y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 330,850.38 | 327,555.50 | 327,555.50 | 327,555.50 | 327,555.50 | 327,555.50 | 327,555.50 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, PRIMER ETAPA, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, SINDICATURA DE SAN LUIS GONZAGA, BADIRAGUATO, SINALOA. - 77141 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 841,580.39 | 841,580.39 | 841,580.39 | 841,580.39 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE TACUICHAMONA, SECTOR CALLE PRINCIPAL, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, CULIACAN, SINALOA. - 121537 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 737,158.58 | 737,158.58 | 737,158.58 | 737,158.58 | 737,158.58 | 737,158.58 | 737,158.58 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, BADIRAGUATO, SINALOA. - 121551 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 515,000.00 | 515,000.00 | 510,709.29 | 502,188.99 | 502,188.99 | 502,188.99 | 502,188.99 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL GATO, SINDICATURA DE SAN JAVIER, BADIRAGUATO, SINALOA. - 121977 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 587,000.00 | 587,000.00 | 585,506.12 | 585,506.12 | 585,506.12 | 585,506.12 | 585,506.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MORRATO, SINDICATURA DE OTATILLOS, BADIRAGUATO, SINALOA. - 122655 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 867,000.00 | 867,000.00 | 864,333.50 | 850,606.38 | 850,606.38 | 850,606.38 | 850,606.38 | 87.00 |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, LA ESC. SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CALABAZAS, SINDICATURA DE SAN JAVIER, BADIRAGUATO, SINALOA. - 122689 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 382,000.00 | 382,000.00 | 382,000.00 | 292,982.98 | 292,982.98 | 292,982.98 | 292,982.98 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, BADIRAGUATO, SINALOA. - 122808 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400,000.00 | 400,000.00 | 398,950.20 | 398,950.20 | 398,950.20 | 398,950.20 | 398,950.20 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL SECTOR EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE TEGORIPA. SINDICATURA DE SAN NICOLAS DEL SITIO. BADIRAGUATO. SINALOA - 122861. | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 991,235.15 | 979,714.18 | 979,714.18 | 979,714.18 | 979,714.18 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSALES. SECTOR CAZARES. SINDICATURA DE CULIACANCO. CULIACAN. SINALOA - 122873. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 233,361.50 | 228,698.95 | 228,698.95 | 221,443.60 | 221,443.60 | 221,443.60 | 221,443.60 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO. EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RYTO DE LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO. SINALOA - 123889 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,503.29 | 999,503.29 | 999,503.29 | 999,503.29 | 999,503.29 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO. EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER DE ARRIBA. SINDICATURA DE SAN JAVIER. BADIRAGUATO. SINALOA - 124087 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,772.02 | 999,772.02 | 999,772.02 | 999,772.02 | 999,772.02 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL POZO DE IMBALA. SECTOR RAFAEL BELTRAN. SINDICATURA DE IMBALA. CULIACAN. SINALOA - 126216. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 901,649.58 | 875,074.44 | 875,074.44 | 875,074.44 | 875,074.43 | 875,074.43 | 818,219.83 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BOCA DE MOJOLO. SECTOR SALIDA AL CANAL HUMAYA. ALCALDIA CENTRAL CULIACAN. SINALOA - 130419 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 220,953.06 | 215,441.57 | 215,441.57 | 215,441.57 | 211,281.92 | 211,281.92 | 211,281.92 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO. (16 56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE MACAPUL AL MACENES. DE LA SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA MEXICO - 133503 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,299.69 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 139534 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 85.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA, DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 136055 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA, DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 136545 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 269,820.00 | 265,233.03 | 265,233.03 | 265,233.03 | 265,233.03 | 265,233.03 | 265,233.03 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA - 159128 | Elota | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 43,787.74 | 43,668.97 | 43,668.97 | 43,668.97 | 43,668.97 | 43,668.97 | 43,668.97 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO ROSENDO G. CASTRO SINDICATURA TOPOLOAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 188547 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 25,691.60 | 22,308.31 | 22,308.31 | 22,308.31 | 22,308.31 | 22,308.31 | 22,308.31 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO FLOR AZUL, SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 191415 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.18 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 192053 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.19 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 193104 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.18 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| REM.FAM.POT.BASICO.2021.OBR.A.210415 REHABILITACION GRAL EN PRIM. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES EN LU. BENITO JUARES EN NAVOLATO SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 233,906.72 | 233,906.72 | 0.00 | 233,906.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REM FAM POT BASICO 2021 OBRA A.210331 REHABILITACION DE AULAS PREESC. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR VEGA EN MAZATLAN SINALOA. | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 181,862.86 | 172,577.92 | 172,577.92 | 172,577.92 | 172,577.92 | 172,577.92 | 172,577.92 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210400 REHABILITACION GRAL EN EDIFICIOS DE PREESC. JUAN ALDAMA EN CHOKI, SINALOA. | Chokí | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 343,336.20 | 343,336.20 | 0.00 | 343,336.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210403 REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. JUAN ENRIQUE PEZALAZ EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 162,569.20 | 162,569.20 | 137,369.02 | 162,569.20 | 137,369.02 | 137,369.02 | 137,369.02 | 0.00 |
| FAM MED SUP 2021 OBRA 210342 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA Y ANDADORES EN COBAES 37 PROF. GENARO ESTRADA FELIX EN EL CENTRO EN MAZATLAN, SINALOA. | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,526,491.19 | 1,526,491.19 | 0.00 | 1,526,491.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM SUP 2021 OBRA 210236 CO IMPLEMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EN UNIRREMOY POTERCA DE LA MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE LOTA EN ELOTA, SINALOA. | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,855,364.39 | 3,500,000.00 | 2,855,364.39 | 2,855,364.39 | 2,855,364.39 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210126 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN PREESC. ENRIQUE REBBAEMEN EN ESTANCIA DE LOS GARCIA EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 639,648.60 | 639,370.98 | 639,370.98 | 639,370.98 | 639,370.98 | 639,370.98 | 639,370.98 | 76.67 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210115 MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. PROF. GUADALUPE HERNAN MARISCAL SALOMON EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA. | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 164,873.80 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 54,706.76 | 0.00 |
| REM FAM POT 2021 OBRA 210419 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM EMILIANO ZAPATA EN EJIDO 9 DE DICIEMBRE EN AHOME, SINALOA. | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 161,425.08 | 161,425.08 | 141,226.83 | 161,425.08 | 141,226.83 | 141,226.83 | 141,226.83 | 83.33 |
| REHABILITACION DE COLECTOR GABRIEL LEYVA COLOMIA AGUSTINA RAMIREZ, SALV ALV 119523 | Schvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,846,262.93 | 2,846,262.93 | 2,846,262.93 | 2,846,262.93 | 2,846,262.93 | 2,239,100.11 | 2,239,100.11 | 90.00 |

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE CACALOSUCHIL, COL LAS AMAPAS, SIND AGUAYUTU. 231356 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 274,654.07 | 274,654.07 | 274,654.07 | 269,373.23 | 269,373.23 | 269,373.23 | 252,849.77 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210405 REHABILITACION ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN SEC LEOPOLDO SANCHEZ CLIS EN LEOPOLDO SANCHEZ CLIS EN ESCUNAPUA, SINALOA | Escunapua | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 280,023.70 | 280,023.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT 2021 OBRA 210481 REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PROF. EMILIO OBESO EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 187,517.21 | 187,517.21 | 0.00 | 187,517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| REM FAM MED SUP 2021 OBRA 210477 SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA EN BACHILLERATO INTERCULTURAL U.C. BENITO JUAREZ CAMPO GOBIERNO EN NAVOLATO SINALOA. | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 729,290.32 | 729,290.32 | 0.00 | 729,290.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM BASICO 2021 OBRA 210488 CONSTRUCCION DE LAVAMANOS DE 6 TOMAS CON TECHUMBRE DE POLICARBONATO EN PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES EN LOS MOCHIS AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 98,897.25 | 98,897.25 | 0.00 | 98,897.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| REM FIN FAM SUP 2021 OBRA 210484 MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SINALOA DE LEYVA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 59,227.36 | 59,227.36 | 0.00 | 59,227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION BARRA PARA DIVIDIR MODULOS 9 Y 10. PENTENCIAR DE CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1011-FASP | 825,000.00 | 825,000.00 | 825,000.00 | 798,480.87 | 798,480.87 | 798,480.87 | 798,480.87 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LAGUNA DE CANACHI, SIND DE BAJA. - 26564 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,123,212.46 | 1,091,506.87 | 1,091,506.87 | 1,091,506.87 | 1,091,506.87 | 1,091,506.87 | 997,895.20 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CARRETERA ESTATAL LIBRAMIENTO MAZATLAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EJIDO LA CAMPANA, ESCUINAPA, SINALOA. 33/52 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 702,844.81 | 696,440.81 | 696,440.81 | 696,440.81 | 696,440.81 | 696,440.81 | 696,440.81 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESEJO ENTRE CALLE RIO TAMAZULI Y CALLE JON SIN NOMBRE, COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA. 34/60 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,808,955.41 | 1,758,560.07 | 1,758,560.07 | 1,758,560.07 | 1,758,560.07 | 1,758,560.07 | 1,758,560.07 | 0.00 |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO I PARA LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y I DE MAYO EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMBOLA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA. 53/10 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,800,632.42 | 2,579,693.08 | 2,579,693.08 | 2,579,693.08 | 2,579,693.08 | 2,579,693.08 | 2,579,693.08 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES NORTE Y SUROESTE DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, SINDICATURA DE JESUS MARIA. 65/68 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,550,911.00 | 899,246.21 | 899,246.21 | 899,246.21 | 899,246.21 | 899,246.21 | 899,246.21 | 80.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE CENTENARIO Y FRANCISCO PEREZ, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCUINAPA, SINALOA. 66/19 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,460,596.24 | 1,323,200.29 | 1,323,200.29 | 1,323,200.29 | 1,323,200.29 | 1,323,200.29 | 1,323,200.29 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SECTOR LOS PALARITOS, DE LA COMUNIDAD DE PORTACELI, SINDICATURA DE EL DORADO. 69/16 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 238,117.57 | 181,876.46 | 181,876.46 | 181,876.46 | 181,876.46 | 181,876.46 | 181,876.46 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO LATA DE 10 HP. PARA UN GASTO DE 15 L P S Y UNA C D T DE 30 M SISTEMA ELÉCTRICO (UTR). AMPLIACIÓN DE CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA EL TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE SOLIDARIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. UBICADO POR CALLE SÓCRATES COL RUBEN JARAMILLO, CULIACÁN, SINALOA - 70876 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,044,074.15 | 1,011,931.52 | 1,011,931.52 | 1,011,931.52 | 1,011,931.52 | 1,011,931.52 | 1,011,931.52 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE TABALA SEGUNDA ETAPA. SIND DE SAN LORENZO. - 75999 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,135,824.04 | 915,197.60 | 915,197.60 | 915,197.60 | 915,197.60 | 915,197.60 | 915,197.60 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 61 CM (24,09) Y 76 CM (30,00) PARA COLECTOR HUMAYA. TRAMO DESVIO DE GASPIASA EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CANACINTRA I, CULIACÁN, SIN. - 77088 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,608,926.00 | 3,595,913.12 | 3,595,913.12 | 3,595,913.12 | 3,595,913.12 | 3,595,913.12 | 3,595,913.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA SUR ENTRE CALLE SEXTA SUR Y AV LEONA VICARIO. COL LOMA DE RODRIGUERA CULIACÁN, SINALOA. - 81088 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,280,863.33 | 1,255,246.03 | 1,255,246.03 | 1,255,246.03 | 1,255,246.03 | 1,255,246.03 | 1,119,967.47 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV LEONA VICARIO ENTRE PRIMERA NORTE Y TERCERA SUR. EN LA COLONIA LOMA DE RODRIGUERA EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA. - 81282 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,203,619.73 | 2,203,619.73 | 2,203,619.73 | 1,983,257.77 | 1,983,257.77 | 1,983,257.77 | 1,470,372.06 | 100.00 |
| MANUTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO UBICADO EN ALCOYONULI SIND. DE SINALOA. - 81354 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 169,597.56 | 165,334.46 | 165,334.46 | 165,334.46 | 158,523.14 | 158,523.14 | 158,523.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ G. GUTIERREZ ESCUNAPA, SINALOA. - 83904 | Escunapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 805,683.16 | 804,604.09 | 804,604.09 | 804,604.09 | 804,604.09 | 804,604.09 | 804,604.09 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LEONEL FLORES ENTRE CALLE CULIACÁN Y JUAN RENDÓN, COL. SOLIDARIDAD, ESCURMAPA, SINALOA - 88902 | Escuapapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 415,113.46 | 382,014.32 | 382,014.32 | 382,014.32 | 382,014.32 | 382,014.32 | 382,014.32 | 93.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210036 CONCLUSION DE EDIFICIO DE DOCENCIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN, EN CULIACÁN, CULIACÁN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Nivel Superior y Superior | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TEHUJCO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 418,537.00 | 416,302.65 | 489,767.82 | 489,767.82 | 489,767.82 | 489,767.82 | 489,767.82 | 98.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GAMBINO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 435,713.40 | 420,176.25 | 494,325.00 | 494,325.00 | 494,325.00 | 494,325.00 | 494,325.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS (EL JOJO ANGEL FLORES) DE LA CIUDAD DE GUASAVE - 59930 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,960,450.96 | 2,959,045.88 | 2,959,045.88 | 2,959,045.88 | 2,959,045.88 | 2,959,045.88 | 2,959,045.88 | 100.00 |
| REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAMOÁ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 66641 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,329,355.45 | 1,194,066.27 | 1,194,066.27 | 1,194,066.27 | 1,194,066.27 | 1,194,066.27 | 1,194,066.27 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 70805 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,536,758.22 | 1,536,728.22 | 1,536,728.22 | 1,536,728.22 | 1,536,728.22 | 1,536,728.22 | 1,536,728.22 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUCHILLAS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72972 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 396,892.54 | 283,713.73 | 283,713.73 | 283,713.73 | 283,713.73 | 283,713.73 | 283,713.73 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO MURO BANO DE 1.43X2 45 M. DE ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN EJIDO DIEGOCHO DE MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOMIE - 110229 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,832.00 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 0.00 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TERRERO DE LOS PACHECO, MUNICIPIO DE MOCOORITO, ESTADO DE SINALOA - 118173 | Huamantla | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 749,338.81 | 736,894.74 | 736,894.74 | 736,894.74 | 474,626.15 | 262,268.59 | 262,268.59 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA SECTOR LA BUENA SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA - 121235 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 787,238.50 | 763,929.65 | 763,929.65 | 763,929.65 | 763,929.65 | 763,929.65 | 735,985.39 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCAMENTADO EN ALBERCANTO LA CRUZ Y CALLE SANTA ANA SECTOR LIBRAMIENTO, SANTA CRUZ, ELOTA, SINALOA - 121699 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 341,716.76 | 338,535.35 | 338,535.35 | 338,535.35 | 338,535.35 | 338,535.35 | 338,535.35 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA CONJUNTA DE EL SALADO, ELOTA, SINALOA - 122696 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 384,152.59 | 381,059.93 | 381,059.93 | 381,059.93 | 381,059.93 | 381,059.93 | 381,059.93 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, SECTOR ORILLAS VIA DEL TIEN, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN, SINALOA - 127794 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 344,917.50 | 335,340.33 | 335,340.33 | 335,340.33 | 335,340.33 | 335,340.33 | 313,135.40 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE ABUYA Y CELTA SEGUNDA, SECTOR COSTADO DE LA PARCELA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN, SINALOA - 127875 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 570,955.02 | 554,915.35 | 554,915.35 | 554,915.35 | 554,915.34 | 554,915.34 | 430,751.36 | 30.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LOS AVALES, SECTOR FONDER, AL CALCA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA - 130891 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 361,643.47 | 352,582.06 | 352,582.06 | 352,582.06 | 351,495.61 | 351,495.61 | 351,495.61 | 90.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (16 56 M2 CU) EN LA CUCHILLA VIEJA, DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 134209 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,599.38 | 177,477.68 | 177,477.68 | 177,477.68 | 177,477.68 | 177,477.68 | 177,477.68 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN EL EJIDO DOLORES HIDALGO, DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 137693 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,304.73 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COLONIA NUEVA CREACION ZAP 2500101563619, DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 137813 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,304.73 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 89,716.57 | 95.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (16 56 M2 CU) EN COMPUERTAS, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 146911 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,605.12 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 87.32 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MOPAS SEGUN PROGRAMA EN LA LOCALIDAD EJIDO MEXICO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 143720 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 487,935.20 | 487,935.18 | 487,935.18 | 487,935.18 | 487,935.18 | 487,935.18 | 487,935.18 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SUB-COLECTOR DE 14, DE DIAMETRO (RED DE AL-CANTARILLADO) PARA DESALJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR GLORIA OCHOA DE LABASTIDA (EL ATUN), SAN LORENZO NUEVO Y LA CAPILLA, EN VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 149975 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7,864,676.26 | 7,864,676.26 | 7,864,676.26 | 7,864,676.26 | 7,864,676.26 | 6,114,755.65 | 6,114,755.65 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CAJ) EN LA FORTUNA SECTOR AMPLIACION LA FORTUNA DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 154892 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,307.03 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 89,921.81 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CAJ) EN LA ACEITUNA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 152341 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,614.06 | 179,843.62 | 179,843.62 | 179,843.62 | 179,843.62 | 179,843.62 | 179,843.62 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO, (16 56 M2 CAJ) EN LOCALIDAD LA ADRIERA -IDE FLOR AZUL-, DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 156362 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,292.84 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 90,204.87 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, ELOTA, SINALOA - 158992 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 47,959.01 | 47,844.83 | 47,844.83 | 47,844.83 | 47,844.83 | 47,844.83 | 47,844.83 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA - 159040 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 63,545.86 | 63,367.56 | 63,367.56 | 63,367.56 | 63,367.56 | 63,367.56 | 63,367.56 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOLOME, ABASTECIENDO LAS COMUNIDADES DE OCOLOME, CAPOMOS, CAPOMITOS, TETARORA, REPARITO, REALITO, SAN LAZARO Y CHINOBAMPO - 170454 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 9,624,001.53 | 9,624,001.53 | 9,624,001.53 | 9,624,001.53 | 6,457,125.10 | 6,457,125.10 | 6,457,125.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN GOROS DOS SECTOR AMPLIACION FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 187606 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO SECTOR OLAS ALTAS, SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 189482 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.86 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 193002 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.19 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 193072 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.18 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN EJIDO PLAN DE AYALA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 194063 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.86 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 60.68 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS TERREROS - LLANO DE LOS LOPEZ - LAS CABRAS - 205048 | El Puente | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,462,461.30 | 1,462,461.30 | 1,462,461.30 | 1,462,461.30 | 1,462,461.30 | 1,462,461.30 | 1,462,461.30 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210417 REHABILITACION GRAL EN PRIM BENITO JUAREZ EN LIC BENITO JUAREZ CAMPO GOBIERNO EN NAVOLATO, SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 285,693.52 | 285,693.52 | 0.00 | 285,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210390 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA PRIMAVERA EN ANGOSTURA SINALOA | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 44,832.90 | 44,832.90 | 0.00 | 44,832.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT MED SUP 2021 OBR A 210393 COMPLEMENTO DE OBRRA DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 37 PROF GENARO ESTRADA FELIX EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 79,404.38 | 79,404.38 | 70,261.44 | 79,404.38 | 70,261.44 | 70,261.44 | 70,261.44 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRRA 210373 REHABILITACION EN BAJA TENSION Y REHABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN GABILONDO SOLER EN LIC BENITO JUAREZ EN NAVOLATO, SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 193,895.96 | 193,215.40 | 193,215.40 | 193,215.40 | 193,215.40 | 193,215.40 | 193,215.40 | 100.00 |
| FAM MED SUP 2021 OBRRA 210343 CONSTRUCCION DE UN AJULA Y ANDADORES EN COBAES 35 IGNACIO RAMIREZ EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,087,397.62 | 1,087,397.62 | 0.00 | 1,087,397.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.07 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210307 CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS DE PANEL 6 10X8 S3 EN PRIMARIA FRANCISCO DE IBARRA EN CONCORDIA, SINALOA | Concordia | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,568,880.43 | 1,568,880.43 | 1,386,490.65 | 1,568,880.43 | 1,386,490.65 | 1,386,490.65 | 1,386,490.65 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210293 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE PANEL DE 6 10X8 S3 EN TELESECUNDARIA NUM. 203 EN SANTA MARIA DE GRACIA EN EL ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,554,944.53 | 1,554,935.77 | 1,014,135.82 | 1,554,935.77 | 1,014,135.82 | 1,014,135.82 | 1,014,135.82 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210290 MOBILIARIO Y EQUIPO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 5 EN LA GUAMUCHILERA EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 109,915.86 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 109,898.40 | 84.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210304 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION A ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 203 EN SANTA MARIA DE GRACIA EN EL ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,427,918.18 | 1,427,918.18 | 994,182.71 | 1,427,918.18 | 994,182.71 | 994,182.71 | 994,182.71 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado Sanitario, Descargas y Registros (SEGUNDA ETAPA) EN LA VILLA DE AHOME SECTOR AGUILA AZTECA O INZUNZA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 292954 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,151,118.91 | 3,151,118.91 | 3,151,118.91 | 3,151,118.91 | 3,151,118.91 | 2,231,535.46 | 2,231,535.46 | 0.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ANDADOR LUIS PEREZ MEZA ENTRE CALLE MARCO ANTONIO ARROYO Y JOSE MARIA GUTIERREZ COL JABALIES - 304472 | Huastlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 262,197.17 | 262,197.17 | 262,197.17 | 261,923.62 | 261,923.62 | 261,923.62 | 261,923.62 | 75.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210478 REHABILITACION GRAL. EN PREESC FEDERICO GARCIA LOCA EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 106,354.65 | 106,354.66 | 0.00 | 106,354.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| APOYOS ALIMENTARIOS | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Asistencia Social | 288,449,109.00 | 288,449,109.00 | 288,449,109.00 | 288,449,109.00 | 288,449,109.00 | 288,449,109.00 | 288,449,109.00 | 65.00 |
| CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, 42085 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | 10,155,473.56 | 10,035,109.84 | 10,035,109.84 | 10,035,109.84 | 10,035,109.84 | 10,035,109.84 | 10,035,109.84 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| MANUTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIM NINOS HEROES, EN EL CARRIZAL II, SIND EL SALADO. - 28462 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 200,087.88 | 195,114.97 | 195,114.97 | 195,114.97 | 188,313.84 | 188,313.84 | 188,313.84 | 70.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CARRETERA ESTATAL LIBRAMIENTO MAZATLAN Y CALLE SALVADOR ALLENDE, EJIDO LA CAMPANA UNO, ESCUINAPA, SINALOA. - 34723 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,055,058.99 | 3,054,246.11 | 3,054,246.11 | 3,054,246.11 | 3,054,246.11 | 3,054,246.11 | 3,054,246.11 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VENCILLAS SOBRE ARROYO EN CRUCE DE CALLE PRIVADA CONVENCION DE APATZINGAN COLONIA AMPLIACION 5 DE FEBRERO. - 38887 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 871,096.54 | 845,546.26 | 845,546.26 | 845,546.26 | 845,486.68 | 845,486.68 | 845,486.68 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210122 MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. AMADO NERVO EN LAS ARENITAS EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 1,288,873.74 | 1,288,596.12 | 343,110.28 | 1,288,596.12 | 343,110.28 | 343,110.28 | 343,110.28 | 0.00 |
| FAM SUPERIOR 2021 OBRA 21023 5 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACAN, EN CULIACAN, CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 3,000,000.00 | 2,999,733.05 | 2,957,879.51 | 2,999,733.05 | 2,957,879.51 | 2,957,879.51 | 2,957,879.51 | 100.00 |
| FAM SUPERIOR 2021 OBRA 21023 8 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,381,638.03 | 5,999,848.89 | 4,381,638.03 | 4,381,638.03 | 4,381,638.03 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210291 CONSTRUCCIONES DE AULA, LETRINA RURAL Y PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO EN SANTA MARIA ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 1,557,835.83 | 1,557,800.62 | 1,247,024.51 | 1,557,800.62 | 1,247,024.51 | 1,247,024.51 | 1,247,024.51 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAZARO CARDENAS | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 441,432.20 | 438,059.40 | 515,364.00 | 515,364.00 | 515,364.00 | 515,364.00 | 515,364.00 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN COMANITO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 378,525.40 | 376,265.67 | 442,665.50 | 442,665.50 | 442,665.50 | 442,665.50 | 442,665.50 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 56750 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 628,801.54 | 610,302.19 | 610,302.19 | 610,302.19 | 610,302.19 | 610,302.19 | 610,302.19 | 26.00 |
| EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, SINDICATURA DE SAN JAVIER, BADIRAGUATO, SINALOA. - 76894 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 620,809.23 | 620,809.23 | 619,442.85 | 619,882.85 | 619,442.85 | 619,442.85 | 619,442.85 | 96.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN EJIDO CINCO DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME 109613 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,832.00 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 75.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA DE LAS AMAPAS, SECTOR CALLE PALMAS Y OLIVOS, SINDICATURA DE AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA. - 111950 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 369,595.51 | 362,203.61 | 362,203.61 | 362,203.61 | 362,203.61 | 362,203.61 | 304,208.62 | 83.33 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA GUANA DE CAMACHI, SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA, SINDICATURA DE BOLA, CULIACAN, SINALOA. - 114679 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 527,450.19 | 516,236.61 | 516,236.61 | 516,236.61 | 516,225.29 | 516,225.29 | 516,225.29 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BEBLAMA, SECTOR CORRAL DE LOS DUARTE, SINDICATURA DE SAN LORENZO, CULIACAN, SINALOA. - 118221 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 394,275.16 | 386,389.65 | 386,389.65 | 386,389.65 | 386,389.65 | 386,389.65 | 341,798.36 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA KINDER DE LA LOCALIDAD DE LOS PACHECOS, SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, BADIRAGUATO, SINALOA - 121901 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,000.00 | 438,000.00 | 437,153.74 | 388,727.65 | 388,727.65 | 388,727.65 | 388,727.65 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS DEL SECTOR DE LAS COLINAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BADRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. - 125057 | Badraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,498,950.50 | 1,498,950.50 | 1,498,950.50 | 1,498,950.50 | 1,498,950.50 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TACCION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MOCHIS COLONIA SIGLO XXI EN EL MUNICIPIO DE AHOME 132896 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41,230.07 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN SAN JOSE DE AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA, MEXICO - 136172 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 99.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN COLONIA EJIDAL DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA, MEXICO - 137376 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,313.81 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN VILLA DE AHOME SECTOR INZUNZA O AGUILA AZTECA. DE LA SINDICATURA DE AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA, MEXICO - 137484 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN EJIDO 5 DE MAYO, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 143831 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,605.12 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ORILLA DE CANAL RUMAL 1*700 ENTRE PRISILIANO CONTRERAS Y CANAL EN EJIDO RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA, MEXICO - 151914 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 723,026.26 | 722,043.79 | 722,043.79 | 722,043.79 | 722,043.79 | 722,043.79 | 722,043.79 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CAMATECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 153460 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 251,292.81 | 205,114.80 | 205,114.80 | 205,114.80 | 205,114.80 | 205,114.80 | 205,114.80 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO, (16.56 M2 CU) EN EL CHALATE, DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 155510 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,604.36 | 179,897.30 | 179,897.30 | 179,897.30 | 179,897.30 | 179,897.30 | 179,897.30 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA - 158849 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 70,536.86 | 70,248.85 | 70,248.85 | 70,248.85 | 70,248.85 | 70,248.85 | 70,248.85 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LA ENSENADA, ELOTA, SINALOA - 159651 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 351,997.44 | 349,126.65 | 349,126.65 | 349,126.65 | 349,126.65 | 349,126.65 | 349,126.65 | 100.00 |
| PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE ALCYONQUI, SINDICATURA DE SANALONIA, MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA - 163419 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,716,011.34 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SAMEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CAMAJUA - 185335 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13,897,003.79 | 13,897,003.79 | 13,897,003.79 | 13,897,003.79 | 10,651,177.66 | 10,651,177.66 | 10,651,177.66 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN ZAPOTILLO UNO O ZAPOTILLO VIEJO, SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 191333 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO SECTOR OLAS ALTAS, SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 193081 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.18 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA - 219715 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,999,993.26 | 1,999,993.26 | 1,999,993.26 | 1,999,993.26 | 1,999,993.26 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210369 REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN EL TECOMATE, EN MOCOQUITO SINALOA. | Moconto | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 10,823.11 | 10,823.11 | 0.00 | 10,823.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210386 REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEC. ANTONIO ROSALES FLORES EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 37,689.61 | 37,689.61 | 0.00 | 33,088.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210394 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN URO DE CONTROL EN PREESC. ALEJANDRO HERNANDEZ TYLER EN OTAMETO MUNICIPIO DE NAVOLATO SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 7,364.21 | 7,364.21 | 0.00 | 6,357.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.45 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210418 CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICAEEN PLAZA CIVICA EN PRIM. NUEVA CREACION FRACC. LAS FLORES (LA CANTERA) EN AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 196,939.42 | 196,939.42 | 0.00 | 196,939.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210332 CONSTRUCCION DEBARDA PERIMETRAL EN PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,319,296.50 | 1,319,296.50 | 1,212,953.76 | 1,212,953.76 | 1,212,953.76 | 1,212,953.76 | 1,212,953.76 | 100.00 |
| REM FAM SUP 210430 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y IMPERMEABILIZANTE EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS MOCHIS EN JUANE DIOSN BATIZ Y 20 DE NOV. LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,499,694.83 | 1,499,694.83 | 759,422.18 | 1,499,694.83 | 759,422.18 | 759,422.18 | 759,422.18 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210401 REHABILITACION GRAL. A B Y C EN PREESC. CRISTOBAL COLON EN EL FUERTE, SINALOA | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 178,857.36 | 178,857.36 | 157,134.03 | 178,857.36 | 157,134.03 | 157,134.03 | 157,134.03 | 0.00 |
| FAM MED SUP 2021 OBRA 210341 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA Y ANDADORES EN MEDIA SUPERIOR COBAES 63 PROF. EMILIO OBESO MLOPEZ EN L. BENITO JUARES CAMPO GOBIERNO EN NAVOLATO, SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,142,355.55 | 1,142,355.55 | 259,855.81 | 1,142,355.55 | 259,855.81 | 259,855.81 | 259,855.81 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210104 CONTRUCCION DE TECHUMBRE 9X10 EM PREESC NICALAS BRAVO EN HIGUERAS DE ZARAGOZA EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 426,897.11 | 426,897.11 | 421,938.46 | 426,897.11 | 421,938.46 | 421,938.46 | 421,938.46 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210279 MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC DR ELOGIO DIAZ V EN ESCUNAPA DE HIDALGO | Escunapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 54,949.20 | 54,949.20 | 54,949.20 | 54,949.20 | 54,949.20 | 54,949.20 | 54,949.20 | 0.00 |
| AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y FRANCISCO VILLA. POBLADO EL VANILLO - 243037 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 163,673.78 | 163,673.78 | 163,673.78 | 161,797.66 | 161,797.66 | 161,797.66 | 161,797.66 | 98.00 |
| 33003 SERVICIOS INTEGRALES - 295080 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 786,552.76 | 786,552.76 | 786,552.76 | 786,552.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN ANDADONALUS PEREZ MEZA ENTRE CALLE MARCO ANTONIO ARROYO Y CALLE MARIA GUTIERREZ EN COL INFONAVIT JAPALES - 304314 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 647,879.99 | 647,879.99 | 647,879.99 | 641,092.57 | 641,092.57 | 641,092.57 | 641,092.57 | 83.33 |
| FAM SUP 2021 OBRA 210241 MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUNAPA EN ESCUNAPA. SINALOA | Escunapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5,571,954.58 | 5,571,954.58 | 259,855.81 | 1,142,355.55 | 259,855.81 | 259,855.81 | 259,855.81 | 22.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210476 REHABILITACION GRAL DE EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U2 EN PRIM IGNACIO RAMIREZ EN LOS MOCHIS EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,549,606.51 | 1,549,606.51 | 0.00 | 1,549,606.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| REM FAM POT 2021 BASICO OBRA 210479 REHABILITACION GRAL EN PRIM GRAL MACARO GAMOLA EN EL BREDAL NAVOLATO. SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,195,897.13 | 1,195,897.13 | 0.00 | 1,195,897.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAM SUP 2021 OBRA 210241 MOBILIARIO Y EQUIPO EN TECNOLÓGICO DE ESCUNAPA | Escunapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 17,996,765.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT 2021 OBRA 210462 SEGUNDA ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS EN SEC CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA SECCION 27 EN CULIACAN. SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 749,999.62 | 749,999.62 | 0.00 | 749,999.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REM.FAM.SUP.2016.OBRA.210464 REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO 4 EN LA UPSIN EN MAZATLAN SINALOA. | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 836,047.60 | 836,047.60 | 825,842.06 | 836,047.60 | 825,842.06 | 825,842.06 | 825,842.06 | 20.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, BALA. - 30715 | Cullacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 370,642.90 | 359,896.76 | 359,896.76 | 359,896.76 | 359,896.76 | 359,896.76 | 317,473.33 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN SAN FERMIN CULLACAN, SINALOA. - 39239 | Cullacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 415,852.63 | 403,874.04 | 403,874.04 | 403,874.04 | 403,874.04 | 403,874.04 | 403,874.04 | 40.00 |
| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. - 41444 | Ebba | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 524,707.31 | 522,810.02 | 522,810.02 | 522,810.02 | 522,810.02 | 522,810.02 | 522,810.02 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ALCOYONQUI, SIND. SANALONA - 45650 | Cullacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 163,864.77 | 159,783.65 | 159,783.65 | 159,783.65 | 159,161.79 | 159,161.79 | 159,161.79 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, COLONIA GABRIEL LEIVA, ESCUINAPA, SINALOA. - 69223 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 2,467,129.54 | 2,239,497.88 | 2,239,497.88 | 2,239,497.88 | 2,239,497.88 | 2,239,497.88 | 2,239,497.88 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SANDRA CALDERON ENTRE NICOLAS COPERNICO Y GERMAN ARAMBURU, COL. FOMVSTE PARAISO, ESCUINAPA, SINALOA - 66609 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 296,757.78 | 294,318.38 | 294,318.38 | 294,318.38 | 294,318.38 | 294,318.38 | 294,318.38 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL TROBOL, 1. ESCUINAPA, SINALOA. - 70098 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 812,332.23 | 658,728.72 | 658,728.72 | 658,728.72 | 658,728.72 | 658,728.72 | 658,728.72 | 95.00 |
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 7 DE ABRIL ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN HOMBRE, COLONIA EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA. - 98335 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 468,891.56 | 426,471.43 | 426,471.43 | 426,471.43 | 426,471.43 | 426,471.43 | 426,471.43 | 52.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210152 SUBESTACION MONOFASICA DE 100KVA TIPO POSTE EN PRIMARIA AMADO NERVO EN POTRERILLO DEL NORTE EN ELOTA, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,138,192.09 | 1,137,996.13 | 821,237.89 | 1,137,996.13 | 821,237.89 | 821,237.89 | 821,237.89 | 87.50 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 200121 MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESCUELA AGRICOLALES DE CASTRO EN GUASAVE, SINALOA. | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 69,369.78 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN JAVIER | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 380,545.00 | 378,315.97 | 445,077.62 | 445,077.62 | 445,077.62 | 445,077.62 | 445,077.62 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN PEDRO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 387,103.60 | 360,240.76 | 423,812.66 | 423,812.66 | 423,812.66 | 423,812.66 | 423,812.66 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE LEYVA SOLANO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 384,244.20 | 381,338.78 | 448,633.86 | 448,633.86 | 448,633.86 | 448,633.86 | 448,633.86 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAMAZULA SECTOR COLONIA LOS LAURELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 43272 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FANS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 922,146.86 | 921,600.16 | 921,600.16 | 921,600.16 | 921,600.16 | 921,600.16 | 921,600.16 | 100.00 |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE FRANCISCO MADRERA ENTRE CALLE PATRICIO FOMBR Y CALLE ENA SINDICATURA DE LEON FONSECA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54151 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FANS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 2,299,106.95 | 2,083,105.21 | 2,083,105.21 | 2,083,105.21 | 2,083,105.21 | 2,083,105.21 | 2,083,105.21 | 100.00 |
| AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR FRANCISCO LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE SURUTATO, SINDICATURA DE SURUTATO, BADIRAGUATO, SINALOA - 69606 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FANS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 1,554,241.25 | 1,554,241.25 | 1,551,679.66 | 1,551,679.66 | 1,551,679.66 | 1,551,679.66 | 1,551,679.66 | 100.00 |
| MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA ANGEL FLORES DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 71696 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FANS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 134,862.54 | 121,955.31 | 121,955.31 | 121,955.31 | 121,955.31 | 121,955.31 | 121,955.31 | 70.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PRIMERA ETAPA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LA VANILLA, SINDICATURA DE SAN LUIS GONZAGA AEN BADIRAGUATO, SINALOA. - 80963 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 952,065.78 | 952,065.78 | 952,065.78 | 952,065.78 | 952,065.78 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. - 90761 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 216,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ALBAÑAL DE 4L. HASTA LIMITE DE TERRENO EN COMPUERTAS DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME. - 109864 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 161,496.01 | 158,218.25 | 158,218.25 | 158,218.25 | 158,218.25 | 158,218.25 | 158,218.25 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO, SECTOR PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA. - 118365 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,079,870.82 | 2,079,870.82 | 2,079,870.82 | 1,871,883.74 | 1,871,883.74 | 1,871,883.74 | 1,835,245.79 | 100.00 |
| AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRARA A LA GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. - 121577 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 268,179.55 | 266,190.28 | 266,190.28 | 266,190.28 | 266,190.28 | 266,190.28 | 266,190.28 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ALBAÑAL DE 4L. HASTA LIMITE DE TERRENO EN BACAPOROMAMPO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME. - 121644 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,827.10 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL VALAMITO, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, SINDICATURA DE TACUJHAMONA, CULIACAN, SINALOA. - 122588 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 235,703.54 | 234,060.94 | 234,060.94 | 234,060.94 | 234,060.94 | 234,060.94 | 230,944.80 | 100.00 |

31 DE 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PITAYA, SINDICATURA DE TAMEAPA, BADIRAGUATO, SINALOA. - 122913 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 998,146.19 | 998,146.19 | 998,146.19 | 998,146.19 | 998,146.19 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE SECTOR DEL CENTRO A UN COSTADO DE LA TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, BADIRAGUATO, SINALOA. - 122966 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 998,896.67 | 998,896.67 | 998,896.67 | 998,896.67 | 998,896.67 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAYOLITLA, ETAPA 1, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. - 124045 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 380,220.14 | 378,732.47 | 378,732.47 | 378,732.47 | 378,732.47 | 378,732.47 | 378,732.47 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CIEHEGUILA, DE LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. - 124059 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,332.58 | 999,332.58 | 999,332.58 | 999,332.58 | 999,332.58 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA CLINICA IMSS, EN LA LOCALIDAD DE CORTIUSOS DE GUATEMPIA, SINDICATURA DE CORTIUSOS DE GUATEMPIA, BADIRAGUATO, SINALOA. - 124185 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,918.12 | 999,918.12 | 999,918.12 | 999,918.12 | 999,918.12 | 98.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL, EN LOCALIDAD DE SURUTALO, SINDICATURA DE SURUTALO, BADIRAGUATO, SINALOA. - 125193 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,499,981.36 | 1,468,069.93 | 1,468,069.93 | 1,468,069.93 | 1,468,069.93 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS, (16 56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, DE LA SINDICATURA DE AHOMRE, MUNICIPIO DE AHOMRE, SINALOA, MEXICO. - 133950 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 270,899.07 | 266,216.52 | 266,216.52 | 266,216.52 | 266,216.52 | 266,216.52 | 266,216.52 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CAU) EN VILLA DE AHOME SECTOR GUADALUPE DE LA SINDICATURA DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO. - 137414 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 98.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CAU) EN COLONIA EL ALTO DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO. - 137460 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,313.81 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CAU) EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO - 138539 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,609.46 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 179,433.14 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA SAVILA (SECTOR EL COBEAS) (SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO. BADIAGUATO. SINALOA - 152257 | Badiaguato | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 250,000.00 | 250,000.00 | 246,943.97 | 246,943.97 | 246,943.97 | 246,943.97 | 246,943.97 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO CAMPO GASTELUM. SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 187025 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 17,127.73 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 187685 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.86 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 TOMA DOMICILIARIA EN EJIDO LOS SUAREZ SECTOR EL CERRITO. SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 188749 | Ahome | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN EJIDO GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 189134 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| REM SUP OBRA 210346 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN AUDITORIO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,500,000.00 | 1,451,072.40 | 1,451,072.40 | 1,451,072.40 | 1,451,072.40 | 1,451,072.40 | 1,451,072.40 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210380. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS RN PREESC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM 3 EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 112,832.02 | 112,824.11 | 108,766.22 | 112,824.11 | 108,766.22 | 108,766.22 | 108,766.22 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210409. REHABILITACION GRAL DE EDIFICIOS EN SECUNDARIA SANTE SECCION 53 EN ESCUINAPA DE HIDALGO ENM ESCUINAPA, SINALOA | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 566,294.24 | 566,294.24 | 406,486.50 | 566,294.24 | 406,486.50 | 406,486.50 | 406,486.50 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210411. REHABILITACION D EMODULO 1 2 Y 3 CON INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEC. JULIO RIOS TIRADO EN EL ROSARIO SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 225,102.04 | 225,102.04 | 0.00 | 225,102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210425. REHABILITACION DE EDIFICIO CON PINTURA Y REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PREESC. ESTEFANIA CASTAÑEDA EN EL COLORADO EN AHOME SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 307,544.72 | 307,544.72 | 0.00 | 307,544.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210297. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE TECHUMBRE 10X9 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 EN PRIM EMILIANO ZAPATA EN EMILIANO ZAPATA EN ELOTA, SINALOA | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,107,762.20 | 1,115,481.86 | 544,700.13 | 1,115,481.86 | 544,700.13 | 544,700.13 | 544,700.13 | 100.00 |
| REM FAM POT.MED SUP 2020 OBRA 200598 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 6 10X8 53 EN CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA NUM 12 EN SAN JOSE DE LAS DELICIAS EN SINALOA, SINALOA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,057,452.10 | 1,057,452.10 | 1,006,847.20 | 1,006,847.20 | 1,006,847.20 | 1,006,847.20 | 1,006,847.20 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM SUP 2021 OBRA 210236 CON CLUCION DE EDICIO DE OCCENCIA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 2,383,925.28 | 5,500,000.00 | 2,383,925.28 | 2,383,925.28 | 2,383,925.28 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210121 MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. IGUACIA ARRAYALES DE CASTRO EN GUASAVE, SINALOA. | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 69,369.78 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALcantarillado con BOMBEO DE AGUA RESIDUAL. LINEA DE IMPULSION PARA DESCARGA DE AGUA A DREN (ALcantarillado Sanitario) EN EL HECHO. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDOAZ (EL CARRIZO). MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 293455 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,363,755.14 | 1,374,642.34 | 1,374,642.34 | 1,374,642.34 | 1,374,642.34 | 1,109,544.36 | 1,109,544.36 | 93.33 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210270 CONSTRUCCION E SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 30 EN PREESCOLAR PRIMERO DE MAYO EN EL GUAYABO EN AHOME. SINALOA. | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 1,301,535.27 | 1,301,535.27 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.67 |
| REND. FAM POT 2016 BASICO OBRA 210468 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION GRAL. EN PREESC. JUAN ALVARZ EN LAS PLAYAS EN SINALOA. SINALOA. | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 217,725.53 | 217,725.53 | 0.00 | 217,725.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REND FIN FAM MEDIA SUPERIOR 2021 OBRA 210469 MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 26 EN CULIACAN. SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 41,105.56 | 41,105.56 | 0.00 | 41,105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado EN LA COLONIA SEIS DE ENERO DE AV ALVARO OBREGON ENTRE JOSEFINA CHANG Y ARROYO EL PIOJO. - 18270 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAS Entidades Federativas y Municipios | 9,140,221.93 | 8,226,166.75 | 8,226,166.75 | 8,226,166.75 | 8,226,166.75 | 8,226,166.75 | 8,226,166.75 | 50.00 |
| MANTENIMIENTO DE AJUAS EN ESCUELA PRIM. DR. MANUEL ROMERO, SIND. DE SAN LORENZO. - 28269 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 298,966.99 | 291,500.34 | 291,500.34 | 291,500.34 | 291,271.89 | 291,271.89 | 291,271.89 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA N° 66 EN LAGUNA COLORADA. ALCALDIA CENTRAL - 29528 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 349,536.00 | 339,524.74 | 339,524.74 | 339,524.74 | 337,599.75 | 337,599.75 | 337,599.75 | 46.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE 2021
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ORDABUJO EN CALLE PRINCIPAL JOSÉ MORELOS ENTRE CALLE CULIACÁN ZARATECAS DE LA SIERRA DE LA ISLA DEL BOSQUE ESCUINAPA, SINALOA. 34317 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,722,820.74 | 2,699,959.23 | 2,699,959.23 | 2,699,959.23 | 2,699,959.23 | 2,699,959.23 | 2,699,959.23 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD I - 38704 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 853,895.75 | 832,535.89 | 832,535.89 | 832,535.89 | 832,535.89 | 832,535.89 | 832,535.89 | 100.00 |
| MANUTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 175 U. CHICHERITOS, SIND. DE BALIA - 45716 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 239,957.33 | 233,958.39 | 233,958.39 | 233,958.39 | 233,958.39 | 233,958.39 | 233,958.39 | 0.00 |
| EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT 75 M CADA UNO, DOS ARRANCADORES A TENSION REDUCIDA 440 V Y AUTOMATIZACIÓN PARA CÁRCAMO DE REBOMBEO SAN FERMIN DE AGUA POTABLE FRACC SAN FERMIN CULIACÁN, SINALOA - 71005 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,512,464.00 | 2,462,736.89 | 2,462,736.89 | 2,462,736.89 | 2,462,736.89 | 2,462,736.89 | 2,462,736.89 | 0.00 |
| EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT DE 67 M, ARRANCADOR SLUAVE 440 V Y AUTOMATIZACIÓN PARA POZO LOMA DE RODRIGUERA NO 3 EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUMAYA EN EL SECTOR LOMA DE RODRIGUERA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 72452 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 979,272.00 | 956,254.72 | 956,254.72 | 956,254.72 | 956,254.72 | 956,254.72 | 956,254.72 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS TIPO TURBINA VERTICAL LUBRICADA POR AGUA PARA UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CDT DE 75 M CADA UNA. DOS MOTORES VERTICALES DE 50 HP CADA UNO EFICIENCIA PREMIUM. DOS ARRANCADORES ESTADO SOLIDO 440 V. CON SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA CARGAMO DE REBOMBEO RENATO VEGA DE AGUA POTABLE. UBICADO POR BLVD AGRICULTORES EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN. SINALOA. 72627 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,484,420.00 | 2,409,747.41 | 2,409,747.41 | 2,409,747.41 | 2,409,747.41 | 2,409,747.41 | 2,409,747.41 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD FEJIDO LA CAMPANA UNO - 84139 | Escuintla | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,475,820.45 | 1,397,212.16 | 1,397,212.16 | 1,397,212.16 | 1,397,212.16 | 1,397,212.16 | 1,397,212.16 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AV FRANCISCO I MADERO EN LA SINDICATURA DE PALMILLAS. ESCUINAPA. SINALOA. 84494 | Escuintla | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 125,227.72 | 125,227.72 | 125,227.72 | 125,227.72 | 125,227.72 | 125,227.72 | 125,227.72 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210107 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SEC. TECNICA NUM. 33 EN SALVADOR ALVARADO. SINALOA | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,222,438.60 | 1,277,387.80 | 397,028.68 | 1,277,387.80 | 397,028.68 | 397,028.68 | 397,028.68 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210127 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. JUAN ESCUTIA. EN CULIACAN. SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,306,619.72 | 1,306,423.76 | 632,635.60 | 1,306,423.76 | 632,635.60 | 632,635.60 | 632,635.60 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210132 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA SINTE SECCION 53. EN CULIACAN. SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 664,947.79 | 1,222,438.60 | 664,947.79 | 664,947.79 | 664,947.79 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210110 MOBILIARIO Y QUIPO EN SEC. MANUEL ROMERO CAMACHO EN LOS MOCHIS EN MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 837,769.15 | 867,180.21 | 190,508.56 | 867,180.21 | 190,508.56 | 190,508.56 | 190,508.56 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALcantarillado Y SANEAMIENTO EN GUASAVITO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 429,994.60 | 423,292.33 | 497,990.99 | 497,990.99 | 497,990.99 | 497,990.99 | 497,990.99 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALcantarillado Y SANEAMIENTO EN DAUTILLOS | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 475,745.00 | 453,775.90 | 533,854.00 | 533,854.00 | 533,854.00 | 533,854.00 | 533,854.00 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALcantarillado Y SANEAMIENTO EN EL ALAMITO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 389,963.00 | 368,051.23 | 433,001.45 | 433,001.45 | 433,001.45 | 433,001.45 | 433,001.45 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE ALcantarillado SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN GUASAVE SINALOA. - 37695 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,373,058.91 | 1,347,541.38 | 1,347,541.38 | 1,347,541.38 | 1,347,541.38 | 1,347,541.38 | 1,347,541.38 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADITO EN LA CIUDAD DE GUASAVE SINALOA. - 40656 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,132.32 | 261,700.47 | 261,700.47 | 261,700.47 | 261,700.47 | 261,700.47 | 261,700.47 | 35.00 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PUEBLITO, EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 57376 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 132,860.98 | 130,114.47 | 130,114.47 | 130,114.47 | 130,114.47 | 130,114.47 | 130,114.47 | 48.00 |
| CONSTRUCCION (SEGUNDA ETAPA) DE PUENTE ARROYO SECO QUE COMUNICA A LA SINDCATURA DE EL VALLE CON LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 69646 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,000,000.00 | 8,963,505.40 | 8,963,505.40 | 8,963,505.40 | 8,963,505.40 | 8,963,505.40 | 8,963,505.40 | 55.00 |
| CONSTRUCCION DE ANADADOR A LOS GIRASOLES, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 62742 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 553,276.09 | 1,233,530.97 | 1,733,530.97 | 1,733,530.97 | 1,733,530.97 | 1,733,530.97 | 1,733,530.97 | 21.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA. - 73841 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 668,079.42 | 638,179.98 | 638,179.98 | 638,179.98 | 638,179.98 | 638,179.98 | 638,179.98 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, PRIMER ETAPA, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL OJO DE AGUA, EN LA ALCALDIA CENTRAL, EN BADRAGUATO, SINALOA. - 86695 | Badraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 812,356.03 | 812,356.03 | 812,356.03 | 812,356.03 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ALBAÑAL DE 40 L. HASTA LIMITE DE TERRENO EN EJIDO OHUJIRA DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE ANHIME. 109140 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 322,992.00 | 316,436.51 | 316,436.51 | 316,436.51 | 316,436.51 | 316,436.51 | 316,436.51 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROPUNDO Y EQUIPAMIENTO PRIMER ETAPA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA. SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS VALLEJEROS SURBADRAGUATO. SINALOA. 121251 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 749,345.15 | 749,345.15 | 749,345.15 | 749,345.15 | 749,345.15 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DE LOPEZ. SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA. BADIRAGUATO. SINALOA. 121959 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 1,558,013.76 | 1,558,013.76 | 1,558,013.76 | 1,558,013.76 | 1,558,013.76 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE BACURMI. SECTOR CALLE PARASO. SINDICATURA DE CULIACANCIITO. CULIACAN. SINALOA. 122795 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 154,848.41 | 151,756.41 | 151,756.41 | 151,756.41 | 151,300.29 | 151,300.29 | 151,300.29 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSALES. SECTOR CATALINA AGUILAR. SINDICATURA DE CULIACANCIITO. CULIACAN. SINALOA. 123176 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 256,638.52 | 252,135.27 | 252,135.27 | 252,135.27 | 252,135.27 | 252,135.27 | 226,080.36 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA. SECTOR ENTRADA. SINDICATURA DE SANALONIA. CULIACAN. SINALOA. 124159 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 383,635.94 | 375,182.94 | 375,182.94 | 375,182.94 | 366,885.44 | 366,885.44 | 366,885.44 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA. SECTOR ENVASADORA. SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA. CULIACAN. SINALOA. 127598 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 508,084.40 | 493,967.59 | 493,967.59 | 493,967.59 | 493,577.59 | 493,577.59 | 429,194.95 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, SECTOR NUEVO CORONEL, SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA, DE EMILIANO ZAPATA, CULIACAN, SINALOA - 127979 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 521,847.69 | 506,537.51 | 506,537.51 | 506,537.51 | 506,537.51 | 506,537.51 | 506,537.51 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4L HASTA LIMITE DE TERRENO EN GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME - 129549 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 107,654.20 | 98,873.75 | 98,873.75 | 98,873.75 | 98,873.75 | 98,873.75 | 98,873.75 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MOCHIS COLONIA ALEJANDRO PEÑA MUNICIPIO DE AHOME - 132699 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41,230.06 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MOCHIS COLONIA ALFONSO G. CALDERON COL. 72 DEL MUNICIPIO DE AHOME - 132903 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41,230.06 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO (DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE BERGUDO COLECTIVO SECTOR BERRIO MUERTO, DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 133632 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,299.69 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN COLONIA GLORIA OCHOA LABASTIDA, DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 137524 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,313.81 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 85.00 |
| CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS (DORMITORIOS, (16 56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 140301 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 270,706.59 | 270,262.02 | 270,262.02 | 270,262.02 | 270,262.02 | 270,262.02 | 270,262.02 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, (16 56 M2 CAJ) EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO ROSENDO G CASTRO, DE LA SINDICATURA DE TOPILOBAEMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 140583 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,235.53 | 90,087.34 | 90,087.34 | 90,087.34 | 90,087.34 | 90,087.34 | 90,087.34 | 90.00 |
| CONSTRUCCION DE 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 187310 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 17,127.74 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 14,872.20 | 95.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA DIANA LURA RIJAS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 187265 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN LOS MOCHIS COLONIA DIANA LAURA RIJAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 192444 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.18 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO O ZAPOTILLO DOS SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 192907 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 28,270.37 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 193038 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.19 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 11,985.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA DE OCURAGUE A LA SIERRITA DE LOS GERMAN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 200717 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 9,700,274.07 | 9,555,052.62 | 9,555,052.62 | 9,555,052.62 | 9,555,052.62 | 9,555,052.62 | 9,555,052.62 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBRAS 210395 REHABILITACION DE BOMBAS D EAGUA EN PREESC NINOS HEROES EN LOMAS BLANCAS EN MOCOBITO SINALOA | Mocotito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 10,823.11 | 10,823.11 | 0.00 | 10,823.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM BASICO 2021 OBRA 210379 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC FEDERICO FROBEL EN ADOLFO LOPEZ MATEOAS EL TAMARINDO EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 190,164.98 | 190,164.98 | 188,740.27 | 190,164.98 | 188,740.27 | 188,740.27 | 188,740.27 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210410R REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIOS EN SEC. ESTATAL EN ESCUMPA DE HUALGO EN ESCUMPA, SINALOA | Escumpá | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 535,437.74 | 535,437.74 | 506,505.31 | 535,437.74 | 506,505.31 | 506,505.31 | 506,505.31 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210407 REHABILITACION ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN SEC RIO BAJUARTE EN EL POZOLE EN EL ROSARIO SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 368,737.78 | 368,737.78 | 352,416.21 | 368,737.78 | 352,416.21 | 352,416.21 | 352,416.21 | 100.00 |
| FAM MED SUP 2021 OBRA 210344 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA Y ANDADOR EN CORBAES 81 PROF. ENRIQUE FELIZ CASTRO EN GRAL. ANGEL FLORES LA PALMA EN NAVOLATO, SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,142,355.55 | 1,142,355.55 | 805,996.25 | 1,142,355.55 | 805,996.25 | 805,996.25 | 805,996.25 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210310 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIA DIRECCION Y TORRE DE TIMACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 208 EN CONCENTRACION 5 DE FEBRERO EN SINALOA, SINALOA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,278,697.99 | 1,278,697.99 | 0.00 | 1,278,697.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT MED SUP 2021 OB RA 210432 CONSTRUCCION DE 2 AULAS PLANTA ALTA Y SEGUNDA ETAPA EN SERVICIOS SANITARIOS EN COBAES 23 PROF.A MARIA TRINDAD DORAME EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,630,166.37 | 1,630,571.27 | 971,297.31 | 1,629,571.27 | 971,297.31 | 971,297.31 | 971,297.31 | 100.00 |
| REM FAM POT SUP 2020 OBRA 2 0227 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MODULO II COM 5 AULAS EN PLANTA ALATA DEL EDIFICIO E LUADO EN MAZATLAN SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 3,020,948.03 | 3,020,948.03 | 2,122,612.18 | 2,267,695.14 | 2,122,612.18 | 2,122,612.18 | 2,122,612.18 | 100.00 |
| REM FAM POT SUP 2021 OBRA 2 10295 CONSTRUCCION DE 20A ETAPA DE TAREA ESCUELA NORMAL EN LA ENTAL EN EL FUERTE PROFA. MIGUEL CASTILLO CRUZ EN EL FUERTE, SINALOA | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 754,345.53 | 1,328,182.81 | 802,136.97 | 1,328,182.81 | 802,136.97 | 802,136.97 | 802,136.97 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210148 MOBILIARIO Y EQUIPO EN CAM NUM 24 EN COL. ANTONIO TOLEDO CORRO EN CULIACAN SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 95.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210184 MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM JUAN M BANDERAS EN COL RENATO VEGA EN CULIACAN SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 84,181.12 | 83,985.16 | 83,985.16 | 83,985.16 | 83,985.16 | 83,985.16 | 83,985.16 | 92.00 |
| PAVIMENTACION EN CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA ENTRE CALLES PRIVADA DEL MUELLE Y AGUSTIN MELGAR COL BENITO JUAREZ. - 260750 | Hazatán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Temenales del Distrito Federal | 464,024.46 | 386,020.30 | 386,020.30 | 355,717.95 | 355,717.95 | 355,717.95 | 355,717.95 | 95.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR PUERTO NUEVO DEL POBLADO ALFONSO G CALDERON (POBLADO 71) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 233610 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Temenales del Distrito Federal | 3,273,842.12 | 3,273,842.12 | 3,273,842.12 | 3,273,842.12 | 3,273,842.12 | 535,680.27 | 535,680.27 | 70.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA TRAMO DEL COLECTOR JABALIS NORTE EN CALLE LUIS NISHIZAWA ENTRE CALLE GUILLERMO MEZA Y CALLE CONSUELO EN FRACC BUGAMBILIAS. - 323537 | Hazatán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Temenales del Distrito Federal | 1,542,851.20 | 1,542,851.20 | 1,542,851.20 | 1,128,393.40 | 1,128,393.40 | 1,128,393.40 | 1,128,393.40 | 0.00 |
| REM FAM BASICO OBRA 210392 REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS N BAJA TENSION PARA ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SECC SNTSE SECCION 53 EN LOS MOCHIS EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 473,652.55 | 473,652.55 | 246,663.70 | 473,562.55 | 246,663.70 | 246,663.70 | 246,663.70 | 55.00 |
| REM FAM POT SUP OBRA 210434 CONSTRUCCION E 3RA ETAPA EDIFICIO J CON DOS AULAS 5EE ESTRUCTURA UIC EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UNIDAD GUASAVE EN AVENIDA UNIVERSITARIOS SIN NUMERO EN GUASAVE. SINALOA | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,556,875.29 | 1,556,875.29 | 0.00 | 1,556,875.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA SIND. ELDRADO 30621 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Temenales del Distrito Federal | 639,752.74 | 620,940.74 | 620,940.74 | 620,940.74 | 620,940.74 | 620,940.71 | 5M,193.38 | 60.00 |
| MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO. UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA SIND. SAN LORENZO. - 32381 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Temenales del Distrito Federal | 125,056.51 | 121,939.73 | 121,939.73 | 121,939.73 | 121,815.86 | 121,815.86 | 121,815.86 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| MANEJO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO - 32582 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 207,052.01 | 201,102.09 | 201,102.09 | 201,102.09 | 197,916.50 | 197,916.50 | 197,916.50 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE ALcantarillado SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO BATAMOTE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. - 36985 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 833,543.67 | 754,372.67 | 754,372.67 | 754,372.67 | 754,372.67 | 754,372.67 | 754,372.67 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. - 45724 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 49,412.20 | 39,360.20 | 39,360.20 | 39,360.20 | 39,360.20 | 39,360.20 | 39,360.20 | 89.07 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ALcantarillado SANITARIO A LA CULEZAME, ENTRE LAS CALLES SIMA Y WILLIAMS SERRAS DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA 74109 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,159,569.01 | 1,132,064.04 | 1,132,064.04 | 1,132,064.04 | 1,132,064.04 | 1,132,064.04 | 1,132,064.04 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ALcantarillado SANITARIO COLONIA SAN JAVIER CULIACAN SINALOA - 74431 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 136,436.56 | 74,850.21 | 74,850.21 | 74,850.21 | 74,850.21 | 74,850.21 | 74,850.21 | 52.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALcantarillado SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GABRIELAS - 39356 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 12,741,148.85 | 12,741,148.85 | 12,741,148.85 | 12,741,148.85 | 9,637,405.94 | 9,637,405.94 | 9,637,405.94 | 0.00 |
| FABRICATION 2021 OBRA 210106 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PRIM. MIGUEL HIDALGO, AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 810,486.72 | 810,094.80 | 810,094.80 | 810,094.80 | 810,094.80 | 810,094.80 | 810,094.80 | 91.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210292 CONSTRUCCION DE AULA DOLE Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN SANTAMARIA, ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,502,954.42 | 1,502,908.10 | 1,049,593.74 | 1,502,908.10 | 1,049,593.74 | 1,049,593.74 | 1,049,593.74 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210210 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIMARIA CORNEL RODOLGO T. LOANZA EN CULIACAN, CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,239,798.38 | 1,239,602.42 | 1,239,602.42 | 1,239,602.42 | 1,239,602.42 | 1,239,602.42 | 1,239,602.42 | 30.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| FAM SUPERIOR 2021 OBRA 2102 37 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN EN CULIACÁN, CULIACÁN SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5,500,000.00 | 5,499,999.93 | 2,686,727.95 | 5,499,999.93 | 2,686,727.95 | 2,686,727.95 | 2,686,727.95 | 95.00 |
| FAM SUPERIOR 2021 OBRA 2102 40 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL EVORA EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SINALOA. | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 4,267,851.02 | 4,267,851.02 | 930,931.32 | 4,264,153.16 | 930,931.32 | 930,931.32 | 930,931.32 | 100.00 |
| SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2021 | El Fuerte | 2021 | 11-Educación Pública | 1006-Subsidios para organismos descentralizados estatales | 44,976,911.00 | 44,935,666.00 | 44,935,666.00 | 44,935,666.00 | 44,935,666.00 | 44,935,666.00 | 44,935,666.00 | 100.00 |
| SUMINISTRO E INST DE EQUIPOS DE BOMBEO EN MAZATLÁN | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 2,750,000.00 | 2,748,999.06 | 5,497,998.12 | 5,497,998.12 | 5,497,998.12 | 5,497,998.12 | 5,497,998.12 | 100.00 |
| SUMINISTRO E INST DE 2060 MEDIDORES CLASE C EN MAZATLÁN | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 1,130,921.00 | 942,697.20 | 1,885,394.40 | 1,885,394.40 | 1,885,394.40 | 1,885,394.40 | 1,885,394.40 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE CIENTO OCHENTA Y TRES CM DE DIAMETRO UBICADO POR AV FEDERALISMO DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA SECTOR CRUCE DE LA VIA FERROCARRIL - 105732 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAS Entidades Federativas y Municipios | 26,138,282.83 | 26,138,282.83 | 26,138,282.83 | 26,138,282.83 | 26,138,282.83 | 14,872,166.21 | 14,872,166.21 | 100.00 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE BELLO JUAREZ Y GARCERAN EN LA LOCALIDAD DE BACHOCHO MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35467 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 485,366.79 | 485,025.09 | 485,025.09 | 485,025.09 | 485,025.09 | 485,025.09 | 485,025.09 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MAUTAL, SINDICATURA DE CORTIJJOS DE GUATEMPIA, BADRAGUATO, SINALOA. - 69524 | Badraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 670,000.00 | 670,000.00 | 669,117.53 | 669,117.53 | 669,117.53 | 669,117.53 | 669,117.53 | 81.58 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD PALMARITO DE LOS ANGELOS, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA. 75891 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 328,813.97 | 328,209.18 | 328,209.18 | 328,209.18 | 328,209.18 | 328,209.18 | 328,209.18 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE GALERIA EN TORANTE VERTICAL DE 20 METRS DE DIAMETRO Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, SINDICATURA DE SAN JAVIER, BADRAGUATO, SINALOA. - 77275 | Badraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600,000.00 | 420,901.22 | 419,148.33 | 419,148.33 | 419,148.33 | 419,148.33 | 419,148.33 | 70.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REGINO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77508 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 429,221.30 | 428,814.88 | 428,814.88 | 428,814.88 | 428,814.88 | 428,814.88 | 428,814.88 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN PRIMERO DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME. - 108499 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 107,664.01 | 105,478.84 | 105,478.84 | 105,478.84 | 105,478.84 | 105,478.84 | 105,478.84 | 50.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN BACHOCO NUMERO DOS MACOCHIN DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME. - 109680 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,832.00 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 21.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE JACOLA, SECTOR PALARITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA. 118011 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 305,759.01 | 299,692.25 | 299,692.25 | 299,692.25 | 298,593.51 | 298,593.51 | 298,593.51 | 88.89 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO, SECTOR LA GRANJA, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA. 118760 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,141,509.34 | 1,107,528.83 | 1,107,528.83 | 1,107,528.83 | 1,107,528.83 | 1,107,528.83 | 1,083,568.09 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| EQUIPAMIENTO DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, TINACO Y OBRA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEQUIKAPA, SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, BADIRAGUATO, SINALOA. - 121203 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 910,000.00 | 910,000.00 | 901,858.10 | 889,619.06 | 889,619.06 | 889,619.06 | 889,619.06 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BEBLAMA, SECTOR PRIMARIA ADOLF LOPEZ MATEOS, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA. - 121443 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 464,029.19 | 462,317.40 | 462,317.40 | 462,317.40 | 462,317.40 | 462,317.40 | 442,352.18 | 54.17 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE ALCOFONDUI, SECTOR EL ARROYO, SINDICATURA DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA. - 124351 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 698,688.15 | 683,379.56 | 683,379.56 | 683,379.56 | 671,892.65 | 671,892.65 | 671,892.65 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LO DE DUARTE, SECTOR LOS MORENO, SINDICATURA DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA. - 124451 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 318,952.79 | 311,931.71 | 311,931.71 | 311,931.71 | 306,748.12 | 306,748.12 | 306,748.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIOS (16 56 M2 CAJ) EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA, DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 133465 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 90,299.69 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 88,738.84 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CAJ) EN EL BULE. DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 135902 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CAJ) EN LAS GRULLAS MARGEN ZOUERDO, DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 135974 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CAJ) EN LOCALIDAD LAS QUINTAS, DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 136131 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN VILLA DE AHOME SECTOR CENTRO, DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 137074 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDOZ, ZAP 2400101561307, DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 138383 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 270,914.19 | 269,149.71 | 269,149.71 | 269,149.71 | 269,149.71 | 269,149.71 | 269,149.71 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN EJIDO MICHS, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 140993 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,605.12 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 178,230.97 | 90.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGUN NORMA CFE EN SECTOR ESCUELA EN LA LOCALIDAD MAYOCOBIA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 142731 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 959,557.06 | 946,151.91 | 946,151.91 | 946,151.91 | 946,151.91 | 946,151.91 | 946,151.91 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN CAMPO CLAYTON, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 152464 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,305.08 | 89,966.53 | 89,966.53 | 89,966.53 | 89,966.53 | 89,966.53 | 89,966.53 | 96.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN LOCALIDAD LA TEA, DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 155645 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,302.18 | 89,948.65 | 89,948.65 | 89,948.65 | 89,948.65 | 89,948.65 | 89,948.65 | 100.00 |
| FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIEDER (APROYTOS), ELOTA, SINALOA - 158982 | Ebota | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 37,276.00 | 37,185.76 | 37,185.76 | 37,185.76 | 37,185.76 | 37,185.76 | 37,185.76 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE PRIVADA JOSE JOAQUIN PESADO (AV. ESTADIO) DE LA COLONIA BACHIGUALATO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA - 163531 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 128,645.68 | 127,145.31 | 127,145.31 | 127,145.31 | 127,145.31 | 127,145.31 | 127,145.31 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJIDO PRIMERO DE MAYO. SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 192262 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 56,540.74 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUATRO DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJIDO COMPUERTAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 192501 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 56,540.74 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 47,942.80 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJIDO GORROS DOS SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 192829 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 56,540.74 | 47,942.81 | 47,942.81 | 47,942.81 | 47,942.81 | 47,942.81 | 47,942.81 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA DESCARGA DOMICILIARIA EN TOPOLOBAMPO. SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 193852 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 14,135.19 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 23,971.40 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E C EL FUERTE-ELCARRIZO- ARROYO DE LOS ARMENTA - 201122 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,468,447.13 | 1,468,447.13 | 1,468,447.13 | 1,468,447.13 | 1,468,447.04 | 1,468,447.04 | 1,468,447.04 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CARGAMO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL. MUNICIPIO DE ANGOSTURA. ESTADO DE SINALOA - 215772 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 529,165.58 | 529,165.57 | 529,165.57 | 529,165.57 | 529,165.57 | 529,165.57 | 529,165.57 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210387 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN PREESC LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA NORIA DE ABAJO EN MOCCORTO. SINALOA | Mocortito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 55,453.44 | 55,453.44 | 49,449.59 | 49,449.59 | 49,449.59 | 49,449.59 | 49,449.59 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210422 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AULA EN PRIM FRANCISCO I MADERO EN LA EMBOCADA EN CONCORDIA. SINALOA | Concordia | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 251,386.81 | 251,386.81 | 0.00 | 251,386.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210427 REHABILITACION DE EDIFICIOS CON IMPERIBILIZANTE Y INSTALACION ELECTRICA EN EL CAM NUM 02 INICIAL BASICA EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 751,981.00 | 751,981.00 | 0.00 | 751,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REM FAM BASICO 2021 OBRA 21 0429 REHABILITACION GRAL DE EDIFICIO EN PRIM JUAN ESCUTIA EN BACHOAMPO 2 EN AHOME SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 401,116.13 | 401,116.13 | 0.00 | 401,116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM BASICO 2021 OBRA 21 0428 REHABILITACION D ELOSAS E INSTALACION ELECTRICA EN SEC TECNICA NUM 9 EN TOPOLOBAMPO EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 490,809.91 | 490,809.91 | 0.00 | 490,809.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210370 REHABILITACION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. MARIA BAYLISS BOJORQUEZ EN SAN LUCIANO EN ANGOSTURA, SINALOA | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 186,152.30 | 186,152.30 | 0.00 | 186,152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM MED SUP 2021 OBRA 210346 CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANDADORES EN COBAES 114 EN LA BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,087,397.62 | 1,087,397.62 | 953,299.33 | 1,087,397.62 | 953,299.33 | 953,299.33 | 953,299.33 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210134 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 698 EN PRIM LUC JUSTO SIERRA COL ALFONSO G CALDERON EN EL ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 0.00 | 1,222,438.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210149 MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM SALVADOR ALLENDE COL. MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 84,181.12 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 69,369.16 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210412 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEC. BENITO JUAREZ EN TEODORO BELTRANLA HACIENDA EN EL ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 706,957.49 | 706,957.49 | 0.00 | 706,957.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.22 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210458 REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PREECOMAR PROFA. MA EVA ACEVES ANGULO EN NAVOLATO, SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 677,453.58 | 677,453.58 | 641,210.64 | 677,453.58 | 641,210.64 | 641,210.64 | 641,210.64 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210460 REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE REVISION MADEF EN LA COL. LAZARO CARDENAS EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,499,350.61 | 1,499,350.61 | 1,471,680.04 | 1,499,350.61 | 1,471,680.04 | 1,471,680.04 | 1,471,680.04 | 89.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE PROCESOS SUSTANTIVOS EN COMISIONES LOCALES DE BUSQUEDA QUE RECIBIERON RECURSO EN 2019 Y 2020 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 4-Gobernación | U006-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 10,817,129.50 | 10,817,129.50 | 10,817,129.50 | 10,817,129.50 | 0.00 |
| CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACCION AMBIENTAL Y DE SARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA CULTURA DEL AGUA | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitacion Ambiental y Desarrollo Sustentable | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 937,563.07 | 937,563.07 | 937,563.07 | 937,563.07 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI - 6764 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 11,918,919.00 | 11,918,919.00 | 10,159,879.09 | 10,159,879.09 | 10,159,879.09 | 10,159,879.09 | 10,159,879.09 | 0.00 |
| REMODELACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CULIACAN, SINALOA | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1011-FASP | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 4,570,000.00 | 4,567,492.40 | 4,567,492.40 | 4,567,492.40 | 4,567,492.40 | 0.00 |
| REMODELACION DE 5 MODULOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE LOS MOCHIS, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1011-FASP | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,963,444.76 | 4,963,444.76 | 4,963,444.76 | 4,963,444.76 | 100.00 |
| MANUTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA DR. MANUEL ROMERO, SIND SAN LORENZO - 28983 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 123,812.58 | 120,598.58 | 120,598.58 | 120,598.58 | 120,534.30 | 120,534.30 | 120,534.30 | 87.00 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAJUELES, EN LA LOCALIDAD DE PANAZOLLA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 35987 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 871,561.24 | 747,410.14 | 747,410.14 | 747,410.14 | 747,410.14 | 747,410.14 | 747,410.14 | 0.00 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO POR CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 36044 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 336,178.08 | 335,319.03 | 335,319.03 | 335,319.03 | 335,319.03 | 335,319.03 | 335,319.03 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN CARRTERA A LA PITAHAYITA SECTOR RELLENO SANITARIO, SAN FERMIN, CULIACAN, SINALOA - 471173 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 471,684.14 | 459,908.05 | 459,908.05 | 459,908.05 | 459,908.04 | 459,908.04 | 459,908.04 | 0.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA TUNA A LOS MEZQUITES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 47790 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 135,068.63 | 135,068.62 | 135,068.62 | 135,068.62 | 135,068.62 | 135,068.62 | 135,068.62 | 94.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPALES, ESCUINAPA, SINALOA - 70352 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 812,333.23 | 652,045.40 | 652,045.40 | 652,045.40 | 652,045.40 | 652,045.40 | 652,045.40 | 98.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES DE 1910 DE LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMCOA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 74171 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 670,653.66 | 610,223.71 | 610,223.71 | 610,223.71 | 610,223.71 | 610,223.71 | 610,223.71 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM COMUNITARIA EN EL REALITO, SIND. SAN LORENZO, CULIACAN SIN. - 81398 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 274,609.86 | 268,423.95 | 268,423.95 | 268,423.95 | 268,126.63 | 268,126.63 | 268,126.63 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EJIDAL ENTRE CALLE CENTENARIO Y FRANCISCO PEREZ, COL. VILLA GALAXIA, ESCUINAPA, SINALOA - 81473 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 144,322.63 | 47,577.24 | 47,577.24 | 47,577.24 | 47,577.24 | 47,577.24 | 47,577.24 | 91.56 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210038 CONSTRUCCION DE AULA ANSLADA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 748,626.32 | 727,428.95 | 727,428.95 | 727,428.95 | 727,428.95 | 727,428.95 | 727,428.95 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210135 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. JESUS GARCIA CORONA, EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,306,619.72 | 1,306,423.76 | 1,306,423.76 | 1,306,423.76 | 1,306,423.76 | 1,306,423.76 | 1,306,423.76 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210269 RED SECUNDARIA EN SEGURIDAD TECNICA NUM 2 ELLOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,498,706.76 | 1,487,810.41 | 1,487,810.41 | 1,498,706.76 | 1,487,810.41 | 1,487,810.41 | 1,487,810.41 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210175 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN CULIACAN, CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,538,465.08 | 1,538,269.12 | 1,538,269.12 | 1,538,269.12 | 1,538,269.12 | 1,538,269.12 | 1,538,269.12 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210105 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIMARIA 5 DE FEBRERO EN CULIACAN, CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 810,486.72 | 810,094.80 | 167,970.32 | 810,094.80 | 167,970.32 | 167,970.32 | 167,970.32 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 200184 MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM JUAN M. BANDERAS EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 84,181.12 | 84,181.12 | 0.00 | 83,985.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN JUAN ESCUTIA | Mocorito | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable Drenaje y Tratamiento | 475,745.00 | 423,453.61 | 498,180.72 | 498,180.72 | 498,180.72 | 498,180.72 | 498,180.72 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL PUEBLITO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable Drenaje y Tratamiento | 389,963.00 | 367,249.01 | 432,057.66 | 432,057.66 | 432,057.66 | 432,057.66 | 432,057.66 | 100.00 |
| Construcción de la etapa 2 de la ampliación del Hospital Naval de Mazatlán, ubicado en la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa | Gobierno de la Entidad | 2021 | 13-Harina | K012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social | 123,828,000.00 | 123,828,000.00 | 123,828,000.00 | 121,985,372.65 | 101,685,748.11 | 101,685,748.11 | 101,685,748.11 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO EN LA CIUDAD DE GUASAVE SINALOA - 42180 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 223,894.88 | 223,821.09 | 223,821.09 | 223,821.09 | 223,821.09 | 223,821.09 | 223,821.09 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION CAPOMAS DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72369 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 663,997.44 | 644,889.49 | 644,889.49 | 644,889.49 | 644,889.49 | 644,889.49 | 644,889.49 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BUEN RETIRO (EVA CHAVEZ CAMACHO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 77033 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 100,379.27 | 100,292.96 | 100,292.96 | 100,292.96 | 100,292.96 | 100,292.96 | 100,292.96 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, EN LA ALCALDIA CENTRAL, BADIRAGUATO, SINALOA - 77108 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 136,909.53 | 136,909.53 | 136,909.53 | 120,981.45 | 120,981.45 | 120,981.45 | 120,981.45 | 100.00 |
| REHABILITACION DE BIBLIOTECA DE LA SINDICATURA DE PERROS, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 96218 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN CAMPO TREINTA Y CINCO DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME - 109907 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,832.00 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 52,739.42 | 99.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 111152 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 189,915.20 | 189,916.20 | 189,915.20 | 189,915.20 | 189,915.20 | 189,915.20 | 189,915.20 | 27.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS, SECTOR MARIO ARELLANO, SINDICATURA DE JESUS MARIA, CULIACAN, SINALOA - 111462 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,173,721.55 | 1,139,222.03 | 1,139,222.03 | 1,139,222.03 | 1,139,222.03 | 1,139,222.03 | 991,180.48 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PAVIMENTADO EN CONCRETO EN LA CALLE SANCORPE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL BARRANCO, SINDICATURA DE SAN LUIS, CONZAGA BADRIBAGUATO, SINALOA - 122933 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,729.07 | 897,469.09 | 897,469.09 | 897,469.09 | 897,469.09 | 20.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN ZAPOTILLO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME - 129950 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 107,654.20 | 98,873.76 | 98,873.76 | 98,873.76 | 98,873.76 | 98,873.76 | 98,873.76 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN PORVENIR VALLEJO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME - 129909 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 53,827.10 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 49,436.88 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL POZO DE IMAJA, SECTOR ALMA ELENA VALDEZ, SINDICATURA DE IMAJA, CULIACAN, SINALOA - 130999 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,031,762.33 | 1,002,872.56 | 1,002,872.56 | 1,002,872.56 | 1,002,872.56 | 1,002,872.56 | 891,976.44 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MOCHIS COLONIA AZUCENAS MUNICIPIO DE AHOME - 132942 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41,230.06 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 41,223.99 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN LA BOCANIA DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 137759 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,313.81 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN LA DE SPENSA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 137802 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,313.81 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 72.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN SIAHUAGA DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 137829 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,313.81 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 90,156.35 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN LOUISIANA, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 140898 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 90,302.56 | 89,115.49 | 89,115.49 | 89,115.49 | 89,115.49 | 89,115.49 | 89,115.49 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL OJITO, (VARIOS SECTORES), SINDICATURA DE SANTA RITA, BADRAGUATO, SINALOA - 152213 | Badraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,180.80 | 997,168.63 | 997,168.63 | 997,168.63 | 997,168.63 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA - 159288 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 97,556.26 | 96,491.25 | 96,491.25 | 96,491.25 | 96,491.25 | 96,491.25 | 96,491.25 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE POTREILLO DEL NOROITE, ELOTA, SINALOA - 159319 | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 191,101.96 | 190,654.06 | 190,654.06 | 190,654.06 | 190,654.06 | 190,654.06 | 190,654.06 | 0.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE JUDEZ, EN ANDAPOS SIERRA DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA - 163268 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 511,869.19 | 381,252.19 | 381,252.19 | 381,252.19 | 381,252.19 | 381,252.19 | 381,252.19 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avances Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA), EN EJIDO BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 167786 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 5,347,724.99 | 5,347,724.99 | 5,347,724.99 | 5,347,724.99 | 5,347,724.99 | 5,032,021.84 | 5,032,021.84 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE MOCHICARIJI - 175275 | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 1,531,254.51 | 1,531,254.51 | 1,531,254.51 | 1,531,254.51 | 1,531,254.51 | 1,531,254.51 | 1,531,254.51 | 90.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 TOMA DOMICILIARIA EN LOS MOCHIS COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 187730 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 8,563.86 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 TOMA DOMICILIARIA EN EL GUAYABO, SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 189938 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 8,563.86 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 189177 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 189312 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 95.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA AREA LAS CRUCECITAS, SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 191320 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Tematoriales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210284 REHABILITACION GRAL EN PREESC DOMINGO RUBI EN SAN ANTONIO EN ANGOSTURA SINALOA | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 90,527.61 | 90,527.61 | 0.00 | 90,527.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210424 REHABILITACION GRAL DE EDIFICIOS EN PREESC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 307,347.39 | 307,347.39 | 0.00 | 307,347.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210308 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. JOSE MARIA PINO EN EL DIEZ EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 728,355.33 | 728,355.33 | 553,401.69 | 728,355.33 | 553,401.69 | 553,401.69 | 553,401.69 | 100.00 |
| REM FAM POT SUP 2020 OBRA 2 00226 CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 AJULAS EN CUADRO EXTE EL ROSARIO EN EL ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2,791,259.37 | 2,463,845.86 | 2,463,845.86 | 2,463,845.86 | 2,463,845.86 | 2,463,845.86 | 2,463,845.86 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBRA 210303 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO EN SANTA MARIA DE GRACIA EN EL ROSARIO, SINALOA | Rosario | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,328,182.81 | 1,328,182.81 | 802,136.97 | 1,328,182.81 | 802,136.97 | 802,136.97 | 802,136.97 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210459 SUBESTACION ELECTRICA MONOFASICA TIPO POSTE DE 75KVY RED SECUNDARIA EN PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN CAMPO EUREKA EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,525,162.62 | 1,525,162.62 | 1,496,131.85 | 1,525,162.62 | 1,496,131.85 | 1,496,131.85 | 1,496,131.85 | 100.00 |
| REM FAM BASICO POT 2021 OBRA 210244 A SEGUNDA ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS EN SEC CENTENERIO DE LA REVOLUCION MEXICANA SECCION 27 EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 749,999.62 | 749,999.62 | 0.00 | 749,999.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBRA 210598 REHABILITACION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FED. NUM. 79 EN LA HIGUERA EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 516,866.57 | 516,866.57 | 0.00 | 516,866.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM SUP 2021 OBRA 210244 MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SINALOA DE LETYA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,291,930.00 | 1,291,930.00 | 0.00 | 1,291,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| REM FIN FAM SUP 2021 OBRA 2 10496 MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, SINALOA | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 103,869.18 | 103,869.18 | 0.00 | 103,869.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| RENDFIN FAM SUP 2021 OBRA 2 10485 MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL EVORA EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA EN ANGOSTURA SINALOA | Agostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 25,049.30 | 25,049.30 | 0.00 | 25,049.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| RENDFIN FAM SUP 2021 OBRA 2 10483 MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 80,272.00 | 80,272.00 | 0.00 | 80,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210008 REHABILITACION GRAL EN PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA EN MAZATLÁN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,320,564.11 | 1,320,564.11 | 1,320,564.11 | 1,320,564.11 | 1,320,564.11 | 1,320,564.11 | 1,320,564.11 | 100.00 |
| TALLER MECANICO, POLICIA ESTATAL, CULIACAN, SINALOA | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1011-FASP | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS BLOCK EN TABAJALA, SIND SAN LORENZO - 43225 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 624,750.00 | 624,750.00 | 624,750.00 | 624,750.00 | 624,750.00 | 624,750.00 | 624,750.00 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL LAS BAYAS SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 44546 | Sanluis | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 431,092.20 | 431,092.20 | 431,092.20 | 431,092.20 | 431,092.20 | 431,092.20 | 431,092.20 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN ESTACION ROSALES, SIND. CUIACANCITO - 54480 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EL PINOLE, SIND. CULIACANCITO - 54544 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 75.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN TEPUCHICHO, SIND. TEPUCHE - 54707 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO - 55495 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 65.00 |
| CONSTRUCCIÓN 9 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EJIDO REBECA 1, SIND COSTA RICA - 55895 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 789,750.00 | 789,750.00 | 789,750.00 | 789,750.00 | 789,750.00 | 789,750.00 | 789,750.00 | 98.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA-SECTOR LAS MESAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 63455 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 193,478.67 | 193,478.67 | 193,478.67 | 193,478.67 | 193,478.67 | 193,478.67 | 193,478.67 | 0.00 |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12.6 y 8.64 DE DIAMETRO DEL TANQUE EXISTENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE. PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE HERACLIO BERNAL, SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA - 65231 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 1,063,469.00 | 1,213,341.09 | 1,213,341.09 | 1,213,341.09 | 1,213,341.09 | 1,213,341.09 | 1,213,341.09 | 0.00 |
| EQUIPAMIENTO PARA AUTOMATIZACION EN TANQUE EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, SINDICATURA DE ELDORADO. - 75815 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 325,850.00 | 347,967.69 | 347,967.69 | 347,967.69 | 347,967.69 | 347,967.69 | 347,967.69 | 0.00 |
| REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA 79718 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 2,571,613.00 | 2,571,613.00 | 2,571,613.00 | 2,571,613.00 | 2,571,613.00 | 2,571,613.00 | 2,571,613.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN ADOLFO LOPEZ MATEOS, SIND EL TAMARINDO - 85452 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 0.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRAS 210047 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM GENERAL LAZARO CARDENAS, EN COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 977,888.77 | 1,027,872.59 | 1,027,872.59 | 1,027,872.59 | 1,027,872.59 | 1,027,872.59 | 1,027,872.59 | 0.00 |
| EQUIPAMIENTO DE AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE Y DE PSICOLOGIA DE CENTROS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DIF SINALOA | Gobierno de la Entidad | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 750,083.74 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO EN SAN LUCIANO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 307,040.40 | 307,040.40 | 361,892.06 | 361,892.06 | 361,892.06 | 361,892.06 | 361,892.06 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO EN PROTOMARTIR | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 307,040.40 | 307,040.40 | 361,892.05 | 361,892.05 | 361,892.05 | 361,892.05 | 361,892.05 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Desengajado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN LAS MORAS | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 364,228.40 | 364,228.40 | 431,868.76 | 431,868.76 | 431,868.76 | 431,868.76 | 431,868.76 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAMIREZ - 2115695 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | 257,515.82 | 257,354.34 | 257,354.34 | 257,354.34 | 257,354.34 | 257,354.34 | 257,354.34 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 40420 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 125,182.26 | 125,182.26 | 125,182.26 | 125,182.26 | 125,182.26 | 125,182.26 | 125,182.26 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA NUEVO GUASAVE (DOCTORES)SECTOR ARIMIDA SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 47459 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 850,066.48 | 850,066.48 | 850,066.48 | 850,066.48 | 850,066.48 | 850,066.48 | 850,066.48 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA MULTIPL DE AGUA POTABLE RUIZ CORTINEZ, BACHOCO, COREPEPE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 54786 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,832,281.03 | 1,832,281.03 | 1,832,281.03 | 1,832,281.03 | 1,832,281.03 | 1,832,281.03 | 1,832,281.03 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 65750 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,919,794.57 | 5,888,660.04 | 5,888,660.04 | 5,888,660.04 | 5,888,660.04 | 5,888,660.04 | 5,888,660.04 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 67173 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,939,156.72 | 2,718,345.80 | 2,718,345.80 | 2,718,345.80 | 2,718,345.80 | 2,718,345.80 | 2,718,345.80 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMBOZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 70952 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,655,615.88 | 1,787,615.88 | 1,787,615.88 | 1,787,615.88 | 1,787,615.88 | 1,787,615.88 | 1,787,615.88 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA IRIANA FRAGOSO RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MOCORITO, SINALOA - 90954 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.77 | 110,655.77 | 110,655.77 | 110,655.77 | 110,655.77 | 110,655.77 | 100.00 |
| REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN LA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCCAMPO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 95099 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 419,942.72 | 417,942.72 | 417,942.72 | 417,942.72 | 417,942.72 | 417,942.72 | 417,942.72 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO - 105566 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 469,768.74 | 393,568.44 | 393,568.44 | 393,568.44 | 393,568.44 | 393,568.44 | 393,568.44 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA CON FIRME EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ALAMITO CAMANERO. GUASAVE. SINALOA - 111780 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 502,101.85 | 502,101.85 | 502,101.85 | 502,101.85 | 502,101.85 | 502,101.85 | 502,101.85 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA DEL ROSARIO LUGO AYALA) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 119059 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROITE. MUNICIPIO DE ELOTTA. SINALOA - 121470 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 524,743.76 | 523,516.70 | 523,516.70 | 523,516.70 | 523,516.70 | 523,516.70 | 523,516.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA BANO DE 4.0X2.45 M DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO Y ALBAÑAL DE 4.0 X 4.0 M. HASTA LIMITE DE TERRENO EN TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA DE AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO - 130148 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 323,078.91 | 295,378.68 | 295,378.68 | 295,378.68 | 295,378.68 | 295,378.68 | 295,378.68 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN EL REFUGIO DE LA SINDICATURA DE RIGUEIRA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO - 137631 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 451,569.10 | 450,781.75 | 450,781.75 | 450,781.75 | 450,781.75 | 450,781.75 | 450,781.75 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE PAREDESONES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO - 140500 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 451,177.65 | 450,436.69 | 450,436.69 | 450,436.69 | 450,436.69 | 450,436.69 | 450,436.69 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN EJIDO 18 DE MARZO, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA, MEXICO - 143945 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal | 361,210.24 | 356,461.94 | 356,461.94 | 356,461.94 | 356,461.94 | 356,461.94 | 356,461.94 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAJUMA, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 145108 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 963,953.36 | 963,953.36 | 963,953.36 | 963,953.36 | 963,953.36 | 963,953.36 | 963,953.36 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. - 154352 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 36,000.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO, (16.56 M2 CAJ) EN GOROS PUEBLO, DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 155116 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 451,535.15 | 449,609.05 | 449,609.05 | 449,609.05 | 449,609.05 | 449,609.05 | 449,609.05 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO, (16.56 M2 CAJ) EN EJIDO FELIPE ANGELES, DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 155559 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 180,604.36 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. - 162553 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 586,656.45 | 586,656.45 | 586,656.45 | 586,656.45 | 586,656.45 | 586,656.45 | 586,656.45 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA. - 164187 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO EL COMANITO, SIND GUIJA. - 165323 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS (21M2) EN LA CAMPANA, SIND V.A.L MATEOS EL TAMARIDO. - 167645 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,323,400.00 | 1,323,400.00 | 1,323,400.00 | 1,323,400.00 | 1,323,400.00 | 1,323,400.00 | 1,323,400.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO LA FLOR, SIND ELDORADO. - 176391 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECOMATE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 193254 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 14,710.28 | 14,710.28 | 14,710.28 | 14,710.28 | 14,710.28 | 14,710.28 | 14,710.28 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS (BLOQUE) EN EL POZO SIND IMPALA - 193275 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MANCHON DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 193281 | Moctombo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 38,109.06 | 38,109.06 | 38,109.06 | 38,109.06 | 38,109.06 | 38,109.06 | 38,109.06 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 201841 | Moctombo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 46,299.59 | 46,299.59 | 46,299.59 | 46,299.59 | 46,299.59 | 46,299.59 | 46,299.59 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 218859 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,263,408.32 | 1,347,848.28 | 1,347,848.28 | 1,347,848.28 | 1,347,848.28 | 1,347,848.28 | 1,347,848.28 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210404 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM AGUSTIN MELGAR EN LA DESPENSA EN AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-F AM Infraestructura Educativa Básica Superior y Superior | 140,392.53 | 140,392.53 | 140,392.53 | 140,392.53 | 140,392.53 | 140,392.53 | 140,392.53 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210311 CONSTRUCCION DE AJUA DE PANEL SENCILLA 6 10x6 10 EN PREESC JUAN ESCUTIA EN EL DORMADO EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-F AM Infraestructura Educativa Básica Superior y Superior | 627,087.50 | 627,087.50 | 627,087.50 | 627,087.50 | 627,087.50 | 627,087.50 | 627,087.50 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210299 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS X9 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 104 EN PAREDES EN AHOME SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-F AM Infraestructura Educativa Básica | 1,147,163.44 | 1,147,163.44 | 1,147,163.44 | 1,147,163.44 | 1,147,163.44 | 1,147,163.44 | 1,147,163.44 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210281 MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. TECNICA NUM 31 EN SAN IGNACIO, SINALOA | San Ignacio | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-F AM Infraestructura Educativa Básica | 54,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FELICITAS BOJORQUEZ DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS ARGUEÑAS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 113899 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,265.06 | 100,265.06 | 100,265.06 | 100,265.06 | 100,265.06 | 100,265.06 | 100,265.06 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE HUMBOLDT ENTRE CALLES GUILLERMO HARO BARRAZA Y ALBERT EINSTEIN, COL. VILLA SATELITE - 118372 | Huastlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 399,116.78 | 399,116.78 | 399,116.78 | 399,116.78 | 399,116.78 | 399,116.78 | 399,116.78 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE 34 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA FLORIDA VIEJA DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME - 195606 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 38,114.64 | 57,311.24 | 57,311.24 | 57,311.24 | 57,311.24 | 57,311.24 | 57,311.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE 33 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS GRULLAS MARGEN/QUERROA DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME - 195689 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 38,114.64 | 55,976.87 | 55,976.87 | 55,976.87 | 55,976.87 | 55,976.87 | 55,976.87 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CAJ) EN BACHOMBAMPO NUMERO DOS, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 197580 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16 56 M2 CAJ) EN EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS, DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 197859 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA TRAMO COLECTOR ABALDES NORTE POR LA CALLE LUIS NISHZAWA ENTRE CALLE LILIA CABRILLO Y CALLE GUILLERMO MEZA, FRACC BUGAMBILIAS - 198214 | Huastlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 213,336.21 | 213,336.21 | 213,336.21 | 213,336.21 | 213,336.21 | 213,336.21 | 213,336.21 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR INDIGENA HIMNO NACIONAL EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 225146 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 63,191.71 | 62,506.03 | 62,506.03 | 62,506.03 | 62,506.03 | 62,506.03 | 62,506.03 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM HERODES DE CHAPULTEPEC EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 225924 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 64,163.02 | 61,040.05 | 61,040.05 | 61,040.05 | 61,040.05 | 61,040.05 | 61,040.05 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM AGUSTINA RAMIREZ EN LAZARO CARDENAS, SINDICATURA TOPOLCIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 226097 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 64,481.28 | 62,758.69 | 62,758.69 | 62,758.69 | 62,758.69 | 62,758.69 | 62,758.69 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED EN LAS ANTIQUAS CASAS DE LA SINDICATURA MUJERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 232966 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN CILDO MACAPULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 234118 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 4 DE DIAMETRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PINOLE, SIND. CULIACANTITO - 235615 | Cullacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 380,409.18 | 380,409.18 | 380,409.18 | 380,409.18 | 380,409.18 | 380,409.18 | 380,409.18 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN MAYOCOA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 236718 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN CAMILO CULIACANTITO, SINDICATURA TOPOLCIBAMPO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 237172 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED EN COBAYME SINDICATURA AHOME MUNICIPIO AHOME ESTADO DE SINALOA - 237596 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE MODULOS COMUNIDAD DE BATUSIRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA - 247772 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 388,942.44 | 388,942.44 | 388,942.44 | 388,942.44 | 388,942.44 | 388,942.44 | 388,942.44 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR LUIS ABAD MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 253476 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 635,139.40 | 635,139.40 | 635,139.40 | 635,139.40 | 635,139.40 | 635,139.40 | 635,139.40 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA - 255705 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,445,477.40 | 1,445,477.40 | 1,445,477.40 | 1,445,477.40 | 1,445,477.40 | 1,445,477.40 | 1,445,477.40 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE ANULA PARA TELEBACHILLERATO EN CAPOMOS - 258944 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 427,389.28 | 427,389.28 | 427,389.28 | 427,389.28 | 427,389.28 | 427,389.28 | 427,389.28 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 257164 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 771,485.19 | 771,485.19 | 771,485.19 | 771,485.19 | 771,485.19 | 771,485.19 | 771,485.19 | 100.00 |
| (0904H21C1) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS MUNICIPIO AHOME, SINALOA - 264217 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 75,956.93 | 75,956.93 | 75,956.93 | 75,956.93 | 75,956.93 | 75,956.93 | 75,956.93 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOEL RAMIREZ ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE. COL. SOLIDARIDAD, ESCUINAPA, SINALOA - 264224 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 111,610.09 | 111,706.76 | 111,706.76 | 111,706.76 | 111,706.76 | 111,706.76 | 111,706.76 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAIMPO, MUNICIPIO DE MOCOORTO, ESTADO DE SINALOA - 266600 | Mocoortó | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 999,633.28 | 999,633.28 | 999,633.28 | 999,633.28 | 999,633.28 | 999,633.28 | 999,633.28 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN EJIDO REVOLUCION MEXICANA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDIAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. - 273597 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN POBLADO NUMERO SEIS SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDIAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. - 273625 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN GORITOS DE LOS RODRIGUEZ, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. - 273984 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE QUITABOCA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 278569 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 197,352.84 | 197,352.84 | 197,352.84 | 197,352.84 | 197,352.84 | 197,352.84 | 197,352.84 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 76 LUMINARIAS LED, EN PAREDES SINDICATURA TOPOLOBAPO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. - 296335 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 378,039.62 | 377,583.16 | 377,583.16 | 377,583.16 | 377,583.16 | 377,583.16 | 377,583.16 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. - 300592 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 35,184.00 | 35,184.00 | 35,184.00 | 35,184.00 | 35,184.00 | 35,184.00 | 35,184.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD. LUIS DONALDO EDOA COLONIA EN LA COLONIA ARROYITOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. - 306576 | Etdoa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 917,077.51 | 917,077.51 | 917,077.51 | 917,077.51 | 917,077.51 | 917,077.51 | 917,077.51 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESERVALES PARA EL SISTEMA DE ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROESTE. ELOTA, SINALOA - 338187 | Elota | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,135,317.52 | 1,135,317.52 | 1,135,317.52 | 1,135,317.52 | 1,135,317.52 | 1,135,317.52 | 1,135,317.52 | 100.00 |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CHORIZO ENTRE CALLES TRES Y CINCO, EN LA COLONIA VALLE CAMPESTRE ADOLFO RUÍZ CORTINEZ EN GUASAVE SINALOA - 328305 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 61,843.74 | 61,843.74 | 61,843.74 | 61,843.74 | 61,843.74 | 61,843.74 | 61,843.74 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PENJAMO, SALVADOR ALVARADO SIN - 329410 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 486,532.80 | 480,532.80 | 480,532.80 | 480,532.80 | 480,532.80 | 480,532.80 | 480,532.80 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR AMPLIACION FRACC SANTA MARIA EN GUASAVE, SINALOA - 329944 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 388,653.02 | 388,653.02 | 388,653.02 | 388,653.02 | 388,653.02 | 388,653.02 | 388,653.02 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VILLA BENITO JUAREZ, SALV ALV SIN - 336127 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 540,064.69 | 566,688.31 | 571,250.79 | 571,250.79 | 571,250.79 | 571,250.79 | 571,250.79 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA TENORIO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 338799 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 207,199.44 | 207,199.44 | 207,199.44 | 207,199.44 | 207,199.44 | 207,199.44 | 207,199.44 | 100.00 |
| REM FAM SUP 2016 OBRA 210467 SEGUNDA ETAPA BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN EN COL. GUADALUPE EN CULIACAN SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,478,169.20 | 1,478,169.20 | 1,478,169.20 | 1,478,169.20 | 1,478,169.20 | 1,478,169.20 | 1,478,169.20 | 100.00 |
| REM FIM FAM MED SUP 2021 OB RA 210039 CONVENIO LAS ISIFE FAM 005 CONSTRUCCION DE MODULO TIPO REGIONAL A EN PREP. RUIZ CORTINEZ EXT. BATAMOTE EN GUASAVE, SINALOA | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1009-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 29,692.59 | 29,692.59 | 29,692.59 | 29,692.59 | 29,692.59 | 29,692.59 | 29,692.59 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 33901 CONTRATACION DE PERSONAS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2021 (10 PERSONAS EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, 7 PERSONAS EN JULIO, 14 PERSONAS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE. - 252299 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,498,519.05 | 1,498,519.05 | 1,498,519.05 | 1,498,519.05 | 1,498,519.05 | 1,498,519.05 | 1,498,519.05 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 106016 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 22,598.57 | 22,598.57 | 22,598.57 | 22,598.57 | 22,598.57 | 22,598.57 | 22,598.57 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 105787 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 24,318.84 | 24,318.84 | 24,318.84 | 24,318.84 | 24,318.84 | 24,318.84 | 24,318.84 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 106107 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 35,108.27 | 35,108.27 | 35,108.27 | 35,108.27 | 35,108.27 | 35,108.27 | 35,108.27 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 105927 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 106118 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EJIDO HUIZACHES. SIND COSTA BRICA. - 56856 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RAMONA ARREDONDO SINDOVAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA. - 60123 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 249,620.93 | 249,620.93 | 249,620.93 | 249,620.93 | 249,620.93 | 249,620.93 | 249,620.93 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 63372 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 260,754.66 | 260,754.66 | 260,754.66 | 260,754.66 | 260,754.66 | 260,754.66 | 260,754.66 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR ROSARIO ESPINOZA FELIX EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 63377 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 712,308.51 | 712,308.51 | 712,308.51 | 712,308.51 | 712,308.51 | 712,308.51 | 712,308.51 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ALVARADO MUNICIPIO DE SINALOA. - 64181 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 144,470.55 | 144,470.55 | 144,470.55 | 144,470.55 | 144,470.55 | 144,470.55 | 144,470.55 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE PRINCIPAL ENTRE DREN BACURMÍ Y QUINTA SANTA RITA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA. SIND CULIACANCIITO. - 64440 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 937,513.00 | 1,334,252.36 | 1,334,252.36 | 1,334,252.36 | 1,334,252.36 | 1,334,252.36 | 1,334,252.36 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. SINDICATURA DE TACUICHAMONA. MPIO DE CULIACAN. SINALOA. PRIMERA ETAPA. - 77391 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,052,250.00 | 5,407,958.36 | 5,407,958.36 | 5,407,958.36 | 5,407,958.36 | 5,407,958.36 | 5,407,958.36 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EL LIMON DE TALLAICHE, SIND LAS TAPAS - 85177 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS (FAMILIAR ZAPATA) DE LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 69814 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,152,724.92 | 1,312,708.23 | 1,312,708.23 | 1,312,708.23 | 1,312,708.23 | 1,312,708.23 | 1,312,708.23 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CULEBRAS MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 69617 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,747,367.20 | 2,678,683.02 | 2,678,683.02 | 2,678,683.02 | 2,678,683.02 | 2,678,683.02 | 2,678,683.02 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA ELODIA DORA GUZMAN VELAZCO EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIO RODRIGUEZ OTRA BANDA, MOCORITO, SINALOA - 70019 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS #1 MUNICIPIO DE GUASAVEN SINALOA - 70030 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4,244,919.08 | 4,161,604.91 | 4,161,604.91 | 4,161,604.91 | 4,161,604.91 | 4,161,604.91 | 4,161,604.91 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN SECTOR MUSEO EN LA CABEZA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO. ESTADO DE SINALOA - 77621 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,796,396.44 | 1,581,781.40 | 1,581,781.40 | 1,581,781.40 | 1,581,781.40 | 1,581,781.40 | 1,581,781.40 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO PARA LA SEÑORA ISABEL GAMEZ ZAVALA, MOCORITO, SINALOA - 90715 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 100.00 |
| REHABILITACION MODULO BAÑOS EN KINDER DE LA LOCALIDAD DE PALMARITO MINERAL MUNICIPIO DE MOCORITO. ESTADO DE SINALOA - 94075 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 180,000.00 | 179,805.64 | 179,805.64 | 179,805.64 | 179,805.64 | 179,805.64 | 179,805.64 | 100.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109938 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 687,999.84 | 687,999.84 | 687,999.84 | 687,999.84 | 687,999.84 | 687,999.84 | 687,999.84 | 100.00 |

71 DE 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CULEBRAS. GUASAVE. SINALOA. - 111904 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 171,820.45 | 171,820.45 | 171,820.45 | 171,820.45 | 171,820.45 | 171,820.45 | 171,820.45 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AV GENARO ESTRADA. CALLE GANOSOS. CALLE AGUILA REAL Y AV CLOUTIER ENTRE CALLE HALCON Y HERMANOS WRIGHT. COL PRADERA DORADA. - 117821 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,980,310.00 | 3,980,310.00 | 3,980,310.00 | 3,980,310.00 | 3,980,310.00 | 3,980,310.00 | 3,980,310.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PRIMER ETAPA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATO. SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. BADIRAGUATO. SINALOA. - 121087 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #138 EN LA LOCALIDAD EL TAJITO(GABRIEL LEVA). MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. - 122605 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 282,577.48 | 352,650.47 | 352,650.47 | 352,650.47 | 352,650.47 | 352,650.47 | 352,650.47 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO. (16 96 M2 GU) EN TOSALBAMPO. DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO. - 139907 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 361,178.60 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFTAS SEGUN NORMA CFE EN SECTOR CANALITO. EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 145753 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 699,705.10 | 694,267.02 | 694,267.02 | 694,267.02 | 694,267.02 | 694,267.02 | 694,267.02 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO. DE CALLE PRINCIPAL A 0-115.00 M (HACIA EL ESTADIO). EN LA VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA. SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 152620 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 240,608.33 | 296,881.14 | 296,881.14 | 296,881.14 | 296,881.14 | 296,881.14 | 296,881.14 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DIF. DE AV PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE. EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 152720 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 324,151.01 | 304,146.03 | 304,146.03 | 304,146.03 | 304,146.03 | 304,146.03 | 304,146.03 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MUNICIPIO DE MOGORITTO, ESTADO DE SINALOA. - 154387 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO. (16.56 M2 CU) EN CAMAYECA. DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 155018 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 361,228.12 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO. (16.56 M2 CU) EN CHOACAHUI, DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 155393 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 270,906.54 | 269,845.95 | 269,845.95 | 269,845.95 | 269,845.95 | 269,845.95 | 269,845.95 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO. (16.56 M2 CU) EN EJIDO VALLEJO O PORVENIR VALLEJO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 156522 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 361,171.36 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 360,819.48 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA. - 161354 | Eloja | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 98,975.05 | 98,747.84 | 98,747.84 | 98,747.84 | 98,747.84 | 98,747.84 | 98,747.84 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN AGUA VILLA EL VERDE, SIND EL SALADO. - 166913 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND TEPUICHE. - 178243 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) SIND OUILA. - 178446 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN PORTACELI, SIND EL DORADO. - 182521 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION RETES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 193248 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 29,000.72 | 29,000.72 | 29,000.72 | 29,000.72 | 29,000.72 | 29,000.72 | 29,000.72 | 100.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE. - 109685 | Guadalupe | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210414 REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN SEC ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL EN TEACAPAN EN ESCUMAPA, SINALOA | Escumapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Educativa Basica | 11,358.67 | 11,358.67 | 11,358.67 | 11,358.67 | 11,358.67 | 11,358.67 | 11,358.67 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210406 REHABILITACION ELECTRICA EN AULAS EN PRIM NICOLAS BRAVO EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA EN AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 146,261.44 | 146,261.44 | 146,261.44 | 146,261.44 | 146,261.44 | 146,261.44 | 146,261.44 | 100.00 |
| REHABILITACION DE COLECTOR EN UN SECTOR DE LA COLONIA 15 DE JULIO. - 42534 | Salvador Avarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 3,048,709.89 | 3,048,709.89 | 3,048,709.89 | 3,048,709.89 | 3,048,709.89 | 3,048,709.89 | 3,048,709.89 | 100.00 |
| PAVIMENTACIÓN CALLE CAMELIA ENTRE CALLES MARAVILLA Y AZAFRAN, COL. LOMA BONITA. - 114729 | Huastlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,581,219.66 | 1,581,219.66 | 1,581,219.66 | 1,581,219.66 | 1,581,219.66 | 1,581,219.66 | 1,581,219.66 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE 1 43X2 45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUIE TIMACO DE 450 L Y ALBANIL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN VILLA DE APONE COLONIA GUADALUPE DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME. - 194720 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 100.00 |
| ACCIONES TOTAL 55 47 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMPUERTAS DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME. - 195973 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 114,343.93 | 92,521.96 | 92,521.96 | 92,521.96 | 92,521.96 | 92,521.96 | 92,521.96 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE 13 04 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COHIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO DE AHOME. - 196181 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 38,114.64 | 20,599.35 | 20,599.35 | 20,599.35 | 20,599.35 | 20,599.35 | 20,599.35 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN EJIDO COMPUERTAS DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 197620 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE SUBGERENTES ENTRE CALLE IGNACIO CALLENDE Y AV SANTA ROSA, COL BUJOCRAJAS - 197874 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 472,684.22 | 472,684.22 | 472,684.22 | 472,684.22 | 472,684.22 | 472,684.22 | 472,684.22 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN SAN ANTONIO, DE LA SINDICATURA HEIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 196045 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO, (16 56 M2 CU) EN ZAPOTILLO UNO O ZAPOTILLO VIEJO, DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 199235 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED, EN LOCALIDAD BOLSA DE TOSLIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 232849 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED, EN ETAPULA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 233401 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED, EN EJIDO FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 233933 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |

15 DE 133



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA ENTRE CALLES PRIVADA DEL MUELLE Y AGUSTIN MELGAR COL BENITO JUAREZ - 242785 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 752,892.04 | 752,892.04 | 752,892.04 | 752,892.04 | 752,892.04 | 752,892.04 | 752,892.04 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y UNA CDT DE 72 M CON SUBESTACION ELECTRICA, ARRANCADOR SUAVE Y CASETA PARA CONTROLES ELECTRICOS. EN POZO COUNTRY NO. 4 SECTOR DE LA COLONIA VALLE DEL RIO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA (PRIMERA ETAPA) - 246421 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 1,413,297.25 | 1,413,297.25 | 1,413,297.25 | 1,413,297.25 | 1,413,297.25 | 1,413,297.25 | 1,413,297.25 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ALCOYONQUI SIND SINALOANA MPIO DE CULIACAN, SINALOA - 250483 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 2,444,410.21 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 252274 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 61,580.00 | 61,580.00 | 61,580.00 | 61,580.00 | 61,580.00 | 61,580.00 | 61,580.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 255630 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 1,321,833.90 | 1,321,833.90 | 1,321,833.90 | 1,321,833.90 | 1,321,833.90 | 1,321,833.90 | 1,321,833.90 | 100.00 |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA - 259684 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 99,191.04 | 99,191.04 | 99,191.04 | 99,191.04 | 99,191.04 | 99,191.04 | 99,191.04 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE VADO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE PERICOS, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 259199 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 599,922.92 | 599,922.92 | 599,922.92 | 599,922.92 | 599,922.92 | 599,922.92 | 599,922.92 | 100.00 |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LETYA Y HERBERT SINAGAWA - 256835 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temponales del Distrito Federal | 159,276.01 | 159,276.01 | 159,276.01 | 159,276.01 | 159,276.01 | 159,276.01 | 159,276.01 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| (091A421CP) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIGLO XXI EN COLONIA NUEVO SIGLO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. - 264427 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 192,089.55 | 192,089.55 | 192,089.55 | 192,089.55 | 192,089.55 | 192,089.55 | 192,089.55 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA CAMPANA DESDE EL POZO PROFUNDO HASTA TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. - 264642 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 118,764.37 | 124,278.04 | 124,278.04 | 124,278.04 | 124,278.04 | 124,278.04 | 124,278.04 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PLAZA EN GLORieta DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 264687 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 338,858.63 | 338,858.63 | 338,858.63 | 338,858.63 | 338,858.63 | 338,858.63 | 338,858.63 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DIQUE MARIQUITA, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 264803 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 441,558.61 | 441,558.61 | 441,558.61 | 441,558.61 | 441,558.61 | 441,558.61 | 441,558.61 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ATARJEA SANITARIO), EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 21 DE MARZO, EN NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 292821 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 232,968.63 | 232,968.63 | 232,968.63 | 232,968.63 | 232,968.63 | 232,968.63 | 232,968.63 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO) EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO SINALOA, EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. - 293291 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 278,395.20 | 278,395.20 | 278,395.20 | 278,395.20 | 278,395.20 | 278,395.20 | 278,395.20 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300370 | Guaymas | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 61,320.00 | 61,320.00 | 61,320.00 | 61,320.00 | 61,320.00 | 61,320.00 | 61,320.00 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CALLE HACIENDA DEL TAMARINDO ENTRE CALLES RINCON DEL VERDE Y BALDIO, COL. LUCIO VALVERDE...301736 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,376,791.90 | 2,376,791.90 | 2,376,791.90 | 2,376,791.90 | 2,376,791.90 | 2,376,791.90 | 2,376,791.90 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA JOSEFA LOPEZ ALVAREZ EN LA SINDICATURA DE PERICOS. MUNICIPIO DE MCCORITO. ESTADO DE SINALOA - 302003 | Mocimto | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 110,439.22 | 110,439.22 | 110,439.22 | 110,439.22 | 110,439.22 | 110,439.22 | 110,439.22 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BOULEVARD PLAYA CEUTA ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y MAXIPISTA CULIACAN MAZATLAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ. ELOTA. SINALOA - 308670 | Eloza | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 233,617.90 | 232,871.86 | 232,871.86 | 232,871.86 | 232,871.86 | 232,871.86 | 232,871.86 | 100.00 |
| REM FAM SUP 2016 OBRA 210466 TERCERA ETAPA DE BIBLIOTECA CON TRABAJOS ELECTRICOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CULIACAN EN LA COL. GUADALUPE EN CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,556,827.64 | 1,556,827.64 | 1,556,827.64 | 1,556,827.64 | 1,556,827.64 | 1,556,827.64 | 1,556,827.64 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 105945 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 22,679.65 | 22,679.65 | 22,679.65 | 22,679.65 | 22,679.65 | 22,679.65 | 22,679.65 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 106000 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 17,050.42 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SNITARIOPOR LA CALLE ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA ENTRE CALLES GRAL. MANUEL LUGO Y BLVD FRANCISCO RIVERA ROJO. EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES. MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 39852 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 395,465.39 | 488,217.31 | 488,217.31 | 488,217.31 | 488,217.31 | 488,217.31 | 488,217.31 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN CAMPO MORELIA EL TAMARINDO - 46775 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN LA ANONA, JESUS MARIA - 47078 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 526,500.00 | 526,500.00 | 526,500.00 | 526,500.00 | 526,500.00 | 526,500.00 | 526,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN HIGUERAS DE ABUYA, SIND - 54832 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN MEZQUITILLO (LA CURVA), SIND COSTA RICA - 57341 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CHAHUO MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE ZAROTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 59489 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 201,953.24 | 201,953.24 | 201,953.24 | 201,953.24 | 201,953.24 | 201,953.24 | 201,953.24 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR IMELDA NORZAGARAY EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS DE NORZAGARAY EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 99551 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 252,968.74 | 252,968.74 | 252,968.74 | 252,968.74 | 252,968.74 | 252,968.74 | 252,968.74 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR NERIEIDA CASTRO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 59904 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 379,050.88 | 379,050.88 | 379,050.88 | 379,050.88 | 379,050.88 | 379,050.88 | 379,050.88 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR JUAN CARLOS BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 60580 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 262,824.55 | 262,824.55 | 262,824.55 | 262,824.55 | 262,824.55 | 262,824.55 | 262,824.55 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE SINALOA - 83124 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,251,500.90 | 1,379,133.88 | 1,379,133.88 | 1,379,133.88 | 1,379,133.88 | 1,379,133.88 | 1,379,133.88 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210098 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EJIDO GUSTAVO BUENAL EN EL EIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 975,833.63 | 975,833.63 | 975,833.63 | 975,833.63 | 975,833.63 | 975,833.63 | 975,833.63 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210267 SUBESTACION ELECTRICA MONOFASICA TIPO POSTE DE 30KVA Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA TECNICA NUM 57, EN ESCAMILLAS, MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 986,719.49 | 986,719.49 | 986,719.49 | 986,719.49 | 986,719.49 | 986,719.49 | 986,719.49 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210273 REHABILITACION DE PERIMETRO DE LOSA DE MODULO B Y SANITARIOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO OHUIRA, AHOME, SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 787,882.43 | 787,882.43 | 787,882.43 | 787,882.43 | 787,882.43 | 787,882.43 | 787,882.43 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210276 SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA Y BAJA TENSION EN PREE SCOLAR JEAN PIAGET, CULIACAN, SINALOA | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 665,268.28 | 665,268.28 | 665,268.28 | 665,268.28 | 665,268.28 | 665,268.28 | 665,268.28 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AL CANTARRILLO SANITARIO POR CALLE BALTAZAR OBREGON ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y EMILIANO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES EN GUASAVE SINALOA - 35847 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 302,651.27 | 375,022.59 | 375,022.59 | 375,022.59 | 375,022.59 | 375,022.59 | 375,022.59 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AL CANTARRILLO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAKOA EN GUASAVE SINALOA - 37366 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,735,451.00 | 1,799,314.94 | 1,799,314.94 | 1,799,314.94 | 1,799,314.94 | 1,799,314.94 | 1,799,314.94 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BURRION MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 41286 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 170,703.55 | 226,172.81 | 226,172.81 | 226,172.81 | 226,172.81 | 226,172.81 | 226,172.81 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS EN GUASAVE, SINALOA - 41769 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 210,984.58 | 210,984.58 | 210,984.58 | 210,984.58 | 210,984.58 | 210,984.58 | 210,984.58 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 45798 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 623,373.24 | 623,116.27 | 623,116.27 | 623,116.27 | 623,116.27 | 623,116.27 | 623,116.27 | 100.00 |

80 DE 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CASA BLANCA DE LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 59017 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,632,225.68 | 2,434,479.14 | 2,434,479.14 | 2,434,479.14 | 2,434,479.14 | 2,434,479.14 | 2,434,479.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA EL VIA NATAL/SANCHEZ ESTRADA EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO, MOCOORITO, SINALOA - 71738 | Micoito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ MAGON EN LA LOCALIDAD EJIDO EL HUIJUSITO Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 75804 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 405,104.85 | 538,832.69 | 538,832.69 | 538,832.69 | 538,832.69 | 538,832.69 | 538,832.69 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCOORITO, SINALOA - 68803 | Micoito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 331,376.28 | 331,376.25 | 331,376.25 | 331,376.25 | 331,376.25 | 331,376.25 | 331,376.25 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCOORITO, ESTADO DE SINALOA - 80963 | Micoito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 108,292.04 | 108,292.04 | 108,292.04 | 108,292.04 | 108,292.04 | 108,292.04 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JUAN ARMANDO CASTAÑEDA PARRA EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR DE LOS LEAL, MOCOORITO, SINALOA - 90965 | Micoito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 100.00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110054 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 111 EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 112448 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 591,101.05 | 591,101.05 | 591,101.05 | 591,101.05 | 591,101.05 | 591,101.05 | 591,101.05 | 100.00 |
| AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PONCIANO ESCOBAR RAMIREZ ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y BLVD. COSALA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA - 121272 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,323,521.15 | 2,323,521.15 | 2,323,521.15 | 2,323,521.15 | 2,323,521.15 | 2,323,521.15 | 2,323,521.15 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Derengado | Ejercido | Pagado | % Avance FIBCO |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO, (16 96 M2 CU) EN BACOREHUIS, DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO. - 137633 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 541,828.38 | 538,299.42 | 538,299.42 | 538,299.42 | 538,299.42 | 538,299.42 | 538,299.42 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SECTOR AGUA AMARIGA) EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 150751 | Moctontlo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 480,000.00 | 478,431.70 | 478,431.70 | 478,431.70 | 478,431.70 | 478,431.70 | 478,431.70 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE BLVD. LAZARO CORDERO A C. HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EN COMPUERTAS, SINDICATURA CENTINELA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 154734 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,828,605.89 | 1,816,841.02 | 1,816,841.02 | 1,816,841.02 | 1,816,841.02 | 1,816,841.02 | 1,816,841.02 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN HIGUERAS DE BALIA, SIND BALIA. - 164508 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (MONOLITICO) EN LA ROMANA, SIND OUILA. - 165121 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO, SIND LAS TAPIAS. - 178188 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LAS FLECHAS SIND. LAS TAPIAS. - 178215 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL HUEJOIE - CORTIJOS DE GUATEPIPA - LOS NEGROS EL SAUCE SINDICATURA DE CORTIJOS DE GUATEPIPA, BADRAGUATO, SINALOA. - 178537 | Badraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 405,642.72 | 405,642.72 | 405,642.72 | 405,642.72 | 405,642.72 | 405,642.72 | 405,642.72 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL POCHOTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 201860 | Moctontlo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 82,178.08 | 82,178.08 | 82,178.08 | 82,178.08 | 82,178.08 | 82,178.08 | 82,178.08 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|--|-----------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL AYALE - POTRERILLOS LO DE RICO - LOS PILARES - POTRERO ALTO - SINDICATURA DE CORTIJOS DE GUATEMPA, BADIRAGUATO, SINALOA - 204153 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 223,914.80 | 223,914.80 | 223,914.80 | 223,914.80 | 223,914.80 | 223,914.80 | 223,914.80 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210385 REHABILITACION GRAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN PRIM FRANCISCO VILLA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS JAGUARA SEGUNDO EN EL FUERTE SINALOA | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 671,510.40 | 671,510.40 | 671,510.40 | 671,510.40 | 671,510.40 | 671,510.40 | 671,510.40 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210402 REHABILITACION GRAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM CLUB DE LEONES EN GUASAVE SINALOA | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 419,950.52 | 419,950.52 | 419,950.52 | 419,950.52 | 419,950.52 | 419,950.52 | 419,950.52 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210408 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICAS EN EDIFICIO A EN PRIMARIA VIVA MEXICO EN CASA BLANCA EN GUASAVE SINALOA | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 298,587.62 | 298,587.62 | 298,587.62 | 298,587.62 | 298,587.62 | 298,587.62 | 298,587.62 | 100.00 |
| REM FAM POT SUP 2021 OBRA 2 10300 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 11X15 EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 100.00 |
| FAM SUP 2021 OBRA 210101 CON VENIO UADEO - ISIFE CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO EN MAZATLAN | Mazatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 20,446,658.20 | 20,446,658.20 | 20,446,658.20 | 20,446,658.20 | 20,446,658.20 | 20,446,658.20 | 20,446,658.20 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES RIGOBERTO ASTORGA Y FRANCISCO VILLA, COL. EJIDAL - 112276 | Mazatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 651,099.92 | 651,099.92 | 651,099.92 | 651,099.92 | 651,099.92 | 651,099.92 | 651,099.92 | 100.00 |
| REHABILITACION DE COLECTOR INSURGENTES, COLONIA INSURGENTES, SALV. ALV. 115142 | Salvador Avarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,290,159.05 | 3,290,159.05 | 3,290,159.05 | 3,290,159.05 | 3,290,159.05 | 3,290,159.05 | 3,290,159.05 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE ANABELLA DE GARCIA ENTRE AV JUAN PABLO COL. CALLE ISLA DE GUADALUPE COL. LUIS CHEVERRIA - 118308 | Mazatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 74,873.39 | 74,873.39 | 74,873.39 | 74,873.39 | 74,873.39 | 74,873.39 | 74,873.39 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| PAVIMENTACION DE CALLE HUMBOLT ENTRE CALLES GUILLERMO HARO BARRAZA Y ALBERT EINSTEIN, COL. VILLA SATELITE. - 132721 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,990,155.33 | 1,990,155.33 | 1,990,155.33 | 1,990,155.33 | 1,990,155.33 | 1,990,155.33 | 1,990,155.33 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE VALLE DORADO, VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE MORA, VALLE DEL VENADO DE LA COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE 156169 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4,131,332.11 | 4,131,332.11 | 4,131,332.11 | 4,131,332.11 | 4,131,332.11 | 4,131,332.11 | 4,131,332.11 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE 21 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BACHOMOBAMPO DOS DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME 195935 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 38,114.64 | 35,027.24 | 35,027.24 | 35,027.24 | 35,027.24 | 35,027.24 | 35,027.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO, 116 56 M2 CU) EN EJIDO TOZALBAMPO O TOSALBAMPO, DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 198791 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 177,822.24 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA AV TOLEDO CORRO ENTRE CALLES QUIRINO ORDAZ Y ENTRADA ESTACIONAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL COL HUERTOS FAMILIARES - 214761 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,682,427.12 | 1,682,427.12 | 1,682,427.12 | 1,682,427.12 | 1,682,427.12 | 1,682,427.12 | 1,682,427.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEROS EN ESC. PRIM CANUTO BARRA GUERRERO EN TABLOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 225290 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 61,422.67 | 61,422.67 | 61,422.67 | 61,422.67 | 61,422.67 | 61,422.67 | 61,422.67 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEROS EN PREESCOLAR EN SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 225776 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 62,679.65 | 62,679.65 | 62,679.65 | 62,679.65 | 62,679.65 | 62,679.65 | 62,679.65 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED, EN ZAPOTILLO UNO O ZAPOTILLO VIEJO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 229251 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Derengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN BACHOCO NUMERO DOS MACOCHIN. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 229722 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN CAMPO GASTELUM. SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 230914 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EL RANCHITO. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 230930 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 233401 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN LOCALIDAD EL REFUGIO. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 234369 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EL COLORADO. SINDICATURA AYONHE. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 237655 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |

85 de 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACIÓN CON INSTALACIÓN DE VALVULAS EN LÍNEA DE IMPULSION DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS A LAJUNA TIPO WETLAND EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA MUNICIPIO DE SINALOA - 253371 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400,078.73 | 400,078.73 | 400,078.73 | 400,078.73 | 400,078.73 | 400,078.73 | 400,078.73 | 100.00 |
| REHABILITACION Y REPOSICION DE TUBERIA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE. REPOSICION DE LOSAS. BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO L PARA EL ROLU EVARD DIEGO MARTINEZ CARRIL SUR ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE GUASAVE SINALOA - 254660 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 232,041.34 | 232,041.34 | 232,041.34 | 232,041.34 | 232,041.34 | 232,041.34 | 232,041.34 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RADUEL CASTRO LEAL) EN LA COMUNIDAD DE CALLE JONES DE TAMAZULA DE GUASAVE SINALOA - 254859 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,619.27 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE 30 DE DIAMETRO EN CALLE JUAN BOSCO ENTRE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE Y COLEGIO MONTESSORI EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE GUASAVE - 254827 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 711,089.12 | 711,089.12 | 1,559,387.55 | 1,559,387.55 | 1,559,387.55 | 1,559,387.55 | 1,559,387.55 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE SINALOA - 256070 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 95,000.08 | 95,000.08 | 95,000.08 | 95,000.08 | 95,000.08 | 95,000.08 | 95,000.08 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA - 256098 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 671,181.12 | 671,181.12 | 671,181.12 | 671,181.12 | 671,181.12 | 671,181.12 | 671,181.12 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO HIDRAULICO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA POTABILIZADORA MULTIPLE CAPONIOS. SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA 257172 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,470,223.65 | 1,470,223.65 | 1,470,223.65 | 1,470,223.65 | 1,470,223.65 | 1,470,223.65 | 1,470,223.65 | 100.00 |
| AMPLIFICACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDORO. MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA - 258531 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 265,740.74 | 265,740.74 | 265,740.74 | 265,740.74 | 265,740.74 | 265,740.74 | 265,740.74 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE, MUNICIPIO DE MOCOQUITO, ESTADO DE SINALOA. - 265248 | Mococito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 236,890.86 | 236,890.86 | 236,890.86 | 236,890.86 | 236,890.86 | 236,890.86 | 236,890.86 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DOS ARRANCADORES DE 50 HP EN REMAJE SANITARIO COLONIA GABRIEL LEYVA CULIACAN SINALOA. - 270485 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 138,700.01 | 138,700.01 | 138,700.01 | 138,700.01 | 138,700.01 | 138,700.01 | 138,700.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAMPO GUADALUPE E STRADA DE LA SINDICATURA TOPOLOBOAMPO MUNICIPIO DE AHOME. - 296301 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 20,265.76 | 10,954.03 | 10,954.03 | 10,954.03 | 10,954.03 | 10,954.03 | 10,954.03 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 95 LUMINARIAS LED, EN LAZARO CARDENAS, SINDICATURA TOPOLOBOAMPO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. - 296480 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 450,657.89 | 450,314.56 | 450,314.56 | 450,314.56 | 450,314.56 | 450,314.56 | 450,314.56 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 LUMINARIAS LED, EN TOPOLOBOAMPO, SINDICATURA TOPOLOBOAMPO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. - 296513 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 486,148.89 | 485,644.57 | 485,644.57 | 485,644.57 | 485,644.57 | 485,644.57 | 485,644.57 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BATAMOTITA, MUNICIPIO DE MOCOQUITO, ESTADO DE SINALOA. - 301850 | Mococito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,148,443.23 | 1,148,443.23 | 1,148,443.23 | 1,148,443.23 | 1,148,443.23 | 1,148,443.23 | 1,148,443.23 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE REMAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA, MUNICIPIO DE MOCOQUITO, ESTADO DE SINALOA. - 302135 | Mococito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 378,965.12 | 378,965.12 | 378,965.12 | 378,965.12 | 378,965.12 | 378,965.12 | 378,965.12 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO EN LA CRUZ EN LA COLONIA MIRAMAR DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. - 309669 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,193,441.40 | 1,193,441.40 | 1,193,441.40 | 1,193,441.40 | 1,193,441.40 | 1,193,441.40 | 1,193,441.40 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA. - 307023 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 789,465.79 | 789,465.79 | 789,465.79 | 789,465.79 | 789,465.79 | 789,465.79 | 789,465.79 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE ALVARO OBREGON Y MELCHOR OCCAMPO EN LA SINDICATURA DE BENTO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 313068 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 705,071.50 | 705,071.50 | 705,071.50 | 705,071.50 | 705,071.50 | 705,071.50 | 705,071.50 | 100.00 |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE PERICOS (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 324323 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 233,877.29 | 233,877.29 | 1,475,391.01 | 1,475,391.01 | 1,475,391.01 | 1,475,391.01 | 1,475,391.01 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR VALENZUELA NAVARRO ELBOBARDO EN CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 330094 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 353,863.23 | 353,863.23 | 353,863.23 | 353,863.23 | 353,863.23 | 353,863.23 | 353,863.23 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FERNANDO IRIZAR, GUAMUCHIL, SALV ALV SIN. - 332648 | Salvador Avarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 820,516.81 | 817,234.74 | 817,234.74 | 817,234.74 | 817,234.74 | 817,234.74 | 817,234.74 | 100.00 |
| ADQUISICION DE 3 VEHICULOS TONOTA TIPO PICK UP CABINA TIPO PICK UP TRANSMISION AUTOMATICA TRACCION 4X4 MODELO 2021 EQUIPADOS COMO AUTO PATRULLAS | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 2,655,000.00 | 100.00 |
| REM F.M ROT SUP OBRA 210300 CONSTRUCCION DE TECHAMBRE 11X15 EN SUPERIOR EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA | Eloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 930,095.27 | 100.00 |
| CARGA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES PIPAS A DIFERES LOCALIDADES DE 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable Drenaje y Tratamiento | 3,989,863.50 | 3,989,863.50 | 3,989,863.50 | 3,989,863.50 | 3,989,863.50 | 3,989,863.50 | 3,989,863.50 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. - 106077 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29,080.20 | 29,080.20 | 29,080.20 | 29,080.20 | 29,080.20 | 29,080.20 | 29,080.20 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|------------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Asistencia Social | 18,411,875.00 | 20,196,538.59 | 18,415,471.00 | 20,196,538.59 | 20,196,538.59 | 20,196,538.59 | 20,196,538.59 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS BLOCK EN LA LOMA, SIND QUILA - 43975 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LE COCHI A LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 44573 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 75,006.77 | 75,006.77 | 75,006.77 | 75,006.77 | 75,006.77 | 75,006.77 | 75,006.77 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO (RANCHO NUEVO) A LAS PRESTAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 46274 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 206,125.16 | 206,125.16 | 206,125.16 | 206,125.16 | 206,125.16 | 206,125.16 | 206,125.16 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN LOS LIMONES, JESUS MARIA - 47021 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA QUITERIA A RANCHITO DE LLANES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 48146 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 66,311.19 | 66,361.19 | 66,361.19 | 66,361.19 | 66,361.19 | 66,361.19 | 66,361.19 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA RUETA Y HIGÜERA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 48149 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 161,367.40 | 161,367.40 | 161,367.40 | 161,367.40 | 161,367.40 | 161,367.40 | 161,367.40 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN LA HIGÜERITA, SIND - 54584 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN SANTA REFUGIO, SIND - 54913 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICOS EN EMILIANO ZAPATA - 55738 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALcantarillado y de SCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EJIDAL ENTRE CALLE CENTENARIO Y FRANCISCO PEREZ, COL VILLA GALAXIA, ESCUENAPA, SINALOA - 81249 | Escuapapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 266,301.81 | 266,576.38 | 266,576.38 | 266,576.38 | 266,576.38 | 266,576.38 | 266,576.38 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE 2021

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|------------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORBITAL LEYVA USUQUEZ (REZQUIOTE ANTO) EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 99080 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,535,660.66 | 1,535,660.66 | 1,535,660.66 | 1,535,660.66 | 1,535,660.66 | 1,535,660.66 | 1,535,660.66 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210251 REHABILITACION GENERAL EN SECUNDARIA TECNICA NUM 98 EN GABRIEL LEYVA SOLANO EN AHOME SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,463,624.42 | 1,463,624.42 | 1,463,624.42 | 1,463,624.42 | 1,463,624.42 | 1,463,624.42 | 1,463,624.42 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SANAMBIENTE EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Aguas Probable Drenaje y Tratamiento | 307,040.40 | 307,040.40 | 361,892.05 | 361,892.05 | 361,892.05 | 361,892.05 | 361,892.05 | 100.00 |
| ADQUISICION DE 17 VEHICULOS TOYOTA TACOMA DOBLE CABINA TIPO PICK UP. TRANSMISION AUTOMATICA. TRACCION 4X2 MODELO 2021 EQUIPADOS COMO AUTO PATRULLAS | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 14,874,999.99 | 14,875,000.00 | 14,785,000.00 | 14,875,000.00 | 14,875,000.00 | 14,875,000.00 | 14,875,000.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE/JON SIN NOMBRE ENTRE AV CONSTITUCION Y AVENIDA NO 1 EN LA LOCALIDAD DE EL BURRIÓN MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 34159 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 103,659.72 | 103,231.82 | 103,231.82 | 103,231.82 | 103,231.82 | 103,231.82 | 103,231.82 | 100.00 |
| REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BRECHA EN GUASAVE SINALOA - 41512 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 267,014.74 | 267,014.74 | 267,014.74 | 267,014.74 | 267,014.74 | 267,014.74 | 267,014.74 | 100.00 |
| REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORBA (SECTOR PANTEON), MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 55673 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,310,941.25 | 1,309,112.48 | 1,309,112.48 | 1,309,112.48 | 1,309,112.48 | 1,309,112.48 | 1,309,112.48 | 100.00 |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE LLENADO EN TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 56985 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 236,689.47 | 236,418.10 | 236,418.10 | 236,418.10 | 236,418.10 | 236,418.10 | 236,418.10 | 100.00 |
| REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA - 67333 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 607,613.01 | 639,355.00 | 639,355.00 | 639,355.00 | 639,355.00 | 639,355.00 | 639,355.00 | 100.00 |

90 DE 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION EN PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 72896 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,197,869.52 | 1,458,063.82 | 1,458,063.82 | 1,458,063.82 | 1,458,063.82 | 1,458,063.82 | 1,458,063.82 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ EN EL EJIDO LAS CULEBRAS. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 75728 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 396,892.54 | 437,564.87 | 437,564.87 | 437,564.87 | 437,564.87 | 437,564.87 | 437,564.87 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA ESTELA PEREZ SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE MILPAS DE LOS VALENZUELA, MOCOQUITO. SINALOA - 90823 | Mocoquito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA LUZ ACUNA ROSA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL ALTONI, MOCOQUITO. SINALOA - 90943 | Mocoquito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ. MUNICIPIO DE MOCOQUITO. ESTADO DE SINALOA - 96377 | Mocoquito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 420,000.00 | 1,299,999.05 | 1,299,999.05 | 1,299,999.05 | 1,299,999.05 | 1,299,999.05 | 1,299,999.05 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 70 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 117911 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,172,825.36 | 2,064,062.45 | 2,064,062.45 | 2,064,062.45 | 2,064,062.45 | 2,064,062.45 | 2,064,062.45 | 100.00 |
| MANUTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCOQUITO. ESTADO DE SINALOA - 118367 | Mocoquito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,197,963.03 | 1,197,963.03 | 1,197,963.03 | 1,197,963.03 | 1,197,963.03 | 1,197,963.03 | 1,197,963.03 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTRO CUARTOS PARA BANO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCA Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4L HASTA LIMITE DE TERRENO EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ MUNICIPIO DE AHOME - 118846 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 215,378.94 | 204,008.09 | 204,008.09 | 204,008.09 | 204,008.09 | 204,008.09 | 204,008.09 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN COBAYME DE LA SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 138771 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,940.00 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 88,411.01 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN COLON EL ALTO Y BUENAVISTA DE LA SINDICATURA DE HERBERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 132710 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 361,255.24 | 360,625.40 | 360,625.40 | 360,625.40 | 360,625.40 | 360,625.40 | 360,625.40 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CONCORDIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA - 138763 | San Ignacio | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4,657,229.82 | 4,657,229.16 | 4,657,229.16 | 4,657,229.16 | 4,657,229.16 | 4,657,229.16 | 4,657,229.16 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN TABELOJICA, DE LA SINDICATURA DE HERBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEXICO - 138516 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 361,178.60 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 360,439.96 | 100.00 |
| REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE TIPO PILA EN LA LOCALIDAD DE RACAMOPA, MUNICIPIO DE MICOORITO, ESTADO DE SINALOA - 146033 | Micoorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,950.00 | 134,950.00 | 134,950.00 | 134,950.00 | 134,950.00 | 134,950.00 | 134,950.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE BLVD LAZARO CARDENAS A CALLE HERBERTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 153793 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,566.94 | 119,874.09 | 119,874.09 | 119,874.09 | 119,874.09 | 119,874.09 | 119,874.09 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE CALLE PRINCIPAL A 0+115 M I (HACIA EL ESTADIO), EN LA VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, SINALOA - 154331 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,536,820.01 | 1,535,863.49 | 1,535,863.49 | 1,535,863.49 | 1,535,863.49 | 1,535,863.49 | 1,535,863.49 | 100.00 |

92 DE 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN ZAPOTILLO UNO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA-156579 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 541,229.04 | 541,229.22 | 541,229.22 | 541,229.22 | 541,229.22 | 541,229.22 | 541,229.22 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA - 158827 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23,941.94 | 23,885.29 | 23,885.29 | 23,885.29 | 23,885.29 | 23,885.29 | 23,885.29 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CALLE DEL ESTADIO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CERRILLOS (CAMPO 35), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA-163256 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 354,598.85 | 354,540.22 | 354,540.22 | 354,540.22 | 354,540.22 | 354,540.22 | 354,540.22 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DIF DE AV PORVENIR A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA-164160 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,648,501.50 | 1,648,454.77 | 1,648,454.77 | 1,648,454.77 | 1,648,454.77 | 1,648,454.77 | 1,648,454.77 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA REFORMA SIND GUILA - 165298 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO BLOCK EN EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), SIND EL SALADO - 166883 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (BLOCK) EN TABALA, SIND SAN LORENZO - 167657 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO) EN SIND HIGUERAS DE ABOYA - 178161 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SIND EL DORADO - 182489 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |

93 DE 133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A. 210312 REHABILITACION GRAL DE MODULO DE 2 AULAS EN SEC GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN EL SALADO. EN CULIACAN SINALOA | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 570,355.73 | 570,355.73 | 570,355.73 | 570,355.73 | 570,355.73 | 570,355.73 | 570,355.73 | 100.00 |
| firm basico 2021 obra 210381 rehabilitacion de aulas en preesc. prola mangranta rodriguez quizonoz en san pedro navolato. sinaloa | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 262,359.52 | 262,359.52 | 262,359.52 | 262,359.52 | 262,359.52 | 262,359.52 | 262,359.52 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210371. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA STASE EN SINALOA HUMAYA EN CULIACAN. SINALOA | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 190,136.66 | 190,136.66 | 190,136.66 | 190,136.66 | 190,136.66 | 190,136.66 | 190,136.66 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210374 REHABILITACION DE BAJA TENSION EN SECUNDARIA EMANCIPACION DEL PUEBLO EN COL PEMEX EN CULIACAN. SINALOA | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 203,731.29 | 203,731.29 | 203,731.29 | 203,731.29 | 203,731.29 | 203,731.29 | 203,731.29 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210375 REHABILITACION DE SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIM. DR. FORTINO CUELLAR RAMIREZ EN NAVOLATO. SINALOA | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 185,625.25 | 185,625.25 | 185,625.25 | 185,625.25 | 185,625.25 | 185,625.25 | 185,625.25 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2021 OBR A 210394 REHABILITACION ELECTRICA EN AERES ACONDICIONADOS EN SECUNDARIA STASE EN HUMAYA EN CULIACAN. SINALOA | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 191,761.60 | 191,761.60 | 191,761.60 | 191,761.60 | 191,761.60 | 191,761.60 | 191,761.60 | 100.00 |
| REM FAM POT MED SUP 2020 OB RA 200590 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CERCA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN AGUA CALIENTE DE CEBADA EN AGUA CALIENTE DE CEBADA LA CHUREA EN SINALOA. SINALOA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 382,944.01 | 382,944.01 | 382,944.01 | 382,944.01 | 382,944.01 | 382,944.01 | 382,944.01 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210282 MOBILIARIO Y EQUIPO EM SEC. TECNICA NUM. 31 EN EL FUERTE. SINALOA | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 54,957.93 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 59,949.20 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN EN LA ANTONIO LEAL RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 99,118.62 | 99,118.62 | 99,118.62 | 99,118.62 | 99,118.62 | 99,118.62 | 99,118.62 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA NORTE DE COLECTOR JABALÍES CALLE SANTA LAURA TRAMO ENTRE LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SANTA BARBARA FRACC MARIA ANTONIETA - 158925 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 3,832,752.56 | 3,832,752.56 | 3,832,752.56 | 3,832,752.56 | 3,832,752.56 | 3,832,752.56 | 3,832,752.56 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TIMACO DE 450 L. Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME - 195389 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE 13.24 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO ALFONSO G. CALDERON O POBLADO SIETE DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ MUNICIPIO DE AHOME - 196075 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 38,114.64 | 22,083.84 | 22,083.84 | 22,083.84 | 22,083.84 | 22,083.84 | 22,083.84 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN VILLA DE AHOME COLONIA AHOME INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 196473 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA GABRIEL LEYVA ENTRE POTRERO DEL LLANO Y ALVARO OBREGON, COL. GABRIEL LEYVA 199004 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 374,777.00 | 374,777.00 | 374,777.00 | 374,777.00 | 374,777.00 | 374,777.00 | 374,777.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. REVOLUCION EN ZAPOTILLO. SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA - 225864 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 62,061.42 | 61,265.89 | 61,265.89 | 61,265.89 | 61,265.89 | 61,265.89 | 61,265.89 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED, EN SINDICATO LEYVA SOLANO MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA - 227220 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS. SINDICATURA TOPOLOBIAMPO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 229715 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN HUATABAMBITO. SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 230075 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN LOS SUAREZ. SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 230082 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN LA FLORIDA VIEJA. SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 234202 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN GORROS PUELO. SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 236622 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN EL BULE. SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 237878 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EJIDO LOUISIANA. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 238585 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipaly de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EJIDO BENITO JUAREZ. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 238640 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR LAS TORRES ULTIMA CALLE LA CIEN EN GUASAVE SINALOA. - 255482 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 116,889.24 | 116,889.24 | 116,889.24 | 116,889.24 | 116,889.24 | 116,889.24 | 116,889.24 | 100.00 |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AL CANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BATURY. ANGOSTURA. SINALOA. - 257144 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 747,803.47 | 747,803.47 | 747,803.47 | 747,803.47 | 747,803.47 | 747,803.47 | 747,803.47 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO (DIAGNOSTICO MEDICO DEL MUNICIPIO DE AHOME) LOS MOCHIS. COL. FERRISOLILLA. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. 272759 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,034,520.68 | 8,034,520.68 | 8,034,520.68 | 8,034,520.68 | 8,034,520.68 | 8,034,520.68 | 8,034,520.68 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN CAMPO PESQUERO EL HECHO. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 273901 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE AL CANTARILLADO SANITARIO. DESCARGAS Y REGISTROS EN COL. AZUCENAS PRIMERA ETAPA. LOS MOCHIS. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 273956 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 996,177.80 | 994,237.70 | 994,237.70 | 994,237.70 | 994,237.70 | 994,237.70 | 994,237.70 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN LA ARROCERA. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 274059 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO FELIPE ANGELES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME. - 292614 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 203,718.42 | 203,718.42 | 203,718.42 | 203,718.42 | 203,718.42 | 203,718.42 | 203,718.42 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED EN EJIDO SAN JOSE DE AHOME. SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 295372 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. - 306635 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 30,362.00 | 30,362.00 | 30,362.00 | 30,362.00 | 30,362.00 | 30,362.00 | 30,362.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CARRETERA A PLAYA CEUTA EN EL TRAMO MADRIPISTA CULIACAN-MAZATLAN A MALECON PLAYA CEUTA, ELOTA. SINALOA. - 306324 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,586,224.59 | 5,586,224.59 | 5,586,224.59 | 5,586,224.59 | 5,586,224.59 | 5,586,224.59 | 5,586,224.59 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 4 Y 5 DE LA COMUNIDAD DE EL TABALLAL, SALVADOR ALVARADO, SIN. - 330039 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 364,301.23 | 364,301.23 | 364,301.23 | 364,301.23 | 364,301.23 | 364,301.23 | 364,301.23 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR SECUNDARIA EN TAMAZULA EN GUASAVE. SINALOA. - 330176 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 155,938.44 | 155,938.44 | 155,938.44 | 155,938.44 | 155,938.44 | 155,938.44 | 155,938.44 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210457 REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MURETE PREESCOAR MA ROSARIO E LINES MARTINEZ EN LOS MOC-HIS EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 106,883.17 | 106,883.17 | 106,883.17 | 106,883.17 | 106,883.17 | 106,883.17 | 106,883.17 | 100.00 |
| REM FAM POT BASICO 2020 OBR A 200566 REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR NICOLAS BRAVO EN HIGUERA DE ZARAGOZA EN AHOME. SINALOA | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 396,261.77 | 396,261.77 | 396,261.77 | 396,261.77 | 396,261.77 | 396,261.77 | 396,261.77 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK. - 25023 | Culaolán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE CUIACAN Y ZACATECAS DE LA SINDICATURA DE LA ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA, SINALOA 34233 | Escuapapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 507,012.60 | 596,186.90 | 596,186.90 | 596,186.90 | 596,186.90 | 596,186.90 | 596,186.90 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO SIND- JESUS MARIA. - 46726 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN ALTO DEL COYOTE. EL TAMARINDO. - 46887 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE NIO SECTOR CIELUITO LINDO. - 54083 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,157,014.97 | 2,243,151.06 | 2,243,151.06 | 2,243,151.06 | 2,243,151.06 | 2,243,151.06 | 2,243,151.06 | 100.00 |
| CONSTRUCCION 7 CUARTO DORMITORIO MONOLITICO EN ESTACION OBISPO. SIND EMILIANO ZAPATA. - 54086 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MANCI PENUNJURI EN LA LOCALIDAD DE MARIPIITA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 60446 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 234,690.54 | 234,690.54 | 234,690.54 | 234,690.54 | 234,690.54 | 234,690.54 | 234,690.54 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE EN LA LOCALIDAD DE CONCENTRACION CINCO DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 63409 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 480,041.58 | 480,041.59 | 480,041.59 | 480,041.59 | 480,041.59 | 480,041.59 | 480,041.59 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE GUSTAVO GARMENDIA ENTRE CALLE INDO DE GUELTAO Y BLVD. TORRES BODET EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CUIACAN. SINALOA. - 65370 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,036,697.00 | 2,084,105.14 | 2,084,105.14 | 2,084,105.14 | 2,084,105.14 | 2,084,105.14 | 2,084,105.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TAPIAS SE CUNDA ETAPA SIND LAS TAPIAS. - 69833 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,445,999.23 | 3,807,098.04 | 3,807,098.04 | 3,807,098.04 | 3,807,098.04 | 3,807,098.04 | 3,807,098.04 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|--|------------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GALLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 93968 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 979,175.14 | 1,064,355.94 | 1,064,355.94 | 1,064,355.94 | 1,064,355.94 | 1,064,355.94 | 1,064,355.94 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210040 REHABILITACION GRAL DE MODULO A,B,C Y D EN PRIM VASCO DE QUIROGA EN MAZATLAN SINALOA | Mazatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 956,749.59 | 956,749.59 | 956,749.59 | 956,749.59 | 956,749.59 | 956,749.59 | 956,749.59 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210097 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A EN SEC. SEVERIANO MORENO, EN LA CONCHA, ESCUNNAPA, SINALOA | Escunnapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 1,347,764.18 | 1,347,764.18 | 1,347,764.18 | 1,347,764.18 | 1,347,764.18 | 1,347,764.18 | 1,347,764.18 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210130 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM VENUSTIANO CARRANZA EN MAZATLAN SINALOA | Mazatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 1,222,438.60 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ORBA-CRUZ BLANCA | Guasave | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 438,572.80 | 438,572.80 | 546,689.07 | 546,689.07 | 546,689.07 | 546,689.07 | 546,689.07 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL DE TREINTA PLGS PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE AV LAZARO CARDENAS Y LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS GUASAVE - 174626 | Gobierno de la Entidad | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | 1,555,617.48 | 1,555,617.49 | 1,555,617.49 | 1,555,617.49 | 1,555,617.49 | 1,555,617.49 | 1,555,617.49 | 100.00 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ Y JORGE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 34436 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 111,784.76 | 111,072.05 | 111,072.05 | 111,072.05 | 111,072.05 | 111,072.05 | 111,072.05 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PARQUE INFONAVIT EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCOBITO, ESTADO DE SINALOA - 50408 | Moconito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,196,113.07 | 1,350,393.45 | 1,350,393.45 | 1,350,393.45 | 1,350,393.45 | 1,350,393.45 | 1,350,393.45 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL AMACION (SECTORISTA LOURDES CALDERON) DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCOBITO ESTADO DE SINALOA - 62200 | Moconito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 678,600.00 | 678,600.00 | 678,600.00 | 678,600.00 | 678,600.00 | 678,600.00 | 678,600.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ. MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. - 87395 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 607,613.01 | 648,299.01 | 648,299.01 | 648,299.01 | 648,299.01 | 648,299.01 | 648,299.01 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO 38/CANAL ALTO. MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. - 70173 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 512,406.68 | 510,607.52 | 510,607.52 | 510,607.52 | 510,607.52 | 510,607.52 | 510,607.52 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PALOS VERDES. MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. - 73810 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 3,130,335.99 | 2,973,819.19 | 2,973,819.19 | 2,973,819.19 | 2,973,819.19 | 2,973,819.19 | 2,973,819.19 | 100.00 |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE. - 110815 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 100.00 |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO. - 114031 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 37,772.00 | 37,772.00 | 37,772.00 | 37,772.00 | 37,772.00 | 37,772.00 | 37,772.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARREZO (EJIDO LA VERITANA). MUNICIPIO DE ELOTA. SINALOA. - 121533 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 496,793.48 | 494,023.02 | 494,023.02 | 494,023.02 | 494,023.02 | 494,023.02 | 494,023.02 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA PITAHUYA. SECTOR SALIDA AL AGUA BLANCA. ALCALDIA CENTRAL. CULIACAN. SINALOA. - 130567 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 119,822.68 | 116,851.14 | 116,851.14 | 116,851.14 | 116,851.14 | 116,851.14 | 116,851.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (19.56 M2 CU) EN SAN PABLO. DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO. - 139829 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 361,220.32 | 359,668.86 | 359,668.86 | 359,668.86 | 359,668.86 | 359,668.86 | 359,668.86 | 100.00 |
| REHABILITACION A CONTROL DE LLENADO EN TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE TAMAZULA EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA. - 142913 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Termonales del Distrito Federal | 183,569.61 | 183,161.00 | 183,161.00 | 183,161.00 | 183,161.00 | 183,161.00 | 183,161.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN EJIDO CINCO DE FEBRERO (LAS GUERAS), SIND BAILA. - 164349 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA FLORIDA, SIND. QUILA. - 165173 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO MONOLITICO EN PUEBLO NUEVO, SIND. COSTA RICA. - 178018 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PERICOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 201853 | Micoicón | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 52,480.11 | 52,480.11 | 52,480.11 | 52,480.11 | 52,480.11 | 52,480.11 | 52,480.11 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO DE ASTA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. - 201859 | Micoicón | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 17,393.50 | 17,393.50 | 17,393.50 | 17,393.50 | 17,393.50 | 17,393.50 | 17,393.50 | 100.00 |
| REM SUP OBRA 210301. CONSTRUCCION DE ETAPA DE TECHUMBRE 13.40X26.40 EN UADFO EN MAZATLAN SINALOA. | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior | 1,530,057.75 | 1,530,057.75 | 1,530,057.75 | 1,530,057.75 | 1,530,057.75 | 1,530,057.75 | 1,530,057.75 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210260. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 10X15 EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 181 EN EL RODEO EN COSALA, SINALOA | Cosalá | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 750,974.60 | 750,974.60 | 750,974.60 | 750,974.60 | 750,974.60 | 750,974.60 | 750,974.60 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210372 REHABILITACION ELECTRICA EN PRIM DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN COL. VEGAS EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 221,673.36 | 221,673.36 | 221,673.36 | 221,673.36 | 221,673.36 | 221,673.36 | 221,673.36 | 100.00 |
| REHABILITACION DE COLECTOR EN AVENIDA RUSA ENTRE AVENIDA Y CARRETERA INTERNACIONAL. COLONIA LA GLORIA. - 43541 | Salvador Avenado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,510,251.95 | 3,510,251.95 | 3,510,251.95 | 3,510,251.95 | 3,510,251.95 | 3,510,251.95 | 3,510,251.95 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE MARGARITA ENTRE CALLES CLAVEL Y LIRIO, COL. FLORES MAGÓN. - 112606 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 473,609.89 | 473,609.89 | 473,609.89 | 473,609.89 | 473,609.89 | 473,609.89 | 473,609.89 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LILIA MACHADO BELTRAN) EN LA LOCALIDAD DE LADRILLERAS DE OCORO EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA - 117745 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE HUMBOLDT ENTRE CALLES GUILLERMO HARKO Y EINSTEIN. COL VILLA SATELITE - 123007 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 625,878.61 | 625,878.61 | 625,878.61 | 625,878.61 | 625,878.61 | 625,878.61 | 625,878.61 | 100.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO ESCONDIDO ENTRE CALLE PUERTO TAMPIO Y CALLE PUERTO ALTATA. COL CASA REDONDA - 132779 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 685,695.82 | 685,695.82 | 685,695.82 | 685,695.82 | 685,695.82 | 685,695.82 | 685,695.82 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIACALLES VAN HALLEN ENTRE LAS CALLES EINSTEIN Y HERODOTO. HERODOTO ENTRE CALLE VAN HALLEN Y CALLE HUMBOLDT. ENTRE HERODOTO Y GALILEO. FRACC VILLA GALAXIA - 184269 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 669,293.62 | 669,293.62 | 669,293.62 | 669,293.62 | 669,293.62 | 669,293.62 | 669,293.62 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE ANABELLA DE GAVICA ENTRE AV JUAN PABLO II Y CALLE ISLA DE GALAPAGOS. COL LUIS ECHEVERRIA - 184465 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 221,097.37 | 221,097.37 | 221,097.37 | 221,097.37 | 221,097.37 | 221,097.37 | 221,097.37 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUBCOLECTOR VENADOS AV VENADOS ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y AV JABALIES. FRACC. INFONAVIT JABALIES. 199487 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 744,854.06 | 744,854.06 | 744,854.06 | 744,854.06 | 744,854.06 | 744,854.06 | 744,854.06 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM INDIGENA EN BOLSA DE TOSALBAMPO NUMERO 1. SINDICATURA HICUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 225161 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 62,741.10 | 62,741.10 | 62,741.10 | 62,741.10 | 62,741.10 | 62,741.10 | 62,741.10 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM RIGOBERTO AGUILAR PICO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. SINDICATURA SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 225929 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 63,007.88 | 63,007.88 | 63,007.88 | 63,007.88 | 63,007.88 | 63,007.88 | 63,007.88 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN EJIDO SANCOROBAMPO. MUNICIPIO SAN MIGUEL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 229340 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN EJIDO PLAN DE GUADALUPE. SINDICATURA TOPOLOBAMPO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 229599 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EJIDO PORVENIR VALLEJO. SINDICATURA SAN MIGUEL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 237789 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EJIDO PRIMERO DE MAYO. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 238767 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA ENTRE CALLES PRIVADA DEL MUELLE Y AGUSTIN MELGAR COL BENITO JUAREZ. - 242824 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 130,638.18 | 130,638.18 | 130,638.18 | 130,638.18 | 130,638.18 | 130,638.18 | 130,638.18 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA. MUNICIPIO DE ANGOSTURA. ESTADO DE SINALOA. - 247742 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 298,770.84 | 298,770.84 | 298,770.84 | 298,770.84 | 298,770.84 | 298,770.84 | 298,770.84 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OSCURO. MUNICIPIO DE SINALOA. - 250765 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,194,719.38 | 1,194,719.38 | 1,194,719.38 | 1,194,719.38 | 1,194,719.38 | 1,194,719.38 | 1,194,719.38 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE POROJUI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. - 253655 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 732,466.28 | 732,466.28 | 732,466.28 | 732,466.28 | 732,466.28 | 732,466.28 | 732,466.28 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN GUASAVE SINALOA. - 254406 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 282,422.76 | 282,422.76 | 282,422.76 | 282,422.76 | 282,422.76 | 282,422.76 | 282,422.76 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO. - 256993 | Agostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 475,334.40 | 475,334.40 | 475,334.40 | 475,334.40 | 475,334.40 | 475,334.40 | 475,334.40 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBAS EN LA COMUNIDAD DE PLANAS COLA. ANGOSTURA. SINALOA. - 286848 | Agostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 32,769.44 | 32,769.44 | 32,769.44 | 32,769.44 | 32,769.44 | 32,769.44 | 32,769.44 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA AV. DEL DELFIN ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y EL ANDADOR CANARIOS. FRACC. INFONAVIT ALAHCON. - 260594 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 908,408.88 | 908,408.88 | 908,408.88 | 908,408.88 | 908,408.88 | 908,408.88 | 908,408.88 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN COMPUERTAS. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 266104 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 DE LUMINARIAS LED. EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LEON. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 273230 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EL DESECANO. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 273428 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN POBLADO CINCO. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORAZ. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 273609 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO (DIAGNOSTICO MEDICO DEL MUNICIPIO DE AHOME), LOS MOCHIS. COL. FERRUSQUILLA. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. 293819 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,698,233.75 | 1,698,233.75 | 1,698,233.75 | 1,698,233.75 | 1,698,233.75 | 1,698,233.75 | 1,698,233.75 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recasudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300650 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 21,663.00 | 21,663.00 | 21,663.00 | 21,663.00 | 21,663.00 | 21,663.00 | 21,663.00 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV TULIPAN Y AV BAHIA KINO. COL. RINCÓN DE URIAS - 301773 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,943,293.14 | 1,943,293.14 | 1,943,293.14 | 1,943,293.14 | 1,943,293.14 | 1,943,293.14 | 1,943,293.14 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CAMPO NUEVO). SEGUNDA ETAPA FRACC. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 329987 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 547,604.76 | 547,604.76 | 547,604.76 | 547,604.76 | 547,604.76 | 547,604.76 | 547,604.76 | 100.00 |
| 33901 CONTRATACION DE 11 PERSONAS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES Y OBRAS - 252303 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 105797 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 36,366.67 | 36,366.67 | 36,366.67 | 36,366.67 | 36,366.67 | 36,366.67 | 36,366.67 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 105900 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33,901.39 | 33,901.39 | 33,901.39 | 33,901.39 | 33,901.39 | 33,901.39 | 33,901.39 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 106040 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23,699.37 | 23,699.37 | 23,699.37 | 23,699.37 | 23,699.37 | 23,699.37 | 23,699.37 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS BLOQUE EN LOS DORMITORIOS SIND SAN LORENZO - 43269 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN 8 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN COL EMANIPACION, SIND EMILIANO ZAPATA - 54383 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 702,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN PALOS BLANCOS, SIND TEPUCHE - 54160 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN 10 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND EMILIANO ZAPATA - 55659 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TERESA DE JESUS LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES, MUNICIPIO DE SINALOA - 63494 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 86,860.22 | 86,860.22 | 86,860.22 | 86,860.22 | 86,860.22 | 86,860.22 | 86,860.22 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUIS AURELIO PEPEA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SINALOA - 64205 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 144,410.23 | 144,410.23 | 144,410.23 | 144,410.23 | 144,410.23 | 144,410.23 | 144,410.23 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN LA GUAMUCHILERA, SIND LAS TAPAS - 65305 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN LOTE DE BARTOLO, SIND LAS TAPAS - 65337 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CRUCADOS (LA PLAZA) EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 93002 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,490,848.15 | 1,490,848.15 | 1,490,848.15 | 1,490,848.15 | 1,490,848.15 | 1,490,848.15 | 1,490,848.15 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210261 TECHUMHRE ME TALICUA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ EL SABINO, COSALA, SINALOA | Cosalá | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 750,794.60 | 750,794.60 | 750,794.60 | 750,794.60 | 750,794.60 | 750,794.60 | 750,794.60 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210264 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Infraestructura Educativa Básica | 1,112,195.75 | 1,112,195.75 | 1,112,195.75 | 1,112,195.75 | 1,112,195.75 | 1,112,195.75 | 1,112,195.75 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE BAJA TENSION EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 23 EN MAZATLAN. SINALOA | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE RECOLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA. MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. - 54430 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 709,941.14 | 704,287.31 | 704,287.31 | 704,287.31 | 704,287.31 | 704,287.31 | 704,287.31 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA. - 57406 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,012,374.47 | 1,012,124.24 | 1,012,124.24 | 1,012,124.24 | 1,012,124.24 | 1,012,124.24 | 1,012,124.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRICA EN ESC. PRIM. TERESA ALBERTO EN LA ZONA RURAL. MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. - 75536 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 653,329.59 | 723,242.72 | 723,242.72 | 723,242.72 | 723,242.72 | 723,242.72 | 723,242.72 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SECTOR IGLESIA) DE LA SINDICATURA DE PERRICOS. MUNICIPIO DE MOCTORITO. ESTADO DE SINALOA. - 106165 | Micoorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 791,806.95 | 872,875.82 | 872,875.82 | 872,875.82 | 872,875.82 | 872,875.82 | 872,875.82 | 100.00 |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE. - 109988 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 114021 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 40,170.00 | 40,170.00 | 40,170.00 | 40,170.00 | 40,170.00 | 40,170.00 | 40,170.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS. (16 56 M2 CU) EN LA LOCALIDAD DE TOPOLORAMPO. DE LA SINDICATURA DE TOPOLORAMPO. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO. - 118037 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 901,603.87 | 901,603.87 | 901,603.87 | 901,603.87 | 901,603.87 | 901,603.87 | 901,603.87 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LUISA PALAFOX FLORES) EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO EN LA CIUDAD DE GUASAVE. SINALOA. - 119691 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100,120.19 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Derengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ALBANAL DE 4. HASTA LIMITE DE TERRENO EN GOROS DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME. -129481 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 269,135.50 | 247,184.39 | 247,184.39 | 247,184.39 | 247,184.39 | 247,184.39 | 247,184.39 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (16.56 MZ CU) EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO SECTORES OLAS ALTAS Y EMILIANO ZAPATA, DE LA SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. MEXICO - 134265 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 451,498.45 | 443,694.20 | 443,694.20 | 443,694.20 | 443,694.20 | 443,694.20 | 443,694.20 | 100.00 |
| REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. -144071 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 573,386.75 | 600,202.98 | 600,202.98 | 600,202.98 | 600,202.98 | 600,202.98 | 600,202.98 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO. ELOTA. SINALOA. -162115 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 29,197.12 | 29,128.47 | 29,128.47 | 29,128.47 | 29,128.47 | 29,128.47 | 29,128.47 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (BLOQUE) EN OSO NUEVO. SIND GUILA. -167328 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (BLOQUE) SIND SAN LORENZO. -167406 | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO EN LA MOJONERA SIND EL DORADO. -182593) | Culaicán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE SANIAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CABRERA DE BONES Y LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. -193312 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 7,855,921.15 | 7,855,921.16 | 7,855,921.16 | 7,855,921.16 | 7,855,921.16 | 7,855,921.16 | 7,855,921.16 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UNA TOMA DOMICILIARIA EN JULIO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO ZARAGOZA 260010010455. SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. -193988 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 8,563.87 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 7,436.10 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109856 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 83,999.96 | 83,999.96 | 83,999.96 | 83,999.96 | 83,999.96 | 83,999.96 | 83,999.96 | 100.00 |
| REM-FAM POT BASICO 2021 OBRAS 2013 REHABILITACION D E MODULO A B Y C Y SERVICIOS SANITARIOS DE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 206 EN CONCENTRACION 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 302,378.86 | 302,378.86 | 302,378.86 | 302,378.86 | 302,378.86 | 302,378.86 | 302,378.86 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210382 REHABILITACION GRAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM BENITO JUAREZ EN LA CUCHILLA CACHAHUA EN COSALA, SINALOA | Cosalá | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 309,087.71 | 309,087.71 | 309,087.71 | 309,087.71 | 309,087.71 | 309,087.71 | 309,087.71 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210397 REHABILITACION GRAL EN JARDIN DE NINOS AGUSTINA RAMIREZ EN TEPANITTA EN MOCDORTO, SINALOA | Micoontito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 46,403.57 | 46,403.57 | 46,403.57 | 46,403.57 | 46,403.57 | 46,403.57 | 46,403.57 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210309 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE PANEL CON MEDIA DIRECCION Y TORRE TINACO EN PRIM RITA LOPEZ ZAZUETA EN CULIACAN, SINALOA | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 1,169,196.06 | 1,169,196.06 | 1,169,196.06 | 1,169,196.06 | 1,169,196.06 | 1,169,196.06 | 1,169,196.06 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA MAGDALENA ENTRE CALLES RAMA DE SAN QUINTIN Y RAMA ACUABAMPO COL. RINCÓN DE URIAS - 156613 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 441,742.97 | 441,742.97 | 441,742.97 | 441,742.97 | 441,742.97 | 441,742.97 | 441,742.97 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN CONIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO MUNICIPIO DE AHOME - 195304 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|------------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BANO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L Y ALBAÑAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN TOPOLIBAMPO SINDICATURA TOPOLIBAMPO MUNICIPIO DE AHOME - 195446 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 51,487.63 | 51,487.63 | 51,487.63 | 51,487.63 | 51,487.63 | 51,487.63 | 51,487.63 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE 43.5 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BDO DE NOVEMBER NUESTRO DE LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME - 195760 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 38,114.64 | 72,556.43 | 72,556.43 | 72,556.43 | 72,556.43 | 72,556.43 | 72,556.43 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE 15.03 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MICHIS BARRIO RENATO VEGA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE AHOME - 195225 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 38,114.64 | 25,069.50 | 25,069.50 | 25,069.50 | 25,069.50 | 25,069.50 | 25,069.50 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN EJIDO MACAPULE O MACAPUL ALMACENES DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 195441 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME SINALOA - 196971 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA COLONIA EL ALTO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 199449 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (16.56 M2 CU) EN NUEVO SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA - 199074 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 88,911.12 | 100.00 |

311 de 315

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN PREESCOLAR FELIPE BACHOMO EN GOROS PUEBLO. SINDICATURA HERIBERTO VAL DEZ POMERO. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 226158 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 67,978.23 | 65,821.33 | 65,821.33 | 65,821.33 | 65,821.33 | 65,821.33 | 65,821.33 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 232164 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN EJIDO LAS CEBULLAS MARGEN IZQUIERDO. SINDICATURA AHOME. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 233074 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN EJIDO FLOR AZUL. SINDICATURA SAN MIGUEL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 238453 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EJIDO CERILLOS O CENTRALES. SINDICATURA AHOME. ESTADO DE SINALOA. - 239336 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO I PARA LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA DE LA COMIUNIDAD DE CHANERNO. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA - 253999 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,544,950.48 | 1,544,950.48 | 1,544,950.48 | 1,544,950.48 | 1,544,950.48 | 1,544,950.48 | 1,544,950.48 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA CALLE ALVARO OBREGON EN ANGOSTURA. MUNICIPIO DE ANGOSTURA. ESTADO DE SINALOA. - 256573 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 298,450.98 | 298,450.98 | 298,450.98 | 298,450.98 | 298,450.98 | 298,450.98 | 298,450.98 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÓN DE NIÑOS DE CHINITOS. -26759 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 374,365.27 | 369,996.94 | 369,996.94 | 369,996.94 | 369,996.94 | 369,996.94 | 369,996.94 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ. MUNICIPIO DE ANGOSTURA. ESTADO DE SINALOA. -257204 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 299,649.04 | 299,649.09 | 299,649.09 | 299,649.09 | 299,649.09 | 299,649.09 | 299,649.09 | 100.00 |
| (093A421PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TOPOLOBAMPO. SINDICATURA TOPOLOBAMPO. MUNICIPIO AHOME. SINALOA. -264838 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 161,486.66 | 161,486.86 | 161,486.86 | 161,486.86 | 161,486.86 | 161,486.86 | 161,486.86 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EL JUDO 9 DE DICIEMBRE. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. -272101 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED. EN BACHOMOBAMPO DOS. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. -273119 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN EL VENADILLO. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. -273502 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 LUMINARIAS LED. EN EL VENADILLO. SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. -273664 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 125,129.20 | 125,129.20 | 125,129.20 | 125,129.20 | 125,129.20 | 125,129.20 | 125,129.20 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED. EN CAMPO UNO SANTA ROSA. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. -274117 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE DOS BELLAS FLUVIALES, REGISTRO DE CONEXIÓN Y SALIDA A DREN PARA DESALJO DE AGUAS FLUVIALES EN EL ENTRONQUE DE BLVD PEDRO ANAYA Y DREN JUAREZ, FRACC ALAMOS COUNTRY, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA - 276016 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 272,327.04 | 272,327.04 | 272,327.04 | 272,327.04 | 272,327.04 | 272,327.04 | 272,327.04 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA - 285042 | Moconito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 212,698.14 | 212,698.14 | 212,698.14 | 212,698.14 | 212,698.14 | 212,698.14 | 212,698.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME - 292476 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 92,288.57 | 92,288.57 | 92,288.57 | 92,288.57 | 92,288.57 | 92,288.57 | 92,288.57 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME - 296389 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 60,797.10 | 62,794.50 | 62,794.50 | 62,794.50 | 62,794.50 | 62,794.50 | 62,794.50 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300554 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 45,655.00 | 45,655.00 | 45,655.00 | 45,655.00 | 45,655.00 | 45,655.00 | 45,655.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LAS PERDICES, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 301920 | Moconito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 649,645.55 | 649,645.55 | 649,645.55 | 649,645.55 | 649,645.55 | 649,645.55 | 649,645.55 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA - 306952 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 425,031.85 | 425,031.85 | 425,031.85 | 425,031.85 | 425,031.85 | 425,031.85 | 425,031.85 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318481 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5,433.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| AMPLIACION DE RED SECTOR COL. UNIVERSITARIA SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. 330049 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 307,196.87 | 307,196.87 | 307,196.87 | 307,196.87 | 307,196.87 | 307,196.87 | 307,196.87 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE CULIACAN Y ZACATECAS DE LA SANICAJUA DE LA ISLA DEL RINISQUE. ESCUINAPA. SINALOA. 31440 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 248,952.21 | 328,061.53 | 328,061.53 | 328,061.53 | 328,061.53 | 328,061.53 | 328,061.53 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE CALLE VERRACRUZA HUERTA DE MANGO COL. GABRIEL LEYVA ESCUINAPA SINALOA. 37120 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 855,479.93 | 879,978.54 | 879,978.54 | 879,978.54 | 879,978.54 | 879,978.54 | 879,978.54 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EL LIMON DE LOS RAMOS EL TAMARINDO. 46698 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN AGUA CALIENTE DE LOS MONZON. SIND TEPUCHE. 54791 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN 2 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN PUEBLOS UNIDOS. SIND EMILIANO ZAPATA. - 55611 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. 63448 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 127,699.49 | 127,699.49 | 127,699.49 | 127,699.49 | 127,699.49 | 127,699.49 | 127,699.49 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI ENTRE CALLE CULIACAN Y JUAN REYDON COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE ESCUINAPA. SINALOA. 74670 | Escuinapa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 144,079.23 | 208,205.10 | 208,205.10 | 208,205.10 | 208,205.10 | 208,205.10 | 208,205.10 | 100.00 |
| AMPLIACION DE BIENAJE SANITARIO EN CALLE JON MASAZO EN LA LOCALIDAD DE BAMBOLA PUEBLO EN GUASAVE SINALOA. 33787 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 73,428.00 | 88,887.43 | 88,887.43 | 88,887.43 | 88,887.43 | 88,887.43 | 88,887.43 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 35130 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 230,692.90 | 230,285.73 | 230,285.73 | 230,285.73 | 230,285.73 | 230,285.73 | 230,285.73 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUIL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 38606 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,504,587.80 | 1,796,926.59 | 1,796,926.59 | 1,796,926.59 | 1,796,926.59 | 1,796,926.59 | 1,796,926.59 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMADO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 58673 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,537,424.76 | 1,526,490.55 | 1,526,490.55 | 1,526,490.55 | 1,526,490.55 | 1,526,490.55 | 1,526,490.55 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA DE LA CIUDAD DE GUASAVE SINALOA. - 58777 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,072,790.50 | 1,072,652.46 | 1,072,652.46 | 1,072,652.46 | 1,072,652.46 | 1,072,652.46 | 1,072,652.46 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 38 (CANAL ALTO) MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 69892 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,193,156.09 | 3,033,498.30 | 3,033,498.30 | 3,033,498.30 | 3,033,498.30 | 3,033,498.30 | 3,033,498.30 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA BARTOLA LOPEZ VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL MOCORITO SINALOA. - 70359 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMITA MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 71140 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,871,414.13 | 1,899,414.14 | 1,899,414.14 | 1,899,414.14 | 1,899,414.14 | 1,899,414.14 | 1,899,414.14 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA YURIE NE MONTROYA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MOCORITO SINALOA 71574 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR HUMBERTO LOPEZ LEYVA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHINOS, MOCCORITO SINALOA - 71839 | Moctotilo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 108,000.00 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 110,655.76 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE A UN COSTADO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA - 72549 | San Ignacio | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 6,507,181.47 | 6,454,848.86 | 6,454,848.86 | 6,454,848.86 | 6,454,848.86 | 6,454,848.86 | 6,454,848.86 | 100.00 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LETREROS MUNICIPIO DE MOCCORITO, ESTADO DE SINALOA - 122080 | Moctotilo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 131,803.28 | 131,803.28 | 131,803.28 | 131,803.28 | 131,803.28 | 131,803.28 | 131,803.28 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA BARRIO DE 143X245 M DE MURO DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 30 LIT. Y ALBARRAL DE 42 LIT. HASTA LIMITE DE TERRENO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DE LA SINDICATURA SAA MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME - 131146 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 376,789.70 | 346,058.15 | 346,058.15 | 346,058.15 | 346,058.15 | 346,058.15 | 346,058.15 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOQUE EN COSPIITA, SIND. BAILLA - 132442 | Cuicatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 1,338,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DIQUE MARQUITA, MUNICIPIO DE MOCCORITO, ESTADO DE SINALOA - 145969 | Moctotilo | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 603,892.55 | 602,818.91 | 602,818.91 | 602,818.91 | 602,818.91 | 602,818.91 | 602,818.91 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN RICARDO FLORES MAGON, SIND. BAILLA - 165073 | Cuicatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (BLOQUE) EN LOMA DE REDO, SIND. OUILA - 1665945 | Cuicatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (MONOLITICO) EN LA SIND. DE COSTA RICA - 177963 | Cuicatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, SIND EL DORADO - 178297 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN OSO VIEJO, SIND QUIJA - 178491 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 614,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO NAVITO SIND EL DORADO - 182606 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGURO (ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA - 193324 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13,151,897.52 | 13,151,897.52 | 13,151,897.52 | 13,151,897.52 | 13,151,897.52 | 13,151,897.52 | 13,151,897.52 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LUGO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 193401 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 12,957,579.02 | 12,957,579.02 | 12,957,579.02 | 12,957,579.02 | 12,957,579.02 | 12,957,579.02 | 12,957,579.02 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA - 201865 | Mocorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 132,143.89 | 132,143.89 | 132,143.89 | 132,143.89 | 132,143.89 | 132,143.89 | 132,143.89 | 100.00 |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109745 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210378 REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ADOLFO LOPEZ MATEOS EN JAJUARA SEGUINDO EN EL FUERTE SINALOA | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 87,904.54 | 87,904.54 | 87,904.54 | 87,904.54 | 87,904.54 | 87,904.54 | 87,904.54 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210396 REHABILITACION LAVAMANOS EN PRIM GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CAPILLA EN EL FUERTE SINALOA | El Fuerte | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 61,645.13 | 61,645.13 | 61,645.13 | 61,645.13 | 61,645.13 | 61,645.13 | 61,645.13 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210399R EREHABILITACION GRAL EDIFICIOS A B Y C EN PREE SC JUAN ALVAREZ EN LAS PLAYAS EN SINALOA | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Basica | 218,247.38 | 218,247.38 | 218,247.38 | 218,247.38 | 218,247.38 | 218,247.38 | 218,247.38 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REM FAMI POT SUP 2021 OBRA 2 10431. REHABILITACION DE EDIFICIOS EN UNIVERSIDAD DE SINALOA CARRETERA A HIGUERAS EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUNTITAS DE VALDEZ (MARTHA LUCIA ESTRELLA SOTO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE SINALOA - 77074 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 99,239.32 | 99,239.32 | 99,239.32 | 99,239.32 | 99,239.32 | 99,239.32 | 99,239.32 | 100.00 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA -CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES RIGOBERTO ASTORGA Y FRANCISCO VILLA, COL. EJIDAL - 112402 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 445,753.80 | 445,753.80 | 445,753.80 | 445,753.80 | 445,753.80 | 445,753.80 | 445,753.80 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUIVE TINACO DE 450 L Y ALBANAL DE 4, HASTA LIMITE DE TERRENO EN CAMPO. PESQUERO JITZAMURI DE LA SINDICATURA-HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME - 193534 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 51,487.64 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA, DE LA SINDICATURA AHOME MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 197100 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 266,733.36 | 266,733.36 | 266,733.36 | 266,733.36 | 266,733.36 | 266,733.36 | 266,733.36 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM VENUSTIANO CARRANZA EN VILLA DE AHOME SECTOR LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 226012 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 F AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 65,228.08 | 63,063.25 | 63,063.25 | 63,063.25 | 63,063.25 | 63,063.25 | 63,063.25 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED EN EJIDO LAS CALAVIRAS SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 229551 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN EJIDO TABELOJEA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 230042 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN SAN PABLO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 230111 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN HUACAPORITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA - 230603 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 252282 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 66,468.00 | 66,468.00 | 66,468.00 | 66,468.00 | 66,468.00 | 66,468.00 | 66,468.00 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR ICATSI) EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 253330 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 690,519.23 | 690,519.23 | 690,519.23 | 690,519.23 | 690,519.23 | 690,519.23 | 690,519.23 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MABA BELEN CASTRO ARRIENTAL EN TAMACUCLA DE GUASAVE SINALOA - 254941 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE PERCOS, EN EL MUNICIPIO DE MOCOORITO, ESTADO DE SINALOA - 256208 | Mocoorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 299,919.65 | 299,919.65 | 299,919.65 | 299,919.65 | 299,919.65 | 299,919.65 | 299,919.65 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR BENITO JUAREZ REYES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE MOCOORITO, ESTADO DE SINALOA - 256234 | Mocoorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 110,458.76 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|---|-----------------------|------------------|---|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMILHUJTLILTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 287193 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 328,530.00 | 328,530.00 | 328,530.00 | 328,530.00 | 328,530.00 | 328,530.00 | 328,530.00 | 100.00 |
| EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MOGORTO, ESTADO DE SINALOA. 285297 | Mocombto | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 165,174.14 | 165,174.14 | 165,174.14 | 165,174.14 | 165,174.14 | 165,174.14 | 165,174.14 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED, EN EJIDO PLAN DE SAN LUIS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273068 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN MARTIRES DE SINALOA VIEJO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273575 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273590 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 LUMINARIAS LED, EN EJIDO FRANCISCO RUIZ SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273517 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CAMPO PESQUERO DE PAREDONES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME. 296313 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 81,062.80 | 89,121.92 | 89,121.92 | 89,121.92 | 89,121.92 | 89,121.92 | 89,121.92 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. 306222 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 52,600.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300334 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300409 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 30,808.00 | 30,808.00 | 30,808.00 | 30,808.00 | 30,808.00 | 30,808.00 | 30,808.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR PADILLA ENTRE AV NINOS HERCLES Y AV 27 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA - 306447 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,664,919.59 | 1,664,919.59 | 1,664,919.59 | 1,664,919.59 | 1,664,919.59 | 1,664,919.59 | 1,664,919.59 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, SALVADOR ALVARADO SIN - 329932 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 498,646.44 | 493,646.44 | 493,646.44 | 493,646.44 | 493,646.44 | 493,646.44 | 493,646.44 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NINOS EVA SAMANO, EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 338726 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 114,042.54 | 114,042.54 | 249,590.50 | 249,590.50 | 249,590.50 | 249,590.50 | 249,590.50 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE TECHUMBRE METALICA EN LA COLONIA LAS PLAYITAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | San Ignacio | 2021 | 10-Economía | G007-Regulación, modernización y promoción de la actividad minera | 597,082.00 | 597,082.00 | 597,082.00 | 597,082.00 | 597,082.00 | 597,082.00 | 597,082.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS | San Ignacio | 2021 | 10-Economía | G007-Regulación, modernización y promoción de la actividad minera | 334,977.00 | 334,977.00 | 334,977.00 | 334,977.00 | 334,977.00 | 334,977.00 | 334,977.00 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y TERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VIVENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 106095 | Cuicatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 28,172.85 | 28,172.85 | 28,172.85 | 28,172.85 | 28,172.85 | 28,172.85 | 28,172.85 | 100.00 |

177 DE 131

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI- 105914 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 22,957.77 | 22,957.77 | 22,957.77 | 22,957.77 | 22,957.77 | 22,957.77 | 22,957.77 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS BLOK EN SIND SAN L ORENZO - 43303 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EL GEORITO SIND SANALONA . 43445 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EL LIMONCITO JESUS MARIA . 47114 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN TEPUCHE SIND TEPUCHE . 54652 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE AL CANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE LA PERLA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ANTORCHISTA CULIACAN SINALOA. 74185 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 669,010.69 | 1,144,123.60 | 1,144,123.60 | 1,144,123.60 | 1,144,123.60 | 1,144,123.60 | 1,144,123.60 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR CASITAS ESTRADA PARA CUBIRI DE PORTELAS) EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. 75450 | Sinaloa | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 763,411.66 | 763,411.66 | 763,411.66 | 763,411.66 | 763,411.66 | 763,411.66 | 763,411.66 | 100.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA SUR ENTRE AV. ALVARO OBREGÓN Y CALLE TERCERA SUR. COL LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN SINALOA. 80912 | Culiacán | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,881,410.07 | 3,881,410.07 | 3,881,410.07 | 3,881,410.07 | 3,881,410.07 | 3,881,410.07 | 3,881,410.07 | 100.00 |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AL CANTARILLADO Y DE SCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 7 DE ABRIL ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN NOMBRE COL EL ROBLITO ESCUNAPUA SINALOA. 95595 | Escunapua | 2021 | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 463,215.62 | 500,957.39 | 500,957.39 | 500,957.39 | 500,957.39 | 500,957.39 | 500,957.39 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recors | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|---|------------------------|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210258 SUBESTACION DE 75KVA EN PRIMARIA JUJUN DE DIOS BATIZ EN LOMA Linda, CULIACAN, SINALOA. | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 522,671.45 | 522,671.45 | 522,671.45 | 522,671.45 | 522,671.45 | 522,671.45 | 522,671.45 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210275 SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN, SINALOA. | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 700,343.72 | 700,343.72 | 700,343.72 | 700,343.72 | 700,343.72 | 700,343.72 | 700,343.72 | 100.00 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO EN COYOTITAN | Gobierno de la Entidad | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 307,040.40 | 307,040.40 | 361,892.06 | 361,892.06 | 361,892.06 | 361,892.06 | 361,892.06 | 100.00 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALcantarillado POR EL Blvd. DIEGO MARTINEZ ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE JON FRANCISCO RIVERA ROJO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 36833 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 2,187,894.69 | 2,594,895.52 | 2,594,895.52 | 2,594,895.52 | 2,594,895.52 | 2,594,895.52 | 2,594,895.52 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALcantarillado SANITARIO EN COLONIA ANADÓ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE ROS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 31682 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 3,412,340.02 | 3,395,338.03 | 3,395,338.03 | 3,395,338.03 | 3,395,338.03 | 3,395,338.03 | 3,395,338.03 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 50409 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 611,245.95 | 692,824.35 | 692,824.35 | 692,824.35 | 692,824.35 | 692,824.35 | 692,824.35 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53078 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 370,690.53 | 473,625.78 | 473,625.78 | 473,625.78 | 473,625.78 | 473,625.78 | 473,625.78 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE DESARENADOR EN ARREGLO DE POZO, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURRIÓN MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 65360 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 184,053.23 | 183,120.30 | 183,120.30 | 183,120.30 | 183,120.30 | 183,120.30 | 183,120.30 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LINAS DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS # 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 166866 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 1,674,247.92 | 1,506,823.13 | 1,506,823.13 | 1,506,823.13 | 1,506,823.13 | 1,506,823.13 | 1,506,823.13 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fisico |
|--|-----------------------|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE AREA DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 68336. | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 607,613.01 | 629,502.33 | 629,502.33 | 629,502.33 | 629,502.33 | 629,502.33 | 629,502.33 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PRIMERA ETAPA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS, SINDICATURA DE POTRERO DE BEJARANO, BADIRAGUATO, SINALOA. - 77240 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 925,000.00 | 925,000.00 | 925,000.00 | 925,000.00 | 925,000.00 | 925,000.00 | 925,000.00 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL Y EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUZ CORTINEZ MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 77359 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,321,505.18 | 1,416,503.34 | 1,416,503.34 | 1,416,503.34 | 1,416,503.34 | 1,416,503.34 | 1,416,503.34 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES MUTUALISMO (MANUEL SALAS) Y FRANCISCO VILLA, COL EJIDAL. - 92653 | Mazatlan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 117,508.55 | 117,508.55 | 117,508.55 | 117,508.55 | 117,508.55 | 117,508.55 | 117,508.55 | 100.00 |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE. 110092 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 41,010.20 | 41,010.20 | 41,010.20 | 41,010.20 | 41,010.20 | 41,010.20 | 41,010.20 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHOUERITOS, SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA, SINDICATURA DE BALIA, CULIACAN, SINALOA. - 112392 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 416,596.39 | 407,617.11 | 407,617.11 | 407,617.11 | 407,617.11 | 407,617.11 | 407,617.11 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA ISABEL BACA SEGUA-GASTELUM) EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA. - 114895 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 100,101.44 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100,101.45 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CARIATAPA SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA, BADIRAGUATO, SINALOA. - 122718 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,000.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO. MUNICIPIO DE MOCTORITO. ESTADO DE SINALOA. - 131322 | Moctorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 65,042.35 | 65,042.35 | 65,042.35 | 65,042.35 | 65,042.35 | 65,042.35 | 65,042.35 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUJAS SEGUN NORMA CFE EN EL SECTOR KINDER EN LA LOCALIDAD SAN PABLO. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 144967 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 482,395.15 | 482,395.15 | 482,395.15 | 482,395.15 | 482,395.15 | 482,395.15 | 482,395.15 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VEJO. SINDICATURA DE PERICOS. MUNICIPIO DE MOCTORITO. ESTADO DE SINALOA. - 150359 | Moctorito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,650,000.00 | 1,427,973.10 | 1,427,973.10 | 1,427,973.10 | 1,427,973.10 | 1,427,973.10 | 1,427,973.10 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE DEL ESTADIO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE. LOCALIDAD EJIDO CERRILLOS O CAMPO 35. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. SINALOA. - 152084 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 425,049.12 | 346,455.86 | 346,455.86 | 346,455.86 | 346,455.86 | 346,455.86 | 346,455.86 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN CACHOANA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA MEXICO. - 154948 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 361,228.12 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 359,687.24 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO (16 56 M2 CU) EN GORITOS DOS. DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. - 155612 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 722,417.44 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 449,743.26 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO. ELOTA. SINALOA. - 158598 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 26,270.17 | 26,208.22 | 26,208.22 | 26,208.22 | 26,208.22 | 26,208.22 | 26,208.22 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA ENSEÑADA. ELOTA. SINALOA. - 159090 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33,427.87 | 33,349.55 | 33,349.55 | 33,349.55 | 33,349.55 | 33,349.55 | 33,349.55 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELE SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE. ELOTA. SINALOA. - 161723 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 324,001.44 | 321,401.40 | 321,401.40 | 321,401.40 | 321,401.40 | 321,401.40 | 321,401.40 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE P V C DE 16.41 DE DIAMETRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ESTACION ROSALES. | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 521,202.71 | 673,412.41 | 673,412.41 | 673,412.41 | 673,412.41 | 673,412.41 | 673,412.41 | 100.00 |
| SINDICATURA DE CULIACAN. SINALOA - 162974 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE DEL ESTADIO. CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CERRILLOS (CAMPO 35). SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 163134 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,451,870.52 | 1,450,764.29 | 1,450,764.29 | 1,450,764.29 | 1,450,764.29 | 1,450,764.29 | 1,450,764.29 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN LAGUNA DE CANAHI SIND. BAILA - 164441 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DOS SIND. QUILA - 165268 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (BLOCK) EN EL ALAMO. SIND. EL SALADO - 165737 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 89,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN EL SALADO. SIND. SALADO - 165771 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS. EL TAMARINDO 178043 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA SIND. EL DORADO - 178328 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 438,750.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EL MELON SIND. QUILA - 178519 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 263,250.00 | 100.00 |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE 109902 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurs | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| FAM BASICO 2021 OBRA 210376 REHABILITACION DE BAJA TENSION EN SEC. PROF. MANUEL DE LOS RIOS CARMENAS EN COL. LOS PINOS EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 175,561.21 | 175,561.21 | 175,561.21 | 175,561.21 | 175,561.21 | 175,561.21 | 175,561.21 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210377 REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA HENRY FORD NUM 21 EN CAMPO VICTORIA EN NAVOLATO, SINALOA. | Navolato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 220,282.77 | 220,282.77 | 220,282.77 | 220,282.77 | 220,282.77 | 220,282.77 | 220,282.77 | 100.00 |
| FAM BASICO 2021 OBRA 210423 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA PROF. REMBERTO GIL PEREZ EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA. | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 160,893.75 | 160,893.75 | 160,893.75 | 160,893.75 | 160,893.75 | 160,893.75 | 160,893.75 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (OFELIA ARMENTA ORDUÑO) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 75525 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 99,273.22 | 99,273.22 | 99,273.22 | 99,273.22 | 99,273.22 | 99,273.22 | 99,273.22 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLES RIGOBERTO ASTORGA Y FRANCISCO VILA, COL. EJIDAL - 114765 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 1,608,595.16 | 1,608,595.16 | 1,608,595.16 | 1,608,595.16 | 1,608,595.16 | 1,608,595.16 | 1,608,595.16 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CALLE CAOBA ENTRE CALLES MARAVILLA Y AZAFRAN COL LOMA BONITA - 114910 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 1,974,097.66 | 1,845,298.58 | 1,845,298.58 | 1,845,298.58 | 1,845,298.58 | 1,845,298.58 | 1,845,298.58 | 100.00 |
| PAVIMENTACION CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLES POLLUELOS Y SANTIAGO NAVA COL JESUS OSUNA - 115001 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 2,536,379.51 | 2,536,379.15 | 2,536,379.15 | 2,536,379.15 | 2,536,379.15 | 2,536,379.15 | 2,536,379.15 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE ALISIOS ENTRE CALLE RAYO Y AV ROCIO COL VILLAS DEL SOL - 118567 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 432,896.49 | 432,896.49 | 432,896.49 | 432,896.49 | 432,896.49 | 432,896.49 | 432,896.49 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE VALLE DORADO VALLE DEL CARRIZO PLAYA DORADA VALLE GRANDE VALLE DE MORA VALLE DEL VENADO DE LA COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE 156244 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 3,328,263.69 | 3,328,263.69 | 3,328,263.69 | 3,328,263.69 | 3,328,263.69 | 3,328,263.69 | 3,328,263.69 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED EN EJIDO RICARDO FLORES MAGON. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. 229640 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED EN CARRIZO GRANDE. SINDICATURA TOPOLBAMPO. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. 229983 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED EN SAN ISIDRO. SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. 230482 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED EN EJIDO CINCO DE MAYO. SINDICATURA CENTRAL. MUNICIPIO AHOME. ESTADO DE SINALOA. 238905 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA. 250588 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 1,401,920.49 | 1,401,920.49 | 1,401,920.49 | 1,401,920.49 | 1,401,920.49 | 1,401,920.49 | 1,401,920.49 | 100.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE ALcantarillado SANITARIO EN CALLE JALISCO ENTRE MANZANILLO Y MAZATLAN COLONIA NUEVO BATAMOTE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO MUNICIPIO DE GUASAVE. SINALOA. 254181 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 760,931.68 | 760,931.68 | 760,931.68 | 760,931.68 | 760,931.68 | 760,931.68 | 760,931.68 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (JOSE ISABEL SANCHEZ JACOBI) EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON EN GUASAVE SINALOA. 254850 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y Terminales del Distrito Federal | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100,501.24 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SINALOA - 259858 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 833,835.50 | 833,835.50 | 833,835.50 | 833,835.50 | 833,835.50 | 833,835.50 | 833,835.50 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS QUINTERO MUNICIPIO DE SINALOA - 255975 | Sinaloa | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 515,970.26 | 515,970.26 | 515,970.26 | 515,970.26 | 515,970.26 | 515,970.26 | 515,970.26 | 100.00 |
| REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE MOCOOTITO, ESTADO DE SINALOA - 256010 | Mocotito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600,025.20 | 600,025.20 | 600,025.20 | 600,025.20 | 600,025.20 | 600,025.20 | 600,025.20 | 100.00 |
| AMPLIACION ELECTRICA EN ALHUEY SALIDA A ANGOSTURA - 257109 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 417,754.12 | 417,754.12 | 417,754.12 | 417,754.12 | 417,754.12 | 417,754.12 | 417,754.12 | 100.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE EN POZO DE LA COMUNIDAD DE LA ISTELA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA - 259543 | Angostura | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33,403.36 | 33,403.36 | 33,403.36 | 33,403.36 | 33,403.36 | 33,403.36 | 33,403.36 | 100.00 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA TRAMO COLECTOR JABALIES NORTE SUR POR AV LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y FELIPE ANGELES, COL. SALVADOR ALLENDE - 260722 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 921,107.64 | 921,107.64 | 921,107.64 | 921,107.64 | 921,107.64 | 921,107.64 | 921,107.64 | 100.00 |
| REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - ALISOS - LA VARRILLA, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, BADIRAGUATO, SINALOA - 262425 | Badiraguato | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 335,008.00 | 335,008.00 | 335,008.00 | 335,008.00 | 335,008.00 | 335,008.00 | 335,008.00 | 100.00 |
| NOMBRE DEL PROYECTO (089AH21CP) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOMÉ, SINALOA - 263824 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 205,331.77 | 205,331.77 | 205,331.77 | 205,331.77 | 205,331.77 | 205,331.77 | 205,331.77 | 100.00 |
| CONSTRUCCION DE MUSEO ALUSIVO A LOS TIGRES DEL NORTE (SEGUNDA ETAPA), EN EL CENTRO HISTORICO DE MOCOOTITO, ESTADO DE SINALOA - 263664 | Mocotito | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,432,810.91 | 1,432,810.91 | 1,432,810.91 | 1,432,810.91 | 1,432,810.91 | 1,432,810.91 | 1,432,810.91 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1092AH21PR1 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. 264767 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 162,617.62 | 162,619.62 | 162,619.62 | 162,619.62 | 162,619.62 | 162,619.62 | 162,619.62 | 100.00 |
| REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL (SEGUNDA ETAPA) EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. 265236 | Moctont | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,249,267.82 | 1,249,267.82 | 1,249,267.82 | 1,249,267.82 | 1,249,267.82 | 1,249,267.82 | 1,249,267.82 | 100.00 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA JOSE JOAQUIN PESADO, DE LA COLONIA BACHIGUALATO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. 270635 | Culiacan | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 186,279.05 | 186,279.05 | 186,279.05 | 186,279.05 | 186,279.05 | 186,279.05 | 186,279.05 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS LED EN EJIDO EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273171 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 134,067.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED EN LOCALIDAD NIÑOS HEROES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273541 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS LED, EN EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO AHOME, ESTADO DE SINALOA. 273638 | Ahome | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 89,378.00 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES - 300071 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13,492.00 | 13,492.00 | 13,492.00 | 13,492.00 | 13,492.00 | 13,492.00 | 13,492.00 | 100.00 |
| 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES - 300165 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2,406.01 | 2,406.01 | 2,406.01 | 2,406.01 | 2,406.01 | 2,406.01 | 2,406.01 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300247 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 27,864.00 | 27,864.00 | 27,864.00 | 27,864.00 | 27,864.00 | 27,864.00 | 27,864.00 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300303 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 100.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300462 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 32,110.00 | 32,110.00 | 32,110.00 | 32,110.00 | 32,110.00 | 32,110.00 | 32,110.00 | 100.00 |
| PAVIMENTACIÓN CALLE ITALIA/CALLE JON ITALIA ENTRE SALVADOR ROBLES QUINTERO Y CONSTITUYENTES OL RAMON F ITURBE - 301668 | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 735,976.29 | 735,976.30 | 735,976.30 | 735,976.30 | 735,976.30 | 735,976.30 | 735,976.30 | 100.00 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA - 302124 | Eloita | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 235,044.90 | 235,044.90 | 235,044.90 | 235,044.90 | 235,044.90 | 235,044.90 | 235,044.90 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA REMOCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CAREZON EN LA CIUDAD DE GUASAVE - 319451 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 101,718.20 | 101,718.20 | 233,692.30 | 233,692.30 | 233,692.30 | 233,692.30 | 233,692.30 | 100.00 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR PROFER, RAMON RODRIGUEZ EN FRACC. SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 330008 | Guasave | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 853,890.96 | 853,890.96 | 853,890.96 | 853,890.96 | 853,890.96 | 853,890.96 | 853,890.96 | 100.00 |
| SUSTITUCION DE COLECTOR DE 18 EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE FELIPE XICOTENCATL Y TEOFILO NORRIS, COLONIA NIÑOS HEROES, SALVADOR ALVARADO, SIN - 331891 | Salvador Alvarado | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal | 684,839.69 | 681,839.69 | 681,839.69 | 681,839.69 | 681,839.69 | 681,839.69 | 681,839.69 | 100.00 |
| REM F AM POT SUP OBRA 210431 REHABILITACION DE EDIFICIO EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA, EN CARRETERA A HIGUERA KM SIN NUMERO EN MAZATLAN, SINALOA | Mazatlán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 1,525,666.25 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2021
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO (POR PROYECTO)

| Nombre del Proyecto | Municipio responsable | Ciclo del Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico |
|---|-----------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| REND FIN FAM SUP 2021 OBRA 2 10474 CONVENIO UAS ISIFE 2021 TERMINACION DE OBRA EXTERIOR AUDITORIO 100 PERSONAS | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 157,690.58 | 157,690.58 | 157,690.58 | 157,690.58 | 157,690.58 | 157,690.58 | 157,690.58 | 100.00 |
| REND FIN FAM SUP 2021 OBRA 2 10475 CONVENIO UADEO ISIFE FAM 001 MUBILIARIO Y EQUIPO EN UADEO. MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS EN CULIACAN, SINALOA. | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 38,632.65 | 38,632.65 | 38,632.65 | 38,632.65 | 38,632.65 | 38,632.65 | 38,632.65 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. 106033 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 36,608.27 | 36,608.27 | 36,608.27 | 36,608.27 | 36,608.27 | 36,608.27 | 36,608.27 | 100.00 |
| 33903 REALIZACION DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACION Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI. 106097 | Culiacán | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 30,796.74 | 30,796.74 | 30,796.74 | 30,796.74 | 30,796.74 | 30,796.74 | 30,796.74 | 100.00 |