


	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Sinaloa	115	1	19

Total: 115

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SINI4140100295275	Ampliación De 355 M. De Línea Prim., 86 M. De Neutro Corrido, 223 M. De Línea Sec. 10 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 25 Kva.	0001-A	Sinaloa	Ahome	Ápula Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$129,413	\$120,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: en tramite de aprobación municipal, sin avances. / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SINI4140100295311	Ampliación De 50 M. De Línea Prim., 105 M. De Línea Sec., 1 Poste De Concreto Pc-12-750, 1 Poste De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25 Kva 13,200 Yt-7,620-120-240 V.	0002-A	Sinaloa	Ahome	Rajejo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$64,541	\$44,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	21	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295370	Ampliación De 114 M. De Línea Prim., 78 M. De Línea Sec., 3 Postes De Concreto Pc-12-750, 4 Postes De Madera De 9 M., Reubicación De 1 Transformador De 37.5 Kva Existente.	0003-A	Sinaloa	Ahome	El Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$51,868	\$144,000	\$43,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295394	Ampliación De 24 M. De Línea Prim., 200 M. De Línea Sec., 1 Poste De Concreto Pc-12-750, 4 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25 Kva 33,000 Yt-19,050-120-240 V.	0004-A	Sinaloa	Ahome	La Florida Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$51,532	\$35,767	\$10,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295412	Ampliación De 693 M. De Línea Prim., 536 M. De Línea Sec., 14 Postes De Concreto Pc-12-750, 8 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 15 Kva 13,200 Yt-7,620-120-240 V.	0005-A	Sinaloa	Ahome	Cobuhampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$215,429	\$149,523	\$44,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295432	Ampliación De 62 M. De Línea Prim., 82 M. De Línea Sec., 2 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25. EY2.	0006-A	Sinaloa	Ahome	Nuevo San Miguel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$45,684	\$31,708	\$9,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	46	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295463	Ampliación De 332 M. De Línea Sec., 8 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 50 Kva.	0007-A	Sinaloa	Ahome	Nuevo San Miguel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$76,456	\$53,066	\$15,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	103	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295478	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0008-A	Sinaloa	Ahome	Topolobampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$187,301	\$130,000	\$39,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	152	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295490	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0009-A	Sinaloa	Ahome	Jurichahu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$57,882	\$40,174	\$12,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100295514	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	0010-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$77,366	\$53,697	\$16,109	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296130	Ampliación De 126 M. De Línea Prim., 236 M. De Línea Sec., 7 Postes De Concreto Pc-12-750, 4 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 25 Kva.	0011-A	Sinaloa	Ahome	Huacaparito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$108,508	\$75,312	\$22,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296147	Ampliación De 162 M. De Línea Prim., 103 M. De Línea Sec., 3 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25 Kva.	0012-A	Sinaloa	Ahome	Huatabampito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$69,919	\$48,528	\$14,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296169	Ampliación De 42 M. De Línea Prim., 94 M. De Línea Sec., 1 Poste De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25 Kva.	0013-A	Sinaloa	Ahome	Campo Gastélum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$50,686	\$35,180	\$10,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296185	Ampliación De 261 M. De Línea Prim., 262 M. De Línea Sec., 5 Postes De Concreto Pc-12-750, 3 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25 Kva.	0014-A	Sinaloa	Ahome	San Isidro (Campo Gallego)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$85,708	\$59,487	\$17,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296220	Ampliación De 50 M. De Línea Prim., 73 M. De Línea Sec., 2 Postes De Concreto Pc-12-750, 1 Poste De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25. EY2.	0015-A	Sinaloa	Ahome	Choacahu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$57,631	\$40,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en tramite de aprobación municipal, sin avance físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296290	Ampliación De 105 M. De Línea Prim., 74 M. De Línea Sec., 2 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 50 Kva.	0017-A	Sinaloa	Ahome	San José de Ahome	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$49,480	\$34,342	\$10,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296342	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	0019-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$610,771	\$423,919	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296373	Ampliación De 192 M. De Línea Primaria, 90 M. De Neutro Corrido, 4 Postes De Concreto Pc-12-750, Retirando 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 1 Transformador De Distribución De 25 Kva.	0020-A	Sinaloa	Ahome	Tabeloyeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$39,923	\$27,710	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100296407	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias.	0022-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (POR CONDUCTO DE Agua y saneamiento JAPAMA)	En Ejecución	2014	\$1,224,813	\$1,224,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SINI4140100296786	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario.	0026-A	Sinaloa	Ahome	El Necho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (POR CONDUCTO DE Agua y saneamiento JAPAMA)	En Ejecución	2014	\$695,239	\$695,239	\$208,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	212	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SINI4140100297638	Construcción De 49 Sanitarios Con Biodigestor De 1.432.45 M. De Muro De Bloq Y Estructura De Cemento, Incluye Tísico De 450 Lt. Y Biodigestor De 600 Lt.	0027-A	Sinaloa	Ahome	Compuertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL).	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,729,601	\$1,663,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llave, Lavamanos	221	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297671	Construcción De 39 Sanitarios Con Biodigestor De 1.432.45 M. De Muro De Bloq Y Estructura De Cemento, Incluye Tísico De 450 Lt. Y Biodigestor De 600 Lt.	0028-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL).	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,376,621	\$1,355,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llave, Lavamanos	176	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297696	Construcción De 27 Sanitarios Con Biodigestor De 1.432.45 M. De Muro De Bloq Y Estructura De Cemento, Incluye Tísico De 450 Lt. Y Biodigestor De 600 Lt.	0029-A	Sinaloa	Ahome	Ohuira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL).	Vivienda	En Ejecución	2014	\$953,045	\$985,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llave, Lavamanos	122	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297718	Construcción De 32 Sanitarios Con Biodigestor De 1.432.45 M. De Muro De Bloq Y Estructura De Cemento, Incluye Tísico De 450 Lt. Y Biodigestor De 600 Lt.	0030-A	Sinaloa	Ahome	Primeros de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL).	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,129,535	\$1,078,007	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llave, Lavamanos	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	



Total: 115

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
SINI4140100295275	Ampliación De 355 M. De Línea Prim., 86 M. De Neutro Corrido, 223 M. De Línea Sec., 10 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 25 Kva.	0001-A	Sinaloa	Ahome	Ápula Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$129,413	\$120,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	65	100.00	0.00	Financiera: / Físico: en tramite de aprobación municipal, sin avances. / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SINI4140100297737	Construcción De 36 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0031-A	Sinaloa	Ahome	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,270,727	\$1,262,808	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	162	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297794	Construcción De 39 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0034-A	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,376,621	\$1,355,209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	195	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297858	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0036-A	Sinaloa	Ahome	Ápula Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,411,919	\$1,386,009	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	180	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297871	Construcción De 39 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0037-A	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,376,621	\$1,355,209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	176	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297889	Construcción De 38 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0038-A	Sinaloa	Ahome	La Florida Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,341,323	\$1,324,409	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	190	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100297898	Construcción De 29 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0039-A	Sinaloa	Ahome	Bacorehuis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,023,641	\$1,078,007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	131	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100298439	Construcción De 32 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0040-A	Sinaloa	Ahome	El Aguajito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,129,535	\$1,139,607	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	144	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100298441	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0041-A	Sinaloa	Ahome	Higuera de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,411,919	\$1,540,010	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	180	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100298444	Construcción De 24 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0042-A	Sinaloa	Ahome	Las Lajitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$847,151	\$862,406	\$258,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	108	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100298447	Construcción De 52 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0043-A	Sinaloa	Ahome	Nuevo San Miguel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,835,494	\$1,755,611	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	234	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100298451	Construcción De 29 Sanitarios Con Bioldigestor De 1.43x2.45 M. De Muro De Block Y Estructura De Cemento, Incluye Tínacó De 450 Lt. Y Bioldigestor De 600 Lt.	0044-A	Sinaloa	Ahome	San Miguel Zapotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,023,641	\$1,047,207	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llavas, Lavamanos	131	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100300327	Construcción De Un Comedor Comunitario.	0045-A	Sinaloa	Ahome	Cobayme	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	Cancelado	2014	\$475,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100300340	Construcción De Un Comedor Comunitario.	0046-A	Sinaloa	Ahome	Ápula Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	Cancelado	2014	\$475,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100300471	Rehabilitación Y Equipamiento De Un Comedor Comunitario.	0047-A	Sinaloa	Ahome	Bacorehuis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$335,676	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100300492	Rehabilitación Y Equipamiento De Un Comedor Comunitario.	0048-A	Sinaloa	Ahome	San Lorenzo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$335,676	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100300514	Rehabilitación De Un Comedor Comunitario.	0049-A	Sinaloa	Ahome	Ohuime	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$335,676	\$250,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100300944	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	0051-A	Sinaloa	Ahome	Goros Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$65,057	\$65,772	\$19,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	90	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301156	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	0053-A	Sinaloa	Ahome	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$31,093	\$21,580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	25	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301206	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	0055-A	Sinaloa	Ahome	Tosalibampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$84,511	\$81,079	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	90	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301297	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación.	0056-A	Sinaloa	Ahome	Topolobampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	2014	\$1,564,395	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	1,656	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301426	Rehabilitación Y Equipamiento De Un Comedor Comunitario.	0057-A	Sinaloa	Ahome	Bajada de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$335,676	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301491	Rehabilitación Y Equipamiento De Un Comedor Comunitario.	0058-A	Sinaloa	Ahome	Lázaro Cárdenas (Muellcito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$335,676	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunidad	75	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301905	Construcción De Huerto Comunitario.	0061-A	Sinaloa	Ahome	Rajojo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$108,258	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	210	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100301944	Construcción De Huerto Comunitario.	0062-A	Sinaloa	Ahome	El Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$142,192	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302344	Construcción De Huerto Comunitario.	0065-A	Sinaloa	Ahome	Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302381	Construcción De Huerto Comunitario.	0066-A	Sinaloa	Ahome	Alfonso G. Calderón (Poblado Siete)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$142,192	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 115

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
SINI4140100295275	Ampliación De 355 M. De Línea Prim., 86 M. De Neutro Corrido, 223 M. De Línea Sec., 10 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 25 Kva.	0001-A	Sinaloa	Ahome	Ápula Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$129,413	\$120,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: en trámite de aprobación municipal, sin avances. / Registro: obra en trámite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SINI4140100302431	Construcción De Huerto Comunitario.	0068-A	Sinaloa	Ahome	Compuertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302641	Construcción De Huerto Comunitario.	0069-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302661	Construcción De Huerto Comunitario.	0070-A	Sinaloa	Ahome	Ohuira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302696	Construcción De Huerto Comunitario.	0072-A	Sinaloa	Ahome	Heriberto Valdez Romero (El Guayabo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302723	Construcción De Huerto Comunitario.	0073-A	Sinaloa	Ahome	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$108,258	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302774	Construcción De Huerto Comunitario.	0075-A	Sinaloa	Ahome	Jitámuri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$142,191	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302798	Construcción De Huerto Comunitario.	0076-A	Sinaloa	Ahome	San Lorenzo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	165	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302819	Construcción De Huerto Comunitario.	0077-A	Sinaloa	Ahome	Matachahi (El Campito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302860	Construcción De Huerto Comunitario.	0078-A	Sinaloa	Ahome	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$142,192	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302894	Construcción De Huerto Comunitario.	0080-A	Sinaloa	Ahome	San Miguel Zapotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302932	Construcción De Huerto Comunitario.	0082-A	Sinaloa	Ahome	Topolobampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302944	Construcción De Huerto Comunitario.	0083-A	Sinaloa	Ahome	Paredones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$108,258	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100302966	Construcción De Huerto Comunitario.	0084-A	Sinaloa	Ahome	Lázaro Cárdenas (Muellicito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$142,192	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303117	Construcción De 90 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0085-A	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$432,000	\$432,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303133	Construcción De 6 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0086-A	Sinaloa	Ahome	El Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303143	Construcción De 33 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0087-A	Sinaloa	Ahome	Bagojo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$158,400	\$158,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303163	Construcción De 28 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0088-A	Sinaloa	Ahome	Compuertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$134,400	\$134,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	106	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303198	Construcción De 40 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0090-A	Sinaloa	Ahome	Cohuibampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$192,000	\$192,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	152	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303228	Construcción De 31 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0092-A	Sinaloa	Ahome	Bolsa de Tosahibampo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$148,800	\$148,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	118	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303279	Construcción De 34 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0095-A	Sinaloa	Ahome	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$163,200	\$163,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	129	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303304	Construcción De 69 Descargas Sanitarias Domiciliarias.	0097-A	Sinaloa	Ahome	Nuevo San Miguel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$331,200	\$331,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	262	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303372	Construcción De 162 Tomas Domiciliarias.	0099-A	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$729,000	\$729,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	729	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303381	Construcción De 107 Tomas Domiciliarias.	0100-A	Sinaloa	Ahome	Bagojo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$481,500	\$481,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	482	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303396	Construcción De 28 Tomas Domiciliarias.	0101-A	Sinaloa	Ahome	El Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$126,000	\$126,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303428	Construcción De 26 Tomas Domiciliarias.	0103-A	Sinaloa	Ahome	Bacorehuis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	117	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303439	Construcción De 37 Tomas Domiciliarias.	0104-A	Sinaloa	Ahome	Compuertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$166,500	\$166,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	167	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303468	Construcción De 38 Tomas Domiciliarias.	0106-A	Sinaloa	Ahome	Cohuibampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$171,000	\$171,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	171	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 115

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
SINI4140100295275	Ampliación De 355 M. De Línea Prim., 86 M. De Neutro Corrido, 223 M. De Línea Sec., 10 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 25 Kva.	0001-A	Sinaloa	Ahome	Águila Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$129,413	\$120,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: en trámite de aprobación municipal, sin avances. / Registro: obra en trámite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SINI4140100303502	Construcción De 46 Tomas Domiciliarias.	0108-A	Sinaloa	Ahome	Goros Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA).	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$207,000	\$207,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	207	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303528	Construcción De 78 Tomas Domiciliarias.	0110-A	Sinaloa	Ahome	Higuera de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA).	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$351,000	\$351,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	351	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303544	Construcción De 31 Tomas Domiciliarias.	0111-A	Sinaloa	Ahome	San Miguel Zapotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA).	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,500	\$139,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303587	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0113-A	Sinaloa	Ahome	Cobayme	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303524	Construcción De 3 Recamaras Adicionales.	0114-A	Sinaloa	Ahome	Bagojo del Rio (Bombas Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$128,561	\$128,561	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303568	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0117-A	Sinaloa	Ahome	Bagojo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100303599	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0119-A	Sinaloa	Ahome	Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035434	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0121-A	Sinaloa	Ahome	Bacorehuia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035450	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0122-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035469	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0123-A	Sinaloa	Ahome	Los Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035485	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0124-A	Sinaloa	Ahome	Goros Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035511	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0125-A	Sinaloa	Ahome	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035535	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0126-A	Sinaloa	Ahome	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035575	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0128-A	Sinaloa	Ahome	Higuera de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035600	Construcción De 6 Recamaras Adicionales.	0129-A	Sinaloa	Ahome	Jitzámuri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,375	\$255,375	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035633	Construcción De 6 Recamaras Adicionales.	0130-A	Sinaloa	Ahome	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,375	\$255,375	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035705	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0131-A	Sinaloa	Ahome	Nuevo San Miguel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035760	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0132-A	Sinaloa	Ahome	Goros Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035798	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0134-A	Sinaloa	Ahome	San Miguel Zapotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035824	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0135-A	Sinaloa	Ahome	Lázaro Cárdenas (Muellicito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035878	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0137-A	Sinaloa	Ahome	Paredones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$214,268	\$214,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003035902	Construcción De 5 Recamaras Adicionales.	0138-A	Sinaloa	Ahome	Los Mochis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$212,813	\$212,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003036041	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 32 Viviendas.	0140-A	Sinaloa	Ahome	El Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,227	\$199,227	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003036097	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 45 Viviendas.	0142-A	Sinaloa	Ahome	Bagojo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$280,163	\$280,163	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	203	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003036129	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 31 Viviendas.	0143-A	Sinaloa	Ahome	Mayocoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$193,001	\$193,001	\$57,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003036183	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 37 Viviendas.	0145-A	Sinaloa	Ahome	Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$230,356	\$230,356	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	167	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI41401003036212	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 38 Viviendas.	0146-A	Sinaloa	Ahome	Alfonso G. Calderón (Poblado Urbano Siete)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$236,582	\$236,582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	171	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACION MUNICIPAL, SIN AVANCES FISICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 115

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
SINI4140100295275	Ampliación De 355 M. De Línea Prim., 86 M. De Neutro Corrido, 223 M. De Línea Sec., 10 Postes De Concreto Pc-12-750, 2 Postes De Concreto Pc-9-450, 2 Transformadores De Distribución De 25 Kva.	0001-A	Sinaloa	Ahome	Águila Arteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	Cancelado	2014	\$129,413	\$120,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: en tramite de aprobación municipal, sin avances. / Registro: obra en tramite de aprobación municipal, sin avances físico-financiero. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SINI4140100306305	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 39 Viviendas.	0148-A	Sinaloa	Ahome	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$242,808	\$242,808	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	176	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306394	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 33 Viviendas.	0149-A	Sinaloa	Ahome	Campo la Arroceta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$205,453	\$205,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	149	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306431	Construcción De Piso Firme (Aprox. 24 M2/Vivienda) Para 91 Viviendas.	0150-A	Sinaloa	Ahome	Higuera de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$566,551	\$566,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306585	Construcción De 5 Cuartos Para Baño.	0154-A	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,370	\$134,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306619	Construcción De 4 Cuartos Para Baño.	0155-A	Sinaloa	Ahome	Bagojo Colectivo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,896	\$134,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306709	Construcción De 4 Cuartos Para Baño.	0158-A	Sinaloa	Ahome	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,896	\$134,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306749	Construcción De 5 Cuartos Para Baño.	0159-A	Sinaloa	Ahome	Ohuirá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,370	\$134,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306796	Construcción De 5 Cuartos Para Baño.	0161-A	Sinaloa	Ahome	El Estero (Juan José Ríos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,370	\$134,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100306824	Construcción De 4 Cuartos Para Baño.	0162-A	Sinaloa	Ahome	Higuera de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,896	\$134,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN MUNICIPAL, SIN AVANCES FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SINI4140100308824	Gastos Indirectos.	0165-A	Sinaloa	Ahome	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,824,472	\$1,824,472	\$435,848	\$289,594	\$289,594	\$289,594	\$289,594	15.87	\$0	Municipio	300,000	100.00	15.87	Financiera: / Física: / Registro: ejecutándose de acuerdo a programación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SINI4140100308894	Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	0166-A	Sinaloa	Ahome	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHOME (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,295	\$1,200,295	\$290,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Municipio	300,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: el programa de desarrollo institucional municipal esta en tramites de firma de su convenio con la SEDESOL y el Gob. del Estado, por lo que aun no se tiene avance. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR